Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24»апреля 2017года
Форма №234

Акт приемки в эксплуатацию

«24» декабря 2018 г.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области» в лице заместителя руководителя Букатова Асхата Кенжебековича

фамилия,имя,отчество(при наличии) для физических лиц, наименование организации- для юридический лиц, почтовый индекс,область,город,район,населенный пункт,наименование улицы,номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствия от 07 декабря 2018г .ТОО «КУРЫЛЫС»в лице директора _Араловой Жибек Ганиевны_____

дата декларации,наименование подрядной(генподрядной)организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя ,юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 08 декабря 2018г.ТОО «БМВ и В» в лице Саменбетова Нуртлека Насипбековича,№KZ 55YJE00033351 от 14.12.2017г

дата заключения ,наименование организации ,фамилия,имя отчество (при наличии)экспертов технического надзора,№ и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ от 08 декабря 2018г. ТОО «БМВ и В» лицеБурмистрова Владимира Викторовича,№ ,№KZ 26YJE00034067 от 15.01.2018г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя,отчество(при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком(генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство водовода для подачи поливной воды на орошаемые земли крестьянского хозяйства «Нур»,участок Бокунши города Семей,Восточно-Казахстанской области.

наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение,модернизация,капитальный ремонт)

по адресу ВКО,г.Семей с.Бокунши

(область,район,населенный пункт, микрорайон, квартал,улица, номер дома(корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» февраля 2015 года № 199 Акимат города Семей;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действии ГУ «ГАСК ВКО», KZ87REA00105324 от 20.08.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

«Водпроект» № 2016-001-ПЗ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом №43 от 02.09.2016г. Крестьянского хозяйства «НУР»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2018 г.;

месяц, год

окончание работ 04 декабря 2018г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 3,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числ пускового комплекса или очеред |
| Общая протяженность водовода | м.п | 4244 | 4244 | 4244 | 4244 |
| труб всего: | | 4244 | 4244 | 4244 | 4244 |
| В том числе: | | | | | |
| Д-500 мм | м.п | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Д-400 мм | м.п | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Д-300 мм | м.п | 930 | 930 | 930 | 930 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: проектом предусмотрен забор воды из поверхностных вод реки Иртыш для орошения посевных кормовых трав через поливные агрегаты, для чего выполнены по проекту работы по устройству площадки из монолитного бетона, для установки в перспективе 3 передвижных дизельных насосных станций СПС 100/100, также выполнены дренажные канавки для сбора дождевых вод и ГСМ. Заборная часть воды оборудована рыбозащитным оголовком, омываемый потокообразователем (РОП-175).

Трубопровод к орошаемым землям предусмотрен из полиэтиленовых труб и камерой с обратным клапаном и тремя распределительными колодцами для подключения дождевальных машин. Оросительная норма брутто – 8053 м3/га, максимальное суточное водопотребление – 83,1 м3/сут;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения);

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации) всего 178932,628 тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 147752,152 тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 546,238 тысяч тенге; прочих затрат 30661,238 тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 138953,004 тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 121873,25 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 450,646 тысяч тенге; прочих затрат 16 629,112 тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиям и государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Подача поливной воды на орошаемые земли крестьянского хозяйства «Нур», участок Бокунши города Семей, Восточно-Казахстанской области принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Букатов Асхат Кенжебекович _____

фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор: Саменбетов Нуртлек Насипбекович _____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Бурмистров Владимир Викторович _____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Аралова Жибек Ганиевна _____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя М.П.