Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

Декларация о соответствии

«07» декабря 2018 г.

Генеральный подрядчик - ТОО «КУРЫЛЫС»
071412 город Семей, улица Би Боранбая № 19
наименование организации, юридический адрес

в лице Араловой Жибек Ганиевны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Подача поливной воды на орошаемые земли крестьянского хозяйства НУР» участок Бокунчи города семей Восточно-Казахстанской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской облсти» в лице руководителя Мусатаева Мурата Хабдылжаппаровича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно –монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственность Водпроект заказ № 2016-001-ПЗ утвержден приказом Крестьянского хозяйства НУР №43 от 02.09.2016г.
наименование проектной организации, номер проекта
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водовода	м.п	4244	4244	4244	4244
труб всего:	м.п.	4244	4244	4244	4244
В том числе:	м.п.				
Д-500	м.п.	2384	2384	2384	2384
Д-400	м.п.	930	930	930	930
Д-300	м.п.	930	930	930	930

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_ Проектом предусмотрен забор воды из поверхностных вод реки Иртыш для орошения, посевных кормовых трав, через поливные агрегаты , для чего выполнены, по проекту, работы по устройству площадки из монолитного бетона, для установки ,**в перспективе** , 3 передвижных дизельных насосных станций СПС 100/100, также выполнены дренажные канавки для сбора дождевых вод и ГСМ. Заборная часть воды оборудована рыбозащитным оголовком. омываемый потокообразователем (РОП-175). Трубопровод к орошаемым землям предусмотрен из полиэтиленовых труб , и камерой с обратным клапаном и тремя распределительными колодцами, для подключения дождевальных машин. Оросительная норма брутто-8053 м3/га, максимальное суточное водопотребление-83,1м3/сут.
-

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды , предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало август 2018 года
Месяц. год
окончание работ 04 декабря 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства,8- месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, 8-месяцев ;
фактически,-3.5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации

М.П.

Генеральный подрядчик считает объект «Подача поливной воды на орошаемые земли крестьянского хозяйства НУР» участок Бокунчи города семей Восточно-Казахстанской области
, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик ТОО «КУРЫЛЫС»
Ген. директор Ж.Г.Аралова.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.