Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент ул. Николая Никитовича Головацкого, 129 БИН 050240008596

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт1 за июль 2022года
Выполненных работ к Договору № 220061/00 от 2022-06-17

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезда к селу Борибай би Панфиловского района Алматинской области	тенге	1 117 079 188,12	260 013 103,00		0,00	260 013 103,00		260 013 103,00
	Всего по акту:	тенге	1 117 079 188,12	260 013 103,00		0,00	260 013 103,00		260 013 103,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ **А.К. Тазабеков**
М.П.

Представитель технического надзора
ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

_____
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **А. Б. Скоропадский**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 220061/00 от 2022-06-17

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезда к селу Борибай би Панфиловского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ Восстановление и закрепление трассы											
1	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2020 Раздел 01, табл.1601-0204-30, п.2	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги II категория сложности	1км	5,72	29999,00	--	171594	--	171594	--	171594
					--	--	--	--		--	
2	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2020 Раздел 01, табл.1601-0204-30, п.5	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги II категория сложности	1км	5,72	18169,00	--	103927	--	103927	--	103927
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (прочие расходы)	Тенге				275521	--	275521	--	275521
							--	--	--	--	
ЛС 2-2-2 Устройство дорожной одежды ПК 0+68 - ПК 47+30											
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных однослойные толщиной 15 см. Устройство kмат1=1,25	м2 основания или покрытия	38105,723	239,90	176,46	9141563	6724136	--	4917925	15184247
		НР - 108%; СП - 8%			63,44	56,06	2417427	2136207		1124759	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8647,261	8571,00	--	74115674	--	74115674	--	80044928
		СП - 8%			--	--	--	--		5929254	
3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	30240,312	352,15	304,33	10649127	9203035	--	4888153	16780262
		НР - 108%; СП - 8%			47,82	101,85	1446092	3079976		1242982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5715,735	8652,00	--	49452539	--	49452539	--	53408742
					--	--	--	--		3956203	
5	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	453,473	9668,00	--	4384177	--	4384177	--	4734911
		СП - 8%			--	--	--	--		350734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				147743080	15927171	127952390	9806078	170153090
							3863519	5216183	--	12603932	
ЛС 2-5-4 Демонтаж железобетонных труб											
РАЗДЕЛ Демонтаж асбестовой трубы на ПК 2+72											
1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Устройство прогала в насыпи. Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35	210,23	210,23	7358	7358	--	1366	9422
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,19	--	1897		698	
2	Е11-220101-0108 1122-0101-0108 РСНБ РК 2022	Демонтаж. Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. Укладка с соединением при помощи муфт kмат1=0	км трубопровода	0,0053	1905653,17	681815,17	10100	3613	--	7467	18972
		НР - 99%; СП - 8%			1223838,00	199331,67	6486	1056		1405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				17458	10971	--	8833	28394
							6486	2953	--	2103	
РАЗДЕЛ Демонтаж ж/бетонной трубы на ПК 33+97											
3	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Устройство прогала в насыпи. Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	65	210,23	210,23	13665	13665	--	2536	17497
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,19	--	3522		1296	
4	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2022	Демонтаж. Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи 3/4 м ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0	м3 железобетона звеньев	6,9	22340,68	11389,36	154151	78587	--	83767	256951
		НР - 84%; СП - 8%			10951,32	3501,31	75564	24159		19033	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				167816	92252	--	86303	274448
							75564	27681	--	20329	
РАЗДЕЛ Демонтаж ж/бетонной трубы на ПК 33+97											
5	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Устройство прогала в насыпи. Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35	210,23	210,23	7358	7358	--	1366	9422
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,19	--	1897		698	
6	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2022	Демонтаж. Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи 3/4 м ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0	м3 железобетона звеньев	2,4	22340,68	11389,36	53618	27334	--	29137	89374
		НР - 84%; СП - 8%			10951,32	3501,31	26283	8403		6620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				60976	34692	--	30503	98796
							26283	10300	--	7318	
РАЗДЕЛ Демонтаж асбестовой трубы на ПК 7+27 ул. Кожбанбет би											
7	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Устройство прогала в насыпи. Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35	210,23	210,23	7358	7358	--	1366	9422
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,19	--	1897		698	
8	Е11-220101-0108 1122-0101-0108 РСНБ РК 2022	Демонтаж. Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. Укладка с соединением при помощи муфт kмат1=0	км трубопровода	0,005	1905653,17	681815,17	9528	3409	--	7045	17899
		НР - 99%; СП - 8%			1223838,00	199331,67	6119	997		1326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				16886	10767	--	8411	27321
							6119	2894	--	2024	
РАЗДЕЛ Демонтаж асбестовой трубы на ПК 2+90 ул. Кадирсизова											
9	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Устройство прогала в насыпи. Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35	210,23	210,23	7358	7358	--	1366	9422
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,19	--	1897		698	
10	Е11-220101-0108 1122-0101-0108 РСНБ РК 2022	Демонтаж. Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. Укладка с соединением при помощи муфт kмат1=0	км трубопровода	0,005	1905653,17	681815,17	9528	3409	--	7045	17899
		НР - 99%; СП - 8%			1223838,00	199331,67	6119	997		1326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				16886	10767	--	8411	27321
							6119	2894	--	2024	
РАЗДЕЛ Демонтаж асбестовой трубы на ПК 3+95 ул. Кадирсизова											
11	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Устройство прогала в насыпи. Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35	210,23	210,23	7358	7358	--	1366	9422
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,19	--	1897		698	
12	Е11-220101-0108 1122-0101-0108 РСНБ РК 2022	Демонтаж. Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. Укладка с соединением при помощи муфт kмат1=0	км трубопровода	0,005	1905653,17	681815,17	9528	3409	--	7045	17899
		НР - 99%; СП - 8%			1223838,00	199331,67	6119	997		1326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				16886	10767	--	8411	27321
							6119	2894	--	2024	
РАЗДЕЛ Демонтаж асбестовой трубы на ПК 5+53 ул. Кадирсизова											
13	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Устройство прогала в насыпи. Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35	210,23	210,23	7358	7358	--	1366	9422
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,19	--	1897		698	
14	Е11-220101-0108 1122-0101-0108 РСНБ РК 2022	Демонтаж. Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. Укладка с соединением при помощи муфт kмат1=0	км трубопровода	0,005	1905653,17	681815,17	9528	3409	--	7045	17899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1223838,00	199331,67	6119	997		1326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				16886	10767	--	8411	27321
							6119	2894	--	2024	
ЛС 2-5-1 Устройство железобетонной трубы отв. 2х4,0х2,5 на фундаменте из монолитного бетона на ПК 33+27											
РАЗДЕЛ Устройство железобетонной трубы отв.2х4.0х2,5											
1	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	463,4	269,92	269,92	125081	125081	--	22398	159277
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,13	--	31108		11798	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10	1799,50	--	17995	--	--	12956	33427
		НР - 72%; СП - 8%			1799,50	--	17995	--		2476	
3	Е11-300402-0101 1130-0402-0101 РСНБ РК 2022	Устройство основания под тело трубы и оголовки из гравийно-песчаной смеси	м3 подготовки	74,54	17096,33	4111,58	1274360	306477	779436	246442	1642466
		НР - 84%; СП - 8%			2528,13	1407,78	188447	104936		121664	
4	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	77,78	14712,01	3932,47	1144300	305868	482216	375782	1641689
		НР - 84%; СП - 8%			4579,80	1171,81	356217	91143		121607	
5	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	79,3356	39064,00	--	3099166	--	3099166	--	3347099
		СП - 8%			--	--	--	--		247933	
6	Е11-300404-0117 1130-0404-0117 РСНБ РК 2022	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 4 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 9/10 м	м3 звеньев	101,36	26708,13	2687,78	2707136	272433	1962138	466104	3427099
		НР - 84%; СП - 8%			4662,24	812,16	472565	82321		253859	
7	С1225-104-0534 225-104-0534 РСНБ РК 2022	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)	шт.	28	753257,00	--	21091196	--	21091196	--	22778492
		СП - 8%			--	--	--	--		1687296	
		СП - 8%			--	--	--	--		53127	
14	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	58	6532,21	283,02	378868	16415	266024	85636	501664
		НР - 84%; СП - 8%			1662,57	95,16	96429	5519		37160	
15	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	318,22	4980,58	189,84	1584920	60411	1184513	302712	2038643
		НР - 84%; СП - 8%			1068,43	64,03	339996	20376		151011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				31423020	1086684	28864687	1512030	35569855
							1471649	335403	--	2634803	
ЛС 2-5-2 Устройство железобетонной трубы отв. 2х2 на фундаменте из монолитного бетона на ПК 2+47											
РАЗДЕЛ Устройство железобетонной трубы отв.2х2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	162	269,92	269,92	43727	43727	--	7830	55682
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,13	--	10875		4125	
2	Е11-300402-0101 1130-0402-0101 РСНБ РК 2022	Устройство основания под тело трубы и оголовки из гравийно-песчаной смеси	м3 подготовки	24,13	17096,33	4111,58	412534	99212	252318	79778	531697
		НР - 84%; СП - 8%			2528,13	1407,78	61004	33970		39385	
3	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	18,5	14712,01	3932,47	272172	72751	114695	89379	390475
		НР - 84%; СП - 8%			4579,80	1171,81	84726	21678		28924	
4	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	18,87	39064,00	--	737138	--	737138	--	796109
		СП - 8%			--	--	--	--		58971	
5	Е11-300404-0110 1130-0404-0110 РСНБ РК 2022	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 9/10 м	м3 звеньев	15,51	19592,64	4118,42	303882	63877	126608	111419	448525
		НР - 84%; СП - 8%			7311,24	1240,80	113397	19245		33224	
6	С1225-104-0519 225-104-0519 РСНБ РК 2022	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10.100 (Блок № 47)	шт.	29	262216,00	--	7604264	--	7604264	--	8212605
		СП - 8%			--	--	--	--		608341	
13	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	18,38	6532,21	283,02	120062	5202	84302	27138	158976
		НР - 84%; СП - 8%			1662,57	95,16	30558	1749		11776	
14	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	160,92	4980,58	189,84	801475	30549	598994	153078	1030917
		НР - 84%; СП - 8%			1068,43	64,03	171932	10304		76364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10295252	315318	9518317	468623	11624985
							461617	97821	--	861110	
ЛС 2-4-5 Устройство защиты кабеля на ПК 0+38, ПК 0+66, ПК 0+78											
10	С1226-102-0302 226-102-0302 РСНБ РК 2022	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-18	шт.	30	272919,00	--	8187570	--	8187570	--	8842576
		СП - 8%			--	--	--	--		655006	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8187570	--	8187570	--	8842576
							--	--	--	655006	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								226976948
		в том числе прочие расходы	Тенге								275521
Временные здания и сооружения (3,9 %)			Тенге								8841356
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге								235818304
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,6 %)			Тенге								3768685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям			Тенге								239586988
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			Тенге								4786229
Итого с непредвиденными работами и затратами			Тенге								244373218
Конкурсная скидка			Тенге								-12218661
Итого с учетом конкурсной скидки			Тенге								232154557
НДС 12%			Тенге								27858547
ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге								260013103

Принял:

Главный специалист ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района»

Саурыков А.Б.

Представитель технического надзора:

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.