Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент ул. Николая Никитовича Головацкого, 129 БИН 050240008596

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт4 за ноябрь 2022года

Выполненных работпо Дополнительному соглашению 220061/01 от2022-10-12 к договору 220061/00 от 2022-06-17

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезда к селу Борибай би Панфиловского района Алматинской области	тенге	1 117 079 188,12	577 657 211,00		492 624 459,00	85 032 752,00		85 032 752,00
	Всего по акту:	тенге	1 117 079 188,12	577 657 211,00		492 624 459,00	85 032 752,00		85 032 752,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ **А. К. Тазабеков**
М.П.

Представитель технического надзора

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

_____
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **А. Б. Скоропадский**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение 220061/01 от2022-10-12 к договору 220061/00 от 2022-06-17

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезда к селу Борибай би Панфиловского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ ЛС 2-2-1 Устройство защитной прослойки на поверхности рабочего слоя земполотна											
1	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	28492	72,23	34,16	2057977	973287	1139	1481333	3822455
		НР - 108%; СП - 8%			38,03	10,11	1083551	288054		283145	
2	С1217-203-0304 217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	30700	359,00	--	11021300	--	11021300	--	11903004
		СП - 8%			--	--	--	--		881704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13079277	973287	11022439	1481333	15725459
							1083551	288054	--	1164849	
РАЗДЕЛ ЛС 2-2-3 Устройство дорожной одежды улица Кожбанбет би											
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	5069,52	239,90	176,46	1216178	894567	--	654272	2020086
		НР - 108%; СП - 8%			63,44	56,06	321610	284197		149636	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1150,56	8571,00	--	9861450	--	9861450	--	10650366
		СП - 8%			--	--	--	--		788916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4523,04	352,15	304,33	1592789	1376497	--	731120	2509822
		НР - 108%; СП - 8%			47,82	101,85	216292	460672		185913	
4	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	854,64	8652,00	--	7394345	--	7394345	--	7985893
		СП - 8%			--	--	--	--		591548	
5	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	67,68	9668,00	--	654330	--	654330	--	706676
		СП - 8%			--	--	--	--		52346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				20719092	2271064	17910125	1385392	23872843
							537902	744869	--	1768359	
РАЗДЕЛ ЛС 2-2-4 Устройство дорожной одежды улица Кадырсизова											
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	3470,4	239,90	176,46	832549	612387	--	447890	1382874
		НР - 108%; СП - 8%			63,44	56,06	220162	194551		102435	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	787,68	8571,00	--	6751205	--	6751205	--	7291301
		СП - 8%			--	--	--	--		540096	
3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3096	352,15	304,33	1090256	942206	--	500449	1717961
		НР - 108%; СП - 8%			47,82	101,85	148051	315328		127256	
4	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	585,36	8652,00	--	5064535	--	5064535	--	5469698
		СП - 8%			--	--	--	--		405163	
5	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	46,8	9668,00	--	452462	--	452462	--	488659
		СП - 8%			--	--	--	--		36197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				14191007	1554593	12268202	948339	16350493
							368213	509879	--	1211147	
РАЗДЕЛ ЛС 2-5-1 Устройство железобетонной трубы отв. 2х4,0х2,5 на фундаменте из монолитного бетона на ПК 33+27											
8	Е11-300404-0307 1130-0404-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки одноочковых и двухочковых труб, входные и выходные, отверстие труб до 3-4 м. Сооружение	м3 железобетонных конструкций	30,72	14088,96	3744,86	432813	115042	202758	125719	603215
		НР - 84%; СП - 8%			3743,92	1128,00	115013	34652		44683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1225-104-0612 225-104-0612 РСНБ РК 2022	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок № 107)	шт.	4	810168,00	--	3240672	--	3240672	--	3499926
		СП - 8%			--	--	--	--		259254	
10	С1225-109-0102 225-109-0102 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ2пл	шт.	4	131147,00	--	524588	--	524588	--	566555
		СП - 8%			--	--	--	--		41967	
11	С1225-109-0103 225-109-0103 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл	шт.	4	232761,00	--	931044	--	931044	--	1005528
		СП - 8%			--	--	--	--		74484	
12	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	17	14712,01	3932,47	250104	66852	105396	82134	358817
		НР - 84%; СП - 8%			4579,80	1171,81	77857	19921		26579	
13	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	17	39064,00	--	664088	--	664088	--	717215
		СП - 8%			--	--	--	--		53127	
16	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	245,3	34,61	34,61	8490	8490	--	1809	11123
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,24	--	2512		824	
17	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	245,3	15,30	15,30	3753	3753	--	800	4917
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,53	--	1111		364	
18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	245,3	228,21	108,76	55980	26680	--	29845	92691
		НР - 72%; СП - 8%			119,45	49,53	29301	12150		6866	
				Укрепительные работы							
19	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	167	2348,50	--	392200	--	--	282384	728551
		НР - 72%; СП - 8%			2348,50	--	392200	--		53967	
20	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	395	10,24	10,24	4043	4045	--	757	5186
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,66	--	1051		384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	54,2	2571,51	224,48	139376	12167	34768	68818	224850
		НР - 72%; СП - 8%			1705,56	57,93	92441	3140		16656	
22	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	4,4	39064,00	--	171882	--	171882	--	185633
		СП - 8%			--	--	--	--		13751	
23	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,4	8571,00	--	46283	--	46283	--	49986
		СП - 8%			--	--	--	--		3703	
24	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,1192	490792,60	--	58502	--	48672	8258	72101
		НР - 84%; СП - 8%			82473,60	--	9831	--		5341	
25	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	5,5	7872,21	34,90	43297	192	21769	15397	63390
		НР - 72%; СП - 8%			3879,25	8,87	21336	49		4696	
26	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	1,1	39064,00	--	42970	--	42970	--	46408
		СП - 8%			--	--	--	--		3438	
27	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Укрепление входного русла бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	52,9	2400,95	224,48	127010	11875	33934	60672	202697
		НР - 72%; СП - 8%			1535,00	57,93	81202	3064		15015	
28	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	4,2	39064,00	--	164069	--	164069	--	177195
		СП - 8%			--	--	--	--		13126	
29	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,3	8571,00	--	45426	--	45426	--	49060
		СП - 8%			--	--	--	--		3634	
30	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,1162	490792,60	--	57030	--	47447	8050	70286
		НР - 84%; СП - 8%			82473,60	--	9583	--		5206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Укрепление выходного русла бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	184,9	2400,95	224,48	443936	41506	118608	212064	708480
		НР - 72%; СП - 8%			1535,00	57,93	283822	10711		52480	
32	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	369,8	518,59	2,29	191775	847	151533	28466	237860
		НР - 72%; СП - 8%			106,53	0,38	39395	141		17619	
33	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	22,2	39064,00	--	867221	--	867221	--	936599
		СП - 8%			--	--	--	--		69378	
34	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	18,5	8571,00	--	158564	--	158564	--	171249
		СП - 8%			--	--	--	--		12685	
35	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,406	490792,60	--	199262	--	165778	28127	245580
		НР - 84%; СП - 8%			82473,60	--	33484	--		18191	
36	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Устройство конца укрепления русла бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	102,9	2400,96	224,48	247058	23099	66007	118017	394281
		НР - 72%; СП - 8%			1535,00	57,93	157952	5961		29206	
37	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	10,29	8571,00	--	88196	--	88196	--	95252
		СП - 8%			--	--	--	--		7056	
38	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	12,35	39064,00	--	482440	--	482440	--	521035
		СП - 8%			--	--	--	--		38595	
39	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,22638	491242,60	--	111208	--	92537	15683	137042
		НР - 84%; СП - 8%			82473,60	--	18670	--		10151	
40	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	44,1	15225,21	4,24	671432	187	485363	133895	869753
		НР - 72%; СП - 8%			4215,00	1,89	185882	83		64426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство подводящего русла. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	848	62,03	62,03	52601	52601	--	11210	68916
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,36	--	15569		5105	
42	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	848	61,75	61,75	52364	52364	--	11338	68798
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	15747		5096	
43	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство отводящего русла. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1526	62,03	62,03	94658	94658	--	20172	124016
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,36	--	28017		9186	
44	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	848	61,75	61,75	52364	52364	--	11338	68798
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	15747		5096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11116698	566718	9002011	1274952	13382981
							1547969	169628	--	991335	
РАЗДЕЛ ЛС 2-5-2 Устройство железобетонной трубы отв. 2х2 на фундаменте из монолитного бетона на ПК 2+47											
7	Е11-300404-0307 1130-0404-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки одноочковых и двухочковых труб, входные и выходные, отверстие труб до 3-4 м. Сооружение	м3 железобетонных конструкций	14,5	14088,96	3744,86	204290	54300	95703	59340	284720
		НР - 84%; СП - 8%			3743,92	1128,00	54287	16356		21090	
8	С1225-104-0609 225-104-0609 РСНБ РК 2022	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 35 (Блок № 53)	шт.	2	311865,00	--	623730	--	623730	--	673628
		СП - 8%			--	--	--	--		49898	
9	С1225-109-0101 225-109-0101 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ1пл	шт.	4	101875,00	--	407500	--	407500	--	440100
		СП - 8%			--	--	--	--		32600	
10	С1225-109-0103 225-109-0103 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл	шт.	4	232761,00	--	931044	--	931044	--	1005528
		СП - 8%			--	--	--	--		74484	
11	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	3,8	14712,01	3932,47	55906	14943	23559	18359	80206
		НР - 84%; СП - 8%			4579,80	1171,81	17403	4453		5941	
12	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	3,876	39064,00	--	151412	--	151412	--	163525
		СП - 8%			--	--	--	--		12113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,2	34,61	34,61	3572	3572	--	761	4680
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,24	--	1057		347	
16	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,2	15,30	15,30	1579	1578	--	337	2069
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,53	--	468		153	
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	103,2	228,21	108,76	23551	11224	--	12556	38996
		НР - 72%; СП - 8%			119,45	49,53	12327	5112		2889	
				Укрепительные работы							
18	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	49,23	2348,50	--	115617	--	--	83244	214770
		НР - 72%; СП - 8%			2348,50	--	115617	--		15909	
19	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	136,03	10,24	10,24	1392	1393	--	261	1786
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,66	--	362		132	
20	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	34,9	2571,51	224,48	89746	7834	22387	44313	144784
		НР - 72%; СП - 8%			1705,56	57,93	59524	2022		10725	
21	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	2,8	39064,00	--	109379	--	109379	--	118129
		СП - 8%			--	--	--	--		8750	
22	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,5	8571,00	--	29999	--	29999	--	32399
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
23	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0768	490792,60	--	37693	--	31359	5321	46455
		НР - 84%; СП - 8%			82473,60	--	6334	--		3441	
24	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	5,5	7872,21	34,90	43297	192	21769	15397	63390
		НР - 72%; СП - 8%			3879,25	8,87	21336	49		4696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	1,1	39064,00	--	42970	--	42970	--	46408
		СП - 8%			--	--	--	--		3438	
26	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Укрепление входного русла бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	29,8	2400,95	224,48	71548	6690	19116	34178	114184
		НР - 72%; СП - 8%			1535,00	57,93	45743	1726		8458	
27	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	2,4	39064,00	--	93754	--	93754	--	101254
		СП - 8%			--	--	--	--		7500	
28	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3	8571,00	--	25713	--	25713	--	27770
		СП - 8%			--	--	--	--		2057	
29	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0655	490792,60	--	32147	--	26745	4538	39620
		НР - 84%; СП - 8%			82473,60	--	5402	--		2935	
30	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Укрепление выходного русла бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	33,8	2400,95	224,48	81153	7587	21682	38766	129511
		НР - 72%; СП - 8%			1535,00	57,93	51883	1958		9593	
31	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	67,6	163,58	2,29	11058	155	3702	5203	17562
		НР - 72%; СП - 8%			106,53	0,38	7201	26		1301	
32	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,4	8571,00	--	29141	--	29141	--	31472
		СП - 8%			--	--	--	--		2331	
33	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	4,1	39064,00	--	160162	--	160162	--	172975
		СП - 8%			--	--	--	--		12813	
34	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0744	491242,60	--	36548	--	30412	5154	45038
		НР - 84%; СП - 8%			82473,60	--	6136	--		3336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Устройство конца укрепления русла бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	37,53	2400,95	224,48	90108	8425	24074	43044	143804
		НР - 72%; СП - 8%			1535,00	57,93	57609	2174		10652	
36	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,75	8571,00	--	32141	--	32141	--	34712
		СП - 8%			--	--	--	--		2571	
37	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	4,5	39064,00	--	175788	--	175788	--	189851
		СП - 8%			--	--	--	--		14063	
38	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,08257	491242,60	--	40562	--	33752	5720	49985
		НР - 84%; СП - 8%			82473,60	--	6810	--		3703	
39	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	9,19	15225,21	4,24	139920	39	101145	27902	181248
		НР - 72%; СП - 8%			4215,00	1,89	38736	17		13426	
40	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство подводящего русла. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1064	62,03	62,03	66000	66000	--	14065	86470
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,36	--	19535		6405	
41	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1064	61,75	61,75	65702	65702	--	14226	86322
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	19758		6394	
42	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство отводящего русла. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	476	62,03	62,03	29526	29526	--	6292	38683
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,36	--	8739		2865	
43	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	476	61,75	61,75	29393	29393	--	6364	38618
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	8839		2861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4083040	308553	3268139	445342	4890648
							506348	92650	--	362270	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								74222432
		в том числе прочие расходы	Тенге								0
		Временные здания и сооружения (3,9 %)	Тенге								2894675
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								77117107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,6 %)	Тенге								1233874
		Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	Тенге								78350981
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге								1567020
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								79918000
		Конкурсная скидка	Тенге								-3995900
		Итого с учетом конкурсной скидки	Тенге								75922100
		НДС 12%	Тенге								9110652
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								85032752

Принял:

Главный специалист ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района»

Саурыков А. Б.

Представитель технического надзора:

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.