Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент ул. Николая Никитовича Головацкого, 129 БИН 050240008596

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

**Акт 6 за март 2023года**

**Выполненных работ по Дополнительному соглашению 61/03 от 2023-03-20 к договору 220061/00 от 2022-06-17**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезда к селу Борибай би Панфиловского района Алматинской области | тенге | 1 117 079 188,12 | 681 893 901,00 | | 621 404 927,00 | 60 488 974,00 | | 60 488 974,00 |
| | Всего по акту: | тенге | 1 117 079 188,12 | 681 893 901,00 | | 621 404 927,00 | 60 488 974,00 | | 60 488 974,00 |

**Заказчик:**
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ **А. Б.Саурыков**

М.П.

**Представитель технического надзора**

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

_____

М.П.

**Подрядчик:**
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **А. Б. Скоропадский**

М.П.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение 61/03 от 2023-03-20 к договору 220061/00 от 2022-06-17

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезда к селу Борибай би Панфиловского района Алматинской области

# А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАРТ 2023г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ЛС 2-2-3 Устройство дорожной одежды улица Кожбанбет би | | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | | 3,976 | 164921,76 | 2832,72 | 655729 | 11263 | 644466 | 5619 | 714256 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 1308,48 | -- | 5203 | | 52908 | |
| 7 | Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | | 5522 | 241,37 | 209,55 | 1332845 | 1157135 | 166 | 394145 | 1865149 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 31,79 | 34,30 | 175544 | 189405 | | 138159 | |
| 8 | Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | м2 покрытия | | 22088 | 2,82 | 0,02 | 62288 | 442 | -- | 66794 | 139409 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 2,80 | -- | 61846 | -- | | 10327 | |
| 9 | С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | | 767 | 16449,00 | -- | 12616383 | -- | 12616383 | -- | 13625694 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1009311 | |
| 10 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | | 1,16 | 164921,76 | 2832,72 | 191309 | 3286 | 188023 | 1639 | 208384 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 1308,48 | -- | 1518 | | 15436 | |
| 11 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | | 5522 | 251,71 | 219,89 | 1389943 | 1214233 | 166 | 389135 | 1921404 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 31,79 | 33,46 | 175544 | 184766 | | 142326 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | | 533 | 20359,00 | -- | 10851347 | -- | 10851347 | -- | 11719455 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 868108 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 27099844 | 2386358 | 24300552 | 857332 | 30193752 |
| | | | | | | | | 412934 | 380892 | -- | 2236575 | |
| ЛС 2-2-4 Устройство дорожной одежды улица Кадырсизова | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | | 2,722 | 164921,76 | 2832,72 | 448917 | 7711 | 441206 | 3847 | 488985 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 1308,48 | -- | 3562 | | 36221 | |
| 7 | Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | | 3780 | 241,37 | 209,55 | 912379 | 792099 | 113 | 269806 | 1276760 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 31,79 | 34,30 | 120166 | 129654 | | 94575 | |
| 8 | Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | м2 покрытия | | 15120 | 2,82 | 0,02 | 42638 | 302 | -- | 45723 | 95430 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 2,80 | -- | 42336 | -- | | 7069 | |
| 9 | С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | | 525 | 16449,00 | -- | 8635725 | -- | 8635725 | -- | 9326583 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 690858 | |
| 10 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | | 0,794 | 164921,76 | 2832,72 | 130948 | 2249 | 128699 | 1122 | 142636 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 1308,48 | -- | 1039 | | 10566 | |
| 11 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | | 3780 | 251,71 | 219,89 | 951464 | 831184 | 113 | 266377 | 1315268 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 31,79 | 33,46 | 120166 | 126479 | | 97427 | |
| 12 | С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | | 365 | 20359,00 | -- | 7431035 | -- | 7431035 | -- | 8025518 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 594483 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 18553106 | 1633545 | 16636893 | 586875 | 20671180 |
| | | | | | | | | 282668 | 260734 | -- | 1531199 | |
| ЛС 2-3-3 Дорожная одежда по ул. Кожбанбет би ПК 1+11, ПК 2+60, ПК 4+46, ПК 4+66, ПК 5+21, ПК 6+59, ПК 7+19 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | м2 основания или покрытия | | 505 | 239,90 | 176,46 | 121150 | 89112 | -- | 65175 | 201231 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 63,44 | 56,06 | 32037 | 28310 | | 14906 | |
| 2 | С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | | 115 | 8571,00 | -- | 985665 | -- | 985665 | -- | 1064518 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 78853 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | | 294 | 352,15 | 304,33 | 103532 | 89473 | -- | 47523 | 163139 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 47,82 | 101,85 | 14059 | 29944 | | 12084 | |
| 4 | С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | | 44 | 8652,00 | -- | 380688 | -- | 380688 | -- | 411143 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 30455 | |
| 5 | С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | | 9 | 9668,00 | -- | 87012 | -- | 87012 | -- | 93973 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6961 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 1678047 | 178585 | 1453365 | 112698 | 1934005 |
| | | | | | | | | 46096 | 58254 | -- | 143259 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | | 52798935 |
| | | в том числе прочие расходы | Тенге | | | | | | | | | 0 |
| | | Временные здания и сооружения (3,9 %) | Тенге | | | | | | | | | 2059158 |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | | | | | | | 54858093 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,6 %) | Тенге | | | | | | | | | 877729 |
| | | Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям | Тенге | | | | | | | | | 55735823 |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | | | | | | 1114716 |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | | | | | | 56850539 |
| | | Конкурсная скидка | Тенге | | | | | | | | | -2842527 |
| | | Итого с учетом конкурсной скидки | Тенге | | | | | | | | | 54008012 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | | 6480961 |
| | | ВСЕГО ПО АКТУ | Тенге | | | | | | | | | 60 488 974 |

Принял:

Главный специалист ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района»

Дулатов М.

Представитель технического надзора:

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.