Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «_24_»апреля_2017года №_235
форма

Декларация о соответствии

"29" 06 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Жылу - XXI" БИН 020240007493 Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, СЫРДАРИЯ, 53**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Бижанов Копжан**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: « **Строительство теннисного центра в городе Кызылорда** »
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" БИН 060100001844 руководитель Примбетов Бердияр Автаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Сартобе", БИН 050540003813, ГСЛ №17011733 от 27.06.2017 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

					очереди
Вместимость	человек				
Площадь застройки	м2	4105	4105	4105	4105
Общая площадь здания	$м^2$	4025	4025	4025	4025
Полезная площадь здания	$м^2$	4025	4025	4025	4025
Строительный объем здания	$м^3$	33336	33336	33336	33336
Число этажей	ангар	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–$м^2$)	$м^2$	$м^2$
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–$м^3$)	$м^3$	$м^3$
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание ангар теннисного центра с размерами в осях 45х90м. Рабочий проект « Строительство теннисного центра в городе Кызылорда » разработан на основании задания на проектировании от . . г., утвержденного ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" и других исходных документов, приведенных в общей пояснительной записке.

Проект разработан в соответствии со СНиП РК 3.02.25-2004 "Общеобразовательные учреждения". В комплекс строительства школы входят следующие здания и сооружения:

1. Теннисный корт

2. Газовые генераторы

Здание оборудовано системами вентиляции, электро-снабжения, газовые генераторы

Площадка под проектируемый теннисный корт одноэтажное здание имеет прямоугольную форму в плане с размерами 89,93х44,94 в осях.

Здание ангарного типа, изготавливается модульным комплектом заводом изготовителем.

Высота от пола –12,0 м Здание неотапливаемое. Уровень ответственности здания II,

Коэффициент по надежности ответственности 0,95, Степень огнестойкости II,

Степень агрессивного воздействия среды на ж/б конструкции – среднеагресивная на металлические конструкции – среднеагресивная.

Для всех бетонных и ж/б конструкций находящихся в грунте проектная марка растворов и бетонов по морозостойкости – F75, по водонепроницаемости - W6.

Все растворы бетонные ж/б конструкций находящихся в грунте изготовить на сульфатостойких цементах по ГОСТ 221266-85

Для отдельно оговоренных конструктивных элементов предусмотреть мероприятия указанные в соответствующих разделах рабочих чертежей.

Обратную засыпку снаружи и внутри здания производить местным грунтом, без включения строительного мусора, с послойным уплотнением и доведением плотности скелета грунта не менее 1,65 т/м3.

Краткая характеристика конструкций, изделий и материалов

№	Наименование конструктивных элементов	Техническая характеристика конструктивных элементов
1	Конструктивая схема здания	металлическая каркасная (в комплекте)
2	Фундаменты	монолитные ж/б ленточноя с арматурам ФМ-1
3	Стены фундаментные	Фундаментная балка ФБ-1
4	Стены наружные	до отметки +3,012 из сэндвичь панелей, и выше из тента по металлическом прогоном (в комплекте)
5	Покрытие	Из металлических ферм ангарного типа (в комплекте)
6	Крыша	из тента по металлическом прогоном (в комплекте)
7	Дверные блоки	металлопластиковые
8	Полы	из акриловые покрытия

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2018г;**
месяц, год
окончание работ **июнь 2021 г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **3**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**
фактически, месяц: **32**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор управления городских электрических сетей – Дауенов Орынбек Кәкімұлы

04.06.21г

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Директор филиала по эксплуатацию:РОО «Федерация тенниса» по Кызылординской области – Нурмаханов Канат Муратбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати(при наличии)

12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,
место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект « **Строительство теннисного центра в городе Кызылорда »** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО "Жылу-XX1", директор Бижанов К.
фамилия, имя, отчество(при наличии)

подпись руководителя М.П.