Приложение 1
к приказу Министра
индустриального развития
Республики Казахстан
от 09.08.2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"24" ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Шанс-21»,Мангистауская область, г. Актау, 4 мкр-н., д.4, офис 15.

наименование организации, юридический адрес

в лице И. О. директора Бахаева Б. Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Строительство водоснабжения от насосной станции (на 38 км трассы Актау-Курык) для курортной зоны в местности Саржа (I-очередь)"

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», руководителя Абилов Б.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не привлекались

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Мунайгазпроект-Сервис».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Каракиянским районным отделом строительства» приказ № 01-05/36/1Н от 29. 05. 2019 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭ д 280х16,6 мм SDR 17, Протяженностью	м	34980		34980	

. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строительство водоснабжения от насосной станции (на 38 км трассы Актау-Курык) для курортной зоны в местности Саржа (I-очередь)», находится в Каракиянском районе Мангистауской области.

На месте подключения предусмотрен водопроводный колодец с отключающей арматурой. Наружная сеть водопровода выполняется из напорных полиэтиленовых питьевых труб PE100 SDR 17 диаметрами 280х16.6 мм по ГОСТ 18599- 2001.

Строительство водопровода выполнено подземно на 0.5 м больше глубины проникновения нулевой температуры в грунт.

Прокладка полиэтиленовых труб выполнена в траншее на песчаном основании толщиной 100 мм и обсыпается на высоту не менее 300 мм над верхом трубы грунтом, не содержащим твердых включений, с подбивкой пазух.

На линиях водопроводной сети выполнены вантузы для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов, так же выпуски для сброса воды в мокрый колодец при опорожнении трубопроводов.

По трассе строительство водовода выполнена установка опознавательных знаков в местах пересечений водовода с другими коммуникациями.

В конечной точке трассы на местности курортной зоны Саржа выполнен водопроводный колодец из сборных железобетонных элементов диаметром 1500 мм с установкой запорной арматурой и заглушкой для дальнейшего подключения водопровода второй очередью.

Общая протяженность наружной сети водопровода, согласно плану сетей водоснабжения, согласованного заказчиком печатью, составляет – 34 980.0 метра.

На сети водопровода выполнены колодцы из сборных железобетонных элементов по Т.П. 901-09-11.84.

Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных колец диаметрами 1000÷2000 мм по ГОСТ 8020-90 на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8. Все сборные элементы устанавлены на цементно-песчаном растворе В7.5, толщиной 10 мм.

Гидроизоляция днищ колодцев – штукатурная из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом.

Наружная гидроизоляция стен и плит перекрытия окрасочная в 2 слоя из горячего битума, растворенного в керосине. По уплотненному основанию выполнена песчаная подготовка толщиной 100 мм.

Вокруг люков колодцев выполнена отмостка шириной 0.5 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2020 г. ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;

фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение

кларации о соответствии);
Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее
доснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,
ектроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что
одтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Зам.директора ГКП «Турмыс-Сервис» Казиев А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Руководитель отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Каракиянского района М. Нурсейтова ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Строительство водоснабжения от насосной станции (на 38 км трассы Актау-Курык) для курортной зоны в местности Саржа (I очередь)"** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
И. о. директор ТОО «Шанс-21» Бахаева Б. Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)