Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 2020 года №

Декларация о соответствии

«02» декабря 2020 года

Подрядчик: ТОО «ШАНС-21», РК., г. Актау, 4 мкр. 4 дом. 15 офис.
(наименование организации, юридический адрес)

в лице И. О. директора Бахаева Б. Р.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Мангыстау Мунайлинского района», Мангистауская область, Мунайлинский район
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства» в лице руководителя Калжанов М. И.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
(наименование_организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)ТОО «Проектный центр», №28-03/2017
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства», 26. 02. 2018 год.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объектов	Ед. Изм	Диаметр	Общая протяженность газопроводов по проекту	Фактическая протяженность газопроводов
Мангистау-3	м	Стальные трубы Д=159х5,0мм	2550	

	м	Стальные трубы Д=108х5,0мм	1310	
	м	Стальные трубы Д=57х3,5мм	55	
	м	ПЭ трубы Д=160х14,6мм	763	
Мангистау-4	м	ПЭ трубы Д=160х14,6мм	3017	
	м	Стальные трубы Д=159х5,0мм	3427	
	м	ПЭ трубы Д=160х14,6мм	385	
Мангистау-5	м	ПЭ трубы Д=160х14,6мм	2846	
	м	Стальные трубы Д=159х5,0мм	2305	
	м	Стальные трубы Д=108х5,0мм	1168	
	м	Стальные трубы Д=57х3,5мм	138	
	м	ПЭ трубы Д=160х14,6мм	814	
	м	ПЭ трубы Д=110х10мм	390	

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту: «Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района» находиться в Мангистауской области, Мунайлинском районе.

Состав технологических объектов:

Газоснабжения село Мангистау-3

На участке Мангистау-3 выполнено следующее:

-Строительство ПГБ с ограждением (привязка заводского изготовления);

-Прокладка подземного газопровода низкого давления;

-Прокладка надземного газопровода низкого давления;

-Переходы через автодороги;

Для понижения давления газа с высокого на низкое установлен блочный газорегуляторный пункт ПГБ-13-2Н-У1 с регуляторами давления газа РДГ-50Н в количестве 1шт. Максимальное входное давление Рвх.=1,2МПа. На данном газопроводе выполнено, давления газа на выходе из ПГБ 5 кПа. Пропускная способность от входного давления газа 6200 мз/час. Подводящие газопроводы низкого давления выполнены в надземном варианте из стальных труб диаметрами 159х5, мм; 108х5мм; и 57х3,5мм по ГОСТу 10704-91, на опорах - 2,2м; расстояние между опорами не более - 6,0м.

зоснабжения село Мангистау-4

а участке Мангистау-4 выполнено следующее:

-Строительство ПГБ с ограждением (привязка заводского изготовления);

-Прокладка подземного газопровода среднего давления;

-Прокладка надземного газопровода низкого давления;

-Переходы через автодороги;

Для понижения давления газа с высокого на среднего установлен блочный газорегуляторный пункт ПГБ-15-2В-У1 с регуляторами давления газа РДГ-80Н в количестве 1шт. Максимальное входное давление Рвх.=1,2МПа. На данном газопроводе выполнено, давления газа на выходе из ПГБ 300 кПа. Пропускная способность от входного давления газа 6200 мз/час. Для понижения давления газа с среднего на низкое установлен газорегуляторный пункт ПГБ-13-2Н-У1 с регуляторами давления газа РДГ-50Н в количестве 2 шт. Максимальное входное давление Рвх.=0,3МПа. Давления газа на выходе из ПГБ 5 кПа. Пропускная способность от входного давления газа 6200 мз/час. Подводящие газопроводы низкого давления выполнены в надземном варианте из стальных труб диаметрами 159х5,мм по ГОСТу 10704-91, на опорах - 2,2м; расстояние между опорами не более - 6,0м.

Газоснабжения село Мангистау-5

На участке Мангистау-5 выполнено следующее:

Для понижения давления газа с высокого на среднего в проекте установлен блочный газорегуляторный пункт ПГБ-13-2Н-У1 с регуляторами давления газа РДГ-50Н в количестве 1шт. Максимальное входное давление Рвх.=1,2МПа. На данном газопроводе выполнено давления газа на выходе из ПГБ 300 кПа. Пропускная способность от входного давления газа 6200 мз/час.

Для понижения давления газа с среднего на низкое установлен блочный газорегуляторный пункт ПГБ-07-2У с регуляторами давления газа РДНК-1000 в количестве 4 шт. Максимальное входное давление Рвх.=0,3МПа. Давления газа на выходе из ПГБ 5 кПа. Пропускная способность от входного давления газа 6200 мз/час. Подводящие газопроводы низкого давления выполнены в надземном варианте из стальных труб диаметрами 159х5,мм по ГОСТу 10704-91, на опорах - 2,2м; расстояние между опорами не более - 6,0м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
по проекту: блочный газорегуляторный пункт ПГБ 9 единиц;
фактически: блочный газорегуляторный пункт ПГБ 10 единиц.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 12 мая 2020 года
месяц, год
окончание работ 02 декабря 2020 года
месяц, год

продолжительности строительства, месяц:
норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5 (Пять с половиной) ;
актически, месяц: 7 (Семь) .

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
МПФ АО«КазТрансГаз Аймак» директор Ешманов С. Ж.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района.**
готовым к приемке в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
И. О. директора Бахаев Б. Р.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Директор Мунайлинского РГХ
Алиев М.А 02.02.21