102023

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 26"отдела образования города Заказ 102023
Экибастуза,управления образования Павлодарской областиг.Экибастуз, Абая,55 БИН 980840002265

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"БИН 970240004044 г. Павлодар, Промышленная зона восточная,96

Наименование стройки: Капитальный ремонт ограждения школы, ограждения футбольного поля и благоустройство территории / «Школа -гимназия №26» отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области
Договор №16 от 1 марта 2023г

АКТ №1
приемки выполненных работ
от 19 июня 2023г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1218-0101-1302	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических НР=72 %	м2	4290	114,2	48,47	489918	207936	–	272463	823371	
					65,73	22,48	281982	96439	–	60990		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %	м	1630	1124,32	290,18	1832642	472993	–	1136925	3207132	
					834,14	134,61	1359648	219414	–	237565		
3	1107-0519-0104	Ограждения металлические . Разборка (футбольное поле) НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м ограждения	244,5	427,17	61,26	104443	14978	5086	65214	183230	
					345,11	25,34	84379	6196	–	13573		
4	1107-0519-0104	Ограждения металлические . Разборка НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м ограждения	645,5	427,17	61,26	275738	39543	13426	172171	483742	
					345,11	25,34	222769	16357	–	35833		
5	1107-0111-0208	Калитки. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	7	9413,98	75,62	65898	529	–	47241	122190	
					9338,36	34,78	65369	243	–	9051		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	5	24634,04	3857,88	123170	19289	–	80366	219819	
					20776,16	1547,81	103881	7739	–	16283		
7	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	414,31	117		48474		–	–	52352	
					–		–		–	3878		
8	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	4971,72	44		218756		–	–	236256	
					–		–		–	17500		
	Раздел 2 Строительные и монтажные работы											
	2.4 Устройство МАФ											
30	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м x 2,03 м НР=0	секция	94,4	43538	8007	4109987	755861	2890339	535059	5016650	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					4913	2769	463787	261394	–	371604		
31	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР=0	комплект	2	102643	164	205286	328	181276	27964	251910	
					11841	60	23682	120	–	18660		
32	8601-0605-0206	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР=0	комплект	1	228101	5375	228101	5375	196588	33153	282154	
					26138	2010	26138	2010	–	20900		
33	8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=0	секция	264	38797	8005	10242408	2113320	6858456	1478136	12658188	
					4813	2768	1270632	730752	–	937644		
34	8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=0	комплект	5	93384	164	466920	820	406895	69910	579776	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					11841	60	59205	300	–	42946		
35	8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=0	комплект	4	202421	5375	809684	21500	683632	132612	1017680	
					26138	2010	104552	8040	–	75384		

Итого **25 134 450**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 066 024
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 652 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 349 004
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 235 698
- перевозка грузов, тенге	267 230
- накладные расходы, тенге	4 051 214
в т.ч. зарплата, тенге	364 609
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 861 811

Всего	**25 134 450**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**502 689**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**25 637 139**
НДС (12 %)	3 076 457
Итого	**28 713 596**
Всего по акту с понижающим к=0,95	**27 277 916,20**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

НДС (12 %) 3 273 349,94

Всего по акту,тенге **30 551 266,14**

СДАЛ:

ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН 970240004044
Директор _____ Овчинов В.В.

ПРИНЯЛ:

КГУ "Школа-гимназия № 26" отдела образования города Экибастуза
БИН 980840002265
Руководитель _____ Шайхсламов К.Ш.

Представитель авторского надзора:
ТОО "Алга" БИН 971040007298
Руководитель _____ Тулегенов К.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
аттестат №KZ61VJE00061567 от 22 января 2021г
Эксперт технического надзора _____ Бокаев С.К.