Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23**

Подрядчик : **ТОО «Clima Eng», Атырауская область г. Атырау мкр. Самал ул. Карабура,16**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Советское, район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1

за июль 2024. *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
030140002400	130240008355			47	11.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Советское, район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)	5 796 927	5 796 927	5 175 828	5 175 828			621 099	5 796 927

ТОО «Clima Eng», БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Нұржан Қ.А. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ78VJE00080758 от 16.05.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23 БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Clima Eng», Атырауская область г. Атырау мкр. Самал ул. Карабура,16 БИН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Советское, район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)**

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта**

Договор подряда (контракт) № 47 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕТ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ - АС					
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**4197050**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			100095	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48203*	
			машины и механизмы	тенге			168590	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*34607*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3851564	
			перевозки	тенге			76800	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	31			
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**345486**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			100095	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48203*	
			машины и механизмы	тенге			168590	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*34607*	
			перевозки	тенге			76800	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	31			
1	**1**	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**346,25217**	**375**	**129845**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	10,70883	9 347	100095	
3	3	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1 (погрузка лишнего грунта)**	$м^3$	89,276	434	38746	
4	4	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т•км	825,803	93	76800	
		Раздел 2.	**Фундамент**				**3851564**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3851564	
			Монолитный ростверк (АС-5)					
5	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,6772	391 425	265073	РК
6	16	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,3379	346 342	117029	РК
7	17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,2146	313 427	380688	РК
			Приямок ПР-1 (АС-6.2)					
8	24	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,053	337 967	17912	РК
9	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0106	343 657	3643	РК
			Фундаментные блоки (АС-7)					
10	38	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	$м^3$	56,408	48 537	2737875	РК
11		214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,09734	337 967	32898	РК
			Монолитный пояс (АС-13,14)					
12	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,156	391 425	61062	РК
13	49	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,728	313 427	228175	РК
14	50	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,023	313 427	7209	РК
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**4197050**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			100095	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48203*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			машины и механизмы	тенге			168590	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*34607*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3851564	
			перевозки	тенге			76800	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	31			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР 9,4%	**тенге**			**394523**	
			Итого	**тенге**			**4591573**	
			Сметная прибыль 5%	**тенге**			**229579**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**			**91831**	
			Итого	**тенге**			**4912983**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**тенге**			**5281456**	
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**			**5175828**	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**			**621099**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**5796927**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Clima Eng», БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Нұржан Қ.А. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ78VJE00080758 от 16.05.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Каирбеков А.Т., ТОО «Севгражданпроект» номер аттестата №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)