Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", г.Петропавловск, ул, Конституции Казахстана, 23**

Подрядчик: **ТОО «Clima Eng», Атырауская область г. Атырау мкр. Самал ул. Карабура,16**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Советское, района М.Жумабаева, Северо-Казахстанской области "(Привязка). (Без наружных инженерных сетей).**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №4 за декабрь 2024 года.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				47	11.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в от-чет-ном меся-це	из них				
				Строитель-но-монтаж-ные работы	Оборудова-ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Советское, района М.Жумабаева, Северо-Казахстанской области "(Привязка). (Без наружных инженерных сетей).	68 016 810,00	68 016 810,00	13 400 336	13 400 336			1 608 040,00	15 008 376,00

ТОО «Clima Eng», БИН 130240008355
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор: Абдиев М.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН 030140002400
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель: Галеев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт Нұржан Қ.А. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ78VJE00080758 от 16.05.2023 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23 БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Clima Eng», Атырауская область г. Атырау мкр. Самал ул. Карабура,16 БИН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Советское, район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)**

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта**

Договор подряда (контракт) № 47 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	2	3	4	5	6	7	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**10866259**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5393972	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2679110*	
			машины и механизмы	тенге			1075998	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*231286*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4396289	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 230			
			ЛС 02-01-01. Общестроительные работы по чертежам - АС.				**325264**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			253364	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*122078*	
			машины и механизмы	тенге			71900	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21616*	

1	2	2	3	4	5	6	7	9
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	79			
			Раздел 1. Земляные работы				**325264**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			253364	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*122078*	
			машины и механизмы	тенге			71900	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21616*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	79			
1	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	227,53225	67	15245	
2	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	227,53225	645	146758	
3	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	40,15275	4 066	163261	
			Раздел 2. Фундамент				**6029276**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2205857	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1098069*	
			машины и механизмы	тенге			873188	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*176515*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2950231	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	499			
			Монолитный ростверк (АС-5)					
4	8	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	10,63	9 409	100018	
5	9	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	12,2245	8 430	103053	
6	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	10,63	10 317	109670	
7	11	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	10,8426	29 860	323760	
8	12	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)	$м^2$ изолируемой поверхности	112,49	506	56920	
9	13	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	25,7	30 552	785186	
10	14	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	26,0855	31 745	828084	
11	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	94,47	1 577	148979	
12	19	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	226,728	483	109510	
			Приямок ПР-1 (АС-6.2)					
13	20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,09	9 409	847	

1	2	2	3	4	5	6	7	9
14	21	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1035	8 430	873	
15	22	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	96 947	44596	
16	23	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,4669	30 796	14379	
17	26	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1 106 263	9403	
18	27	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	467 964	3528	
19	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	391 425	376	
20	29	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,2295	412	95	
21	30	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	321 288	11856	
22	31	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177	
23	32	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,42	1 577	5393	
24	33	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	8,208	483	3964	
			Фундаментные блоки (АС-7)					
25	34	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	50	13 286	664300	
26	35	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	29	8 190	237510	
27	36	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	18	6 159	110862	
28	37	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	9	5 525	49725	
29	39	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (л.6; 6.1)	т металлических изделий	0,09734	63 653	6196	
30	41	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,81	22 904	18552	
31	42	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,8262	29 860	24670	
32	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	343,84	1 577	542236	
33	44	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	825,216	483	398579	
			Монолитный пояс (АС-13,14)					
34	45	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,12	66 570	673688	
35	46	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	10,2718	30 796	316330	

1	2	2	3	4	5	6	7	9
36	47	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,884	85 179	75298	
37	51	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (л.7)	$м^2$ поверхности	39,5	5 954	235183	
38	52	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	79	120	9480	
			Раздел 3. Наружные стены и перегородки				**3860378**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2754127	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1370983*	
			машины и механизмы	тенге			130433	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*32996*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			975818	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	620			
			Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)					
39	53	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	128,898	21 185	2730704	
40	54	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	30,93552	30 729	950618	
			Перемычки (АС-12)					
41	67	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	77	1 724	132748	
42	68	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	6	7 718	46308	
		Раздел 5.	**Кровля**				**298174**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			298174	
			Кровля (АС-18)					
43	100	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,7	110 435	298174	
			ЛС 02-01-03. Водопровод, канализация.				**353167**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			180624	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*87980*	
			машины и механизмы	тенге			477	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*159*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			172066	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	31			
			Раздел 1. Водопровод				**21008**	
			из них:					

1	2	2	3	4	5	6	7	9
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21008	
			Трубопроводы Т3					
44	33	24 1-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	45	319	14355	
45	35	24 1-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	224	6653	
			Раздел 2. Канализация				**332159**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			180624	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*87980*	
			машины и механизмы	тенге			477	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*159*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			151058	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	31			
			Канализация К1					
			Трубы					
46	48	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 451	182903	
47	49	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	52,894	1 390	73523	
48	51	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	34,93	551	19246	
			Фасонные части					
49	52	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	807	11298	
50	53	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2862	
51	54	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	164	820	
52	55	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	425	5100	
53	56	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	425	1275	
54	57	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	124	3100	
55	58	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1056	
56	59	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1604	
57	60	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	162	810	

1	2	2	3	4	5	6	7	9
			Канализация К4					
			Фасонные части					
58	70	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	49,5	392	19404	
59	71	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5	333	9158	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР 9,4%	**тенге**			**1021428**	
			Итого	**тенге**			**11887687**	
			Сметная прибыль 5%	**тенге**			**594384**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**			**237754**	
			Итого	**тенге**			**12719825**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**тенге**			**13673812**	
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**			**13400336**	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**			**1608040**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**15008376**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Clima Eng», БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Нұржан Қ.А. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ78VJE00080758 от 16.05.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

1	2	2	3	4	5	6	7	9

Эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Каирбеков А.Т., ТОО «Севгражданпроект» номер аттестата №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)