Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

« __ » _____ 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Транс Азия Констракшн»,
г. Кызылорда ул. Кушербаева, 94 Лицензия: 003161 от 20.02.2001г.
наименование организации, юридический адрес
в лице Генерального директора Атаниязова Сулеймана Кошниязовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Строительство «под ключ» объекта: Коллектор от ГУ-5 (Групповая установка) до ГУ-2 (в составе проекта «Выкидные линии с обустройством устьев 8-ми скважин №447, 448, 449, 435, 55, 454, 455, 457 на месторождении «Акшабулак»)
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ТОО «СП Казгермунай, в лице Заместителя генерального директора по производству Мамадахунова А.К. и Заместителя генерального директора по производству Ся Шицзюнь
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации:

ТОО «Д.А.С Контроль Сервис» - Радиографический контроль сварных стыков;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «СтройРекламПроект», 15012541 от 03.07.2015г., ДК17-ДКС-051-1157
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)
Рабочий проект, ТОО «СП «Казгермунай», №195-А от 02.08.2018 года»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди
Давление	МПа	6,3	6,3	6,3	6,3
Диаметр и толщина стенки	мм	219х10	219х10	219х10	219х10
Общая протяженность	км	1,367	1,367	1,367	1,367

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

5.1. Подземная часть. Коллектор от ГУ-5 до ГУ-2 выполнен из горячедеформированной стальной бесшовной трубы, d=219x10 мм, согласно ГОСТ-8731-74/8232-78 с заводской трехслойной изоляцией из экструдированного полиэтилена, в комплекте с заводскими термоманжетами для изоляции стыков. Контроль сварных стыков радиографическим методом 100%,

Выполнена комплексная электрохимическая защита стального коллектора, предусмотренной проектом.

5.2. Надземная часть. Точка подключения в начале трассы дополнительное АГЗУ-5 (ОЗНА-Массомер) на площадке ГУ-5. Точка подключения в конце трассы входной манифольд на площадке ГУ-2. С обеих сторон коллектора установлены изолирующие вставки, предусмотренные проектом.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь месяц 2018г;
месяц, год

окончание работ: январь месяц 2019г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6(шесть);

фактически, месяц: 3 (три);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Строительство объекта «под ключ»: Коллектор от ГУ-5 (Групповая установка) до ГУ-2 (в составе проекта «Выкидные линии с обустройством устьев 8-ми скважин) на месторождении «Акшабулак» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Атаниязов Сулейман Кошниязович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «ТРАНС АЗИЯ КОНСТРАКШН» ЖШС
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА
РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАҚСТАН ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ

Приложение 1
К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017г
№235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«_____»_____201____г.

Технический надзор ***ТОО «КазНадзорГруп», г. Астана, район Есиль, Е-49, дом 3/2, офис №97, директор Жабаев Е.К.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице ***Таспанова Г., аттестат эксперта №39902 от 27.07.2018г***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании ***договора №069-1142 от 13.12.2018г.***
(№ договора и дата)
по объекту:
«Коллектор от ГУ-5 (Групповая установка) до ГУ-2» (в составе проекта«Выкидные линии с обустройством устьев 8-ми скважин №447, 448, 449, 435, 55, 454, 455, 457 на м/р Акшабулак)
(наименование и месторождение объекта)
заказчиком которого является ***ТОО СП «Казгермунай» генеральный директор Мустафаев М.К.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «Транс Азия Констракшн», лицензия №003161 от 20.02.2001г.***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директора Атаниязов С.К.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядным организациями _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***ноябрь 2018г.;*** окончание работ: ***январь 2019г.;***
(месяц, год) (месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **6** месяцев; фактически: **3** месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 78 388 800 тенге с НДС, в том числе строительно-монтажных работ _____тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря_____тенге, прочие затраты_____тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 78 388 800 тенге с НДС,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «СтройРекламПроект», проект ДГ17-ДКС-051-1157
(наименование проектной организации, № проекта)
утвержденным (ой) приказом ***ТОО СП «Казгермунай» за №195-А от 02.08.2018г.***
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор:
организация ***ТОО «КазНадзорГруп», директор Жабаев Е.К.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

эксперт (ы) технического надзора ***Таспанов Г., аттестат эксперта №39902 от 27.07.2018г;***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата) М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Каз Надзор Груп" 180440020172 Товарищество с ограниченной ответ-стью РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Приложение 2
К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017г
№235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«_____»_____201____г.

Авторский надзор ***ТОО «СтройРекламПроект», директор Халетова Б.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
в лице ***инженера по авторскому надзору Туленов Е.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **приказа № 12/09-18** ***от 12.09.2018г.***
(№ договора и дата)
по объекту:
Коллектор от ГУ-5 (Групповая установка) до ГУ-2 (в составе проекта «Выкидные линии с обустройством устьев 8-ми скважин №447, 448, 449, 435, 55, 454, 455, 457 на м/р Акшабулак)
(наименование и месторождение объекта)
заказчиком которого является ***ТОО СП «Казгермунай», генеральный директор Мустафаев М.К.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «Транс Азия Констракшн», лицензия №003161 от 20.02.2001г.***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директора Атаниязов С.К.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядным организациями _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***ноябрь 2018г.;*** окончание работ: ***январь 2019г.;***
(месяц, год) (месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **6** месяцев; фактически: **3** месяцев;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства, выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «СтройРекламПроект», проект ДГ17-ДКС-051-1157
(наименование проектной организации, № проекта)
утвержденным (ой) приказом ***ТОО СП «Казгермунай» за №195-А от 02.08.2018г.***
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)
Авторский надзор: ***ТОО «СтройРекламПрект», в лице директора Халетовой Б.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

_____
подпись, дата М.П.

эксперт (ы) авторскому надзору ***инженер по авторскому надзору Туленов Е.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

_____
подпись, дата М.П.

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СтройРекламПроект» Товарищество с ограниченной ответствен. Город Актобе Республика Казахстан