Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«28» декабрь 2015 г.

Генеральный подрядчик:
АО «Алматыкультбытстрой», ГСЛ №04846 от 11.05.2001 г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова,20
наименование организации, № лицензии и дата получения, юридический адрес
в лице **Генерального директора – Абуов Ерлан Елеовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 посещений в г. Жаркент Панфиловского района** заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Руководитель Бектасов Т. А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
нет
наименование организации, № лицензии и дата получения
3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «Ж-Строй-Эксперт»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден **"Управление строительства Алматинской области" от 10 ноября 2014 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Библиотека имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	Га	2,34		2,34	
Площадь застройки	$м^2$	3178,9		3178,9	
Общая площадь здания	$м^2$	2232,06		2232,06	
Полезная площадь здания	$м^2$	2127,02		2127,02	
Расчетная площадь здания	$м^2$	1813,91		1813,91	
Строительный объем здания	$м^3$	16509,7		16509,7	

Этажность		1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 посещений в г. Жаркент Панфиловского района» предназначен для предназначено для обслуживания детей г. Жаркент.

Проектируемое здание одноэтажное с подвалом. На первом этаже размещены два зала: зал бокса (борьбы) и зал для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, теннис), инвентарные, раздевальные, душевые, сушильные, тренерские и административные помещения.

Зал бокса может трансформироваться в зал для борьбы. Залы укомплектованы всем необходимым оборудованием, которое подразделяется на оборудование с закладными деталями в ограждающих конструкциях и переносное оборудование и инвентарь. Во время трансформации залов часть снарядов и спортивного инвентаря убирается в инвентарные, примыкающие к спортивным залам.

Тренажерный зал, расположенный в цокольном этаже. укомплектован необходимым спортивным оборудованием, включающим атлетические тренажеры, беговые дорожки, велотренажеры, эллиптические тренажеры. Оборудование спортивного зала подобрано с учетом руководящих документов комплектации спортивных залов и согласовано с заказчиком.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **Декабрь 2014 года;**

Окончание работ: **Декабрь 2015 года;**

при продолжительности строительства: **12** месяцев по норме или по проекту организации строительства; фактически **12** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

РЭС АО «АЖК» Чильменбетов А.Д., РУ «Телекоммуникации» Юсупов А.Т., ГКП «Сукубыры» Имрамзиев М.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации,подпись,дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 посещений в г. Жаркент Панфиловского района» готовым к приемке в эксплуатацию**, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик:

АО «Алматыкультбытстрой» **Абуов Ерлан Елеович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации,подпись,дата М. П.