Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«11» января 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ЕС-Арна», Казахстан, Акмолинская обл. г. Астана ул. Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Переулок ШАТТЫК д. 16***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Таутабай Қайыржан Қараболатұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, расположенной по адресу г.Талдыкорган Алматинской области по ул.Кунаева,11. Инженерныесети», , Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Кунаева,11/2***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Группа компаний "SKYMAX TECHNOLOGIES», 020140002386, директор Шортанбаев Е.К., г.Алматы, Бостандыкский район, улица Умбетбаева, 192.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Professioanal Project Company», № 18-0164/21 от 22.10.2021 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Директором филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области Абдраймов Г.Р.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**В том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В том числе пускового комплекса или очереди**
Протяженность	м	87,3		87,3	

газопровода					
емкость для сбора конденсата	куб.м	2		2	
Расход газа	куб.м/час	2 840		2 840	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022года	млн. тенге	178,451		179,451	
Продолжительность строительства	мес.	4		12	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Протяженность газопровода – 87,3 м., емкость для сбора конденсата – 2 куб.м., расход газа – 2 840 куб.м/час***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «31» января 2022 год;

окончание работ «11» января 2023 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 мес;**

фактически, месяц: **12 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Таутабай К.К.	_____	11 января 2023 года
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	дата