Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Рахынбаев Ержан Нурлыбекович, ИИН 860317302098, город Шымкент, Каратауский район**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИБО-Строй", БИН 040640015889, город Кызылорда, пр. Астана, №74**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование и строительство магазина, кафе, бани расположенного по адресу мкр. Нуртас 4220/3, Каратуский район в городе Шымкенте**

Договор подряда (контракт) №02/21 от 15.06.2021г.

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2022 год**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1464,9813	221,33	221,33	324244,00	324245,00		56006,00	410663,00	
				м3 грунта		0,00	53,10	0,00	77791,00		30413,00		
2	2	1101-0205-0802 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами		45,3087	1863,35	183,52	84426,00	8315,00		54800,00	150364,00	
				м3 грунта		1679,83	0,00	76111,00	0,00		11138,00		
3	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		347,46	260,49	248,46	90510,00	86330,00	434,00	18252,00	117462,00	
				м3 грунта		10,78	62,18	3746,00	21605,00		8700,00		
5	5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки/Гравийно-галечниковый грунт Н=1м/		347,46	708,98	706,39	246342,00	245442,00	111,00	54534,00	324945,00	
				м3 грунтовой подушки		2,27	215,72	789,00	74954,00		24069,00		
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		657,936	37,11	37,11	24416,00	24416,00		5112,00	31890,00	
				м3 грунта		0,00	10,79	0,00	7099,00		2362,00		
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		657,936	241,97	116,12	159201,00	76400,00		84328,00	263010,00	
				м3 уплотненного грунта		125,85	52,16	82801,00	34318,00		19481,00		
8	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		657,936	119,44	97,23	78584,00	63971,00	5263,00	18212,00	104540,00	
				м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	9349,00	15948,00		7744,00		
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		164,484	1291,20	0,00	212382,00	0,00		152914,00	394520,00	
				м3 грунта		1291,20	0,00	212382,00	0,00		29224,00		
10	10	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		687,87	295,89	295,89	203534,00	203534,00		35157,00	257786,00	
				м3 грунта		0,00	70,98	0,00	48825,00		19095,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы										
12	12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство		56	53619,92	2695,57	3002716,00	150952,00	2496649,00	354725,00	3626036,00	
				м3		6341,33	619,53	355114,00	34694,00		268595,00		
13	13	1106-0201-0108 РСНБ РК 2022	Фундаменты сложные.Дополнительные затраты на устройство		56	4564,11	193,68	255590,00	10846,00	56137,00	175439,00	465512,00	
				м3		3367,98	74,70	188607,00	4183,00		34483,00		
14	14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,97792	29745,99	1287,17	58835,00	2546,00	760,00	51401,00	119055,00	
				т		28074,82	482,68	55530,00	955,00		8819,00		
19	19	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг.Установка		0,0348	38465,71	1940,11	1339,00	67,00		1183,00	2724,00	
				т		36525,60	843,21	1271,00	29,00		202,00		
22	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		36,418	4379,24	10,00	159483,00	364,00	147313,00	11071,00	184198,00	
				м2 поверхности		324,19	2,69	11806,00	98,00		13644,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	243,968	1201,97 414,87	28,12 3,97	293242,00 101215,00	6861,00 969,00	185167,00	95030,00 31062,00	419334,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты										
24	24	1108-0301-0205 РСНБ РК 2022	Стены наружные из камней известняковых.Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	69,858126	17093,94 9973,97	3231,57 735,26	1194151,00 696763,00	225752,00 51364,00	271636,00	695758,00 151193,00	2041102,00	
26	26	1108-0301-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из камней известняковых.Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,39251	13136,39 5929,09	3318,90 755,14	333566,00 150554,00	84275,00 19175,00	98736,00	157848,00 39313,00	530727,00	
28	28	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	192,17415	6930,64 2602,56	391,10 95,98	1331890,00 500145,00	75159,00 18445,00	756586,00	482288,00 145134,00	1959312,00	
29	29	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,25828	45863,22 9583,68	4251,24 1065,14	195298,00 40810,00	18103,00 4536,00	136385,00	42171,00 18998,00	256467,00	
30	30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0942	669752,13 99347,47	3344,66 1073,09	63091,00 9359,00	315,00 101,00	53417,00	8797,00 5751,00	77639,00	
31	31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка детали №19	т стальных элементов	0,0636	1138663,87 91401,91	6641,68 2046,82	72419,00 5813,00	422,00 130,00	66183,00	7013,00 6355,00	85787,00	
32	32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка детали 14	т стальных элементов	0,0486	1138663,87 91401,91	6641,68 2046,82	55339,00 4442,00	322,00 99,00	50574,00	5359,00 4856,00	65554,00	
33	33	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	4,6	50182,11 6341,33	2695,57 619,53	230838,00 29170,00	12400,00 2850,00	189268,00	29138,00 20798,00	280774,00	
35	35	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	179,1234	5481,89 3502,27	28,46 9,30	981935,00 627339,00	5098,00 1666,00	349498,00	503204,00 118811,00	1603950,00	
			Итого по разделу 3: Стены										
37	37	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	75	1011,08 255,56	348,49 79,29	75831,00 19167,00	26137,00 5947,00	30527,00	29634,00 8438,00	113903,00	
39	39	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Балка Бм-1.Устройство	м3	0,85	86906,61 22212,36	5957,12 1341,45	73871,00 18881,00	5063,00 1140,00	49927,00	18219,00 7367,00	99457,00	
40	40	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1209	29745,99 28074,82	1287,17 482,68	3596,00 3394,00	155,00 58,00	46,00	3142,00 539,00	7277,00	
43	43	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,014	107864,35 105924,24	1940,11 843,21	1510,00 1483,00	27,00 12,00		1360,00 230,00	3100,00	
47	47	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,2044	35071,30 17378,66	14714,88 4793,77	7169,00 3552,00	3008,00 980,00	609,00	3127,00 824,00	11120,00	
48	48	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022	Опора.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2044	276690,30 250192,80	21120,90 4003,02	56555,00 51139,00	4317,00 818,00	1099,00	35851,00 7393,00	99799,00	
52	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,674499	114,80 64,10	2,95 0,38	537,00 300,00	14,00 2,00	223,00	208,00 60,00	805,00	
53	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,674499	191,05 74,92	4,27 0,77	893,00 350,00	20,00 4,00	523,00	244,00 91,00	1228,00	
			Итого по разделу 4: Перемычки										
54	54	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка с опиранием на две стороны		11	4722,11	1080,40	51943,00	11885,00	28536,00	16742,00	74180,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.сборных конструкций		1047,56	242,24	11523,00	2665,00		5495,00		
55	55	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны		26	6390,65	1261,52	166157,00	32799,00	100341,00	47561,00	230815,00	
				шт.сборных конструкций		1269,85	280,39	33016,00	7290,00		17097,00		
56	56	1107-0512-0106 РСНБ РК 2022	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2.Установка в зданиях кирпичных и блочных		1	19038,71	9377,34	19039,00	9378,00	840,00	12922,00	34518,00	
				шт.сборных конструкций		8820,93	2129,68	8821,00	2130,00		2557,00		
59	59	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	Накладки арматурные стыковые.Установка		0,0223	807089,07	9875,71	17998,00	220,00	9663,00	9631,00	29839,00	
				т стальных элементов		363895,20	2126,30	8115,00	47,00		2210,00		
60	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		5,76	95,53	2,14	550,00	12,00	322,00	150,00	756,00	
				м2		37,46	0,38	216,00	2,00		56,00		
61	61	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,119	669752,13	3344,66	79701,00	398,00	67480,00	11114,00	98080,00	
				т металлических изделий		99347,47	1073,09	11822,00	128,00		7265,00		
			Итого по разделу 5: Покрытие										
62	62	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022	Плиты парапета массой до 0,5 т.Установка		12	2462,74	1282,70	29553,00	15393,00	5484,00	16389,00	49617,00	
				шт.сборных конструкций		723,03	434,40	8676,00	5213,00		3675,00		
64	64	1111-0101-0501 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее.Устройство первого слоя		202,3	3608,65	109,87	730030,00	22227,00	132347,00	556792,00	1389768,00	
				м2 изолируемой поверхности		2844,57	83,42	575457,00	16876,00		102946,00		
65	65	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		202,3	1402,48	74,84	283722,00	15140,00	109036,00	150169,00	468602,00	
				м2 утепляемого покрытия		788,66	18,20	159546,00	3682,00		34711,00		
66	66	1112-0101-1304 РСНБ РК 2022	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике,на каждый последующий слой		202,3	2255,43	145,88	456273,00	29512,00	179727,00	234047,00	745546,00	
				м2 утепляемого покрытия		1221,13	36,40	247035,00	7364,00		55226,00		
68	68	1111-0101-0501 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее.Устройство первого слоя		202,3	3608,65	109,87	730030,00	22227,00	132347,00	556792,00	1389768,00	
				м2 изолируемой поверхности		2844,57	83,42	575457,00	16876,00		102946,00		
69	69	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство		202,3	1357,40	141,45	274602,00	28616,00	177551,00	70135,00	372317,00	
				м2 стяжки		338,29	38,55	68436,00	7799,00		27580,00		
70	70	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		202,3	397,81	21,10	80477,00	4269,00	73674,00	3441,00	90632,00	
				м2 стяжки		12,53	5,96	2535,00	1206,00		6714,00		
71	71	1127-0601-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия цементобетонные.Укладка металлической сетки		202,3	305,22	0,87	61746,00	176,00	57358,00	4633,00	71689,00	
				м2 покрытия		20,82	0,38	4212,00	77,00		5310,00		
72	72	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила.Установка		9,053	201362,17	1095,73	1822932,00	9920,00	1490803,00	293536,00	2285785,00	
				м3 древесины в конструкции		35591,44	435,43	322209,00	3942,00		169317,00		
73	73	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		9,053	11808,32	86,22	106901,00	780,00	94147,00	11086,00	127426,00	
				м3 древесины в конструкции		1322,57	38,04	11973,00	344,00		9439,00		
74	74	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита		249	411,84	4,00	102548,00	996,00	89067,00	11633,00	123314,00	
				м2 обработанной поверхности		50,14	1,77	12485,00	441,00		9133,00		
75	75	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые.Устройство		1	32192,15	1234,53	32192,00	1235,00	20845,00	9579,00	45113,00	
				слуховое окно		10112,26	530,92	10112,00	531,00		3342,00		
76	76	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	Доски ходовые.Укладка		21	308,02	7,24	6468,00	152,00	5139,00	1117,00	8192,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м ходов		56,05	3,07	1177,00	64,00		607,00		
77	77	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		249	7481,69	29,79	1862941,00	7418,00	1439897,00	383838,00	2426522,00	
				м2 кровли		1669,18	6,39	415626,00	1591,00		179743,00		
79	79	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа/слух окна.Устройство		3,5427	5406,17	29,72	19152,00	105,00	15448,00	3350,00	24302,00	
				м2 кровли		1015,87	11,84	3599,00	42,00		1800,00		
80	80	1120-0301-0103 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1,5 м2.Установка		1	3850,83	163,13	3851,00	164,00	820,00	2875,00	7264,00	
				решетка		2867,55	65,61	2868,00	66,00		538,00		
			Итого по разделу 6: Кровля										
82	82	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых		1,35	5121,19	240,96	6914,00	326,00	3547,00	2885,00	10583,00	
				м2		2252,99	121,17	3042,00	164,00		784,00		
83	83	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых		29,25	3250,06	239,26	95064,00	6999,00	46771,00	40399,00	146300,00	
				м2		1411,80	122,83	41295,00	3593,00		10837,00		
84	84	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		3,15	3660,09	241,88	11529,00	762,00	5193,00	5369,00	18250,00	
				м2		1769,54	124,33	5574,00	392,00		1352,00		
85	85	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		24	1523,59	7,49	36566,00	180,00	27928,00	7692,00	47799,00	
				м		352,44	3,65	8459,00	88,00		3541,00		
			Итого по разделу 7: Окна										
89	89	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах		13,6975	3818,41	68,92	52303,00	944,00	7032,00	30886,00	89844,00	
				м2		3236,14	31,83	44327,00	436,00		6655,00		
92	92	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях		20,37	2438,84	115,56	49679,00	2354,00	12974,00	31857,00	88059,00	
				м2		1686,38	51,33	34352,00	1046,00		6523,00		
93	93	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях		4,2	2092,56	162,25	8789,00	681,00	2075,00	5709,00	15658,00	
				м2		1436,35	74,06	6033,00	311,00		1160,00		
94	94	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники.Установка и крепление		132,6	484,14	1,72	64197,00	228,00	48144,00	14337,00	84817,00	
				м коробок		119,34	0,79	15824,00	105,00		6283,00		
			Итого по разделу 8: Двери										
98	98	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		154,01	5800,69	232,23	893364,00	35765,00	797023,00	67532,00	1037767,00	
				м2 покрытия		393,32	73,16	60575,00	11267,00		76871,00		
99	99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками		15,401	46505,19	7,49	716226,00	115,00	633278,00	77863,00	857616,00	
				м3 подстилающего слоя		5378,44	0,00	82833,00	0,00		63527,00		
100	100	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство		154,01	1396,36	32,95	215053,00	5075,00	111739,00	95291,00	335172,00	
				м2 стяжки		637,88	20,34	98240,00	3133,00		24828,00		
101	101	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные.Устройство,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105		154,01	2694,85	77,93	415034,00	12002,00	389578,00	19464,00	469258,00	
				м2 стяжки		87,36	47,09	13454,00	7252,00		34760,00		
102	102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		154,01	1302,70	32,89	200629,00	5066,00	119213,00	74713,00	297370,00	
				м2 стяжки		495,75	20,34	76350,00	3133,00		22028,00		
103	103	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума.Устройство		154,01	3646,13	58,61	561540,00	9027,00	495114,00	57552,00	668620,00	
				м2 покрытия		372,70	24,84	57400,00	3826,00		49528,00		
104	104	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		13,7	5800,69	232,23	79469,00	3181,00	70899,00	6007,00	92314,00	
				м2 покрытия		393,32	73,16	5388,00	1002,00		6838,00		
105	105	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками		1,37	46505,19	7,49	63712,00	10,00	56333,00	6926,00	76289,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 подстилающего слоя		5378,44	0,00	7368,00	0,00		5651,00		
106	106	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	13,7	1396,36 637,88	32,95 20,34	19130,00 8739,00	452,00 279,00	9940,00	8477,00 2209,00	29816,00	
107	107	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	13,7	2694,85 87,36	77,93 47,09	36919,00 1197,00	1068,00 645,00	34655,00	1731,00 3092,00	41742,00	
108	108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	13,7	1302,70 495,75	32,89 20,34	17847,00 6792,00	451,00 279,00	10605,00	6646,00 1960,00	26453,00	
109	109	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	13,7	4401,10 1764,94	90,06 49,08	60295,00 24180,00	1233,00 672,00	34882,00	23361,00 6692,00	90348,00	
110	110	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	3,2	5800,69 393,32	232,23 73,16	18562,00 1259,00	743,00 234,00	16560,00	1403,00 1597,00	21562,00	
111	111	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,32	46505,19 5378,44	7,49 0,00	14882,00 1721,00	2,00 0,00	13158,00	1618,00 1320,00	17820,00	
112	112	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	3,2	1396,36 637,88	32,95 20,34	4468,00 2041,00	105,00 65,00	2322,00	1980,00 516,00	6964,00	
113	113	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	3,2	1732,41 56,16	50,10 30,27	5544,00 180,00	160,00 97,00	5204,00	260,00 464,00	6268,00	
114	114	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике/пленка/.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,2	2108,64 969,98	113,30 17,54	6748,00 3104,00	362,00 56,00	3281,00	2970,00 777,00	10495,00	
115	115	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3,2	1408,23 585,25	56,05 10,00	4506,00 1873,00	179,00 32,00	2454,00	1790,00 504,00	6800,00	
116	116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	3,2	1302,70 495,75	32,89 20,34	4169,00 1586,00	105,00 65,00	2477,00	1552,00 458,00	6179,00	
117	117	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	3,2	4401,10 1764,94	90,06 49,08	14084,00 5648,00	288,00 157,00	8148,00	5457,00 1563,00	21104,00	
118	118	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	10,8	5800,69 393,32	232,23 73,16	62647,00 4248,00	2508,00 790,00	55892,00	4736,00 5391,00	72774,00	
119	119	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,08	46505,19 5378,44	7,49 0,00	50226,00 5809,00	8,00 0,00	44409,00	5460,00 4455,00	60141,00	
120	120	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике/пленка/.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,8	2108,64 969,98	113,30 17,54	22773,00 10476,00	1223,00 189,00	11074,00	10025,00 2624,00	35422,00	
121	121	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,8	1408,23 585,25	56,05 10,00	15209,00 6321,00	605,00 108,00	8283,00	6043,00 1700,00	22952,00	
122	122	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	10,8	1302,70 495,75	32,89 20,34	14069,00 5354,00	356,00 220,00	8360,00	5239,00 1545,00	20853,00	
123	123	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022	Покрытия мозаичные (терразцо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство	м2 покрытия	10,8	3816,02 2712,08	124,58 41,08	41213,00 29290,00	1346,00 444,00	10577,00	27950,00 5533,00	74696,00	
124	124	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные и металлоцементные.Шлифовка	м2 покрытия	10,8	1323,13 1213,46	104,87 39,99	14290,00 13105,00	1133,00 432,00	52,00	12725,00 2161,00	29176,00	
125	125	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		3,08	5800,69	232,23	17866,00	715,00	15939,00	1351,00	20754,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		393,32	73,16	1211,00	225,00		1537,00		
126	126	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,308	46505,19	7,49	14324,00	2,00	12665,00	1557,00	17151,00	
						5378,44	0,00	1657,00	0,00		1270,00		
127	127	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	3,08	1396,36	32,95	4301,00	102,00	2235,00	1906,00	6704,00	
						637,88	20,34	1965,00	63,00		497,00		
128	128	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	3,08	1732,41	50,10	5336,00	154,00	5009,00	250,00	6033,00	
						56,16	30,27	173,00	93,00		447,00		
129	129	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	3,08	2163,90	126,73	6665,00	390,00	4726,00	1605,00	8932,00	
						502,72	51,76	1548,00	159,00		662,00		
130	130	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	105	419,71	3,32	44070,00	349,00	30856,00	12244,00	60820,00	
						122,52	1,53	12865,00	161,00		4506,00		
131	131	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	28,7	2432,20	16,78	69804,00	482,00	57920,00	10893,00	87153,00	
						397,31	6,47	11403,00	186,00		6456,00		
			Итого по разделу 9: Полы										
132	132	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022	Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	173,99	554,93	2,73	96552,00	475,00	4893,00	73192,00	183324,00	
						524,08	1,76	91185,00	306,00		13580,00		
133	133	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	173,99	1069,32	5,49	186051,00	955,00	53023,00	105963,00	315376,00	
						759,08	2,20	132072,00	383,00		23362,00		
134	134	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	173,99	1891,40	9,87	329085,00	1717,00	56681,00	217202,00	589990,00	
						1555,76	4,69	270687,00	816,00		43703,00		
135	135	1115-0203-0205 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	544,24	3419,41	103,18	1860980,00	56155,00	539304,00	1052092,00	3146116,00	
						2325,30	91,13	1265521,00	49597,00		233044,00		
136	136	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,53	1831,16	94,01	35763,00	1836,00	11601,00	19191,00	59350,00	
						1143,12	85,21	22325,00	1664,00		4396,00		
137	137	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	234,72	1496,89	9,04	351350,00	2122,00	68503,00	225390,00	622879,00	
						1196,00	4,31	280725,00	1012,00		46139,00		
138	138	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	19,53	149,49	1,08	2920,00	22,00	258,00	2121,00	5444,00	
						135,20	0,54	2640,00	11,00		403,00		
139	139	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	213,16	5012,48	20,39	1068460,00	4346,00	504763,00	449164,00	1639034,00	
						2624,09	9,87	559351,00	2104,00		121410,00		
140	140	1115-0403-0506 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке		96,36	1719,59	6,31	165700,00	608,00	30299,00	108065,00	295666,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности		1398,84	3,00	134792,00	289,00		21901,00		
			Итого по разделу 10: Внутренняя отделка										
141	141	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	179,1234	5136,28 2058,32	40,56 23,50	920028,00 368693,00	7265,00 4209,00	544069,00	298323,00 97468,00	1315819,00	
142	142	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	179,1234	5481,89 3502,27	28,46 9,30	981935,00 627339,00	5098,00 1666,00	349498,00	503204,00 118811,00	1603950,00	
144	144	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	179,1234	299,39 160,35	2,12 0,96	53628,00 28722,00	380,00 172,00	24526,00	23116,00 6140,00	82884,00	
			Итого по разделу 11: Наружная отделка										
145	145	1107-0518-0102 РСНБ РК 2022	Лестницы из отдельных ступеней с мозаичным покрытием.Устройство по готовому основанию	м ступеней	10,8	2330,24 2173,27	79,99 34,24	25167,00 23471,00	864,00 370,00	831,00	28132,00 4264,00	57563,00	
147	147	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	49135,77 5378,44	7,49 0,00	58963,00 6454,00	9,00 0,00	52500,00	6067,00 5202,00	70232,00	
148	148	1127-0601-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия цементобетонные.Укладка металлической сетки	м2 покрытия	8,5	21,69 20,82	0,87 0,38	184,00 177,00	7,00 3,00		195,00 30,00	409,00	
150	150	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022	Покрытия мозаичные (терразцо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство	м2 покрытия	8,5	3816,02 2712,08	124,58 41,08	32436,00 23053,00	1059,00 349,00	8325,00	21998,00 4355,00	58789,00	
151	151	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные и металлоцементные.Шлифовка	м2 покрытия	8,5	1323,13 1213,46	104,87 39,99	11247,00 10314,00	891,00 340,00	41,00	10015,00 1701,00	22963,00	
152	152	1107-0518-0102 РСНБ РК 2022	Лестницы из отдельных ступеней с мозаичным покрытием.Устройство по готовому основанию	м ступеней	6,3	2330,24 2173,27	79,99 34,24	14681,00 13692,00	504,00 216,00	485,00	16411,00 2487,00	33579,00	
154	154	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2	49135,77 5378,44	7,49 0,00	9827,00 1076,00	1,00 0,00	8750,00	1011,00 867,00	11705,00	
155	155	1127-0601-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия цементобетонные.Укладка металлической сетки	м2 покрытия	2	21,69 20,82	0,87 0,38	43,00 42,00	2,00 1,00		46,00 7,00	96,00	
157	157	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022	Покрытия мозаичные (терразцо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство	м2 покрытия	2	3816,02 2712,08	124,58 41,08	7632,00 5424,00	249,00 82,00	1959,00	5176,00 1025,00	13833,00	
158	158	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные и металлоцементные.Шлифовка	м2 покрытия	2	1323,13 1213,46	104,87 39,99	2646,00 2427,00	210,00 80,00	10,00	2356,00 400,00	5402,00	
			Итого по разделу 12: Крыльцо										
159	159	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,44	22326,59 4761,24	2483,27 1052,48	277743,00 59230,00	30892,00 13093,00	187621,00	67983,00 27658,00	373384,00	
160	160	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Отмостка.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,44	46505,19 5378,44	7,49 0,00	578525,00 66908,00	93,00 0,00	511524,00	62893,00 51313,00	692731,00	
			Итого по разделу 13: Отмостка										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту									**40549431,00**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**810988,62**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**41360419,62**	
			НДС	**%**	**12,00**			**4963250,35**					
			Итого с НДС									**46323669,97**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ВИБО-Строй", БИН 040640015889

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Атабаев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Рахымбаев Ержан Нурлыбекович, ИИН 860317302098

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахымбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Асад-курылыс", БИН 070640014787

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Абуов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Universal Construction Expert", БИН 181140021905

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт

Кашкынов Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.