SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. под Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: КХ "Алдияр" БИН 080164008985, Павлодарская область, Успенский район, с.Конырозек, ул.Советов,13 Заказ 610

онн (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Реал-1", БИН 971240007502, Павлодарская область, город Павлодар, Потребительский Кооператив Садовоческое Товарищество Строитель, ул.Лимонная, ст-е 19

онн (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство и содержание общежития по адресу ул. Лермонтова, 93/5, город Павлодар

Наименование объекта: Строительство и содержание общежития по адресу ул. Лермонтова, 93/5, город Павлодар

Договор подряда (контракт) № от

пс

Акт приемки выполненных работ №2 от 03.05.2024 г.

охи на Архитектурно-строительные работы

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СТ	**Подраздел 2.4. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ**					
1	**229**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**53,9192**	**37009**	**1 995 496**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	229.1	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	12,81120192	24628	315 514	Казахстан
1.2	229.2	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	15,77675792	82376	1 299 626	Казахстан
2	**230**	**6111-0301-0802**	**Установкана поверхности изоляции трубопровода и оборудованияслоя пароизоляционного из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)**	**м2**	**143,14667**	**1295**	**185 375**	
3	**231**	**6111-0201-0101**	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	**м3**	**17,1776**	**172079**	**2 955 904**	
4	**232**	**234-101-0204 Коб=0,97**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**1 м3**	**16,66227**	**31847**	**530 643**	**Казахстан**

5	233	6103-0701-0201	Устройство засыпки балки фундаментной песком	м3	1,43147	14301	20 471	
			неучтенные ресурсы					
5.1	233.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,50303972	3204	4 816	Казахстан
6	234	6105-0201-0502	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	143,1216	9867	1 412 181	
			неучтенные ресурсы					
6.1	234.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2,96261712	20984	62 168	Казахстан
6.2	234.2	213-101-0703	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	5,554263053	104616	581 065	Казахстан
7	235	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,07472	333148	24 894	
8	236	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,40498	312560	126 579	
9	237	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,21733	476840	103 632	
10	238	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,18765	333148	62 514	
11	239	6104-0802-0102	Устройство деформационного вертикального шва в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	2,4992	3293	8 230	
12	240	6111-0401-0301	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м	2,4992	499	1 247	
			Подраздел 2.5. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
13	241	6105-0201-0301	Кладка стены внутренней	м3	56,908	35496	2 020 006	
			неучтенные ресурсы					
13.1	241.1	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	13,5213408	24628	333 004	Казахстан
13.2	241.2	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	16,6512808	82376	1 371 666	Казахстан
14	242	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,07631	312560	23 852	
15	243	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,00032	476840	153	
16	244	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,07286	333148	24 274	
17	245	6105-0301-0101	Устройство перегородки из гипсовых плит, в 1 слой	м2	57,5	5727	329 303	
			неучтенные ресурсы					
17.1	245.1	261-107-0478	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок ГОСТ 6428-83	м2	52,325	3828	200 300	

18	246	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,03674	1195418	43 918	Казахстан
19	247	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	1 шт.	129,6	33	4 277	
20	248	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,096	111489	10 703	Казахстан
21	249	6105-0201-0502	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	251,66	9867	2 483 129	
			неучтенные ресурсы					
21.1	249.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	5,209362	18474	96 238	Казахстан
21.2	249.2	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	9,76642128	82376	804 519	Казахстан
22	250	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,17308	333148	57 660	
23	251	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж	т металлоконструкций	0,16328	1599128	261 103	

Итого:		17 754 340
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	9 527 817
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	4 753 657
машины и механизмы	Тенге	1 266 441
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	284 843
материалы, изделия и конструкции	Тенге	6 960 083
оборудование	Тенге	0
перевозки	Тенге	0
прочие затраты	Тенге	0
нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 009

Всего	**17 754 340**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)	1 242 804
Итого с общеплощадочными затратами	**18 997 144**
Сметная прибыль (5%)	949 857

Непредвиденные работы и затраты: (3%)	569	**569 914**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	516	**20 516 915**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	055	**22 055 684**
НДС (12%)	646	2 646 682
Итого	702	**24 702 366**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Реал-1", БИН 971240007502, Павлодарская область, город Павлодар, Потребительский Уооператив Садовоческое Товарищество Строитель, ул.Лимонная, ст-е 19

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мүбәрак А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КХ "Алдияр",БИН 080164008985, Павлодарская область, Успенский район, с.Конырозек, ул.Советов,13

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Глава КХ **Сейтказинов Д.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **КХ "Алдияр" БИН 080164008985, Павлодарская область, Успенский район, с.Конырозек, ул.Советов,13** **Заказ** 610

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Реал-1", БИН 971240007502, Павлодарская область, город Павлодар, Потребительский Кооператив Садовоческое Товарищество Строитель, ул.Лимонная, ст-е 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство и содержание общежития по адресу ул. Лермонтова, 93/5, город Павлодар

Наименование объекта: Строительство и содержание общежития по адресу ул. Лермонтова, 93/5, город Павлодар

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ №1 от 22.01.2024 г.

за январь

на Архитектурно-строительные работы

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2.1. БЛОК А					
1	**204**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**73,726**	**37009**	**2 728 526**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	204.1	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	17,5172976	24628	431 416	Казахстан
1.2	204.2	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	21,5722276	82376	1 777 034	Казахстан
2	**205**	**6111-0301-0802**	**Установкана поверхности изоляции трубопровода и оборудованияслоя пароизоляционного из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)**	**м2**	**196,70833**	**1295**	**254 737**	
3	**206**	**6111-0201-0101**	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	**м3**	**23,605**	**172079**	**4 061 925**	
4	**207**	**234-101-0204 Коб=0,97**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**1 м3**	**22,89685**	**31847**	**729 196**	**Казахстан**

5	208	6103-0701-0201	Устройство засыпки балки фундаментной песком	м3	1,96708	14301	28 131	
			неучтенные ресурсы					
5.1	208.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,06543715	3204	6 618	Казахстан
6	209	6105-0201-0502	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	197,9206	9867	1 952 883	
			неучтенные ресурсы					
6.1	209.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	4,09695642	20984	85 971	Казахстан
6.2	209.2	213-101-0703	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	7,680902645	104616	803 545	Казахстан
7	210	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1034	333148	34 449	
8	211	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,74664	312560	233 369	
9	212	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,42734	476840	203 771	
10	213	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,3193	333148	106 374	
11	214	6104-0802-0102	Устройство деформационного вертикального шва в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	4,686	3293	15 431	
12	215	6111-0401-0301	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м	4,686	499	2 338	
13	216	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой/пилоны/	м3	22,62	37009	837 144	
			неучтенные ресурсы					
13.1	216.1	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	5,374512	24628	132 363	Казахстан
13.2	216.2	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,618612	82376	545 215	Казахстан
			Подраздел 2.2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
14	217	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,11688	312560	36 532	
15	218	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,00372	476840	1 774	
16	219	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,11316	333148	37 699	
17	220	6105-0301-0101	Устройство перегородки из гипсовых плит, в 1 слой	м2	66,905	5727	383 165	
			неучтенные ресурсы					
17.1	220.1	261-107-0478	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок ГОСТ 6428-83	м2	60,88355	3828	233 062	

18	221	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,04533	1195418	54 182	Казахстан
19	222	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	1 шт.	159,1	33	5 250	
20	223	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,117	111489	13 044	Казахстан
21	224	6105-0201-0502	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	150	9867	1 480 050	
			неучтенные ресурсы					
21.1	224.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,105	18474	57 362	Казахстан
21.2	224.2	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	5,8212	82376	479 527	Казахстан

	Итого:		17 751 968
	из них:		
	затраты на труд рабочих	Тенге	9 679 787
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	4 833 372
	машины и механизмы	Тенге	1 182 081
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	270 108
	материалы, изделия и конструкции	Тенге	6 890 100
	оборудование	Тенге	0
	перевозки	Тенге	0
	прочие затраты	Тенге	0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 020

Всего	**17 751 968**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)	1 242 638
Итого с общеплощадочными затратами	**18 994 607**
Сметная прибыль (5%)	949 730
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**569 838**

Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**20 514 174**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**22 052 737**
НДС (12%)	2 646 328
Итого	**24 699 065**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
ТОО "Реал-1", БИН 971240007502, Павлодарская область, город Павлодар, Потребительский Уооператив Садовоческое Товарищество Строитель, ул.Лимонная, ст-е 19	**КХ "Алдияр" БИН 080164008985, Павлодарская область, Успенский район, с.Конырозек, ул.Советов,13**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Мүбәрак А.С.**	**Глава КХ** **Сейтказинов Д.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)