Форма
в редакции приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с.Айтым

«05» декабя 2023 г.

Заказчик **ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», БИН 190840009049, Тел. 731316 , РК, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «13» ноябрь 2023 года, ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», руководитель Кабдрахманова Анар Ертаевна, РК, район Аккулы, с.Шарбакты, Чокана Уалиханова, 7А, БИН 081240018254, Тел. 8 705 707 4940**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «13» ноябрь 2023 года, ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда», Ноженко Владимир Александрович, аттестат №KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г., аттестат №KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., аттестат №KZKZ65VJE00040737 от 03.09.2018 г., БИН 070340004739, Тел. 8 778 760 2222**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его, наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «13» ноябрь 2023 года, ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», эксперт авторского надзора Жапаров Жаслан Серикович, лицензия №000487 от 22.04.2008г., БИН 070340003959, Тел. 8 718 232 0588**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Айтым, Кенесского сельского округа Павлодарского района. Корректировка», технический не сложный II (нормальный) уровень ответственности, Павлодарская область, Павлодарский район, с. Айтым;**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция. техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок -акт на право постоянного землепользования на земельный участок, № 0391211, с кадастровым номером 14-211-303-018, площадью 2,2367 га, выданный 20.12.2019, с целевым назначением – для размещения и обслуживания насосной станции, водопровода и водопроводных сооружений;

документ, подтверждающий на вступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые

акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» талон №KZ73REA00325184 от 05.04.2023 г, №KZ82REA00350242 от 05.09.2023 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», Заключение экспертизы №EKZ-0037/20 от 04.05.2020 г. и №АРХЭ-0098/23 от 04.09.2023 г.,

наименование проектной организации, номер проекта

ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», приказ №1-04-27 от 04.05.2020 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2023;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2023;

месяц, год

при продолжительности строительства, 5 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети водоснабжения, в том числе:	**км**	**4,6899**		**5,560**	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	1,8042		1,807	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	1,7409		1,796	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	0,1689		0,148	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	0,028		0,041	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	0,9479		1,768	
Насосная станция I подъема:(1 рабочая+1резервная) производительность	м3/час	6,0		6	
Эксплуатационные скважины (1	шт.	2		2	

рабочая+1резервная)				
Насосная станция II подъема производительностью	м3/час	16,48		36,8
Станция очистки воды производительность	комплект м3/час	1 6,0		1 4,0
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации				
Водопровод				
Труба стальная электросварная прямошовная, изоляция весьма усиленная, битумно-резиновая Ø57х3,0	км		0,266	0
Труба стальная электросварная прямошовная, изоляция весьма усиленная, битумно-резиновая Ø159х4,5	км		0,093	0
Труба стальная электросварная прямошовная, изоляция весьма усиленная, битумно-резиновая Ø219х6,0	км		0,003	0
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	км			0,22
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	км			0,05
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	км			0,064
Канализация				
Труба гофрированная двухслойная из полипропилена жесткостью SN10 с раструбами и резиновым кольцом, DN/OD Ø125/105 мм	км	0,014		0
Труба гофрированная двухслойная из полипропилена жесткостью SN10 с раструбами и резиновым кольцом, DN/OD Ø200/167 м	км	0,011		0
Труба стальная электросварная прямошовная, изоляция весьма усиленная, битумно-резиновая ГОСТ 10708-80 Ø108х4,0	км	0,016		0
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	км	0		0,0202
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	км	0		0,05656

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

-эксплуатационная скважина глубиной 70 м -2 шт.;

-насосная станция 1-го подъема - Металлокаркасный технологический павильон, обшитый термопанелями Сэндвич размерами 3,0х2,4х2,5(h) м, оснащен устройствами электрического освещения, электрическими конвекторами, вентиляцией - 2 шт. с центробежными скважинными насосами Q=6м3/ч, H=60 м, 1,5 кВт DAYUAN 100QJD4-75/15 - 2 шт.;

- насосная станция 2-го подъема - Металлокаркасный технологический павильон, обшитый термопанелями Сэндвич ПСБ100 размерами 9х4,8х2,9(h) м, оснащен устройствами электрического освещения, электрическими конвекторами, вентиляцией - 1 шт., оснащена Насосной станцией повышения давления VSC 45-20 - 36,8 м3/ч, напор 32 м, в комплекте центробежные насосы - 2 шт., датчик, реле давления, манометр, клапан обратный, запорная арматура, кран шаровой с дренажом, расширительный бак, шкаф управления ШУ) - 1 шт. и Насосной станцией пожаротушения CS 65-200A – 99,8 м3/ч, напор 60 м, в комплекте центробежные насосы- 2 шт., датчик, реле давления, манометр, клапан обратный, запорная арматура, кран шаровой с дренажом, расширительный бак, шкаф управления ШУ) -1 шт.;

- Композитный резервуар (емкость) чистой воды V=100 м3 диаметр 3,0 м, длина 14,7 м с фильтром-поглотителем, техническим колодцем и крышкой, лестницей – 2 шт.;

- Композитный резервуар (емкость) технической воды V=100м3 диаметр 3,0 м, длина 14,7 м с техническим колодцем и крышкой - 1 шт.;

- внутриплощадочные сети общей протяженностью 0,4108 км (в том числе водопроводная сеть - 0,334 км, канализационная сеть - 0,076 км);

- водопроводная сеть из труб полиэтиленовых диаметром 32, 40, 63, 110, 160 мм общей протяженностью 5,560 км и сборных железобетонных колодцев д=1500 – 48 шт., 2000 мм - 25 шт.;

- линия электроснабжения ВЛ-10 кВ - 0,208 *км;*

- наружное освещение ЛЭП-0,4 кВ - 0,470 *км.*

- система очистки воды производительностью 6 м3/час, мощность 5,0 кВт, давление 2,5-3,5 бар, система обратного осмоса, (в комплекте с насосом, мембранными элементами, манометрами, ротамерами, фильтрами, промывочной емкостью, трубопроводами обвязки и арматурой, системами автоматики и энергосбережения) - 1 шт.;

- трансформаторная подстанция КТПН-100/10-0,4кВ с трансформатором ТМГ 100/6(10)-0,4 - 1 шт.;

- благоустройство площадки водопроводных сооружений S=192,1 м2 и металлическим ограждением – 435 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 369 254,264 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 341 417,991 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 106 632,377 тыс. тенге; прочих затрат _____ тыс. тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 338 126,723 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 324 347,092 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге; прочих затрат _____ тыс. тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Айтым, Кенесского сельского округа Павлодарского района. Корректировка»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», Руководитель Сулейменов Рустем Аийпович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Технический надзор:

1) Технический надзор ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

2) Аккредитованная организация ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда», в лице директора Рысбай Әділет Сәтбекұлы

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

3) Аттестованный(ые) эксперт(-ы) Ноженко Владимир Александрович, аттестат №KZ65VJE00040737 от 03.08.2018 г., аттестат №KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., аттестат №KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», в лице Директора Шевченко Татьяна Анатольевна

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата)

Место печати (при наличии) _____

2) организация проекта ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», Жапаров Жаслан Серикович, Авторский надзор, лицензия № 000487 от 22.04.2008 г.

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специалихация аттестата

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», директор Кабдрахманова Анар Ертаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Насосная станция №1 (промышленный блок-модуль)	1		1	14,4	38,88	14,4		14,4		
Насосная станция №2 (промышленный блок-модуль)	1		1	43,2	127,44	43,2		43,2		
Резервуары для чистой воды 100м3				540	100	540		540		
Резервуар для сточной воды 100м3				36	100	36		36		
Станция очистки воды				43,2	127,44	43,2		43,2		
КТП				16	32	16		16		
ДГУ				12	24	12		12		

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Сборные ж/б	профлист	профлист	электр					
Сборные ж/б	профлист	профлист	электр					
	стеклопластик							
	стеклоплстик							
Сборные ж/б	Металл							
Сборные ж/б	Металл							
Сборные ж/б	металл							

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бара ках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная			704,8				
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы **Технический паспорт металлокаркасный технологический павильон**

2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
12072	704,8		704,8	180		11187,2

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
					48,96		

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			Сборные железобетонные блоки ФБС
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Термопанели Сэндвич ПСБ100
	2) перегородки			
3	Перекрытия	чердачное		
		междуэтажное		
4	Крыша			Термопанели Сэндвич ПСБ100
5	Полы	1-го этажа		Бетонные
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		
		двери		
7	Отделочные работы	внутренние		
		наружные		
8	Горячее водоснабжение			
9	Водопровод			
10	Канализация			
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек	
Площадь (м 2)	14,4	43,2
Высота строения (м)	2,7	2,95
Объем строения (м 3)	19,44	127,44
Фундамент	Сборные железобетонные блоки ФБС	Сборные железобетонные блоки ФБС
Стены	Термопанели Сэндвич ПСБ100	Термопанели Сэндвич ПСБ100
Перекрытия		
Крыша	Термопанели Сэндвич ПСБ100	Термопанели Сэндвич ПСБ100

Полы	бетонные	бетонные
Окна		
Двери		
Внутренняя отделка		
Наружная отделка		
Печи		

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	2
Фундамент	
Стены и перегородки	
Крыша	
Полы	
Перекрытия	
Проемы	окна двери
Отделочные работы	внутренние
наружные	
Разные работы	
Итого:	
Фундамент	
Стены и перегородки	
Крыша	
Полы	
Перекрытия	
Проемы	окна двери
Отделочные работы	внутренние

	наружные
Разные работы	
Итого:	
Фундамент	
Стены и перегородки	
Крыша	
Полы	
Перекрытия	
Проемы	окна
	двери
Отделочные работы	внутренние
	наружные
Разные работы	
Итого:	

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик
ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», Руководитель Сулейменов Рустем Аийпович_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор:
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», Жапаров Жаслан Серикович эксперт авторского надзора_____
(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата
Место печати (при наличии) _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,208
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,470
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	10,3
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные СВ105	шт	5
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые АС 50/8 мм2	км	0,642
	3) сталеалюминиевые	км	0,470
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв 4х25 мм напряжением 0,66кВ	км	0,165
	2) марки АВБбШв 4х16 мм напряжением 0,66кВ	км	0,305
11	Муфты соединительные...	шт	
	Муфты концевые		
12	4ПКТп-1-25/50(Б)- 4шт	шт	14
	4ПКТп-1-16/25(Б)-10шт		
13	Контуры заземления	шт	11

14	Устройства грозозащиты	шт	17
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик
ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», Руководитель Сулейменов Рустем Аийпович_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор:
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», Жапаров Жаслан Серикович эксперт авторского надзора_____
(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата
Место печати (при наличии) _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2	12072	
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2		
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	180	
	щебеночное покрытие	м2		
	плитами	м2		
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2	11187,2	
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2	704,8	
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт		
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт		

14	цветники	
15	газоны	м2
16	порода деревьев	
17	возраст	год

Заказчик
ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», Руководитель Сулейменов Рустем Аийпович_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор:
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», Жапаров Жаслан Серикович эксперт авторского надзора_____

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	5560	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5) из труб полиэтиленовых для водоснабжения	м	5894	Д=160*7,7мм-1857 м Д=110*5,3мм-1860 м Д=63*3мм-368м Д=40*2мм-41 м Д=32*2мм-1768 м
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка	шт		
	" d-100 мм	шт	12	
	" d-150 мм	шт	13	
	Вентили	шт		
	" d-15-50 мм	шт	223	Д=15мм- 101шт Д=25мм- 9 шт Д=32мм -110 шт Д=50 мм- 3шт
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	21	
	Вантуз d-50 мм	шт	7	
	Водопроводный ввод	шт	80	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				

1	Коллекторы (общая протяженность)	м	76	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м	76	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	5	Д=1500 мм- 5 шт
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца

Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца

Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения питьевая	PE100 SDR21	полиэтилен	160x7,7	1857 м	ГОСТ 18599-2001
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения питьевая	PE100 SDR21	полиэтилен	110x5,3	1916 м	ГОСТ 18599-2001
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения питьевая	PE100 SDR21	полиэтилен	63x3	388 м	ГОСТ 18599-2001
4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения питьевая	PE100 SDR21	полиэтилен	40x2	41 м	ГОСТ 18599-2001
5	Труба полиэтиленовая для водоснабжения питьевая	PE100 SDR17	полиэтилен	32x2	1768 м	ГОСТ 18599-2001
6	Колодцы водопроводные из сборных железобетонных элементов		бетон	1500	43 шт	Серия 3.900-43 вып.7
7	Колодцы водопроводные из сборных железобетонных элементов		бетон	2000	25 шт	Серия 3.900-43 вып.7
8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные		бетон	1500	5 шт	Серия 3.900-1.14 вып.1
9	Гидранты пожарные подземные	Н=2,25 м	сталь		21 шт	ГОСТ 8220-85
10	Вантузы	BV-0,5-61	чугун	50	9 шт	

11	Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем Ру1,0 МПа	30ч6бр	чугун	50	10 шт
12	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином для воды Ру1,0 МПа	Sigmetex	чугун	100	12 шт
13	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином для воды Ру1,0 МПа	Sigmetex	чугун	150	13 шт
14	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ру1,0МПа	BV-05-47	чугун	50	4 шт
15	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ру1,0МПа	BV-05-47	чугун	150	6 шт
16	Клапан обратный поворотный фланцевый Ру1,6МПа	19ч21р	чугун	50	2 шт
17	Клапан обратный поворотный фланцевый Ру1,6МПа	19ч21р	чугун	150	2 шт
18	Вентили пожарные запорные Ру1,0МПА	1Б1р	латунь	50	2 шт
19	Вентили проходные муфтовые Ру1,6МПа	15ч8п	чугун	15	101 шт
20	Вентили проходные муфтовые Ру1,6МПа	15ч8п	чугун	25	9 шт
21	Вентили проходные муфтовые Ру1,6МПа	15ч8п	чугун	32	110 шт
22	Вентили проходные муфтовые Ру1,6МПа	15ч8п	чугун	50	3 шт
23	Счетчики холодной воды класса С	DN 15 Q=1,5м3/ч		15	78 шт
24	Счетчики холодной воды класса С	DN 50 Q=15м3/ч		50	5 шт
25	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров мощность 1,5кВт				1 шт
26	Умывальник керамический с пьедесталом				1 шт
27	Унитаз напольный керамический с бачком				1 шт
28	Выгреб V=3,2м3		железобетон	1500	1 шт
29	Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая с силовым трансформатором	КТПН-100/10-0,4кВ с ТМГ 100/6(10)-0,4			1 шт
30	Дизель-генераторная установка	ДГУ 30кВт (37,5 кВа) с АВР	сталь	Блок-контейнер 3,0х2,4х2,3(h)	1 шт

31	Блочно-модульное здание для скважинной насосной станции		сталь	3,0х2,4х2,7(h) м	2 шт	Насосная станция 1-го подъема
32	Центробежные скважинные насосы Q=6м3/ч, H=60 м, 1,5кВт	DAYUAN 100QJ			4 шт	Насосная станция 1-го подъема
33	Здание насосной станции верхнее строение (оборудовано электрической внутренней сетью со световыми приборами и индивидуальным отоплением, вентиляцией)		сталь	9,0х4,8х2,95(h) м	1 шт	Насосная станция 2-го подъема
34	Насосная станция повышения давления с насосами 1 раб+1рез	VSC15-5 16,48 м3/ч,			1 шт	Насосная станция 2-го подъема
35	Насосная станция пожаротушения с насосами 1раб+1рез	CS 65-200 79 м3/ч			1 шт	Насосная станция 2-го подъема
36	Емкость (резервуар) для чистой воды	V=100м3	стеклопластик	диаметр 2,4м, длина 12м	2 шт	
37	Емкость (резервуар) для сточной воды	V=100м3	стеклопластик	диаметр 2,4м, длина 12м	1 шт	
38	Установка очистки воды комбинированная ДВУ	производительность 6м3/час			1 шт	
39	Дренажный насос	ГНОМ 10/10			2 шт	
40	Урна на треноге		сталь	0,30х0,44х0,2 м	3 шт	
41	Скамья-пешка				1 шт	
42	Навес для мусорных контейнеров из профнастила		сталь		1 шт	
43	Мусорные контейнеры		сталь		2 шт	
44	Ограждение из сетчатых панелей с металлическими стойками	Рабица	сталь		435 м	H=2,5м
45	Ограждение из сетчатых панелей с металлическими стойками	Плетеная сетка	сталь		40 м	H=1,6м
46	Ворота распашные из панелей с прутками с металлическими стойками	3Д	сталь	4,0х2,5м	1 шт	
47	Калитка распашная из сетчатых панелей	3Д	сталь	1,0х2,5м	1 шт	
48	Калитка распашная из сетчатых панелей	3Д	сталь	1,0х1,6м	1 шт	
49	Дренажный насос	ГНОМ 10/10			2 шт	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», Руководитель Сулейменов Рустем Аийпович_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор:

ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», Жапаров Жаслан Серикович эксперт авторского надзора_____

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің
2021 жылғы 8 ақпандағы № 53
бұйрығының редакциясында
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

Айтым а. 2023 жылғы «05» желтоқсан

Тапсырыс беруші «Павлодар ауданының экономиканың нақты сектор бөлімі» мемлекеттік мекемесі, тел. 731316, БСН 190840009049, ҚР , Павлодар облысы, Павлодар қ., Каирбаева, 32;

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) бастап 2023 жылы «13» қараша, «Спецстрой Групп ЛТД» ЖШС, Басшысы Кабдрахманова Анар Ертаевна, Қазақстан Республикасы, Аккулы ауданы, Шарбақты ауылы, Шоқан Уәлиханов ауылы, 7А, БСН 081240018254, сот. 8 705 707 4940;

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) 2023 жылы «13» қараша, «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» ЖШС, Ноженко Владимир Александрович, 03.08.2018 ж. №KZ65VJE00040737 аттестаты, 07.08.2019 ж. №KZ47VJE00048433 аттестаты, 18.11.2019 ж. №KZ68VJE00050868 аттестаты ,БСН 070340004739, тел. 8 778 760 2222;

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) 2023 жылы «13» қараша «INNOVATION CENTER PROJECT» ЖШС, Жаслан Серікұлы Жапаров атынан, авторлық қадағалау, 22.04.2008 ж. № 000487 лицензия , БСН 070340003959, 8 718 232 0588 негізінде;

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

«Павлодар ауданы Кеңес ауылдық округінің Айтым ауылында сүкүбыр мен сүкүбыр құрылысжайларын салу. Түзету», жауапкершіліктің техникалық жағынан күрделі емес II (қалыпты) деңгейі, Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Айтым ауылы;

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттамасын электрондық модуль арқылы "___" _____ тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және танысқан күні мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығына арналған акт, № 0391211, кадастрлық нөмірі 14-211-303-018, ауданы 2,2367 га, 20.12.2019 берілген, нысаналы мақсаты

– сорғы станциясын, су құбыры мен су құбыры құрылыстарын орналастыру және оларға қызмет көрсету үшін;;

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2) «Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі 2023 жылдың 5 сәуірдегі №KZ73REA00325184 талон қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

4) «INNOVATION CENTER PROJECT» ЖШС, Сараптама қорытындысы 04.05.2020 ж. №EKZ-0037/20 және 04.09.2023 ж. №АРХЭ-0098/23;

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Павлодар ауданының экономиканың нақты сектор бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2021 жылдың 4 мамырдағы №1-04-27 бұйрығымен бекітілген;

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы сәуір 2023 ж. ;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы қараша 2023 ж.;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 5 ;

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 5 ай;

нақты 7 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сумен жабдықтау желісінің ұзақтығы, оның ішінде:	**км**	**4,6899**		**5,560**	
Сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 21-160x7, 7 ауыз су ГОСТ 18599-2001	км	1,8042		1,807	
Сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 21-110x5, 3 ауыз су ГОСТ 18599-2001	км	1,7409		1,796	
Сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 21-63x3 ауыз су ГОСТ 18599-2001	км	0,1689		0,148	
Сумен жабдықтауға арналған	км	0,028		0,041	

полиэтилен құбыры PE 100 SDR 21-40х2 ауыз су ГОСТ 18599-2001						
PE 100 SDR 17 - 32х2 ауыз сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры ГОСТ 18599-2001	км	0,9479			1,768	
I көтеру сорғы станциясы: (1 жұмыс+1 резервтік) өнімділік	м3/сағ	6,0			6	
Пайдалану ұңғымалары (1 жұмыс+1 резервтік)	дана	2			2	
II көтеру сорғы станциясы өнімділігі	м3/сағ	16,48			36,8	
Суды тазарту станциясы өнімділік	жинақ м3/сағ	6,0	1		4,0	1
Су құбыры мен кәріздің алаңішілік желілері						
Су құбыры	км			0,266		0
Тікелей дәнекерленген болат құбыр, оқшаулау өте күшейтілген, битум-резеңке Ø57х3, 0	км			0,093		0
Тікелей дәнекерленген болат құбыр, оқшаулау өте күшейтілген, битум-резеңке en 159х4, 5	км			0,003		0
Тікелей дәнекерленген болат құбыр, оқшаулау өте күшейтілген, битум-резеңке en 219х6, 0	км					0,22
Сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 21-63х3 ауыз су ГОСТ 18599-2001	км					0,05
Сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 21-160х7, 7 ауыз су ГОСТ 18599-2001	км					0,064
Сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 21-110х5, 3 ауыз су ГОСТ 18599-2001						
Кәріз	км		0,014			0
Sn10 қаттылығы бар гофрленген екі қабатты полипропилен құбыры, қоңыраулары мен резеңке сақинасы бар, DN / OD Ø125/105 мм	км		0,011			0
Қоңыраулары мен резеңке сақинасы бар sn10 қаттылығы бар полипропиленнен жасалған	км		0,016			0

гофрленген екі қабатты құбыр, DN / OD Ø200/167 м			
Тікелей дәнекерленген болат құбыр, окшаулау өте күшейтілген, битум-резеңке ГОСТ 10708-80 Ø108х4, 0	км	0	0,0202
Сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 21-63х3 ауыз су ГОСТ 18599-2001 к=1,010;	км	0	0,05656

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

- пайдалану ұңғымасы тереңдігі 70 м -2 дана.;

-1-ші көтергіш сорғы станциясы-3,0х2,4х2,5(h) м өлшемді термопанель сэндвичімен қапталған металл жақтаулы технологиялық павильон электр жарықтандыру құрылғыларымен, электр конвекторларымен, желдетумен жабдықталған-2 дана Q=6м3/сағ, H=60 м, 1,5 кВт DAYUAN 100QJD4 -75/15-2 дана.;

- 2-ші көтеру сорғы станциясы-9х4, 8х2,9(h) м өлшемді PSB100 термопанель сэндвичімен қапталған металл жақтаулы технологиялық павильон электр жарықтандыру құрылғыларымен, электр конвекторларымен, желдетумен - 1 дана жабдықталған, VSC 45-20 - 36,8 м3/сағ қысымды арттыратын сорғы станциясымен жабдықталған, басы 32 м, орталықтан тепкіш сорғылар-2 дана, сенсор, қысым қосқышы, манометр, кері клапан, бекіту арматурасы, дренажы бар шар клапаны, кеңейту цистернасы, Шу басқару шкафы) - 1 дана. және CS 65-200A Өрт сөндіру сорғы станциясы-99,8 м3/сағ, бас 60 м, орталықтан тепкіш сорғылар жиынтығында-2 дана, датчик, қысым қосқышы, манометр, кері клапан, бекіту арматурасы, дренажы бар шарикті кран, кеңейту цистернасы, Шу басқару шкафы) -1 дана.;

- Композиттік резервуар (сыйымдылығы) таза су V=100 м3 диаметрі 3,0 м, ұзындығы 14,7 м сүзгі-сіңіргішпен, техникалық құдықпен және қақпақпен, баспалдақпен-2 дана.;

- Техникалық судың композиттік резервуары (сыйымдылығы) V=100м3 диаметрі 3,0 м, ұзындығы 14,7 м, техникалық ұңғымасы мен қақпағы бар - 1 дана.;

- жалпы ұзындығы 0,4108 км алаңішілік желілер (оның ішінде су құбыры желісі - 0,334 км, кәріз желісі - 0,076 км);

– жалпы ұзындығы 5,560 км 32, 40, 63, 110, 160 мм полиэтилен құбырларынан және д=1500 - 48 дана құрама темірбетон құдықтарынан, 2000 мм-25 дана су құбыры желісі.;

-ӘЖ-10 кВ электрмен жабдықтау желісі - 0,208 км;

- ЭБЖ сыртқы жарықтандыру - 0,4 кВ-0,470 км.

- өнімділігі 6 м3/сағ суды тазарту жүйесі, қуаты 5,0 кВт, қысымы 2,5-3,5 бар, кері осмос жүйесі, (сорғымен, мембраналық элементтермен, манометрлермен, ротамерлермен, сүзгілермен, жуу сыйымдылығымен, байлау құбырларымен және арматурамен, автоматика және энергия үнемдеу жүйелерімен толықтырылған) - 1 дана.;

-ТМГ 100/6(10)трансформаторы бар КТПН-100/10 - 0,4 кВ трансформаторлық қосалқы станциясы -0,4-1 дана.;

- s=192,1 м2 су құбыры құрылыстарының алаңын және металл қоршаумен абаттандыру-435 М.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс)

объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 369 254,264 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары: 341 417,991 мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар 106 632,377 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 338 126,723 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны 324 347,092 мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдардың құны _____ мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделеді және іс жүзінде 100% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Павлодар ауданы Кеңес ауылдық округінің Айтым ауылында сүкүбір мен сүкүбір құрылысжайларын салу. Түзету» пайдалануға қабылдауды ҰШЕШТІ.

объектінің (кешенінің) атауы

Тапсырыс беруші «Павлодар ауданының экономиканың нақты сектор бөлімі» ММ, жетекші Сулейменов Рустем Аийпович _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

1) Техникалық қадағалау «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» ЖШС _____

2) аккредиттелген ұйым «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» ЖШС, директор Рысбай Әділет Сәтбекұлы атынан _____

аттестатталған сарапшысы(лар) бар ұйымның атауы), басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

3) Техникалық Ноженко Владимир Александрович, 03.08.2018 ж. №KZ65VJE00040737 аттестаты, 07.08.2019 ж. №KZ47VJE00048433 аттестаты, 18.11.2019 ж. №KZ68VJE00050868 аттестаты _____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

Авторлық қадағалау

1) жобаны әзірлеуші: «INNOVATION CENTER PROJECT» ЖШС, директоры Шевченко Татьяна Анатольевна _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

2) ұйым: «INNOVATION CENTER PROJECT» ЖШС, Жаслан Серікұлы Жапаров, авторлық қадағалау, 2008 жылғы 22 сәуірдегі №000487 лицензиясы _____

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

3) _____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

Мердігер (бас мердігер)

«Спецстрой Групп ЛТД» ЖШС, басшы Кабдрахманова Анар Ертаевна _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
2-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (көп пәтерлі тұрғын үй, өнеркәсіптік, сауда-саттық объектілері және тағы басқа)

Атауы (көп пәтерлі тұрғын үй, өнеркәсіптік, сауда-саттық объектілері және т.б.)	Жалпы мәліметтер									
	қабат саны (қабат)	пәтер саны	үй-жай-лар, бөлмелер саны	құрылыс алаңы ($м^2$)	құрылыс көлемі ($м^3$)	жалпы алаңы ($м^2$)	тұрғын алаңы ($м^2$)	тұрғын емес үйжайдың алаңы ($м^2$)	орын-тұрақтар алаңы ($м^2$)	балконның, лоджияның және т.б. алаңы ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ 1 сорғы станциясы (өнеркәсіптік блок-модуль)	1		1	14,4	38,88	14,4		14,4		
№ 2 сорғы станциясы (өнеркәсіптік блок-модуль)	1		1	43,2	127,44	43,2		43,2		
100м3 таза су ыдыстары				540	100	540		540		
100 м3 ағынды су ыдысы				36	100	36		36		
Суды тазарту станциясы				43,2	127,44	43,2		43,2		
Кешенді трансформатор станциясы				16	32	16		16		
Дизельді генератор қондырғысы				12	24	12		12		

кестенің жалғасы

Құрастырмалы элементтер сипаттамасы			Жылы ту түрі			Абаттандыру		
іргетасы	кабырғасы	шатыр жабыны		электрмен жабдықтау	сумен жабдықтау	ыстық сумен жабдықтау	кәріз	газбен жабдықтау
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Құрама т/б	профиль парағы	профиль парағы	электр					
Құрама т/б	профиль парағы шыны	профиль парағы	электр					

	талшық
	шыны
	талшық
Құрама т/б	Металл
Құрама т/б	Металл
Құрама т/б	металл

Алаңдарды бөлу

№		жекелеген пәтерлерде	дәліз тәрізді үй-жайлар	жатақханаларда қонақүйлерде
1	Тұрғын пәтерлер саны			
2	Тұрғын бөлмелер саны			
3	Жалпы алаңы, м ^{2}			
4	Тұрғын алаңы, м ^{2}			

кестенің жалғасы

Ортақ аудан есебінен				Бөлмелер саны бойынша пәтердің орналасуы				
мансард тарда	жертөлелерде	төменгі қабаттарда	барактарда	1-бөлмелі	2-бөлмелі	3-бөлмелі	4-бөлмелі	5-бөлмелі

Тұрғын емес үй-жайлар

Ауданы	Тұрғын емес үй-жайлардағы тұрғын аудан	Сауда-саттық	Өнеркәсіптік- өндірістік ғимараттар мен құрылыс-тар	Қоймалық	Тұрмыстық қызмет көрсету	Гараждар
1	2	3	4	5	6	7
Негізгі		704,8				
Қосалқы						

кестенің жалғасы

Ғылыми, банктік, қоғамдық басқару ұйымдары және мекемелері т.б.	Қоғамдық тамақтан-дыру	Білім мекемелері	Көлік ғимараттары мен құрылыстары	Емдеуге арналған денсаулық сақтау мекемелері	Дене шынықтыру және спорт мекемелері
8	9	10	11	12	13

кестенің жалғасы

Мәдениет және өнер мекемелері	Инженерлік желілер құрылыстары	Басқалар	Барлығы
14	15	16	17

Объектінің техникалық сипаттамасына қоса берілетін құжаттардың тізбесі:

1. Қабаттық жоспарлар _____
2. Қабаттық жоспарларға экспликация _____

Жер учаскесінің экспликациясы м^2

Жер учаскесінің	Салынған алаң	асфальт	басқа жабындар

жалпы ауданы	барлығы	негізгі құрылымдар үшін	өзге құрылымдар мен ғимараттар үшін	жабыны	
1	2	3	4	5	6
12072	704,8		704,8	180	

кестенің жалғасы

Салынбаған алаң						
жабдықталған алаңдар					оның ішінде	
топырак	барлығы	спорттық	балалар	шаруашылық	барлығы	ағаш отырғызылған газон
7	8	9	10	11	12	13
11187,2						

кестенің жалғасы

жеміс бағы	гүл егілген газон	бау-бакша	басқалары
14	15	16	17

Объектінің жоспарына экспликация

Қабаты	Үй-жайлардың, бөлмелердің нөмірі	Үй-жайлардың, бөлмелердің бөліктерінің нөмірі	Үй-жайлардың, пәтерлердің бөліктерінің мақсаты	Жалпы
1	2	3	4	5

кестенің жалғасы

Ішкі өлшем бойынша ауданы (ш.м), оның ішінде						
Пайдалы	Тұрғын	Тұрғын емес	Жеке пәтерлерде	Жатакханаларда	Қонақ үйлерде	Сауда-саттық
6	7	8	9	10	11	12

кестенің жалғасы

Өндірістік-өнер кәсіптік ғимарат- тар мен құрылыс- тар	Қойма-лық	Білім беру ме-кемелері	Халыққа тұр- мыстық қыз- мет көрсету кәсіпорын- дары	Басқарма, ғылыми, банкілік, қоғамдық ұйымдар мен мекемелер және т.б.	Қоғамдық тамақтан- дыру кәсіп-орындары
13	14	15	16	17	18

кестенің жалғасы

Денсаулық сақтау ұйымдары	Дене шынықтыру-спорттық	Мәдениет және өнер мекемелері	көліктік құрылыстар мен ғимараттар	Инженерлік желілер мекемелері	Гараждар	Басқалар
19	20	21	22	23	24	25
				48,96		

Негізгі құрылыстың конструктивтік элементтерінің техникалық сипаттамасы

№	Конструктивтік элементтердің атауы	Конструктивтік элементтердің сипаттамасы (материалы, әрленуі және т.б.)
1	2	3
1	Іргетасы	ФБС құрама темірбетон блоктары
2	1) ішкі және сырткы тұрақты қабырғалары 2) ара қабырға	Термопанели сэндвич ПСБ100
3	Аражабын	
4	Төбе	Термопанели сэндвич ПСБ100
5	1 қабат Еден	Бетон
6	Ойықтар	
7	Әрлеу жұмыстары	
8	Ыстық сумен жабдықтау	
9	Су құбыры	
10	Кәріз	
11	Электрмен жарықтандыру	
12		
13		
14		
15		
16	Жылу	газбен
17		қатты отынмен
18		газбен
19		қатты отынмен
20	Әртүрлі жұмыстар	

Қызметтік құрылыстардың техникалық сипаттамасы

Көрсеткіштері	Қызметтік құрылыстардың атауы	
Ауданы (м ^{2})	14,4	43,2
Құрылыстың биіктігі (м)	2,7	2,95
Құрылыстың аукымы (м ^{3})	19,44	127,44
Іргетас	ФБС құрама темірбетон блоктары	ФБС құрама темірбетон блоктары
Қабырғалары	Термопанели сэндвич ПСБ100	Термопанели сэндвич ПСБ100
Жабыны		

Төбесі	Термопанели сэндвич ПСБ100	Термопанели сэндвич ПСБ100
Едені	бетон	бетон
Терезелері		
Есіктері		
Ішкі әрленуі		
Сыртқы әрленуі		
Пештері		

Аулаішілік құрылыстардың техникалық сипаттамасы

Құрылыстардың атауы	Метрдегі мөлшері				Аукымы (м 3)	Материал
	ұзындығы	ені	ауданы	биіктігі немесе тереңдігі		
1	2	3	4	5	6	7

Құрылыстың жекелеген бөліктерінің техникалық сипаттамасы (жертөлелер, жартылай жертөлелер, мезониндер, мамандарды)

Құрылыстың жекелеген бөліктерінің атауы мен максаты	Жоспарланған жер бетінің жертөле еденіне дейінгі тереңдігі	Элементтердің сипаттамасы					
		қабырғалары	жабыны	едені	ішкі әрленуі	төбесі	косымша құрылғысы
1	2	3	4	5	6	7	8

Негізгі құрылысқа тұрғын емес жапсарлас салынған үй-жайлардың техникалық сипаттамасы

Конструктивтік элементтердің атауы		Конструктивтік элементтердің техникалық сипаттамасы
1		2
Іргетасы		
Қабырғалары мен аракабырғалары		
Төбесі		
Едені		
аражабыны		
ойықтары	терезесі	
	есіктері	
Әрлеу жұмыстары	ішкі	
	сырткы	
Әртүрлі жұмыстар		

Қорытындысы:

Іргетасы

Қабырғалары мен аракабырғалары

Төбесі

Едені

аражабыны

ойықтары

терезесі

есіктері

Әрлеу жұмыстары

ішкі

сыртқы

Ойықтары

Қорытындысы:

Іргетасы

Қабырғалары мен аракабырғалары

Төбесі

Едені

аражабыны

ойықтары

терезесі

есіктері

Әрлеу жұмыстары

ішкі

сыртқы

Әртүрлі жұмыстары

Қорытындысы:

Құрылымдардың негізгі және жекелеген бөліктерінің аудандары мен көлемдерін есептеу (жертөле, жартылай жертөле, мезониндер, мансард, төбе, жапсарлас салынған үй-жай және т.б.)

Құрылыс бөліктерінің және жапсарлас салынған үй-жайлардың атауы	Сырткы өлшеу бойынша ауданды есептеуге арналған формула	Ауданы (м ^{2})	Биіктігі (м)	Аукымы (м ^{3})	Құрылыс бөлік- терінің және жапсарлас салынған үй-жайлардың атауы	Сырткы өлшеуі бойын-ша алаңдар-дың форму-ласы	Ауданы (м ^{2})	Биіктігі (м)	Аукымы (м ^{3})
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Тапсырыс беруші «Павлодар ауданының экономиканың нақты сектор бөлімі» ММ, жетекші Сулейменов Рустем Аийпович _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)_____

Авторлық қадағалау

«INNOVATION CENTER PROJECT» ЖШС, Жаслан Серікұлы Жапаров, авторлық қадағалау, 2008 жылғы 22 сәуірдегі №000487 лицензиясы _____

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
3-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желілері)

Р/с №	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Төмен кернеудегі әуе ӘБЖ...	километр (бұдан әрі – км)	
2	10 кВ жоғары кернеудегі әуе ӘБЖ...	км	0,208
3	Төмен кернеудегі кабельді ӘБЖ...	км	0,470
4	Жоғары кернеудегі кабельді ӘБЖ...	км	
5	Тіректер ауданы	м ^{2}	10,3
6	Тіректер:		
	1) металл	дана	
	2) ағаш тіреуі бар ағаш	дана	
	3) темірбетон тіреуі бар ағаш	дана	
	4) темірбетон СВ105	дана	5
	5) сымарканды аспалар	дана	
7	Сымдар:		
	1) мыс	км	
	2) алюминий АС 50/8 мм2	км	0,642
	3) құрыш алюминий	км	0,470
8	Шырақтар үшін кронштейндер:		
	1) темірбетон	дана	
	2) металл	дана	
9	Көше жарығы арматурасы:		
	1) қызудыру шамы бар шырағданы	дана	
	2) сынап шамды шырағданы	дана	
	3) люминесцентті шамдары бар шырағданы	дана	

10	Кабельдер:		
	1) кернеуі 0,66 кВ АВБбШв 4х25 мм маркалы	км	0,165
	2) кернеуі 0,66 кВ АВБбШв 4х16 мм маркалы	км	0,305
11	Біріктіретін жалғастырғыштар	дана	
12	4ПКТп-1-25/50(Б)	дана	4
	4ПКТп-1-16/25(Б)		10
13	Жерге қосу схемасы	дана	11
14	Найзағайдан қорғау құрылғысы	дана	17
15	Кабель желілерінің жол жабыны:		
	1) асфальтбетон	$м^2$	
	2) жұмыртас	$м^2$	
	3) жаяужолдар	$м^2$	

Тапсырыс беруші «Павлодар ауданының экономиканың нақты сектор бөлімі» ММ, жетекші Сулейменов Рустем Аийпович _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)_____

Авторлық қадағалау

«INNOVATION CENTER PROJECT» ЖШС, Жаслан Серікұлы Жапаров, авторлық қадағалау, 2008 жылғы 22 сәуірдегі №000487 лицензиясы _____

(оз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
12-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (жасыл желектер)

Р/с №	Атауы		Өлшем бірлігі	Саны	Ескертпе
1	2		3	4	5
1	Көшенің ұзындығы		м		
2	Оның ішінде көгалдандырылған бөлігі		$м^2$		
3	Жүргіші жолдың орташа ені		м		
4	Объектінің жалпы алаңы (жүргіші жол, гүлбақ, саябақ, бульвар)		$м^2$	12072	
		ағаштардағы			
		бұталардағы			
		гүл көшеттеріндегі			
5	Жасыл желектердегі, оның ішінде	гүлзарлардағы			
		оның ішінде: - қалыпты			
		- партерлік			
		- шабындық			
		асфальт жабыны	180		
		шағылтас жабыны			
6	Тас төселгендер, оның ішінде	плитамен			
		топырақпен жақсартылған			
		топырақты	11187,2		
7	құрылыстағысы		704,8		
8	ғимараттардағы				
9	су қоймаларындағы				
10	басқа				

11	ағаштар	дана
12	бұтақтар	дана
13	бұталар	дана
14	гүлзар	
15	көгалдар	$м^2$
16	ағаш тұқымы	
17	жасы	жыл

Тапсырыс беруші «Павлодар ауданының экономиканың нақты сектор бөлімі» ММ, жетекші Сулейменов Рустем Аийпович _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)_____

Авторлық қадағалау

«INNOVATION CENTER PROJECT» ЖШС, Жаслан Серікұлы Жапаров, авторлық қадағалау, 2008 жылғы 22 сәуірдегі №000487 лицензиясы _____

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
13-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (желілер, су тартқыштары, коллекторлар және тағы басқа)

Р/с №	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	2	3	4	5
	Су құбыры			
1	Су тарткыштар (жалпы ұзындығы)	м		
	1) болат құбырынан	м		
	2) шойын құбырынан	м		
	3) асбестоцемент құбырынан	м		
	4) темірбетон құбырынан	м		
	5)	м		
2	Таратқыш желі (жалпы ұзындығы)	м	5560	
	1) болат құбырынан	м		
	2) шойын құбырынан	м		
	3) асбестоцемент құбырынан	м		
	4) полиэтилен құбырынан	м		
	5)	м	5894	Д=160*7,7мм-1857 м Д=110*5,3мм-1860 м Д=63*3мм-368м Д=40*2мм-41 м Д=32*2мм-1768 м
3	Өзге құрылғылар			
	Байқау құдығы	дана		
	Ысырма d-	дана		
	" d-100 мм	дана	12	
	" d-150 мм	дана	13	
	Бұрандалар d-	дана		
	" d-15-50 мм	дана	223	Д=15мм- 101шт Д=25мм- 9 шт Д=32мм -110 шт Д=50 мм- 3шт
	" d-	дана		
	Кран d-	дана		
	" d-	дана		
	" d-	дана		
	Гидрант	дана	21	
	Су құбыры шүмегі d-50 мм	дана	7	
	Су таратын баған	дана	80	
	Болат футляр			

	Ішетін су бүргіш	дана		
	Кәріз			
1	Коллекторлар (жалпы ұзындығы)	м	76	
	1) керамика құбырларынан	м		
	2) болат құбырларынан	м		
	3) бетон құбырларынан	м		
	4) асбестоцемент құбырларынан	м		
	5) темірбетон құбырынан	м		
	6) полиэтиленді құбырынан	м	76	
2	Кәріз желісі (жалпы ұзындығы)	м		
	1) керамика құбырларынан	м		
	2) болат құбырларынан	м		
	3) бетон құбырларынан	м		
	4) асбестоцемент құбырларынан	м		
	5) темірбетон құбырларынан	м		
	6)	м		
3	Өзге құрылғылар			
	Байқау құдығы	дана	5	Д=1500 мм- 5 шт
	Жеңсырық	дана		

Ерекшелігі

Р/с №	Атауы	Маркасы	Материалы	Диаметрі (өлшемі), мм	Саны	Ескерту
1	Ауыз сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры	PE100 SDR21	полиэтилен	160x7,7	1857 м	МЕМСТ 18599-2001
2	Ауыз сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры	PE100 SDR21	полиэтилен	110x5,3	1916 м	МЕМСТ 18599-2001
3	Ауыз сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры	PE100 SDR21	полиэтилен	63x3	388 м	МЕМСТ 18599-2001
4	Ауыз сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры	PE100 SDR21	полиэтилен	40x2	41 м	МЕМСТ 18599-2001
5	Ауыз сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры	PE100 SDR17	полиэтилен	32x2	1768 м	МЕМСТ 18599-2001
6	Құрама темірбетон элементтерінен жасалған су құбыры құдықтары		бетон	1500	43 дана	Серия 3.900-43 шығарылым.7
7	Құрама темірбетон элементтерінен жасалған су құбыры құдықтары		бетон	2000	25 дана	Серия 3.900-43 шығарылым.7
8	Кәріз ұңғымалары дөңгелек		бетон	1500	5 дана	Серия 3.900-1.14 шығарылым.1

	құрама темірбетон					
9	Жерасты өрт гидранттары	Н=2,25 м	Болат		21 дана	МЕМСТ 8220-85
10	Поршеньдер	BV-0,5-61	шойын	50	9 дана	
11	Ru1,0 МПа тартылатын шпинделі бар параллель фланецті Ысырма	30ч6бр	шойын	50	10 дана	
12	Ру1, 0 МПа суға арналған резеңкеленген сынасы бар фланецті шойын Ысырма	Sigmetex	шойын	100	12 дана	
13	Ру1, 0 МПа суға арналған резеңкеленген сынасы бар фланецті шойын Ысырма	Sigmetex	шойын	150	13 дана	
14	Ru1, 0тра резеңкеленген сына бар фланецті Ысырма	BV-05-47	шойын	50	4 дана	
15	Ru1, 0тра резеңкеленген сына бар фланецті Ысырма	BV-05-47	шойын	150	6 дана	
16	Клапан кері айналмалы фланецті Ru1, 6тра	19ч21р	шойын	50	2 дана	
17	Клапан кері айналмалы фланецті Ru1, 6тра	19ч21р	шойын	150	2 дана	
18	Өрт сөндіру бекіткіш вентильдері Ru1, 0МРА	1Б1р	жез	50	2 дана	
19	Ru1,6тра өтпелі муфталы клапандар	15ч8п	шойын	15	101 дана	
20	Ru1,6тра өтпелі муфталы клапандар	15ч8п	шойын	25	9 дана	
21	Ru1,6тра өтпелі муфталы клапандар	15ч8п	шойын	32	110 дана	
22	Ru1,6тра өтпелі муфталы клапандар	15ч8п	шойын	50	3 дана	
23	С класындағы суық су есептегіштері	DN 15 Q=1,5м3/ч		15	78 дана	
24	С класындағы суық су есептегіштері	DN 50 Q=15м3/ч		50	5 дана	
25	10 литрге арналған электр жинақтағыш Су жылытқыштар қуаты 1,5 кВт				1 дана	
26	Тұғыры бар керамикалық қолжуғыш				1 дана	
27	Цистернасы бар едендік керамикалық дәретхана				1 дана	
28	Шұңқыр V=3, 2м3		темірбетон	1500	1 дана	
29	Күштік трансформаторы бар тұйық толық	КТПН-100/10-0,4кВ с ТМГ 100/6(10)-0,4			1 дана	

	трансформаторлық қосалқы станция					
30	Дизельді генератор қондырғысы	ДГУ 30кВт (37,5 кВа) с АВР	Болат	Блок-контейнер 3,0х2,4х2,3(h)	1 дана	
31	Ұңғыма сорғы станциясына арналған блок-модульдік ғимарат		Болат	3,0х2,4х2,7(h) м	2 дана	Насосная станция 1-го подъема
32	Центрифугалық ұңғыма сорғылары Q=6м3 / сағ, H=60 м, 1,5 кВт	DAYUAN 100QJ			4 дана	Насосная станция 1-го подъема
33			Болат	9,0х4,8х2,95 (h) м	1 дана	Насосная станция 2-го подъема
34	Сорғы станциясының ғимараты жоғарғы құрылым (Жарық аспаптары және жеке жылыту, желдету бар электр ішкі желісімен жабдықталған)	VSC15-5 16,48 м3/ч,			1 дана	Насосная станция 2-го подъема
35	1 раб+1 кескіш сорғылары бар қысымды арттыратын сорғы станциясы	CS 65-200 79 м3/ч			1 дана	Насосная станция 2-го подъема
36	1раб+1рез сорғылары бар өрт сөндіру сорғы станциясы	V=100м3	шыны талшық	диаметр 2,4м, длина 12м	2 дана	
37	Таза суға арналған сыйымдылық (резервуар)	V=100м3	шыны талшық	диаметр 2,4м, длина 12м	1 дана	
38	Ағынды суға арналған сыйымдылық (резервуар)	производительность 6м3/час			1 дана	
39	Екі біріктірілген суды тазарту қондырғысы	ГНОМ 10/10			2 дана	
40	Дренаждық сорғы		Болат	0,30х0,44х0,2м	3 дана	
41	Штативтегі Урна				1 дана	
42	Ломбард орындығы		Болат		1 дана	
43	Гофрленген тақтадан жасалған қоқыс жәшігі		Болат		2 дана	
44	Қоқыс жәшіктері	Рабица	Болат		435 м	Н=2,5м

45	Металл тіректері бар торлы панельді қоршау	Плетеная сетка	Болат		40 м	Н=1,6м
46	Металл тіректері бар торлы панельді қоршау	3Д	Болат	4,0х2,5м	1 шт	
47	Металл тіректері бар шыбықтары бар панельдерден жасалған топсалы қақпалар	3Д	Болат	1,0х2,5м	1 шт	
48	Торлы панельдерден жасалған бұралмалы қақпа	3Д	Болат	1,0х1,6м	1 шт	
49	Торлы панельдерден жасалған бұралмалы қақпа	ГНОМ 10/10	полиэтилен		2 шт	

Құдықты тұрақты бағдар-нүктесіне бекіту схемасы

Тапсырыс беруші «Павлодар ауданының экономиканың нақты сектор бөлімі» ММ, жетекші Сулейменов Рустем Аийпович _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)_____

Авторлық қадағалау

«INNOVATION CENTER PROJECT» ЖШС, Жаслан Серікұлы Жапаров, авторлық қадағалау, 2008 жылғы 22 сәуірдегі №000487 лицензиясы_____

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР