Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 09 " октября 2020года

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра, 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии « 14 » сентября 2020г. **АО «ДСУ-13» в лице Директора Грачева Михаила Владимировича Алматинская область, Алатауский район, г.Алматы, ул. Каскеленская, д.48**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ « 09 » октября 2020г. **ТОО « НИ и ПК Каздоринновация» в лице тех.надзора Имамзарова Тимура Туглуковича № KZ58VJE00025828 от 08.06.2012г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту « 09 » октября 2020г. **ТОО «Алматы жоба» в лице авторского надзора Юрова Павла Яковлевича КДСиЖКХ № 06787 от 04.03.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт а/д «Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол» км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт

по адресу **Алматинская область, Райымбекский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "_____ № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ72REA00124606 от 02.04.2019г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Алматы жоба»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **км 12-28 - № АРБАСТ-0123/16 от 17.08.2016г.;**
км 0-12 - № АРБАСТ-0125/16 от 19.08.2016г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Март 2019г. ;**
месяц, год

окончание работ **Октябрь 2020г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **18,9 месяцев ;**
фактически, месяц: **18,9 месяцев ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
а/д «Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол», км 0-28	км	28		28	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Выполнены работы:**

-км 12-28

Земляные работы; Расчистка придорожной полосы от деревьев и кустарников; Разборка существующих искусственных сооружений, дорожной одежды и автопавильона; Устройство подстилающего слоя из ПГС на основной дороге, примыканиях и пересечениях, автобусных остановок – 44721; Устройство подстилающего слоя из ПГС посадочной площадки, тротуарах, подъездов к домам – 4618м2; Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С6 на основной дороге, примыканиях и пересечениях, автобусных остановок – 122797м2; Устройство покрытия из м/з а/б смеси с розливом битума – 108131м2; Устройство дорожной одежды на примыканиях и пересечениях с розливом битума – 2504м2; Устройство дорожной одежды подъездов к домам с розливом битума– 1047м2; Устройство автобусных остановок с розливом битума – 83м2; Устройство посадочной площадки с розливом битума – 168м2; Устройство тротуаров с розливом битума – 3026м2; Установка бордюра – 1768м; Установка поребрика – 1850м; Установка автопавильона- 2 шт; Укрепление обочин на основной дороге и примыканиях- 46055м2; Устройство круглых ж/б труб d-0,75м – 4шт; d-1,0м – 6шт; d-0,5м – 3шт; d-2х1,5м- 1шт; Установка дорожных знаков – 117шт; Установка сигнальных столбиков – 112шт; Дорожная разметка – 191,013км ; Уличное освещение.

- км 0-12

Земляные работы; Демонтаж дорожных знаков и оградительных приспособлений, существующих ж.б. искусственных сооружений, автобусных павильонов, дорожной одежды; Расчистка существующих арыков; Планировочные и укрепительные работы; Устройство подстилающего слоя из ПГС на основной дороге, примыканиях и пересечениях – 26484м3; Устройство подстилающего слоя из ПГС на автобусных остановок, посадочной площадки, тротуарах, – 3744м2; Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С6 на основной дороге, примыканиях и пересечениях – 96438м2; Устройство покрытия из м/з а/б смеси с розливом битума на основной дороге – 87023м2; Устройство дорожной одежды на примыканиях и пересечениях с розливом битума – 2946м2; Устройство автобусных остановок с розливом битума – 823м2; Устройство посадочной площадки с розливом битума – 78м2; Устройство тротуаров с розливом битума – 2843м2; Установка бордюра – 1458м; Установка поребрика – 1404м; Установка автопавильона- 2 шт; Укрепление обочин на основной дороге и примыканиях- 38314м2; Устройство ж/б труб d-0,5м – 12шт; d-0,75м – 6шт; d-1,0м – 1шт; d-1,0х3м – 1шт; d-1,0х6м- 1шт; d-1,5х2м – 1шт; Установка дорожных знаков – 110шт; Установка сигнальных столбиков – 188шт;

Устройство барьерного ограждения – 156м; Дорожная разметка – 36,466км и 93,08м2; Уличное освещение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 2 207 489,9116 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2 177 283,87 тысяч тенге, авторский надзор 4354,2912 тысяч тенге; технический надзор 25 851,7504 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2 007 531,03656 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1 981 200,69168 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; технический надзор 21 976,05368 тысяч тенге;

авторский надзор 4354,2912 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт а/д «Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол» км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области» принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заместитель руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Самуратов С.З.

Начальник отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Аппаков А.

Технический надзор:
ТОО « НИ и ПК Каздоринновация» Имамзаров Т.

Авторский надзор:
ТОО «Алматы жоба» Юров П.Я.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор АО «ДСУ-13» Грачев М.В.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Опоры:		
	1) стальные	штук (далее – шт)	60
2	Провода:		
	1) алюминиевые	км	2,51
	2) медные	км	0,8574
3	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт	105
4	Кабели:		
	1) силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12
5	Зажимы анкерные и ответвительные (СИП)	шт	115
6	Зажимы прокалывающие	шт	120

Заказчик _____ Аппаков А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Юров П.Я
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Заказчик _____ Самуратов С.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	28		
2	Ширина проезжей части	м	7		
3	Ширина обочины	м	1,5	Укрепление обочин ПГС	
4	Количество полос		2		
5	Дорожное покрытие	м2	195154	Устройство подстилающего слоя из ПГС Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С6 Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси с розливом битума	
6	Дорожное покрытие на примыканиях	м2	5450	Устройство подстилающего слоя из ПГС Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С6 Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси с розливом битума	
7	Дорожное покрытие подъезд к домам	м2	1047	Устройство подстилающего слоя из ПГС Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси с розливом битума	
8	Дорожное покрытие тротуаров	м2	5869	Устройство подстилающего слоя из ПГС Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси с розливом битума	
9	Дорожное покрытие автобусных остановок	м2	906	Устройство подстилающего слоя из ПГС Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С6 Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси с розливом битума	
10.	Дорожное покрытие посадочной площадки	м2	246	Устройство подстилающего слоя из ПГС Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси с розливом битума	
11.	Бордюр	м	3226	Бетонное основание	

12.	Поребрик	м	3254	Бетонное основание	
13.	Дорожные знаки	шт	227	Установка знаков на стойках	
14.	Барьерное ограждение	м	156		
15.	Сигнальные столбики	м	300		
16.	Дорожная разметка Пешеходный переход	км м2	227,479 93,08	Дорожная разметка и пешеходный переход краской	

Заказчик _____ Аппаков А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Юров П.Я.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Заказчик _____ Самуратов С.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 14 » сентября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «ДСУ-13» Алматинская область, Алатауский район, г.Алматы, ул.Каскеленская, д.48**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора АО «ДСУ-13» Грачева Михаила Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт а/д «Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол» км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «AblBekAi company»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Алматы жоба»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **км 12-28 - № АРБАСТ-0123/16 от 17.08.2016г.; км 0-12 - № АРБАСТ-0125/16 от 19.08.2016г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		По факту	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
а/д «Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол», км 0-28	км	28		28	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Выполнены работы:**
км 12-28 - Земляные работы; Расчистка придорожной полосы от деревьев и кустарников; Разборка существующих искусственных сооружений, дорожной одежды и автопавильона; Устройство подстилающего слоя из ПГС на основной дороге, примыканиях и пересечениях, автобусных остановок – 44721; Устройство подстилающего слоя из ПГС посадочной площадки, тротуарах, подъездов к домам – 4618м2; Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С6 на основной дороге, примыканиях и пересечениях, автобусных остановок – 122797м2; Устройство покрытия из м/з а/б смеси с розливом битума – 108131м2; Устройство

дорожной одежды на примыканиях и пересечениях с розливом битума – 2504м2; Устройство дорожной одежды подъездов к домам с розливом битума– 1047м2; Устройство автобусных остановок с розливом битума – 83м2; Устройство посадочной площадки с розливом битума – 168м2; Устройство тротуаров с розливом битума – 3026м2; Установка бордюра – 1768м; Установка поребрика – 1850м; Установка автопавильона- 2 шт; Укрепление обочин на основной дороге и примыканиях- 46055м2; Устройство круглых ж/б труб d-0,75м – 4шт; d-1,0м – 6шт; d-0,5м – 3шт; d-2х1,5м- 1шт; Установка дорожных знаков – 117шт; Установка сигнальных столбиков – 112шт; Дорожная разметка – 191,013км ; Уличное освещение.

км 0-12- Земляные работы; Демонтаж дорожных знаков и оградительных приспособлений, существующих ж.б. искусственных сооружений, автобусных павильонов, дорожной одежды; Расчистка существующих арыков; Планировочные и укрепительные работы; Устройство подстилающего слоя из ПГС на основной дороге, примыканиях и пересечениях – 26484м3; Устройство подстилающего слоя из ПГС на автобусных остановок, посадочной площадки, тротуарах, – 3744м2; Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С6 на основной дороге, примыканиях и пересечениях – 96438м2; Устройство покрытия из м/з а/б смеси с розливом битума на основной дороге – 87023м2; Устройство дорожной одежды на примыканиях и пересечениях с розливом битума – 2946м2; Устройство автобусных остановок с розливом битума – 823м2; Устройство посадочной площадки с розливом битума – 78м2; Устройство тротуаров с розливом битума – 2843м2; Установка бордюра – 1458м; Установка поребрика – 1404м; Установка автопавильона- 2 шт; Укрепление обочин на основной дороге и примыканиях- 38314м2; Устройство ж/б труб d-0,5м – 12шт; d-0,75м – 6шт; d-1,0м – 1шт; d-1,0х3м – 1шт; d-1,0х6м- 1шт; d-1,5х2м – 1шт; Установка дорожных знаков – 110шт; Установка сигнальных столбиков – 188шт;

Устройство барьерного ограждения – 156м; Дорожная разметка – 36,466км и 93,08м2; Уличное освещение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Март 2019г.** ;
месяц, год
окончание работ **Октябрь 2020г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **18,9 месяцев** ;
фактически, месяц: **18,9 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата 09.10.2025

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата 09.10.2025

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт а/д «Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол» км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 3 (три) года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор АО «ДСУ-13» _____ 24.09.20_ **Грачев М. В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись дата

Субподрядная организация
Директор
ТОО «AblBekAi company» _____ 24.09.20_ **Утешов С.Б.**

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 09 » октября 2020 г.

Технический надзор **ТОО « НИ и ПК Каздоринновация» Руководитель Асматулаев Руслан Борисович г.Нур-Султан, район «Сарыарка», мик.Юго-Восток, переулок Шырайлы, 12**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **тех.надзора Имамзарова Тимура Туглуковича № KZ58VJE00025828 от 08.06.2012г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора № 40 от 14.03.19г.**

№ договора и дата

по объекту: : **«Капитальный ремонт а/д «Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол» км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО «ДСУ-13» ГСЛ № 00361 от 14.04.2006г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Грачева Михаила Владимировича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «AblBekAi company» № 17020057 от 23.11.2017г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Утешова Сакена Бексултановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Март 2019г. :**

месяц, год

окончание работ **Октябрь 2020г. :**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **18,9 месяцев** :

фактически **18,9 месяцев ;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 2 207 489,9116 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2 177 283,87 тысяч тенге, авторский надзор 4354,2912 тысяч тенге; технический надзор 25 851,7504 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2 007 531,03656 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1981200,69168 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; технический надзор 21 976,05368 тысяч тенге; авторский надзор 4354,2912 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Алматы жоба»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **км 12-28 - № АРБАСТ-0123/16 от 17.08.2016г.; км 0-12 - № АРБАСТ-0125/16 от 19.08.2016г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация **ТОО « НИ и ПК Каздориннования» Руководитель Асматулаев Р.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П. 09.10.20

эксперт(ы) технического надзора **Имамзаров Т.Т. № KZ58VJE00025828 от 08.06.2012г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П. 09.10.20

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 09 » октября 2020г.

Авторский надзор **ТОО «Алматы жоба» Директор Ергалиев Сарсен Дусенович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **авторского надзора Юров Павел Яковлевич КДСиЖКХ № 06787 от 04.03.2014г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 48 от 25.03.2019г.**
№ договора и дата

по объекту: : **«Капитальный ремонт а/д «Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол» км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО «ДСУ-13» ГСЛ № 00361 от 14.04.2006г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Грачева Михаила Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «AblBekAi company» № 17020057 от 23.11.2017г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Утешова Сакена Бексултановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Март 2019г.;**
месяц, год
окончание работ **Октябрь 2020г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **18,9 месяцев;**
фактически **18,9 месяцев;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Алматы жоба»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **км 12-28 - № АРБАСТ-0123/16 от 17.08.2016г.;**
км 0-12 - № АРБАСТ-0125/16 от 19.08.2016г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация **ТОО «Алматы жоба» Директор Ергалиев С.Д.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П. 09.10.20г.

эксперт(ы) авторского надзора **Юров П. Я. КДСиЖКХ № 06787 от 04.03.2014г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П. 09.10.20г.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы облысы №44 2019-03-15

Басқарма басшысының орынбасары атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі Бұйрық негізінде әрекет ететін Самуратов Серик Зейноллаевич бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Грачев Михаил Владимирович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2019-03-05 № 3052572-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

2 Шарттың мәні

2.1 Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 025--422 Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу;

2.2 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

2) консорциялық келісім (Консорциуммен Шарт жасасқан жағдайда);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 1 981 200 691.68 (бір миллиард тоғыз жүз сексен бір миллион екі жүз мың алты жүз тоқсан бір тенге алпыс сегіз тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 212 271 502.68 тенге (екі жүз он екі миллион екі жүз жетпіс бір мың бес жүз екі тенге алпыс сегіз тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 1 916 567 099.52 (бір миллиард тоғыз жүз он алты миллион бес жүз алпыс жеті мың тоқсан тоғыз тенге елу екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 64 633 592.16 (алпыс төрт миллион алты жүз отыз үш мың бес жүз тоқсан екі тенге он алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Орындаушы Заңның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, авансты және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.
Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты тепе-тең ұстауды есепке ала отырып, Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушының сәуір аванс 30% – 574 970 129 тенге 86 тиын, мамыр – 98 474 496 тенге 20 тиын,маусым – 98 474 496 тенге 20 тиын шілде – 244 211 496 тенге 21 тиын тамыз – 244 211 496 тенге 21 тиын қыркүйек – 147 053 496 тенге 21 тиын қазан – 195 632 496 тенге 21 тиын қараша – 166 485 496 тенге 21 тиын желтоқсан – 147 053 496 тенге 21 тиын есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Орындалған жұмыстар актісінің нысанын Орындаушы алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) осы Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

5) орындалған жұмыстардың актісі қағаз жүзінде (мөрі мен қолы қойылған)

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 57 497 012.99 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 574 970 129.86 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ340705022681001001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Орындаушы тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді

10) жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету сияқты кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін мердігердің шарт бойыша өзіне жүктелген міндеттерін орындамауы, немесе дұрыс орындамауы себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге
11) Орындаушы келісім шартқа отырған күннен бастап бес күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге автомобиль жолдары құрылысы саласында жоғары білімі бар еңбек тәжрибесі үш жылдан кем емес участоктің басшысы туралы мәлімет ұсынуға міндеттенеді, растайтын құжаттарын қоса отырып (әр объекті (жол) бойынша жеке);
12) Орындаушы келісім шартқа отырған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде техникалық құжаттамада көрсетілген барлық техникалар мен құралдарды обектінің басына жеткізуге міндеттенеді
13) Орындаушы, ай сайын Тапсырыс берушіге конкурстық құжаттамада көрсетілген объектілер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

(жолдар) бойынша жұмыстарды орындау актілерін әр объектіге (жолға) жеке жеке ұсынуға міндеттенеді (бір келісім шартта бірден аса объект (жол) болған жағдайда, Мемлекеттік сатып алу тізбесін қарау қажет);
14) Орындаушы ай сайын жұмыстарды орындау актілерін Тапсырыс берушіге өткізу кезінде материалдардың сәйкестігі туралы сертификаттарды, жұмыстардың жасырын актілерін (қажет болған жағдайда) және басқа да қажетті құжаттарды ұсынуға міндетті, сонымен қатар жұмыстарды орындау және техникалық қауіпсіздік журналдарын жүргізуге міндетті.
15) Объект Тапсырыс берушімен пайдаланылуға қабылданған күннен бастап, орындалған жұмыстарға Орындаушы үш жыл мерзімге кепілдеме ұсынады. Кепілдік мерзімі ішінде ақаулар анықталған жағдайларда, Орындаушы қосымша төлемсіз өз есебінен Тапсырыс беруші көрсеткен мерзім ішінде анықталған ақауларды жоюға міндеттенеді;

4.2 Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Орындаушы тексеру сәтінен бастап Тапсырыс берушімен көрсетілген мерзім ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Өнім беруші/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған жағдайда - белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме (не уәкілетті ұйым бекіткен) «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі.

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған болса - түпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі.
Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға таратылады.

6.3 жұмыстың орындалу актілері әр айсайын 25-іне дейін қажетті орындалу құжаттамаларын қоса алғанда (жұмыстың жасырын актілері, зертхана қортындылары және т.б.) жүргізіледі

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

(немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті үш жыл мерзіміне береді.

7.3 Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге/Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге/Орындаушығакешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Орындаушы осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы ОрындаушыныШарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Орындаушы 2 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 2 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Орындаушы дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Орындаушың Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Орындаушының таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Орындаушының лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

Орындаушы:
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК VTBAKZKZ
ЖСК KZ774322203398A01067
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2019-03-15 15:59:15
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2019-03-15 16:08:12
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3052572-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025--422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу						
24468824-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 981 200 691.68	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қаратоған а. (1)	30	1 916 567 099.52

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24468824-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 981 200 691.68	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қаратоған а. (1)	30	64 633 592.16

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID7535926 №050140000775/190060/00

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №44 2019-03-15

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2019-03-05 года № 3052572-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 025--422 Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

2) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом);

3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 1 981 200 691.68 (один миллиард девятьсот восемьдесят один миллион двести тысяч шестьсот девяносто один тенге шестьдесят восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Республики Казахстан, в том числе НДС 212 271 502.68 тенге (двести двенадцать миллионов двести семьдесят одна тысяча пятьсот два тенге шестьдесят восемь тиын) (далее - сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2019 год 1 916 567 099.52 (один миллиард девятьсот шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч девяносто девять тенге пятьдесят два тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2020 год 64 633 592.16 (шестьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи пятьсот девяносто два тенге шестнадцать тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Исполнителем обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя апрель аванс 30% - 574 970 129 тенге 86 тиын, май - 98 474 496 тенге 20 тиын, июнь - 98 474 496 тенге 20 тиын июль - 244 211 496 тенге 21 тиын, август - 244 211 496 тенге 21 тиын, сентябрь - 147 053 496 тенге 21 тиын, октябрь - 195 632 496 тенге 21 тиын, ноябрь- 166 485 496 тенге 21 тиын, декабрь- 147 053 496 тенге 21 тиын не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

5) акты выполненных работ на бумажном носителе (с печатью и подписью)

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 57 497 012.99 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 574 970 129.86, что в общем составляет 632 467 142.84 (шестьсот тридцать два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч сто сорок два тенге

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

восемьдесят четыре тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ340705022681001001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

10) в первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на ремонтирруемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате не соблюдение подрядчиком правил и норм при проведении работ
11) В течении пяти календарных дней с даты заключения договора Исполнитель обязуется предоставить Заказчику сведения о начальнике участка с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог со стажем не менее трех лет с приложением копии подтверждающих документов (по каждому объекту (дороги) отдельно);
12) В течении десяти календарных дней с даты заключения договора Исполнитель обязуется мобилизовать всю технику и оборудования указанных в технической документации на объекте;
13) Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику ежемесячно акты выполненных работ для каждого объекта (дороги) отдельно, согласно объектам (дорогам) указанных в конкурсной документации (в случае более одного объекта (дороги) в одном договоре, см. Перечень о

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

государственных закупках);
14) Ежемесячно при сдаче актов выполненных работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия на материалы, акты скрытых работ (в случае необходимости) и другие необходимые документы, а также обязан вести журналы производства работ и техники безопасности;
15) Исполнитель предоставляет гарантию с сроком три года на выполненные работы, с даты приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком. В случае выявления дефектов в гарантийный срок, Исполнитель обязуется устранить выявленные дефекты за свой счет на безвозмездной основе в указанный Заказчиком срок;

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение указанного срока Заказчиком с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения - оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке.

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.
Требования настоящего пункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

6.3 Приемка актов выполненных работ осуществляется ежемесячно до 25-го числа с приложением необходимой исполнительной документации (акты скрытых работ, лабораторное заключение и т.д.)

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на три лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2020-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 2 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 2 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

10 Уведомление

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

Исполнитель:
Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БИН/ИИН 960640000189
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ774322203398A01067
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2019-03-15 15:59:15
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2019-03-15 16:08:12
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3052572-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025--422 - Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области						
24468824-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	Работа	1	1 981 200 691.68	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	Алматинская область, Райымбекский район, с.Каратоган (1)	30	1 916 567 099.52
24468824-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	Работа	1	1 981 200 691.68	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	Алматинская область, Райымбекский район, с.Каратоган (1)	30	64 633 592.16

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7535926

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7535926

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-03-15 № 44 қосымша келісім

Алматы облысы №1 2019-05-21

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Самуратов Серик Зейноллаевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-03-15 № 44 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтінінде «
ерекшелігі бойынша 025--422 Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу;» - «
ерекшелігі бойынша 025--422 Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу;
ерекшелігі бойынша 025-011-422 Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу;
ерекшелігі бойынша 025-015-422 Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу;» сөздерімен ауыстырылсын

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 942 433 000.00 (тоғыз жүз қырық екі миллион төрт жүз отыз үш мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 203 221 043.74 (екі жүз үш миллион екі жүз жиырма бір мың қырық үш тенге жетпіс төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 574 970 129.86 (бес жүз жетпіс төрт миллион тоғыз жүз жетпіс мың жүз жиырма тоғыз тенге сексен алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 260 576 518.08 (екі жүз алпыс миллион бес жүз жетпіс алты мың бес жүз он сегіз тенге сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

Өнім беруші:
"Жол-құрылыс басқармасы №13"
акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК VTBAKZKZ
ЖСК KZ774322203398A01067
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2019-05-21 11:01:58
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2019-05-21 11:07:38
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3052572-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қыска сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025--422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу						
24468824-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 981 200 691.68	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қаратоған а. (1)	30	574 970 129.86

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24468824-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 981 200 691.68	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қаратоған а. (1)	30	0.00
025-011-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу						
24468824-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 981 200 691.68	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қаратоған а. (1)	0	942 433 000.00
24468824-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 981 200 691.68	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қаратоған а. (1)	0	0.00
025-015-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу						
24468824-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 981 200 691.68	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қаратоған а. (1)	0	203 221 043.74

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24468824-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 981 200 691.68	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қаратоғана. (1)	0	260 576 518.08

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 44 от 2019-03-15

Алматинская область №1 2019-05-21

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 44 от 2019-03-15 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике 025--422 Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области;» заменить словами «
по специфике 025--422 Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области;
по специфике 025-011-422 Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области;
по специфике 025-015-422 Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области;»

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2019 год 942 433 000.00 (девятьсот сорок два миллиона четыреста тридцать три тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2019 год 203 221 043.74 (двести три миллиона двести двадцать одна тысяча сорок три тенге семьдесят четыре тиын) в том числе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

НДС;
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2019 год 574 970 129.86 (пятьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят тысяч сто двадцать девять тенге восемьдесят шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2020 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2020 год 260 576 518.08 (двести шестьдесят миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот восемнадцать тенге восемь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2020 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

Поставщик:
Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ774322203398A01067
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2019-05-21 11:01:58
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2019-05-21 11:07:38
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3052572-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025--422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области						
24468824-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	Работа	1	1 981 200 691.68	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	Алматинская область, Райымбекский район, с.Каратоган (1)	30	574 970 129.86
24468824-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	Работа	1	1 981 200 691.68	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	Алматинская область, Райымбекский район, с.Каратоган (1)	30	0.00
025-011-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области						
24468824-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	Работа	1	1 981 200 691.68	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	Алматинская область, Райымбекский район, с.Каратоган (1)	0	942 433 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

24468824-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	Работа	1	1 981 200 691.68	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	Алматинская область, Райымбекский район, с.Каратоган (1)	0	0.00
025-015-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области						
24468824-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	Работа	1	1 981 200 691.68	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	Алматинская область, Райымбекский район, с.Каратоган (1)	0	203 221 043.74
24468824-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	Работа	1	1 981 200 691.68	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	Алматинская область, Райымбекский район, с.Каратоган (1)	0	260 576 518.08

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7946971

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7946971

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-03-15 № 44 қосымша келісім

Алматы облысы №2 2020-06-10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Самуратов Серик Зейноллаевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-03-15 № 44 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының 45 бабы, 2 тармағы, 7 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні 2020 жылға арналған жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 260 576 518.08 (екі жүз алпыс миллион бес жүз жетпіс алты мың бес жүз он сегіз) теңге 08 тиын көлеміндегі қаржыландыру сомасын тіркеу болып табылады. Келісімнің жалпы суммасы - 1 981 200 691.68 (бір миллиард тоғыз жүз сексен бір миллион екі жүз мың алты жүз тоқсан бір) теңге 68 тиын оның ішінде келесі жылдарда: 2019 жыл – 1 720 624 173 тенге 60 тиын. 2020 жыл – 260 576 518 тенге 08 тиын. Төлем ай сайын кестесіне сәйкес жүргізіледі; маусым - 78 172 955 тенге 42 тиын шілде - 36 480 712 тенге 54 тиын тамыз – 36 480 712 тенге 53 тиын қыркүйек - 36 480 712 тенге 53 тиын қазан - 36 480 712 тенге 53 тиын,қараша - 36 480 712 тенге 53 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

2020-06-10 12:11:38
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Өнім беруші:
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1994806KZT22033002
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

2020-06-10 12:12:12
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3052572-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025--422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу						
24468824-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 981 200 691.68	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қаратоғана. (1)	30	574 970 129.86
025-011-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24468824-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 981 200 691.68	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қаратоған а. (1)	0	942 433 000.00
025-015-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу						
24468824-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 981 200 691.68	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қаратоған а. (1)	30	260 576 518.08
24468824-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Райымбек ауданындағы "Кеген-Нарынқол-Қаратоған-Баянқол" автомобиль жолының 0-28 шақырымын (0-12; 12-28 шақырым участкелері) күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 981 200 691.68	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 18,9 (он сегіз бүтін оннан тоғыз) ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қаратоған а. (1)	0	203 221 043.74

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 44 от 2019-03-15

Алматинская область №2 2020-06-10

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 44 от 2019-03-15 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии п.п. 7, п. 2, ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является регистрация суммы финансирования на 2020 год в размере (с учетом НДС) – 260 576 518.08 (двести шестьдесят миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот восемнадцать) тенге 08 тиын. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 1 981 200 691.68 (один миллиард девятьсот восемьдесят один миллион двести тысяч шестьсот девяносто одна) тенге 68 тиын в том числе по следующим годам: 2019 год – 1 720 624 173 тенге 60 тиын. 2020 год – 260 576 518 тенге 08 тиын. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей: июнь – 78 172 955 тенге 42 тиын, июль – 36 480 712 тенге 54 тиын,август – 36 480 712 тенге 53 тиын, сентябрь – 36 480 712 тенге 53 тиын, октябрь – 36 480 712 тенге 53 тиын, ноябрь – 36 480 712 тенге 53 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

2020-06-10 12:11:38
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Поставщик:
Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1994806KZT22033002
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

2020-06-10 12:12:12
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3052572-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025--422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области						
24468824-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	Работа	1	1 981 200 691.68	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	Алматинская область, Райымбекский район, с.Каратоган (1)	30	574 970 129.86
025-011-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области						
24468824-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	Работа	1	1 981 200 691.68	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	Алматинская область, Райымбекский район, с.Каратоган (1)	0	942 433 000.00
025-015-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области						
24468824-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	Работа	1	1 981 200 691.68	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	Алматинская область, Райымбекский район, с.Каратоган (1)	30	260 576 518.08

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

24468824-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	Работа	1	1 981 200 691.68	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	С даты заключения договора 18,9 (восемнадцать целых девять десятых) месяцев	Алматинская область, Райымбекский район, с.Каратоган (1)	0	203 221 043.74

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10201098

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10201098

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190524-34563941
1.1 Номер учетной системы 000074
2. Дата выписки 24.05.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.05.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА 5
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес поставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглаш № 1 от 21.05.19 Договор 44
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчёт
29. Способ отправления

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190060/01/2
32.2 Дата 24.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	3	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол" км 0-28 (участки км 0-12, км 12-28) Райымбекского района Алматинской области за май 2019г			Тенге казахский			125605224.57			125605224.57	12%	15072 626.95	140677851.52			1	
							Всего по счету	125605224.57		0.00	125605224.57		15072 626.95	140677851.52				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
LC3XRXS7wIz8Hf2MJ1b/5/D3YjhL9FevdtM7BSf6TKoSLBEhXbExOWrDaAqjAmo4TBLNAXveAO5dSMycaICwpQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за май 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 21.05.2019 года

к договору № 44 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору на 2019 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 422**						
			1 517 403 129,86	90 782 355,52	574 970 129,86		90 782 355,52	42 203 355,52	48 579 000,00
			268 025 015 422						
			463 797 561,82	49 895 496,20			49 895 496,20		49 895 496,20
	Всего		1 981 200 691,68	140 677 851,72	574 970 129,86		140 677 851,72	42 203 355,52	98 474 496,20

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Аппаков А.

Тех.надзор

ТОО "НИиПК "Каздориннованция"

Имамзаров Т.Т.

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

Трачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за май месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 0-12				
			1. Подготовка территории строительства				
1	**1**		**Восстановление оси трассы 4 категории сложности**	**км**	**12,212**	**15812,00**	**193096**
2	**2**		**Закрепление трассы 4 категории сложности**	**км**	**12,212**	**8342,00**	**101873**
			2. Устройство дорожной одежды				
3	**2**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**22592,000**	**1555,98**	**35152646**
			Сметная прибыль			***115,26***	***2603900***
			3. Искуственные сооружения.				
4	**14**	**21-040801-0101 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**91,000**	**21254,19**	**1934132**
			Сметная прибыль			***1574,38***	***143269***
5	**15**	**21-040803-0101 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**24,000**	**42752,72**	**1026065**
			Сметная прибыль			***3166,87***	***76005***

6	32	21-040801-0103 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные вод опускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	95,000	23941,61	2274453
			Сметная прибыль			*1773,45*	*168478*
7	34	21-040803-0102 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) ГОСТ 13015-2012	шт.	12,000	79405,03	952860
			Сметная прибыль			*5881,85*	*70582*
8	66	21-040803-0301 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 ГОСТ 13015-2012	шт.	9,000	52103,43	468931
			Сметная прибыль			*3859,51*	*34736*
9	67	21-040803-0303 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012	шт.	4,000	39315,52	157262
			Сметная прибыль			*2912,26*	*11649*
10	69	21-040801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	24,000	33279,44	798707
			Сметная прибыль			*2465,14*	*59163*
11	71	21-040803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) ГОСТ 13015-2012	шт.	4,000	45792,65	183171
			Сметная прибыль			*3392,05*	*13568*
12	72	21-040803-0213 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 108пл (ст4пл), размерами 2700 мм х 3030 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	8,000	104175,70	833406
			Сметная прибыль			*7716,72*	*61734*
13	112	21-040803-0301 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 ГОСТ 13015-2012	шт.	8,000	52103,43	416827
			Сметная прибыль			*3859,51*	*30876*
14	113	21-040803-0303 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012	шт.	6,000	39315,52	235893
			Сметная прибыль			*2912,26*	*17474*
15	115	21-040801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	45,000	33279,44	1497575
			Сметная прибыль			*2465,14*	*110931*
16	117	21-040803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) ГОСТ 13015-2012	шт.	6,000	45792,65	274756
			Сметная прибыль			*3392,05*	*20352*

17	118	21-040803-0213 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобет ые водопропускных труб Блок № 108пл (ст4пл), размерами 2700 мм х 3030 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	4,000	104175,70	416703
			Сметная прибыль			*7716,72*	*30867*
18	158	21-040803-0301 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 ГОСТ 13015-2012	шт.	24,000	52103,43	1250482
			Сметная прибыль			*3859,51*	*92628*
19	160	21-040801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	48,000	33279,44	1597413
			Сметная прибыль			*2465,14*	*118327*
20	162	21-040803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) ГОСТ 13015-2012	шт.	8,000	45792,65	366341
			Сметная прибыль			*3392,05*	*27136*
21	163	21-040803-0213 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 108пл (ст4пл), размерами 2700 мм х 3030 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	4,000	104175,70	416703
			Сметная прибыль			*7716,72*	*30867*
22	203	21-040803-0307 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 8 ГОСТ 13015-2012	шт.	14,000	76518,64	1071261
			Сметная прибыль			*5668,05*	*79353*
23	204	21-040803-0309 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 9 ГОСТ 13015-2012	шт.	4,000	57008,42	228034
			Сметная прибыль			*4222,85*	*16891*
24	206	21-040801-0125 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	34,000	64678,00	2199052
			Сметная прибыль			*4790,96*	*162893*
25	208	21-040803-0107 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) ГОСТ 13015-2012	шт.	4,000	90677,46	362710
			Сметная прибыль			*6716,85*	*26867*
26	209	21-040803-0206 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	4,000	88495,18	353981
			Сметная прибыль			*6555,20*	*26221*
			4. Транспортировка материалов				

27	252	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка ЖБИ. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 т.	807,975	2967,84	2397941
			Сметная прибыль			*219,84*	*177625*
28	253	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	807,975	1528,01	1234590
			Сметная прибыль			*113,19*	*91451*
			ИТОГО:				58396863
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				4327441
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**58 396 863,00**
			Прочие затраты	**Тенге**			**294 969,00**
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	**Тенге**			**58 101 894,00**
			Временные здания и сооружения - 3,12%	**Тенге**			**1 812 779,09**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**59 914 673,09**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**1 110 997,12**
			Итого по смете в ценах 2017 года	**Тенге**			**61 320 639,21**
			НДС (12%)	**Тенге**			**7 358 476,71**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**Тенге**			**68 679 115,92**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**62 493 943,42**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

			Участок км 12-28				
			1. Восстановление оси трассы				
29	1		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСЕЙ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ АВТОДОРОГИ	км	15,100	28965,67	437382
30	2		ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСЕЙ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ АВТОДОРОГИ	км	15,100	16698,44	252146
31	3		РАЗБИВКА ОСЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ИОСЕЙ СЪЕЗДОВ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ АВТОДОРОГИ	км	0,500	28965,67	14483
			2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
32	70	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м СНЯТИЕ ПСП НА 50М	м3 грунта	9264,000	44,29	410342
			Накладные расходы			*8,19*	*75906*
			Сметная прибыль			*3,28*	*30396*
33	71	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	37056,000	37,25	1380243
			Накладные расходы			*6,89*	*255320*
			Сметная прибыль			*2,76*	*102240*
			3.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
34	98	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	32019,961	1689,26	54089892
			Накладные расходы			*63,05*	*2018710*
			Сметная прибыль			*125,13*	*4006659*
			4. Искусственные сооружения (трубы)				
35	118	21-040801-0103 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	50,000	24124,90	1206245
			Накладные расходы			*900,38*	*45019*
			Сметная прибыль			*1787,03*	*89352*
36	125	121-040803-0102	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) ГОСТ 13015-2012	шт.	8,000	78815,39	630523
			Накладные расходы			*2941,50*	*23532*

			Сметная прибыль			*5838,18*	*46705*
37	142	121-040801-0109	Звено ЗК4.100 (диаметр 1 м)/ТП 3.503.1-177.93/	шт	94,000	33117,74	3113067
			Накладные расходы			*1236,00*	*116184*
			Сметная прибыль			*2453,17*	*230598*
38	150	21-040803-0105 РСНБ РК 2015	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	14,000	47889,65	670455
			Накладные расходы			*1787,31*	*25022*
			Сметная прибыль			*3547,38*	*49663*
39	151	21-040803-0204 РСНБ РК 2015	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	28,000	53014,06	1484394
			Накладные расходы			*1978,56*	*55400*
			Сметная прибыль			*3926,97*	*109955*
40	185	21-040801-0125 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	36,000	119258,01	4293288
			Накладные расходы			*4450,87*	*160231*
			Сметная прибыль			*8833,93*	*318021*
41	198	21-040803-0107 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) ГОСТ 13015-2012	шт.	4,000	74573,67	298295
			Накладные расходы			*2783,19*	*11133*
			Сметная прибыль			*5523,98*	*22096*
42	199	21-040803-0206 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	4,000	79839,68	319359
			Накладные расходы			*2979,73*	*11919*
			Сметная прибыль			*5914,05*	*23656*
43	229	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	21,000	21442,13	450285
			Накладные расходы			*800,25*	*16805*
			Сметная прибыль			*1588,31*	*33354*
44	231		СМОТРОВОЙ БЛОК	шт	6,000	19643,56	117861
			Накладные расходы			*733,13*	*4399*
			Сметная прибыль			*1455,08*	*8730*
45	240	121-040803-0101	Стенки портальныежелезобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) ГОСТ 13015-2012	шт.	6,000	42432,10	254593
			Накладные расходы			*1583,63*	*9502*
			Сметная прибыль			*3143,12*	*18859*

			ИТОГО:				69422853
			В том числе :				
			Накладные расходы				2829082
			Сметная прибыль				5146606
			5.Материалы доставляемые из г.Алматы				
46	1	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	463,700	794,33	368330
			Сметная прибыль			*58,84*	*27284*
47	2	41-010104-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	463,700	521,41	241779
			Сметная прибыль			*38,62*	*17910*
48	3	41-010304-1179 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 179 км	т	463,700	3190,85	1479597
			Сметная прибыль			*236,36*	*109600*
			ИТОГО:				2 089 707,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				154793
			Итого по главам 1-5	**Тенге**			**69 422 853,00**
			Прочие затраты	**Тенге**			**704 011,00**
			Итого по главам 1-5 минус прочие затраты	**Тенге**			**68 718 842,00**
			Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	**Тенге**			**2 144 027,87**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**70 862 869,87**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**1 555 140,89**
			Затраты,связанные с доставкой материалов	**Тенге**			**2 089 707,00**
			Итого по смете в ценах 2016 года	**Тенге**			**75 211 728,76**

			Итого по смете в ценах 2017-2018 года К =1,02	**Тенге**			**76 715 963,34**
			НДС (12%)	**Тенге**			**9 205 915,60**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**Тенге**			**85 921 878,94**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**78 183 908,30**
			Итого по актам	**Тенге**			**140 677 851,72**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____**Самуратов С.З.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____**Грачев М.В.**

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздоринновация"
_____**Имамзаров Т.Т.**

Представитель заказчика
_____**Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190625-60640446
1.1 Номер учетной системы 000095
2. Дата выписки 25.06.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.06.2019
4. Исправленный
4.1 Дата 25.06.2019
4.2 Номер 00095
4.3 Регистрационный номер ESF-960640000189-20190625-47777419
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА,
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Резидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес поставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Дополнит. соглашение №1 от 21.05.19 Договор №44
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчёт
29. Способ отправления

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190060/01/5
32.2 Дата 25.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	2	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС и ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12,км 12-28) Райымбекского района Алматинской области за июнь 2019 год			Тенге казахский	1	125605224.75	125605224.75			125605224.75	12%	15072626.97	140677851.72			1	
							Всего по счету:	125605224.75		0.00	125605224.75		15072626.97	140677851.72				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
BkpJMrmhuq5F6W6T0fEyRHc6P1/VHPVM1UQW/JqDX246rEmCqA6kR6sBkKrSIAKLJsYMT3aNjVFcaJyaD+ZXA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 21.05.2019 года

к договору № 44 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2019 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 422**								
			971 580 000,00		971 580 000,00	155 452 000,00	58 294 000,00	90 782 355,52	64 669 644,48	16 090 644,48	48 579 000,00
			268 025 015 422								
			1 009 620 691,68	260 576 518,08	749 044 173,60	125 903 703,44	516 676 129,86	49 895 496,20	76 008 207,24	26 112 711,04	49 895 496,20
	Всего		1 981 200 691,68	260 576 518,08	1 720 624 173,60	281 355 703,44	574 970 129,86	140 677 851,72	140 677 851,72	42 203 355,52	98 474 496,20

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Аппаков А.

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздориинновация"

Имамзаров Т.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за июнь месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 12-28				
			1.Подготовительные работы				
1	**26**	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта-снятие псп**	**4000,000**	**44,29**	**177177**
			Накладные расходы			***8,19***	***32775***
			Сметная прибыль			***3,28***	***13124***
2	**27**	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**4000,000**	**37,25**	**148990**
			Накладные расходы			***6,89***	***27560***
			Сметная прибыль			***2,76***	***11036***
3	**28**	**11-010203-0101 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**	**20000,000**	**4,84**	**96842**
			Накладные расходы			***0,81***	***16101***
			Сметная прибыль			***0,36***	***7174***
4	**29**	**11-010105-0703 РСНБ РК 2015**	**Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**38,000**	**2548,17**	**96831**
			Накладные расходы			***920,34***	***34973***

			Сметная прибыль			*188,75*	*7173*
5	30	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.(20СМ) Устройство	м2 основания или покрытия	20000,000	179,79	3595728
			Накладные расходы			*43,34*	*866714*
			Сметная прибыль			*13,32*	*266350*
6	31	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5066,667	1689,26	8558894
			Накладные расходы			*63,05*	*319430*
			Сметная прибыль			*125,13*	*633992*
7	32	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта-снятие псп	27,000	44,29	1196
			Накладные расходы			*8,19*	*221*
			Сметная прибыль			*3,28*	*89*
8	33	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	27,000	37,25	1006
			Накладные расходы			*6,89*	*186*
			Сметная прибыль			*2,76*	*74*
9	34	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	135,000	4,84	654
			Накладные расходы			*0,81*	*109*
			Сметная прибыль			*0,36*	*48*
10	35	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	41,000	61,63	2527
			Накладные расходы			*12,57*	*515*
			Сметная прибыль			*4,57*	*187*
11	36	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	41,000	28,66	1175
			Накладные расходы			*5,06*	*207*
			Сметная прибыль			*2,12*	*87*
12	37	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	41,000	71,93	2949
			Накладные расходы			*14,49*	*594*
			Сметная прибыль			*5,33*	*218*
13	38	11-010105-0703 РСНБ РК 2015	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,000	2548,17	5096
			Накладные расходы			*920,34*	*1841*

			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
14	39	11-270402-0104 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. (20СМ) Устройство	м2 основания или покрытия	135,000	174,60	23571
			Накладные расходы			*43,13*	*5823*
			Сметная прибыль			*12,93*	*1746*
15	40	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	24,750	1689,26	41809
			Накладные расходы			*63,05*	*1560*
			Сметная прибыль			*125,13*	*3097*
			Разборка существующих сооружений				
16	55	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	275,000	143,39	39431
			Накладные расходы			*28,59*	*7862*
			Сметная прибыль			*10,62*	*2921*
17	56	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,000	4350,40	117461
			Накладные расходы			*1598,37*	*43156*
			Сметная прибыль			*322,25*	*8701*
18	57	11-300106-0101 РСНБ РК 2015	Опоры мостов и труб. Разборка кладки бетонной	м3 кладки	1,920	33099,27	63551
			Накладные расходы			*10435,02*	*20035*
			Сметная прибыль			*2451,80*	*4707*
19	58	11-300106-0102 РСНБ РК 2015	Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной	м3 кладки	1,220	82970,94	101225
			Накладные расходы			*25934,52*	*31640*
			Сметная прибыль			*6146,00*	*7498*
20	59	11-300401-0202 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	16,700	20934,33	349603
			Накладные расходы			*5829,16*	*97347*
			Сметная прибыль			*1550,69*	*25897*

21	60	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, рстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	91,590	17748,95	1625626
			Накладные расходы			*4973,65*	*455537*
			Сметная прибыль			*1314,74*	*120417*
22	62	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	11,000	531,17	5843
			Накладные расходы			*19,82*	*218*
			Сметная прибыль			*39,35*	*433*
23	63	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	71,000	83,28	5913
			Накладные расходы			*3,11*	*221*
			Сметная прибыль			*6,17*	*438*
24	64	41-020104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	82,000	212,09	17391
			Накладные расходы			*7,92*	*649*
			Сметная прибыль			*15,71*	*1288*
			2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
25	70	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м СНЯТИЕ ПСП НА 50М	м3 грунта	2000,000	44,29	88589
			Накладные расходы			*8,19*	*16387*
			Сметная прибыль			*3,28*	*6562*
26	71	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	8000,000	37,25	297980
			Накладные расходы			*6,89*	*55121*
			Сметная прибыль			*2,76*	*22073*
27	72	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	14654,000	55,37	811361
			Накладные расходы			*10,24*	*150087*
			Сметная прибыль			*4,10*	*60101*
28	73	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14654,000	156,69	2296163
			Накладные расходы			*31,47*	*461174*
			Сметная прибыль			*11,61*	*170086*

29	74	41-020104-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных гр в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 т у	27882,750	60,95	1699440
			Накладные расходы			*2,27*	*63425*
			Сметная прибыль			*4,51*	*125884*
30	75	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10025,000	55,37	555063
			Накладные расходы			*10,24*	*102677*
			Сметная прибыль			*4,10*	*41116*
31	76	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10025,000	156,69	1570836
			Накладные расходы			*31,47*	*315495*
			Сметная прибыль			*11,61*	*116358*
32	77	41-020104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	17543,750	124,19	2178841
			Накладные расходы			*4,64*	*81317*
			Сметная прибыль			*9,20*	*161396*
33	80	11-010203-0113 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	75800,000	68,06	5158656
			Накладные расходы			*20,51*	*1554791*
			Сметная прибыль			*5,04*	*382123*
34	81	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см ПРИКАТКА	м3 уплотненного грунта	24679,000	69,03	1703499
			Накладные расходы			*14,08*	*347449*
			Сметная прибыль			*5,11*	*126185*
35	82	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	24679,000	69,03	1703499
			Накладные расходы			*14,08*	*347449*
			Сметная прибыль			*5,11*	*126185*
36	83	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	24679,000	43,97	1085198
			Накладные расходы			*7,76*	*191529*
			Сметная прибыль			*3,26*	*80385*
37	84	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	24679,000	71,93	1775074
			Накладные расходы			*14,49*	*357683*

			Сметная прибыль			*5,33*	*131487*
38	85	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1135,000	55,37	62843
			Накладные расходы			*10,24*	*11625*
			Сметная прибыль			*4,10*	*4655*
39	86	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1135,000	156,69	177845
			Накладные расходы			*31,47*	*35719*
			Сметная прибыль			*11,61*	*13174*
40	87	41-020104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1986,250	212,09	421255
			Накладные расходы			*7,92*	*15722*
			Сметная прибыль			*15,71*	*31204*
41	94	11-010102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	5190,000	121,19	628956
			Накладные расходы			*26,85*	*139364*
			Сметная прибыль			*8,98*	*46589*
42	95	41-020104-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	6228,000	357,32	2225416
			Накладные расходы			*13,34*	*83056*
			Сметная прибыль			*26,47*	*164846*
43	96	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5190,000	16,93	87850
			Накладные расходы			*4,09*	*21237*
			Сметная прибыль			*1,25*	*6507*
			3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
44	97	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2800,000	1078,86	3020805
			Накладные расходы			*205,56*	*575566*
			Сметная прибыль			*79,92*	*223763*
45	98	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	21240,359	1689,26	35880391
			Накладные расходы			*63,05*	*1339106*
			Сметная прибыль			*125,13*	*2657807*
46	100	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	СТОИМОСТЬ С-6	м3	11204,984	3871,00	43374493

			4. Искусственные сооружения (трубы)				
			Труба д -0,75 м				
47	111	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	93,000	113,03	10512
			Накладные расходы			*22,55*	*2097*
			Сметная прибыль			*8,37*	*779*
48	112	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	93,000	50,33	4681
			Накладные расходы			*9,31*	*866*
			Сметная прибыль			*3,73*	*347*
49	113	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	93,000	169,12	15729
			Накладные расходы			*31,28*	*2909*
			Сметная прибыль			*12,53*	*1165*
50	114	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,930	2701,46	2512
			Накладные расходы			*992,53*	*923*
			Сметная прибыль			*200,11*	*186*
51	115	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	3,000	4816,26	14449
			Накладные расходы			*1135,71*	*3407*
			Сметная прибыль			*356,76*	*1070*
52	116	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	10,200	24811,09	253073
			Накладные расходы			*2622,09*	*26745*
			Сметная прибыль			*1837,86*	*18746*
53	117	11-300401-0202 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м	м3 железобетона звеньев	5,040	32908,74	165860
			Накладные расходы			*7538,02*	*37992*
			Сметная прибыль			*2437,68*	*12286*

54	119	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочна: гумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолиру й поверхности	70,800	2995,16	212058
			Накладные расходы			*452,18*	*32014*
			Сметная прибыль			*221,86*	*15708*
55	120	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,800	4554,62	21862
			Накладные расходы			*693,01*	*3326*
			Сметная прибыль			*337,38*	*1619*
56	121	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,200	29,19	2487
			Накладные расходы			*6,23*	*531*
			Сметная прибыль			*2,16*	*184*
57	122	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	85,200	206,63	17605
			Накладные расходы			*66,95*	*5704*
			Сметная прибыль			*15,31*	*1304*
58	123	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	6,300	4816,26	30342
			Накладные расходы			*1135,71*	*7155*
			Сметная прибыль			*356,76*	*2248*
59	124	11-300403-0102 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,75 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	4,920	12051,05	59291
			Накладные расходы			*2946,68*	*14498*
			Сметная прибыль			*892,67*	*4392*
60	126	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	36,000	2995,16	107826
			Накладные расходы			*452,18*	*16278*
			Сметная прибыль			*221,86*	*7987*
61	127	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,000	29,19	584
			Накладные расходы			*6,23*	*125*
			Сметная прибыль			*2,16*	*43*
62	128	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,000	206,63	4133
			Накладные расходы			*66,95*	*1339*

			Сметная прибыль			*15,31*	*306*
63	129	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,200	1291,73	258
			Накладные расходы			*474,59*	*95*
			Сметная прибыль			*95,68*	*19*
			4.1.Железобетонная труба одноочковая d=1 м				
64	137	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	655,900	143,39	94047
			Накладные расходы			*28,59*	*18752*
			Сметная прибыль			*10,62*	*6966*
65	138	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	66,000	4350,40	287127
			Накладные расходы			*1598,37*	*105492*
			Сметная прибыль			*322,25*	*21269*
66	139	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	14,600	4816,26	70317
			Накладные расходы			*1135,71*	*16581*
			Сметная прибыль			*356,76*	*5209*
67	140	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	43,700	24811,09	1084244
			Накладные расходы			*2622,09*	*114585*
			Сметная прибыль			*1837,86*	*80314*
68	141	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	39,480	27797,93	1097462
			Накладные расходы			*6426,51*	*253718*
			Сметная прибыль			*2059,11*	*81293*
69	143	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	363,800	2995,16	1089640
			Накладные расходы			*452,18*	*164502*
			Сметная прибыль			*221,86*	*80714*
70	144	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16,800	4554,62	76518
			Накладные расходы			*693,01*	*11643*
			Сметная прибыль			*337,38*	*5668*
71	145	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	409,500	33,77	13831
			Накладные расходы			*6,25*	*2558*

			Сметная прибыль			*2,50*	*1024*
72	146	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	409,500	246,53	100955
			Накладные расходы			*79,90*	*32720*
			Сметная прибыль			*18,26*	*7478*
73	147	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	58,800	4816,26	283196
			Накладные расходы			*1135,71*	*66780*
			Сметная прибыль			*356,76*	*20977*
74	148	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	7,000	24811,09	173678
			Накладные расходы			*2622,09*	*18355*
			Сметная прибыль			*1837,86*	*12865*
75	149	11-300403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	42,980	11972,35	514572
			Накладные расходы			*2303,71*	*99013*
			Сметная прибыль			*886,84*	*38116*
76	152	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	210,000	2995,16	628984
			Накладные расходы			*452,18*	*94957*
			Сметная прибыль			*221,86*	*46591*
77	153	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	168,000	30,70	5158
			Накладные расходы			*5,68*	*954*
			Сметная прибыль			*2,27*	*382*
78	154	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	168,000	246,53	41417
			Накладные расходы			*79,90*	*13423*
			Сметная прибыль			*18,26*	*3068*
79	155	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	168,000	71,93	12084
			Накладные расходы			*14,49*	*2435*
			Сметная прибыль			*5,33*	*895*
80	156	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	ПОСЛОЙНАЯ ОТСЫПКА НАСЫПИ НАД ТРУБОЙ	м3	28,000	1291,73	36168
			Накладные расходы			*474,59*	*13289*
			Сметная прибыль			*95,68*	*2679*
			ИТОГО:				128417198
			В том числе :				
			Накладные расходы				9417017
			Сметная прибыль				9769419

			Итого по главам 1-5 минус прочие затраты	**тенге**			**128 417 198,00**
			Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	**тенге**			**4 006 616,58**
			Итого по главам 1-8	**тенге**			**132 423 814,58**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**тенге**			**2 906 143,78**
			Итого по смете в ценах 2016 года	**тенге**			**135 329 958,36**
			Итого по смете в ценах 2017-2018 года К =1,02	**тенге**			**138 036 557,53**
			НДС (12%)	**тенге**			**16 564 386,90**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**тенге**			**154 600 944,43**
			Итого с учетом тендерной скидки	**тенге**			**140 677 851,72**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____**Самуратов С.З.**

Тех.надзор

ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____**Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____**Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____**Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190723-37375511
1.1. Номер учетной системы 000122
2. Дата выписки 23.07.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
2. Дата совершения оборота 23.07.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетелество плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА,
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение №1 от 21.05.19 Договор №44
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190060/01/6
32.2 Дата 23.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12,км 12-28) Райымбекского района Алматинской области за июль 2019г.			Тенге казахский			277712208.02			277712208.02	12%	33325464.96	311037672.98			1	
							Всего по счету:	277712208.02		0.00	277712208.02		33325464.96	311037672.98				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
zh6MuuOUvbOj3R6Kt0y/mUVUiDCh3Ulo8KtM7T6Qubs
ewvnOW3ELYZZ1FH0NyOqwolQfw+bgIOiYRfAxnE1F0w
==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июль 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 21.05.2019 года

к договору № 44 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2019 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 422**								
			1 517 403 129,86		1 517 403 129,86	481 895 472,99	574 970 129,86	181 564 711,04	300 330 761,95	106 014 761,95	194 316 000,00
			268 025 015 422								
			463 797 561,82	260 576 518,08	203 221 043,74	110 497 903,43		99 790 992,40	10 706 911,03		10 706 911,03
	Всего		1 981 200 691,68	260 576 518,08	1 720 624 173,60	592 393 376,42	574 970 129,86	281 355 703,44	311 037 672,98	106 014 761,95	205 022 911,03

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика
_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздориинновация"
_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и ав рбильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за июль месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 0-12				
			1. Подготовка территории строительства				
			1.1. Демонтаж искусственных сооружений				
1	14	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	42,700	104,15	4447
			Накладные расходы			*20,17*	*861*
			Сметная прибыль			*7,71*	*329*
2	15	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	8,540	2651,49	22644
			Накладные расходы			*911,98*	*7788*
			Сметная прибыль			*196,41*	*1677*
3	16	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	6,930	16981,45	117681
			Накладные расходы			*4311,24*	*29877*

			Сметная прибыль			*1257,89*	*8717*
4	17	41-310101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (желе[illegible]тонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	тенге за 1 то	17,320	324,00	5612
			Сметная прибыль			*24,00*	*416*
5	18	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	17,320	437,91	7585
			Сметная прибыль			*32,44*	*562*
			2.Устройство дорожной одежды				
6	4	КСМ	Подобранная щебеночно-гравийная смесь С6	м3	13997,300	3397,71	47558800
			Сметная прибыль			*251,68*	*3522874*
7	11	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10375,000	1555,98	16143268
			Сметная прибыль			*115,26*	*1195798*
8	13	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2545,060	1555,98	3960056
			Сметная прибыль			*115,26*	*293338*
9	21	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка ПГС. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	37276,800	1153,88	43013058
			Сметная прибыль			*85,47*	*3186152*
			3. Искуственные сооружения.				
			Устройство ж.б.труб на основной дороге д -0,75				
10	27	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7,680	108,34	832
			Накладные расходы			*18,33*	*141*
			Сметная прибыль			*8,03*	*62*
11	28	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,120	2160,48	6741
			Накладные расходы			*743,09*	*2318*
			Сметная прибыль			*160,04*	*499*
12	29	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	8,800	5750,30	50603
			Накладные расходы			*985,16*	*8669*
			Сметная прибыль			*425,95*	*3748*
13	30	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	10,800	4548,60	49125
			Накладные расходы			*955,96*	*10324*
			Сметная прибыль			*336,93*	*3639*

14	31	11-300401-0202 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, от[illegible]рстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорог[illegible]/а автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м	м3 железобет звеньев	5,670	31595,76	179148
			Накладные расходы			*6309,82*	*35777*
			Сметная прибыль			*2340,43*	*13270*
15	33	11-300403-0102 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,75 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	4,920	11565,85	56904
			Накладные расходы			*2496,92*	*12285*
			Сметная прибыль			*856,73*	*4215*
16	36	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	51,300	2550,87	130860
			Накладные расходы			*340,39*	*17462*
			Сметная прибыль			*188,95*	*9693*
17	37	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	10,800	4370,75	47204
			Накладные расходы			*523,02*	*5649*
			Сметная прибыль			*323,76*	*3497*
			Устройство ж.б.труб на основной дороге д -1				
18	61	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	64,640	108,34	7003
			Накладные расходы			*18,33*	*1185*
			Сметная прибыль			*8,03*	*519*
19	62	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	28,560	2160,48	61703
			Накладные расходы			*743,09*	*21223*
			Сметная прибыль			*160,04*	*4571*
20	63	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	10,600	5750,30	60953
			Накладные расходы			*985,16*	*10443*
			Сметная прибыль			*425,95*	*4515*
21	64	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	24,000	4548,60	109166
			Накладные расходы			*955,96*	*22943*
			Сметная прибыль			*336,93*	*8086*
22	65	11-300401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	18,240	7059,56	128766
			Накладные расходы			*1462,32*	*26673*
			Сметная прибыль			*522,93*	*9538*

23	68	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, о[illegible]рстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорог[illegible]а автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобет[illegible] звеньев	20,160	26700,88	538290
			Накладные расходы			*5389,05*	*108643*
			Сметная прибыль			*1977,84*	*39873*
24	70	11-300403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	12,800	11473,52	146861
			Накладные расходы			*1856,88*	*23768*
			Сметная прибыль			*849,89*	*10879*
25	73	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	2,280	18089,65	41244
			Накладные расходы			*483,08*	*1101*
			Сметная прибыль			*1339,97*	*3055*
26	74	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	255,400	2550,87	651492
			Накладные расходы			*340,39*	*86936*
			Сметная прибыль			*188,95*	*48259*
27	75	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	50,000	4370,75	218537
			Накладные расходы			*523,02*	*26151*
			Сметная прибыль			*323,76*	*16188*
28	76	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	0,800	23569,48	18856
			Накладные расходы			*1696,10*	*1357*
			Сметная прибыль			*1745,89*	*1397*
29	77	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	49,800	27,98	1393
			Накладные расходы			*5,14*	*256*
			Сметная прибыль			*2,07*	*103*
30	78	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	49,800	197,63	9842
			Накладные расходы			*59,24*	*2950*
			Сметная прибыль			*14,64*	*729*
31	79	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	тенге за 1 тонну	72,600	155,52	11291
			Сметная прибыль			*11,52*	*836*
32	80	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	72,600	437,91	31792
			Сметная прибыль			*32,44*	*2355*
			ИТОГО:				113391757
			В том числе :				

			Накладные расходы				464781
			Сметная прибыль				8399389
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	**Тенге**			**113 391 757,00**
			Временные здания и сооружения - 3,12%	**Тенге**			**3 537 822,82**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**116 929 579,82**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**2 168 223,91**
			Итого по смете в ценах 2017 года	**Тенге**			**119 097 803,73**
			НДС (12%)	**Тенге**			**14 291 736,45**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**Тенге**			**133 389 540,18**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**121 376 611,58**
Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 12-28				
			1.Подготовительные работы				
1	4	11-010207-0103 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	4,000	140,95	564
			Накладные расходы			*51,05*	*204*
			Сметная прибыль			*10,44*	*42*
2	5	11-010207-0202 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)	хвост	4,000	836,07	3344
			Накладные расходы			*229,06*	*916*
			Сметная прибыль			*61,93*	*248*

3	6	11-010207-0304 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	дерево	4,000	428,57	1714
			Накладные расходы			*154,96*	*620*
			Сметная прибыль			*31,75*	*127*
4	7	11-010207-0403 РСНБ РК 2015	Площадки разделочные. Устройство. Диаметр стволов до 24 см	дерево	4,000	59,06	236
			Накладные расходы			*20,40*	*82*
			Сметная прибыль			*4,38*	*18*
5	8	11-010207-0105 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	4,000	223,42	894
			Накладные расходы			*80,87*	*323*
			Сметная прибыль			*16,55*	*66*
6	9	11-010207-0203 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)	хвост	4,000	1356,64	5427
			Накладные расходы			*371,75*	*1487*
			Сметная прибыль			*100,49*	*402*
7	10	11-010207-0306 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	дерево	4,000	721,73	2887
			Накладные расходы			*260,96*	*1044*
			Сметная прибыль			*53,46*	*214*
8	11	11-010207-0405 РСНБ РК 2015	Площадки разделочные. Устройство. Диаметр стволов до 32 см	дерево	4,000	88,69	355
			Накладные расходы			*30,63*	*123*
			Сметная прибыль			*6,57*	*26*
9	12	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	4,000	87,85	351
			Накладные расходы			*17,45*	*70*
			Сметная прибыль			*6,51*	*26*
10	13	11-010207-0702 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	4,000	148,79	595
			Накладные расходы			*29,55*	*118*
			Сметная прибыль			*11,02*	*44*
11	14	11-010207-1001 РСНБ РК 2015	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	пень	4,000	27,30	109
			Накладные расходы			*5,42*	*22*
			Сметная прибыль			*2,02*	*8*
12	15	11-010207-1002 РСНБ РК 2015	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	пень	4,000	55,40	222
			Накладные расходы			*11,00*	*44*
			Сметная прибыль			*4,10*	*16*

13	16	41-310102-0201 РСНБ РК 2015	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,090	563,81	1742
			Накладные расходы			*21,04*	*65*
			Сметная прибыль			*41,76*	*129*
14	17	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	3,090	455,84	1409
			Накладные расходы			*17,01*	*53*
			Сметная прибыль			*33,77*	*104*
15	18	11-010207-1302 РСНБ РК 2015	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,050	8605,97	430
			Накладные расходы			*1527,26*	*76*
			Сметная прибыль			*637,48*	*32*
16	19	11-010207-1702 РСНБ РК 2015	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,050	9208,71	460
			Накладные расходы			*1849,67*	*92*
			Сметная прибыль			*682,13*	*34*
17	20	11-010207-1705 РСНБ РК 2015	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,150	1248,64	187
			Накладные расходы			*250,80*	*38*
			Сметная прибыль			*92,49*	*14*
18	21	11-010207-2301 РСНБ РК 2015	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,050	9862,55	493
			Накладные расходы			*1976,18*	*99*
			Сметная прибыль			*730,56*	*37*
19	22	11-010207-2303 РСНБ РК 2015	Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт (80 л.с.) в грунтах естественного залегания, в средних кустарниках и мелколесьях	га	0,050	15002,37	750
			Накладные расходы			*2859,51*	*143*
			Сметная прибыль			*1111,29*	*56*
20	23	11-010207-2310 РСНБ РК 2015	Выравнивание рельсовым планировщиком на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,050	3702,66	185
			Накладные расходы			*750,80*	*38*
			Сметная прибыль			*274,27*	*14*
21	24	41-310102-0201 РСНБ РК 2015	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,740	563,81	417
			Накладные расходы			*21,04*	*16*
			Сметная прибыль			*41,76*	*31*

22	25	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных гру самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Кла руза I. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	0,740	455,84	337
			Накладные расходы			*17,01*	*13*
			Сметная прибыль			*33,77*	*25*
23	55	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	156,400	143,39	22426
			Накладные расходы			*28,59*	*4471*
			Сметная прибыль			*10,62*	*1661*
24	56	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,130	4350,40	70172
			Накладные расходы			*1598,37*	*25782*
			Сметная прибыль			*322,25*	*5198*
25	57	11-300106-0101 РСНБ РК 2015	Опоры мостов и труб. Разборка кладки бетонной	м3 кладки	2,000	33099,27	66199
			Накладные расходы			*10435,02*	*20870*
			Сметная прибыль			*2451,80*	*4904*
26	58	11-300106-0102 РСНБ РК 2015	Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной	м3 кладки	1,000	82970,94	82971
			Накладные расходы			*25934,52*	*25935*
			Сметная прибыль			*6146,00*	*6146*
27	59	11-300401-0202 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	8,370	20934,33	175220
			Накладные расходы			*5829,16*	*48790*
			Сметная прибыль			*1550,69*	*12979*
28	62	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,000	531,17	1062
			Накладные расходы			*19,82*	*40*
			Сметная прибыль			*39,35*	*79*
29	63	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,000	83,28	333
			Накладные расходы			*3,11*	*12*
			Сметная прибыль			*6,17*	*25*

30	64	41-020104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Кла руза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	6,000	212,09	1273
			Накладные расходы			*7,92*	*47*
			Сметная прибыль			*15,71*	*94*
31	65	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	3,600	19518,96	70268
			Накладные расходы			*5705,43*	*20540*
			Сметная прибыль			*1445,85*	*5205*
32	66	11-090306-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,750	85202,40	63902
			Накладные расходы			*26733,87*	*20050*
			Сметная прибыль			*6311,29*	*4733*
33	67	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	539,000	3385,75	1824921
			Накладные расходы			*1105,25*	*595730*
			Сметная прибыль			*250,80*	*135179*
34	68	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ. Погрузка	тенге за 1 тонну	1239,700	162,05	200896
			Накладные расходы			*6,05*	*7498*
			Сметная прибыль			*12,00*	*14881*
35	69	41-020104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	тенге за 1 тонну	1239,700	105,87	131252
			Накладные расходы			*3,95*	*4899*
			Сметная прибыль			*7,84*	*9722*
			2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
36	72	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15933,000	55,37	882177
			Накладные расходы			*10,24*	*163187*
			Сметная прибыль			*4,10*	*65346*
37	73	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15933,000	156,69	2496572
			Накладные расходы			*31,47*	*501425*
			Сметная прибыль			*11,61*	*184931*
38	74	41-020104-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	25644,500	60,95	1563019
			Накладные расходы			*2,27*	*58334*

			Сметная прибыль			*4,51*	*115779*
39	80	11-010203-0113 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. анировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	46050,000	68,06	3133986
			Накладные расходы			*20,51*	*944567*
			Сметная прибыль			*5,04*	*232147*
40	81	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см ПРИКАТКА	м3 уплотненного грунта	10934,000	69,03	754733
			Накладные расходы			*14,08*	*153937*
			Сметная прибыль			*5,11*	*55906*
41	82	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10934,000	69,03	754733
			Накладные расходы			*14,08*	*153937*
			Сметная прибыль			*5,11*	*55906*
42	83	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10934,000	43,97	480796
			Накладные расходы			*7,76*	*84857*
			Сметная прибыль			*3,26*	*35614*
43	84	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10934,000	71,93	786444
			Накладные расходы			*14,49*	*158471*
			Сметная прибыль			*5,33*	*58255*
44	85	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	521,000	55,37	28847
			Накладные расходы			*10,24*	*5336*
			Сметная прибыль			*4,10*	*2137*
45	86	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	521,000	156,69	81636
			Накладные расходы			*31,47*	*16396*
			Сметная прибыль			*11,61*	*6047*
46	87	41-020104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	911,750	212,09	193369
			Накладные расходы			*7,92*	*7217*
			Сметная прибыль			*15,71*	*14324*
			3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				

47	97	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. У йство	м3 материала основания плотном теле	12200,000	1078,86	13162080
			Накладные расходы			*205,56*	*2507824*
			Сметная прибыль			*79,92*	*974969*
48	99	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.15 СМ ИЗ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	м2 основания или покрытия	13007,800	179,79	2338626
			Накладные расходы			*43,34*	*563702*
			Сметная прибыль			*13,32*	*173232*
49	100	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	СТОИМОСТЬ С-6	м3	6771,016	3871,00	26210603
50	104	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типаБх, марки II СТ РК 1225-2013	т	4700,000	12729,18	59827161
			Накладные расходы			*475,07*	*2232833*
			Сметная прибыль			*942,90*	*4431642*
51	106	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7826,300	1689,26	13220619
			Накладные расходы			*63,05*	*493412*
			Сметная прибыль			*125,13*	*979305*
52	108	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014-85%	м3	3320,100	1689,26	5608497
			Накладные расходы			*63,05*	*209317*
			Сметная прибыль			*125,13*	*415444*
			4. Искусственные сооружения (трубы)				
			ж/б труба д =0,75 м				
53	111	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	87,000	113,03	9834
			Накладные расходы			*22,55*	*1962*
			Сметная прибыль			*8,37*	*728*
54	112	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	87,000	50,33	4379
			Накладные расходы			*9,31*	*810*
			Сметная прибыль			*3,73*	*324*
55	113	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	87,000	169,12	14714
			Накладные расходы			*31,28*	*2722*

			Сметная прибыль			*12,53*	*1090*
56	114	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработ. ручную в траншеях глубиной до 2 м бе креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грун	0,870	2701.46	2350
			Накладные расходы			*992,53*	*864*
			Сметная прибыль			*200,11*	*174*
57	115	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	3,110	4816,26	14979
			Накладные расходы			*1135,71*	*3532*
			Сметная прибыль			*356,76*	*1110*
58	116	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	11,190	24811,09	277636
			Накладные расходы			*2622,09*	*29341*
			Сметная прибыль			*1837,86*	*20566*
59	117	11-300401-0202 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м	м3 железобетона звеньев	5,460	32908,74	179682
			Накладные расходы			*7538,02*	*41158*
			Сметная прибыль			*2437,68*	*13310*
60	119	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	76,860	2995,16	230208
			Накладные расходы			*452,18*	*34754*
			Сметная прибыль			*221,86*	*17052*
61	120	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,384	4554,62	24522
			Накладные расходы			*693,01*	*3731*
			Сметная прибыль			*337,38*	*1816*
62	121	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	92,510	29,19	2700
			Накладные расходы			*6,23*	*577*
			Сметная прибыль			*2,16*	*200*
63	122	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	92,510	206,63	19116
			Накладные расходы			*66,95*	*6194*
			Сметная прибыль			*15,31*	*1416*
64	123	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	6,300	4816,26	30342

			Накладные расходы			*1135,71*	*7155*
			Сметная прибыль			*356,76*	*2248*
65	124	11-300403-0102 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,75 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	4,920	12051,05	59291
			Накладные расходы			*2946,68*	*14498*
			Сметная прибыль			*892,67*	*4392*
66	126	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	36,000	2995,16	107826
			Накладные расходы			*452,18*	*16278*
			Сметная прибыль			*221,86*	*7987*
67	127	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,000	29,19	584
			Накладные расходы			*6,23*	*125*
			Сметная прибыль			*2,16*	*43*
68	128	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,000	206,63	4133
			Накладные расходы			*66,95*	*1339*
			Сметная прибыль			*15,31*	*306*
69	129	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,200	1291,73	258
			Накладные расходы			*474,59*	*95*
			Сметная прибыль			*95,68*	*19*
			ИТОГО:				135 240 454,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				9200232
			Сметная прибыль				10173134
			Раздел: Материалы доставляемые из г.Алматы				
1		41-020103-1089 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 89 км	т	29280,000	1363,75	39930553
			Сметная прибыль			*101,02*	*2957819*
			ИТОГО:				39 930 553,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				2957819
			Итого по главам 1-5 минус прочие затраты	**тенге**			**135 240 454,00**

			Временные здания и с ужения - 3,9%*0,8	тенг			4 219 502,16
			Итого по главам 1-8	тенге			139 459 956,16
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	тенге			3 060 557,39
			Затраты,связанные с доставкой материалов	тенге			39 930 553,00
			Итого по смете в ценах 2016 года	тенге			182 451 066,55
			Итого по смете в ценах 2017-2018 года К =1,02	тенге			186 100 087,88
			НДС (12%)	тенге			22 332 010,55
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	тенге			208 432 098,43
			Итого с учетом тендерной скидки	тенге			189 661 061,40
			Итого по актам	тенге			311 037 672,98

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздориннованция"
_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика
_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190822-39931931
1.1 Номер учетной системы 000148
2. Дата выписки 22.08.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 22.08.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА,
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение № 1 от 21.05.19г Договор № 44
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчёт
29. Способ отправления
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190060/01/7
32.2 Дата 22.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-17; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области за август 2019г.			Тенге казахский			277712208.02			277712208.02	12%	33326 464.96	311037672.98			1	
							Всего по счету:	277712208.02		0.00	277712208.02		33326 464.96	311037672.98				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
S/Whe4xnz3q2FH01KKpTK2E9mGaN7HPucfqhR8TER
V1wlrch3IDs/zaGukEzM6aHtFfmDqTS
/McWs2196oB2Q==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за август 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 21.05.2019 года

к договору № 44 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2019 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 422**								
			1 517 403 129,86		1 517 403 129,86	732 226 234,94	574 970 129,86	481 895 472,99	250 330 761,95	106 014 761,95	144 316 000,00
			268 025 015 422								
			463 797 561,82	260 576 518,08	203 221 043,74	171 204 814,46		110 497 903,43	60 706 911,03		60 706 911,03
	Всего		1 981 200 691,68	260 576 518,08	1 720 624 173,60	903 431 049,40	574 970 129,86	592 393 376,42	311 037 672,98	106 014 761,95	205 022 911,03

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Дарибаев Г.Ж.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____ **Имамтаров Т.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за август месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 12-28				
			1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**80**	**11-010203-0113 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**152639,000**	**68,06**	**10388022**
			Накладные расходы			***20,51***	***3130894***
			Сметная прибыль			***5,04***	***769483***
2	**81**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см ПРИКАТКА**	**м3 уплотненного грунта**	**12669,000**	**69,03**	**874493**
			Накладные расходы			***14,08***	***178364***
			Сметная прибыль			***5,11***	***64777***
3	**82**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4999,000**	**69,03**	**345062**
			Накладные расходы			***14,08***	***70380***
			Сметная прибыль			***5,11***	***25560***

4	83	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4999,000	43,97	219819
			Накладные расходы			*7,76*	*38796*
			Сметная прибыль			*3,26*	*16283*
5	84	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4999,000	71,93	359561
			Накладные расходы			*14,49*	*72453*
			Сметная прибыль			*5,33*	*26634*
			2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
6	97	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13230,000	1078,86	14273304
			Накладные расходы			*205,56*	*2719550*
			Сметная прибыль			*79,92*	*1057282*
7	98	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.15 СМ ИЗ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	м2 основания или покрытия	64592,200	179,79	11612800
			Накладные расходы			*43,34*	*2799148*
			Сметная прибыль			*13,32*	*860207*
8	99	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	54,320	86227,30	4683867
			Накладные расходы			*3595,75*	*195321*
			Сметная прибыль			*6387,21*	*346953*
9	102	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия изхолодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной3 см. Устройство	м2 покрытия	67900,000	112,44	7634506
			Накладные расходы			*30,73*	*2086605*
			Сметная прибыль			*8,33*	*565519*
10	103	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонныхсмесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2покрытия	67900,000	22,72	1542731
			Накладные расходы			*6,25*	*424402*
			Сметная прибыль			*1,68*	*114276*

11	104	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типаБх, марки II СТ РК 1225-2013		11298,560	12729,18	143821441
			Накладные расходы			*475,07*	*5367616*
			Сметная прибыль			*942,90*	*10653440*
			ИТОГО:				195755607
			В том числе :				
			Накладные расходы				17083529
			Сметная прибыль				14500415
			3.Материалы доставляемые				
1	4	41-020103-1089 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 89 км	т	15998,560	1363,75	21818011
			Сметная прибыль			*101,02*	*1616149*
2	5	41-050201-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовавтобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки20 км	т	26,370	898,17	23685
			Сметная прибыль			*66,53*	*1754*
3	6	41-050201-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	26,370	1871,20	49343
			Сметная прибыль			*138,61*	*3655*
4	8	41-020103-1089 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 89 км	т	15888,000	1363,75	21667235
			Сметная прибыль			*101,02*	*1604980*
5	11	41-020103-1089 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 899 км	т	36195,850	1363,75	49362033
			Сметная прибыль			*101,02*	*3656447*
			ИТОГО:				92920306
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				6882986
			Итого по главам 1-5 минус прочие затраты	**тенге**			**195 755 607,00**
			Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	**тенге**			**6 107 574,94**

			Итого по главам 1-8	**тенге**			**201 863 181,94**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**тенге**			**4 430 044,80**
			Затраты,связанные с доставкой материалов	**тенге**			**92 920 306,00**
			Итого по смете в ценах 2016 года	**тенге**			**299 213 532,74**
			Итого по смете в ценах 2017-2018 года К =1,02	**тенге**			**305 197 803,39**
			НДС (12%)	**тенге**			**36 623 736,41**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**тенге**			**341 821 539,80**
			Итого с учетом тендерной скидки	**тенге**			**311 037 672,98**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____**Дарибаев Г.Т.**

Тех.надзор

ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____**Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____**Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____**Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190925-52362424
1.1. Номер учетной системы 000166
2. Дата выписки 25.09.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.09.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1 серия 09001
9.2 Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ487229500000003748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА,
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашениеNº 1 от 21.05.19 Договор №44
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условие оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190060/01/9
32.2 Дата 25.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор партии, раб., услуг	Дополнительные сведения для описания
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол",км 0-28 (участки км 0-12, км 12-28) Райымбекского района Алматинской области за сентябрь 2019г.			Тенге казахский			222553088.62			222553088.62	12%	26706370.63	249259459.25				
							Всего по счету	222553088.62		0.00	222553088.62		26706370.63	249259459.25				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
CHwBUGnUlVRdycsTD9FrmT+TY3dkocOWqeO/vxFcp51181BpVVSLGDpQ8Kzmqosz2z5lPRqmqov63KZQ=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 21.05.2019 года

к договору № 44 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422

№ п/п	Наименованиеработ	Ед изм	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2019 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	тенге	**268 025 000 422**								
			574 970 129,86		574 970 129,86	381 394 375,17	574 970 129,86	296 436 234,94	-		
			268 025 011 422								
			942 433 000,00		942 433 000,00	578 987 571,48		435 790 000,00	217 243 229,97	74 045 658,49	143 197 571,48
			268 025 015 422								
			463 797 561,82	260 576 518,08	203 221 043,74	192 308 562,00		171 204 814,46	32 016 229,28	10 912 481,74	21 103 747,54
	Всего		1 981 200 691,68	260 576 518,08	1 720 624 173,60	1 152 690 508,65	574 970 129,86	903 431 049,40	249 259 459,25	84 958 140,23	164 301 319,02

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Арнибаев Т. Т.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздориинновация"

_____ **Имамзарон Т.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто бильных дорог Алматинской области") Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за сентябрь месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 12-28				
			1. Подготовительные работы				
1	41	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	4000,000	9,40	37592
			Накладные расходы			*1,85*	*7408*
			Сметная прибыль			*0,70*	*2785*
2	42	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4000,000	55,37	221472
			Накладные расходы			*10,24*	*40968*
			Сметная прибыль			*4,10*	*16405*
3	43	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4000,000	156,69	626768
			Накладные расходы			*31,47*	*125883*
			Сметная прибыль			*11,61*	*46427*
4	44	41-020104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	7800,000	124,19	968719
			Накладные расходы			*4,64*	*36154*
			Сметная прибыль			*9,20*	*71757*

5	45	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	20000,000	4,84	96842
			Накладные расходы			*0,81*	*16101*
			Сметная прибыль			*0,36*	*7174*
6	46	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта-обратная надвижка псп	4000,000	44,29	177177
			Накладные расходы			*8,19*	*32775*
			Сметная прибыль			*3,28*	*13124*
7	47	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4000,000	37,25	148990
			Накладные расходы			*6,89*	*27560*
			Сметная прибыль			*2,76*	*11036*
8	48	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0.35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	27,000	9,40	254
			Накладные расходы			*1,85*	*50*
			Сметная прибыль			*0,70*	*19*
9	49	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	27,000	55,37	1495
			Накладные расходы			*10,24*	*277*
			Сметная прибыль			*4,10*	*111*
10	50	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	27,000	156,69	4231
			Накладные расходы			*31,47*	*850*
			Сметная прибыль			*11,61*	*313*
11	51	41-020104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	52,650	124,19	6539
			Накладные расходы			*4,64*	*244*
			Сметная прибыль			*9,20*	*484*
12	52	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	135,000	4,84	654
			Накладные расходы			*0,81*	*109*
			Сметная прибыль			*0,36*	*48*
13	53	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта-обратная надвижка псп	27,000	44,29	1196

			Накладные расходы			*8,19*	*221*
			Сметная прибыль			*3,28*	*89*
14	54	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	27,000	37,25	1006
			Накладные расходы			*6,89*	*186*
			Сметная прибыль			*2,76*	*74*
15	61	11-300401-0407 РСНБ РК 2015	Звенья двухочковых труб, отверстие труб 2х1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3: 3 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	33,660	18298,89	615941
			Накладные расходы			*5033,76*	*169436*
			Сметная прибыль			*1355,47*	*45625*
16	62	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,000	531,17	1062
			Накладные расходы			*19,82*	*40*
			Сметная прибыль			*39,35*	*79*
17	63	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	18.230	83,28	1518
			Накладные расходы			*3,11*	*57*
			Сметная прибыль			*6,17*	*112*
18	64	41-020104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	20,230	212,09	4290
			Накладные расходы			*7,92*	*160*
			Сметная прибыль			*15,71*	*318*
			2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
19	78	11-010102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1.6 м3	м3 грунта	17108,000	151,27	2587956
			Накладные расходы			*30,74*	*525852*
			Сметная прибыль			*11,21*	*191700*
20	79	41-020104-1013 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км	тенге за 1 тонну	29939,000	256,75	7686865
			Накладные расходы			*9,58*	*286884*
			Сметная прибыль			*19,02*	*569397*
21	80	11-010203-0113 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	230884,000	68,06	15713076
			Накладные расходы			*20,51*	*4735837*

			Сметная прибыль			*5,04*	*1163931*
22	81	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см ПРИКАТКА	м3 уплотненного грунта	20340,000	69,03	1403994
			Накладные расходы			*14,08*	*286362*
			Сметная прибыль			*5,11*	*104000*
23	82	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	17109,000	69,03	1180970
			Накладные расходы			*14,08*	*240873*
			Сметная прибыль			*5,11*	*87479*
24	83	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	17109,000	43,97	752326
			Накладные расходы			*7,76*	*132780*
			Сметная прибыль			*3,26*	*55728*
25	84	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	17109,000	71,93	1230590
			Накладные расходы			*14,49*	*247968*
			Сметная прибыль			*5,33*	*91155*
26	90	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НАДВИЖКА ПСП НА 50М	м3 грунта	11264,000	44,29	498931
			Накладные расходы			*8,19*	*92293*
			Сметная прибыль			*3,28*	*36958*
27	91	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	45056,000	37,25	1678223
			Накладные расходы			*6,89*	*310441*
			Сметная прибыль			*2,76*	*124313*
28	92	11-010203-0111 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 ПСП	м2 спланированной площади	45056,000	47,97	2161136
			Накладные расходы			*14,42*	*649519*
			Сметная прибыль			*3,55*	*160084*
29	93	11-470205-0305 РСНБ РК 2015	Площади осушенные. Прикатывание	га	1.506	2699,77	4065
			Накладные расходы			*534,38*	*805*
			Сметная прибыль			*199,98*	*301*
30	94	11-010102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	6074,000	121,19	736085
			Накладные расходы			*26,85*	*163101*

			Сметная прибыль			*8,98*	*54525*
31	95	41-020104-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		7288,800	357,32	2604465
			Накладные расходы			*13,34*	*97202*
			Сметная прибыль			*26,47*	*192923*
32	96	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6074,000	16,93	102813
			Накладные расходы			*4,09*	*24854*
			Сметная прибыль			*1,25*	*7616*
			3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
33	97	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15426,000	1078,86	16642479
			Накладные расходы			*205,56*	*3170959*
			Сметная прибыль			*79,92*	*1232776*
34	99	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.18СМ ИЗ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	м2 основания или покрытия	42242,000	179,79	7594538
			Накладные расходы			*43,34*	*1830586*
			Сметная прибыль			*13,32*	*562558*
35	101	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	30,954	86227,30	2669080
			Накладные расходы			*3595,75*	*111303*
			Сметная прибыль			*6387,21*	*197710*
36	102	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия изхолодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной3 см. Устройство	м2 покрытия	38692,000	112,44	4350432
			Накладные расходы			*30,73*	*1189027*
			Сметная прибыль			*8,33*	*322254*
37	103	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонныхсмесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2покрытия	38692,000	22,72	879107
			Накладные расходы			*6,25*	*241840*
			Сметная прибыль			*1,68*	*65119*
38	104	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типаБх, марки II СТ РК 1225-2013	т	1738,349	12729,18	22127763
			Накладные расходы			*475,07*	*825839*
			Сметная прибыль			*942,90*	*1639094*

39	105	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресв. устройство УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ТОЩ.15СМ	м3 материала основания в плотном теле	3205,000	1078,86	3457743
			Накладные расходы			*205,56*	*658818*
			Сметная прибыль			*79,92*	*256129*
			4. Искусственные сооружения (трубы)				
			Трубы д -1м				
40	157	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20, F300 W4 общая толщина 8 см	м2	78,400	3673,46	287999
			Накладные расходы			*659,05*	*51670*
			Сметная прибыль			*272,11*	*21333*
41	163	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20, F300 W4 общая толщина 12см	м2	37,800	3673,46	138857
			Накладные расходы			*659,05*	*24912*
			Сметная прибыль			*272,11*	*10286*
42	165	11-010204-0903 РСНБ РК 2015	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	27,000	8853,16	239035
			Накладные расходы			*1455,32*	*39294*
			Сметная прибыль			*655,79*	*17706*
43	166	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,604	76172,00	46016
			Накладные расходы			*27946,42*	*16882*
			Сметная прибыль			*5642,37*	*3409*
44	167	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,604	223256,49	134869
			Накладные расходы			*8332,24*	*5034*
			Сметная прибыль			*16537,52*	*9990*
45	171	11-010101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	220,000	205,36	45179
			Накладные расходы			*32,55*	*7162*
			Сметная прибыль			*15,21*	*3347*
46	172	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	330,300	143,39	47360
			Накладные расходы			*28,59*	*9443*
			Сметная прибыль			*10,62*	*3508*
47	173	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	330,300	55,37	18288
			Накладные расходы			*10,24*	*3383*
			Сметная прибыль			*4,10*	*1355*

48	174	11-010104-0211 РСНБ РК 2015	Разработка грунта буль[illegible]ерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы [illegible]нтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1321,200	43,79	57857
			Накладные расходы			*8,10*	*10702*
			Сметная прибыль			*3,24*	*4286*
49	175	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	1127,300	55,37	62416
			Накладные расходы			*10,24*	*11546*
			Сметная прибыль			*4,10*	*4623*
50	176	11-010104-0211 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	4509,200	43,79	197462
			Накладные расходы			*8,10*	*36527*
			Сметная прибыль			*3,24*	*14627*
51	177	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1127,300	69,03	77813
			Накладные расходы			*14,08*	*15871*
			Сметная прибыль			*5,11*	*5764*
52	178	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	5636,500	6,28	35407
			Накладные расходы			*1,11*	*6249*
			Сметная прибыль			*0,47*	*2623*
53	179	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1127,300	71,93	81083
			Накладные расходы			*14,49*	*16338*
			Сметная прибыль			*5,33*	*6006*
			УСТРОЙСТВО ТРУБ ДИАМ.2Х1,5М				
54	180	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	38,160	113,03	4313
			Накладные расходы			*22,55*	*861*
			Сметная прибыль			*8,37*	*320*
55	181	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,000	2701,46	10806
			Накладные расходы			*992,53*	*3970*
			Сметная прибыль			*200,11*	*800*

56	182	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитн Устройство	м3 бе я в де.	36,300	8601,02	312217
			Накладные расходы			*2017,10*	*73221*
			Сметная прибыль			*637,11*	*23127*
57	183	21-020101-0713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20. F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	37,026	16641,79	616179
			Накладные расходы			*621,09*	*22997*
			Сметная прибыль			*1232,73*	*45643*
58	184	11-300401-0507 РСНБ РК 2015	Звенья двухочковых труб удлиняемые, отверстие труб 2х1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м	м3 железобетона звеньев	29,880	41443,32	1238326
			Накладные расходы			*6985,25*	*208719*
			Сметная прибыль			*3069,88*	*91728*
59	186	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство-ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ	м3 бетона в деле	36,300	8601,02	312217
			Накладные расходы			*2017,10*	*73221*
			Сметная прибыль			*637,11*	*23127*
60	187	21-020101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7.5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	37,026	13552,88	501809
			Накладные расходы			*505,81*	*18728*
			Сметная прибыль			*1003,92*	*37171*
61	188	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	108,300	2995,16	324376
			Накладные расходы			*452,18*	*48971*
			Сметная прибыль			*221,86*	*24028*
62	189	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	36,300	4554,62	165333
			Накладные расходы			*693,01*	*25156*
			Сметная прибыль			*337,38*	*12247*
63	190	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	7,100	4816,26	34195
			Накладные расходы			*1135,71*	*8064*
			Сметная прибыль			*356,76*	*2533*
64	191	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	23,000	33,77	777
			Накладные расходы			*6,25*	*144*
			Сметная прибыль			*2,50*	*58*
65	192	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	23,000	246,53	5670
			Накладные расходы			*79,90*	*1838*
			Сметная прибыль			*18,26*	*420*
66	193	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство-ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ	м3 бетона в деле	2,800	8601,02	24083

			Накладные расходы			*2017,10*	*5648*
			Сметная прибыль			*637,11*	*1784*
67	194	21-020101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7.5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,856	13552,88	38707
			Накладные расходы			*505,81*	*1445*
			Сметная прибыль			*1003,92*	*2867*
68	195	11-300403-0206 РСНБ РК 2015	Оголовки удлиняемых круглых труб двухочковых, отверстие 2х(1,25-2) м. Сооружение	м3 сборных конструкций	12,960	11251,41	145818
			Накладные расходы			*2872,68*	*37230*
			Сметная прибыль			*833,44*	*10801*
69	196	21-020101-0713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010- БЕТОН ЛОТКА	м3	5,916	16641,79	98453
			Накладные расходы			*621,09*	*3674*
			Сметная прибыль			*1232,73*	*7293*
70	197	21-020101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010-БЕТОН ПАЗУХ	м3	2,856	13552,88	38707
			Накладные расходы			*505,81*	*1445*
			Сметная прибыль			*1003,92*	*2867*
71	200	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	90,000	2995,16	269565
			Накладные расходы			*452,18*	*40696*
			Сметная прибыль			*221,86*	*19968*
72	201	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	23,600	4816,26	113664
			Накладные расходы			*1135,71*	*26803*
			Сметная прибыль			*356,76*	*8420*
73	202	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	54,000	33,77	1824
			Накладные расходы			*6,25*	*337*
			Сметная прибыль			*2,50*	*135*
74	203	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	54,000	246,53	13313
			Накладные расходы			*79,90*	*4315*
			Сметная прибыль			*18,26*	*986*
75	204	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,000	1723,30	10340
			Накладные расходы			*633,15*	*3799*
			Сметная прибыль			*127,65*	*766*
			5.ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ				
76	241	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м СНЯТИЕ ПСП НА 50М	м3 грунта	291,000	44,29	12890
			Накладные расходы			*8,19*	*2384*

			Сметная прибыль			*3,28*	*955*
77	242	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разр... ка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1164,000	37,25	43356
			Накладные расходы			*6,89*	*8020*
			Сметная прибыль			*2,76*	*3212*
78	243	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	31,000	55,37	1716
			Накладные расходы			*10,24*	*318*
			Сметная прибыль			*4,10*	*127*
79	244	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	58,000	55,37	3211
			Накладные расходы			*10,24*	*594*
			Сметная прибыль			*4,10*	*238*
80	245	11-010104-0211 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	58,000	43,79	2540
			Накладные расходы			*8,10*	*470*
			Сметная прибыль			*3,24*	*188*
81	246	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	327,000	55,37	18105
			Накладные расходы			*10,24*	*3349*
			Сметная прибыль			*4,10*	*1341*
82	247	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	327,000	156,69	51238
			Накладные расходы			*31,47*	*10291*
			Сметная прибыль			*11,61*	*3795*
83	248	41-020104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	тенге за 1 тонну	572,250	105,87	60586
			Накладные расходы			*3,95*	*2261*
			Сметная прибыль			*7,84*	*4488*
84	249	11-010102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	424,000	151,27	64139
			Накладные расходы			*30,74*	*13033*
			Сметная прибыль			*11,21*	*4751*
85	250	41-020104-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км	тенге за 1 тонну	742,000	195,77	145260
			Накладные расходы			*7,31*	*5421*
			Сметная прибыль			*14,50*	*10760*
86	251	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	524,000	55,37	29013

			Накладные расходы			*10,24*	*5367*
			Сметная прибыль			*4,10*	*2149*
87	252	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	524,000	156,69	82107
			Накладные расходы			*31,47*	*16491*
			Сметная прибыль			*11,61*	*6082*
88	253	41-020104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 4 км	тенге за 1 тонну	917,000	212,09	194482
			Накладные расходы			*7,92*	*7258*
			Сметная прибыль			*15,71*	*14406*
89	254	11-010203-0113 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	3460,000	68,06	235474
			Накладные расходы			*20,51*	*70971*
			Сметная прибыль			*5,04*	*17443*
90	255	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	866,000	69,03	59777
			Накладные расходы			*14,08*	*12192*
			Сметная прибыль			*5,11*	*4428*
91	256	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	866,000	18,85	16320
			Накладные расходы			*3,33*	*2880*
			Сметная прибыль			*1,40*	*1209*
92	257	11-010203-0113 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	2408,000	68,06	163879
			Накладные расходы			*20,51*	*49392*
			Сметная прибыль			*5,04*	*12139*
93	258	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	602,000	69,03	41554
			Накладные расходы			*14,08*	*8475*
			Сметная прибыль			*5,11*	*3078*
94	259	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	602,000	43,97	26471
			Накладные расходы			*7,76*	*4672*
			Сметная прибыль			*3,26*	*1961*

95	260	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплот мый. Полив водой	3 упл ленного грунта	602.000	71,93	43300
			Накладные расходы			*14,49*	*8725*
			Сметная прибыль			*5,33*	*3207*
96	261	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НАДВИЖКА ПСП НА 50М	м3 грунта	291,000	44,29	12890
			Накладные расходы			*8,19*	*2384*
			Сметная прибыль			*3,28*	*955*
97	262	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1164,000	37,25	43356
			Накладные расходы			*6,89*	*8020*
			Сметная прибыль			*2,76*	*3212*
98	265	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	628,000	1078,86	677523
			Накладные расходы			*205,56*	*129091*
			Сметная прибыль			*79,92*	*50187*
			ИТОГО:				106757901
			В том числе :				
			Накладные расходы				17519974
			Сметная прибыль				7907993
			6. Устройство остановок, тротуаров и подъездов к домам				
			Автобусные остановки				
1	1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,000	1078,86	29129
			Накладные расходы			*205,56*	*5550*
			Сметная прибыль			*79,92*	*2158*
2	2	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	32,940	1689,26	55644
			Накладные расходы			*63,05*	*2077*
			Сметная прибыль			*125,13*	*4122*
3	3	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.18СМ ИЗ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	м2 основания или покрытия	105,000	179,79	18878
			Накладные расходы			*43,34*	*4550*

			Сметная прибыль			*13,32*	*1398*
4	4	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	СТОИМОСТЬ С-6	м.	15,750	3871,00	60968
5	5	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,033	86227,30	2863
			Накладные расходы			*3595,75*	*119*
			Сметная прибыль			*6387,21*	*212*
6	6	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	83,000	112,44	9332
			Накладные расходы			*30,73*	*2551*
			Сметная прибыль			*8,33*	*691*
7	7	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	83,000	22,72	1886
			Накладные расходы			*6,25*	*519*
			Сметная прибыль			*1,68*	*140*
8	8	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	13,811	12729,18	175805
			Накладные расходы			*475,07*	*6561*
			Сметная прибыль			*942,90*	*13023*
			Посадочная площадка				
9	9	11-010102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1995,000	188,84	376731
			Накладные расходы			*41,84*	*83473*
			Сметная прибыль			*13,99*	*27906*
10	10	41-020104-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3890,250	77,37	300983
			Накладные расходы			*2,89*	*11233*
			Сметная прибыль			*5,73*	*22295*
11	11	11-010203-0113 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	60,000	68,06	4083
			Накладные расходы			*20,51*	*1231*
			Сметная прибыль			*5,04*	*302*
12	12	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	499,000	69,03	34444
			Накладные расходы			*14,08*	*7025*
			Сметная прибыль			*5,11*	*2551*
13	13	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	499,000	31,41	15673

			Накладные расходы			*5,54*	*2766*
			Сметная прибыль			*2,33*	*1161*
14	14	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	89,000	2015,80	179407
			Накладные расходы			*426,67*	*37974*
			Сметная прибыль			*149,32*	*13289*
15	15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	96,000	1098,82	105487
			Накладные расходы			*392,45*	*37675*
			Сметная прибыль			*81,39*	*7814*
16	16	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3.	4,628	33726,74	156087
			Накладные расходы			*1258,73*	*5825*
			Сметная прибыль			*2498,28*	*11562*
17	17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	м3.	1,536	33726,74	51804
			Накладные расходы			*1258,73*	*1933*
			Сметная прибыль			*2498,28*	*3837*
18	18	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (ГПС), толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	131,000	780,71	102273
			Накладные расходы			*167,42*	*21932*
			Сметная прибыль			*57,83*	*7576*
19	19	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,052	86227,30	4518
			Накладные расходы			*3595,75*	*188*
			Сметная прибыль			*6387,21*	*335*
20	20	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. (4СМ)Устройство	м2 покрытия	131,000	1202,93	157584
			Накладные расходы			*123,95*	*16237*
			Сметная прибыль			*89,11*	*11673*
21	21	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	131,000	383,83	50282
			Накладные расходы			*39,66*	*5195*
			Сметная прибыль			*28,43*	*3725*
22	23	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (ГПС), толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	2485,000	780,71	1940057
			Накладные расходы			*167,42*	*416041*
			Сметная прибыль			*57,83*	*143708*
23	24	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,988	86227,30	171420

			Накладные расход			*3595,75*	*7148*
			Сметная прибыль			*6387,21*	*12698*
24	25	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. (4СМ)Устройство	м2 покрытия	2485,000	1202,93	2989282
			Накладные расходы			*123,95*	*308006*
			Сметная прибыль			*89,11*	*221428*
25	26	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2485,000	383,83	953819
			Накладные расходы			*39,66*	*98548*
			Сметная прибыль			*28,43*	*70653*
26	27	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3498,000	2015,80	7051281
			Накладные расходы			*426,67*	*1492505*
			Сметная прибыль			*149,32*	*522317*
27	28	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3.	93,028	33726,74	3137531
			Накладные расходы			*1258,73*	*117097*
			Сметная прибыль			*2498,28*	*232410*
28	29	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	м3.	27,344	33726,74	922224
			Накладные расходы			*1258,73*	*34419*
			Сметная прибыль			*2498,28*	*68313*
29	30	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (ГПС), толщиной 12 см.(18СМ) Устройство	м2 покрытия	1424,000	780,71	1111727
			Накладные расходы			*167,42*	*238408*
			Сметная прибыль			*57,83*	*82350*
30	31	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	1424,000	226,94	323170
			Накладные расходы			*27,95*	*39801*
			Сметная прибыль			*16,81*	*23938*
			ИТОГО:				20 494 370,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				3006590
			Сметная прибыль				1518463
			Итого по главам 1-5 минус прочие затраты	**тенге**			**127 252 271,00**
			Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	**тенге**			**3 970 270,86**
			Итого по главам 1-8	**тенге**			**131 222 541,86**

			Дополнительные траты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**тенге**			**2 879 780,92**
			Итого по смете в ценах 2016 года	**тенге**			**134 102 322,78**
			Итого по смете в ценах 2017-2018 года К =1,02	**тенге**			**136 784 369,24**
			НДС (12%)	**тенге**			**16 414 124,31**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**тенге**			**153 198 493,55**
			Итого с учетом тендерной скидки	**тенге**			**139 401 700,72**
Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 0-12				
			1. Подготовка территории строительства				
1	3	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	шт.	7,000	2809,74	19668
			Накладные расходы			*969,44*	*6786*
			Сметная прибыль			*208,13*	*1457*
2	7	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3296,000	3239,37	10676970
			Накладные расходы			*978,89*	*3226421*
			Сметная прибыль			*239,95*	*790887*
3	8	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	6592,000	509,76	3360338
			Сметная прибыль			*37,76*	*248914*
4	9	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	6592,000	437,91	2886687
			Сметная прибыль			*32,44*	*213829*
5	14	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	284,900	104,15	29672
			Накладные расходы			*20,17*	*5745*
			Сметная прибыль			*7,71*	*2198*
6	15	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	56,980	2651,49	151082
			Накладные расходы			*911,98*	*51964*
			Сметная прибыль			*196,41*	*11191*

7	16	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых , отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	1 желе бетона звеньев	49,200	16981,45	835487
			Накладные расходы			*4311,24*	*212113*
			Сметная прибыль			*1257,89*	*61888*
8	17	41-310101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	122,990	324,00	39849
			Сметная прибыль			*24,00*	*2952*
9	18	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	122,990	437,91	53858
			Сметная прибыль			*32,44*	*3990*
10	23	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 м	м3 грунта	14580,300	23,10	336868
			Накладные расходы			*4,09*	*59602*
			Сметная прибыль			*1,71*	*24953*
11	24	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	14580,300	20,00	291544
			Накладные расходы			*3,54*	*51583*
			Сметная прибыль			*1,48*	*21596*
12	25	11-271201-0101 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 9,5(7,5+2,0) м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 1	км дороги	9,720	432466,59	4203575
			Накладные расходы			*65803,79*	*639613*
			Сметная прибыль			*32034,56*	*311376*
13	26	11-271201-0104 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 11-271201-0101	км дороги	9,720	81038,71	787696
			Накладные расходы			*9261,64*	*90023*
			Сметная прибыль			*6002,87*	*58348*
14	29	11-271201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, щебеночные. Устройство	км дороги	9,720	1161503,22	11289811
			Накладные расходы			*219215,57*	*2130775*
			Сметная прибыль			*86037,28*	*836282*

15	30	11-271201-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия временны рог серповидного профиля, щебеночные. Устройство. добавлять а каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 11-271201-0401	км роги	9,720	231833,39	2253421
			Накладные расходы			*43765,35*	*425399*
			Сметная прибыль			*17172,84*	*166920*
16	31	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13122,000	1555,98	20417538
			Сметная прибыль			*115,26*	*1512410*
17	56	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	ПГС. Погрузка	тенге за 1 тонну	21651,300	155,52	3367210
			Сметная прибыль			*11,52*	*249423*
18	57	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	21651,300	1153,88	24983063
			Сметная прибыль			*85,47*	*1850597*
			2.Земляные работы				
19	1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта в Насыпь до 50(40+10) м	м3 грунта	9294,000	28,61	265876
			Накладные расходы			*5,06*	*47041*
			Сметная прибыль			*2,12*	*19695*
20	2	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9294,000	90,57	841747
			Накладные расходы			*16,02*	*148930*
			Сметная прибыль			*6,71*	*62352*
21	3	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	8062,000	145,19	1170542
			Накладные расходы			*27,91*	*225026*
			Сметная прибыль			*10,76*	*86707*
22	4	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	10984,000	67,42	740590
			Сметная прибыль			*4,99*	*54858*
23	5	41-020102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	тенге за 1 тонну	1915,000	86,58	165808
			Сметная прибыль			*6,41*	*12282*
24	6	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4663,000	145,19	677033
			Накладные расходы			*27,91*	*130153*
			Сметная прибыль			*10,76*	*50151*

25	7	41-020102-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	тенге 1 тонну	7461,000	171,88	1282412
			Сметная прибыль			*12,73*	*94993*
26	8	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т в 6 проходов. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	18845,400	58,72	1106646
			Накладные расходы			*10,27*	*193477*
			Сметная прибыль			*4,35*	*81974*
27	9	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	18845,400	26,02	490394
			Накладные расходы			*3,99*	*75162*
			Сметная прибыль			*1,93*	*36325*
28	10	11-010203-0603 РСНБ РК 2015	Рыхление откосов II группы бульдозерам 108 л.с. толщиной до 35см, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	12116,000	6,25	75695
			Накладные расходы			*1,04*	*12607*
			Сметная прибыль			*0,46*	*5607*
29	11	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	Нарезка уступов на откосах II группы экскаватором емкостью ковша 0,65м3	м3 грунта недобора	5182,000	886,18	4592162
			Накладные расходы			*261,12*	*1353099*
			Сметная прибыль			*65,64*	*340160*
30	12	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу в 2 прохода при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5182,000	85,58	443488
			Накладные расходы			*15,06*	*78020*
			Сметная прибыль			*6,34*	*32851*
31	13	11-010201-0206 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5182,000	2,30	11908
			Накладные расходы			*0,39*	*2017*
			Сметная прибыль			*0,17*	*882*
32	14	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	90523,000	5,40	488490
			Накладные расходы			*0,74*	*66608*
			Сметная прибыль			*0,40*	*36184*
			3. Устройство дорожной одежды				

33	1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2871,401	997,41	2863964
			Накладные расходы			*165,29*	*474628*
			Сметная прибыль			*73,88*	*212145*
			4.Искусственные сооружения				
			Устройство ж/б труб д =1м				
34	61	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	82,880	108,34	8979
			Накладные расходы			*18,33*	*1519*
			Сметная прибыль			*8,03*	*665*
35	62	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	35,520	2160,48	76740
			Накладные расходы			*743,09*	*26395*
			Сметная прибыль			*160,04*	*5684*
36	63	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	6,800	5750,30	39102
			Накладные расходы			*985,16*	*6699*
			Сметная прибыль			*425,95*	*2896*
37	64	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	12,000	4548,60	54583
			Накладные расходы			*955,96*	*11472*
			Сметная прибыль			*336,93*	*4043*
38	65	11-300401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	9,120	7059,56	64383
			Накладные расходы			*1462,32*	*13336*
			Сметная прибыль			*522,93*	*4769*
39	68	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	10,080	26700,88	269145
			Накладные расходы			*5389,05*	*54322*
			Сметная прибыль			*1977,84*	*19937*
40	70	11-300403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	12,280	11473,52	140895
			Накладные расходы			*1856,88*	*22803*
			Сметная прибыль			*849,89*	*10437*

41	73	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	2,280	18089,65	41244
			Накладные расходы			*483,08*	*1101*
			Сметная прибыль			*1339,97*	*3055*
42	74	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	201,200	2550,87	513235
			Накладные расходы			*340,39*	*68487*
			Сметная прибыль			*188,95*	*38017*
43	75	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	28,000	4370,75	122381
			Накладные расходы			*523,02*	*14645*
			Сметная прибыль			*323,76*	*9065*
44	76	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	1,600	23569,48	37711
			Накладные расходы			*1696,10*	*2714*
			Сметная прибыль			*1745,89*	*2793*
45	77	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	70,800	27,98	1981
			Накладные расходы			*5,14*	*364*
			Сметная прибыль			*2,07*	*147*
46	78	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,800	197,63	13992
			Накладные расходы			*59,24*	*4194*
			Сметная прибыль			*14,64*	*1036*
47	79	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	тенге за 1 тонну	76,200	155,52	11851
			Сметная прибыль			*11,52*	*878*
48	80	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	76,200	437,91	33369
			Сметная прибыль			*32,44*	*2472*
			ИТОГО:				102630682
			В том числе :				
			Накладные расходы				9934843
			Сметная прибыль				7602273
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**102 630 682,00**
			Временные здания и сооружения - 3,12%	**Тенге**			**3 202 077,28**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**105 832 759,28**

			Дополнительные раты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**1 962 455,69**
			Итого по смете в ценах 2017 года	**Тенге**			**107 795 214,97**
			НДС (12%)	**Тенге**			**12 935 425,80**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**Тенге**			**120 730 640,77**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**109 857 758,53**
			Итого по актам	**Тенге**			**249 259 459,25**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Дарибаев Г.Т.**

Тех.надзор

ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____ **Итамзаров Т.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**