ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20191024-41532206
1.1. Номер учетной системы 000189
2. Дата выписки 24.10.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.10.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглаш. № 1 от 21.05.19г. Договор № 44
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190060/01/10
32.2 Дата 24.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявление в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянаул", км 0-28 (участки км 0-12,км 12-28) Райымбекского района Алматинской области за октябрь 2019г.			Тенге казахский			336546135.48			336546135.48	12%	40385536.26	376931671.74			1	
							Всего по счету:	336546135.48		0.00	336546135.48		40385536.26	376931671.74				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
QJkMsIPSYTrppwoBqHZTiAEfOAV1HZLvISfIeYA5HFJVGLDmLehBTPHY37uZEHDbKho6JZqLkXZg50kV9HNQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 21.05.2019 года

к договору № 44 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2019 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настояш акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	тенге	**268 025 000 422**								
			574 970 129,86		574 970 129,86	509 868 592,03	574 970 129,86	381 394 375,17			
			268 025 011 422								
			942 433 000,00		942 433 000,00	816 532 544,62		578 987 571,48	360 376 483,30	122 831 510,16	237 544 973,14
			268 025 015 422								
			463 797 561,82	260 576 518,08	203 221 043,74	203 221 043,74		192 308 562,00	16 555 188,44	5 642 706,70	10 912 481,74
	Всего		1 981 200 691,68	260 576 518,08	1 720 624 173,60	1 529 622 180,39	574 970 129,86	1 152 690 508,65	376 931 671,74	128 474 216,86	248 457 454,88

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
Зам.руководителя

Самратов С.Т.

Представитель заказчика

Аппаков А.

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

Шаймаров Т.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и ав обильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за октябрь месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 12-28				
			1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**88**	**11-010203-0110 РСНБ РК 2015**	**Откосы и пологно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**2365,000**	**162,97**	**385427**
			Накладные расходы			***55,64***	***131581***
			Сметная прибыль			***12,07***	***28550***
2	**89**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**250,000**	**246,53**	**61633**
			Накладные расходы			***79,90***	***19975***
			Сметная прибыль			***18,26***	***4565***
			2 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
3	**101**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,320**	**86227,30**	**27593**
			Накладные расходы			***3595,75***	***1151***
			Сметная прибыль			***6387,21***	***2044***
4	**102**	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытия изхолодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**400,000**	**112,44**	**44975**
			Накладные расходы			***30,73***	***12292***
			Сметная прибыль			***8,33***	***3331***

5	103	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодн- асфальтобетонныхсмесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изм ния толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 рытия	400,000	22,72	9088
			Накладные расходы			*6,25*	*2500*
			Сметная прибыль			*1,68*	*673*
6	104	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типаБх, марки II СТ РК 1225-2013	т	66,560	12729,18	847254
			Накладные расходы			*475,07*	*31621*
			Сметная прибыль			*942,90*	*62760*
7	105	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ТОЩ.15СМ	м3 материала основания в плотном теле	3210,000	1078,86	3463137
			Накладные расходы			*205,56*	*659846*
			Сметная прибыль			*79,92*	*256529*
8	107	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 7 см	м2 покрытия обочин	40513,000	181,79	7365027
			Накладные расходы			*40,29*	*1632278*
			Сметная прибыль			*13,47*	*545558*
			3. Искусственные сооружения (трубы)				
			Устройство труб д-0,5 на сьездах				
9	224	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	24,050	143,39	3448
			Накладные расходы			*28,59*	*688*
			Сметная прибыль			*10,62*	*255*
10	225	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,480	4350,40	10789
			Накладные расходы			*1598,37*	*3964*
			Сметная прибыль			*322,25*	*799*
11	226	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	2,660	4816,26	12811
			Накладные расходы			*1135,71*	*3021*
			Сметная прибыль			*356,76*	*949*
12	227	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	5,510	24811,09	136709
			Накладные расходы			*2622,09*	*14448*

			Сметная прибыль			*1837,86*	*10127*
13	228	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	3,990	42970,91	171454
			Накладные расходы			*9912,64*	*39551*
			Сметная прибыль			*3183,03*	*12700*
14	230	11-300403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых трубодноочковых, отверстие 0,5 м.СМОТРОВОЙ БЛОК Сооружение	м3 сборных конструкций	2,220	18337,90	40710
			Накладные расходы			*4604,50*	*10222*
			Сметная прибыль			*1358,36*	*3016*
15	232	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	6,000	2309,91	13859
			Накладные расходы			*811,10*	*4867*
			Сметная прибыль			*171,10*	*1027*
16	233	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	СМОТРОВАЯ РЕШЕТКА	т	1,026	371354,47	381010
			Накладные расходы			*13859,47*	*14220*
			Сметная прибыль			*27507,74*	*28223*
17	234	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,800	24811,09	44660
			Накладные расходы			*2622,09*	*4720*
			Сметная прибыль			*1837,86*	*3308*
18	235	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	67,900	2995,16	203372
			Накладные расходы			*452,18*	*30703*
			Сметная прибыль			*221,86*	*15065*
19	236	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	10,610	4554,62	48325
			Накладные расходы			*693,01*	*7353*
			Сметная прибыль			*337,38*	*3580*
20	237	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	37,630	33,77	1271
			Накладные расходы			*6,25*	*235*
			Сметная прибыль			*2,50*	*94*
21	238	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	37,630	246,53	9277
			Накладные расходы			*79,90*	*3007*
			Сметная прибыль			*18,26*	*687*
22	239	11-300403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых трубодноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	3,780	18337,90	69317
			Накладные расходы			*4604,50*	*17405*
			Сметная прибыль			*1358,36*	*5135*
			4. ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ				

23	263	11-010203-0111 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно нас й. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 ПС.	2 спл. рованно й площади	1164,000	47,97	55832
			Накладные расходы			*14,42*	*16780*
			Сметная прибыль			*3,55*	*4136*
24	264	11-470205-0305 РСНБ РК 2015	Площади осушенные. Прикатывание	га	0,116	2699,77	314
			Накладные расходы			*534,38*	*62*
			Сметная прибыль			*199,98*	*23*
25	266	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	766,160	1689,26	1294240
			Накладные расходы			*63,05*	*48303*
			Сметная прибыль			*125,13*	*95870*
26	267	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.18СМ ИЗ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	м2 основания или покрытия	1723,000	179,79	309772
			Накладные расходы			*43,34*	*74667*
			Сметная прибыль			*13,32*	*22946*
27	268	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	СТОИМОСТЬ С-6	м3	259,000	3871,00	1002589
			5. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				
28	277	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	30,000	5863,55	175906
			Накладные расходы			*1927,62*	*57829*
			Сметная прибыль			*434,34*	*13030*
29	279	24-010201-0146 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	30,000	1296,92	38908
			Накладные расходы			*48,40*	*1452*
			Сметная прибыль			*96,07*	*2882*
30	280	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	13,000	5232,12	68018
			Накладные расходы			*195,27*	*2539*
			Сметная прибыль			*387,56*	*5038*
31	281	24-010201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	5,625	17659,43	99334
			Накладные расходы			*659,07*	*3707*
			Сметная прибыль			*1308,11*	*7358*

32	282	24-010201-0118 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одно онние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей п кой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	48,000	5774,65	277183
			Накладные расходы			*215,52*	*10345*
			Сметная прибыль			*427,75*	*20532*
33	283	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	5232,12	10464
			Накладные расходы			*195,27*	*391*
			Сметная прибыль			*387,56*	*775*
34	284	24-010201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	13,000	6384,32	82996
			Накладные расходы			*238,27*	*3098*
			Сметная прибыль			*472,91*	*6148*
35	285	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	11,000	5232,12	57553
			Накладные расходы			*195,27*	*2148*
			Сметная прибыль			*387,56*	*4263*
36	286	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3,000	5232,12	15696
			Накладные расходы			*195,27*	*586*
			Сметная прибыль			*387,56*	*1163*
37	287	24-010201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	13,000	6384,32	82996
			Накладные расходы			*238,27*	*3098*
			Сметная прибыль			*472,91*	*6148*
38	288	24-010201-0137 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10,000	4090,23	40902
			Накладные расходы			*152,65*	*1527*
			Сметная прибыль			*302,98*	*3030*
39	289	24-010201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3,000	6384,32	19153
			Накладные расходы			*238,27*	*715*
			Сметная прибыль			*472,91*	*1419*

40	290	24-010201-0127 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одн ронние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6. 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	7844,13	15688
			Накладные расходы			*292,75*	*586*
			Сметная прибыль			*581,05*	*1162*
41	291	24-010201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8,000	6456,52	51652
			Накладные расходы			*240,97*	*1928*
			Сметная прибыль			*478,26*	*3826*
42	292	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек и крепления	т	1,146	436112,61	499916
			Накладные расходы			*16276,33*	*18658*
			Сметная прибыль			*32304,64*	*37031*
43	294	24-010201-0141 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 450 мм х 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	9249,99	18500
			Накладные расходы			*345,22*	*690*
			Сметная прибыль			*685,18*	*1370*
44	295	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек и крепления	т	0,060	436112,61	25992
			Накладные расходы			*16276,33*	*970*
			Сметная прибыль			*32304,64*	*1925*
45	296	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	30,300	3515,40	106517
			Накладные расходы			*590,29*	*17886*
			Сметная прибыль			*260,40*	*7890*
46	297	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м Блок Ф1	шт. сборных конструкций	30,000	2388,19	71646
			Накладные расходы			*726,63*	*21799*
			Сметная прибыль			*176,90*	*5307*
47	298	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	42,350	45357,85	1920905
			Накладные расходы			*1692,82*	*71691*
			Сметная прибыль			*3359,84*	*142289*
			ИТОГО:				19 693 821,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				3007097
			Сметная прибыль				1464743

			6. Устройство автоп ньона				
1	22	ПРАЙС-ЛИСТ	Установка остановочных комплексов с доставкой до г.Алматы	комплект	2,000	294402,21	588804
			Накладные расходы			*10987,50*	*21975*
			Сметная прибыль			*21807,57*	*43615*
			ИТОГО:				588 804,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				21975
			Сметная прибыль				43615
			7. Материалы доставляемые из г.Алматы				
1	4	41-020103-1089 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 89 км	т	2462,810	1363,75	3358653
			Сметная прибыль			*101,02*	*248789*
2	7	41-020103-1089 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 89 км	т	7,710	1363,75	10515
			Сметная прибыль			*101,02*	*779*
3	8	41-020103-1089 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 89 км	т	69194,140	1363,75	94363398
			Сметная прибыль			*101,02*	*6989881*
4	9	41-020103-1089 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 89 км	т	87,330	1363,75	119096
			Сметная прибыль			*101,02*	*8822*
5	10	41-020103-1089 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 89 км	т	57,720	1363,75	78716
			Сметная прибыль			*101,02*	*5831*
6	11	41-020103-1089 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 899 км	т	5780,880	1363,75	7883666
			Сметная прибыль			*101,02*	*583975*
			ИТОГО:				105 814 043,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				7838077
			Итого по главам 1-5	**Тенге**			**20 282 625,00**
			Итого по главам 1-5 минус прочие затраты	**Тенге**			**20 282 625,00**

			Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	**тенге**			**632 817,90**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**20 915 442,90**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**459 005,69**
			Затраты,связанные с доставкой материалов	**Тенге**			**105 814 043,00**
			Итого по смете в ценах 2016 года	**Тенге**			**127 188 491,59**
			Итого по смете в ценах 2017-2018 года К =1,02	**Тенге**			**129 732 261,42**
			НДС (12%)	**Тенге**			**15 567 871,37**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**Тенге**			**145 300 132,79**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**132 214 652,75**
Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 0-12				
			1.подготовка территории строительства				
1	**19**	**11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка мелкоблочных стен**	**м3**	**10,000**	**18658,97**	**186590**
			Накладные расходы			***4976,95***	***49770***
			Сметная прибыль			***1382,15***	***13821***
2	**20**	**11-090306-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**5,200**	**70602,63**	**367134**
			Накладные расходы			***23342,27***	***121380***
			Сметная прибыль			***5229,82***	***27195***
3	**21**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**29,800**	**509,76**	**15191**

			Сметная прибыль			*37,76*	*1125*
4	22	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	29,800	437,91	13050
			Сметная прибыль			*32,44*	*967*
			2.Земляные работы				
5	6	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4000,000	145,19	580770
			Накладные расходы			*27,91*	*111648*
			Сметная прибыль			*10,76*	*43020*
6	7	41-020102-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	тенге за 1 тонну	6400,000	171,88	1100045
			Сметная прибыль			*12,73*	*81485*
7	8	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т в 6 проходов. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7174,000	58,72	421274
			Накладные расходы			*10,27*	*73652*
			Сметная прибыль			*4,35*	*31205*
8	9	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7174,000	26,02	186681
			Накладные расходы			*3,99*	*28612*
			Сметная прибыль			*1,93*	*13828*
9	14	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	57000,000	5,40	307590
			Накладные расходы			*0,74*	*41941*
			Сметная прибыль			*0,40*	*22784*
10	15	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т в 2 прохода. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	29505,000	85,58	2525111
			Накладные расходы			*15,06*	*444228*
			Сметная прибыль			*6,34*	*187045*
11	16	11-010201-0206 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	29505,000	2,30	67798
			Накладные расходы			*0,39*	*11485*
			Сметная прибыль			*0,17*	*5022*
12	17	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	60989,000	51,61	3147739

			Накладные расход			*14,19*	*865383*
			Сметная прибыль			*3,82*	*233166*
13	19	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	36358,000	5,40	196199
			Накладные расходы			*0,74*	*26753*
			Сметная прибыль			*0,40*	*14533*
			3. Устройство дорожной одежды				
14	1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8425,000	997,41	8403178
			Накладные расходы			*165,29*	*1392609*
			Сметная прибыль			*73,88*	*622458*
15	3	11-270102-0202 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей,. Устройство автогрейдером	м2 основания или покрытия	41250,000	179,69	7412217
			Накладные расходы			*14,09*	*581288*
			Сметная прибыль			*13,31*	*549053*
16	5	21-130101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	618,900	21543,99	13333576
			Сметная прибыль			*1595,85*	*987672*
17	6	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	28,560	120860,33	3451771
			Накладные расходы			*3985,96*	*113839*
			Сметная прибыль			*8952,62*	*255687*
18	7	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	28,560	107782,58	3078271
			Накладные расходы			*377,63*	*10785*
			Сметная прибыль			*7983,90*	*228020*
19	8	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7(3+4) см. Устройство	м2 покрытия	35700,000	1133,61	40469699
			Накладные расходы			*26,53*	*947272*
			Сметная прибыль			*83,97*	*2997755*
20	9	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	35700,000	1395,60	49823083
			Накладные расходы			*5,40*	*192867*
			Сметная прибыль			*103,38*	*3690599*

21	10	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство присыпні бочин	м3 ериала сс зния в плотном теле	3398,000	997,41	3389199
			Накладные расходы			*165,29*	*561672*
			Сметная прибыль			*73,88*	*251052*
22	12	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 7 см	м2 покрытия обочин	11910,000	170,09	2025724
			Накладные расходы			*33,51*	*399049*
			Сметная прибыль			*12,60*	*150054*
23	21	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка ПГС. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	21318,099	1153,88	24598588
			Сметная прибыль			*85,47*	*1822118*
24	22	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка ЩГС. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	9900,800	1153,88	11424363
			Сметная прибыль			*85,47*	*846249*
25	23	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	5941,000	1153,88	6855218
			Сметная прибыль			*85,47*	*507794*
26	24	41-050302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	28,560	646,28	18458
			Сметная прибыль			*47,87*	*1367*
27	25	41-050302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	28,560	896,38	25601
			Сметная прибыль			*66,40*	*1896*
28	26	41-040302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 27,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	618,900	604,85	374344
			Сметная прибыль			*44,80*	*27729*
29	27	41-040302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 27,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	618,900	4164,61	2577477
			Сметная прибыль			*308,49*	*190924*
			4.Искуственные сооружения.Устройство металлических труб на съезде и заездах d=0,30#				
			Устройство труб д-0,5				
30	10	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	37,000	108,34	4009

			Накладные расходы			*18,33*	*678*
			Сметная прибыль			*8,03*	*297*
31	11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,120	2160,48	19704
			Накладные расходы			*743,09*	*6777*
			Сметная прибыль			*160,04*	*1460*
32	12	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	7,600	4548,60	34569
			Накладные расходы			*955,96*	*7265*
			Сметная прибыль			*336,93*	*2561*
33	13	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	4,940	41219,83	203626
			Накладные расходы			*8308,91*	*41046*
			Сметная прибыль			*3053,32*	*15083*
34	16	11-300401-0301 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб удлиняемые, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	4,440	46623,86	207010
			Накладные расходы			*9362,60*	*41570*
			Сметная прибыль			*3453,62*	*15334*
35	17	ЦЕНА	Стоимость смотрового блока	шт	12,000	17453,57	209443
			Сметная прибыль			*1292,86*	*15514*
36	18	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Смотровая решетка	т	12,000	356320,39	4275845
			Сметная прибыль			*26394,10*	*316729*
37	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,800	19872,80	15898
			Накладные расходы			*579,88*	*464*
			Сметная прибыль			*1472,06*	*1178*
38	20	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	79,800	2550,87	203559
			Накладные расходы			*340,39*	*27163*
			Сметная прибыль			*188,95*	*15078*
39	21	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	35,720	4370,75	156123
			Накладные расходы			*523,02*	*18682*
			Сметная прибыль			*323,76*	*11565*
40	22	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	1,300	23569,48	30640
			Накладные расходы			*1696,10*	*2205*
			Сметная прибыль			*1745,89*	*2270*
41	23	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	9,500	27,98	266

			Накладные расхо			*5,14*	*49*
			Сметная прибыль			*2,07*	*20*
42	24	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9,500	197,63	1877
			Накладные расходы			*59,24*	*563*
			Сметная прибыль			*14,64*	*139*
43	25	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	тенге за 1 тонну	57,760	155,52	8983
			Сметная прибыль			*11,52*	*665*
44	26	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	57,760	437,91	25294
			Сметная прибыль			*32,44*	*1874*
			Устройство трубы д-1 м				
45	172	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	18.430	108,34	1997
			Накладные расходы			*18,33*	*338*
			Сметная прибыль			*8,03*	*148*
46	173	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,610	2160,48	9960
			Накладные расходы			*743,09*	*3426*
			Сметная прибыль			*160,04*	*738*
47	174	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	59,360	0,97	57
			Накладные расходы			*0,17*	*10*
			Сметная прибыль			*0,07*	*4*
48	175	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,200	5750,30	12651
			Накладные расходы			*985,16*	*2167*
			Сметная прибыль			*425,95*	*937*
49	176	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	0,180	3834,26	690
			Накладные расходы			*579,95*	*104*
			Сметная прибыль			*284,02*	*51*
50	177	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,048	198457,67	9605
			Накладные расходы			*25103,58*	*1215*

			Сметная прибыль			*14700,57*	*712*
51	178	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,048	104730,51	5069
			Сметная прибыль			*7757,82*	*375*
52	181	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	1,700	5750,30	9776
			Накладные расходы			*985,16*	*1675*
			Сметная прибыль			*425,95*	*724*
53	182	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	0,170	3834,26	652
			Накладные расходы			*579,95*	*99*
			Сметная прибыль			*284,02*	*48*
54	183	11-010204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	0,110	9261,54	1019
			Накладные расходы			*1249,89*	*137*
			Сметная прибыль			*686,04*	*75*
55	184	21-020199-9920 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,114	239,76	27
			Сметная прибыль			*17,76*	*2*
56	185	21-020199-9923 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,114	599,40	68
			Сметная прибыль			*44,40*	*5*
57	186	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,038	198457,67	7522
			Накладные расходы			*25103,58*	*951*
			Сметная прибыль			*14700,57*	*557*
58	187	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,038	104730,51	3969
			Сметная прибыль			*7757,82*	*294*
59	190	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,020	5750,30	11616
			Накладные расходы			*985,16*	*1990*
			Сметная прибыль			*425,95*	*860*
60	191	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменной наброски или призмы	м3	2,700	3911,06	10560
			Накладные расходы			*1344,83*	*3631*
			Сметная прибыль			*289,71*	*782*
61	192	21-010701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	2,862	2143,89	6136
			Сметная прибыль			*158,81*	*455*
62	193	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	0,245	3834,26	939
			Накладные расходы			*579,95*	*142*
			Сметная прибыль			*284,02*	*70*

63	194	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. [illegible]овка в монолитных фундаментах	[illegible]атуры	0,045	198457,67	8859
			Накладные расходы			*25103,58*	*1121*
			Сметная прибыль			*14700,57*	*656*
64	195	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,045	104730,51	4675
			Сметная прибыль			*7757,82*	*346*
65	244	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка ПГС. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки74 км	тенге за 1 тонну	282,117	1153,88	325530
			Сметная прибыль			*85,47*	*24113*
66	245	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка щебня. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	283,888	1153,88	327573
			Сметная прибыль			*85,47*	*24265*
67	247	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка камня бутового. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 74 км	тенге за 1 тонну	26,203	1153,88	30235
			Сметная прибыль			*85,47*	*2240*
68	250	41-060106-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	94,025	1113,85	104729
			Сметная прибыль			*82,51*	*7758*
69	251	41-060106-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	94,025	5101,06	479627
			Сметная прибыль			*377,86*	*35528*
70	254	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка арматуры. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 тонну	2,570	2967,84	7627
			Сметная прибыль			*219,84*	*565*
71	255	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	2,570	1528,01	3927
			Сметная прибыль			*113,19*	*291*
			5. Пересечения и примыкания.Земляные работы#				
72	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20(10+10) м	м3 грунта	210,000	23,10	4852
			Накладные расходы			*4,09*	*858*
			Сметная прибыль			*1,71*	*359*
73	2	11-010105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	243,000	51,67	12556
			Накладные расходы			*9,14*	*2221*
			Сметная прибыль			*3,83*	*930*
74	3	11-010105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта недобора	58,000	733,10	42520
			Накладные расходы			*208,94*	*12119*
			Сметная прибыль			*54,30*	*3150*

75	4	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение п[illegible]ными катками на пневмоколесном ходу 25 т в 6 проходов. Первый [illegible]роход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	231,000	58,72	13565
			Накладные расходы			*10,27*	*2372*
			Сметная прибыль			*4,35*	*1005*
76	5	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	231,000	26,02	6011
			Накладные расходы			*3,99*	*921*
			Сметная прибыль			*1,93*	*445*
77	6	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	645,000	5,40	3481
			Накладные расходы			*0,74*	*475*
			Сметная прибыль			*0,40*	*258*
78	7	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	199,000	51,61	10271
			Накладные расходы			*14,19*	*2824*
			Сметная прибыль			*3,82*	*761*
79	8	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2630,000	997,41	2623188
			Накладные расходы			*165,29*	*434725*
			Сметная прибыль			*73,88*	*194310*
80	9	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2630,000	1555,98	4092221
			Сметная прибыль			*115,26*	*303127*
81	10	11-270102-0202 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей,. Устройство автогрейдером	м2 основания или покрытия	2111,000	179,69	379326
			Накладные расходы			*14,09*	*29748*
			Сметная прибыль			*13,31*	*28098*
82	11	КСМ	Подобранная щебеночно-гравийная смесь С6	м3	316,650	3397,71	1075886
			Сметная прибыль			*251,68*	*79695*
83	12	21-130101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	32,000	21543,99	689408
			Сметная прибыль			*1595,85*	*51067*
84	22	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка ЩГС. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	506,640	1153,88	584603

			Сметная прибыль			*85,47*	*43304*
85	23	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка щебня. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	117,504	1153,88	135586
			Сметная прибыль			*85,47*	*10043*
86	24	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка ПГС. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	5407,941	1153,88	6240130
			Сметная прибыль			*85,47*	*462232*
87	28	41-040302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 27,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	32,000	604,85	19355
			Сметная прибыль			*44,80*	*1434*
88	29	41-040302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 27,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	32,000	4164,61	133268
			Сметная прибыль			*308,49*	*9872*
			6. Устройство карманов для автобусных остановок#				
89	1	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	644,000	5,40	3475
			Накладные расходы			*0,74*	*474*
			Сметная прибыль			*0,40*	*257*
91	2	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания толщиной 15см из ПГС	м2 основания или покрытия	644,000	168,02	108205
			Накладные расходы			*36,63*	*23587*
			Сметная прибыль			*12,45*	*8015*
91	3	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	96,600	1555,98	150307
			Сметная прибыль			*115,26*	*11134*
92	4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,190	107782,58	20479
			Накладные расходы			*377,63*	*72*
			Сметная прибыль			*7983,90*	*1517*
93	5	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7(3+4) см. Устройство	м2 покрытия	644,000	1133,61	730042
			Накладные расходы			*26,53*	*17088*
			Сметная прибыль			*83,97*	*54077*
94	6	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	644,000	1395,60	898769
			Накладные расходы			*5,40*	*3479*
			Сметная прибыль			*103,38*	*66576*

95	7	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировк механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 сп рованно й площади	78,000	5,40	421
			Накладные расходы			*0,74*	*57*
			Сметная прибыль			*0,40*	*31*
96	8	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания толщиной 15см из ПГС	м2 основанияили покрытия	78,000	168,02	13106
			Накладные расходы			*36,63*	*2857*
			Сметная прибыль			*12,45*	*971*
97	9	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,700	1555,98	18205
			Сметная прибыль			*115,26*	*1349*
98	10	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,023	107782,58	2479
			Накладные расходы			*377,63*	*9*
			Сметная прибыль			*7983,90*	*184*
99	11	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7(3+4) см. Устройство	м2 покрытия	78,000	1133,61	88421
			Накладные расходы			*26,53*	*2070*
			Сметная прибыль			*83,97*	*6550*
100	12	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	78,000	1395,60	108857
			Накладные расходы			*5,40*	*421*
			Сметная прибыль			*103,38*	*8063*
101	14	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка ПГС. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	178,695	1153,88	206193
			Сметная прибыль			*85,47*	*15274*
102	15	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	120,140	1153,88	138627
			Сметная прибыль			*85,47*	*10269*
103	16	41-050302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	0,320	646,28	207
			Сметная прибыль			*47,87*	*15*
104	17	41-050302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	0,320	896,38	287
			Сметная прибыль			*66,40*	*21*
			Устройство тротуаров				
105	44	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2220,000	1911,56	4243661

			Накладные расхо			*351,44*	*780200*
			Сметная прибыль			*141,60*	*314345*
106	45	21-040508-0118 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	шт.	1400,000	2139,04	2994652
			Сметная прибыль			*158,45*	*221826*
107	46	21-040508-0113 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	820,000	785,30	643946
			Сметная прибыль			*58,17*	*47700*
108	48	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейдвухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1557,000	124,98	194589
			Накладные расходы			*28,19*	*43893*
			Сметная прибыль			*9,26*	*14414*
109	49	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	255,700	1555,98	397863
			Сметная прибыль			*115,26*	*29471*
110		11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 5(3+2) см. Устройство	м2 покрытия	1050,000	1133,61	1190285
			Накладные расходы			*26,53*	*27861*
			Сметная прибыль			*83,97*	*88169*
111	50	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	1050,000	697,80	732692
			Накладные расходы			*2,70*	*2836*
			Сметная прибыль			*51,69*	*54274*
112	52	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка щебень. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки74 км	тенге за 1 тонну	23,040	1153,88	26585
			Сметная прибыль			*85,47*	*1969*
113	53	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка ПГС. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки74 км	тенге за 1 тонну	460,251	1153,88	531076
			Сметная прибыль			*85,47*	*39339*
114	54	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка песок. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	30,192	1153,88	34838
			Сметная прибыль			*85,47*	*2581*
115	55	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	303,800	1153,88	350550
			Сметная прибыль			*85,47*	*25967*
116	56	41-050302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	0,260	646,28	168
			Сметная прибыль			*47,87*	*12*

117	57	41-050302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка битума ав[illegible]тумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 16,[illegible]. Класс груза 1. За каждый следующий км	[illegible]те за 1 тон[illegible]2транспортировка материалов до 318км(348-30)	0,260	896,38	233
			Сметная прибыль			*66,40*	*17*
118	58	41-060106-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	750,000	1113,85	835385
			Сметная прибыль			*82,51*	*61880*
119	59	41-060106-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	750,000	5101,06	3825792
			Сметная прибыль			*377,86*	*283392*
120	60	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка ЖБИ. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 тонну	200,800	2967,84	595942
			Сметная прибыль			*219,84*	*44144*
121	61	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	200,800	1528,01	306824
			Сметная прибыль			*113,19*	*22728*
122	62	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка арматуры. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 тонну	0,190	2967,84	564
			Сметная прибыль			*219,84*	*42*
123	63	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	0,190	1528,01	290
			Сметная прибыль			*113,19*	*22*
			ИТОГО:				228618120
			В том числе :				
			Накладные расходы				7528869
			Сметная прибыль				16934676
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**228 618 120,00**
			Временные здания и сооружения - 3,12%	**Тенге**			**7 132 885,34**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**235 751 005,34**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**4 371 528,30**
			Итого по смете в ценах 2017 года	**Тенге**			**240 122 533,64**

			НДС (12%)	**Тенге**			**28 814 704,64**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**Тенге**			**268 937 237,68**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**244 717 018,99**
			Итого по актам	**Тенге**			**376 931 671,74**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздориннованция"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20191122-32529034
1.1. Номер учетной системы 000208
2. Дата выписки 22.11.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 22.11.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизинголучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение №1 от 21.05.19 Договор №44
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190060/01/11
32.2 Дата 22.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол" км 0-28 (участок км 0-12, км 12-28) Райымбекского района Алматинской области за ноябрь 2019 год			Тенге казахский			170537493.94			170537493.94	12%	20464 499.27	191001993.21			1	
							Всего по счету:	170537493.94		0.00	170537493.94		20464 499.27	191001993.21				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
SzYUsk5wZ1zqX/b7qqRssSeXyRzl/dMU/8EJrCJlewLUEENZaKGDaMAnj8GMHP1SpkFfKGiyCR8YC6jkxjHqw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дор)рматинской области")

г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за ноябрь 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 21.05.2019 года

к договору № 44 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2019 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	тенге	**268 025 000 422**								
			574 970 129,86		574 970 129,86	574 970 129,86	574 970 129,86	509 868 592,03			
			268 025 011 422								
			942 433 000,00		942 433 000,00	942 433 000,00		816 532 544,62	191 001 993,21	65 101 537,83	125 900 455,38
			268 025 015 422								
			463 797 561,82	260 576 518,08	203 221 043,74	203 221 043,74		203 221 043,74			
	Всего		1 981 200 691,68	260 576 518,08	1 720 624 173,60	1 720 624 173,60	574 970 129,86	1 529 622 180,39	191 001 993,21	65 101 537,83	125 900 455,38

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зав.руководителя

Самуратов Б.Б.

Представитель заказчика

Аппаков А.

Тех.надзор
ТОО "НИПК "Казгеоинновация"

Имамбаров Т.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто)ильных дорог Алматинской области")

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за ноябрь месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 12-28				
			1.Искусственные сооружения				
1	151	21-040803-0204 РСНБ РК 2015	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,000	41203,00	-212056
			Накладные расходы			*-1978,56*	*-7914*
			Сметная прибыль			*-3926,97*	*-15708*
			2.ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				
2	277	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	82,000	5863,55	480811
			Накладные расходы			*1927,62*	*158065*
			Сметная прибыль			*434,34*	*35616*
3	278	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	49,000	1144,91	56101
			Накладные расходы			*388,26*	*19025*
			Сметная прибыль			*84,81*	*4156*
4	293	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа.ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ Монтаж	т конструкций	0,029	48984,15	1421
			Накладные расходы			*12355,39*	*358*
			Сметная прибыль			*3628,46*	*105*

5	297	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м Блок Ф1	шт. сборных конструкций	91,000	2388,19	217325
			Накладные расходы			*726,63*	*66124*
			Сметная прибыль			*176,90*	*16098*
6	299	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном В15	м3	21,000	20273,28	425739
			Накладные расходы			*1336,51*	*28067*
			Сметная прибыль			*1501,72*	*31536*
7	300	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	272,000	9,40	2556
			Накладные расходы			*1,85*	*504*
			Сметная прибыль			*0,70*	*189*
8	301	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	424,000	156,69	66437
			Накладные расходы			*31,47*	*13344*
			Сметная прибыль			*11,61*	*4921*
9	302	41-020104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	742,000	212,09	157367
			Накладные расходы			*7,92*	*5873*
			Сметная прибыль			*15,71*	*11657*
10	303	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Распределение грунта вручную	м3 грунта	424,000	2251,22	954516
			Накладные расходы			*827,11*	*350695*
			Сметная прибыль			*166,76*	*70705*
11	304	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	424,000	206,63	87613
			Накладные расходы			*66,95*	*28387*
			Сметная прибыль			*15,31*	*6490*
12	305	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	424,000	71,93	30497
			Накладные расходы			*14,49*	*6145*
			Сметная прибыль			*5,33*	*2259*
13	306	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка БЕРМ из грунтов 2 группы ручным способом	м2	508,000	182,89	92908

			Накладные расходы			*67,20*	*34135*
			Сметная прибыль			*13,55*	*6882*
			3. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10кВ				
14	316	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2,000	18907,57	37815
			Накладные расходы			*5322,78*	*10646*
			Сметная прибыль			*1400,56*	*2801*
15	317	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	4,000	31217,58	124870
			Накладные расходы			*1165,08*	*4660*
			Сметная прибыль			*2312,41*	*9250*
16	318	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4,000	2665,88	10664
			Накладные расходы			*818,96*	*3276*
			Сметная прибыль			*197,47*	*790*
17	319	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Плиты П 3и бетон класса В25/	м3	0,208	45357,85	9434
			Накладные расходы			*1692,82*	*352*
			Сметная прибыль			*3359,84*	*699*
18	320	21-020199-9908 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,208	704,48	147
			Накладные расходы			*26,29*	*5*
			Сметная прибыль			*52,18*	*11*
19	321	21-020199-9909 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,208	552,55	115
			Накладные расходы			*20,62*	*4*
			Сметная прибыль			*40,93*	*9*
20	322	21-020199-9910 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,208	654,96	136
			Накладные расходы			*24,44*	*5*
			Сметная прибыль			*48,52*	*10*
21	323	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/Траверсы ТМ5	т	0,035	371354,47	12849
			Накладные расходы			*13859,47*	*480*
			Сметная прибыль			*27507,74*	*952*

22	324	21-060802-0106 ЭСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Оголовок ОГ1, кронштейн У1, стяжка Г1/	т	0,053	246241,89	13120
			Накладные расходы			*9190,09*	*490*
			Сметная прибыль			*18240,14*	*972*
23	325	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,800	575,08	3911
			Накладные расходы			*21,46*	*146*
			Сметная прибыль			*42,60*	*290*
24	326	21-060802-0103 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /Проводник ЗП 1/	т	0,008	113775,48	865
			Накладные расходы			*4246,26*	*32*
			Сметная прибыль			*8427,81*	*64*
25	327	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	12,000	1202,64	14432
			Накладные расходы			*44,88*	*539*
			Сметная прибыль			*89,08*	*1069*
26	328	24-040109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12,000	42,03	504
			Накладные расходы			*1,57*	*19*
			Сметная прибыль			*3,11*	*37*
27	329	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	321,57	1286
			Накладные расходы			*12,00*	*48*
			Сметная прибыль			*23,82*	*95*
28	330	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	357,19	2858
			Накладные расходы			*13,33*	*107*
			Сметная прибыль			*26,46*	*212*
29	331	21-050307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,395	112,49	44
			Накладные расходы			*4,20*	*2*
			Сметная прибыль			*8,33*	*3*
30	332	11-330202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2,000	34511,17	69022
			Накладные расходы			*9995,73*	*19991*
			Сметная прибыль			*2556,38*	*5113*

31	333	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные в[illegible]рованные для опор высоковольтных линий электропередачи, ма[illegible]а СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт	6,000	31217,58	187305
			Накладные расходы			*1165,08*	*6991*
			Сметная прибыль			*2312,41*	*13874*
32	334	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6,000	2665,88	15995
			Накладные расходы			*818,96*	*4914*
			Сметная прибыль			*197,47*	*1185*
33	335	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Плиты П 3и бетон класса В25/	м3	0,312	45357,85	14152
			Накладные расходы			*1692,82*	*528*
			Сметная прибыль			*3359,84*	*1048*
34	336	21-020199-9908 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,312	704,48	220
			Накладные расходы			*26,29*	*8*
			Сметная прибыль			*52,18*	*16*
35	337	21-020199-9909 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,312	552,55	172
			Накладные расходы			*20,62*	*6*
			Сметная прибыль			*40,93*	*13*
36	338	21-020199-9910 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,312	654,96	204
			Накладные расходы			*24,44*	*8*
			Сметная прибыль			*48,52*	*15*
37	339	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/Траверсы ТМ6	т	0,007	371354,47	2562
			Накладные расходы			*13859,47*	*96*
			Сметная прибыль			*27507,74*	*190*
38	340	21-060802-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Оголовок ОГ2,ОГ5, кронштейн У1, стяжка Г1/	т	0,107	246241,89	26358
			Накладные расходы			*9190,09*	*984*
			Сметная прибыль			*18240,14*	*1952*
39	341	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,800	575,08	3911
			Накладные расходы			*21,46*	*146*
			Сметная прибыль			*42,60*	*290*

40	342	21-060802-0103 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /Проводник ЗП 1/	т	0,011	113775,48	1297
			Накладные расходы			*4246,26*	*48*
			Сметная прибыль			*8427,81*	*96*
41	343	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4,000	1202,64	4811
			Накладные расходы			*44,88*	*180*
			Сметная прибыль			*89,08*	*356*
42	344	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4,000	41,90	168
			Накладные расходы			*1,56*	*6*
			Сметная прибыль			*3,10*	*12*
43	345	24-040207-4701 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98 /крепление провода/	шт.	4,000	4366,58	17466
			Накладные расходы			*162,97*	*652*
			Сметная прибыль			*323,45*	*1294*
44	346	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	321,57	1929
			Накладные расходы			*12,00*	*72*
			Сметная прибыль			*23,82*	*143*
45	347	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	357,19	2143
			Накладные расходы			*13,33*	*80*
			Сметная прибыль			*26,46*	*159*
46	348	24-040201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	461,86	1847
			Накладные расходы			*17,24*	*69*
			Сметная прибыль			*34,21*	*137*
47	349	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	475,55	1902
			Накладные расходы			*17,75*	*71*
			Сметная прибыль			*35,23*	*141*
48	350	24-040201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	374,49	749
			Накладные расходы			*13,98*	*28*
			Сметная прибыль			*27,74*	*55*
49	351	24-040106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24,000	2011,79	48283
			Накладные расходы			*75,08*	*1802*
			Сметная прибыль			*149,02*	*3577*

50	352	24-040201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа 7-16 ГОСТ Р 51177-98	ш	12,000	871,83	10462
			Накладные расходы			*32,54*	*390*
			Сметная прибыль			*64,58*	*775*
51	353	24-040201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	461,86	5542
			Накладные расходы			*17,24*	*207*
			Сметная прибыль			*34,21*	*411*
52	354	24-040203-0302 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	1432,29	17187
			Накладные расходы			*53,46*	*641*
			Сметная прибыль			*106,10*	*1273*
53	355	24-040201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	374,49	4494
			Накладные расходы			*13,98*	*168*
			Сметная прибыль			*27,74*	*333*
54	356	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	475,55	5707
			Накладные расходы			*17,75*	*213*
			Сметная прибыль			*35,23*	*423*
55	357	11-330202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1,000	34511,17	34511
			Накладные расходы			*9995,73*	*9996*
			Сметная прибыль			*2556,38*	*2556*
56	358	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	2,000	31217,58	62435
			Накладные расходы			*1165,08*	*2330*
			Сметная прибыль			*2312,41*	*4625*
57	359	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/Траверсы ТМ1	т	0,017	371354,47	6387
			Накладные расходы			*13859,47*	*238*
			Сметная прибыль			*27507,74*	*473*
58	360	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,000	575,08	575
			Накладные расходы			*21,46*	*21*
			Сметная прибыль			*42,60*	*43*
59	361	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2,000	1202,64	2405
			Накладные расходы			*44,88*	*90*
			Сметная прибыль			*89,08*	*178*

60	362	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (К 0) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	2,000	41,90	84
			Накладные расходы			*1,56*	*3*
			Сметная прибыль			*3,10*	*6*
61	363	21-050307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,099	112,49	11
			Накладные расходы			*4,20*	*0*
			Сметная прибыль			*8,33*	*1*
62	364	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	321,57	322
			Накладные расходы			*12,00*	*12*
			Сметная прибыль			*23,82*	*24*
63	365	11-330204-0203 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,317	112910,80	35755
			Накладные расходы			*40588,26*	*12853*
			Сметная прибыль			*8363,76*	*2649*
64	366	23-061006-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника АСКС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,267	818683,79	218952
			Накладные расходы			*30554,42*	*8172*
			Сметная прибыль			*60643,24*	*16219*
65	367	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,250	2251,22	25326
			Накладные расходы			*827,11*	*9305*
			Сметная прибыль			*166,76*	*1876*
66	368	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	25,000	453,10	11328
			Накладные расходы			*80,95*	*2024*
			Сметная прибыль			*33,56*	*839*
67	369	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,500	1291,73	9688
			Накладные расходы			*474,59*	*3559*
			Сметная прибыль			*95,68*	*718*
			ИТОГО:				3445953
			В том числе :				
			Накладные расходы				810520
			Сметная прибыль				255256

			Итого по главам 1-5	**Тенге**			**3 445 953,00**
			Итого по главам 1-5 минус прочие затраты	**Тенге**			**3 445 953,00**
			Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	**Тенге**			**107 513,73**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**3 553 466,73**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**77 983,60**
			Итого по смете в ценах 2016 года	**Тенге**			**3 631 450,33**
			Итого по смете в ценах 2017-2018 года К =1,02	**Тенге**			**3 704 079,34**
			НДС (12%)	**Тенге**			**444 489,52**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**Тенге**			**4 148 568,86**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**3 774 955,88**
Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 0-12				
			1. Устройство дорожной одежды				
1	1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11295,599	997,41	11266342
			Накладные расходы			*165,29*	*1867104*
			Сметная прибыль			*73,88*	*834544*

2	3	11-270102-0202 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия то ной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей.. Устройство автогрейдером	м2 осн ия или покрытия	42000,000	179,69	7546985
			Накладные расходы			*14,09*	*591857*
			Сметная прибыль			*13,31*	*559036*
3	5	21-130101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	630,000	21543,99	13572714
			Сметная прибыль			*1595,85*	*1005386*
4	6	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	30,400	120860,33	3674154
			Накладные расходы			*3985,96*	*121173*
			Сметная прибыль			*8952,62*	*272160*
5	7	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	30,400	107782,58	3276591
			Накладные расходы			*377,63*	*11480*
			Сметная прибыль			*7983,90*	*242710*
6	8	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7(3+4) см. Устройство	м2 покрытия	38000,000	1133,61	43076990
			Накладные расходы			*26,53*	*1008301*
			Сметная прибыль			*83,97*	*3190888*
7	9	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	38000,000	1395,60	53032974
			Накладные расходы			*5,40*	*205292*
			Сметная прибыль			*103,38*	*3928368*
8	10	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин	м3 материала основания в плотном теле	3901,530	997,41	3891425
			Накладные расходы			*165,29*	*644903*
			Сметная прибыль			*73,88*	*288254*
9	22	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка ЩГС. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	12494,880	1153,88	14417627
			Сметная прибыль			*85,47*	*1067972*
10	23	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	6324,000	1153,88	7297155
			Сметная прибыль			*85,47*	*540530*

11	24	41-050302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобит вовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. К..асс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за нну	30,400	646,28	19647
			Сметная прибыль			*47,87*	*1455*
12	25	41-050302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	30,400	896,38	27250
			Сметная прибыль			*66,40*	*2019*
13	26	41-040302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 27,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	630,000	604,85	381058
			Сметная прибыль			*44,80*	*28227*
14	27	41-040302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 27,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	630,000	4164,61	2623704
			Сметная прибыль			*308,49*	*194348*
			2. Искуственные сооружения.Устройство труб д - 1м				
15	72	21-040803-0213 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 108пл (ст4пл), размерами 2700 мм х 3030 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	4,000	88742,26	-416703
			Сметная прибыль			*-7716,72*	*-30867*
16	69	21-040801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	6,000	28349,16	-199677
			Сметная прибыль			*-2465,14*	*-14791*
			*Д =1*3 м*				
17	107	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	64,540	108,34	6992
			Накладные расходы			*18,33*	*1183*
			Сметная прибыль			*8,03*	*518*
18	108	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	27,660	2160,48	59759
			Накладные расходы			*743,09*	*20554*
			Сметная прибыль			*160,04*	*4427*
19	109	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	10,000	5750,30	57503
			Накладные расходы			*985,16*	*9852*
			Сметная прибыль			*425,95*	*4259*

20	110	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты [illegible]учаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 по [illegible]ки	22,500	4548,60	102343
			Накладные расходы			*955,96*	*21509*
			Сметная прибыль			*336,93*	*7581*
21	111	11-300401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	69,500	7059.56	490640
			Накладные расходы			*1462,32*	*101631*
			Сметная прибыль			*522,93*	*36344*
22	114	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	18.900	26700,88	504647
			Накладные расходы			*5389,05*	*101853*
			Сметная прибыль			*1977,84*	*37381*
23	116	11-300403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	10,580	11473,52	121390
			Накладные расходы			*1856,88*	*19646*
			Сметная прибыль			*849,89*	*8992*
24	119	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	1,710	18089,65	30933
			Накладные расходы			*483,08*	*826*
			Сметная прибыль			*1339,97*	*2291*
25	120	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	242,500	2550,87	618586
			Накладные расходы			*340,39*	*82545*
			Сметная прибыль			*188,95*	*45821*
26	121	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	47,000	4370,75	205425
			Накладные расходы			*523,02*	*24582*
			Сметная прибыль			*323,76*	*15217*
27	122	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	0,800	23569,48	18856
			Накладные расходы			*1696,10*	*1357*
			Сметная прибыль			*1745,89*	*1397*
28	123	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	43,600	27,98	1220
			Накладные расходы			*5,14*	*224*
			Сметная прибыль			*2,07*	*90*
29	124	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	43,600	197,63	8617
			Накладные расходы			*59,24*	*2583*

			Сметная прибыль			*14,64*	*638*
30	125	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	тенге за 1 тонну	69,800	155,52	10855
			Сметная прибыль			*11,52*	*804*
31	126	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	69,800	437,91	30566
			Сметная прибыль			*32,44*	*2264*
			*Труба д -1,5*2*				
32	198	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	91,890	108,34	9956
			Накладные расходы			*18,33*	*1685*
			Сметная прибыль			*8,03*	*737*
33	199	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	39,380	2160,48	85080
			Накладные расходы			*743,09*	*29263*
			Сметная прибыль			*160,04*	*6302*
34	200	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	10,500	5750,30	60378
			Накладные расходы			*985,16*	*10344*
			Сметная прибыль			*425,95*	*4472*
35	201	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	22,440	4548,60	102071
			Накладные расходы			*955,96*	*21452*
			Сметная прибыль			*336,93*	*7561*
36	202	11-300401-0102 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	19,540	5588,25	109194
			Накладные расходы			*1127,82*	*22038*
			Сметная прибыль			*413,94*	*8088*
37	205	11-300401-0208 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м	м3 железобетона звеньев	28,220	18039,18	509066
			Накладные расходы			*3702,04*	*104472*
			Сметная прибыль			*1336,24*	*37709*
38	207	11-300403-0110 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х(1,5) м. Сооружение	м3 сборных конструкций	12,960	18001,28	233297
			Накладные расходы			*2315,69*	*30011*
			Сметная прибыль			*1333,43*	*17281*

39	210	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство лотка из моно ного бетона В20	м	5,120	18089,65	92619
			Накладные расходы			*483,08*	*2473*
			Сметная прибыль			*1339,97*	*6861*
40	211	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	555,600	2550,87	1417263
			Накладные расходы			*340,39*	*189122*
			Сметная прибыль			*188,95*	*104982*
41	212	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	114,400	4370,75	500014
			Накладные расходы			*523,02*	*59834*
			Сметная прибыль			*323,76*	*37038*
42	213	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	7,200	23569,48	169700
			Накладные расходы			*1696,10*	*12212*
			Сметная прибыль			*1745,89*	*12570*
43	214	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	59,900	27,98	1676
			Накладные расходы			*5,14*	*308*
			Сметная прибыль			*2,07*	*124*
44	215	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	59,900	197,63	11838
			Накладные расходы			*59,24*	*3548*
			Сметная прибыль			*14,64*	*877*
45	216	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	тенге за 1 тонну	137,800	155,52	21431
			Сметная прибыль			*11,52*	*1587*
46	217	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	137,800	437,91	60344
			Сметная прибыль			*32,44*	*4470*
			3.Устройство карманов для автобусных остановок				
47	13	ПРАЙС-ЛИСТ	Установка остановочных комплексов с доставкой до г.Алматы	комплект	2,000	282535,71	565071
			Сметная прибыль			*20928,57*	*41857*
48	18	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка остановочного комплекса. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 тонну	1,300	2967,84	3858
			Сметная прибыль			*219,84*	*286*

49	19	11-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных [illegible]ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кл[illegible] груза I. За каждый следующий км	тенге за [illegible]нну	1,300	1528,01	1986
			Сметная прибыль			*113,19*	*147*
			4. Обустройство и обстановка дороги .Установка дорожных знаков и оградительных приспособлений#				
50	5	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45,650	3922,53	179063
			Накладные расходы			*1349,15*	*61589*
			Сметная прибыль			*290,56*	*13264*
51	6	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	14,110	3372,94	47592
			Накладные расходы			*459,09*	*6478*
			Сметная прибыль			*249,85*	*3525*
52	7	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20. F300	м3	29,050	25260,65	733822
			Накладные расходы			*2064,34*	*59969*
			Сметная прибыль			*1871,16*	*54357*
53	8	21-050301-0105 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,094	98969,91	9303
			Сметная прибыль			*7331,10*	*689*
54	9	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,101	124755,39	12600
			Сметная прибыль			*9241,14*	*933*
55	10	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	70,000	5609,22	392646
			Накладные расходы			*1708,78*	*119615*
			Сметная прибыль			*415,50*	*29085*
56	11	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек СКМ 1.30 к дорожным знакам	т	0,115	418468,31	48040
			Сметная прибыль			*30997,65*	*3559*
57	12	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек СКМ 1.35 к дорожным знакам	т	0,432	418468,31	180778
			Сметная прибыль			*30997,65*	*13391*
58	13	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек СКМ 2.35 к дорожным знакам	т	0,208	418468,31	87041
			Сметная прибыль			*30997,65*	*6448*

59	14	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек СКМ 3.4[illegible] дорожным знакам		0,158	418468,31	66285
			Сметная прибыль			*30997,65*	*4910*
60	15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м3	2,470	20764,51	51288
			Накладные расходы			*579,88*	*1432*
			Сметная прибыль			*1538,11*	*3799*
61	16	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	27,000	5021,23	135573
			Сметная прибыль			*371,94*	*10042*
62	17	24-010201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	38,000	6196,27	235458
			Сметная прибыль			*458,98*	*17441*
63	18	24-010201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	10,000	6126,99	61270
			Сметная прибыль			*453,85*	*4539*
64	19	24-010201-0146 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	26,000	1459,39	37944
			Сметная прибыль			*108,10*	*2811*
65	20	24-010201-0148 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	3148,44	3148
			Сметная прибыль			*233,22*	*233*
66	21	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,900	3922,53	38833
			Накладные расходы			*1349,15*	*13357*
			Сметная прибыль			*290,56*	*2877*
67	22	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,060	3372,94	10321
			Накладные расходы			*459,09*	*1405*
			Сметная прибыль			*249,85*	*765*

68	23	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных ф аментов из бетона В20, F300	м³	6,300	25260,65	159142
			Накладные расходы			*2064,34*	*13005*
			Сметная прибыль			*1871,16*	*11788*
69	24	21-050301-0105 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,020	98969,91	2008
			Сметная прибыль			*7331,10*	*149*
70	25	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,022	124755,39	2735
			Сметная прибыль			*9241,14*	*203*
71	26	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5,000	5609,22	28046
			Накладные расходы			*1708,78*	*8544*
			Сметная прибыль			*415,50*	*2077*
72	27	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек СКМ 1.25 к дорожным знакам	т	0,110	418468,31	46199
			Сметная прибыль			*30997,65*	*3422*
73	28	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек СКМ 4.35 к дорожным знакам	т	0,051	418468,31	21426
			Сметная прибыль			*30997,65*	*1587*
74	29	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м3	0,400	21698,25	8679
			Накладные расходы			*579,88*	*232*
			Сметная прибыль			*1607,28*	*643*
75	30	24-010201-0122 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	11,000	16765,64	184422
			Сметная прибыль			*1241,90*	*13661*
76	31	24-010201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные до 6м2 односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	5,580	16947,63	94568
			Сметная прибыль			*1255,38*	*7005*
77	32	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Крепление дорожных знаков. Монтаж	т конструкций	0,360	132988,63	47876
			Накладные расходы			*37544,37*	*13516*
			Сметная прибыль			*9851,01*	*3546*
			Устройство тротуаров				
78	44	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	310,000	1911,56	592583
			Накладные расходы			*351,44*	*108947*
			Сметная прибыль			*141,60*	*43895*

79	46	21-040508-0113 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые 100.20.8 ГОСТ 6665-91	ш	310,000	785,30	243443
			Сметная прибыль			*58,17*	*18033*
80	50	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 5(3+2) см. Устройство	м2 покрытия	507,000	1133,61	574738
			Накладные расходы			*26,53*	*13453*
			Сметная прибыль			*83,97*	*42573*
81	51	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	507,000	697,80	353786
			Накладные расходы			*2,70*	*1370*
			Сметная прибыль			*51,69*	*26206*
82	58	41-060106-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	81,175	1113,85	90417
			Сметная прибыль			*82,51*	*6698*
83	59	41-060106-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	81,175	5101,06	414078
			Сметная прибыль			*377,86*	*30672*
84	64	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка дорожных знаков. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 тонну	0,800	2967,84	2374
			Сметная прибыль			*219,84*	*176*
85	65	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	0,800	1528,01	1222
			Сметная прибыль			*113,19*	*91*
			ИТОГО:				174910158
			В том числе :				
			Накладные расходы				5748127
			Сметная прибыль				12956308
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**174 910 158,00**
			Временные здания и сооружения - 3,12%	**Тенге**			**5 457 196,93**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**180 367 354,93**

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**3 344 549,88**
			Итого по смете в ценах 2017 года	**Тенге**			**183 711 904,81**
			НДС (12%)	**Тенге**			**22 045 428,58**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**Тенге**			**205 757 333,39**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**187 227 037,33**
			Итого по актам	**Тенге**			**191 001 993,21**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Технадзор

РГКП "НИиПК "Каздоринновация"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20200611-59809526
1.1. Номер учетной системы 000104
2. Дата выписки 11.06.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 11.06.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
13. ИИК KZ1994806KZT22033002
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, 5
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение №2 от 10.06.20 Договор №44
27.4. Дата 15.03.2019
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190060/02/13
32.2 Дата 11.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполнены работы по капитальному ремонту а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол",км 0-28 (участок км 0-12, км 12-28) Райымбекского района Алматинской области за июнь 2020 год.			Тенге казахский			70890843.48			70890843.48	12%	8506901.22	79397744.70			1	
							Всего по счету:	70890843.48		0.00	70890843.48		8506901.22	79397744.70				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Fc6/iV0k12KBr0k2KEbsNiTh20SCZFi79RgsQZXf5ctRK
DLPYUatAQaVqRaYJoOyUoZAnJCVnsKrPCHMQ==

ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48 БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2020 год

Дополнительное соглашение № 2 от 10.06.2020 года

к договору № 44 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422

№ пп	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2019 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	тенге	**268 025 000 422**								
			574 970 129,86		574 970 129,86	574 970 129,86	574 970 129,86	574 970 129,86			
			268 025 011 422								
			942 433 000,00		942 433 000,00	942 433 000,00		942 433 000,00			
			268 025 015 422								
			463 797 561,82	260 576 518,08	203 221 043,74	282 618 788,44		203 221 043,74	79 397 744,70		79 397 744,70
	Всего		1 981 200 691,68	260 576 518,08	1 720 624 173,60	1 800 021 918,30	574 970 129,86	1 720 624 173,60	79 397 744,70		79 397 744,70

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам руководителя

Самсатов С.Т.

Представитель заказчика

Аппаков А.

Технадзор
ТОО "НИиПК "Казгорпроинновация"

Имамназров Т.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за июнь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 12-28				
			1.Искусственные сооружения				
			Укрепление д-0,75 м				
1	130	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20, F300 W4 общая толщина 8 см	м2	21,280	3854,21	82018
			Накладные расходы			*665,80*	*14168*
			Сметная прибыль			*285,50*	*6075*
2	131	11-010204-0806 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см исключить на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей	м2	-21,280	312,87	-12043
			Накладные расходы			*-84,61*	*-1800*
			Сметная прибыль			*-41,92*	*-892*
3	132	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20, F300 W4 общая толщина 12см	м2	21,280	3904,41	83086
			Накладные расходы			*667,67*	*14208*
			Сметная прибыль			*289,22*	*6155*
4	133	11-010204-0806 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей	м2	21,280	565,93	12043
			Накладные расходы			*84,61*	*1800*

			Сметная прибыль			*41,92*	*892*
5	134	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,113	76172,00	8623
			Накладные расходы			*27946,42*	*3164*
			Сметная прибыль			*5642,37*	*639*
6	135	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,113	223256,49	25275
			Накладные расходы			*8332,24*	*943*
			Сметная прибыль			*16537,52*	*1872*
7	136	11-010101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	20,000	205,36	4107
			Накладные расходы			*32,55*	*651*
			Сметная прибыль			*15,21*	*304*
			Укрепление д 2*1,5 м				
8	205	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов русла НА ВЫХОДЕ монолитным бетоном В20, F200 W6 общая толщина 8 см	м2	13,600	3841,48	52244
			Накладные расходы			*723,32*	*9837*
			Сметная прибыль			*284,55*	*3870*
9	206	11-010204-0806 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами МОНолитными, при толщине до 10 см исключить на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей	м2	-13,600	312,84	-7943
			Накладные расходы			*-92,34*	*-1256*
			Сметная прибыль			*-43,26*	*-588*
10	207	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20, F200 W6 общая толщина 12см	м2	17,700	3656,95	64728
			Накладные расходы			*658,44*	*11654*
			Сметная прибыль			*270,89*	*4795*
11	208	11-010204-0806 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей	м2	17,700	562,63	9959
			Накладные расходы			*84,49*	*1495*
			Сметная прибыль			*41,68*	*738*
12	209	11-010204-0903 РСНБ РК 2015	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	2,000	8806,87	17614
			Накладные расходы			*1453,59*	*2907*
			Сметная прибыль			*652,36*	*1305*
13	210	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,178	76172,00	13521
			Накладные расходы			*27946,42*	*4960*
			Сметная прибыль			*5642,37*	*1002*

14	211	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,178	223256,49	39628
			Накладные расходы			*8332,24*	*1479*
			Сметная прибыль			*16537,52*	*2935*
15	212	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	9,100	4816,26	43828
			Накладные расходы			*1135,71*	*10335*
			Сметная прибыль			*356,76*	*3247*
16	213	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	6,400	4075,32	26082
			Накладные расходы			*1496,93*	*9580*
			Сметная прибыль			*301,88*	*1932*
17	214	21-010701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	6,464	2310,35	14934
			Накладные расходы			*86,23*	*557*
			Сметная прибыль			*171,14*	*1106*
18	215	11-010101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ХИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	645,000	205,36	132457
			Накладные расходы			*32,55*	*20997*
			Сметная прибыль			*15,21*	*9812*
19	216	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3	1096,000	113,03	123882
			Накладные расходы			*22,55*	*24715*
			Сметная прибыль			*8,37*	*9176*
20	217	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1096,000	50,33	55167
			Накладные расходы			*9,31*	*10205*
			Сметная прибыль			*3,73*	*4086*
21	218	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	4384,000	42,28	185360
			Накладные расходы			*7,82*	*34288*
			Сметная прибыль			*3,13*	*13730*
22	219	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	875,000	50,33	44043
			Накладные расходы			*9,31*	*8147*
			Сметная прибыль			*3,73*	*3262*
23	220	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	3500,000	42,28	147983

			Накладные расходы			*7,82*	*27374*
			Сметная прибыль			*3,13*	*10962*
24	221	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	875,000	69,03	60398
			Накладные расходы			*14,08*	*12319*
			Сметная прибыль			*5,11*	*4474*
25	222	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	4375,000	6,28	27483
			Накладные расходы			*1,11*	*4851*
			Сметная прибыль			*0,47*	*2036*
26	223	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	875,000	71,93	62936
			Накладные расходы			*14,49*	*12682*
			Сметная прибыль			*5,33*	*4662*
			2.ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ				
27	269	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,211	86227,30	104439
			Накладные расходы			*3595,75*	*4355*
			Сметная прибыль			*6387,21*	*7736*
28	270	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1514,000	112,44	170230
			Накладные расходы			*30,73*	*46526*
			Сметная прибыль			*8,33*	*12610*
29	271	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	1514,000	22,72	34399
			Накладные расходы			*6,25*	*9463*
			Сметная прибыль			*1,68*	*2548*
30	272	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	251,930	12729,18	3206858
			Накладные расходы			*475,07*	*119684*
			Сметная прибыль			*942,90*	*237545*
31	273	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ТОЩ.15СМ	м3 материала основания в плотном теле	58,000	1078,86	62574
			Накладные расходы			*205,56*	*11922*

			Сметная прибыль			*79,92*	*4635*
32	274	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	70,760	1689,26	119532
			Накладные расходы			*63,05*	*4461*
			Сметная прибыль			*125,13*	*8854*
33	275	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 7 см	м2 покрытия обочин	630,000	181,79	114530
			Накладные расходы			*40,29*	*25383*
			Сметная прибыль			*13,47*	*8484*
34	276	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014-85%	м3	53,680	1689,26	90679
			Накладные расходы			*63,05*	*3384*
			Сметная прибыль			*125,13*	*6717*
			ИТОГО:				5220652
			В том числе :				
			Накладные расходы				465441
			Сметная прибыль				386715
			Итого по главам 1-5	**Тенге**			**5 220 652,00**
			Итого по главам 1-5 минус прочие затраты	**Тенге**			**5 220 652,00**
			Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	**Тенге**			**162 884,34**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**5 383 536,34**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**118 145,90**
			Итого по смете в ценах 2016 года	**Тенге**			**5 501 682,24**
			Итого по смете в ценах 2017-2018 года К =1,02	**Тенге**			**5 611 715,88**
			НДС (12%)	**Тенге**			**673 405,91**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**Тенге**			**6 285 121,79**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**5 719 094,53**
Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 0-12				
1	4	11-270901-0108 РСНБ РК 2015	Демонтаж барьерных ограждений	м	25,600	455,09	11650
			Накладные расходы			*155,88*	*3991*
			Сметная прибыль			*33,71*	*863*

2	5	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,520	509,76	265
			Сметная прибыль			*37,76*	*20*
3	6	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	0,520	437,91	228
			Сметная прибыль			*32,44*	*17*
4	32	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Обратная надвижка грунта ПСП 2 группы до 20 м	м3 грунта	11580,300	28,61	331281
			Накладные расходы			*5,06*	*58613*
			Сметная прибыль			*2,12*	*24539*
5	33	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Обратная надвижка грунта ПСП 2 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	11580,300	22,64	262204
			Накладные расходы			*4,01*	*46392*
			Сметная прибыль			*1,68*	*19422*
6	42	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	17000,000	0,97	16425
			Накладные расходы			*0,17*	*2906*
			Сметная прибыль			*0,07*	*1217*
7	43	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2000,000	23,10	46209
			Накладные расходы			*4,09*	*8176*
			Сметная прибыль			*1,71*	*3423*
8	44	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2000,000	179,96	359923
			Накладные расходы			*31,84*	*63681*
			Сметная прибыль			*13,33*	*26661*
9	18	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1307,000	107,92	141055
			Накладные расходы			*33,95*	*44377*
			Сметная прибыль			*7,99*	*10448*
10	20	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Балласт. Погрузка	тенге за 1 тонну	304,000	155,52	47278
			Сметная прибыль			*11,52*	*3502*

11	21	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за . лину	313,500	1153,88	361742
			Сметная прибыль			*85,47*	*26796*
12	22	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20(10+10) м	м3 грунта	190,000	28,61	5435
			Накладные расходы			*5,06*	*962*
			Сметная прибыль			*2,12*	*403*
13	23	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	190,000	22,64	4302
			Накладные расходы			*4,01*	*761*
			Сметная прибыль			*1,68*	*319*
14	24	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	205,000	5,40	1106
			Накладные расходы			*0,74*	*151*
			Сметная прибыль			*0,40*	*82*
15	25	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	72,000	58,72	4228
			Накладные расходы			*10,27*	*739*
			Сметная прибыль			*4,35*	*313*
16	26	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	72,000	26,02	1874
			Накладные расходы			*3,99*	*287*
			Сметная прибыль			*1,93*	*139*
			Раздел: Устройство дорожной одежды				
17	3	11-270102-0202 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей,. Устройство автогрейдером	м2 основания или покрытия	10065,000	179,69	1808581
			Накладные расходы			*14,09*	*141834*
			Сметная прибыль			*13,31*	*133969*
18	5	21-130101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	151,100	21543,99	3255297
			Сметная прибыль			*1595,85*	*241133*
19	6	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	9,840	120860,33	1189266
			Накладные расходы			*3985,96*	*39222*

			Сметная прибыль			*8952,62*	*88094*
20	7	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	9,840	107782,58	1060581
			Накладные расходы			*377,63*	*3716*
			Сметная прибыль			*7983,90*	*78562*
21	8	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7(3+4) см. Устройство	м2 покрытия	12288,000	1133,61	13929738
			Накладные расходы			*26,53*	*326053*
			Сметная прибыль			*83,97*	*1031832*
22	9	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	12288,000	1395,60	17149189
			Накладные расходы			*5,40*	*66385*
			Сметная прибыль			*103,38*	*1270310*
23	10	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин	м3 материала основания в плотном теле	2972,850	997,41	2965150
			Накладные расходы			*165,29*	*491397*
			Сметная прибыль			*73,88*	*219641*
24	12	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 7 см	м2 покрытия обочин	20724,000	170,09	3524861
			Накладные расходы			*33,51*	*694366*
			Сметная прибыль			*12,60*	*261101*
25	23	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	2043,400	1153,88	2357844
			Сметная прибыль			*85,47*	*174655*
26	24	41-050302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	9,840	646,28	6359
			Сметная прибыль			*47,87*	*471*
27	25	41-050302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	9,840	896,38	8820
			Сметная прибыль			*66,40*	*653*
			2. Устройство Ж/Б ТРУБ Д -0,5				
28	10	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	85,800	108,34	9296
			Накладные расходы			*18,33*	*1573*

			Сметная прибыль			*8,03*	*689*
29	11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21.600	2160.48	46666
			Накладные расходы			*743,09*	*16051*
			Сметная прибыль			*160,04*	*3457*
30	12	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	18,000	4548,60	81875
			Накладные расходы			*955,96*	*17207*
			Сметная прибыль			*336,93*	*6065*
31	13	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0.5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	12,350	41219,83	509065
			Накладные расходы			*8308,91*	*102615*
			Сметная прибыль			*3053,32*	*37709*
32	14	11-300401-0301 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб удлиняемые, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	9,250	46623,86	431271
			Накладные расходы			*9362,60*	*86604*
			Сметная прибыль			*3453,62*	*31946*
33	17	ЦЕНА	Стоимость смотрового блока	шт	15,000	17453,57	261804
			Сметная прибыль			*1292,86*	*19393*
34	18	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Смотровая решетка	т	15,000	356320,39	5344806
			Сметная прибыль			*26394,10*	*395912*
35	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,000	19872,80	19873
			Накладные расходы			*579,88*	*580*
			Сметная прибыль			*1472,06*	*1472*
36	20	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	120,000	2550,87	306104
			Накладные расходы			*340,39*	*40847*
			Сметная прибыль			*188,95*	*22674*
37	21	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	44,600	4370,75	194935
			Накладные расходы			*523,02*	*23327*
			Сметная прибыль			*323,76*	*14440*
38	22	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	1,500	23569,48	35354
			Накладные расходы			*1696,10*	*2544*
			Сметная прибыль			*1745,89*	*2619*

39	23	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м.	12,500	27,98	350
			Накладные расходы			*5,14*	*64*
			Сметная прибыль			*2,07*	*26*
40	24	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,500	197,63	2470
			Накладные расходы			*59,24*	*740*
			Сметная прибыль			*14,64*	*183*
41	25	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	тенге за 1 тонну	86,800	155,52	13499
			Сметная прибыль			*11,52*	*1000*
42	26	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	86,800	437,91	38010
			Сметная прибыль			*32,44*	*2816*
			Д-0,75м				
43	36	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	125,400	2550,87	319879
			Накладные расходы			*340,39*	*42685*
			Сметная прибыль			*188,95*	*23695*
44	37	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	26,400	4370,75	115388
			Накладные расходы			*523,02*	*13808*
			Сметная прибыль			*323,76*	*8547*
45	38	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	1,200	23569,48	28283
			Накладные расходы			*1696,10*	*2035*
			Сметная прибыль			*1745,89*	*2095*
46	39	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	18,600	27,98	520
			Накладные расходы			*5,14*	*96*
			Сметная прибыль			*2,07*	*39*
47	40	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,600	197,63	3676
			Накладные расходы			*59,24*	*1102*
			Сметная прибыль			*14,64*	*272*
48	41	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	тенге за 1 тонну	29,800	155,52	4634
			Сметная прибыль			*11,52*	*343*

49	42	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за [illegible]нну	29.800	437,91	13050
			Сметная прибыль			*32,44*	*967*
50	43	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	55.860	108,34	6052
			Накладные расходы			*18,33*	*1024*
			Сметная прибыль			*8,03*	*448*
51	44	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	23.940	2160,48	51722
			Накладные расходы			*743,09*	*17790*
			Сметная прибыль			*160,04*	*3831*
52	45	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	241.200	0,97	233
			Накладные расходы			*0,17*	*41*
			Сметная прибыль			*0,07*	*17*
53	46	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	10.800	5750,30	62103
			Накладные расходы			*985,16*	*10640*
			Сметная прибыль			*425,95*	*4600*
54	47	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	0,840	3834,26	3221
			Накладные расходы			*579,95*	*487*
			Сметная прибыль			*284,02*	*239*
55	48	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,232	198457,67	46082
			Накладные расходы			*25103,58*	*5829*
			Сметная прибыль			*14700,57*	*3413*
56	49	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,232	104730,51	24318
			Сметная прибыль			*7757,82*	*1801*
57	52	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	13,800	5750,30	79354
			Накладные расходы			*985,16*	*13595*
			Сметная прибыль			*425,95*	*5878*

58	53	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м.	1,460	3834,26	5598
			Накладные расходы			*579,95*	*847*
			Сметная прибыль			*284,02*	*415*
59	54	11-010204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	0,420	9261,54	3890
			Накладные расходы			*1249,89*	*525*
			Сметная прибыль			*686,04*	*288*
60	55	21-020199-9920 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,435	239,76	104
			Сметная прибыль			*17,76*	*8*
61	56	21-020199-9923 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,435	599,40	261
			Сметная прибыль			*44,40*	*19*
62	57	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,299	198457,67	59299
			Накладные расходы			*25103,58*	*7501*
			Сметная прибыль			*14700,57*	*4393*
63	58	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,299	104730,51	31293
			Сметная прибыль			*7757,82*	*2318*
			Д -1,5м				
64	172	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	18,430	108,34	1997
			Накладные расходы			*18,33*	*338*
			Сметная прибыль			*8,03*	*148*
65	173	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,610	2160,48	9960
			Накладные расходы			*743,09*	*3426*
			Сметная прибыль			*160,04*	*738*
66	174	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	59,360	0,97	57
			Накладные расходы			*0,17*	*10*
			Сметная прибыль			*0,07*	*4*
67	175	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,200	5750,30	12651

			Накладные расходы			*985,16*	*2167*
			Сметная прибыль			*425,95*	*937*
68	176	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	0,180	3834,26	690
			Накладные расходы			*579,95*	*104*
			Сметная прибыль			*284,02*	*51*
69	177	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,048	198457,67	9605
			Накладные расходы			*25103,58*	*1215*
			Сметная прибыль			*14700,57*	*712*
70	178	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,048	104730,51	5069
			Сметная прибыль			*7757,82*	*375*
71	181	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	1,700	5750,30	9776
			Накладные расходы			*985,16*	*1675*
			Сметная прибыль			*425,95*	*724*
72	182	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	0,170	3834,26	652
			Накладные расходы			*579,95*	*99*
			Сметная прибыль			*284,02*	*48*
73	183	11-010204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	0,110	9261,54	1019
			Накладные расходы			*1249,89*	*137*
			Сметная прибыль			*686,04*	*75*
74	184	21-020199-9920 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,114	239,76	27
			Сметная прибыль			*17,76*	*2*
75	185	21-020199-9923 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,114	599,40	68
			Сметная прибыль			*44,40*	*5*
76	186	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,038	198457,67	7522
			Накладные расходы			*25103,58*	*951*
			Сметная прибыль			*14700,57*	*557*
77	187	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,038	104730,51	3969
			Сметная прибыль			*7757,82*	*294*
78	190	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,020	5750,30	11616
			Накладные расходы			*985,16*	*1990*

			Сметная прибыль			*425,95*	*860*
79	191	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменной наброски или призмы	м3	2,700	3911,06	10560
			Накладные расходы			*1344,83*	*3631*
			Сметная прибыль			*289,71*	*782*
80	192	21-010701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	2,862	2143,89	6136
			Сметная прибыль			*158,81*	*455*
81	193	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	0,245	3834,26	939
			Накладные расходы			*579,95*	*142*
			Сметная прибыль			*284,02*	*70*
82	194	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,045	198457,67	8859
			Накладные расходы			*25103,58*	*1121*
			Сметная прибыль			*14700,57*	*656*
83	195	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,045	104730,51	4675
			Сметная прибыль			*7757,82*	*346*
84	218	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	32,300	108,34	3499
			Накладные расходы			*18,33*	*592*
			Сметная прибыль			*8,03*	*259*
85	219	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,080	2160,48	17457
			Накладные расходы			*743,09*	*6004*
			Сметная прибыль			*160,04*	*1293*
86	220	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	115,420	0,97	112
			Накладные расходы			*0,17*	*20*
			Сметная прибыль			*0,07*	*8*
87	221	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	3,400	5750,30	19551
			Накладные расходы			*985,16*	*3350*
			Сметная прибыль			*425,95*	*1448*
88	222	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	0,260	3834,26	997

			Накладные расходы			*579,95*	*151*
			Сметная прибыль			*284,02*	*74*
89	223	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,074	198457,67	14726
			Накладные расходы			*25103,58*	*1863*
			Сметная прибыль			*14700,57*	*1091*
90	224	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,048	104730,51	5069
			Сметная прибыль			*7757,82*	*375*
91	227	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	4,700	5750,30	27026
			Накладные расходы			*985,16*	*4630*
			Сметная прибыль			*425,95*	*2002*
92	228	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	0,450	3834,26	1725
			Накладные расходы			*579,95*	*261*
			Сметная прибыль			*284,02*	*128*
93	229	11-010204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	0,110	9261,54	1019
			Накладные расходы			*1249,89*	*137*
			Сметная прибыль			*686,04*	*75*
94	230	21-020199-9920 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,114	239,76	27
			Сметная прибыль			*17,76*	*2*
95	231	21-020199-9923 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,114	599,40	68
			Сметная прибыль			*44,40*	*5*
96	232	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,093	198457,67	18516
			Накладные расходы			*25103,58*	*2342*
			Сметная прибыль			*14700,57*	*1372*
97	233	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,093	104730,51	9771
			Сметная прибыль			*7757,82*	*724*
98	236	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	3,500	5750,30	20126
			Накладные расходы			*985,16*	*3448*
			Сметная прибыль			*425,95*	*1491*
99	237	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменной наброски или призмы	м3	4,650	3911,06	18186
			Накладные расходы			*1344,83*	*6253*

			Сметная прибыль			*289,71*	*1347*
100	238	21-010701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	4,929	2143,89	10567
			Сметная прибыль			*158,81*	*783*
101	239	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	0,422	3834,26	1618
			Накладные расходы			*579,95*	*245*
			Сметная прибыль			*284,02*	*120*
102	240	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,077	198457,67	15257
			Накладные расходы			*25103,58*	*1930*
			Сметная прибыль			*14700,57*	*1130*
103	241	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,077	104730,51	8052
			Сметная прибыль			*7757,82*	*596*
104	246	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	29,510	1153,88	34051
			Сметная прибыль			*85,47*	*2522*
105	248	41-050302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	10,609	646,28	6856
			Сметная прибыль			*47,87*	*508*
106	249	41-050302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	10,609	896,38	9510
			Сметная прибыль			*66,40*	*704*
107	250	41-060106-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	37,600	1113,85	41881
			Сметная прибыль			*82,51*	*3102*
108	251	41-060106-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	37,600	5101,06	191800
			Сметная прибыль			*377,86*	*14207*
			примыкания				
109	13	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,700	120860,33	205463
			Накладные расходы			*3985,96*	*6776*
			Сметная прибыль			*8952,62*	*15219*
110	14	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,700	107782,58	183230
			Накладные расходы			*377,63*	*642*
			Сметная прибыль			*7983,90*	*13573*

111	15	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7(3+4) см. Устройство	м2 покрытия	1991,000	1133,61	2257008
			Накладные расходы			*26,53*	*52830*
			Сметная прибыль			*83,97*	*167186*
112	16	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	1991,000	1395,60	2778649
			Накладные расходы			*5,40*	*10756*
			Сметная прибыль			*103,38*	*205826*
113	17	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин	м3 материала основания в плотном теле	555,000	997,41	553562
			Накладные расходы			*165,29*	*91739*
			Сметная прибыль			*73,88*	*41005*
114	18	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	555,000	1555,98	863568
			Сметная прибыль			*115,26*	*63968*
115	19	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 7 см	м2 покрытия обочин	1322,000	170,09	224854
			Накладные расходы			*33,51*	*44294*
			Сметная прибыль			*12,60*	*16656*
116	20	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	92,540	1555,98	143990
			Сметная прибыль			*115,26*	*10666*
117	21	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия переходного типа из щебня толщиной 15см	м2 основания	360,000	694,71	250095
			Накладные расходы			*47,00*	*16920*
			Сметная прибыль			*51,46*	*18526*
118	25	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	331,300	1153,88	382281
			Сметная прибыль			*85,47*	*28317*
119	26	41-050302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	1,700	646,28	1099
			Сметная прибыль			*47,87*	*81*
120	27	41-050302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	1,700	896,38	1524
			Сметная прибыль			*66,40*	*113*

			Обустройство и обстановка дороги .Установка дорожных знаков и оградительных приспособлений#				
121	10	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	13,000	5609,22	72920
			Накладные расходы			*1708,78*	*22214*
			Сметная прибыль			*415,50*	*5401*
122	15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м3	4,000	20764,51	83058
			Накладные расходы			*579,88*	*2320*
			Сметная прибыль			*1538,11*	*6152*
123	16	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	20,000	5021,23	100425
			Сметная прибыль			*371,94*	*7439*
124	26	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	13,000	5609,22	72920
			Накладные расходы			*1708,78*	*22214*
			Сметная прибыль			*415,50*	*5401*
125	29	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м3	1,000	21698,25	21698
			Накладные расходы			*579,88*	*580*
			Сметная прибыль			*1607,28*	*1607*
126	34	ЦЕНА	Стоимость сигнальных столбиков	шт	188,000	2295,00	431460
			Сметная прибыль			*170,00*	*31960*
127	44	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	244,000	1911,56	466420
			Накладные расходы			*351,44*	*85752*
			Сметная прибыль			*141,60*	*34550*
128	46	21-040508-0113 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	244,000	785,30	191613
			Сметная прибыль			*58,17*	*14194*
129	48	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейдвухслойные. верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1000,000	124,98	124977
			Накладные расходы			*28,19*	*28190*
			Сметная прибыль			*9,26*	*9258*
130	50	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 5(3+2) см. Устройство	м2 покрытия	1000,000	1133,61	1133605
			Накладные расходы			*26,53*	*26534*

			Сметная прибыль			*83,97*	*83971*
131	51	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0.5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	1000,000	697,80	697802
			Накладные расходы			*2,70*	*2701*
			Сметная прибыль			*51,69*	*51689*
132	64	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка дорожных знаков. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 тонну	0,195	2967,84	579
			Сметная прибыль			*219,84*	*43*
133	65	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	0,195	1528,01	298
			Сметная прибыль			*113,19*	*22*
			ИТОГО:				68831643
			В том числе :				
			Накладные расходы				2866861
			Сметная прибыль				5098640
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**68 831 643,00**
			Временные здания и сооружения - 3,12%	**Тенге**			**2 147 547,26**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**70 979 190,26**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**1 316 166,34**
			Итого по смете в ценах 2017 года	**Тенге**			**72 295 356,60**
			НДС (12%)	**Тенге**			**8 675 442,79**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**Тенге**			**80 970 799,39**

			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**73 678 650,17**
			Итого по актам	**Тенге**			**79 397 744,70**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.С.**

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Казгоринпроект"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20200723-43093329
1.1. Номер учетной системы 000158
2. Дата выписки 23.07.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.07.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ1994806KZT22033002
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, 6
.. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☒ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение №2 от 10.06.20 Договор №44
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190060/02/14
32.2 Дата 23.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол",км 0-28 (участок км 0-12, км 12-28) Райымбекского района Алматинской области за июль 2020 год.			Тенге казахский			32572064.77			32572064.77	12%	3908647.77	36480712.54			1	
							Всего по счету:	32572064.77		0.00	32572064.77		3908647.77	36480712.54				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
z5tQZQePJysZDVDGuYOLSLYPK03SsA+lSM9l/XTP102
1f6Xl6lVy7QqnVHlIK7tZTqilGGbsE10jaLzlu8yz5g==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф-3

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июль 2020 год

Дополнительное соглашение № 2 от 10.06.2020 года

к договору № 44 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2019 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	тенге	**268 025 000 422**								
			574 970 129,86		574 970 129,86	574 970 129,86	574 970 129,86	574 970 129,86			
			268 025 011 422								
			942 433 000,00		942 433 000,00	942 433 000,00		942 433 000,00			
			268 025 015 422								
			463 797 561,82	260 576 518,08	203 221 043,74	319 099 500,98		282 618 788,44	36 480 712,54		36 480 712,54
	Всего		1 981 200 691,68	260 576 518,08	1 720 624 173,60	1 836 502 630,84	574 970 129,86	1 800 021 918,30	36 480 712,54		36 480 712,54

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
Самуратов С.З.

Представитель заказчика
Аппаков А.

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "КазДорИнновация"
Имамзаров Т.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за июль месяц 2020 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 12-28				
			1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
1	**101**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,080**	**86227,30**	**6898**
			Накладные расходы			***3595,75***	***288***
			Сметная прибыль			***6387,21***	***511***
2	**102**	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытия изхолодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**100,000**	**112,44**	**11244**
			Накладные расходы			***30,73***	***3073***
			Сметная прибыль			***8,33***	***833***
3	**103**	**11-270602-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из холодных асфальтобетонныхсмесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2покрытия**	**100,000**	**22,72**	**2272**
			Накладные расходы			***6,25***	***625***
			Сметная прибыль			***1,68***	***168***
4	**104**	**21-020502-0102 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типаБх, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**16,640**	**12729,18**	**211814**
			Накладные расходы			***475,07***	***7905***
			Сметная прибыль			***942,90***	***15690***

5	107	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 7 см	м2 покрытия обочин	4400,000	181,79	799894
			Накладные расходы			*40,29*	*177277*
			Сметная прибыль			*13,47*	*59251*
6	109	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-15% СФРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА	м3 грунта	585,900	183,58	107560
			Накладные расходы			*40,18*	*23540*
			Сметная прибыль			*13,60*	*7967*
7	110	41-020104-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6км	тенге за 1 тонну	1347,570	141,94	191276
			Накладные расходы			*5,30*	*7139*
			Сметная прибыль			*10,51*	*14169*
			2.Искусственные сооружения (трубы)				
8	158	11-010204-0806 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см исключить на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей	м2	-67,200	312,87	-38031
			Накладные расходы			*-84,61*	*-5686*
			Сметная прибыль			*-41,92*	*-2817*
9	159	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов русла НА ВХОДЕ монолитным бетоном В20, F300 W4 общая толщина 8 см	м2	81,000	3857,99	312497
			Накладные расходы			*723,93*	*58639*
			Сметная прибыль			*285,78*	*23148*
10	160	11-010204-0806 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см исключить на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей	м2	-81,000	315,41	-47575
			Накладные расходы			*-92,46*	*-7490*
			Сметная прибыль			*-43,51*	*-3524*
11	161	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов русла НА ВЫХОДЕ монолитным бетоном В20, F300 W4 общая толщина 8 см	м2	51,000	3857,99	196758
			Накладные расходы			*723,93*	*36921*
			Сметная прибыль			*285,78*	*14575*
12	162	11-010204-0806 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см исключить на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей	м2	-51,000	315,41	-29955
			Накладные расходы			*-92,46*	*-4716*
			Сметная прибыль			*-43,51*	*-2219*

13	164	11-010204-0806 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей	м2	32,400	565,93	18336
			Накладные расходы			*84,61*	*2741*
			Сметная прибыль			*41,92*	*1358*
14	168	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	23,400	4816,26	112700
			Накладные расходы			*1135,71*	*26576*
			Сметная прибыль			*356,76*	*8348*
15	169	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	16,200	4075,32	66020
			Накладные расходы			*1496,93*	*24250*
			Сметная прибыль			*301,88*	*4890*
16	170	21-010701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	16,360	2310,35	37797
			Накладные расходы			*86,23*	*1411*
			Сметная прибыль			*171,14*	*2800*
			3. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				
17	307	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	Установка сигнальных столбиков	шт.	112,000	1970,34	220678
			Накладные расходы			*535,41*	*59966*
			Сметная прибыль			*145,95*	*16347*
18	308	21-060801-0203 РСНБ РК 2015	Стоимость сигнальных столбиков	т	0,448	381182,25	170770
			Накладные расходы			*14226,25*	*6373*
			Сметная прибыль			*28235,72*	*12650*
			4.Уличное освещение				
19	382	11-330303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	26,000	10494,33	272852
			Накладные расходы			*2806,41*	*72967*
			Сметная прибыль			*777,36*	*20211*
20	383	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	2,600	4715,72	12261
			Накладные расходы			*782,45*	*2034*
			Сметная прибыль			*349,31*	*908*
21	384	11-330303-0501 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой./Бетон М300/,В22,5 Устройство	м3	13,000	18474,48	240168
			Накладные расходы			*1447,85*	*18822*

			Сметная прибыль			*1368,48*	*17790*
22	385	21-020199-9909 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	13,260	552,55	7327
			Накладные расходы			*20,62*	*273*
			Сметная прибыль			*40,93*	*543*
23	386	21-060801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Опора освещения многогранная и фундаментный блок под опору, кронштейн, укос для опоры/	т	9,957	409403,67	4076514
			Накладные расходы			*15279,51*	*152141*
			Сметная прибыль			*30326,20*	*301964*
24	387	ССЦ	Опоры	т	6,162	87559,76	539543
			Накладные расходы			*3267,85*	*20137*
			Сметная прибыль			*6485,91*	*39966*
25	388	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	94,880	653,37	61991
			Накладные расходы			*199,03*	*18884*
			Сметная прибыль			*48,40*	*4592*
26	389	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода СИП4-4х16 (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,850	41342,61	35141
			Накладные расходы			*13001,07*	*11051*
			Сметная прибыль			*3062,42*	*2603*
27	390	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,867	419738,15	363913
			Накладные расходы			*15665,21*	*13582*
			Сметная прибыль			*31091,71*	*26957*
28	391	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель ВВГ-0,66 3х1,5. Прокладкапо установленным конструкциям опор	м кабеля	110,000	279,23	30715
			Накладные расходы			*62,30*	*6853*
			Сметная прибыль			*20,68*	*2275*
29	392	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,112	127618,57	14319
			Накладные расходы			*4762,90*	*534*
			Сметная прибыль			*9453,23*	*1061*
30	393	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка	шт.	26,000	9286,99	241462

			Накладные расходы			*1778,17*	*46232*
			Сметная прибыль			*687,93*	*17886*
31	394	23-070103-0413 РСНБ РК 2015	Светильники	шт.	26,000	34373,00	893698
			Накладные расходы			*1282,85*	*33354*
			Сметная прибыль			*2546,15*	*66200*
32	396	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	27,000	1818,85	49109
			Накладные расходы			*67,88*	*1833*
			Сметная прибыль			*134,73*	*3638*
33	397	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа СОТ 36	шт.	54,000	189,41	10228
			Накладные расходы			*7,07*	*382*
			Сметная прибыль			*14,03*	*758*
34	398	24-040207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления СОТ 37	м	32,000	161,11	5155
			Накладные расходы			*6,01*	*192*
			Сметная прибыль			*11,93*	*382*
35	399	24-040207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141/SO 130/ ГОСТ Р 51177-98	шт.	54,000	5193,36	280441
			Накладные расходы			*193,82*	*10466*
			Сметная прибыль			*384,69*	*20773*
36	400	24-040207-3242 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO80 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	1326,00	6630
			Накладные расходы			*49,49*	*247*
			Сметная прибыль			*98,22*	*491*
37	401	24-040207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 /SM2.24/ГОСТ Р 51177-98	шт.	53,000	2231,67	118278
			Накладные расходы			*83,29*	*4414*
			Сметная прибыль			*165,31*	*8761*
38	402	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	108,000	1802,25	194643
			Накладные расходы			*67,26*	*7264*
			Сметная прибыль			*133,50*	*14418*
39	403	24-040207-5201 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP14 /SP3.1/ГОСТ Р 51177-98	шт.	54,000	276,65	14939
			Накладные расходы			*10,32*	*558*
			Сметная прибыль			*20,49*	*1107*
			ИТОГО:				9820283
			В том числе :				

			Накладные расходы				841053
			Сметная прибыль				727429
			5.Устройство подъездов к домам				
1	32	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,838	86227,30	72224
			Накладные расходы			*3595,75*	*3012*
			Сметная прибыль			*6387,21*	*5350*
			ИТОГО:				72224
			В том числе :				
			Накладные расходы				3012
			Сметная прибыль				5350
			ИТОГО ОБЩАЯ:				9892507
			В том числе :				
			Накладные расходы				844065
			Сметная прибыль				732779
			Итого по главам 1-5	**Тенге**			**9 892 507,00**
			Итого по главам 1-5 минус прочие затраты	**Тенге**			**9 892 507,00**
			Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	**Тенге**			**308 646,22**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**10 201 153,22**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**223 872,26**
			Итого по смете в ценах 2016 года	**Тенге**			**10 425 025,48**
			Итого по смете в ценах 2017-2018 года К =1,02	**Тенге**			**10 633 525,99**
			НДС (12%)	**Тенге**			**1 276 023,12**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**Тенге**			**11 909 549,11**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**10 836 995,60**
Номер					Выполнено работ		

по порядку	позиции по смете	шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 0-12				
			1. Подготовка территории строительства				
1	**27**	**11-220301-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,009**	**21834336,98**	**196509**
			Накладные расходы			***699370,41***	***6294***
			Сметная прибыль			***1617358,29***	***14556***
2	**28**	**11-220301-0116 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,099**	**72931176,92**	**7220187**
			Накладные расходы			***1615139,45***	***159899***
			Сметная прибыль			***5402309,40***	***534829***
3	**32**	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Обратная надвижка грунта ПСП 2 группы до 20 м**	**м3 грунта**	**3000,0**	**28,61**	**85822**
			Накладные расходы			***5,06***	***15184***
			Сметная прибыль			***2,12***	***6357***
4	**33**	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Обратная надвижка грунта ПСП 2 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**3000,0**	**22,64**	**67927**
			Накладные расходы			***4,01***	***12018***
			Сметная прибыль			***1,68***	***5032***
5	**34**	**11-470201-0105 РСНБ РК 2015**	**Земли целинные и залежные. Обработка почвы сплошная по системе зяблевой вспашки до 20см. Почвы средние и тяжелые**	**га**	**14,580**	**13869,92**	**202223**
			Накладные расходы			***2369,05***	***34541***
			Сметная прибыль			***1027,40***	***14980***
6	**42**	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**3000,000**	**0,97**	**2899**

			Накладные расходы			*0,17*	*513*
			Сметная прибыль			*0,07*	*215*
7	43	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1000,000	23,10	23104
			Накладные расходы			*4,09*	*4088*
			Сметная прибыль			*1,71*	*1711*
8	44	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1000,000	179,96	179961
			Накладные расходы			*31,84*	*31840*
			Сметная прибыль			*13,33*	*13330*
9	45	11-470201-0105 РСНБ РК 2015	Земли целинные и залежные. Обработка почвы сплошная по системе зяблевой вспашки до 20см. Почвы средние и тяжелые	га	2,000	13869,92	27740
			Накладные расходы			*2369,05*	*4738*
			Сметная прибыль			*1027,40*	*2055*
10	53	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	400,000	1753,63	701453
			Накладные расходы			*603,16*	*241264*
			Сметная прибыль			*129,90*	*51960*
11	54	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	660,000	509,76	336442
			Сметная прибыль			*37,76*	*24922*
12	55	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	660,000	437,91	289019
			Сметная прибыль			*32,44*	*21409*
13	58	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	тенге за 1 тонну	12,710	443,88	5642
			Сметная прибыль			*32,88*	*418*
14	59	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 тонну	12,710	2967,84	37721
			Сметная прибыль			*219,84*	*2794*

15	60	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	12,710	1528,01	19421
			Сметная прибыль			*113,19*	*1439*
			2.Дорожная одежда				
16	10	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин	м3 материала основания в плотном теле	102,620	997,41	102354
			Накладные расходы			*165,29*	*16963*
			Сметная прибыль			*73,88*	*7582*
17	12	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 7 см	м2 покрытия обочин	3724,000	170,09	633400
			Накладные расходы			*33,51*	*124774*
			Сметная прибыль			*12,60*	*46919*
18	14	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	165,000	5609,22	925522
			Накладные расходы			*1708,78*	*281949*
			Сметная прибыль			*415,50*	*68557*
19	15	24-010201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	18,000	6196,27	111533
			Сметная прибыль			*458,98*	*8262*
20	16	24-010201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	47,000	6126,99	287969
			Сметная прибыль			*453,85*	*21331*
21	17	24-010201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	18,000	4624,13	83234
			Сметная прибыль			*342,53*	*6166*
22	18	24-010201-0137 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	3925,37	7851
			Сметная прибыль			*290,77*	*582*

23	19	24-010201-0122 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	38,000	16765,64	637094
			Сметная прибыль			*1241,90*	*47192*
24	20	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	42,000	5021,23	210892
			Сметная прибыль			*371,94*	*15622*
25	26	41-040302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 27,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	151,100	604,85	91393
			Сметная прибыль			*44,80*	*6770*
26	27	41-040302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 27,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	151,100	4164,61	629273
			Сметная прибыль			*308,49*	*46613*
27	28	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка дорожных знаков. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 тонну	1,350	2967,84	4007
			Сметная прибыль			*219,84*	*297*
28	29	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	1,350	1528,01	2063
			Сметная прибыль			*113,19*	*153*
			3.Искусственные сооружения				
			Устройство труб ж.б. на основной дороге д=0,75м				
29	27	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	18,360	108,34	1989
			Накладные расходы			*18,33*	*337*
			Сметная прибыль			*8,03*	*147*
30	28	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,040	2160,48	17370
			Накладные расходы			*743,09*	*5974*
			Сметная прибыль			*160,04*	*1287*
31	29	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	20,500	5750,30	117881

			Накладные расходы			*985,16*	*20196*
			Сметная прибыль			*425,95*	*8732*
32	30	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	26,400	4548,60	120083
			Накладные расходы			*955,96*	*25237*
			Сметная прибыль			*336,93*	*8895*
33	31	11-300401-0202 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м	м3 железобетона звеньев	14,280	31595,76	451187
			Накладные расходы			*6309,82*	*90104*
			Сметная прибыль			*2340,43*	*33421*
34	33	11-300403-0102 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,75 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	9,840	11565,85	113808
			Накладные расходы			*2496,92*	*24570*
			Сметная прибыль			*856,73*	*8430*
35	35	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	6,200	18089,65	112156
			Накладные расходы			*483,08*	*2995*
			Сметная прибыль			*1339,97*	*8308*
36	50	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	1,200	27770,71	33325
			Накладные расходы			*5989,88*	*7188*
			Сметная прибыль			*2057,09*	*2469*
37	51	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,760	14410,03	39772
			Сметная прибыль			*1067,41*	*2946*
38	59	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	1,200	27770,71	33325
			Накладные расходы			*5989,88*	*7188*
			Сметная прибыль			*2057,09*	*2469*
39	60	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,820	14410,03	40636
			Сметная прибыль			*1067,41*	*3010*
40	81	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36,860	108,34	3994
			Накладные расходы			*18,33*	*676*
			Сметная прибыль			*8,03*	*296*
41	82	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,220	2160,48	19920

			Накладные расходы			*743,09*	*6851*
			Сметная прибыль			*160,04*	*1476*
42	83	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	118,720	0,97	115
			Накладные расходы			*0,17*	*20*
			Сметная прибыль			*0,07*	*8*
43	84	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	4,400	5750,30	25301
			Накладные расходы			*985,16*	*4335*
			Сметная прибыль			*425,95*	*1874*
44	85	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	0,360	3834,26	1380
			Накладные расходы			*579,95*	*209*
			Сметная прибыль			*284,02*	*102*
45	86	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,097	198457,67	19211
			Накладные расходы			*25103,58*	*2430*
			Сметная прибыль			*14700,57*	*1423*
46	87	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,097	104730,51	10138
			Сметная прибыль			*7757,82*	*751*
47	88	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,400	27770,71	11108
			Накладные расходы			*5989,88*	*2396*
			Сметная прибыль			*2057,09*	*823*
48	89	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,940	14410,03	13545
			Сметная прибыль			*1067,41*	*1003*
49	90	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	3,400	5750,30	19551
			Накладные расходы			*985,16*	*3350*
			Сметная прибыль			*425,95*	*1448*
50	91	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	0,340	3834,26	1304
			Накладные расходы			*579,95*	*197*
			Сметная прибыль			*284,02*	*97*

51	92	11-010204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	0,320	9261,54	2964
			Накладные расходы			*1249,89*	*400*
			Сметная прибыль			*686,04*	*220*
52	93	21-020199-9920 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,331	239,76	79
			Сметная прибыль			*17,76*	*6*
53	94	21-020199-9923 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,331	599,40	199
			Сметная прибыль			*44,40*	*15*
54	95	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,076	198457,67	15043
			Накладные расходы			*25103,58*	*1903*
			Сметная прибыль			*14700,57*	*1114*
55	96	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,076	104730,51	7939
			Сметная прибыль			*7757,82*	*588*
56	97	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,400	27770,71	11108
			Накладные расходы			*5989,88*	*2396*
			Сметная прибыль			*2057,09*	*823*
57	98	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,940	14410,03	13545
			Сметная прибыль			*1067,41*	*1003*
58	99	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	4,030	5750,30	23174
			Накладные расходы			*985,16*	*3970*
			Сметная прибыль			*425,95*	*1717*
59	100	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменной наброски или призмы	м3	5,400	3911,06	21120
			Накладные расходы			*1344,83*	*7262*
			Сметная прибыль			*289,71*	*1564*
60	101	21-010701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	5,724	2143,89	12272
			Сметная прибыль			*158,81*	*909*
61	102	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	0,490	3834,26	1879
			Накладные расходы			*579,95*	*284*
			Сметная прибыль			*284,02*	*139*
62	103	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,089	198457,67	17718

			Накладные расходы			*25103,58*	*2241*
			Сметная прибыль			*14700,57*	*1312*
63	104	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,089	104730,51	9350
			Сметная прибыль			*7757,82*	*693*
64	105	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	мз	2,900	27770,71	80535
			Накладные расходы			*5989,88*	*17371*
			Сметная прибыль			*2057,09*	*5966*
65	106	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	6,800	14410,03	97988
			Сметная прибыль			*1067,41*	*7258*
66	134	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	мз	0,200	27770,71	5554
			Накладные расходы			*5989,88*	*1198*
			Сметная прибыль			*2057,09*	*411*
67	135	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,470	14410,03	6773
			Сметная прибыль			*1067,41*	*502*
68	143	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	мз	0,200	27770,71	5554
			Накладные расходы			*5989,88*	*1198*
			Сметная прибыль			*2057,09*	*411*
69	144	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,470	14410,03	6773
			Сметная прибыль			*1067,41*	*502*
70	151	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	мз	1,400	27770,71	38879
			Накладные расходы			*5989,88*	*8386*
			Сметная прибыль			*2057,09*	*2880*
71	152	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	3,200	14410,03	46112
			Сметная прибыль			*1067,41*	*3416*
72	179	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	мз	0,200	27770,71	5554
			Накладные расходы			*5989,88*	*1198*
			Сметная прибыль			*2057,09*	*411*
73	180	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,470	14410,03	6773
			Сметная прибыль			*1067,41*	*502*

74	188	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	мз	0,200	27770,71	5554
			Накладные расходы			*5989,88*	*1198*
			Сметная прибыль			*2057,09*	*411*
75	189	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,470	14410,03	6773
			Сметная прибыль			*1067,41*	*502*
76	196	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	мз	1,400	27770,71	38879
			Накладные расходы			*5989,88*	*8386*
			Сметная прибыль			*2057,09*	*2880*
77	197	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	3,200	14410,03	46112
			Сметная прибыль			*1067,41*	*3416*
78	225	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	мз	0,200	27770,71	5554
			Накладные расходы			*5989,88*	*1198*
			Сметная прибыль			*2057,09*	*411*
79	226	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,470	14410,03	6773
			Сметная прибыль			*1067,41*	*502*
80	234	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	мз	0,300	27770,71	8331
			Накладные расходы			*5989,88*	*1797*
			Сметная прибыль			*2057,09*	*617*
81	235	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,700	14410,03	10087
			Сметная прибыль			*1067,41*	*747*
82	242	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	мз	2,500	27770,71	69427
			Накладные расходы			*5989,88*	*14975*
			Сметная прибыль			*2057,09*	*5143*
83	243	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	5,800	14410,03	83578
			Сметная прибыль			*1067,41*	*6191*
			4.Обустройство и обстановка дороги .Установка дорожных знаков и оградительных приспособлений				

84	1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3 грунта	28,280	28,61	809
			Накладные расходы			*5,06*	*143*
			Сметная прибыль			*2,12*	*60*
85	2	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	28,280	1555,98	44003
			Сметная прибыль			*115,26*	*3259*
86	3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,280	197,63	5589
			Накладные расходы			*59,24*	*1675*
			Сметная прибыль			*14,64*	*414*
87	4	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	28,280	66,74	1887
			Накладные расходы			*11,81*	*334*
			Сметная прибыль			*4,94*	*140*
88	33	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные металлические. Установка	шт.	188,000	7111,06	1336880
			Накладные расходы			*461,87*	*86832*
			Сметная прибыль			*526,75*	*99028*
89	35	11-270901-0108 РСНБ РК 2015	Ограждения барьерное. Устройство	м	155,000	1496,69	231986
			Накладные расходы			*258,70*	*40099*
			Сметная прибыль			*110,87*	*17184*
90	36	ЦЕНА	Стоимость барьерных ограждений	м	155,000	6267,86	971518
			Сметная прибыль			*464,29*	*71964*
			Разметка проезжей части				
91	37	11-270903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	27,760	28523,47	791811
			Накладные расходы			*2582,79*	*71698*
			Сметная прибыль			*2112,85*	*58653*
92	38	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	6,170	15483,94	95536
			Накладные расходы			*2582,79*	*15936*
			Сметная прибыль			*1146,96*	*7077*
93	39	11-270903-0106 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	2,130	24176,96	51497
			Накладные расходы			*2582,79*	*5501*

			Сметная прибыль			*1790,89*	*3815*
94	40	11-270903-0104 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,130	19830,45	2578
			Накладные расходы			*2582,79*	*336*
			Сметная прибыль			*1468,92*	*191*
95	41	11-270903-0106 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,016	24176,96	387
			Накладные расходы			*2582,79*	*41*
			Сметная прибыль			*1790,89*	*29*
96	42	11-270903-0104 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,260	19830,45	5156
			Накладные расходы			*2582,79*	*672*
			Сметная прибыль			*1468,92*	*382*
97	43	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Обозначение мест элементами разметки	м2 окрашиваемой поверхности	93,080	651,91	60680
			Накладные расходы			*150,49*	*14008*
			Сметная прибыль			*48,29*	*4495*
98	58	41-060106-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	187,950	1113,85	209348
			Сметная прибыль			*82,51*	*15507*
99	59	41-060106-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	187,950	5101,06	958743
			Сметная прибыль			*377,86*	*71018*
100	60	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка ЖБИ. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 тонну	136,680	2967,84	405644
			Сметная прибыль			*219,84*	*30048*
101	61	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	136,680	1528,01	208848
			Сметная прибыль			*113,19*	*15470*
			5. ОСВЕЩЕНИЕ				
102	33	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	39,000	229,24	8940
			Накладные расходы			*50,64*	*1975*
			Сметная прибыль			*16,98*	*662*

103	34	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,170	6438,46	7533
			Накладные расходы			*2214,50*	*2591*
			Сметная прибыль			*476,92*	*558*
104	35	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	7,000	1653,84	11577
			Накладные расходы			*568,83*	*3982*
			Сметная прибыль			*122,51*	*858*
105	36	11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	32,000	3205,16	102565
			Накладные расходы			*1132,40*	*36237*
			Сметная прибыль			*237,42*	*7597*
106	37	21-020101-0317 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	32,000	13444,51	430224
			Сметная прибыль			*995,89*	*31868*
107	38	21-050309-9901 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная	м2	128,000	0,00	0
108	39	11-330303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	16,000	10039,24	160628
			Накладные расходы			*2414,75*	*38636*
			Сметная прибыль			*743,65*	*11898*
109	40	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода СИП4-4х16 (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска спомощью механизмов	км линии	0,640	39177,85	25074
			Накладные расходы			*11458,11*	*7333*
			Сметная прибыль			*2902,06*	*1857*
110	41	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,640	402819,72	257805
			Сметная прибыль			*29838,50*	*19097*
111	42	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель ВВГ-0,66 3х1,5. Прокладкапо установленным конструкциям опор	м кабеля	240,000	263,64	63274
			Накладные расходы			*51,88*	*12450*
			Сметная прибыль			*19,53*	*4687*
112	43	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,240	122474,64	29394
			Сметная прибыль			*9072,20*	*2177*

113	44	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка	шт.	16,000	8718,57	139497
			Накладные расходы			*1431,57*	*22905*
			Сметная прибыль			*645,82*	*10333*
114	45	23-070103-0413 РСНБ РК 2015	Светильники	шт.	16,000	0,00	0
115	47	24-040207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	шт.	4,000	1131,43	4526
			Сметная прибыль			*83,81*	*335*
116	48	24-040207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141	шт.	12,000	0,00	0
117	49	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	16,000	1745,54	27929
			Сметная прибыль			*129,30*	*2069*
118	50	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	48,000	1729,61	83021
			Сметная прибыль			*128,12*	*6150*
119	51	24-040207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа СОТ 36	шт.	32,000	0,00	0
120	52	24-040207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления СОТ 37	м	16,000	0,00	0
121	53	ПРАЙС-ЛИСТ"ENERGY	Опора освещения	шт	16,000	80671,27	1290740
			Сметная прибыль			*5975,65*	*95610*
122	54	ПРАЙС-ЛИСТ"ENERGY	Фундамент трубчатый Ф-Тр-Ст 1800/300	шт	16,000	27754,36	444070
			Сметная прибыль			*2055,88*	*32894*
123	55	ПРАЙС-ЛИСТ"ENERGY	Фундаментный анкер	к-т	16,000	4171,50	66744
			Сметная прибыль			*309,00*	*4944*
124	56	ПРАЙС-ЛИСТ"ENERGY	Кронштейн вылет 2м КИ-2-20000 ГЦ	шт	16,000	7341,88	117470
			Сметная прибыль			*543,84*	*8701*
125	57	ПРАЙС-ЛИСТ"ENERGY	Комплект КМЗ 1800/300	шт	16,000	7786,80	124589
			Сметная прибыль			*576,80*	*9229*
			Раздел: ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ 255км				
126	58	41-080201-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями опоровозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	4,574	963,98	4410
			Сметная прибыль			*71,41*	*327*

127	59	41-080201-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями опоровозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	914,880	21,96	20087
			Сметная прибыль			*1,63*	*1488*
128	60	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (металлические конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,574	416,88	1907
			Сметная прибыль			*30,88*	*141*
129	61	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (металлические конструкции) до 3 т. Разгрузка	тенге за 1 тонну	4,574	416,88	1907
			Сметная прибыль			*30,88*	*141*
			ИТОГО:				23854522
			В том числе :				
			Накладные расходы				1577063
			Сметная прибыль				1767002
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**23 854 522,00**
			Временные здания и сооружения - 3,12%	**Тенге**			**744 261,09**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**24 598 783,09**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**456 134,96**
			Итого по смете в ценах 2017 года	**Тенге**			**25 054 918,05**
			НДС (12%)	**Тенге**			**3 006 590,17**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**Тенге**			**28 061 508,22**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**25 643 716,94**

			Итого по актам	**Тенге**			**36 480 712,54**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

ТОО "НИПТК "Каздоринновация"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Трачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20200929-37381989
1.1. Номер учетной системы 000234
2. Дата выписки 29.09.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.09.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ1994806KZT22033002
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА,
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение №2 от 10.06.20 Договор №44
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190060/02/15
32.2 Дата 29.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д "Кегень-Нарынкол-Каратоган-Баскол" км 0-28 (участок км 0-12, км 12-28) Райымбекского района Алматинской области за сентябрь 2020 год			Тенге казахский			127374912.44			127374912.44	12%	15284989.49	142659901.93			1	
							Всего по счету	127374912.44		0.00	127374912.44		15284989.49	142659901.93				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
l6q985s0/E3MfKMOnb/XHzwLr9M7pUrECKhkT5OeukUvF07c3aBJidQkRvRFvnVhAjt/GmyiqSCJooAMBTcg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2020 год

Дополнительное соглашение № 2 от 10.06.2020 года

к договору № 44 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2019 год	Общая стоимость с начала действия договора 2020	Общая стоимость с начала действия договора 2019	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	тенге	**268 025 000 422**								
			574 970 129,86		574 970 129,86		574 970 129,86	574 970 129,86	574 970 129,86		
			268 025 011 422								
			942 433 000,00		942 433 000,00		942 433 000,00		942 433 000,00		
			268 025 015 422								
			463 797 561,82	260 576 518,08	203 221 043,74	258 538 359,17	203 221 043,74		319 099 500,98	142 659 901,93	142 659 901,93
	Всего		1 981 200 691,68	260 576 518,08	1 720 624 173,60	258 538 359,17	1 720 624 173,60	574 970 129,86	1 836 502 630,84	142 659 901,93	142 659 901,93

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Аппаков А.

Технадзор
ТОО "НИиПК "Казаврциновация"

Имамзаров Т.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за сентябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 0-12				
			1. Подготовка территории строительства				
1	**10**	**11-010101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**76,750**	**104,15**	**7993**
			Накладные расходы			*20,17*	*1548*
			Сметная прибыль			*7,71*	*592*
2	**11**	**11-220301-0113 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж металлических труб**	**км трубопровода**	**0,033**	**2207648,41**	**72411**
			Накладные расходы			*746022,51*	*24470*
			Сметная прибыль			*163529,51*	*5364*
3	**12**	**41-310103-0101 РСНБ РК 2015**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**3,480**	**443,88**	**1545**
			Сметная прибыль			*32,88*	*114*
4	**13**	**41-020102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**тенге за 1 тонну**	**3,480**	**437,91**	**1524**
			Сметная прибыль			*32,44*	*113*

			2.Устройство дорожной одежды				
5	5	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,800	120860,33	96688
			Накладные расходы			*3985,96*	*3189*
			Сметная прибыль			*8952,62*	*7162*
6	6	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,800	107782,58	86226
			Накладные расходы			*377,63*	*302*
			Сметная прибыль			*7983,90*	*6387*
7	7	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7(3+4) см. Устройство	м2 покрытия	1035,000	1133,61	1173281
			Накладные расходы			*26,53*	*27463*
			Сметная прибыль			*83,97*	*86910*
8	8	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	1035,000	1395,60	1444451
			Накладные расходы			*5,40*	*5592*
			Сметная прибыль			*103,38*	*106996*
9	22	41-020103-1141 РСНБ РК 2015	Перевозка ЩГС. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 141 км	т	22395,680	2144,18	48020324
			Сметная прибыль			*158,83*	*3557061*
10	23	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	172,130	1153,88	198618
			Сметная прибыль			*85,47*	*14712*
11	23	41-020103-1094 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 94 км	т	14480,530	1432,50	20743377
			Сметная прибыль			*106,11*	*1536546*
12		41-020103-1141 РСНБ РК 2015	Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 141 км	т	3967,000	2144,18	8505954
			Сметная прибыль			*158,83*	*630071*
13		41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 244 км	т	4768,572	2967,84	14152360
			Сметная прибыль			*219,84*	*1048323*
14		41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(200+44 км)	т·км	4768,572	569,76	2716965
			Сметная прибыль			*42,20*	*201257*
15	24	41-050302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	12,980	646,28	8389
			Сметная прибыль			*47,87*	*621*

16	25	41-050302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тон	12,980	896,38	11635
			Сметная прибыль			*66,40*	*862*
17	26	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка цемента самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 229 км(с Алматы 348 км - 119 км уже есть в смете)	т	1926,960	2967,84	5718909
			Сметная прибыль			*219,84*	*423623*
18	27	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка цемента самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(200+29 км)(с Алматы 348 км - 119 км уже есть в смете)	т·км	1926,960	375,53	723625
			Сметная прибыль			*27,82*	*53602*
			3.Искуственные сооружения.				
19	10	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-5,800	55,63	-628
			Накладные расходы			*-18,33*	*-106*
			Сметная прибыль			*-8,03*	*-47*
20	11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	-1,440	354,22	-3111
			Накладные расходы			*-743,09*	*-1070*
			Сметная прибыль			*-160,04*	*-230*
21	12	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	-1,200	1962,80	-5458
			Накладные расходы			*-955,96*	*-1147*
			Сметная прибыль			*-336,93*	*-404*
22	13	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,760	41219,83	31327
			Накладные расходы			*8308,91*	*6315*
			Сметная прибыль			*3053,32*	*2321*
23	14	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	4,000	21254,19	85017
			Сметная прибыль			*1574,38*	*6298*
24	16	11-300401-0301 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб удлиняемые, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	-3,700	20991,42	-172508
			Накладные расходы			*-9362,60*	*-34642*
			Сметная прибыль			*-3453,62*	*-12778*

25	18	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Смотровая решетка	т	22,383	303532,19	-7975519
			Сметная прибыль			*-26394,10*	*-590779*
26	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,770	19872,80	15302
			Накладные расходы			*579,88*	*447*
			Сметная прибыль			*1472,06*	*1133*
27	20	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	56,400	2550,87	143869
			Накладные расходы			*340,39*	*19198*
			Сметная прибыль			*188,95*	*10657*
28	21	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	34,360	4370,75	150179
			Накладные расходы			*523,02*	*17971*
			Сметная прибыль			*323,76*	*11124*
29	22	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	1,400	23569,48	32997
			Накладные расходы			*1696,10*	*2375*
			Сметная прибыль			*1745,89*	*2444*
30	23	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	8,500	27,98	238
			Накладные расходы			*5,14*	*44*
			Сметная прибыль			*2,07*	*18*
31	24	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,500	197,63	1680
			Накладные расходы			*59,24*	*504*
			Сметная прибыль			*14,64*	*124*
32	25	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	тенге за 1 тонну	40,780	155,52	6342
			Сметная прибыль			*11,52*	*470*
33	26	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	40,780	437,91	17858
			Сметная прибыль			*32,44*	*1323*
34	61	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-22,680	55,63	-2457
			Накладные расходы			*-18,33*	*-416*
			Сметная прибыль			*-8,03*	*-182*
35	62	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	-10,000	354,22	-21605

			Накладные расходы			*-743,09*	*-7431*
			Сметная прибыль			*-160,04*	*-1600*
36	63	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	-3,200	2928,09	-18401
			Накладные расходы			*-985,16*	*-3153*
			Сметная прибыль			*-425,95*	*-1363*
37	64	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	-5,500	1962,80	-25017
			Накладные расходы			*-955,96*	*-5258*
			Сметная прибыль			*-336,93*	*-1853*
38	65	11-300401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	-4,180	3089,06	-29509
			Накладные расходы			*-1462,32*	*-6112*
			Сметная прибыль			*-522,93*	*-2186*
39	66	21-040803-0301 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 ГОСТ 13015-2012	шт.	4,000	44384,41	-208414
			Сметная прибыль			*-3859,51*	*-15438*
40	67	21-040803-0303 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012	шт.	2,000	33491,00	-78631
			Сметная прибыль			*-2912,26*	*-5825*
41	68	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	-4,620	11967,09	-123358
			Накладные расходы			*-5389,05*	*-24897*
			Сметная прибыль			*-1977,84*	*-9138*
42	69	21-040801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	5,000	28349,16	-166397
			Сметная прибыль			*-2465,14*	*-12326*
43	70	11-300403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	-6,140	6059,97	-70447
			Накладные расходы			*-1856,88*	*-11401*
			Сметная прибыль			*-849,89*	*-5218*
44	71	21-040803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) ГОСТ 13015-2012	шт.	2,000	39008,55	-91585
			Сметная прибыль			*-3392,05*	*-6784*
45	73	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	-1,140	14443,53	-20622
			Накладные расходы			*-483,08*	*-551*
			Сметная прибыль			*-1339,97*	*-1528*

46	74	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	-96,300	1492,18	-245649
			Накладные расходы			*-340,39*	*-32780*
			Сметная прибыль			*-188,95*	*-18196*
47	75	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	-13,000	2677,19	-56820
			Накладные расходы			*-523,02*	*-6799*
			Сметная прибыль			*-323,76*	*-4209*
48	76	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	-0,800	16685,50	-18856
			Накладные расходы			*-1696,10*	*-1357*
			Сметная прибыль			*-1745,89*	*-1397*
49	77	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	-35,000	13,55	-979
			Накладные расходы			*-5,14*	*-180*
			Сметная прибыль			*-2,07*	*-73*
50	78	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	-35,000	49,87	-6917
			Накладные расходы			*-59,24*	*-2073*
			Сметная прибыль			*-14,64*	*-512*
51	79	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	тенге за 1 тонну	38,100	132,48	-5925
			Сметная прибыль			*-11,52*	*-439*
52	80	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	38,100	373,03	-16684
			Сметная прибыль			*-32,44*	*-1236*
53	81	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-18,430	55,63	-1997
			Накладные расходы			*-18,33*	*-338*
			Сметная прибыль			*-8,03*	*-148*
54	82	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	-4,610	354,22	-9960
			Накладные расходы			*-743,09*	*-3426*
			Сметная прибыль			*-160,04*	*-738*

55	83	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	-59,360	0,48	-57
			Накладные расходы			*-0,17*	*-10*
			Сметная прибыль			*-0,07*	*-4*
56	84	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	-2,200	2928,09	-12651
			Накладные расходы			*-985,16*	*-2167*
			Сметная прибыль			*-425,95*	*-937*
57	85	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	-0,180	2106,33	-690
			Накладные расходы			*-579,95*	*-104*
			Сметная прибыль			*-284,02*	*-51*
58	86	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	-0,050	118849,38	-9645
			Накладные расходы			*-25103,58*	*-1220*
			Сметная прибыль			*-14700,57*	*-714*
59	87	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,049	89214,87	-5090
			Сметная прибыль			*-7757,82*	*-377*
60	88	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	-0,200	11676,78	-5554
			Накладные расходы			*-5989,88*	*-1198*
			Сметная прибыль			*-2057,09*	*-411*
61	89	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,470	12275,21	-6773
			Сметная прибыль			*-1067,41*	*-502*
62	90	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	-1,700	2928,09	-9776
			Накладные расходы			*-985,16*	*-1675*
			Сметная прибыль			*-425,95*	*-724*
63	91	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	-0,170	2106,33	-652
			Накладные расходы			*-579,95*	*-99*
			Сметная прибыль			*-284,02*	*-48*
64	92	11-010204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	-0,160	5389,68	-1482
			Накладные расходы			*-1249,89*	*-200*
			Сметная прибыль			*-686,04*	*-110*

65	93	21-020199-9920 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,165	204,24	-40
			Сметная прибыль			*-17,76*	*-3*
66	94	21-020199-9923 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,165	510,60	-99
			Сметная прибыль			*-44,40*	*-7*
67	95	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	-0,040	118849,38	-7561
			Накладные расходы			*-25103,58*	*-956*
			Сметная прибыль			*-14700,57*	*-560*
68	96	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,038	89214,87	-3990
			Сметная прибыль			*-7757,82*	*-296*
69	97	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	-0,200	11676,78	-5554
			Накладные расходы			*-5989,88*	*-1198*
			Сметная прибыль			*-2057,09*	*-411*
70	98	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,470	12275,21	-6773
			Сметная прибыль			*-1067,41*	*-502*
71	99	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	-2,030	2928,09	-11673
			Накладные расходы			*-985,16*	*-2000*
			Сметная прибыль			*-425,95*	*-865*
72	100	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменной наброски или призмы	м3	-2,700	641,98	-10560
			Накладные расходы			*-1344,83*	*-3631*
			Сметная прибыль			*-289,71*	*-782*
73	101	21-010701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	2,862	1826,27	-6136
			Сметная прибыль			*-158,81*	*-455*
74	102	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	-0,250	2106,33	-939
			Накладные расходы			*-579,95*	*-142*
			Сметная прибыль			*-284,02*	*-70*
75	103	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	-0,040	118849,38	-8812
			Накладные расходы			*-25103,58*	*-1115*
			Сметная прибыль			*-14700,57*	*-653*
76	104	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,044	89214,87	-4650
			Сметная прибыль			*-7757,82*	*-344*

77	105	11-420104-0204 РСНБ РК 2015	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	-1,450	11676,78	-40268
			Накладные расходы			*-5989,88*	*-8685*
			Сметная прибыль			*-2057,09*	*-2983*
78	106	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	3,400	12275,21	-48994
			Сметная прибыль			*-1067,41*	*-3629*
79	111	11-300401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	-52,210	3089,06	-368580
			Накладные расходы			*-1462,32*	*-76348*
			Сметная прибыль			*-522,93*	*-27302*
80	112	21-040803-0301 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 ГОСТ 13015-2012	шт.	8,000	52103,43	416827
			Сметная прибыль			*3859,51*	*30876*
81	113	21-040803-0303 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012	шт.	3,000	39315,52	117947
			Сметная прибыль			*2912,26*	*8737*
82	153	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	32,260	108,34	3495
			Накладные расходы			*18,33*	*591*
			Сметная прибыль			*8,03*	*259*
83	154	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	14,280	2160,48	30852
			Накладные расходы			*743,09*	*10611*
			Сметная прибыль			*160,04*	*2285*
84	155	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	5,300	5750,30	30477
			Накладные расходы			*985,16*	*5221*
			Сметная прибыль			*425,95*	*2258*
85	156	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	12,000	4548,60	54583
			Накладные расходы			*955,96*	*11472*
			Сметная прибыль			*336,93*	*4043*
86	157	11-300401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	9,120	7059,56	64383
			Накладные расходы			*1462,32*	*13336*
			Сметная прибыль			*522,93*	*4769*
87	158	21-040803-0301 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 ГОСТ 13015-2012	шт.	12,000	52103,43	625241
			Сметная прибыль			*3859,51*	*46314*

88	159	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	10,080	26700,88	269145
			Накладные расходы			*5389,05*	*54322*
			Сметная прибыль			*1977,84*	*19937*
89	160	21-040801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	24,000	33279,44	798707
			Сметная прибыль			*2465,14*	*59163*
90	161	11-300403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	4,440	11473,52	50942
			Накладные расходы			*1856,88*	*8245*
			Сметная прибыль			*849,89*	*3774*
91	162	21-040803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) ГОСТ 13015-2012	шт.	4,000	45792,65	183171
			Сметная прибыль			*3392,05*	*13568*
92	164	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	1,200	18089,65	21708
			Накладные расходы			*483,08*	*580*
			Сметная прибыль			*1339,97*	*1608*
93	165	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	119,200	2550,87	304064
			Накладные расходы			*340,39*	*40575*
			Сметная прибыль			*188,95*	*22523*
94	166	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	25,000	4370,75	109269
			Накладные расходы			*523,02*	*13076*
			Сметная прибыль			*323,76*	*8094*
95	167	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	0,400	23569,48	9428
			Накладные расходы			*1696,10*	*678*
			Сметная прибыль			*1745,89*	*698*
96	168	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	24,900	27,98	697
			Накладные расходы			*5,14*	*128*
			Сметная прибыль			*2,07*	*52*
97	169	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	24,900	197,63	4921
			Накладные расходы			*59,24*	*1475*
			Сметная прибыль			*14,64*	*365*

98	170	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	тенге за 1 то.	36,300	155,52	5645
			Сметная прибыль			*11,52*	*418*
99	171	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	36,300	437,91	15896
			Сметная прибыль			*32,44*	*1177*
100	172	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9,220	108,34	999
			Накладные расходы			*18,33*	*169*
			Сметная прибыль			*8,03*	*74*
101	173	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,290	2160,48	4947
			Накладные расходы			*743,09*	*1702*
			Сметная прибыль			*160,04*	*366*
102	174	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	29,680	0,97	29
			Накладные расходы			*0,17*	*5*
			Сметная прибыль			*0,07*	*2*
103	175	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	1,100	5750,30	6325
			Накладные расходы			*985,16*	*1084*
			Сметная прибыль			*425,95*	*469*
104	176	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	0,090	3834,26	345
			Накладные расходы			*579,95*	*52*
			Сметная прибыль			*284,02*	*26*
105	177	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,025	198457,67	4902
			Накладные расходы			*25103,58*	*620*
			Сметная прибыль			*14700,57*	*363*
106	178	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,025	104730,51	2587
			Сметная прибыль			*7757,82*	*192*
107	181	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	0,850	5750,30	4888
			Накладные расходы			*985,16*	*837*
			Сметная прибыль			*425,95*	*362*

108	182	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	0,085	3834,26	326
			Накладные расходы			*579,95*	*49*
			Сметная прибыль			*284,02*	*24*
109	183	11-010204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	0,145	9261,54	1343
			Накладные расходы			*1249,89*	*181*
			Сметная прибыль			*686,04*	*99*
110	184	21-020199-9920 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,150	239,76	36
			Сметная прибыль			*17,76*	*3*
111	185	21-020199-9923 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,150	599,40	90
			Сметная прибыль			*44,40*	*7*
112	186	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,019	198457,67	3751
			Накладные расходы			*25103,58*	*474*
			Сметная прибыль			*14700,57*	*278*
113	187	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,019	104730,51	1979
			Сметная прибыль			*7757,82*	*147*
114	190	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	1,010	5750,30	5808
			Накладные расходы			*985,16*	*995*
			Сметная прибыль			*425,95*	*430*
115	191	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменной наброски или призмы	м3	1,350	3911,06	5280
			Накладные расходы			*1344,83*	*1816*
			Сметная прибыль			*289,71*	*391*
116	192	21-010701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	1,431	2143,89	3068
			Сметная прибыль			*158,81*	*227*
117	193	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	0,123	3834,26	472
			Накладные расходы			*579,95*	*71*
			Сметная прибыль			*284,02*	*35*
118	194	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,022	198457,67	4384
			Накладные расходы			*25103,58*	*555*
			Сметная прибыль			*14700,57*	*325*
119	195	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,022	104730,51	2313
			Сметная прибыль			*7757,82*	*171*

120	244	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка ПГС. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки74 км	тенге за 1 тонну	11,616	982,94	-13404
			Сметная прибыль			*-85,47*	*-993*
121	245	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка щебня. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	2,000	982,94	-2308
			Сметная прибыль			*-85,47*	*-171*
122	246	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	4,340	982,94	-5008
			Сметная прибыль			*-85,47*	*-371*
123	247	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка камня бутового. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 74 км	тенге за 1 тонну	2,299	982,94	-2653
			Сметная прибыль			*-85,47*	*-197*
124	248	41-050302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	0,040	646,28	26
			Сметная прибыль			*47,87*	*2*
125	249	41-050302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	0,040	896,38	36
			Сметная прибыль			*66,40*	*3*
126	250	41-060106-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	2,675	948,83	-2980
			Сметная прибыль			*-82,51*	*-221*
127	251	41-060106-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	2,675	4345,34	-13645
			Сметная прибыль			*-377,86*	*-1011*
128	252	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка ж.б конструкции. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 тонну	827,150	2967,84	2454849
			Сметная прибыль			*219,84*	*181841*
129	252	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	827,150	1528,01	1263890
			Сметная прибыль			*113,19*	*93621*
130	254	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка арматуры. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 тонну	0,130	2528,16	-386
			Сметная прибыль			*-219,84*	*-29*
131	255	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	0,130	1301,63	-199
			Сметная прибыль			*-113,19*	*-15*
			4.Пересечения и примыкания.Земляные работы#				

132	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20(10+10) м	м3 грунта	100,000	23,10	2310
			Накладные расходы			*4,09*	*409*
			Сметная прибыль			*1,71*	*171*
133	2	11-010105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	116,000	51,67	5994
			Накладные расходы			*9,14*	*1060*
			Сметная прибыль			*3,83*	*444*
134	3	11-010105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта недобора	27,000	733,10	19794
			Накладные расходы			*208,94*	*5641*
			Сметная прибыль			*54,30*	*1466*
135	4	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т в 6 проходов. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	110,000	58,72	6459
			Накладные расходы			*10,27*	*1129*
			Сметная прибыль			*4,35*	*478*
136	5	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	110,000	26,02	2862
			Накладные расходы			*3,99*	*439*
			Сметная прибыль			*1,93*	*212*
137	6	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2301,000	5,40	12417
			Накладные расходы			*0,74*	*1693*
			Сметная прибыль			*0,40*	*920*
138	7	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	96,000	51,61	4955
			Накладные расходы			*14,19*	*1362*
			Сметная прибыль			*3,82*	*367*
139	8	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1262,000	997,41	1258731
			Накладные расходы			*165,29*	*208602*
			Сметная прибыль			*73,88*	*93239*
140	9	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2118,240	1555,98	3295934
			Сметная прибыль			*115,26*	*244143*

141	10	11-270102-0202 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей,. Устройство автогрейдером	м2 основан... или покрытия	1012,000	179,69	181846
			Накладные расходы			*14,09*	*14261*
			Сметная прибыль			*13,31*	*13470*
142	11	КСМ	Подобранная щебеночно-гравийная смесь С6	м3	151,800	3397,71	515773
			Сметная прибыль			*251,68*	*38205*
143	12	21-130101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	15,000	21543,99	323160
			Сметная прибыль			*1595,85*	*23938*
144	13	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,800	120860,33	96688
			Накладные расходы			*3985,96*	*3189*
			Сметная прибыль			*8952,62*	*7162*
145	14	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,800	107782,58	86226
			Накладные расходы			*377,63*	*302*
			Сметная прибыль			*7983,90*	*6387*
146	15	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7(3+4) см. Устройство	м2 покрытия	955,000	1133,61	1082593
			Накладные расходы			*26,53*	*25340*
			Сметная прибыль			*83,97*	*80192*
147	16	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	955,000	1395,60	1332802
			Накладные расходы			*5,40*	*5159*
			Сметная прибыль			*103,38*	*98726*
148	17	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин	м3 материала основания в плотном теле	266,000	997,41	265311
			Накладные расходы			*165,29*	*43968*
			Сметная прибыль			*73,88*	*19653*
149	18	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	446,620	1555,98	694931
			Сметная прибыль			*115,26*	*51476*
150	19	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 7 см	м2 покрытия обочин	634,000	170,09	107834
			Накладные расходы			*33,51*	*21242*
			Сметная прибыль			*12,60*	*7988*

151	20	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	44,380	1555,98	69054
			Сметная прибыль			*115,26*	*5115*
152	22	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка ЩГС. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	242,864	1153,88	280237
			Сметная прибыль			*85,47*	*20758*
153	23	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка ПГС. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	4305,246	1153,88	4967749
			Сметная прибыль			*85,47*	*367981*
154	25	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	158,910	1153,88	183364
			Сметная прибыль			*85,47*	*13582*
155	26	41-050302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	3,830	646,28	2475
			Сметная прибыль			*47,87*	*183*
156	27	41-050302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	3,830	896,38	3433
			Сметная прибыль			*66,40*	*254*
157	28	41-040302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 27,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	15,000	604,85	9073
			Сметная прибыль			*44,80*	*672*
158	29	41-040302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 27,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	15,000	4164,61	62469
			Сметная прибыль			*308,49*	*4627*
			Раздел: Устройство карманов для автобусных остановок#				
159	1	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	179,000	5,40	966
			Накладные расходы			*0,74*	*132*
			Сметная прибыль			*0,40*	*72*
160	2	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания толщиной 15см из ПГС	м2 основания или покрытия	179,000	168,02	30076
			Накладные расходы			*36,63*	*6556*
			Сметная прибыль			*12,45*	*2228*
161	3	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	54,009	1555,98	84037
			Сметная прибыль			*115,26*	*6225*

162	4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,050	107782,58	5389
			Накладные расходы			*377,63*	*19*
			Сметная прибыль			*7983,90*	*399*
163	5	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7(3+4) см. Устройство	м2 покрытия	179,000	1133,61	202915
			Накладные расходы			*26,53*	*4750*
			Сметная прибыль			*83,97*	*15031*
164	6	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	179,000	1395,60	249813
			Накладные расходы			*5,40*	*967*
			Сметная прибыль			*103,38*	*18505*
165	14	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка ПГС. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	89,100	1153,88	102811
			Сметная прибыль			*85,47*	*7616*
166	15	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	29,780	1153,88	34363
			Сметная прибыль			*85,47*	*2545*
167	16	41-050302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	0,070	646,28	45
			Сметная прибыль			*47,87*	*3*
168	17	41-050302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	0,070	896,38	63
			Сметная прибыль			*66,40*	*5*
			5. Обустройство и обстановка дороги .Установка дорожных знаков и оградительных приспособлений#				
169	5	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,950	3922,53	19417
			Накладные расходы			*1349,15*	*6678*
			Сметная прибыль			*290,56*	*1438*
170	6	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,530	3372,94	5161
			Накладные расходы			*459,09*	*702*
			Сметная прибыль			*249,85*	*382*

171	7	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300	м3	3,150	25260,65	79571
			Накладные расходы			*2064,34*	*6503*
			Сметная прибыль			*1871,16*	*5894*
172	8	21-050301-0105 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,010	98969,91	990
			Сметная прибыль			*7331,10*	*73*
173	9	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,009	124755,39	1123
			Сметная прибыль			*9241,14*	*83*
174	10	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	9,000	5609,22	50483
			Накладные расходы			*1708,78*	*15379*
			Сметная прибыль			*415,50*	*3739*
175	13	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек СКМ 2.35 к дорожным знакам	т	0,065	418468,31	27200
			Сметная прибыль			*30997,65*	*2015*
176	15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м3	0,700	20764,51	14535
			Накладные расходы			*579,88*	*406*
			Сметная прибыль			*1538,11*	*1077*
177	18	24-010201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	9,000	6126,99	55143
			Сметная прибыль			*453,85*	*4085*
178	35	11-270901-0108 РСНБ РК 2015	Ограждения барьерное. Устройство	м	1,000	1496,69	1497
			Накладные расходы			*258,70*	*259*
			Сметная прибыль			*110,87*	*111*
179	36	ЦЕНА	Стоимость барьерных ограждений	м	1,000	6267,86	6268
			Сметная прибыль			*464,29*	*464*
180		11-270901-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения железобетонные парапетные. Установка на подходах к мостам и путепроводам	м	141,600	15521,61	2197859
			Накладные расходы			*560,29*	*79337*
			Сметная прибыль			*1149,75*	*162804*
			Тротуары				
181	44	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	88,000	1911,56	168217
			Накладные расходы			*351,44*	*30927*
			Сметная прибыль			*141,60*	*12461*
182	45	21-040508-0118 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	шт.	58,000	2139,04	124064

			Сметная прибыль			*158,45*	*9190*
183	46	21-040508-0113 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	30,000	785,30	23559
			Сметная прибыль			*58,17*	*1745*
184	48	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейдвухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	286,000	124,98	35743
			Накладные расходы			*28,19*	*8062*
			Сметная прибыль			*9,26*	*2648*
185	49	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	91,146	1555,98	141821
			Сметная прибыль			*115,26*	*10505*
186		11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,990	120860,33	240512
			Накладные расходы			*3985,96*	*7932*
			Сметная прибыль			*8952,62*	*17816*
187		11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,990	107782,58	214487
			Накладные расходы			*377,63*	*751*
			Сметная прибыль			*7983,90*	*15888*
188	50	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 5(3+2) см. Устройство	м2 покрытия	286,000	1133,61	324211
			Накладные расходы			*26,53*	*7589*
			Сметная прибыль			*83,97*	*24016*
189	51	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	286,000	697,80	199571
			Накладные расходы			*2,70*	*773*
			Сметная прибыль			*51,69*	*14783*
190	52	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка щебень. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки74 км	тенге за 1 тонну	21,008	982,94	-24241
			Сметная прибыль			*-85,47*	*-1796*
191	53	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка ПГС. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки74 км	тенге за 1 тонну	158,697	1153,88	183118
			Сметная прибыль			*85,47*	*13564*
192	54	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка песок. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	2,720	1153,88	3139
			Сметная прибыль			*85,47*	*232*
193	55	41-020103-1074 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км	тенге за 1 тонну	33,940	1153,88	39163
			Сметная прибыль			*85,47*	*2901*

194	56	41-050302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	4,100	646,28	2650
			Сметная прибыль			*47,87*	*196*
195	57	41-050302-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тоннуп2транспортировка материалов до 318км(348-30)	4,100	896,38	3675
			Сметная прибыль			*66,40*	*272*
196	60	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка ЖБИ. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 тонну	94,590	2528,16	-280728
			Сметная прибыль			*-219,84*	*-20795*
197	61	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	94,590	1301,63	-144534
			Сметная прибыль			*-113,19*	*-10706*
198	62	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка арматуры. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 тонну	0,064	2967,84	190
			Сметная прибыль			*219,84*	*14*
199	63	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	0,064	1528,01	98
			Сметная прибыль			*113,19*	*7*
200	64	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка дорожных знаков. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 тонну	0,036	2967,84	107
			Сметная прибыль			*219,84*	*8*
201	65	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	0,036	1528,01	55
			Сметная прибыль			*113,19*	*4*
			6. ОСВЕЩЕНИЕ				
202	33	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	-39,000	94,00	-8940
			Накладные расходы			*-50,64*	*-1975*
			Сметная прибыль			*-16,98*	*-662*
203	34	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	-1,170	1055,62	-7533

			Накладные расходы			*-2214,50*	*-2591*
			Сметная прибыль			*-476,92*	*-558*
204	35	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	-7,000	271,15	-11577
			Накладные расходы			*-568,83*	*-3982*
			Сметная прибыль			*-122,51*	*-858*
205	36	11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	-32,000	465,52	-102565
			Накладные расходы			*-1132,40*	*-36237*
			Сметная прибыль			*-237,42*	*-7597*
206	37	21-020101-0317 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	32,000	11452,73	-430224
			Сметная прибыль			*-995,89*	*-31868*
207	38	21-050309-9901 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная	м2	128,000	0,00	0
208	39	11-330303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	-16,000	3722,45	-160628
			Накладные расходы			*-2414,75*	*-38636*
			Сметная прибыль			*-743,65*	*-11898*
209	40	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода СИП4-4х16 (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска спомощью механизмов	км линии	-0,640	10457,51	-25074
			Накладные расходы			*-11458,11*	*-7333*
			Сметная прибыль			*-2902,06*	*-1857*
210	41	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,640	343142,72	-257805
			Сметная прибыль			*-29838,50*	*-19097*
211	42	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель ВВГ-0,66 3х1,5. Прокладкапо установленным конструкциям опор	м кабеля	-240,000	120,83	-63274
			Накладные расходы			*-51,88*	*-12450*
			Сметная прибыль			*-19,53*	*-4687*
212	43	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,240	104330,24	-29394
			Сметная прибыль			*-9072,20*	*-2177*
213	44	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник ЖКУ15-150-001 с лампами люминесцентными ДНаТ-150. Установка	шт.	-16,000	4563,79	-139497
			Накладные расходы			*-1431,57*	*-22905*
			Сметная прибыль			*-645,82*	*-10333*
214	45	23-070103-0413 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 15-150-105 ГОСТ 8045-82	шт.	16,000	0,00	0
215	47	24-040207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	шт.	4,000	963,81	-4526

			Сметная прибыль			*-83,81*	*-335*
216	48	24-040207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141	шт.	12,000	0,00	0
217	49	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	16,000	1486,94	-27929
			Сметная прибыль			*-129,30*	*-2069*
218	50	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	48,000	1473,37	-83021
			Сметная прибыль			*-128,12*	*-6150*
219	51	24-040207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа СОТ 36	шт.	32,000	0,00	0
220	52	24-040207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления СОТ 37	м	16,000	0,00	0
			МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ				
221	53	ПРАЙС-ЛИСТ"ENERGY	Опора освещения с покрытием горячее оцинкование СТ-11-4-ГЦ	шт	16,000	68719,98	-1290740
			Сметная прибыль			*-5975,65*	*-95610*
222	54	ПРАЙС-ЛИСТ"ENERGY	Фундамент трубчатый Ф-Тр-Ст 1800/300	шт	16,000	23642,60	-444070
			Сметная прибыль			*-2055,88*	*-32894*
223	55	ПРАЙС-ЛИСТ"ENERGY	Фундаментный анкер	к-т	16,000	3553,50	-66744
			Сметная прибыль			*-309,00*	*-4944*
224	56	ПРАЙС-ЛИСТ"ENERGY	Кронштейн вылет 2м КИ-2-20000 ГЦ	шт	16,000	6254,19	-117470
			Сметная прибыль			*-543,84*	*-8701*
225	57	ПРАЙС-ЛИСТ"ENERGY	Комплект КМЗ 1800/300	шт	16,000	6633,20	-124589
			Сметная прибыль			*-576,80*	*-9229*
			ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ 255км				
226	58	41-080201-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями опоровозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	4,574	821,16	-4410
			Сметная прибыль			*-71,41*	*-327*
227	59	41-080201-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями опоровозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	914,880	18,70	-20087
			Сметная прибыль			*-1,63*	*-1488*
228	60	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (металлические конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,574	355,12	-1907
			Сметная прибыль			*-30,88*	*-141*
229	61	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (металлические конструкции) до 3 т. Разгрузка	тенге за 1 тонну	4,574	355,12	-1907

			Сметная прибыль			*-30,88*	*-141*
			ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10кВ И ВЛ-0,4кВ				
230		11-330102-0110 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные на железобетонных приставках объемом до 15 м3. Демонтаж	м3	0,650	82053,86	53335
			Накладные расходы			*10692,63*	*6950*
			Сметная прибыль			*6078,06*	*3951*
231		11-330202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	2,000	12353,27	24707
			Накладные расходы			*3555,73*	*7111*
			Сметная прибыль			*915,06*	*1830*
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
232		11-330204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ -10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов. Демонтаж трех проводов ВЛ 10кВ кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов (кроме ресурсов для временных защит)	км линии	0,120	131269,31	15752
			Накладные расходы			*40886,95*	*4906*
			Сметная прибыль			*9723,65*	*1167*
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
233		11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,120	165883,09	19906
			Накладные расходы			*48428,93*	*5811*
			Сметная прибыль			*12287,64*	*1475*
234		11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода СИП4-4х16 (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска спомощью механизмов	км линии	0,010	40784,14	408
			Накладные расходы			*12945,41*	*129*
			Сметная прибыль			*3021,05*	*30*
235		23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,010	419335,33	4193
			Накладные расходы			*15292,23*	*153*
			Сметная прибыль			*31061,88*	*311*
236		11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	2,000	3336,57	6673
			Накладные расходы			*1254,08*	*2508*
			Сметная прибыль			*247,15*	*494*
237		21-020101-0317 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	2,000	13995,73	27991
			Накладные расходы			*510,39*	*1021*
			Сметная прибыль			*1036,72*	*2073*

			ОСВЕЩЕНИЕ				
238		11-010101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	29,300	238,63	6992
			Накладные расходы			*59,34*	*1739*
			Сметная прибыль			*17,68*	*518*
239		11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,850	6702,44	5697
			Накладные расходы			*2458,92*	*2090*
			Сметная прибыль			*496,48*	*422*
240		11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,300	1721,64	9125
			Накладные расходы			*631,62*	*3348*
			Сметная прибыль			*127,53*	*676*
241		11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	12,000	3336,57	40039
			Накладные расходы			*1254,08*	*15049*
			Сметная прибыль			*247,15*	*2966*
242		21-020101-0317 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	12,000	13995,73	167949
			Накладные расходы			*510,39*	*6125*
			Сметная прибыль			*1036,72*	*12441*
243		11-330303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	24,000	10450,85	250820
			Накладные расходы			*2795,87*	*67101*
			Сметная прибыль			*774,14*	*18579*
244		ПРАЙС-ЛИСТ"ENERGY	Опора освещения	шт	24,000	46836,49	1124076
			Накладные расходы			*1708,02*	*40993*
			Сметная прибыль			*3469,37*	*83265*
245		11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	86,800	744,70	64640
			Накладные расходы			*201,80*	*17516*
			Сметная прибыль			*55,16*	*4788*
246		11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода СИП4-4х16 (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска спомощью механизмов	км линии	1,010	40784,14	41192

			Накладные расходы			*12945,41*	*13075*
			Сметная прибыль			*3021,05*	*3051*
247		23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,010	419335,33	423529
			Накладные расходы			*15292,23*	*15445*
			Сметная прибыль			*31061,88*	*31372*
248		13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель ВВГ-0,66 3х1,5. Прокладка по установленным конструкциям опор	м кабеля	48,000	274,45	13174
			Накладные расходы			*61,89*	*2971*
			Сметная прибыль			*20,33*	*976*
249		23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	127496,10	6120
			Накладные расходы			*4649,50*	*223*
			Сметная прибыль			*9444,16*	*453*
250		13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка	шт.	49,000	9076,03	444726
			Накладные расходы			*1762,55*	*86365*
			Сметная прибыль			*672,30*	*32943*
251		23-070103-0413 РСНБ РК 2015	Светильники	шт.	49,000	34340,01	1682660
			Накладные расходы			*1252,30*	*61363*
			Сметная прибыль			*2543,70*	*124642*
252		24-040207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные и ответвительные (СИП)	шт.	59,000	1177,82	69491
			Накладные расходы			*42,95*	*2534*
			Сметная прибыль			*87,25*	*5148*
253		24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие	шт.	48,000	1800,52	86425
			Накладные расходы			*65,66*	*3152*
			Сметная прибыль			*133,37*	*6402*
			МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ				
254		41-080201-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями опоровозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	6,862	1003,50	6886
			Накладные расходы			*36,60*	*251*
			Сметная прибыль			*74,33*	*510*
255		41-080201-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями опоровозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	1372,320	22,86	31367
			Накладные расходы			*0,83*	*1144*
			Сметная прибыль			*1,69*	*2323*

256		41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (мет[illegible]ические конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 то[illegible]	6,862	433,97	2978
			Накладные расходы			*15,83*	*109*
			Сметная прибыль			*32,15*	*221*
257		41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (металлические конструкции) до 3 т. Разгрузка	тенге за 1 тонну	6,862	433,97	2978
			Накладные расходы			*15,83*	*109*
			Сметная прибыль			*32,15*	*221*
			ИТОГО:				121573112
			В том числе :				
			Накладные расходы				789151
			Сметная прибыль				9005415
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**121 573 112,00**
			Временные здания и сооружения - 3,12%	**Тенге**			**3 793 081,09**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**125 366 193,09**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**			**2 324 663,94**
			Итого по смете в ценах 2017 года	**Тенге**			**127 690 857,03**
			НДС (12%)	**Тенге**			**15 322 902,84**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**Тенге**			**143 013 759,87**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**130 024 681,43**
Номер		Шифр норм и коды		Единица	Выполнено работ		

по порядку	позиции по смете	ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок км 12-28				
			1.Тротуары посадочная площадка				
1	**18**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (ГПС), толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**37,000**	**780,71**	**28886**
			Накладные расходы			*167,42*	*6195*
			Сметная прибыль			*57,83*	*2140*
2	**19**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,015**	**86227,30**	**1276**
			Накладные расходы			*3595,75*	*53*
			Сметная прибыль			*6387,21*	*95*
3	**20**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. (4СМ)Устройство**	**м2 покрытия**	**37,000**	**1202,93**	**44508**
			Накладные расходы			*123,95*	*4586*
			Сметная прибыль			*89,11*	*3297*
4	**21**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**37,000**	**383,83**	**14202**
			Накладные расходы			*39,66*	*1467*
			Сметная прибыль			*28,43*	*1052*
5	**23**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (ГПС), толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**541,000**	**780,71**	**422362**
			Накладные расходы			*167,42*	*90575*
			Сметная прибыль			*57,83*	*31286*
6	**24**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,433**	**86227,30**	**37319**
			Накладные расходы			*3595,75*	*1556*
			Сметная прибыль			*6387,21*	*2764*
7	**25**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. (4СМ)Устройство**	**м2 покрытия**	**541,000**	**1202,93**	**650785**
			Накладные расходы			*123,95*	*67055*
			Сметная прибыль			*89,11*	*48206*

8	26	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	541,000	383,83	207652
			Накладные расходы			*39,66*	*21455*
			Сметная прибыль			*28,43*	*15382*
9	27	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	-65,000	863,82	-131027
			Накладные расходы			*-426,67*	*-27734*
			Сметная прибыль			*-149,32*	*-9706*
10	28	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3.	5.720	26212,72	-192917
			Накладные расходы			*-1258,73*	*-7200*
			Сметная прибыль			*-2498,28*	*-14290*
11	29	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	м3.	0,720	33726,74	24283
			Накладные расходы			*1258,73*	*906*
			Сметная прибыль			*2498,28*	*1799*
12	33	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. (5СМ)Устройство	м2 покрытия	1047,000	1202,93	1259468
			Накладные расходы			*123,95*	*129772*
			Сметная прибыль			*89,11*	*93294*
13	34	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. Накаждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2	1047,000	767,66	803741
			Накладные расходы			*79,31*	*83042*
			Сметная прибыль			*56,86*	*59536*
			ИТОГО:				3 170 540,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				371728
			Сметная прибыль				234855
			2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
1	101	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,831	86227,30	71655
			Накладные расходы			*3595,75*	*2988*
			Сметная прибыль			*6387,21*	*5308*
2	102	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия изхолодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной3 см. Устройство	м2 покрытия	1039,000	112,44	116823
			Накладные расходы			*30,73*	*31929*
			Сметная прибыль			*8,33*	*8654*

3	103	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асф. льтобетонныхсмесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2покрыт.	1039,000	22,72	23607
			Накладные расходы			*6,25*	*6494*
			Сметная прибыль			*1,68*	*1749*
4	104	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типаБх, марки II СТ РК 1225-2013	т	172,890	12729,18	2200743
			Накладные расходы			*475,07*	*82135*
			Сметная прибыль			*942,90*	*163018*
5	107	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 7 см	м2 покрытия обочин	100,000	181,79	18179
			Накладные расходы			*40,29*	*4029*
			Сметная прибыль			*13,47*	*1347*
			3. Искусственные сооружения (трубы)				
6	137	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	-128,500	64,96	-18425
			Накладные расходы			*-28,59*	*-3674*
			Сметная прибыль			*-10,62*	*-1365*
7	138	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	-15,000	509,17	-65256
			Накладные расходы			*-1598,37*	*-23975*
			Сметная прибыль			*-322,25*	*-4834*
8	139	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	-2,900	1831,31	-13967
			Накладные расходы			*-1135,71*	*-3294*
			Сметная прибыль			*-356,76*	*-1035*
9	140	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	-8,900	15891,20	-220819
			Накладные расходы			*-2622,09*	*-23337*
			Сметная прибыль			*-1837,86*	*-16357*
10	141	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	-7,980	10826,70	-221827
			Накладные расходы			*-6426,51*	*-51284*
			Сметная прибыль			*-2059,11*	*-16432*
11	142	121-040801-0109	Звено ЗК4.100 (диаметр 1 м)/ТП 3.503.1-177.93/	шт	19,000	25739,41	-629237
			Накладные расходы			*-1236,00*	*-23484*
			Сметная прибыль			*-2453,17*	*-46610*

12	143	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	-73,700	1647,08	-220744
			Накладные расходы			*-452,18*	*-33325*
			Сметная прибыль			*-221,86*	*-16351*
13	145	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	-90,600	16,28	-3060
			Накладные расходы			*-6,25*	*-566*
			Сметная прибыль			*-2,50*	*-227*
14	146	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	-90,600	50,21	-22336
			Накладные расходы			*-79,90*	*-7239*
			Сметная прибыль			*-18,26*	*-1654*
15	147	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	-8,400	1831,31	-40457
			Накладные расходы			*-1135,71*	*-9540*
			Сметная прибыль			*-356,76*	*-2997*
16	148	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	-1,000	15891,20	-24811
			Накладные расходы			*-2622,09*	*-2622*
			Сметная прибыль			*-1837,86*	*-1838*
17	149	11-300403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	-6,140	5591,25	-73510
			Накладные расходы			*-2303,71*	*-14145*
			Сметная прибыль			*-886,84*	*-5445*
18	150	21-040803-0105 РСНБ РК 2015	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,000	37220,27	-95779
			Накладные расходы			*-1787,31*	*-3575*
			Сметная прибыль			*-3547,38*	*-7095*
19	152	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	-30,000	1647,08	-89855
			Накладные расходы			*-452,18*	*-13565*
			Сметная прибыль			*-221,86*	*-6656*
20	153	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	-24,000	14,80	-737
			Накладные расходы			*-5,68*	*-136*
			Сметная прибыль			*-2,27*	*-55*
21	154	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	-24,000	50,21	-5917
			Накладные расходы			*-79,90*	*-1918*
			Сметная прибыль			*-18,26*	*-438*

22	155	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	-24,000	32,28	-1726
			Накладные расходы			*-14,49*	*-348*
			Сметная прибыль			*-5,33*	*-128*
23	156	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	ПОСЛОЙНАЯ ОТСЫПКА НАСЫПИ НАД ТРУБОЙ	м3	-4,000	151,18	-5167
			Накладные расходы			*-474,59*	*-1898*
			Сметная прибыль			*-95,68*	*-383*
24	163	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20, F300 W4 общая толщина 8 см	м2	-11,200	1811,14	-41143
			Накладные расходы			*-659,05*	*-7381*
			Сметная прибыль			*-272,11*	*-3048*
25	164	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20, F300 W4 общая толщина 12см	м2	-5,400	1811,14	-19837
			Накладные расходы			*-659,05*	*-3559*
			Сметная прибыль			*-272,11*	*-1469*
26	165	11-010204-0903 РСНБ РК 2015	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	-3,000	4630,95	-26559
			Накладные расходы			*-1455,32*	*-4366*
			Сметная прибыль			*-655,79*	*-1967*
27	166	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	-0,090	8994,42	-6612
			Накладные расходы			*-27946,42*	*-2426*
			Сметная прибыль			*-5642,37*	*-490*
28	167	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,087	173516,97	-19379
			Накладные расходы			*-8332,24*	*-723*
			Сметная прибыль			*-16537,52*	*-1435*
29	180	11-010101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	-12,000	109,83	-2464
			Накладные расходы			*-32,55*	*-391*
			Сметная прибыль			*-15,21*	*-183*
30	181	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	-0,060	51,19	-7
			Накладные расходы			*-22,55*	*-1*
			Сметная прибыль			*-8,37*	*-1*
31	182	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	-36,300	3292,59	-312217
			Накладные расходы			*-2017,16*	*-73221*
			Сметная прибыль			*-637,11*	*-23127*
32	183	21-020101-0713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	37,026	12934,15	-616179

			Накладные расходы			*-621,09*	*-22997*
			Сметная прибыль			*-1232,73*	*-45643*
33		11-300401-0102 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	19,540	5790,95	113155
			Накладные расходы			*1343,94*	*26261*
			Сметная прибыль			*428,96*	*8382*
34		21-040803-0307 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопровускные трубы Блок № 8 ГОСТ 13015-2012	шт.	14,000	80857,12	1132000
			Накладные расходы			*3017,70*	*42248*
			Сметная прибыль			*5989,42*	*83852*
35		21-040803-0309 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 9 ГОСТ 13015-2012	шт.	4,000	60527,49	242110
			Накладные расходы			*2258,97*	*9036*
			Сметная прибыль			*4483,52*	*17934*
			4. ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ				
36	241	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м СНЯТИЕ ПСП НА 50М	м3 грунта	190,000	44,29	8416
			Накладные расходы			*8,19*	*1557*
			Сметная прибыль			*3,28*	*623*
37	242	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	760,000	37,25	28308
			Накладные расходы			*6,89*	*5236*
			Сметная прибыль			*2,76*	*2097*
38	251	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	346,000	55,37	19157
			Накладные расходы			*10,24*	*3544*
			Сметная прибыль			*4,10*	*1419*
39	252	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	346,000	156,69	54215
			Накладные расходы			*31,47*	*10889*
			Сметная прибыль			*11,61*	*4016*
40	253	41-020104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	тенге за 1 тонну	605,500	212,09	128418
			Накладные расходы			*7,92*	*4793*
			Сметная прибыль			*15,71*	*9512*
41	254	11-010203-0113 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	2196,070	68,06	149456
			Накладные расходы			*20,51*	*45045*

			Сметная прибыль			*5,04*	*11071*
42	255	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	558,000	69,03	38517
			Накладные расходы			*14,08*	*7856*
			Сметная прибыль			*5,11*	*2853*
43	256	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	558,000	18,85	10516
			Накладные расходы			*3,33*	*1856*
			Сметная прибыль			*1,40*	*779*
44	261	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НАДВИЖКА ПСП НА 50М	м3 грунта	190,000	44,29	8416
			Накладные расходы			*8,19*	*1557*
			Сметная прибыль			*3,28*	*623*
45	262	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	760,000	37,25	28308
			Накладные расходы			*6,89*	*5236*
			Сметная прибыль			*2,76*	*2097*
46	265	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	410,000	1078,86	442332
			Накладные расходы			*205,56*	*84279*
			Сметная прибыль			*79,92*	*32765*
47	266	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	500,200	1689,26	844966
			Накладные расходы			*63,05*	*31535*
			Сметная прибыль			*125,13*	*62590*
48	267	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.18СМ ИЗ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	м2 основания или покрытия	1127,000	179,79	202619
			Накладные расходы			*43,34*	*48839*
			Сметная прибыль			*13,32*	*15009*
49	268	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	СТОИМОСТЬ С-6	м3	117,000	3871,00	452907
50	269	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,792	86227,30	68292
			Накладные расходы			*3595,75*	*2848*
			Сметная прибыль			*6387,21*	*5059*

51	270	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных ас, льтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрыт	990,000	112,44	111313
			Накладные расходы			*30,73*	*30423*
			Сметная прибыль			*8,33*	*8245*
52	271	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	990,000	22,72	22493
			Накладные расходы			*6,25*	*6188*
			Сметная прибыль			*1,68*	*1666*
53	272	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	164,736	12729,18	2096955
			Накладные расходы			*475,07*	*78261*
			Сметная прибыль			*942,90*	*155330*
54	273	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ТОЩ.15СМ	м3 материала основания в плотном теле	38,000	1078,86	40997
			Накладные расходы			*205,56*	*7811*
			Сметная прибыль			*79,92*	*3037*
55	274	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	46,360	1689,26	78314
			Накладные расходы			*63,05*	*2923*
			Сметная прибыль			*125,13*	*5801*
56	275	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 7 см	м2 покрытия обочин	412,000	181,79	74899
			Накладные расходы			*40,29*	*16600*
			Сметная прибыль			*13,47*	*5548*
57	276	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014-85%	м3	35,380	1689,26	59766
			Накладные расходы			*63,05*	*2231*
			Сметная прибыль			*125,13*	*4427*
			5. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				
58	277	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5,000	5863,55	29318
			Накладные расходы			*1927,62*	*9638*
			Сметная прибыль			*434,34*	*2172*
59	284	24-010201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	5,000	6384,32	31922
			Накладные расходы			*238,27*	*1191*
			Сметная прибыль			*472,91*	*2365*

60	292	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек и крепле.	т	0,052	436112,61	22547
			Накладные расходы			*16276,33*	*841*
			Сметная прибыль			*32304,64*	*1670*
61	296	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,200	3515,40	4218
			Накладные расходы			*590,29*	*708*
			Сметная прибыль			*260,40*	*312*
62	297	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м Блок Ф1	шт. сборных конструкций	5,000	2388,19	11941
			Накладные расходы			*726,63*	*3633*
			Сметная прибыль			*176,90*	*885*
63	298	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,750	45357,85	79376
			Накладные расходы			*1692,82*	*2962*
			Сметная прибыль			*3359,84*	*5880*
64	299	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном В15	м3	0,900	20273,28	18246
			Накладные расходы			*1336,51*	*1203*
			Сметная прибыль			*1501,72*	*1352*
65	300	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	12,000	9,40	113
			Накладные расходы			*1,85*	*22*
			Сметная прибыль			*0,70*	*8*
66	301	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	18,000	156,69	2820
			Накладные расходы			*31,47*	*566*
			Сметная прибыль			*11,61*	*209*
67	302	41-020104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	31,500	212,09	6681
			Накладные расходы			*7,92*	*249*
			Сметная прибыль			*15,71*	*495*
68	303	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Распределение грунта вручную	м3 грунта	18,000	2251,22	40522
			Накладные расходы			*827,11*	*14888*
			Сметная прибыль			*166,76*	*3002*

69	304	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Упл ение пневматическими трамбовками	м уплотненного грунта	18,000	206,63	3719
			Накладные расходы			*66,95*	*1205*
			Сметная прибыль			*15,31*	*276*
70	305	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	18,000	71,93	1295
			Накладные расходы			*14,49*	*261*
			Сметная прибыль			*5,33*	*96*
71	306	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка БЕРМ из грунтов 2 группы ручным способом	м2	22,000	182,89	4024
			Накладные расходы			*67,20*	*1478*
			Сметная прибыль			*13,55*	*298*
72		11-270901-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения железобетонные. Установка на подходах к трубам	м	52,800	16140,42	852214
			Накладные расходы			*1162,68*	*61389*
			Сметная прибыль			*1195,59*	*63127*
			6.Уличное освещение				
73	386	21-060801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Опора освещения многогранная и фундаментный блок под опору, кронштейн, укос для опоры/	т	9,957	318192,25	-4076514
			Накладные расходы			*-15279,51*	*-152141*
			Сметная прибыль			*-30326,20*	*-301964*
74	387	ССЦ	Горячее цинкование при толщине не менее 60мкм	т	6,162	68052,24	-539543
			Накладные расходы			*-3267,85*	*-20137*
			Сметная прибыль			*-6485,91*	*-39966*
75	392	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель ВВГ-0,66 3х1,5. Прокладкапо установленным конструкциям опор	м кабеля	-38,000	113,26	-10611
			Накладные расходы			*-62,30*	*-2367*
			Сметная прибыль			*-20,68*	*-786*
76	393	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,040	99186,31	-5130
			Накладные расходы			*-4762,90*	*-191*
			Сметная прибыль			*-9453,23*	*-380*
77	396	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	27,000	1413,63	-49109
			Накладные расходы			*-67,88*	*-1833*
			Сметная прибыль			*-134,73*	*-3638*

78	397	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа СОТ 36	ш	54,000	147,21	-10228
			Накладные расходы			*-7,07*	*-382*
			Сметная прибыль			*-14,03*	*-758*
79	398	24-040207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления СОТ 37	м	32,000	125,21	-5155
			Накладные расходы			*-6,01*	*-192*
			Сметная прибыль			*-11,93*	*-382*
80	399	24-040207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141/SO 130/ ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	4036,32	-72707
			Накладные расходы			*-193,82*	*-2714*
			Сметная прибыль			*-384,69*	*-5386*
81	400	24-040207-3242 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO80 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	1030,58	-6630
			Накладные расходы			*-49,49*	*-247*
			Сметная прибыль			*-98,22*	*-491*
82	401	24-040207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 /SM2.24/ГОСТ Р 51177-98	шт.	37,000	1734,47	-82572
			Накладные расходы			*-83,29*	*-3082*
			Сметная прибыль			*-165,31*	*-6116*
83	402	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,000	1400,73	-64881
			Накладные расходы			*-67,26*	*-2421*
			Сметная прибыль			*-133,50*	*-4806*
84	403	24-040207-5201 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP14 /SP3.1/ГОСТ Р 51177-98	шт.	54,000	215,01	-14939
			Накладные расходы			*-10,32*	*-558*
			Сметная прибыль			*-20,49*	*-1107*
85	382	11-330303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	10,000	10494,33	104943
			Накладные расходы			*2806,41*	*28064*
			Сметная прибыль			*777,36*	*7774*
86	383	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,000	4715,72	4716
			Накладные расходы			*782,45*	*782*
			Сметная прибыль			*349,31*	*349*
87	384	11-330303-0501 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой./Бетон М300/,В22,5 Устройство	м3	5,000	18474,48	92372
			Накладные расходы			*1447,85*	*7239*
			Сметная прибыль			*1368,48*	*6842*

88	385	21-020199-9909 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к [illegible]тной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме [illegible]ченстого: выше 20 до 22,5	м	5,100	552,55	2818
			Накладные расходы			*20,62*	*105*
			Сметная прибыль			*40,93*	*209*
89		11-330303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	36,000	10494,33	377796
			Накладные расходы			*2806,41*	*101031*
			Сметная прибыль			*777,36*	*27985*
90		ПРАЙС-ЛИСТ"ENERGY	Опора освещения	шт	36,000	46881,48	1687733
			Накладные расходы			*1749,68*	*62989*
			Сметная прибыль			*3472,70*	*125017*
91		11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	34,750	653,37	22704
			Накладные расходы			*199,03*	*6916*
			Сметная прибыль			*48,40*	*1682*
92	389	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода СИП4-4х16 (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,640	41342,61	26459
			Накладные расходы			*13001,07*	*8321*
			Сметная прибыль			*3062,42*	*1960*
93	390	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,623	419738,15	261497
			Накладные расходы			*15665,21*	*9759*
			Сметная прибыль			*31091,71*	*19370*
94	391	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка	шт.	30,000	9286,99	278610
			Накладные расходы			*1778,17*	*53345*
			Сметная прибыль			*687,93*	*20638*
95	394	23-070103-0413 РСНБ РК 2015	Светильники	шт.	30,000	34373,00	1031190
			Накладные расходы			*1282,85*	*38485*
			Сметная прибыль			*2546,15*	*76384*
			ИТОГО:				6 151 601,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				502648
			Сметная прибыль				458358
			Перевозка				

1	1	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительн грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		37,600	676,65	-29867
			Сметная прибыль			*-58,84*	*-2212*
2	2	41-010104-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	37,600	444,17	-19605
			Сметная прибыль			*-38,62*	*-1452*
3	3	41-010304-1179 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 179 км	т	37,600	2718,13	-119976
			Сметная прибыль			*-236,36*	*-8887*
4	4	41-020103-1089 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 89 км	т	392,890	1363,75	535803
			Сметная прибыль			*101,02*	*39689*
5	5	41-050201-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовавтобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки20 км	т	86,690	898,17	77862
			Сметная прибыль			*66,53*	*5768*
6	6	41-050201-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	86,690	1871,20	162214
			Сметная прибыль			*138,61*	*12016*
7	8	41-020103-1089 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 89 км	т	996,110	1363,75	1358443
			Сметная прибыль			*101,02*	*100625*
8	10	41-020103-1089 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 89 км	т	0,670	1161,71	-914
			Сметная прибыль			*-101,02*	*-68*
9	11	41-020103-1089 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 89 км	т	269,090	1363,75	366971
			Сметная прибыль			*101,02*	*27183*
			ИТОГО:				2 330 933,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				172662
			Итого по главам 1-5 минус прочие затраты	**тенге**			**9 322 141,00**
			Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	**тенге**			**290 850,80**

			Итого по главам 1-6	**тенге**			**9 612 991,80**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**тенге**			**210 960,85**
			Затраты,связанные с доставкой материалов	**тенге**			**2 330 933,00**
			Итого по смете в ценах 2016 года	**тенге**			**12 154 885,65**
			Итого по смете в ценах 2017-2018 года К =1,02	**тенге**			**12 397 983,36**
			НДС (12%)	**тенге**			**1 487 758,00**
			Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**тенге**			**13 885 741,36**
			Итого с учетом тендерной скидки	**тенге**			**12 635 220,50**
			Итого по актам	**тенге**			**142 659 901,93**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Трачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20201009-57024694
1.1. Номер учетной системы 000239
2. Дата выписки 09.10.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 09.10.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ1994806KZT22033002
14. БИК EURIKZKA
16. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, б
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №2 от 10.06.20 Договор №44
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190060/02/17
32.2 Дата 09.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД СТ)	Ед. изм.	Количество	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д "Кеген-Нарынкол-Кыргызстан-Баянкол", км 0-28 (участок км 0-12, км 12-28) Райымбекского района Алматинской области за октябрь 2020 год			Тенге казахстанский			1819784.74			1819784.74	12%	218374.17	2038158.91			1	
							Всего по счету:	1819784.74		0.00	1819784.74		218374.17	2038158.91				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

MIIX/QYJKoZIhvcNAQcCoIIX/TCCF/kCAQMxDzANBgkqhkiG9wMBAQsFADCCAUcGCyqGSIb3DQEJEAEBoIIBNgSCATIwgh4uMIGCAgEBMAcGBSqDBQoBAjAgMAcGBSqDBQoBAjEgMAcGBSqDBQoBAjMgMAcGBSqDBQoBAjQgMAcGBSqDBQoBAjUgMAcGBSqDBQoBAjYgMAcGBSqDBQoBAjcgMAcGBSqDBQoBAjgwMAcGBSqDBQoBAjkwMAcGBSqDBQoBAjAwMAcGBSqDBQoBAjEwMAcGBSqDBQoBAjIwMAcGBSqDBQoBAjMwMAcGBSqDBQoBAjQwMAcGBSqDBQoBAjUwMAcGBSqDBQoBAjYwMAcGBSqDBQoBAjcw

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2020 год

Дополнительное соглашение № 2 от 10.06.2020 года

к договору № 44 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2019 год	Общая стоимость с начала действия договора 2020	Общая стоимость с начала действия договора 2019	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настояш. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области	тенге	**268 025 000 422**								
			574 970 129,86		574 970 129,86		574 970 129,86	574 970 129,86	574 970 129,86		
			268 025 011 422								
			942 433 000,00		942 433 000,00		942 433 000,00		942 433 000,00		
			268 025 015 422								
			463 797 561,82	260 576 518,08	203 221 043,74	260 576 518,08	203 221 043,74		461 759 402,91	2 038 158,91	2 038 158,91
	Всего		1 981 200 691,68	260 576 518,08	1 720 624 173,60	260 576 518,08	1 720 624 173,60	574 970 129,86	1 979 162 532,77	2 038 158,91	2 038 158,91

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Аппаков А.

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

Имамзаров Т.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол", км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	**11-270903-0101 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**31,984**	**47257,03**	**1511469**
		Накладные расходы			***4346,49***	***139018***
		Сметная прибыль			***3500,52***	***111961***
2	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**12,250**	**20670,40**	**253212**
		Накладные расходы			***3354,24***	***41089***
		Сметная прибыль			***1531,14***	***18756***
3	**11-270903-0106 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,684**	**38394,82**	**26262**
		Накладные расходы			***4015,74***	***2747***
		Сметная прибыль			***2844,06***	***1945***

4	11-270903-0104 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,215	29532,61	6350
		Накладные расходы			*3684,99*	*792*
		Сметная прибыль			*2187,60*	*470*
5	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Обозначение мест элементами разметки	м2 окрашиваемой поверхности	93,080	679,33	63232
		Накладные расходы			*175,84*	*16367*
		Сметная прибыль			*50,32*	*4684*
		ИТОГО:				1860525
		В том числе :				
		Накладные расходы				200014
		Сметная прибыль				137817
		Итого по главам 1-5 минус прочие затраты	**тенге**			**1 860 525,00**
		Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	**тенге**			**58 048,38**
		Итого по главам 1-8	**тенге**			**1 918 573,38**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**тенге**			**42 104,59**
		Итого по смете в ценах 2016 года	**тенге**			**1 960 677,97**
		Итого по смете в ценах 2017-2018 года К =1,02	**тенге**			**1 999 891,53**
		НДС (12%)	**тенге**			**239 986,98**
		Итого по смете в ценах 2017 года с НДС (12%)	**тенге**			**2 239 878,51**

		Итого с учетом тендерной скидки	**тенге**			**2 038 158,91**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

ТОО "НИиПК "Каздориновация"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**