Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 14 » сентября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «ДСУ-13» Алматинская область, Алатауский район, г.Алматы, ул.Каскеленская, д.48**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора АО «ДСУ-13» Грачева Михаила Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт а/д «Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол» км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «AblBekAi company»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Алматы жоба»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **км 12-28 - № АРБАСТ-0123/16 от 17.08.2016г.; км 0-12 - № АРБАСТ-0125/16 от 19.08.2016г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		По факту	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
а/д «Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол», км 0-28	км	28		28	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Выполнены работы:**
км 12-28 - Земляные работы; Расчистка придорожной полосы от деревьев и кустарников; Разборка существующих искусственных сооружений, дорожной одежды и автопавильона; Устройство подстилающего слоя из ПГС на основной дороге, примыканиях и пересечениях, автобусных остановок – 44721; Устройство подстилающего слоя из ПГС посадочной площадки, тротуарах, подъездов к домам – 4618м2; Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С6 на основной дороге, примыканиях и пересечениях, автобусных остановок – 122797м2; Устройство покрытия из м/з а/б смеси с розливом битума – 108131м2; Устройство

дорожной одежды на примыканиях и пересечениях с розливом битума – 2504м2; Устройство дорожной одежды подъездов к домам с розливом битума– 1047м2; Устройство автобусных остановок с розливом битума – 83м2; Устройство посадочной площадки с розливом битума – 168м2; Устройство тротуаров с розливом битума – 3026м2; Установка бордюра – 1768м; Установка поребрика – 1850м; Установка автопавильона- 2 шт; Укрепление обочин на основной дороге и примыканиях- 46055м2; Устройство круглых ж/б труб d-0,75м – 4шт; d-1,0м – 6шт; d-0,5м – 3шт; d-2х1,5м- 1шт; Установка дорожных знаков – 117шт; Установка сигнальных столбиков – 112шт; Дорожная разметка – 191,013км ; Уличное освещение.

км 0-12- Земляные работы; Демонтаж дорожных знаков и оградительных приспособлений, существующих ж.б. искусственных сооружений, автобусных павильонов, дорожной одежды; Расчистка существующих арыков; Планировочные и укрепительные работы; Устройство подстилающего слоя из ПГС на основной дороге, примыканиях и пересечениях – 26484м3; Устройство подстилающего слоя из ПГС на автобусных остановок, посадочной площадки, тротуарах, – 3744м2; Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С6 на основной дороге, примыканиях и пересечениях – 96438м2; Устройство покрытия из м/з а/б смеси с розливом битума на основной дороге – 87023м2; Устройство дорожной одежды на примыканиях и пересечениях с розливом битума – 2946м2; Устройство автобусных остановок с розливом битума – 823м2; Устройство посадочной площадки с розливом битума – 78м2; Устройство тротуаров с розливом битума – 2843м2; Установка бордюра – 1458м; Установка поребрика – 1404м; Установка автопавильона- 2 шт; Укрепление обочин на основной дороге и примыканиях- 38314м2; Устройство ж/б труб d-0,5м – 12шт; d-0,75м – 6шт; d-1,0м – 1шт; d-1,0х3м – 1шт; d-1,0х6м- 1шт; d-1,5х2м – 1шт; Установка дорожных знаков – 110шт; Установка сигнальных столбиков – 188шт;

Устройство барьерного ограждения – 156м; Дорожная разметка – 36,466км и 93,08м2; Уличное освещение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Март 2019г.** ;
месяц, год
окончание работ **Октябрь 2020г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **18,9 месяцев** ;
фактически, месяц: **18,9 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата 09.10.2025

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата 09.10.2025

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт а/д «Кеген-Нарынкол-Каратоган-Баянкол» км 0-28 (участки км 0-12; км 12-28) Райымбекского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 3 (три) года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор АО «ДСУ-13» _____ 14.09.20.. **Грачев М. В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись дата

Субподрядная организация
Директор
ТОО «AblBekAi company» _____ 14.09.20.. **Утешов С.Б.**