Застройщик : ТОО «Топливно Энергетическая компания»
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Типовая № КС-3
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Наименование стройки: 10-ти этажный 3-х подъездный 180-ти квартирный жилой дом, по г/п №12 в мкр. 3 жилого района Батыс-2, участок 368 г. Актобе

за январь 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
				Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования и материалов 2016г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**50 124 762**							
За отчетный месяц		**44 754 252**					**5 370 510**	**50 124 762**

ЗАКАЗЧИК :

Директор _____ Кангалиев Т.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Застройщик : ТОО «Топливно Энергетическая компания»

Генподрядчик : ТОО "Актобе Саулет".

Наименование стройки: 10-ти этажный 3-х подъездный 180-ти квартирный жилой дом, по г/п №12 в мкр. 3 жилого района Батыс-2, участок 368 г. Актобе

АКТ № 2

приемки выполненых работ
в период с 8.12.2016-12.01.2017 года

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты и стены подвала									
23	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 / *т*	2,2382	168164,16		376385				
24	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 / *т*	1,6702	170440,95		284670				
25	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012 / *т*	0,3108	193979,63		60289				
26	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 / *т*	0,1392	169074,87		23535				

30 21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 *т*	1,60176	168164,16		269359				
	Итого прямые затраты по разделу 2				**1014238**				**0**
	в том числе								**0**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 014 238				
	Накладные расходы I уровня, тенге				0				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 014 238				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				43004				
	Итого, тенге				1 057 242				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				84579				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 141 821**				

Раздел 14 Стены

181 11-080201-1005	Стены наружные из кирпича силикатного М125 на растворе М75, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым желтым кирпичом М125 *м3 кладки*	433,086	17239,33	1134,49	7466112	491332	891192	5,07	2195,75
			3787,7	263,03	1640400	113915	50,8	0,32	138,59
185 11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пеноплекса *м3 изоляции*	45,0528	21882,5	813,45	985868	36648	384620	18,17	818,61
			15158,32	279,47	682925	12591	55,3	0,34	15,32
186 21-110401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплекс) *м3*	45,0528	31822,96		1433713				
189 11-080201-1003	Стены наружные из кирпича силикатного М125 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым желтым кирпичом М125 *м3 кладки*	20,496	18193,21	1169,95	372888	23979	45840	5,53	113,34288

30	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,60176	168164,16	269359
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1014238**
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0
		- зарплата машинистов, тенге				0
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 014 238
		Накладные расходы I уровня, тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 014 238
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				43004
		Итого, тенге				1 057 242
		Сметная прибыль (8 %), тенге				84579
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 141 821**
	Раздел 14 Стены					
181	11-080201-1005	Стены наружные из кирпича силикатного М125 на растворе М75, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым желтым кирпичом М125	*м3 кладки*	433,086	17239,33 / 3787,7	1134,49 / 263,03 / 7466112
185	11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пеноплекса	*м3 изоляции*	45,0528	21882,5 / 15158,32	813,45 / 279,47 / 1640400 / 985868
186	21-110401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплекс)	*м3*	45,0528	31822,96	682925 / 143371
189	11-080201-1003	Стены наружные из кирпича силикатного М125 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым желтым кирпичом М125	*м3 кладки*	20,496	18193,21	1169,95 / 3728

192	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой диаметром 4 мм Вр1		4131,35	271,26	84676	5560	50,8	0,33	6,76368
		т металлических изделий	1,01472	261240,84	1353,09	265086	1373	22216	56,4	57,230
193	11-080201-0103	Стены наружные из кирпича желтого цвета М125 на растворе М75 средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка		42654,19	443,93	43282	450	50,8	0,54	0,548
		м3 кладки	68,6896	23390,12	1418,11	1606658	97409	135561	4,76	326,962
198	11-080201-0107	Стены из кирпича силикатного М125 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка		3556,1	328,79	244267	22584	50,8	0,4	27,476
		м3 кладки	372,9378	14826,19	1418,11	5529247	528867	651142	4,38	1633,468
201	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		3108,18	328,79	1159158	122618	50,8	0,4	149,175
		шт. сборных конструкций	429	284,41	149,19	122012	64003	38872	0,148	63,492
202	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		110,57	35,34	47435	15161	62,1	0,043	18,447
		шт. сборных конструкций	39	1393,33	765,78	54340	29865	19010	0,813	31,707
203	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (10ПБ27-37п - 300 шт., 10ПБ25-37п - 177 шт., 9ПБ18-37п - 132 шт., 9ПБ16-37п - 333 шт., 9ПБ13-37п - 366 шт., 9ПБ29-4п - 9 шт., 9ПБ26-4п - 360 шт., 9ПБ25-3п - 570 шт., 9ПБ22-3п - 441 шт., 8ПБ19-3 - 360 шт., 8ПБ16-1п - 255 шт., 8ПБ13-1п - 861 шт., 8ПБ10-1п - 273 шт., 8ПБ17-2п - 3 шт., 2ПП18-71 - 54 шт.)		607,38	177,55	23688	6924	62,1	0,216	8,424
		м3	21,90969	62743,34		1374687				
208	11-100102-0401	Деревянного бруса. Установка		23191	649,5	5102	143	2158	22,5	4,95
		м3 древесины в конструкции	0,22	16105	296	3543	65	59,8	0,36	0,0792
209	21-070201-0211	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86								
		м3	0,220407	26004,97		5732				
210	11-260201-0505	Пространства между перемычками. Утепление из пеноплекса насухо		8175,69	571,8	7177	502	3815	9,47	8,31
		м3 изоляции	0,8778	7603,88	254,76	6675	224	55,3	0,31	0,27

211	21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплекс)	0,8778	30886,44		27112				
		м3								
212	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой диаметром 4 мм BpI	0,437887	261240,61	1353	114394	592	9587	56,4	24,697
		т металлических изделий								
213	11-080301-0101	Простенки из бетонных камней. Кладка		42654,1	443,88	18678	194	50,8	0,54	0,236
		м3 кладки	14,916	5343,86	1559,93	79709	23268	23522	3,72	55,49
214	29-000001-0001(пл)	СКЦ 1Р камень стеновой полнотелый (390x190x188) бетонный		2742,57	361,67	40908	5395	50,8	0,44	6,56
		шт	1071	174		186354				
		Итого прямые затраты по разделу 14				**19636190**				**5334**
		в том числе								**372**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 592 209				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 297 982				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				305 681				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				15 746 000				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 227 533				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				21 863 723				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				927 022				
		Итого, тенге				22 790 745				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 823 260				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**24 614 004**				

Раздел 15 Перегородки

224	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М75 на растворе М25 при высоте этажа до 4 м. Кладка	180,4242	2907,9	145,71	524656	26290	83839	1,21	218,313
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		880,94	33,78	158943	6095	50,8	0,0411	7,415
225	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М25 при высоте этажа до 4 м. Кладка	814,3212	2285,04	145,71	1860757	118655	378397	1,21	985,329
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		880,94	33,78	717368	27508	50,8	0,0411	33,469
226	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Установка креплений из арматуры диаметром 6 мм AI	0,001386	170238,1	1349,21	236	2	30	56,4	0,078
		т металлических изделий								

			42619,05	396,83	59	1	50,8	0,54	0,001
	Итого прямые затраты по разделу 15				**2385648**				**1204**
									41
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				876 370				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				144 946				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				33 603				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 364 332				
	Накладные расходы I уровня, тенге				462 266				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 847 914				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				120752				
	Итого, тенге				2 968 666				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				237493				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 206 159**				

Раздел 16 Перекрытие выше отм. 0,000

235	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	84	2708,03	583,15	227475	48985	78989	1,74	146,160
		шт. сборных конструкций		1381,09	133,16	116012	11185	62,1	0,162	13,608
236	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	129	4099,4	783,66	528823	101092	187691	2,66	343,140
		шт. сборных конструкций		2161,94	181	278890	23349	62,1	0,2202	28,406
237	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	305,1	4936,18		1506029				
		м2								
238	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	833,13	5135,14		4278239				
		м2								
239	21-040108-9910	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92	26,47	4618,93		122252				
		м2								
244	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	12	284,42	149,19	3413	1790	1087	0,148	1,776
		шт. сборных конструкций		110,57	35,34	1327	424	62,1	0,043	0,516

246	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (5ПБ21-27п - 132 шт., 5ПБ25-37п - 6 шт.)								
		м3	1,4849	62743,34		93166				
252	11-070107-0101	Анкера. Установка								
		т стальных элементов	0,3355	174783,58	9656,06	58640	3240	31057	170	57,035
				148187,19	879,59	49717	295	62,1	1,07	0,359
253	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,2772	169074,87		46868				
254	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0583	170440,95		9937				
256	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,3355	103400,57		34691				
257	11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии, из бетона В15. Устройство								
		м3	1,08	24399,5	1586,33	26351	1713	2661	6,43	6,944
				4740,52	340,52	5120	368	48,5	0,4111	0,444
258	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,013986	126271,31		1766				
259	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,062154	170440,95		10594				
260	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,074997	160605,23		12045				
		Итого прямые затраты по разделу 16				**6960285**				**555**
										43
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				451 065				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				156 820				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				35 621				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 352 400				
		Накладные расходы I уровня, тенге				301 487				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 261 772				

	Итого, тенге				7 569 672				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				605574				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**8 175 245**				

Раздел 17 Перекрытие выше отм. 0,000 в осях 7с-8с

272	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны							
		шт. сборных конструкций	17	2708,03	583,15	46037	9914	15986	1,74	29,580
				1381,09	133,16	23479	2264	62,1	0,162	2,754
273	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92							
		м2	228,6	5135,14		1173893			
274	21-040302-0201	Плиты перекрытий (П11д-8 - 84 шт. П8д-8 - 6 шт.), объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92							
		м3	0,666	32531,65		21666			
275	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка							
		шт. сборных конструкций	3	284,41	149,2	853	448	272	0,148	0,444
				110,56	35,34	332	106	62,1	0,043	0,129
276	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (9ПБ25-8 - 3 шт)							
		м3	0,195	62743,34		12235			
279	11-070107-0101	Анкера диаметром 12 AI. Установка							
		т стальных элементов	0,014214	343858,17	9659,49	4888	137	1316	170	2,416
				148184,89	879,41	2106	12	62,1	1,07	0,015
280	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
		т	0,014214	103400,57		1470			

	Итого прямые затраты по разделу 17				**1261040**				**32**
									3
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				25 917				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 498				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				27 340				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 224 625				
	Накладные расходы I уровня, тенге				17 574				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 278 614				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				54213				
	Итого, тенге				1 332 827				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				106626				

Раздел 22 Лестница №1

320	11-070503-0110	Опорные подушки. Укладка	13	284,42	149,19	3697	1939	1178	0,148	1,924
		шт. сборных конструкций		110,57	35,34	1437	459	62,1	0,043	0,559
321	21-040102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	13	2577,81		33512				
		шт.								
322	11-090302-0401	Металлические балки. Монтаж	0,562434	20337,14	7145,02	11438	4019	4198	14,1	7,930
		т конструкций		10533,86	1723,4	5925	969	60,9	1,598	0,899
323	21-060511-0101	Стальные конструкции балок	0,562434	256957,95		144522				
		т								
324	11-090501-0204	Электродуговая сварка при монтаже	0,562434	8959,63	1524,27	5039	857	1956	5,25	2,953
		т		5707,51	2,49	3210	1	60,9	0,003	0,002
325	11-090304-0101	Косоуры металлические. Монтаж	0,768396	46269,5	15647,4	35553	12023	13190	28,9	22,207
		т конструкций		23204,96	4982,46	17831	3829	60,9	5,246	4,031
326	21-060208-0401	Косоуры	0,768396	243523,94		187123				
		т								
327	11-070107-0103	Стальные крепежные элементы, изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,021147	415037,59	5050,36	8777	107	500	42,7	0,903
		т стальных элементов		37220,41	846,46	787	18	62,1	1,03	0,022
328	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	82,08	891,13	31,87	73144	2616	43380	1,08	88,646
		м ступеней		837,33	13,74	68728	1128	62,1	0,0147	1,207
329	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	82,08	2524,81		207236				
		м								
330	21-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,30294	273974,62		82998				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 22				**793042**				**125**
										7

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 918
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 561
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 404
- материалы, изделия и конструкции, тенге	673 562
Накладные расходы I уровня, тенге	64 404
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	857 445
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	36356
Итого, тенге	893 801
Сметная прибыль (8 %), тенге	71504
Итого по разделу на подряд, тенге	**965 305**

Раздел 1 Отопление ниже отм. 0,000. Блок "А"

1.1 Сантехнические работы

1	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	93	2576,15	45,43	239582	4225	34807	0,725	67,425
		м трубопровода		604,83	14,83	56249	1379	60,4	0,0177	1,6461
2	11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	25	1626,24	31,36	40656	784	8422	0,656	16,4
		м трубопровода		547,28	10,44	13682	261	60,4	0,0124	0,31
3	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм (32 мм) Прокладка	62	508,94	25,94	31554	1608	17610	0,553	34,286
		м трубопровода		461,34	8,9	28603	552	60,4	0,0106	0,6572
4	23-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	62	277,19		17186				
		м								
5	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм (25 мм). Прокладка	30	509	25,97	15270	779	8521	0,553	16,59
		м трубопровода		461,33	8,93	13840	268	60,4	0,0106	0,318
6	23-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	30	211,64		6349				
		м								
15	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	140	511,02		71543				
		кг								

Итого прямые затраты по разделу 1		**422140**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		112 374
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		7 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 460
- материалы, изделия и конструкции, тенге		302 370
Накладные расходы I уровня, тенге		69 360
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		491 500
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		20840
Итого, тенге		512 340
Сметная прибыль (8 %), тенге		40987
Итого по разделу на подряд, тенге		**553 327**

Раздел 3 Отопление ниже отм. 0,000. Блок "Б"

3.1 Сантехнические работы

50	11-160401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	52	3424,25	63,98	178061	3327	27132	1,04	54,08
		м трубопровода		845,27	18,6	43954	967	60,4	0,0221	1,1492
51	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	60	2576,13	45,43	154568	2726	22456	0,725	43,5
		м трубопровода		604,83	14,82	36290	889	60,4	0,0177	1,062
52	11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	25	1626,24	31,36	40656	784	8422	0,656	16,4
		м трубопровода		547,28	10,44	13682	261	60,4	0,0124	0,31
53	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм (32 мм) Прокладка	65	508,95	25,95	33082	1687	18462	0,553	35,945
		м трубопровода		461,34	8,91	29987	579	60,4	0,0106	0,689
54	23-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	65	277,19		18017				
		м								

55 11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм (25 мм). Прокладка	30	509	25,97	15270	779	8521	0,553	16,59
	м трубопровода		461,33	8,93	13840	268	60,4	0,0106	0,318
56 23-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	30	211,64		6349				
	м								
65 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	163	511,02		83296				
	кг								
	Итого прямые затраты по разделу 3				**529299**				**167**
									4
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				137 753				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 303				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 964				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				382 243				
	Накладные расходы I уровня, тенге				84 993				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				614 292				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				26046				
	Итого, тенге				640 338				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				51227				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**691 565**				

Раздел 5 Отопление ниже отм. 0,000. Блок "В"

5.1 Сантехнические работы

100 11-160401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	61	4027,49	61,41	245677	3746	31828	1,04	63,44
	м трубопровода		845,26	18,59	51561	1134	60,4	0,0221	1,3481
101 11-160401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	20	3424,2	63,95	68484	1279	10435	1,04	20,8
	м трубопровода		845,25	18,55	16905	371	60,4	0,0221	0,442
102 11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	45	2576,16	45,47	115927	2046	16843	0,725	32,625
	м трубопровода								

103	11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	25	1626,24	31,36	40656	784	8422	0,656	16,4
		м трубопровода		547,28	10,44	13682	261	60,4	0,0124	0,31
104	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм (32 мм) Прокладка	62	508,94	25,94	31554	1608	17610	0,553	34,286
		м трубопровода		461,34	8,9	28603	552	60,4	0,0106	0,6572
105	23-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	62	277,19		17186				
		м								
106	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм (25 мм). Прокладка	30	509	25,97	15270	779	8521	0,553	16,59
		м трубопровода		461,33	8,93	13840	268	60,4	0,0106	0,318
107	23-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	30	211,64		6349				
		м								
117	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	150	511,02		76653				
		кг								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**617756**				**184**
										4
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				151 808				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 242				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 254				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				455 706				
		Накладные расходы I уровня, тенге				93 659				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				711 415				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				30164				
		Итого, тенге				741 579				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				59326				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**800 905**				

4	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *м трубопровода*	50	2576,18	45,44	128809	2272	18714	0,725	36,25
				604,84	14,82	30242	741	60,4	0,0177	0,885
5	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	32	1262,25	25,94	40392	830	9090	0,553	17,696
				461,34	8,94	14763	286	60,4	0,0106	0,3392
6	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка *м трубопровода*	5	1128	25,8	5640	129	1421	0,553	2,765
				461,4	9	2307	45	60,4	0,0106	0,053
7	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка *м трубопровода*	16	6294,38	25,94	100710	415	4544	0,553	8,848
				461,31	8,88	7381	142	60,4	0,0106	0,1696
8	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка *м трубопровода*	12	843,25	26	10119	312	3408	0,553	6,636
				461,33	8,92	5536	107	60,4	0,0106	0,1272
9	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 18 мм. Прокладка *м трубопровода*	6	675,5	26,17	4053	157	1704	0,553	3,318
				461,33	9	2768	54	60,4	0,0106	0,0636
10	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *м трубопровода*	14	2119,86	29,93	29678	419	3783	0,555	7,77
				435,43	11,93	6096	167	60,4	0,0142	0,1988
11	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	10	1573,4	22,6	15734	226	2205	0,433	4,33
				355,9	9,2	3559	92	60,4	0,0108	0,108
12	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *м трубопровода*	10	1097,8	12,7	10978	127	1704	0,337	3,37

					2770	51	60,4	0,0059	0,059
15 23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм *т*	0,065	324022,38		21061				
16 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	86	511,02		43948				
	Итого прямые затраты по разделу 1				**411122**				**91**
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				75 422				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 887				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				929				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				330 813				
	Накладные расходы I уровня, тенге				46 573				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				457 695				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				19406				
	Итого, тенге				477 101				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				38168				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**515 269**				

Раздел 2 Тепловой пункт. Блок "Б"

2.1 Сантехнические работы

4 11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *м трубопровода*	50	2576,18	45,44	128809	2272	18714	0,725	36,25
			604,84	14,82	30242	741	60,4	0,0177	0,885
5 11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	32	1262,25	25,94	40392	830	9090	0,553	17,696
			461,34	8,94	14763	286	60,4	0,0106	0,3392
6 11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка *м трубопровода*	5	1128	25,8	5640	129	1421	0,553	2,765
			461,4	9	2307	45	60,4	0,0106	0,053
7 11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка *м трубопровода*	16	6294,38	25,94	100710	415	4544	0,553	8,848

8 11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка						60,4	0,0106	0,1696
	м трубопровода	12	843,25	26	10119	312	3408	0,553	6,636
9 11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 18 мм. Прокладка		461,33	8,92	5536	107	60,4	0,0106	0,1272
	м трубопровода	6	675,5	26,17	4053	157	1704	0,553	3,318
10 11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		461,33	9	2768	54	60,4	0,0106	0,0636
	м трубопровода	14	2119,86	29,93	29678	419	3783	0,555	7,77
11 11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		435,43	11,93	6096	167	60,4	0,0142	0,1988
	м трубопровода	10	1573,4	22,6	15734	226	2205	0,433	4,33
12 11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		355,9	9,2	3559	92	60,4	0,0108	0,108
	м трубопровода	10	1097,8	12,7	10978	127	1704	0,337	3,37
15 23-021199-9910			277	5,1	2770	51	60,4	0,0059	0,059
	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм *т*	0,065	324022,38		21061				
16 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	86	511,02		43948				
	Итого прямые затраты по разделу 1				**411122**				**91**
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				75 422				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 887				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				929				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				330 813				
	Накладные расходы I уровня, тенге				46 573				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				457 695				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				19406				
	Итого, тенге				477 101				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				38168				

4	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	50	2576,18	45,44	128809	2272	18714	0,725	36,25
		м трубопровода		604,84	14,82	30242	741	60,4	0,0177	0,885
5	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	32	1262,25	25,94	40392	830	9090	0,553	17,696
		м трубопровода		461,34	8,94	14763	286	60,4	0,0106	0,3392
6	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка	5	1128	25,8	5640	129	1421	0,553	2,765
		м трубопровода		461,4	9	2307	45	60,4	0,0106	0,053
7	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка	16	6294,38	25,94	100710	415	4544	0,553	8,848
		м трубопровода		461,31	8,88	7381	142	60,4	0,0106	0,1696
8	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	12	843,25	26	10119	312	3408	0,553	6,636
		м трубопровода		461,33	8,92	5536	107	60,4	0,0106	0,1272
9	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 18 мм. Прокладка	6	675,5	26,17	4053	157	1704	0,553	3,318
		м трубопровода		461,33	9	2768	54	60,4	0,0106	0,0636
10	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	14	2119,86	29,93	29678	419	3783	0,555	7,77
		м трубопровода		435,43	11,93	6096	167	60,4	0,0142	0,1988
11	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	10	1573,4	22,6	15734	226	2205	0,433	4,33
		м трубопровода		355,9	9,2	3559	92	60,4	0,0108	0,108

	диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1097,8	12,7	10978	127	1704	0,337	3,37
15 23-021199-9910				277	5,1	2770	51	60,4	0,0059	0,059
	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,065	324022,38		21061				
16 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	86	511,02		43948				
	Итого прямые затраты по разделу 1					**411122**				**91**
										2
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					75 422				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 887				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					929				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					330 813				
	Накладные расходы I уровня, тенге					46 573				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					457 695				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					19406				
	Итого, тенге					477 101				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					38168				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**515 269**				
	Итого прямые затраты по смете					**34 853 004**				**8008**
										482
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 671 679				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 673 410				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					420 115				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					28 507 915				
	Накладные расходы I уровня, тенге					**3 460 995**				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					38 313 999				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					1 624 514				
	Итого, тенге					39 938 512				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 195 081				
	Итого по смете на подряд, тенге					**43 133 593**				

Итого по акту:		[illegible]
Временные здания и сооружения	1%	431 336
ИТОГО		43 564 929
Зимнее удорожание	2,73%	1 189 323
Итого		44 754 252
НДС 12%	12%	5 370 510
Итого с НДС		50 124 762

Итого по акту: **50 124 762**

Заказчик:

Кангалиев Т.С.

Подрядчик:

Акмади А.А.