Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"___" _____ 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГеоЛайн», Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова, 35А**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Сагытжанов Асхат Саламатулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя организации по объекту: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Александровка, Костанайский район, Костанайской области (Наружные инженерные сети)»; Костанайская область, Костанайский район, Александровский с.о.**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, и.о.руководителя – Турткараев Серик Ноянович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   ТОО «Turan Project Group», БИН 020540001217, ГСЛ №009950, 21.09.2018 года;
   ТОО «ЛК ШУБАР», БИН 140640006226, №24014721 от 29.03.2024 года;
   ТОО «Kaz Oil Tech Service», БИН 161040009146, №22018329 от 05.10.2022 года;
   ТОО «БЕНД-Стройсервис», БИН 120840001239, №23021423 от 29.09.2023 года;
   ТОО "Стройсервис-99", БИН 240640005605, №24021780 от 19.06.2024 года;
   ТОО «Строй Комбо», БИН 190440031497, №19010665 от 14.05.2019 года.
   ТОО "ЭПК-forfait", БИН 030640002151, №18020402 от 08.11.2018 г.
   ТОО «Redline Pro», БИН 080140014245, ГСЛ№001577 от 13.07.2023 г.
   наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "TS-Smart Construction", №19011915 от 31.05.2019 года, II категория, Рабочий проект №566-2023**
   наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, Приказ №25 от 16.03.2024 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропусснбкная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода	км	0,093		0,093	
Общая протяженность канализации	км	0,064		0,071	
Общая протяженность ВЛЗ-10кВ	км	0,029		0,029	
Общая протяженность КЛ-0,4кВ	км	0,24		0,24	
Общая протяженность сети связи	км	0,299		0,299	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водоснабжения. Водоснабжение здании осуществляется от существующих внутриквартальных водопроводных сетей (труба пэ диаметром 110мм). Точкой подключения является существующей колодец. Давление в сети 0,2МПа. Водопроводные сети закольцованные. Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовой трубы Ø32х2,3мм марки ПЭ100SDR17 "питьевая". Трубопроводная арматура в колодцах-чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые. При пересечении водопровода с дорогами устраиваются футляры из полиэтиленовых труб. Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемого пожарного гидранта расположенного на внутриквартальных сетях.

Наружные сети канализации. Для отвода хоз-бытовых сточных вод запроектированы канализационные сети из гофрированных труб Ø160х6,2мм. Сточные воды самотеком отводятся в проектируемый выгреб, с последующим вывозом спецавтотранспортом. На сети устанавливаются канализационные колодцы Ø1500мм по ТПР 902-09-22.84 из сборных ж/б элементов – 3 шт.

Выгреб емкостью 4 м3 с размерами 2300х2300х3150(h). Резервуар предназначен для использования в качестве выгреба. Днище и стенки резервуара монолитные ж/б из бетона на сульфатостойкомцементе с армированием сварными сетками по ГОСТ 8478-81 и отдельными арматурными стержнями. Класс бетона С16/20, марка по морозостойкости F 100, марка по водонепрницаемости W6, при степени ответственности сооружения-2. Перекрытие резервуара из монолитной ж/б плиты на сульфатостойком цементе.

Электроснабжение здании амбулатории осуществляется от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ распределительными сетями (М1,М2) в земле кабелем марки АВБбШв-0,66 с расчетным сечением. Питание проектируемой КТПН предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых ж/б опорах отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10кВ "Александровка-Александровка" ПС-35/10кВ "Александровка" с алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИП3-1х50. По степени надежности электроснабжения все электроприемники относятся к потребителям 2 категории. В качестве независимого источника питания предусмотрены дизельная генераторная установка ТТМ 69TS с системами АВР и всепогодными шумоизолирующими кожухами. Сеть наружного освещения выполняется кабелем марки АВбШБв-0,66 с алюминиевыми жилами расчетного сечения проложенными в траншее. Управление наружным освещением предусматривается автоматическое по освещенности от фотореле, установленного в КТПН. Прибор учета электроэнергии предусматривается в проектируемой КТПН-10/0,4кВ.

организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Александровка, Костанайский район, Костанайской области (Наружные инженерные сети)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ГеоЛайн» **Сагытжанов Асхат Саламатулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)