Застройщик : ТОО «Топливно Энергетическая компания»
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Типовая № КС-3
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Наименование стройки: 10-ти этажный 3-х подъездный 180-ти квартирный жилой дом, по г/п №12 в мкр. 3 жилого района Батыс-2, участок 368 г. Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2017 года
(период : с 13 февраля 2017 г по 17 марта 2017 г)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
				Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования и материалов 2016г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**190 479 518**							
За отчетный месяц		**62 524 695**					**7 502 963**	**70 027 658**

ЗАКАЗЧИК :

Директор _____ Кангалиев Т.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ТОО «Топливно Энергетическая компания»

Генподрядчик : ТОО "Актобе Саулет".

Наименование стройки: 10-ти этажный 3-х подъездный 180-ти квартирный жилой дом, по г/п №12 в мкр. 3 жилого района Батыс-2, участок 368 г. Актобе

АКТ № 4

приемки выполненых работ
в период с 13.02.2017 - 17.03.2017 года

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты и стены подвала									
23	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 *т*	11,29784	168164,16		1899892				
25	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012 *т*	2,8522	193979,63		553269				
50	11-080301-0101	Местные заделки между балками из бетонных камней. Кладка *м3 кладки*	146,616	5343,87 / 2742,57	1559,93 / 361,66	783497 / 402105	228711 / 53025	231206 / 50,8	3,72 / 0,44	554,28 / 65,56
51	29-000001-0001(пл)	СКЦ 1Р камень стеновой полнотелый (390х190х188) бетонный *шт*	10547	174		1835178				
		Итого прямые затраты по разделу 2				**5071835**				**554 / 66**
		в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	402 105
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	228 711
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 025
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 441 020
Накладные расходы I уровня, тенге	231 206
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 303 041
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	224849
Итого, тенге	5 527 890
Сметная прибыль (8 %), тенге	442231
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 970 121**

Раздел 14 Стены

183	11-080201-1005	Стены наружные из кирпича силикатного М100 на растворе М75, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым желтым кирпичом М125							
		м3 кладки	379,9	17239,33	1134,49	6549222	430993	781746	5,07	1926,09
				3787,7	263,03	1438946	99925	50,8	0,32	121,57
184	11-080201-1005	Стены наружные из кирпича силикатного М100 на растворе М25, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым желтым кирпичом М125							
		м3 кладки	168,72	16932,0095	1134,49	2856717	191408	347180	5,07	855,39
				3787,7	263,03	639049	44378	50,8	0,32	53,99
185	11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пеноплекса							
		м3 изоляции	57,304	21882,5	813,45	1253955	46614	489210	18,17	1041,21
				15158,32	279,47	868632	16015	55,3	0,34	19,48
186	21-110401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплекс)							
		м3	57,304	31822,96		1823583			
190	11-080201-1003	Стены наружные из кирпича силикатного М100 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым желтым кирпичом М125							
		м3 кладки	18,3	18193,22	1169,95	332936	21410	40929	5,53	101,199
				4131,37	271,26	75604	4964	50,8	0,33	6,039
191	11-080201-1003	Стены наружные из кирпича силикатного М100 на растворе М25, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым желтым кирпичом М125							
		м3 кладки	23,546	17885,88	1169,94	421132	27547	52660	5,53	130,21

192	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой диаметром 4 мм Вр1		4131,35	271,25	97275	6387	50,8	0,33	7,77
		т металлических изделий	1,2684	261240,84	1353,09	331358	1716	27770	56,4	71,538
194	11-080201-0103	Стены наружные из кирпича желтого цвета М100 на растворе М25 средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка		42654,19	443,93	54103	563	50,8	0,54	0,685
		м3 кладки	56,200	20908,5	1418,11	1175058	79698	110912	4,76	267,512
199	11-080201-0107	Стены из кирпича силикатного М100 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка		3556,1	328,79	199853	18478	50,8	0,4	22,480
		м3 кладки	335,98	14826,19	1418,11	4981303	476457	586614	4,38	1471,592
200	11-080201-0107	Стены из кирпича силикатного М100 на растворе М25 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка		3108,18	328,79	1044286	110466	50,8	0,4	134,392
		м3 кладки	134,322	14505,5	1418,11	1948403	190483	234523	4,38	588,329
201	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		3108,18	328,79	417496	44163	50,8	0,4	53,729
		шт. сборных конструкций	566	284,41	149,19	160834	84367	51240	0,148	83,694
202	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		110,57	35,34	62527	19985	62,1	0,043	24,3165
		шт. сборных конструкций	51	1393,33	765,78	70711	38863	24738	0,813	41,25975
203	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (10ПБ27-37п - 300 шт., 10ПБ25-37п - 177 шт., 9ПБ18-37п - 132 шт., 9ПБ16-37п - 333 шт., 9ПБ13-37п - 366 шт., 9ПБ29-4п - 9 шт., 9ПБ26-4п - 360 шт., 9ПБ25-3п - 570 шт., 9ПБ22-3п - 441 шт., 8ПБ19-3 - 360 шт., 8ПБ16-1п - 255 шт., 8ПБ13-1п - 861 шт., 8ПБ10-1п - 273 шт., 8ПБ17-2п - 3 шт., 2ПП18-71 - 54 шт.)		607,38	177,55	30825	9011	62,1	0,216	10,962
		м3	28,880955	62743,34		1812088				
204	11-090302-0401	Металлические перемычки. Монтаж								
		т конструкций	3,49056	20337,6	7144,99	70990	24940	26055	14,1	49,216896
205	11-090501-0204	Электродуговая сварка при монтаже перемычек		10533,78	1723,28	36769	6015	60,9	1,598	5,57791488
		т	3,49056	8959,71	1524,34	31274	5321	12138	5,25	18,32544
206	21-060405-2601	Конструкции металлических перемычек, масса сборочной единицы до 0,1 т		5707,51	2,52	19922	9	60,9	0,003	0,01047168
			3,49056	361298,68		1261135				

207	11-340101-1502	Металлоконструкции из прокатных профилей. Окраска в два слоя *т металлоконструкций*	0,24264	17075,5	863,83	4143	210	1739	14,81	3,5449704
208	11-100102-0401	Деревянного бруса. Установка *м3 древесины в конструкции*	0,2	11328,72 23191	214,31 649,5	2749 4638	52 130	62,1 1962	0,26 22,5	0,0630864 4,5
209	21-070201-0211	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *м3*	0,20037	16105 26004,97	296	3221 5211	59	59,8	0,36	0,072
210	11-260201-0505	Пространства между перемычками. Утепление из пеноплекса насухо *м3 изоляции*	0,798	8175,69	571,8	6524	456	3468	9,47	7,56
211	21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплекс) *м3*	0,798	7603,88 30886,44	254,76	6068 24647	203	55,3	0,31	0,25
212	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой диаметром 4 мм Bpl *т металлических изделий*	0,557311	261240,61	1353	145592	754	12202	56,4	31,432
213	11-080301-0101	Простенки из бетонных камней. Кладка *м3 кладки*	43,392	42654,1 5343,86	443,88 1559,93	23772 231881	247 67688	50,8 68427	0,54 3,72	0,301 161,42
214	29-000001-0001(пл)	СКЦ 1Р камень стеновой полнотелый (390x190x188) бетонный *шт*	3114	2742,57 174	361,67	119006 541836	15694	50,8	0,44	19,09

14.2 Монолитный пояс

215	11-100102-0401	Элементы из досок. Установка *м3 древесины в конструкции*	0,252	23190,48	648,81	5844	164	2472	22,5	5,67
216	21-070601-0101	Доски строганые, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта *м3*	0,252	16105,16 77907,55	295,63	4059 19633	74	59,8	0,36	0,09
217	11-060701-0201	Пояса в опалубке из керамзитобетона В15. Устройство *м3*	35,28	32643,79	2872,19	1151673	101331	118270	8,25	291,1
218	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,809675	6315,29 126271,31	596,73	222803 102239	21053	48,5	0,7231	25,5

219 21-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,84672	129404,34		109569				
	т								
220 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,2328475	217840,49		50724				
	т								
221 11-080201-0701	Стены и другие конструкции (арматурный пояс). Армирование кладки	0,477375	44007,33	1353,23	21008	646	10452	56,4	26,924
	т металлических изделий		42654,1	444,1	20362	212	50,8	0,54	0,258
222 21-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,465	129404,34		60173				
	т								
223 21-050301-9910	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,012375	198521,3		2457				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 14				**27568491**				**7178**
									507
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 387 326				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 791 195				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				417 953				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				20 389 970				
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 004 707				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				30 573 198				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 296 304				
	Итого, тенге				31 869 502				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 549 560				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**34 419 062**				

Раздел 15 Перегородки

224 11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М75 на растворе М25 при высоте этажа до 4 м. Кладка	164,022	2907,9	145,71	476960	23900	76217	1,21	198,467
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		880,94	33,78	144494	5541	50,8	0,0411	6,741

225	11-080201-0203	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М25 при высоте этажа до 4 м. Кладка *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	740,292	2285,04	145,71	1691597	107868	343997	1,21	895,753
				880,94	33,78	652153	25007	50,8	0,0411	30,426
226	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Установка креплений из арматуры диаметром 6 мм AI *т металлических изделий*	0,00126	170238,1	1349,21	215	2	28	56,4	0,071
				42619,05	396,83	54	1	50,8	0,54	0,001
		Итого прямые затраты по разделу 15				**2168772**				**1094**
		в том числе								**37**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				796 700				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				131 769				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30 548				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 240 303				
		Накладные расходы I уровня, тенге				420 242				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 589 014				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				109774				
		Итого, тенге				2 698 788				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				215903				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 914 691**				

Раздел 16 Перекрытие выше отм. 0,000

235	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *шт. сборных конструкций*	84	2708,03	583,15	227475	48985	78989	1,74	146,160
				1381,09	133,16	116012	11185	62,1	0,162	13,608
236	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *шт. сборных конструкций*	129	4099,4	783,66	528823	101092	187691	2,66	343,140
				2161,94	181	278890	23349	62,1	0,2202	28,406
237	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *м2*	305,1	4936,18		1506029				
238	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *м2*	833,13	5135,14		4278239				

239 21-040108-9910	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92	26,47	4618,93		122252				
	м2								
244 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	12	284,42	149,19	3413	1790	1087	0,148	1,776
	шт. сборных конструкций		110,57	35,34	1327	424	62,1	0,043	0,516
246 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (5ПБ21-27п - 132 шт., 5ПБ25-37п - 6 шт.)	1,4849	62743,34		93166				
	м3								
252 11-070107-0101	Анкера. Установка	0,3355	174783,58	9656,06	58640	3240	31057	170	57,035
	т стальных элементов		148187,19	879,59	49717	295	62,1	1,07	0,359
253 21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2772	169074,87		46868				
	т								
254 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0583	170440,95		9937				
	т								
256 21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3355	103400,57		34691				
	т								
257 11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии, из бетона В15. Устройство	1,08	24399,5	1586,33	26351	1713	2661	6,43	6,944
	м3		4740,52	340,52	5120	368	48,5	0,4111	0,444
258 21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,013986	126271,31		1766				
	т								
259 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,062154	170440,95		10594				
	т								
260 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,074997	160605,23		12045				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 16				**6960289**				570
									46

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				451 065				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				156 820				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				35 621				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 352 404				
	Накладные расходы I уровня, тенге				301 485				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 261 774				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				307899				
	Итого, тенге				7 569 673				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				605574				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**8 175 247**				

Раздел 17 Перекрытие выше отм. 0,000 в осях 7с-8с

272 11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	17	2708,03	583,15	46037	9914	15986	1,74	29,580
	шт. сборных конструкций		1381,09	133,16	23479	2264	62,1	0,162	2,754
273 21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	228,6	5135,14		1173893				
	м2								
274 21-040302-0201	Плиты перекрытий (П11д-8 - 84 шт. П8д-8 - 6 шт.), объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,666	32531,65		21666				
	м3								
275 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	3	284,41	149,2	853	448	272	0,148	0,444
	шт. сборных конструкций		110,56	35,34	332	106	62,1	0,043	0,129
276 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (9ПБ25-8 - 3 шт)	0,195	62743,34		12235				
	м3								
279 11-070107-0101	Анкера диаметром 12 AI. Установка	0,014214	343858,17	9659,49	4888	137	1316	170	2,416
	т стальных элементов		148184,89	879,41	2106	12	62,1	1,07	0,015
280 21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,014214	103400,57		1470				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 17				**1261042**				**32**
									3
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				25 917				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 498				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				27 340				

- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 224 627
Накладные расходы I уровня, тенге		17 574
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 278 616
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		54213
Итого, тенге		1 332 829
Сметная прибыль (8 %), тенге		106626
Итого по разделу на подряд, тенге		**1 439 455**

Раздел 22 Лестница №1

320	11-070503-0110	Опорные подушки. Укладка	13	284,42	149,19	3697	1939	1178	0,148	1,924
		шт. сборных конструкций		110,57	35,34	1437	459	62,1	0,043	0,559
321	21-040102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	13	2577,81		33512				
		шт.								
322	11-090302-0401	Металлические балки. Монтаж	0,562434	20337,14	7145,02	11438	4019	4198	14,1	7,930
		т конструкций		10533,86	1723,4	5925	969	60,9	1,598	0,899
323	21-060511-0101	Стальные конструкции балок	0,562434	256957,95		144522				
		т								
324	11-090501-0204	Электродуговая сварка при монтаже	0,562434	8959,63	1524,27	5039	857	1956	5,25	2,953
		т		5707,51	2,49	3210	1	60,9	0,003	0,002
325	11-090304-0101	Косоуры металлические. Монтаж	0,768396	46269,5	15647,4	35553	12023	13190	28,9	22,207
		т конструкций		23204,96	4982,46	17831	3829	60,9	5,246	4,031
326	21-060208-0401	Косоуры	0,768396	243523,94		187123				
		т								
327	11-070107-0103	Стальные крепежные элементы, изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,021147	415037,59	5050,36	8777	107	500	42,7	0,903
		т стальных элементов		37220,41	846,46	787	18	62,1	1,03	0,022
328	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	82,08	891,13	31,87	73144	2616	43380	1,08	88,646
		м ступеней		837,33	13,74	68728	1128	62,1	0,0147	1,207
329	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	82,08	2524,81		207236				
		м								
330	21-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,30294	273974,62		82998				

	Итого прямые затраты по разделу 22				793039				125
	в том числе								7
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				97 918				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				21 561				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 404				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				673 559				
	Накладные расходы I уровня, тенге				64 402				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				857 441				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				36356				
	Итого, тенге				893 797				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				71504				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**965 301**				

Раздел 23 Окна

340	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)							
		м2 проемов	115,2	1920,46	110,03	221237	12675	56301	1,0234	117,896
				764,56	52,71	88077	6072	59,8	0,0678	7,811
341	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых							
		м2 проемов	108	1733,23	108,56	187189	11725	42758	0,8165	88,182
				609,99	52,06	65879	5622	59,8	0,0669	7,225
342	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых							
		м2 проемов	22,464	2302,56	110,81	51725	2489	11860	1,1121	24,982
				830,83	52,06	18664	1169	59,8	0,0669	1,503
344	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные-с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99							
		м2	115,2	13435,91		1547817			

348 21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	129,6	15311,69		1984395					
	м2									
348 11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	62,304	2715,33	114,5	169176	7134	37845	1,2876	80,223	
	м2 проемов		961,94	53,81	59933	3353	59,8	0,0693	4,318	
349 21-090203-0505	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-8, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	62,304	18342,11		1142787					
	м2									
	Итого прямые затраты по разделу 23				**5304326**					**311**
										21
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				232 553					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				34 023					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 145					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 037 751					
	Накладные расходы I уровня, тенге				148 764					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 453 090					
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				231211					
	Итого, тенге				5 684 302					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				454744					
	Итого по разделу на подряд, тенге				**6 139 046**					

Раздел 30 Строительная часть лифтов

411 11-080201-0701	Стены и другие конструкции (анкера). Установка	0,110691	262151,39	1353,32	29018	150	2962	56,4	6,243
	т металлических изделий		42653,87	443,58	4721	49	62,1	0,54	0,060
412 21-050106-1501	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,110691	182280,23		20177				
	т								
413 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,423801	199965,08	786,22	84745	333	11924	58	24,580

	т		44968,04	338,13	19058	143	62,1	0,36	0,153
414 21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,534492	103400,57		55267				
	т								
415 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	9	284,41	149,19	2560	1343	815	0,148	1,332
	шт. сборных конструкций		110,57	35,34	995	318	62,1	0,043	0,387
	Итого прямые затраты по разделу 30				**191767**				**32**
									1
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				24 774				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 826				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				510				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				165 168				
	Накладные расходы I уровня, тенге				15 701				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				207 468				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				8797				
	Итого, тенге				216 265				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				17301				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**233 566**				
	Итого прямые затраты по смете				**49 319 562**				**9343**
									621
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 418 357				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 376 403				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				581 547				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				39 524 802				
	Накладные расходы I уровня, тенге				**4 204 080**				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				53 523 642				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 269 402				
	Итого, тенге				55 793 044				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 463 444				
	Итого по смете на подряд, тенге				**60 256 488**				

Итого по акту:

Временные здания и сооружения		60 256 488
ИТОГО	1%	602 565
Зимнее удорожание		60 859 053
Итого	2,7311%	1 662 122
в ценах 2016 г		62 521 175
в ценах 2017 г (К=1,07)		62 470 888
НДС 12%		53 807
Итого с НДС	12%	7 502 963
		70 027 658

Итого по акту:

70 027 658

Заказчик: Кангалиев Т.С.

Подрядчик: Акмади А.А.

Шилдебаев Е.У