Заказчик: Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" Приложение 4-1

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" к Правилам организации деятельности
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области» и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	12	14.02.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»	130 000 000	116 071 429	116 071 429	116 071 429					13 928 571	130 000 000
Итого за отч. м-ц: июнь 2024 г.	130 000 000	116 071 429	116 071 429	116 071 429					13 928 571	130 000 000

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
Директор Манаспаев Р.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE0007382, от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов Т.К.

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской
Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №01
Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы
за июнь месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Окна												
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=84%	м2	212,48	3 450,64	261,92	733 192	55 653	-	598 668	1 438 409
						3 188,72	165,48	677 539	35 161	-	106 549	
2	2	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2	100	5 294,16	290,18	529 416	29 018	540 275	177 496	763 465
						1 814,26	157,92	181 426	15 792	-	56 553	
3	3	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	100	54 922,00	-	5 492 200	-	5 492 200	-	5 931 576
						-	-	-	-	-	439 376	
4	4	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР=90%	м	50	5 240,63	16,34	262 032	817	417 701	19 256	303 790
						419,26	8,65	20 963	433	-	22 503	

5	5	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	1 м	50	2 884,00	-	144 200	-	144 200	-	155 736
						-	-	-	-	-	11 536	
Итого по разделу 1						**8 592 977**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			879 928						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			85 488						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			51 386						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			6 594 376						
			- накладные расходы, тенге			795 420						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			636 517						
Раздел 3 Полы												
3.2 2 тип пола												
8	21	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	40	1 542,55	48,73	61 702	1 949	-	43 909	114 060
						1 493,82	30,79	59 753	1 232	-	8 449	
9	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	40	1 420,18	45,34	56 807	1 814	28 522	25 905	89 329
						661,80	27,15	26 472	1 086	-	6 617	
10	23	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =2	м2 стяжки	80	193,86	7,71	15 509	617	14 238	953	17 779
						8,18	4,49	654	359	-	1 317	
Итого по разделу 3						**221 167**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			86 879						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			4 380						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 677						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			42 760						
			- накладные расходы, тенге			70 766						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			16 383						
Раздел 5 Внутренняя отделка												
11	48	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски набела стен НР=72%	м2	2200	318,44	-	700 568	-	-	504 409	1 301 375
						318,44	-	700 568	-	-	96 398	
12	50	1211-0101-0100	Штукатурка стен внутри зданий. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	2000	2 684,55	48,39	5 369 100	96 780	2 831 178	2 825 813	8 850 506
						1 921,75	40,62	3 843 500	81 240	-	655 593	
Итого по разделу 5						**10 151 881**						
			в том числе									

			- зарплата рабочих-строителей, тенге			4 544 068					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			96 780					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			81 240					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 831 178					
			- накладные расходы, тенге			3 330 222					
			- сметная прибыль (8 %), тенге			751 991					
Раздел 7 Наружная отделка											
14	66	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	400	4 658,89	20,49	1 863 556	8 196	3 656 585	888 576	2 972 303
						2 770,89	5,91	1 108 356	2 364	-	220 171	
15	67	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80%	м2	400	1 232,47	5,14	492 988	2 056	1 397 033	165 056	710 688
						513,83	1,97	205 532	788	-	52 644	
16	68	234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	1 м3	49	43 997,00	-	2 155 853	-	2 155 853	-	2 328 321
						-	-	-	-	-	172 468	
17	70	261-105-0708	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	1 м2	1800	160,00	-	288 000	-	288 000	-	311 040
						-	-	-	-	-	23 040	
18	72	231-102-0103	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели	1 м2	1800	6 333,00	-	11 399 400	-	11 399 400	-	12 311 352
						-	-	-	-	-	911 952	
Итого по разделу 7						**18 633 703**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 313 888						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			10 252						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 152						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			18 896 871						
			- накладные расходы, тенге			1 053 632						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			1 380 274						
Раздел 8 Перегородки санузлов												
20	78	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72%	м2 перегородок	38,4	3 373,21	354,35	129 531	13 607	-	88 213	235 163
						3 018,86	171,70	115 924	6 593	-	17 420	

21	79	1146-0401-0202	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР=84%	м3	4,5	100 669,39	54 681,01	453 012	246 065	-	273 988	785 161
						45 988,38	26 495,35	206 948	119 229	-	58 160	
22	80	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,4	6 468,78	216,38	248 401	8 309	193 605	96 739	372 751
						2 651,12	57,74	101 803	2 217	-	27 611	
23	81	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,02436	105 356,36	44 864,07	2 566	1 093	382	944	3 792
						44 830,08	11 358,25	1 092	277	-	281	
24	82	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02436	453 626,00	-	11 050	-	11 050	-	11 934
						-	-	-	-	-	884	
25	83	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0136	138 454,28	2 270,28	1 883	31	-	1 699	3 868
						136 184,00	1 083,90	1 852	15	-	287	
26	84	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0136	378 552,00	-	5 148	-	5 148	-	5 560
						-	-	-	-	-	412	

Итого по разделу 8	**1 418 230**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	427 619	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	269 104	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 331	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	210 186	
- накладные расходы, тенге	461 583	
- сметная прибыль (8 %), тенге	105 054	
Итого по смете		**39 017 958**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		7 252 383
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		466 004
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		266 785
- материалы, изделия и конструкции, тенге		28 575 371
- накладные расходы, тенге		5 711 624
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 890 219

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	468 215,49	
Итого по гл 8	468 215,49	
Итого по главу 1-8	39 486 173,35	
Глава 9. Затраты на производство строительно-монтажных работ		
в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	355 375,56	
Итого по главу 9	355 375,56	
Итого по главу 1-9	39 841 548,91	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	796 830,98	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	40 638 379,89	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	43 686 258,38	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	42 812 533,22	
НДС 12%	5 137 503,99	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	47 950 037,20	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
Директор Манаспаев Р.М._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 170140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН 040540006727
Директор Шудабаев К.С._____

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»
Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №02
Локальная смета 02-01-02 Водопровод и канализация
за июнь месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Водопровод												
1	1	1215-0101-0912	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы НР=72%	м трубопровода	179,3	4 019,56	33,11	720 707	5 937	7 048	513 231	1 332 654
						3 960,25	15,33	710 073	2 749	-	98 715	
2	2	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	269	236,00	-	63 484	-	63 484	-	68 563
						-	-	-	-	-	5 079	
3	3	1215-0101-0913	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы НР=72%	м трубопровода	126	4 029,97	35,65	507 776	4 492	6 439	360 781	938 042
						3 960,25	16,61	498 992	2 093	-	69 485	
4	4	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	189	396,00	-	74 844	-	74 844	-	80 832

						-	-	-	-	-	5 988	
5	5	1215-0101-0910	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 150 мм. Смена НР=72%	м трубопровода	206	8 248,31	225,14	1 699 152	46 379	62 514	1 166 951	3 095 391
						7 820,86	46,93	1 611 097	9 668	-	229 288	
6	6	241-205-1106	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	1 м	95	1 747,00	-	165 965	-	165 965	-	179 242
						-	-	-	-	-	13 277	
7	7	241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	1 м	90	1 101,00	-	99 090	-	99 090	-	107 017
						-	-	-	-	-	7 927	
8	8	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	1 м	124	671,00	-	83 204	-	83 204	-	89 860
						-	-	-	-	-	6 656	

Итого по разделу 1	**5 891 600**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 820 161
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 807
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	562 588
- накладные расходы, тенге	2 040 963
- сметная прибыль (8 %), тенге	436 415

Раздел 2 Канализация

9	40	1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР=72%	м трубопровода с фасонными частями	100	1 575,84	8,37	157 584	837	2 718	111 892	291 034
						1 549,35	4,70	154 935	470	-	21 558	
10	41	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	150	551,00	-	82 650	-	82 650	-	89 262
						-	-	-	-	-	6 612	

11	42	1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР=72%	м трубопровода с фасонными частями	116	1 699,73 1 642,21	16,75 9,39	197 169 190 496	1 943 1 089	7 135 -	137 942 26 809	361 919
12	43	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	160	1 390,00 -	- -	222 400 -	- -	222 400 -	- 17 792	240 192
13	44	241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	15	2 076,00 -	- -	31 140 -	- -	31 140 -	- 2 491	33 631
14	45	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	15	425,00 -	- -	6 375 -	- -	6 375 -	- 510	6 885
15	46	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	41	124,00 -	- -	5 084 -	- -	5 084 -	- 407	5 491
16	47	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	27	353,00 -	- -	9 531 -	- -	9 531 -	- 762	10 293
17	48	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	30	107,00 -	- -	3 210 -	- -	3 210 -	- 257	3 467
18	49	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	477,00	-	4 770	-	4 770	-	5 152

						-	-	-	-	-	382		
19	50	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	40	143,00	-	5 720	-	5 720	-	6 178	
						-	-	-	-	-	458		
20	51	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	477,00	-	2 862	-	2 862	-	3 091	
						-	-	-	-	-	229		
21	52	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	42	164,00	-	6 888	-	6 888	-	7 439	
						-	-	-	-	-	551		
22	53	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	922,00	-	1 844	-	1 844	-	1 992	
						-	-	-	-	-	148		
23	54	241-212-0602	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100х50 мм, фронтальная	1 шт.	3	1 033,00	-	3 099	-	3 099	-	3 347	
						-	-	-	-	-	248		
24	55	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	26	802,00	-	20 852	-	20 852	-	22 520	
						-	-	-	-	-	1 668		
25	56	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	5	176,00	-	880	-	880	-	950	
						-	-	-	-	-	70		
26	57	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	30	179,00	-	5 370	-	5 370	-	5 800	
						-	-	-	-	-	430		
27	58	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	1 шт.	210	239,00	-	50 190	-	50 190	-	54 205	
						-	-	-	-	-	4 015		

Итого по разделу 2	1 152 847	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	345 431	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 780	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 559	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	472 718	
- накладные расходы, тенге	249 833	
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 396	
Итого по смете		**7 044 447**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 165 593
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		59 587
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		16 068
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 035 306
- накладные расходы, тенге		2 290 796
- сметная прибыль (8 %), тенге		521 811

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	84 533,36	
Итого по гл 8	84 533,36	
Итого по главу 1-8	7 128 980,16	
Глава 9. Затраты на производство строительно-монтажных работ		
в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	64 160,82	
Итого по главу 9	64 160,82	
Итого по главу 1-9	7 193 140,98	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	143 862,82	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	7 337 003,80	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	7 887 279,09	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	7 729 533,51	

НДС 12%	927 544,02	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**8 657 077,53**	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
Директор Манаспаев Р.М._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН 040540006727
Директор Шулембаев К.С._____

SANA-2015 23.4 от 17.10.2023 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказ 10

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»

Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №03

Локальная смета 02-01-03 Отопление и вентиляция

за июнь месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Отопление												
1	1	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=98%;К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;	м трубопровода	220	2 032,21	23,72	447 086	5 218	537 342	84 237	573 829
						380,18	10,53	83 640	2 317	-	42 506	
2	2	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Демонтаж НР=98%;К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;	м трубопровода	106	1 613,05	12,79	170 983	1 356	207 477	32 094	219 323
						303,53	5,42	32 174	575	-	16 246	
3	3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Демонтаж НР=98%;К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;	м трубопровода	500	1 054,82	12,79	527 410	6 395	553 875	151 386	733 099
						303,53	5,42	151 765	2 710	-	54 304	
4	4	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Демонтаж НР=98%;К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;	м трубопровода	378	1 010,12	12,79	381 825	4 835	394 078	114 447	535 975

						303,53	5,42	114 734	2 049	-	39 702	
5	5	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	803	2 082,20	75,80	1 672 007	60 867	-	1 187 708	3 088 492
						2 006,40	47,89	1 611 139	38 456	-	228 777	
6	6	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%	кВт	95	4 037,66	24,45	383 578	2 323	389 875	118 981	542 763
						1 267,61	10,38	120 423	986	-	40 205	
7	7	245-102-0108	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей до 300 Вт	1 секция	1205	4 885,00	-	5 886 425	-	5 886 425	-	6 357 339
						-	-	-	-	-	470 914	
8	8	1215-0102-1604	Узлы элеваторные номер: 3-5. Демонтаж НР=72%	шт.	1	24 999,09	-	24 999	-	-	17 999	46 438
						24 999,09	-	24 999	-	-	3 440	
9	11	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	260	5 134,55	147,18	1 334 983	38 267	598 966	885 968	2 398 627
						3 451,56	25,55	897 406	6 643	-	177 676	
10	12	242-207-1201	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	296	3 677,00	-	1 088 392	-	1 088 392	-	1 175 463
						-	-	-	-	-	87 071	
11	13	242-207-1202	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	64	4 729,00	-	302 656	-	302 656	-	326 868
						-	-	-	-	-	24 212	
12	14	245-506-0111	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	1 шт.	30	11 314,00	-	339 420	-	339 420	-	366 574
						-	-	-	-	-	27 154	

13	15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	4	5 184,43 3 451,56	197,06 51,10	20 738 13 806	788 204	6 143 -	13 730 2 757	37 226
14	16	242-303-1104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	2	32 418,00 -	- -	64 836 -	- -	64 836 -	- 5 187	70 023
15	17	242-303-1106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	2	63 375,00 -	- -	126 750 -	- -	126 750 -	- 10 140	136 890
16	18	1215-0102-1401	Кран радиатора воздушный. Смена НР=72%	шт.	96	519,30 500,29	- -	49 853 48 028	- -	2 699 -	34 580 6 755	91 187
17	19	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	92	475,02 330,24	- -	43 702 30 382	- -	20 559 -	29 774 5 878	79 354
18	20	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=98%	шт.	15	4 421,75 3 822,80	512,20 251,83	66 326 57 342	7 683 3 777	2 603 -	59 897 10 098	136 321
19	21	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	15	3 686,00 -	- -	55 290 -	- -	55 290 -	- 4 423	59 713
20	22	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	126	1 545,50 1 440,01	76,55 27,85	194 733 181 441	9 645 3 509	5 499 -	181 251 30 079	406 063

21	23	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	160	926,00	-	148 160	-	148 160	-	160 013
						-	-	-	-	-	11 853	
22	24	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	1 м	30	505,00	-	15 150	-	15 150	-	16 362
						-	-	-	-	-	1 212	
23	25	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	220	3 531,27	76,55	776 879	16 841	664 854	316 471	1 180 818
						1 440,01	27,85	316 802	6 127	-	87 468	
24	26	1116-0501-0603	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	480	1 914,20	2,77	918 816	1 330	9 958	892 894	1 956 647
						1 897,60	0,56	910 848	269	-	144 937	
25	27	241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	1 м	480	406,00	-	194 880	-	194 880	-	210 470
						-	-	-	-	-	15 590	
26	28	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	378	1 917,54	3,16	724 830	1 194	8 372	703 840	1 542 963
						1 899,64	0,37	718 064	140	-	114 294	
27	29	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	1 м	568	264,00	-	149 952	-	149 952	-	161 948
						-	-	-	-	-	11 996	

Итого по разделу 1 **22 610 791**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 312 994
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	156 742
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 761
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 774 211
- оборудование, тенге	
- накладные расходы, тенге	4 825 258

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 674 873	
Итого по смете	**22 610 791**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 312 994	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	156 742	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 761	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 774 211	
- накладные расходы, тенге	4 825 258	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 674 873	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	271 329,49	
Итого по гл 8	271 329,49	
Итого по главу 1-8	22 882 120,26	
Глава 9. Затраты на производство строительно-монтажных работ		
в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	205 939,08	
Итого по главу 9	205 939,08	
Итого по главу 1-9	23 088 059,34	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	461 761,19	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	23 549 820,53	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	25 316 057,06	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	24 809 735,92	
НДС 12%	2 977 168,31	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**27 786 904,23**	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
Директор Манаспаев Р.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат", БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН 040540006727
Директор Шудабаев К.С.

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской
Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №04

Локальная смета 02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение
за июнь месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3 Кабельная продукция												
1	43	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	4253	172,80	0,34	734 918	1 446	-	528 743	1 364 754
						172,46	0,21	733 472	893	-	101 093	
2	44	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	4253	546,89	224,13	2 325 923	953 225	429 119	1 052 862	3 649 088
						255,50	88,33	1 086 642	375 667	-	270 303	
3	45	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	2,03	419 775,00	-	852 143	-	852 143	-	920 315
						-	-	-	-	-	68 171	
4	46	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,61	609 368,00	-	981 082	-	981 082	-	1 059 569
						-	-	-	-	-	78 487	
5	47	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,399	672 135,00	-	268 182	-	268 182	-	289 636

						-	-	-	-	-	21 455	
6	48	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,21	1 041 772,00	-	218 772	-	218 772	-	236 274
						-	-	-	-	-	17 502	
7	49	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,07	1 597 805,00	-	111 846	-	111 846	-	120 794
						-	-	-	-	-	8 948	
8	50	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,105	2 302 613,00	-	241 774	-	241 774	-	261 116
						-	-	-	-	-	19 342	
9	51	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	1 км	0,035	4 105 997,00	-	143 710	-	143 710	-	155 207
						-	-	-	-	-	11 497	
10	52	243-107-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	1 км	0,007	9 854 570,00	-	68 982	-	68 982	-	74 501
						-	-	-	-	-	5 519	

Итого по разделу 3	**8 131 255**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 820 114
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	954 671
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	376 561
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 315 611
- накладные расходы, тенге	1 581 606
- сметная прибыль (8 %), тенге	602 315

Раздел 5 Защитные трубы

11	63	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	7	1 130,53	99,06	7 914	693	1 659	4 562	13 474
						865,55	39,70	6 059	278	-	998	
12	64	241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	1 м	7	1 100,00	-	7 700	-	7 700	-	8 316
						-	-	-	-	-	616	
13	65	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	4575,2	636,69	21,97	2 912 984	100 517	461 834	1 814 678	5 105 875
						544,06	6,82	2 489 183	31 203	-	378 213	
14	66	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	4386,2	120,00	-	526 344	-	526 344	-	568 452
						-	-	-	-	-	42 108	
15	67	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	189	343,00	-	64 827	-	64 827	-	70 013
						-	-	-	-	-	5 186	

Итого по разделу 5	**5 766 130**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 495 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 211
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 481
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 062 364
- накладные расходы, тенге	1 819 241
- сметная прибыль (8 %), тенге	427 121

Итого по смете	**13 897 385**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 315 356
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 055 881
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	408 041
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 377 975
- накладные расходы, тенге	3 400 846
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 029 436

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	166 768,62	
Итого по гл 8	166 768,62	
Итого по главу 1-8	14 064 153,35	
Глава 9. Затраты на производство строительно-монтажных работ		
в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	126 577,38	

Итого по главу 9	126 577,38	
Итого по главу 1-9	14 190 730,73	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	283 814,61	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	14 474 545,35	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	15 560 136,25	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	15 248 933,52	
НДС 12%	1 829 872,02	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**17 078 805,55**	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
Директор Манаспаев Р.М._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН 040540000727
Директор Шулабаев К.С._____

SANA-2015 23.4 от 17.10.2023 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В
Заказ 10

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»
Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №05
Локальная смета 07-01-01 Благоустройство и озеленение
за июнь месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Ограждение												
1	1	1220-0501-0101	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж НР=72%	м	531	648,40	17,05	344 300	9 054	-	244 310	635 699
						631,35	7,67	335 247	4 073	-	47 089	
2	2	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	100,3	2 755,06	-	276 333	-	-	198 959	513 315
						2 755,06	-	276 333	-	-	38 023	
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	47,5	1 659,20	-	78 812	-	-	56 745	146 401
						1 659,20	-	78 812	-	-	10 845	
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	47,5	297,53	135,85	14 133	6 453	-	7 823	23 712
						161,68	67,07	7 680	3 186	-	1 756	
5	5	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	15,84	47 873,78	2 826,95	758 321	44 779	1 880 644	146 665	977 384
						9 428,58	746,28	149 349	11 821	-	72 399	
6	6	1107-0111-0109	Ограды металлические, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР=118%	м оград	531	7 748,22	1 622,33	4 114 305	861 457	373 043	3 829 870	8 579 709
						5 423,36	688,98	2 879 804	365 848	-	635 534	
7	7	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118%	шт.	1	66 445,08	8 307,67	66 445	8 308	11 786	59 007	135 488
						46 351,20	3 654,76	46 351	3 655	-	10 036	

8	8	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=118%	шт.	1	22 966,47	187,86	22 966	188	1 953	24 666	51 443
						20 826,05	77,56	20 826	78	-	3 811	
9	9	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69%	т	17,4455	13 008,79	1 510,90	226 945	26 358	21 245	123 807	378 812
						10 280,08	5,11	179 341	89	-	28 060	
10	10	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	9,072	419 440,00	-	3 805 160	-	3 805 160	-	4 109 572
						-	-	-	-	-	304 413	
11	11	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	4,0172	461 371,00	-	1 853 420	-	1 853 420	-	2 001 693
						-	-	-	-	-	148 274	
12	12	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	4,3563	425 802,00	-	1 854 921	-	1 854 921	-	2 003 315
						-	-	-	-	-	148 394	
13	13	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	2,0698	467 174,28	2 270,28	966 957	4 699	-	877 697	1 992 226
						464 904,00	1 083,90	962 258	2 243	-	147 572	
14	14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,9188	325 550,00	-	624 665	-	624 665	-	674 639
						-	-	-	-	-	49 973	
15	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,151	340 022,00	-	51 343	-	51 343	-	55 451
						-	-	-	-	-	4 107	
16	16	214-206-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	1 т	1,998	412 815,00	-	824 804	-	824 804	-	890 789
						-	-	-	-	-	65 984	
17	17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	109	163,05	3,31	17 772	361	27 439	6 476	26 188
						85,58	0,52	9 328	57	-	1 940	
18	18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2	м2	109	143,56	2,47	15 648	269	67 399	3 800	21 004
						50,01	0,52	5 451	57	-	1 556	

Итого по разделу 1	**23 216 842**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 950 780	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	961 926	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	391 106	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 397 823	
- накладные расходы, тенге	5 579 825	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 719 766	
Итого по смете		**23 216 842**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 950 780
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		961 926
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		391 106
- материалы, изделия и конструкции, тенге		11 397 823
- накладные расходы, тенге		5 579 825
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 719 766

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	278 602,10	
Итого по гл 8	278 602,10	
Итого по главу 1-8	23 495 443,64	
Глава 9. Затраты на производство строительно-монтажных работ		
в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	211 458,99	
Итого по главу 9	211 458,99	
Итого по главу 1-9	23 706 902,63	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	474 138,05	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	24 181 040,68	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	25 994 618,74	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	25 470 692,41	
НДС 12%	3 056 483,09	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	28 527 175,50	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия-№3" Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области
БИН 991140001573
Директор Манаспаев Р.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН 040540006727
Директор Шудабаев К.С._____