Заказчик: Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Приложение 4-1

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»

к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	12	14.02.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»	431 168 728,44	103 803 651,72	103 803 651,72	103 803 651,72	8 374 656,00				12 456 438,21	116 260 089,93
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2024 г.	431 168 728,44	103 803 651,72	103 803 651,72	103 803 651,72	8 374 656,00				12 456 438,21	116 260 089,93

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
И.о. директора Каражанова Ж.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г
Технадзор Ерниязов А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»
Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №11
Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы
за ноябрь месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Двери											
9	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	49,2	3 460,80	137,18	170 271,36	6 749,26	170 699	98 882,55	290 686,23
					2 167,12	66,00	106 622,30	3 247,20	-	21 532,31	
12	223-203-0107	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-13, двупольный	1 м2	3,12	56 090,00	-	175 000,80	-	175 000,80	-	189 000,86
					-	-	-	-	-	14 000,06	
13	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90%	м2	12	5 696,83	1 165,68	68 361,96	13 988,16	28 697	26 887,36	102 869,26
					2 139,77	349,80	25 677,24	4 197,60	-	7 619,95	
14	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	4,8	55 191,00	-	264 916,80	-	264 916,80	-	286 110,14
					-	-	-	-	-	21 193,34	

15	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	7,2	70 068,00	-	504 489,60	-	504 489,60	-	544 848,77
					-	-	-	-	-	40 359,17	
16	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	60	4 785,00	-	287 100,00	-	287 100,00	-	310 068,00
					-	-	-	-	-	22 968,00	

Итого по разделу 2 **1 723 583**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 132 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 20 737
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 445
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 430 903
- накладные расходы, тенге 125 770
- сметная прибыль (8 %), тенге 127 673

Раздел 3 Полы

3.1 1 тип пола

18	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94%	м2 покрытия	420	1 044,47	61,11	438 677,40	25 666,20	55 163	384 215,41	888 724,24
					939,58	33,61	394 623,60	14 116,20	-	65 831,42	
20	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее НР=94%	м2 покрытия	420	5 017,93	72,47	2 107 530,60	30 437,40	5 604 215	209 575,63	2 502 474,73
					497,67	33,17	209 021,40	13 931,40	-	185 368,50	

3.2 2 тип пола

24	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	13,4	7 482,75	120,87	100 268,85	1 619,66	200 262	30 492,90	141 222,69
					2 355,32	65,52	31 561,29	877,97	-	10 460,94	

3.3 3 тип пола

25	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	190,1	630,20	29,10	119 801,02	5 531,91	-	84 790,84	220 959,20
					601,10	18,39	114 269,11	3 495,94	-	16 367,35	

26	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	190,1	4 159,61	131,21	790 741,86	24 943,02	519 617	235 593,74	1 108 442,45
					1 295,01	23,41	246 181,40	4 450,24	-	82 106,85	
27	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	190,1	2 434,51	65,19	462 800,35	12 392,62	301 871	142 009,91	653 195,08
					781,36	13,35	148 536,54	2 537,84	-	48 384,82	
28	1111-0101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94%	м2 пола	190,1	89,71	12,66	17 053,87	2 406,67	-	14 963,84	34 579,12
					77,05	6,69	14 647,21	1 271,77	-	2 561,42	
29	215-302-0102	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 16 мм	1000 м2	0,1901	608 196,00	-	115 618,06	-	115 618,06	-	124 867,50
					-	-	-	-	-	9 249,44	
30	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=94%	м2 пола	190,1	3 143,79	35,33	597 634,48	6 716,23	409 242	173 606,58	832 940,35
					955,69	15,84	181 676,67	3 011,18	-	61 699,28	
31	1111-0101-3303	Покрытия из брусков. Устройство НР=94%	м2 покрытия	190,1	14 269,05	108,10	2 712 546,41	20 549,81	2 439 194	248 075,52	3 197 471,68
					1 329,84	58,43	252 802,58	11 107,54	-	236 849,75	
32	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	190,1	1 390,71	6,17	264 373,97	1 172,92	54 753	167 251,50	466 155,51
					1 096,52	3,24	208 448,45	615,92	-	34 530,04	

Итого по разделу 3 **10 171 033**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 801 768
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 131 436
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 55 416
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 699 935
- накладные расходы, тенге 1 690 576
- сметная прибыль (8 %), тенге 753 410

Раздел 4 Отмостка

37	1220-0101-0202	Основание цементно-песчаное (цементное) толщиной до 30 мм. Разборка с помощью молотков отбойных НР=72%	м2	210	150,70	101,74	31 647,00	21 365,40	-	15 088,25	50 474,07
					48,96	50,83	10 281,60	10 674,30	-	3 738,82	
38	1220-0101-0102	Основание щебеночное. Разборка НР=72% Коб =0,1	м3	21	604,69	395,38	12 698,49	8 302,98	-	4 767,03	18 862,77
					209,31	105,97	4 395,51	2 225,37	-	1 397,24	
39	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =0,1	м3 основания	21	8 494,76	3 032,86	178 389,96	63 690,06	79 678	60 295,36	257 780,15
					1 667,70	1 419,62	35 021,70	29 812,02	-	19 094,83	
40	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =0,1	м3	21	37 014,63	1 784,58	777 307,23	37 476,18	689 113	55 005,65	898 897,91
					2 415,15	463,22	50 718,15	9 727,62	-	66 585,03	

Итого по разделу 4 **1 226 015**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 100 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 130 835
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 52 439
- материалы, изделия и конструкции, тенге 768 791
- накладные расходы, тенге 135 156
- сметная прибыль (8 %), тенге 90 816

Раздел 5 Внутренняя отделка

50	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	962,96	2 684,55	48,39	2 585 114,27	46 597,63	2 831 178	1 360 572,35	4 261 341,54
					1 921,75	40,62	1 850 568,38	39 115,44	-	315 654,93	
51	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	1321,96	739,02	5,33	976 954,88	7 046,05	796 555	566 285,36	1 666 699,46
					532,69	2,77	704 194,87	3 661,83	-	123 459,22	

55	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	109,3	6 611,84	26,41	722 674,11	2 886,61	755 340	307 403,19	1 112 483,49
					3 502,41	13,18	382 813,41	1 440,57	-	82 406,18	
57	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	465,52	648,07	2,99	301 689,55	1 391,90	29 147	260 395,97	607 052,35
					593,54	1,53	276 304,74	712,25	-	44 966,84	
58	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	46,552	2 523,00	-	117 450,70	-	117 450,70	-	126 846,75
					-	-	-	-	-	9 396,06	
59	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	316,1	396,99	3,65	125 488,54	1 153,77	216 774	49 431,21	188 913,33
					164,70	1,66	52 061,67	524,73	-	13 993,58	
61	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	147,72	739,02	5,33	109 168,03	787,35	88 987	63 278,52	186 242,28
					532,69	2,77	78 688,97	409,18	-	13 795,72	

Итого по разделу 5 **8 149 579**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 344 632
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 59 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 45 864
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 835 432
- накладные расходы, тенге 2 607 367
- сметная прибыль (8 %), тенге 603 673

Раздел 6 Карниз

6.1 Кровля

62	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР=90%	м2 развернутой поверхности карниза	144	3 059,99	64,35	440 638,56	9 266,40	27 357	367 605,22	872 903,28
					2 805,66	30,80	404 015,04	4 435,20	-	64 659,50	

63	215-203-0301	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	2	85 437,00	-	170 874,00	-	170 874,00	-	184 543,92
					-	-	-	-	-	13 669,92	
64	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м планки	820	2 782,73	1 857,84	2 281 838,60	1 523 428,80	319 816	749 647,28	3 274 004,75
					534,87	458,83	438 593,40	376 240,60	-	242 518,87	
65	214-204-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	144	2 810,00	-	404 640,00	-	404 640,00	-	437 011,20
					-	-	-	-	-	32 371,20	

Итого по разделу 6 **4 768 463**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 842 608
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 532 695
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 380 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге 922 687
- накладные расходы, тенге 1 117 252
- сметная прибыль (8 %), тенге 353 219

Раздел 7 Наружная отделка

66	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	1000	4 658,89	20,49	4 658 890,00	20 490,00	3 656 585	2 221 440,00	7 430 756,40
					2 770,89	5,91	2 770 890,00	5 910,00	-	550 426,40	
67	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80%	м2	1000	1 232,47	5,14	1 232 470,00	5 140,00	1 397 033	412 640,00	1 776 718,80
					513,83	1,97	513 830,00	1 970,00	-	131 608,80	
68	234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	1 м3	49	43 997,00	-	2 155 853,00	-	2 155 853,00	-	2 328 321,24
					-	-	-	-	-	172 468,24	

69	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	205,68	3 353,00	-	689 645,04	-	689 645,04	-	744 816,64
					-	-	-	-	-	55 171,60	
70	261-105-0708	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	1 м2	178	160,00	-	28 480,00	-	28 480,00	-	30 758,40
					-	-	-	-	-	2 278,40	
71	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=80%	м2	979	1 235,94	4,40	1 209 985,26	4 307,60	895 589	607 849,35	1 963 261,38
					774,14	1,97	757 883,06	1 928,63	-	145 426,77	
73	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	912	3 106,89	6,74	2 833 483,68	6 146,88	2 031 945	637 911,17	3 749 106,44
					872,14	2,19	795 391,68	1 997,28	-	277 711,59	
74	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	314	2 315,19	6,74	726 969,66	2 116,36	451 001	219 631,70	1 022 329,46
					872,14	2,19	273 851,96	687,66	-	75 728,11	
75	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	116	4 834,02	55,30	560 746,32	6 414,80	235 506	257 971,94	884 215,72
					2 748,50	31,37	318 826,00	3 638,92	-	65 497,46	
76	1115-0212-0306	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР=80%	м2	116	2 313,40	11,18	268 354,40	1 296,88	91 241	141 162,72	442 278,49
					1 515,66	5,49	175 816,56	636,84	-	32 761,37	
77	1141-0201-0101	Поверхность бетонная. Покрытие эпоксидной смолой НР=79%	м2	116	3 638,56	775,40	422 072,96	89 946,40	274 679	80 360,95	542 628,62
					495,24	381,68	57 447,84	44 274,88	-	40 194,71	

Итого по разделу 7 **20 915 192**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 663 937

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	135 859
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 044
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 907 557
- накладные расходы, тенге	4 578 968
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 549 273

Раздел 8 Перегородки санузлов

85	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	1	48 154,76	18 787,23	48 154,76	18 787,23	15 808	13 995,34	67 122,11
					13 559,28	6 723,82	13 559,28	6 723,82	-	4 972,01	
86	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,5644	422 485,00	-	238 450,53	-	238 450,53	-	257 526,58
					-	-	-	-	-	19 076,04	
87	1110-0206-0101	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка НР=90%	м2 перегородок (без вычета проемов)	47,28	2 194,00	743,80	103 732,32	35 166,86	6 904	69 710,81	187 318,58
					1 304,18	334,07	61 661,63	15 794,83	-	13 875,45	
88	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90%	м2	32,16	7 624,62	285,41	245 207,78	9 178,79	137 258	93 403,16	365 699,81
					3 071,25	155,78	98 771,40	5 009,88	-	27 088,87	
89	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	32,16	31 092,00	-	999 918,72	-	999 918,72	-	1 079 912,22
					-	-	-	-	-	79 993,50	
90	217-402-0103	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 Коб =-1	1 м2	-31	10 192,00	-	-315 952,00	-	-315 952,00	-	-341 228,16
					-	-	-	-	-	-25 276,16	
91	232-101-0701	Сэндвич-панель ПВХ тощиной 24 мм	1 м2	32,16	4 147,00	-	133 367,52	-	133 367,52	-	144 036,92
					-	-	-	-	-	10 669,40	
92	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	1 м2	15,12	60 011,00	-	907 366,32	-	907 366,32	-	979 955,63

					-	-	-	-	-	72 589,31	
93	223-504-0302	Петли дверные	1 шт.	24	723,00	-	17 352,00	-	17 352,00	-	18 740,16
					-	-	-	-	-	1 388,16	
94	223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	1 шт.	12	4 064,00	-	48 768,00	-	48 768,00	-	52 669,44
					-	-	-	-	-	3 901,44	

Итого по разделу 8 **2 811 753**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 173 992
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 63 133
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 27 529
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 189 241
- накладные расходы, тенге 177 109
- сметная прибыль (8 %), тенге 208 278

Раздел 9 Крыльцо

95	1146-0401-0106	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка НР=84%	м3	1,5	37 673,47	16 188,11	56 510,21	24 282,17	-	36 954,80	100 942,21
					21 485,36	7 843,85	32 228,04	11 765,78	-	7 477,20	
96	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,08277	122 196,21	40 717,19	10 114,18	3 370,16	3 361	3 388,33	14 582,71
					40 869,00	18 459,58	3 382,73	1 527,90	-	1 080,20	
97	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,08277	453 626,00	-	37 546,62	-	37 546,62	-	40 550,35
					-	-	-	-	-	3 003,73	
98	1109-0101-0108	Каркасы многоэтажных зданий производственных высотой до 40 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,40895	86 983,90	24 713,00	35 572,07	10 106,38	9 730	13 471,19	52 966,71
					38 478,30	9 262,16	15 735,70	3 787,76	-	3 923,46	
99	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,19332	453 626,00	-	87 694,98	-	87 694,98	-	94 710,58
					-	-	-	-	-	7 015,60	

100	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,1394	425 802,00	-	59 356,80	-	59 356,80	-	64 105,34
					-	-	-	-	-	4 748,54	
101	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	1 т	0,07623	440 331,00	-	33 566,43	-	33 566,43	-	36 251,75
					-	-	-	-	-	2 685,31	
102	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	15	3 328,16	35,92	49 922,40	538,80	23 185	24 312,56	80 173,76
					1 746,56	15,22	26 198,40	228,30	-	5 938,80	
103	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	15	2 966,00	-	44 490,00	-	44 490,00	-	48 049,20
					-	-	-	-	-	3 559,20	
104	1110-0104-0207	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной НР=90%	м2 потолков	15	4 667,33	11,47	70 009,95	172,05	60 950	8 078,40	84 335,42
					592,52	5,88	8 887,80	88,20	-	6 247,07	
105	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	15	3 089,00	-	46 335,00	-	46 335,00	-	50 041,80
					-	-	-	-	-	3 706,80	
106	1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР=94%	м2 пола	25,4	6 056,23	316,10	153 828,24	8 028,94	130 765	15 362,06	182 725,52
					591,91	51,50	15 034,51	1 308,10	-	13 535,22	
107	1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР=94% Коб =4	м2 пола	101,6	362,12	10,76	36 791,39	1 093,22	32 489	3 448,65	43 459,24
					31,59	4,52	3 209,54	459,23	-	3 219,20	

Итого по разделу 9 **892 895**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 104 677

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 47 592

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 165	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	569 470	
- накладные расходы, тенге	105 016	
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 140	
Итого по смете		**50 658 513**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		12 164 331
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 122 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		649 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге		32 324 016
- накладные расходы, тенге		10 537 214
- сметная прибыль (8 %), тенге		3 752 482

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	607 902,15	
Итого по гл 8	607 902,15	
Итого по главу 1-8	51 266 414,70	
Глава 9. Затраты на производство строительно-монтажных работ		
в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	461 397,73	
Итого по главу 9	461 397,73	
Итого по главу 1-9	51 727 812,43	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 034 556,25	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	52 762 368,68	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	56 719 546,33	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	55 585 155,40	
НДС 12%	6 670 218,65	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**62 255 374,05**	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
И.о. директора Каражанова Ж.С.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН 040340000727
Директор Шудабаев К.С.

SANA-2015 23.4 от 17.10.2023 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказ 10

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»

Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №12
Локальная смета 02-01-02 Водопровод и канализация
за ноябрь месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2 Канализация											
60	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	30	5 550,38	154,07	166 511,40	4 622,10	12 422,00	148 947,75	340 695,88
					4 982,25	84,00	149 467,50	2 520,00	-	25 236,73	
61	244-101-0105	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	1 комплект	30	21 729,00	-	651 870,00	-	651 870,00	-	704 019,60
					-	-	-	-	-	52 149,60	
62	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	30	7 894,00	-	236 820,00	-	236 820,00	-	255 765,60
					-	-	-	-	-	18 945,60	
63	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	30	1 833,38	0,17	55 001,40	5,10	1 341,00	52 581,90	116 189,96
					1 788,50	-	53 655,00	-	-	8 606,66	
64	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	30	9 414,00	-	282 420,00	-	282 420,00	-	305 013,60
					-	-	-	-	-	22 593,60	

65	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	30	1 553,00	-	46 590,00	-	46 590,00	-	50 317,20
					-	-	-	-	-	3 727,20	
67	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%	комплект	12	21 642,84	99,84	259 714,08	1 198,08	211 420,00	46 762,11	330 994,29
					3 924,68	51,69	47 096,16	620,28	-	24 518,10	
68	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	1 комплект	12	61 791,00	-	741 492,00	-	741 492,00	-	800 811,36
					-	-	-	-	-	59 319,36	
69	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	12	14 807,00	-	177 684,00	-	177 684,00	-	191 898,72
					-	-	-	-	-	14 214,72	
70	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	12	2 774,00	-	33 288,00	-	33 288,00	-	35 951,04
					-	-	-	-	-	2 663,04	
71	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	20	524,00	-	10 480,00	-	10 480,00	-	11 318,40
					-	-	-	-	-	838,40	
72	1117-0401-0102	Писсуары напольные. Установка НР=98%	комплект	6	9 812,17	1 238,85	58 873,02	7 433,10	1 213,00	53 088,93	120 918,91
					8 371,11	657,62	50 226,66	3 945,72	-	8 956,96	
73	244-101-0901	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	1 комплект	6	20 963,00	-	125 778,00	-	125 778,00	-	135 840,24
					-	-	-	-	-	10 062,24	
74	1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР=98%	комплект	5	107 030,60	134,90	535 153,00	674,50	508 801,00	25 473,58	605 476,71
					5 135,55	63,14	25 677,75	315,70	-	44 850,13	
75	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР=72%	прибор	3	2 220,32	26,73	6 660,96	80,19	-	4 774,64	12 350,44
					2 193,59	16,89	6 580,77	50,67	-	914,85	
76	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка кухня НР=98%	комплект	2	2 887,99	31,08	5 775,98	62,16	1 134,00	4 519,17	11 118,76
					2 290,10	15,60	4 580,20	31,20	-	823,61	

77	244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	1 шт.	2	15 378,00	-	30 756,00	-	30 756,00	-	33 216,48
					-	-	-	-	-	2 460,48	
78	244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм	1 шт.	1	15 074,00	-	15 074,00	-	15 074,00	-	16 279,92
					-	-	-	-	-	1 205,92	
79	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	2	1 833,38	0,17	3 666,76	0,34	89,00	3 505,46	7 746,00
					1 788,50	-	3 577,00	-	-	573,78	
80	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	2	7 771,00	-	15 542,00	-	15 542,00	-	16 785,36
					-	-	-	-	-	1 243,36	
81	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	2	1 553,00	-	3 106,00	-	3 106,00	-	3 354,48
					-	-	-	-	-	248,48	
82	1123-0602-0101	Вертикальные жироуловители. Установка НР=99%	шт.	1	419 095,10	11 234,72	419 095,10	11 234,72	400 669,00	10 142,85	463 576,98
					7 191,42	3 053,88	7 191,42	3 053,88	-	34 339,04	
83	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	124,5	301,99	301,99	37 597,76	37 597,76	-	7 621,19	48 836,46
					-	85,02	-	10 584,99	-	3 617,52	
84	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	3,7	3 180,10	-	11 766,37	-	-	8 471,79	21 857,21
					3 180,10	-	11 766,37	-	-	1 619,05	
85	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	6	362,19	55,89	2 173,14	335,34	994,00	919,94	3 340,53
					140,63	22,48	843,78	134,88	-	247,45	

86	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,63	41 424,09	15 553,88	233 217,63	87 568,34	34 812,00	149 851,82	413 715,01
					19 686,92	7 198,60	110 837,36	40 528,12	-	30 645,56	
87	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	3	26 054,00	-	78 162,00	-	78 162,00	-	84 414,96
					-	-	-	-	-	6 252,96	
88	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	1 шт.	3	9 911,00	-	29 733,00	-	29 733,00	-	32 111,64
					-	-	-	-	-	2 378,64	
89	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	4	16 563,00	-	66 252,00	-	66 252,00	-	71 552,16
					-	-	-	-	-	5 300,16	
90	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	5	23 688,00	-	118 440,00	-	118 440,00	-	127 915,20
					-	-	-	-	-	9 475,20	
91	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	3	25 192,00	-	75 576,00	-	75 576,00	-	81 622,08
					-	-	-	-	-	6 046,08	
92	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	3	8 088,00	-	24 264,00	-	24 264,00	-	26 205,12
					-	-	-	-	-	1 941,12	
93	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	3	19 349,00	-	58 047,00	-	58 047,00	-	62 690,76
					-	-	-	-	-	4 643,76	
94	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	24	785,00	-	18 840,00	-	18 840,00	-	20 347,20
					-	-	-	-	-	1 507,20	
95	1146-0301-0113	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 110 мм НР=84%	отверстие	6	1 426,89	751,00	8 561,34	4 506,00	8,00	6 812,06	16 603,28
					674,52	677,08	4 047,12	4 062,48	-	1 229,87	
96	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,04	34 945,05	1 784,58	71 287,90	3 640,54	62 720,00	5 343,41	82 761,81
					2 415,15	463,22	4 926,91	944,97	-	6 130,50	

97	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	44	4 075,75	31,06	179 333,00	1 366,64	154 506,00	22 026,83	217 468,61
					533,18	5,11	23 459,92	224,84	-	16 108,79	
98	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	108	1 659,20	-	179 193,60	-	-	129 019,39	332 870,03
					1 659,20	-	179 193,60	-	-	24 657,04	
99	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	108	297,53	135,85	32 133,24	14 671,80	-	17 787,60	53 914,51
					161,68	67,07	17 461,44	7 243,56	-	3 993,67	

Итого по разделу 2 **6 267 867**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 280 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 179 643
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 76 900
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 703 061
- накладные расходы, тенге 1 116 761
- сметная прибыль (8 %), тенге 582 361

Раздел 3 Водомерный узел

100	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%	счетчик (водомер)	2	1 088,59	49,88	2 177,18	99,76	50	2 037,38	4 551,73
					1 013,93	25,55	2 027,86	51,10	-	337,16	
101	244-301-0506	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	1 шт.	1	49 083,00	-	49 083,00	-	49 083,00	-	53 009,64
					-	-	-	-	-	3 926,64	
102	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	1 шт.	1	7 820,00	-	7 820,00	-	7 820,00	-	8 445,60
					-	-	-	-	-	625,60	
103	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98%	фильтр	2	2 133,82	260,01	4 267,64	520,02	38	3 817,75	8 732,22
					1 854,75	93,08	3 709,50	186,16	-	646,83	

104	242-404-0806	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	1 шт.	1	38 379,00	-	38 379,00	-	38 379,00	-	41 449,32
					-	-	-	-	-	3 070,32	
105	242-404-0803	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	1	15 091,00	-	15 091,00	-	15 091,00	-	16 298,28
					-	-	-	-	-	1 207,28	
106	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	2	3 478,44	-	6 956,88	-	5 790	1 143,97	8 748,92
					583,66	-	1 167,32	-	-	648,07	
107	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	2	5 134,55	147,18	10 269,10	294,36	3 072	6 815,14	18 450,97
					3 451,56	25,55	6 903,12	51,10	-	1 366,74	
108	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	2 350,00	-	4 700,00	-	4 700,00	-	5 076,00
					-	-	-	-	-	376,00	
109	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	5	5 184,43	197,06	25 922,15	985,30	7 679	17 163,03	46 532,00
					3 451,56	51,10	17 257,80	255,50	-	3 446,81	
110	242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	25 124,00	-	50 248,00	-	50 248,00	-	54 267,84
					-	-	-	-	-	4 019,84	
111	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	3	18 075,00	-	54 225,00	-	54 225,00	-	58 563,00
					-	-	-	-	-	4 338,00	
112	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5	2 321,50	36,69	11 607,50	183,45	7 119	4 296,66	17 176,50
					861,04	15,83	4 305,20	79,15	-	1 272,33	

113	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	5	680,00	-	3 400,00	-	3 400,00	-	3 672,00
					-	-	-	-	-	272,00	
114	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5	5 047,84	86,12	25 239,20	430,60	18 176	6 682,77	34 475,72
					1 326,45	37,38	6 632,25	186,90	-	2 553,76	
115	241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	1 м	5	2 552,00	-	12 760,00	-	12 760,00	-	13 780,80
					-	-	-	-	-	1 020,80	
116	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	1 шт.	2	638,00	-	1 276,00	-	1 276,00	-	1 378,08
					-	-	-	-	-	102,08	
117	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	1	58 491,00	-	58 491,00	-	58 491,00	-	63 170,28
					-	-	-	-	-	4 679,28	

Итого по разделу 3 **457 779**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 42 003
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 513
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 810
- материалы, изделия и конструкции, тенге 337 397
- накладные расходы, тенге 41 957
- сметная прибыль (8 %), тенге 33 910

Раздел 4 Пожарный кран

118	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98%	кран	7	45 472,81	201,25	318 309,67	1 408,75	300 804	16 300,39	361 378,86

					2 299,50	76,65	16 096,50	536,55	-	26 768,80	
119	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=98%	шт.	7	1 813,71	27,09	12 695,97	189,63	183	12 154,07	26 838,04
					1 760,49	11,24	12 323,43	78,68	-	1 988,00	
120	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	1 шт.	7	33 918,00	-	237 426,00	-	237 426,00	-	256 420,08
					-	-	-	-	-	18 994,08	
121	248-305-0103	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4	1 шт.	14	7 079,00	-	99 106,00	-	99 106,00	-	107 034,48
					-	-	-	-	-	7 928,48	
122	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	60	5 221,71	64,51	313 302,60	3 870,60	243 053	66 719,18	410 423,53
					1 106,32	28,36	66 379,20	1 701,60	-	30 401,74	
123	241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	1 шт.	14	730,00	-	10 220,00	-	10 220,00	-	11 037,60
					-	-	-	-	-	817,60	

Итого по разделу 4	**1 173 133**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 799	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 470	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 318	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	890 792	
- накладные расходы, тенге	95 174	
- сметная прибыль (8 %), тенге	86 899	
Итого по смете		**7 898 778**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 416 846
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		187 626
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		80 028
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 931 250
- накладные расходы, тенге		2 049 510
- сметная прибыль (8 %), тенге		703 170

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	94 785,34	
Итого по гл 8	94 785,34	
Итого по главу 1-8	7 993 563,33	
Глава 9. Затраты на производство строительно-монтажных работ		
в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	71 942,07	
Итого по главу 9	71 942,07	
Итого по главу 1-9	8 065 505,40	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	161 310,11	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	8 226 815,51	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	8 843 826,67	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	8 666 950,14	
Ошибочная сумма за август 2024 г. 484058,13	8 182 892,00	
НДС 12%	981 947,04	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**9 164 839,05**	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
И.о. директора Каражанова Ж.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН 040540000727
Директор Шудабаев К.С._____