Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»

Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №13
Локальная смета 02-01-03 Отопление и вентиляция
за ноябрь месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Отопление											
6	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%	кВт	47	4 037,66	24,45	189 770,02	1 149,15	389 875,00	58 864,22	268 524,98
					1 267,61	10,38	59 577,67	487,86	-	19 890,74	
9	1118-0801-0102	Узлы тепловые элеваторные номером 3 - 5. Установка НР=98%	узел	1	123 696,87	2 186,52	123 696,87	2 186,52	91 872,00	29 900,03	165 884,65
					29 638,00	872,23	29 638,00	872,23	-	12 287,75	
10	513-201-0303	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт	1 комплект	1	8 374 656,00	-	8 374 656	-	-	-	8 374 656,00
					-	-	-	-	8 374 656	-	
11	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	130	5 134,55	147,18	667 491,50	19 133,40	598 966,00	442 983,81	1 199 313,34
					3 451,56	25,55	448 702,80	3 321,50	-	88 838,03	
18	1215-0102-1401	Кран радиатора воздушный. Смена НР=72%	шт.	46	519,30	-	23 887,80	-	2 699,00	16 569,60	43 694,00

					500,29	-	23 013,34	-	-	3 236,59	
19	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	50	475,02	-	23 751,00	-	20 559,00	16 181,76	43 127,38
					330,24	-	16 512,00	-	-	3 194,62	
20	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=98%	шт.	15	4 421,75	512,20	66 326,25	7 683,00	2 603,00	59 897,06	136 321,18
					3 822,80	251,83	57 342,00	3 777,45	-	10 097,86	
21	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	15	3 686,00	-	55 290,00	-	55 290,00	-	59 713,20
					-	-	-	-	-	4 423,20	
22	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	64	1 545,50	76,55	98 912,00	4 899,20	5 499,00	92 064,18	206 254,27
					1 440,01	27,85	92 160,64	1 782,40	-	15 278,09	
25	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	110	3 531,27	76,55	388 439,70	8 420,50	664 854,00	158 235,31	590 409,01
					1 440,01	27,85	158 401,10	3 063,50	-	43 734,00	
26	1116-0501-0603	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	240	1 914,20	2,77	459 408,00	664,80	9 958,00	446 447,23	978 323,65
					1 897,60	0,56	455 424,00	134,40	-	72 468,42	
27	241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	1 м	240	406,00	-	97 440,00	-	97 440,00	-	105 235,20
					-	-	-	-	-	7 795,20	
34	1311-0203-0105	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75%	шт.	1	13 038,33	798,08	13 038,33	798,08	3 352,00	6 972,60	21 611,80
					8 888,00	408,80	8 888,00	408,80	-	1 600,87	

35	245-707-0206	Теплосчетчик САРБАЗ-ТС - 2 (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 80 мм	1 шт.	1	1 053 943,00	-	1 053 943,00	-	1 053 943,00	-	1 138 258,44
					-	-	-	-	-	84 315,44	

Итого по разделу 1 **13 331 327**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 349 660
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 44 935
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 848
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 996 910
- оборудование, тенге 8 374 656
- накладные расходы, тенге 1 328 116
- сметная прибыль (8 %), тенге 367 161

Раздел 2 Вентиляция

36	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98%	решетка	150	2 955,48	54,47	443 322,00	8 170,50	65 039,00	366 466,59	874 571,68
					2 467,42	25,55	370 113,00	3 832,50	-	64 783,09	

Итого по разделу 2 **874 572**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 370 113
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 171
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 833
- материалы, изделия и конструкции, тенге 65 039
- накладные расходы, тенге 366 467
- сметная прибыль (8 %), тенге 64 783

Итого по смете **14 205 899**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 719 773
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 105
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 681
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 061 949
- оборудование, тенге	8 374 656
- накладные расходы, тенге	1 694 582
- сметная прибыль (8 %), тенге	431 944

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	69 974,91	
Итого по гл 8	69 974,91	
Итого по главу 1-8	14 275 873,69	
Глава 9. Затраты на производство строительно-монтажных работ		
в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	53 110,96	
Итого по главу 9	53 110,96	
Итого по главу 1-9	14 328 984,65	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	119 086,57	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	14 448 071,22	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	15 531 676,56	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	15 221 043,03	
НДС 12%	1 826 525,16	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**17 047 568,19**	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
И.о. директора Каражанова Ж.С.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140018314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН040540000676
Директор Шудабаев К.С.

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области
Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №14
Локальная смета 02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение
за ноябрь месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Электрооборудование											
12	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72%	шт.	2	7 861,25	2 264,70	15 722,50	4 529,40	1 453,00	9 075,43	26 781,76
					5 306,00	996,38	10 612,00	1 992,76	-	1 983,83	
13	247-201-0602	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 9-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	1 шт.	2	23 032,00	-	46 064,00	-	46 064,00	-	49 749,12
					-	-	-	-	-	3 685,12	
14	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	5	2 762,79	-	13 813,95	-	604,00	9 837,32	25 543,38
					2 732,59	-	13 662,95	-	-	1 892,10	

Итого по разделу 1 **102 074**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 24 275
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 529

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 993
- материалы, изделия и конструкции, тенге	48 121
- накладные расходы, тенге	18 913
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 561

Раздел 2 Осветительное оборудование

33	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72%	шт.	167	3 947,53	1 581,10	659 237,51	264 043,70	95 867,00	412 489,33	1 157 464,99
					2 175,46	1 255,09	363 301,82	209 600,03	-	85 738,15	

Итого по разделу 2 **1 157 465**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	363 302
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	264 044
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	209 600
- материалы, изделия и конструкции, тенге	95 867
- накладные расходы, тенге	412 489
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 738

Раздел 3 Кабельная продукция

43	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	2127	172,80	0,34	367 546	723	-	264 434	682 538
					172,46	0,21	366 822	447	-	50 558	
44	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	2127	546,89	224,13	1 163 235	476 725	429 119	526 555	1 824 973
					255,50	88,33	543 449	187 878	-	135 183	
45	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,87	419 775,00	-	365 204	-	365 204	-	394 421
					-	-	-	-	-	29 216	

46	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,69	609 368,00 -	- -	420 464 -	- -	420 464 -	- 33 637	454 101
47	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,171	672 135,00 -	- -	114 935 -	- -	114 935 -	- 9 195	124 130
48	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,09	1 041 772,00 -	- -	93 759 -	- -	93 759 -	- 7 501	101 260
49	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,03	1 597 805,00 -	- -	47 934 -	- -	47 934 -	- 3 835	51 769
50	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,045	2 302 613,00 -	- -	103 618 -	- -	103 618 -	- 8 289	111 907
51	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	1 км	0,015	4 105 997,00 -	- -	61 590 -	- -	61 590 -	- 4 927	66 517
52	243-107-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	1 км	0,003	9 854 570,00 -	- -	29 564 -	- -	29 564 -	- 2 365	31 929

Итого по разделу 3 **3 843 545**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	910 271
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	477 448
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	188 325
- материалы, изделия и конструкции, тенге	429 119
- накладные расходы, тенге	790 989
- сметная прибыль (8 %), тенге	185 742

Раздел 4 Электроустановочные изделия

53	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	99	104,48	-	10 344	-	-	7 447,33	19 214,12
					104,48	-	10 344	-	-	1 423,27	
54	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	99	534,46	0,55	52 912	54	13 935,00	34 732,61	94 655,68
					486,99	0,28	48 212	28	-	7 011,53	
59	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Демонтаж НР=61%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;	шт.	1396	535,10	-	747 000	-	59 860,00	443 492,45	1 285 731,41
					520,80	-	727 037	-	-	95 239,36	
60	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61%	шт.	1396	1 316,30	-	1 837 555	-	59 860,00	1 108 731,12	3 181 988,79
					1 302,00	-	1 817 592	-	-	235 702,87	
61	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	1 шт.	96	142,00	-	13 632,00	-	13 632,00	-	14 722,56
					-	-	-	-	-	1 090,56	
62	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	1300	281,00	-	365 300,00	-	365 300,00	-	394 524,00
					-	-	-	-	-	29 224,00	

Итого по разделу 4 **4 990 837**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 603 184
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28
- материалы, изделия и конструкции, тенге	512 587
- накладные расходы, тенге	1 594 404
- сметная прибыль (8 %), тенге	369 692

Раздел 5 Защитные трубы

63	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	3	1 130,53	99,06	3 392	297	1 659	1 955	5 775
					865,55	39,70	2 597	119	-	428	
64	241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	1 м	3	1 100,00	-	3 300	-	3 300	-	3 564
					-	-	-	-	-	264	

Итого по разделу 5	**9 339**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 597
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	297
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 959
- накладные расходы, тенге	1 955
- сметная прибыль (8 %), тенге	692

Итого по смете	**10 103 259**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 990 761
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	268 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	211 621
- материалы, изделия и конструкции, тенге	656 575
- накладные расходы, тенге	2 025 806
- сметная прибыль (8 %), тенге	462 991

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	121 239,11	
Итого по гл 8	121 239,11	
Итого по главу 1-8	10 224 498,13	
Глава 9. Затраты на производство строительно-монтажных работ		
в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	92 020,48	
Итого по главу 9	92 020,48	

Итого по главу 1-9	10 316 518,61	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	206 330,37	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	10 522 848,99	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	11 312 062,66	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	11 085 821,41	
Ошибочная сумма за август 2024 г. 3184799,34	7 901 022,07	
НДС 12%	948 122,65	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**8 849 144,72**	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
И.о. директора Каражанова Ж.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН 040540006727
Директор Шудабаев К.С._____

SANA-2015 23.4 от 17.10.2023 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В
Заказ 10

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»

Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №15
Локальная смета 02-01-05 Приобретение оборудования
за ноябрь месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	522-101-1214-0001	Стол ученический лабораторный с раковиной, розетками и автоматическим выключателем дифференциального тока. Столешница из химически стойкого монолитного пластика Labgrade 16мм. Основание разборный каркас, сталь листовая, стальные прямоугольные трубы. Размер стола 1200х750х750мм.	1 шт.	15	526 082,00	-	7 891 230	-	-	-	7 891 230,00
					-	-	-	-	7 891 230	-	
2	522-101-1221-0005	Стул ученический лабораторный с регулирующим механизмом, сиденье и спинка из полипропилена	1 шт.	31	55 357,00	-	1 716 067	-	-	-	1 716 067,00
					-	-	-	-	1 716 067	-	
3	521-301-1805-0004	Стол демонстрационный лабораторный с раковиной, смесителем, автоматом отключения питания УЗО, электророзетками, системой индивидуального включения/отключения подачи напряжения к столам учителя и учащихся. Размер 2000х750х900мм.	1 шт.	1	823 214,00	-	823 214	-	-	-	823 214,00

					-	-	-	-	823 214	-	

Итого по смете	**10 430 511**
в том числе	
- оборудование, тенге	10 430 511

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	0,00	
Итого по гл 8	0,00	
Итого по главу 1-8	10 430 511,00	
Глава 9. Затраты на производство строительно-монтажных работ		
в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	0,00	
Итого по главу 9	0,00	
Итого по главу 1-9	10 430 511,00	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	0,00	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	10 430 511,00	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	11 212 799,33	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	10 988 543,34	
НДС 12%	1 318 625,20	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**12 307 168,54**	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ."Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
И.о. директора Каражанова Ж.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН 040540006737
Директор Шудабаев К.С._____

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»

Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №16
Локальная смета 02-01-06 Часофикация
за ноябрь месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1310-0702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	8 581,59	-	8 581,59	-	29,00	5 217,33	14 902,83
					8 553,00	-	8 553,00	-	-	1 103,91	
2	518-203-0101	Sigma MOD, мастер-часы, 19" корпус, питание 110/230В, выходы: 24В 0,5А, TBT 24V, DHF, AFNOR, NTP client/server, 3 релейных выхода 1А/240В, USB, 4 слота расширения, IP41, LCD дисплей	1 шт.	1	1 598 343,00	-	1 598 343,00	-	-	-	1 598 343,00
					-	-	-	-	1 598 343,00	-	
3	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР=61%	шт.	10	4 726,34	-	47 263,40	-	303,00	28 645,60	81 981,72
					4 696,00	-	46 960,00	-	-	6 072,72	
4	518-203-0201	STYLE II 5, цифровые часы, часы/минуты, высота цифр 5 см, цвет красный, управление - NTP, питание POE	1 шт.	10	324 937,00	-	3 249 370,00	-	-	-	3 249 370,00
					-	-	-	-	3 249 370,00	-	

5	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	244	546,89	224,13	133 441,16	54 687,72	16 411,00	60 404,05	209 352,83
					255,50	88,33	62 342,00	21 552,52	-	15 507,62	
6	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,052	609 368,00	-	31 687,14	-	31 687,14	-	34 222,11
					-	-	-	-	-	2 534,97	
7	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,012	810 112,00	-	9 721,34	-	9 721,34	-	10 499,05
					-	-	-	-	-	777,71	
8	243-305-0603	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1	1 км	0,18	262 176,00	-	47 191,68	-	47 191,68	-	50 967,01
					-	-	-	-	-	3 775,33	
9	1310-0702-0501	Коробки ответвительная. Монтаж на стене НР=61%	шт.	20	1 316,30	-	26 326,00	-	286,00	15 884,40	45 587,23
					1 302,00	-	26 040,00	-	-	3 376,83	
10	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	20	281,00	-	5 620,00	-	5 620,00	-	6 069,60
					-	-	-	-	-	449,60	
11	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72%	комплект	3	1 648,83	3,01	4 946,49	9,03	67,00	3 510,37	9 133,41
					1 623,64	1,53	4 870,92	4,59	-	676,55	
12	518-203-0303	МЗМ-1, звонок громкого боя	1 шт.	3	28 134,00	-	84 402,00	-	-	-	84 402,00
					-	-	-	-	84 402,00	-	
13	247-209-0103	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	1 шт.	1	856,00	-	856,00	-	856,00	-	924,48
					-	-	-	-	-	68,48	

Итого по смете **5 395 755**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 148 766
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 54 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 21 557

- материалы, изделия и конструкции, тенге	112 172
- оборудование, тенге	4 932 115
- накладные расходы, тенге	113 662
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 344

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	5 563,68	
Итого по гл 8	5 563,68	
Итого по главу 1-8	5 401 318,96	
Глава 9. Затраты на производство строительно-монтажных работ		
в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	4 222,84	
Итого по главу 9	4 222,84	
Итого по главу 1-9	5 405 541,79	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	9 468,54	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	5 415 010,33	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	5 821 136,11	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	5 704 713,38	
НДС 12%	684 565,61	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	6 389 278,99	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
И.о. директора Каражанова Ж.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН 040540006727
Директор Шудабаев К.С._____

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»

Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №17
Локальная смета 07-01-01 Благоустройство
за ноябрь месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3 Площадка для ТБО											
22	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,15	5 009,20	-	751,38	-	-	540,99	1 395,76
					5 009,20	-	751,38	-	-	103,39	
23	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	м3	0,15	48 180,91	1 880,26	7 227,14	282,04	5 374,00	1 499,81	9 425,10
					10 476,20	511,43	1 571,43	76,71	-	698,16	
24	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	0,364	14 458,63	3 091,78	5 262,94	1 125,41	1 824,00	2 655,89	8 552,34
					6 356,88	1 405,25	2 313,90	511,51	-	633,51	
25	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	1	13 815,15	1 954,19	13 815,15	1 954,19	8 269,00	5 110,05	20 439,21
					3 592,44	738,11	3 592,44	738,11	-	1 514,02	
26	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	2,64	8 980,00	-	23 707,20	-	23 707,20	-	25 603,78

					-	-	-	-	-	1 896,58	
27	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,042	48 154,76	18 787,23	2 022,50	789,06	664,00	587,80	2 819,13
					13 559,28	6 723,82	569,49	282,40	-	208,82	
28	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,042	422 485,00	-	17 744,37	-	17 744,37	-	19 163,92
					-	-	-	-	-	1 419,55	
29	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,249	162 454,17	31 940,69	40 451,09	7 953,23	1 238,00	23 478,43	69 043,88
					125 543,00	11 110,44	31 260,21	2 766,50	-	5 114,36	
30	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,0249	422 485,00	-	10 519,88	-	10 519,88	-	11 361,47
					-	-	-	-	-	841,59	
31	1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом НР=69%									
			м2	7,56	715,86	19,96	5 411,50	151,05	140,00	3 670,31	9 710,64
					676,94	9,23	5 117,67	69,78	-	719,30	
32	214-204-0207	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	1 м2	7,56	2 364,00	-	17 871,84	-	17 871,84	-	19 301,59
					-	-	-	-	-	1 429,75	
33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	6,3	163,05	3,31	1 027,22	20,85	467,00	374,28	1 513,61
					85,58	0,52	539,15	3,28	-	112,12	
34	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2	м2	12,6	143,56	2,47	1 808,86	31,12	1 148,00	439,31	2 428,02
					50,01	0,52	630,13	6,55	-	179,85	

Итого по разделу 3 **200 758**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 46 346
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 306
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 455

- материалы, изделия и конструкции, тенге	88 970	
- накладные расходы, тенге	38 265	
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 872	
Итого по смете	**200 758**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	46 346	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 306	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 455	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	88 970	
- накладные расходы, тенге	38 265	
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 872	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	2 409,10	
Итого по гл 8	2 409,10	
Итого по главу 1-8	203 167,44	
Глава 9 Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	1 828,51	
Итого по главу 9	1 828,51	
Итого по главу 1-9	204 995,95	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	4 099,92	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	209 095,87	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	224 778,06	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	220 282,50	
НДС 12%	26 433,90	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**246 716,40**	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
И.о. директора Каражанова Ж.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН 040540006727
Директор Шудабаев К.С._____