Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны, БИН 000440001359, г.Астана, район Алматы, Тәуелсіздік, 11/2, 8 (7172) 27-29-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARMADA-S.V.", БИН/ИИН 070840006466, г.Астана, район Алматы, Бекарыс, 32, +7 777 100 5343**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**

(наименование, адрес)

Объект : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33** от **12.09.2023 г.**

Акт выполненных работ № 3

за **Октябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01-01 Тепловые сети. Строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах, Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км /вывоз грунта/**	т·км	4943,26875	66,00		326256,00				326256,00
2	9	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /засыпка песком/**	$м^3$ грунта	101,7	4591,00 0,00	93,00 24,00	466905,00 0,00	9458,00 2441,00	457447,00		466905,00
3	10	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	101,7	737,00 458,00	278,00 91,00	74953,00 46579,00	28273,00 9255,00			74953,00
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					868114,00 46579,00	37731,00 11696,00	457447,00 0,00	0,00 0,00	868114,00
			Раздел 2: Разгрузочные плиты									
4	11	7101-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 $м^2$. Устройство**	$м^3$ сборных железобетонных плит	0,48	18320,00 7390,00	7857,00 2046,00	8794,00 3547,00	3771,00 982,00	1476,00		8794,00
5	12	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /П16-15, П16д-15/**	$м^3$	0,48	108687,22		52170,00		52170,00		52170,00
6	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	2,7232	4810,00 1224,00	40,00 6,00	13099,00 3333,00	109,00 16,00	9657,00		13099,00
			Итого по разделу 2: Разгрузочные плиты					74063,00 6880,00	3880,00 998,00	63303,00 0,00	0,00 0,00	74063,00
			Раздел 3: Железобетонный канал									
7	15	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	8,810175	-15075,00 -3827,00	-5119,00 -1622,00	-132813,00 -33717,00	-45099,00 -14290,00	-53997,00		-132813,00
8	20	7101-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 $м^2$. Устройство**	$м^3$ сборных железобетонных плит	31,38	18320,00 7390,00	7857,00 2046,00	574882,00 231898,00	246552,00 64203,00	96432,00		574882,00
9	21	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /П16-15, П16д-15/**		31,38	108687,22		3410605,00		3410605,00		3410605,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
10	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	158,364	4810,00 1224,00	40,00 6,00	761731,00 193838,00	6334,00 950,00	561559,00		761731,00
11	23	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	175,536	2062,00 1424,00	82,00 29,00	361955,00 249963,00	14394,00 5091,00	97598,00		361955,00
12	24	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	175,536	6996,00 957,00	18,00 4,00	1228050,00 167988,00	3160,00 702,00	1056902,00		1228050,00
13	25	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	175,536	2062,00 1424,00	82,00 29,00	361955,00 249963,00	14394,00 5091,00	97598,00		361955,00
14	26	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/ до толщ. 30мм**	$м^2$ стяжки	175,536	340,00 35,00	28,00 10,00	59682,00 6144,00	4915,00 1755,00	48623,00		59682,00
			Итого по разделу 3: Железобетонный канал					6626047,00 1066077,00	244650,00 63502,00	5315320,00 0,00	0,00 0,00	6626047,00
			Раздел 4: Дренажный колодец д=1000мм -1шт									
15	27	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	$м^3$ конструкций колодца	0,84	151665,00 87421,00	31255,00 9578,00	127399,00 73434,00	26255,00 8046,00	27710,00		127399,00
16	28	233-402-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор асбоцементный**	$м^3$	0,00396	25523,00		101,00		101,00		101,00
17	29	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	22029,00		22029,00		22029,00		22029,00
18	30	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	2	17302,00		34604,00		34604,00		34604,00
19	31	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	1	17351,00		17351,00		17351,00		17351,00
20	33	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	6973,00		6973,00		6973,00		6973,00
21	34	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	1	71162,00		71162,00		71162,00		71162,00
22	35	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	5	785,00		3925,00		3925,00		3925,00
23	39	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/ДНИЩЕ/**	$м^2$ поверхности	1,13	6996,00 957,00	18,00 4,00	7905,00 1081,00	21,00 5,00	6803,00		7905,00
24	41	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	5,652	4810,00 1224,00	40,00 6,00	27186,00 6918,00	226,00 34,00	20042,00		27186,00
			Итого по разделу 4: Дренажный колодец д=1000мм -1шт					318635,00 81433,00	26502,00 8085,00	210700,00 0,00	0,00 0,00	318635,00
			ИТОГО по акту					7886859,00 1200969,00	312763,00 84281,00	6046770,00 0,00	0,00 0,00	7886859,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%		6,5%			512645,84				8399504,84
			Сметная прибыль 5%		5%			419975,24				8819480,08
			Непредвиденные работы и затраты-5%		5%			419975,24				9239455,32
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:		1,079							9969372,29

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Договорная скидка		0,94998							9470704,29
								1136484,51				
			НДС		12%							10 607 188,80
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ARMADA-S.V." БИН/ИИН 070840006466
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ADILCOMPANY"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "FLAGMAN ASTANA"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны , БИН 000440001359
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Закарьянова Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник хозяйственной службы Бейсов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны, БИН 000440001359, г.Астана, район Алматы, Тәуелсіздік, 11/2, 8 (7172) 27-29-67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARMADA-S.V.", БИН/ИИН 070840006466, г.Астана, район Алматы, Бекарыс, 32, +7 777 100 5343**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**
(наименование, адрес)

Объект : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33** от **12.09.2023 г.**

Акт выполненных работ № 4

за **Октябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01-02 Тепловые сети. Трубопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Трубопровод									
1	1	6123-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,226	3201186,00 2438772,00	714918,00 189731,00	723468,00 551162,00	161571,00 42879,00	10735,00		723468,00
2	2	241-402-0208 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	м	226	14369,00		3247394,00		3247394,00		3247394,00
3	3	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	2	17937,00 10773,00	6954,00 1751,00	35874,00 21546,00	13908,00 3502,00	420,00		35874,00
4	4	242-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 40-45-1-ППУ-ПЭ-НП**	шт.	2	80315,00		160630,00		160630,00		160630,00
5	5	6123-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	20	54853,00 45597,00	8402,00 2294,00	1097060,00 911940,00	168040,00 45880,00	17080,00		1097060,00
6	6	241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм /89х4/45х3,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой -4х30/**	шт.	1	86672,00		86672,00		86672,00		86672,00
7	7	241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм /L=740мм, L1=1075ммм 89х4/45х3,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой -4х30/**	шт.	1	86672,00		86672,00		86672,00		86672,00
8	8	241-405-0203 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	шт.	12	34090,00		409080,00		409080,00		409080,00
9	9	241-405-0203 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм/отвод нестандартный с металлической заглушкой изоляции, L1=1000мм, L2=1650мм, R-120 89х4,5-90-2-ППУ-ПЭ-МЗИ-200/**	шт.	2	34090,00		68180,00		68180,00		68180,00
10	10	241-213-0308 *РСНБ РК 2022*	**Металлическая заглушка изоляции**		2	5427,00		10854,00		10854,00		10854,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
11	11	241-414-0106 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	30265,00		60530,00		60530,00		60530,00
12	12	241-413-0106 *РСНБ РК 2022*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	11639,00		23278,00		23278,00		23278,00
13	13	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм /комплект изоляции стыка д=45/125 стальных труб в полиэтиленовой оболочке/	комплект	4	4915,00		19660,00		19660,00		19660,00
14	14	241-408-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм /комплект изоляции стыка д=89/180 стальных труб в полиэтиленовой оболочке/	комплект	42	7300,00		306600,00		306600,00		306600,00
15	15	241-402-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм /с металлической заглушкой изоляции L=1940мм/	м	3,88	7566,00		29356,00		29356,00		29356,00
16	16	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо /полиэтиленовый мат/	$м^3$ изоляции	0,756	63505,00 58501,00	5003,00 1605,00	48010,00 44227,00	3782,00 1213,00			48010,00
17	17	234-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$ /полиэтиленовый мат/	$м^3$	0,77112	25157,00		19399,00		19399,00		19399,00
18	18	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,098	78607,00 34431,00	44176,00 9311,00	7703,00 3374,00	4329,00 912,00			7703,00
19	19	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	98	82,00		8036,00		8036,00		8036,00
			Итого по разделу 1: Трубопровод					6448456,00 1532249,00	351630,00 94386,00	4564576,00 0,00	0,00 0,00	6448456,00
			Раздел 2: Участок теплотрассы из черных труб									
20	22	6123-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	28623,00 17187,00	11131,00 2785,00	57246,00 34374,00	22262,00 5570,00	610,00		57246,00
21	23	242-202-0406 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	44808,00		89616,00		89616,00		89616,00
			Итого по разделу 2: Участок теплотрассы из черных труб					146862,00 34374,00	22262,00 5570,00	90226,00 0,00	0,00 0,00	146862,00
			ИТОГО по акту					6595318,00 1566623,00	373892,00 99956,00	4654802,00 0,00	0,00 0,00	6595318,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%		6,5%			428695,67				7024013,67
			Сметная прибыль 5%		5%			351200,68				7375214,35
			Непредвиденные работы и затраты-5%		5%			351200,68				7726415,04
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:		1,079							8336801,82
			Договорная скидка		0,94998							7919795,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС		12%			950375,40				
			Итого с НДС									**8 870 170,40**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ARMADA-S.V." БИН/ИИН 070840006466
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ADILCOMPANY"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "FLAGMAN ASTANA"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны , БИН 000440001359
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Закарьянова Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник хозяйственной службы Бейсов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны, БИН 000440001359, г.Астана, район Алматы, Тәуелсіздік, 11/2, 8 (7172) 27-29-67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARMADA-S.V.", БИН/ИИН 070840006466, г.Астана, район Алматы, Бекарыс, 32, +7 777 100 5343**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**
(наименование, адрес)

Объект : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33** от **12.09.2023 г.**

Акт выполненных работ № 5

за **Октябрь 2023** (месяц, год) на **01-01-01-01 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Благоустройство (включаемый объем)									
1	1	1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную**	$м^2$	15,7	597,00 545,00	51,00 16,00	9373,00 8557,00	801,00 251,00			9373,00
			Итого по разделу 1: Благоустройство (включаемый объем)					9373,00 8557,00	801,00 251,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9373,00
			Раздел 2: Демонтаж существующего участка теплотрассы (включаемый объем)									
2	2	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 3**	$м^3$	36,3944	420,00 0,00	420,00 88,00	15286,00 0,00	15286,00 3203,00			15286,00
3	3	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3**	$м^3$	1,1256	12152,00 12152,00	0,00 0,00	13678,00 13678,00	0,00 0,00			13678,00
			Итого по разделу 2: Демонтаж существующего участка теплотрассы (включаемый объем)					28964,00 13678,00	15286,00 3203,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28964,00
			ИТОГО по акту					38337,00 22235,00	16087,00 3454,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38337,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%		6,5%			2491,91				40828,91
			Сметная прибыль 5%		5%			2041,45				42870,35
			Непредвиденные работы и затраты-5%		5%			2041,45				44911,80
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:		1,079							48459,83
			Договорная скидка		0,94998							46035,87

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС		**12%**			**5524,30**				
			Итого с НДС									**51 560,17**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ARMADA-S.V." БИН/ИИН 070840006466
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ADILCOMPANY"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "FLAGMAN ASTANA"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны БИН 000440001359
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Закарьянова Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник хозяйственной службы Бейсов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны, БИН 000440001359, г.Астана, район Алматы, Тауелсіздік, 11/2, 8 (7172) 27-29-67
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ARMADA-S.V.", БИН/ИИН 070840006466, г.Астана, район Алматы, Бекарыс, 32, +7 777 100 5343
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2
(наименование, адрес)

Объект : Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 12.09.2023 г.

Акт выполненных работ № 6

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01-01 Тепловые сети. Строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (Включаемый объем)									
1	1	6101-0102-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 3	м³	9,07	420,00 / 0,00	420,00 / 88,00	3809,00 / 0,00	3809,00 / 798,00			3809,00
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (Включаемый объем)					3809,00 / 0,00	3809,00 / 798,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	3809,00
			Раздел 2: Железобетонный канал (Включаемый объем)									
2	7	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщ.150мм/	м² покрытия	119,3695	12640,00 / 3389,00	1262,00 / 317,00	1508830,00 / 404543,00	150644,00 / 37840,00	953643,00		1508830,00
3	8	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м³	30,96	27091,00 / 18264,00	7001,00 / 1910,00	838737,00 / 565453,00	216751,00 / 59134,00	56533,00		838737,00
4	9	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012 /Л11-8/2/	м³	30,96	105599,00		3269345,00		3269345,00		3269345,00
5	10	7101-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м². Устройство	м³ сборных железобетонных плит	11,04	18320,00 / 7390,00	7857,00 / 2046,00	202253,00 / 81586,00	86741,00 / 22588,00	33926,00		202253,00
6	11	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012 /П16-15, П16д-15/	м³	11,04	108687,22		1199907,00		1199907,00		1199907,00
7	12	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	212,868	4810,00 / 1224,00	40,00 / 6,00	1023895,00 / 260550,00	8515,00 / 1277,00	754830,00		1023895,00
8	13	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	61,64	2062,00 / 1424,00	82,00 / 29,00	127102,00 / 87775,00	5055,00 / 1788,00	34272,00		127102,00
9	14	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	61,64	6996,00 / 957,00	18,00 / 4,00	431233,00 / 58989,00	1110,00 / 247,00	371134,00		431233,00
10	15	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	61,64	2062,00 / 1424,00	82,00 / 29,00	127102,00 / 87775,00	5055,00 / 1788,00	34272,00		127102,00
11	16	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/ до толщ. 30мм	м² стяжки	61,64	340,00 / 35,00	28,00 / 10,00	20958,00 / 2157,00	1726,00 / 616,00	17075,00		20958,00
			Итого по разделу 2: Железобетонный канал (Включаемый объем)					8749362,00 / 1548828,00	475597,00 / 125278,00	6724937,00 / 0,00	0,00 / 0,00	8749362,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Дренажный колодец д=1000мм -1шт (Включаемый объем)									
12	17	6105-0201-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка кирпичных прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича**	$м^3$	5,652	7335,00	177,00	41457,00	1001,00	14666,00		41457,00
						4563,00	56,00	25790,00	317,00			
								41457,00	1001,00	14666,00	0,00	41457,00
			Итого по разделу 3: Дренажный колодец д=1000мм -1шт (Включаемый объем)					25790,00	317,00	0,00	0,00	
								8794628,00	480407,00	6739603,00	0,00	8794628,00
			ИТОГО по акту					1574618,00	126393,00	0,00	0,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%		6,5%			571650,82				9366278,82
			Сметная прибыль 5%		5%			468313,94				9834592,76
			Непредвиденные работы и затраты-5%		5%			468313,94				10302906,70
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:		1,079							11116836,33
			Договорная скидка		0,94998							10560772,18
			НДС		12%			1267292,66				
			Итого с НДС									11 828 064,84

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ARMADA-S.V." БИН/ИИН 070840006466
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны , БИН 000440001359
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Закарьянова Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник хозяйственной службы Бейсов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ADILCOMPANY"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "FLAGMAN ASTANA"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны, БИН 000440001359, г.Астана, район Алматы, Тәуелсіздік, 11/2, 8 (7172) 27-29-67
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ARMADA-S.V.", БИН/ИИН 070840006466, г.Астана, район Алматы, Бекарыс, 32, +7 777 100 5343
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2
(наименование, адрес)

Объект : Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 12.09.2023 г.

Акт выполненных работ № 7

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01-02 Тепловые сети. Трубопровод работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Трубопровод (Включаемые объемы)									
1	1	6123-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	54853,00 45597,00	8402,00 2294,00	109706,00 91194,00	16804,00 4588,00	1708,00		109706,00
2	2	241-405-0203 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	2	34090,00		68180,00		68180,00		68180,00
			Итого по разделу 1: Трубопровод (Включаемые объемы)					177886,00 91194,00	16804,00 4588,00	69888,00 0,00	0,00 0,00	177886,00
			ИТОГО по ВКТУ					177886,00 91194,00	16804,00 4588,00	69888,00 0,00	0,00 0,00	177886,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%		6,5%			11562,59				189448,59
			Сметная прибыль 5%		5%			9472,43				198921,02
			Непредвиденные работы и затраты-5%		5%			9472,43				208393,45
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:		1,079							224856,53
			Договорная скидка		0,94998							213609,21
			НДС		12%			25633,10				
			Итого с НДС									239 242,31

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ARMADA-S.V." БИН/ИИН 070840006466
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Судейменов Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ADILCOMPANY"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "FLAGMAN ASTANA"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны , БИН 000440001359
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Закарьянова Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник хозяйственной службы Бейсов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)