Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARMADA-S.V."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**

(наименование, адрес)

Объект : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **12 сентября 2023 г.**

Акт выполненных работ № 8

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01-01 Тепловые сети. Строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	3	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. /погрузка вручную разработанного грунта/**	м³ грунта	11,2989	573,00 0,00	573,00 121,00	6474,00 0,00	6474,00 1367,00			6474,00
2	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км /вывоз грунта/**	т·км	4943,26875	66,00		326256,00				326256,00
3	5	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /для обратной засыпки/**	м³ грунта	43,2	451,00 33,00	417,00 91,00	19483,00 1426,00	18014,00 3931,00	43,00		19483,00
4	6	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км /привоз грунта для обратной засыпки/**	т·км	1134	66,00		74844,00				74844,00
5	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	34,56	92,00 0,00	93,00 24,00	3180,00 0,00	3214,00 829,00			3180,00
6	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	8,64	3938,00 3938,00	0,00 0,00	34024,00 34024,00	0,00 0,00			34024,00
7	10	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	34,56	737,00 458,00	278,00 91,00	25471,00 15828,00	9610,00 3145,01			25471,00
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					489732,00 51278,00	37310,00 9272,00	43,00 0,00	0,00 0,00	489732,00
			Раздел 4: Дренажный колодец д=1000мм -1шт									
8	36	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 /прутки для логотипа/**	кг	12,5216	316,00		3957,00		3957,00		3957,00
			Итого по разделу 4: Дренажный колодец д=1000мм -1шт					3957,00 0,00	0,00 0,00	3957,00 0,00	0,00 0,00	3957,00
			Раздел 5: Конструкции узлов тепловых сетей ДК1 1шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	46	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м³ конструкций колодца**	**0,44**	**122148,00** **76408,00**	**30347,00** **9314,00**	**53745,00** **33620,00**	**13353,00** **4098,00**	**6772,00**		**53745,00**
10	47	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**6973,00**		**6973,00**		**6973,00**		**6973,00**
11	48	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**4**	**12260,00**		**49040,00**		**49040,00**		**49040,00**
12	49	225-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2**	**шт.**	**1**	**37709,00**		**37709,00**		**37709,00**		**37709,00**
13	50	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	**комплект**	**1**	**71162,00**		**71162,00**		**71162,00**		**71162,00**
14	51	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**5851,00** **2042,00**	**2742,00** **553,00**	**11702,00** **4084,00**	**5484,00** **1106,00**	**2134,00**		**11702,00**
15	52	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м³**	**0,532**	**57226,71**		**30445,00**		**30445,00**		**30445,00**
			Итого по разделу 5: Конструкции узлов тепловых сетей ДК1 1шт					**260776,00** **37704,00**	**18837,00** **5204,00**	**204235,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**260776,00**
			ИТОГО по акту					**754465,00** **88982,00**	**56147,00** **14476,00**	**208235,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**754465,00**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%		**6,5%**			**49040,23**				**803505,23**
			Сметная прибыль 5%		**5%**			**40175,26**				**843680,49**
			Непредвиденные работы и затраты-5%		**5%**			**40175,26**				**883855,75**
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:		**1,079**							**953680,35**
			Договорная скидка		**0,95**							**906055,39**
			НДС		**12%**			**108726,65**				
			Итого с НДС									**1 014 782,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ARMADA-S.V." БИН/ИИН 070840006466
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Судейменов Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ADILCOMPANY"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "FLAGMAN ASTANA"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны , БИН 000440001359
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Захарьянова Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник хозяйственной службы Бейсов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARMADA-S.V."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**
(наименование, адрес)

Объект : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **12 сентября 2023 г.**

Акт выполненных работ № 9

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01-02 Тепловые сети. Трубопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Участок теплотрассы из черных труб									
1	20	6123-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,006	3725439,00 2577523,00	1133229,00 271912,00	22353,00 15465,00	6799,00 1631,00	89,00		22353,00
2	21	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	6	3545,00		21270,00		21270,00		21270,00
3	24	242-202-4001 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	4	86046,00		344184,00		344184,00		344184,00
4	25	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм**	шт.	10	1856,00		18560,00		18560,00		18560,00
5	26	6121-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,006	2853361,00 690581,00	33067,00 292,00	17120,00 4143,00	199,00 2,00	12778,00		17120,00
6	27	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	$м^3$ изоляции	0,15	103236,00 82900,00	5334,00 1722,00	15485,00 12435,00	800,00 258,00	2250,00		15485,00
7	28	234-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100**	$м^3$	0,162	34936,00		5660,00		5660,00		5660,00
8	29	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной./для надземной прокладки/**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1,67	9364,00 8795,00	285,00 32,00	15638,00 14688,00	476,00 53,00	474,00		15638,00
9	30	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов /для прокладки по техпомещению/**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1,87	1985,00 1487,00	42,00 13,00	3712,00 2781,00	78,00 24,00	853,00		3712,00
10	31	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 $м^2$	0,00187	552642,00		1033,00		1033,00		1033,00
			Итого по разделу 2: Участок теплотрассы из черных труб					465015,00 49512,00	8352,00 1968,00	407151,00 0,00	0,00 0,00	465015,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**465015,00**	**8352,00**	**407151,00**	**0,00**	**465015,00**
								49512,00	**1968,00**	**0,00**	**0,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%		**6,5%**			**30225,98**				**495240,98**
			Сметная прибыль 5%		**5%**			**24762,05**				**520003,02**
			Непредвиденные работы и затраты-5%		**5%**			**24762,05**				**544765,07**
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:		**1,079**							**587801,51**
			Договорная скидка		**0,95**							**558447,83**
			НДС		**12%**			**67013,74**				
			Итого с НДС									**625 461,58**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ARMADA-S.V." БИН/ИИН 070840006466
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ADILCOMPANY"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "FLAGMAN ASTANA"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны , БИН 000440001359
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Закарьянова Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник хозяйственной службы Бейсов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARMADA-S.V."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**
(наименование, адрес)

Объект : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **12 сентября 2023 г.**

Акт выполненных работ № 10

за **Ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01-03 Тепловые сети. Система ОДК тепловых сетей работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6123-0104-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж с подключением пятижильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	2482,00 2465,00	2,00 1,00	2482,00 2465,00	2,00 1,00	15,00		2482,00
2	2	6123-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3097,00 3081,00	2,00 1,00	3097,00 3081,00	2,00 1,00	14,00		3097,00
3	3	245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	21205,00		21205,00		21205,00		21205,00
4	4	245-403-0207 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	1	33990,00		33990,00		33990,00		33990,00
5	5	6125-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Металлодетекторы стационарные арочного типа. Монтаж	металлодетектор	1	9928,00 9914,00	13,00 0,00	9928,00 9914,00	13,00 0,00			9928,00
6	6	С	Детектор повреждений стационарный двухканальный многуровневый с электропитанием 220В ДПС-2АМ	шт	1	144620,10		144620,00		144620,00		144620,00
7	7	6123-0104-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	2	41345,00 8370,00	234,00 27,00	82690,00 16740,00	468,00 54,00	65482,00		82690,00
8	8	6123-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	2	12784,00 6179,00	92,00 1,00	25568,00 12358,00	184,00 2,00	13026,00		25568,00
9	9	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	151378,00 12389,00	1974,00 641,00	151378,00 12389,00	1974,00 641,00	137015,00		151378,00
10	10	6123-0104-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	73257,00 1415,00	30,00 8,00	73257,00 1415,00	30,00 8,00	71812,00		73257,00
11	11	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж Д1, Д1, Д3	т конструкций	0,05122	480629,00 449523,00	4029,00 1055,00	24618,00 23025,00	206,00 54,00	1387,00		24618,00
12	12	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	1,2	15564,00		18677,00		18677,00		18677,00
13	13	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х4,0 мм		0,1	35316,00		3532,00		3532,00		3532,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
14	14	241-102-0146 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х4 мм**	м	0,06	2162,00		130,00		130,00		130,00
15	15	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 4 мм /-100х4; д=450мм; -80х4мм/**	т	0,00686	382103,00		2621,00		2621,00		2621,00
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,00123	355882,00		438,00		438,00		438,00
17	17	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,00043	1099752,00		473,00		473,00		473,00
18	18	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	7	6654,00 2456,00	106,00 31,00	46578,00 17192,00	742,00 217,00	28644,00		46578,00
19	19	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	0,06	10918,00 3512,00	2902,00 892,00	655,00 211,00	175,00 54,00	269,00		655,00
20	20	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,03	30827,00 5546,00	2808,00 529,00	925,00 166,00	84,00 16,00	675,00		925,00
21	21	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,2	53154,00 18988,00	2696,00 794,00	10631,00 3798,00	539,00 159,00	6294,00		10631,00
22	22	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,685138	251,00 184,00	5,00 1,00	423,00 310,00	9,00 2,00	104,00		423,00
23	23	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,685138	378,00 215,00	7,00 1,00	637,00 362,00	12,00 2,00	263,00		637,00
			ИТОГО по акту					658553,00 103426,00	4440,00 1211,00	550686,00 0,00	0,00 0,00	658553,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%		6,5%			42805,95				701358,95
			Сметная прибыль 5%		5%			35067,95				736426,89
			Непредвиденные работы и затраты-5%		5%			35067,95				771494,84
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:		1,079							832442,93
			Договорная скидка		0,95							790872,33
			НДС		12%			94904,68				
			Итого с НДС									885 777,01

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ARMADA-S.V." БИН/ИИН 070840006466
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ADILCOMPANY"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "FLAGMAN ASTANA"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны , БИН 000440001359
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Закарьянова Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник хозяйственной службы Бейсов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARMADA-S.V."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**

(наименование, адрес)

Объект : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **12 сентября 2023 г.**

Акт выполненных работ № 11

за **Ноябрь 2023** **(месяц, год) на** **07-01-01-01 Благоустройство. Восстановление покрытий** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Благоустройство									
1	1	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м² основания**	**265,2**	**1688,00** **151,00**	**468,00** **110,00**	**447658,00** **40045,00**	**124114,00** **29172,00**	**283499,00**		**447658,00**
2	2	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 /добавить до толщ.20см/**	**м² основания**	**265,2**	**458,00** **0,00**	**134,00** **32,00**	**121462,00** **0,00**	**35536,00** **8486,00**	**85926,00**		**121462,00**
3	3	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	**м² покрытия**	**265,2**	**2915,00** **100,00**	**369,00** **53,00**	**773058,00** **26520,00**	**97859,00** **14056,00**	**648679,00**		**773058,00**
4	4	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /до толщ. 7см/**	**м² покрытия**	**265,2**	**1872,00** **53,00**	**0,00** **0,00**	**496454,00** **14056,00**	**0,00** **0,00**	**482398,00**		**496454,00**
5	5	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	**м² покрытия**	**265,2**	**2843,00** **100,00**	**384,00** **52,00**	**753964,00** **26520,00**	**101836,00** **13790,00**	**625608,00**		**753964,00**
6	6	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до толщ. 5см/**	**м² покрытия**	**265,2**	**603,00** **18,00**	**0,00** **0,00**	**159916,00** **4774,00**	**0,00** **0,00**	**155142,00**		**159916,00**
7	7	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**4,2**	**7719,00** **636,00**	**2582,00** **504,00**	**32420,00** **2671,00**	**10845,00** **2117,00**	**18904,00**		**32420,00**
8	8	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м² покрытия**	**28**	**5068,00** **4705,00**	**345,00** **78,00**	**141904,00** **131740,00**	**9660,00** **2184,00**	**504,00**		**141904,00**
9	9	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м²**	**28**	**6960,00**		**194880,00**		**194880,00**		**194880,00**
			Итого по разделу 1: Благоустройство					**3121716,00**	**379850,00**	**2495540,00**	**0,00**	**3121716,00**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								246326,00	69805,00	0,00	0,00	
			Раздел 2: Восстановление газонной части									
10	10	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	$м^2$	81	1438,00 1149,00	24,00 6,00	116478,00 93069,00	1944,00 486,00	21465,00		116478,00
11	11	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	$м^2$	81	701,00 255,00	370,00 80,00	56781,00 20655,00	29970,00 6480,00	6156,00		56781,00
			Итого по разделу 2: Восстановление газонной части					173259,00	31914,00	27621,00	0,00	173259,00
								113724,00	6966,00	0,00	0,00	
			Раздел 3: Благоустройство на участке демонтируемой теплотрассы									
12	12	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	$м^2$ основания	45	1688,00 151,00	468,00 110,00	75960,00 6795,00	21060,00 4950,00	48105,00		75960,00
13	13	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 /добавить до толщ.20см/**	$м^2$ основания	45	458,00 0,00	134,00 32,00	20610,00 0,00	6030,00 1440,00	14580,00		20610,00
14	14	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	45	2915,00 100,00	369,00 53,00	131175,00 4500,00	16605,00 2385,00	110070,00		131175,00
15	15	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /до толщ. 7см/**	$м^2$ покрытия	45	1872,00 53,00	0,00 0,00	84240,00 2385,00	0,00 0,00	81855,00		84240,00
16	16	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	45	2843,00 100,00	384,00 52,00	127935,00 4500,00	17280,00 2340,00	106155,00		127935,00
17	17	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до толщ. 5см/**	$м^2$ покрытия	45	603,00 18,00	0,00 0,00	27135,00 810,00	0,00 0,00	26325,00		27135,00
			Итого по разделу 3: Благоустройство на участке демонтируемой теплотрассы					467055,00	60975,00	387090,00	0,00	467055,00
								18990,00	11115,00	0,00	0,00	
			Раздел 4: Восстановление газонной части									
18	18	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	$м^2$	132,5	1438,00 1149,00	24,00 6,00	190535,00 152243,00	3180,00 795,00	35112,00		190535,00
19	19	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	$м^2$	132,5	701,00 255,00	370,00 80,00	92883,00 33788,00	49025,00 10600,00	10070,00		92883,00
			Итого по разделу 4: Восстановление газонной части					283418,00	52205,00	45182,00	0,00	283418,00
								186031,00	11395,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					4045448,00	524944,00	2955433,00	0,00	4045448,00
								565071,00	99281,00	0,00	0,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%		6,5%			262954,12				4308402,12
			Сметная прибыль 5%		5%			215420,11				4523822,23
			Непредвиденные работы и затраты-5%		5%			215420,11				4739242,33
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:		1,079							5113642,48

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Договорная скидка		0,95							4858276,99
			НДС		12%			582993,24				
			Итого с НДС									5 441 270,23

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ARMADA-S.V." БИН/ИИН 070840006466
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ADILCOMPANY"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "FLAGMAN ASTANA"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны , БИН 000440001359
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Закарьянова Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник хозяйственной службы Бейсов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARMADA-S.V."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**
(наименование, адрес)

Объект : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **12 сентября 2023 г.**

Акт выполненных работ № 12

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **01-01-01-01 Демонтажные работы** работы (включаемый объем)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Демонтаж существующего участка теплотрассы (включаемый объем)									
1	4	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3**	$м^3$	46,59	108,00	107,00	5032,00	4985,00			5032,00
						0,00	27,00	0,00	1258,00			
2	5	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	120,937952	231,00		27937,00				27937,00
3	6	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/строительный мусор/**	т·км	1772,85678	66,00		117009,00				117009,00
			Итого по разделу 2: Демонтаж существующего участка теплотрассы					149978,00	4985,00	0,00	0,00	149978,00
								0,00	1258,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					149978,00	4985,00	0,00	0,00	149978,00
								0,00	1258,00	0,00	0,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%		6,5%			9748,57				159726,57
			Сметная прибыль 5%		5%			7986,33				167712,90
			Непредвиденные работы и затраты-5%		5%			7986,33				175699,23
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:		1,079							189579,47
			Договорная скидка		0,95							180112,23
			НДС		12%			21613,47				
			Итого с НДС									201 725,70

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ARMADA-S.V." БИН/ИИН 070840006466
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ADILCOMPANY"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "FLAGMAN ASTANA"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны, БИН 000440001359
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Закарьянова Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник хозяйственной службы Бейсов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARMADA-S.V."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**

(наименование, адрес)

Объект : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **12 сентября 2023 г.**

Акт выполненных работ № 13

за **Ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01-01 Тепловые сети. Строительные работы работы (включаемый объем)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (включаемый объем)									
1	2	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /для обратной засыпки/**	м³ грунта	29,8	451,00 33,00	417,00 91,00	13440,00 983,00	12427,00 2712,00	30,00		13440,00
2	3	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км /привоз грунта для обратной засыпки/**	т·км	782,25	66,00		51629,00				51629,00
3	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	23,84	92,00 0,00	93,00 24,00	2193,00 0,00	2217,00 572,00			2193,00
4	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	5,96	3938,00 3938,00	0,00 0,00	23470,00 23470,00	0,00 0,00			23470,00
5	6	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	23,84	737,00 458,00	278,00 91,00	17570,00 10919,00	6627,00 2169,00			17570,00
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					108302,00 35372,00	21271,00 5453,00	30,00 0,00	0,00 0,00	108302,00
			ИТОГО по акту					108302,00 35372,00	21271,00 5453,00	30,00 0,00	0,00 0,00	108302,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%		6,5%			7039,63				115341,63
			Сметная прибыль 5%		5%			5767,08				121108,71
			Непредвиденные работы и затраты-5%		5%			5767,08				126875,79
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:		1,079							136898,98
			Договорная скидка		0,95							130062,51

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС		12%			15607,50				
			Итого с НДС									145 670,01

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ARMADA-S.V." БИН/ИИН 070840006466
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ADILCOMPANY"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "FLAGMAN ASTANA"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны , БИН 000440001359
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Закарьянова Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник хозяйственной службы Бейсов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARMADA-S.V."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**
(наименование, адрес)

Объект : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **12 сентября 2023 г.**

Акт выполненных работ № 14

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01-02 Тепловые сети. Трубопровод** работы (включаемый объем)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Участок теплотрассы из черных труб (включаемый объем)									
1	3	6123-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка**	комплект	2	28623,00 17187,00	11131,00 2785,00	57246,00 34374,00	22262,00 5570,00	610,00		57246,00
2	4	242-202-0406 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	шт.	2	44808,00		89616,00		89616,00		89616,00
			Итого по разделу 2: Участок теплотрассы из черных труб					146862,00 34374,00	22262,00 5570,00	90226,00 0,00	0,00 0,00	146862,00
			ИТОГО по акту					146862,00 34374,00	22262,00 5570,00	90226,00 0,00	0,00 0,00	146862,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%		6,5%			9546,03				156408,03
			Сметная прибыль 5%		5%			7820,40				164228,43
			Непредвиденные работы и затраты-5%		5%			7820,40				172048,83
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:		1,079							185640,69
			Договорная скидка		0,95							176370,15
			НДС		12%			21164,42				
			Итого с НДС									197 534,57

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ARMADA-S.V." БИН/ИИН 070840006466
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Сулейменов Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны , БИН 000440001359
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Закарьянова Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник хозяйственной службы Тейсов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ADILCOMPANY"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "FLAGMAN ASTANA"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARMADA-S.V."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**
(наименование, адрес)

Объект : **Переустройство теплотрассы к объекту: "Здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Тауелсиздик, здание 11/2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **12 сентября 2023 г.**

Акт выполненных работ № 15

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **07-01-01-01 Благоустройство. Восстановление покрытий** работы (включаемый объем)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Благоустройство (включаемый объем)									
1	1	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,355	7719,00 636,00	2582,00 504,00	18178,00 1498,00	6081,00 1187,00	10599,00		18178,00
2	2	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	15,7	5068,00 4705,00	345,00 78,00	79568,00 73869,00	5417,00 1225,00	282,00		79568,00
3	3	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	15,7	6960,00		109272,00		109272,00		109272,00
4	4	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	65,68	5199,00 3420,00	88,00 27,00	341470,00 224626,00	5779,00 1773,00	111065,00		341470,00
5	5	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,64862	55316,00		91195,00		91195,00		91195,00
6	6	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,43744	71289,00		31185,00		31185,00		31185,00
7	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	$м^3$	0,81	34756,00 5546,00	2808,00 529,00	28152,00 4492,00	2274,00 428,00	21386,00		28152,00
8	8	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,2025	7094,00		1437,00		1437,00		1437,00
			Итого по разделу 1: Благоустройство					700457,00 304485,00	19551,00 4613,00	376421,00 0,00	0,00 0,00	700457,00
			ИТОГО по акту					700457,00 304485,00	19551,00 4613,00	376421,00 0,00	0,00 0,00	700457,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%		6,5%			45529,71				745986,71
			Сметная прибыль 5%		5%			37299,34				783286,04
			Непредвиденные работы и затраты-5%		5%			37299,34				820585,38
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:		1,079							885411,62
			Договорная скидка		0,95							841195,86

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС		12%			100943,50				942 139,37
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ARMADA-S.V." БИН/ИИН 070840006466
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ADILCOMPANY"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "FLAGMAN ASTANA"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны , БИН 000440001359
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Закарьянова Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник хозяйственной службы Бейсов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)