форма-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Электроремонт"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Саян construction"
Договор: №144 от 22.05.2019г

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона "Асем" г.Шардара Шардаринского района ЮКО, Электроснабжение

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2019г.

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный период		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона "Асем" г.Шардара Шардаринского района ЮКО,Электроснабжение	22 321 429	25 000 000	22 321 429	25 000 000	22 321 429	25 000 000
	в т. ч. оборудование	-	-	-	-	-	
	Итого затраты подрядчика	22 321 429	25 000 000	22 321 429	25 000 000	22 321 429	25 000 000
	Всего к оплате:	22 321 429	25 000 000	22 321 429	25 000 000	22 321 429	25 000 000

Заказчик:

Руководитель: ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Бейсенбиев У.Е.

Инженер:

Директор: ТОО "Саян construction"

Шагирбаев Е.

Подрядчик

Директор: ТОО "Электроремонт"

Нурмуханбетов Р.М.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Электроремонт"
(организация, адрес, телефон)

Инженер ТОО "Саян construction"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство инжекерной инфраструктуры микрорайона "Асем" г.Шардара Шардаринского района ЮКО, Электроснабжение
(наименование, адрес)

Договор №144 от 22.05.2019г
(наименование)

Акт №1
выполненных работ за май 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-6кВ									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	16	6492,46 2995,74	2830,41 1307,38	103879 47932	45287 20918	10660	55080 12717	171676
2	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	30	32827,00 –	– –	984810 –	– –	984810	– 78785	1063595
		РАЗДЕЛ 2.ВЛИ-0,4кВ									
3	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	214	6492,46 2995,74	2830,41 1307,38	1389386 641088	605708 279779	142590	736694 170086	2296166
4	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	71	13062,73 5854,42	6542,00 3023,20	927454 415664	464482 214647	47308	504249 114536	1546239
5	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	128	2162,75 941,85	1220,90 458,30	276832 120557	156275 58662	–	143375 33617	453824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	128	3948,00 --	-- --	505344 --	-- --	505344	-- 40428	545772
7	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	272	27546,00 --	-- --	7492512 --	-- --	7492512	-- 599401	8091913
8	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	53	38769,00 --	-- --	2054757 --	-- --	2054757	-- 164381	2219138
9	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	6	43156,00 --	-- --	258936 --	-- --	258936	-- 20715	279651
		Линейная арматура									
10	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	134	178,00 --	-- --	23852 --	-- --	23852	-- 1908	25760
11	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	175,4	420,00 --	-- --	73668 --	-- --	73668	-- 5893	79561
12	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	4434,00 --	-- --	283776 --	-- --	283776	-- 22702	306478
13	2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3052,00 --	-- --	6104 --	-- --	6104	-- 488	6592
14	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	869,00 --	-- --	55616 --	-- --	55616	-- 4449	60065
15	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	272	2123,00 --	-- --	577456 --	-- --	577456	-- 46196	623652
16	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	270	2123,00 --	-- --	573210 --	-- --	573210	-- 45857	619067
17	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	164	772,00 --	-- --	126608 --	-- --	126608	-- 10129	136737
18	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	164	771,00 --	-- --	126444 --	-- --	126444	-- 10116	136560
19	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	270	2221,00	--	599670	--	599670	--	647644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3						
					--	--	--	--		47974	
20	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	286	4825,00	--	1379950	--	1379950	--	1490346
					--	--	--	--		110396	
21	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	7241,00	--	868920	--	868920	--	938434
					--	--	--	--		69514	
22	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	3013,00	--	192832	--	192832	--	208259
					--	--	--	--		15427	
23	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	203	3379,00	--	685937	--	685937	--	740812
					--	--	--	--		54875	
24	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53	1967,00	--	104251	--	104251	--	112591
					--	--	--	--		8340	
25	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2329,00	--	46580	--	46580	--	50306
					--	--	--	--		3726	
		Металлоконструкции									
26	СТПРАЙС лист"ЭлектроПром Снаб KZ"	Стяжка Г1	м	128	4152,86	--	531566	--	531566	--	574091
					--	--	--	--		42525	
27	СТПРАЙС лист"ЭлектроПром Снаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП6	М	64	1352,41	--	86554	--	86554	--	93479
					--	--	--	--		6924	
28	СТПРАЙС лист"ЭлектроПром Снаб KZ"	Кронштейн У3	шт	47	5464,29	--	256821	--	256821	--	277367
					--	--	--	--		20546	
29	СТПРАЙС лист"ЭлектроПром Снаб KZ"	Кронштейн У4	шт	17	5008,93	--	85152	--	85152	--	91964
					--	--	--	--		6812	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				20678877	1271752	18181884	1439398	23887739
							1225241	574007	--	1769463	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20678877				
	Материалы		Тенге				200558				
	Всего заработная плата		Тенге					1799248			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6684967				
	Местные материалы		Тенге				11296359				
		Накладные расходы	Тенге				1439398				
		Сметная прибыль	Тенге				1769462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23887737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1625
		Сметная заработная плата	Тенге					1799248			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				23887737				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4				
		Всего прямые затраты					23 880 652				
		Временные здания и сооружения 1%					238 807				
		Итого					24 119 459				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%					168 836				
		Итого в базовых ценах СМР					24 288 295				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					485 766				
		Итого в базовых ценах СМР					24 774 061				
		Итого в базовых ценах Оборудование					-				
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование					24 774 061				
		Итого с понижающим К-0,90					22 321 429				
		Стоимость строительства					22 321 429				
		НДС 12%					2 678 571				
		Стоимость строительства					25 000 000				

Инженер-эксперт:
ТОО "Cane construction"

Шагирбаев Е.

Подрядчик
Директор
ТОО "Электроремонт"

Нурмуханбетов Р.М.

форма-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Электроремонт"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Саян construction"
Договор: №144 от 22.05.2019г

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона "Асем" г.Шардара Шардаринского района ЮКО, Электроснабжение

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2019г.

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный период		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона "Асем" г.Шардара Шардаринского района ЮКО,Электроснабжение	26 785 714	30 000 000	26 785 714	30 000 000	4 464 286	5 000 000
	в т. ч. оборудование	-	-	-	-	-	
	Итого затраты подрядчика	26 785 714	30 000 000	26 785 714	30 000 000	4 464 286	5 000 000
	Всего к оплате:	26 785 714	30 000 000	26 785 714	30 000 000	4 464 286	5 000 000

Заказчик:

Руководитель: ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Бейсенбиев У.Е.

Инженер:

Директор: ТОО "Саян construction"

Шагирбаев Е.

Подрядчик

Директор: ТОО "Электроремонт"

Нурмуханбетов Р.М.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Электроремонт"
(организация, адрес, телефон)

Инженер ТОО "Саян construction"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона "Асем" г.Шардара Шардаринского района ЮКО, Электроснабжение
(наименование, адрес)

Договор №144 от 22.05.2019г
(наименование)

Акт №2
выполненных работ за май 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-6кВ									
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	22	13062,73 5854,42	6542,00 3023,20	287380 128797	143924 66510	14659	156246 35490	479116
2	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	60	32827,00 –	– –	1969620 –	– –	1969620 –	– 157570	2127190
		Линейная арматура									
3	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	178,00 –	– –	6408 –	– –	6408	– 513	6921
4	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	53,2	420,00 –	– –	22344 –	– –	22344	– 1788	24132
5	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	3089,00 –	– –	80314 –	– –	80314	– 6425	86739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	3475,00	–	250200	–	250200	–	270216
					–	–	–	–		20016	
7	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	126	13093,00	–	1649718	–	1649718	–	1781695
					–	–	–	–		131977	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4265984	143924	3993263	156246	4776009
		Стоимость монтажных работ	Тенге				128797	66510	–	353779	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1649718				
		Сметная прибыль	Тенге				1649718				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				131977				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1781695				
		Материалы	Тенге				2616266				
		Всего заработная плата	Тенге				14659				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					195308			
		Местные материалы	Тенге				359266				
		Накладные расходы	Тенге				1969620				
		Сметная прибыль	Тенге				156246				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				221801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2994313				
		Сметная заработная плата	Тенге								176
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					195308			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4776131				
		Сметная заработная плата	Тенге								176
		Всего прямые затраты					4776131	195308			
		Временные здания и сооружения 1%					4 776 131				
		Итого					47 761				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%					4 823 892				
		Итого в базовых ценах СМР					33 767				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					4 857 659				
		Итого в базовых ценах СМР					97 153				
		Итого в базовых ценах Оборудование					4 954 813				
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование					-				
		Итого с понижающим К-0,90					4 954 813				
		Стоимость строительства					4 464 286				
		НДС 12%					4 464 286				
		Стоимость строительства					535 714				
							5 000 000				

Инженер-сметчик
ТОО "Asan construction"
_____Шагирбаев Е.

Подрядчик
Директор
ТОО "Электромонтаж"
_____Нурмуханбетов Р.М.

форма-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Электроремонт"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Саян construction"
Договор: №144 от 22.05.2019г

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона "Асем" г.Шардара Шардаринского района ЮКО, Электроснабжение

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2019г.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетном месяце	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге) с НДС
						за отчетный месяц	с начала года		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона "Асем" г.Шардара Шардаринского района ЮКО, Электроснабжение	50 000 000	2 142 857	19 619 688	20 000 000						2 142 857	20 000 000
2	**Всего к оплате**	50 000 000	2 142 857	19 619 688	20 000 000						2 142 857	20 000 000

Заказчик:

Руководитель: ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Бейсенбиев У.Е.

Инженер:

Директор ТОО "Саян construction"

Шагирбаев Е.

Подрядчик

Директор ТОО "Электроремонт"

Нурмуханбетов Р.М.

1929900

Форма 2-В

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района (организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Электроремонт" (организация, адрес, телефон)

Инженер: ТОО "Саян construction" (организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона "Асем" г.Шардара Шардаринского района ЮКО, Электроснабжение (наименование, адрес)

Договор: №144 от 22.05.2019г (наименование)

Акт №3

выполненных работ за июнь 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-6кВ									
1	5108-0102-0410 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	7	1223900,00	–	8567300	–	8567300	–	8567300
					–	–	–	–	–	–	
2	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	7	816880,00	–	5718160	–	5718160	–	5718160
					–	–	–	–	–	–	
		Линейная арматура									
3	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	18	13093,00	–	235674	–	235674	18854	254528
					–	–	–	–			
4	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	81	17179,00	–	1391499	–	1391499	111320	1502819
					–	–	–	–			
5	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	173	869,00	–	150337	–	150337	–	162364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					—	—	—	—		12027	
6	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	2123,00	—	72182	—	72182	—	77957
					—	—	—	—		5775	
7	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	2123,00	—	97658	—	97658	—	105471
					—	—	—	—		7813	
8	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	3823,00	—	103221	—	103221	—	111479
					—	—	—	—		8258	
9	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	48	21237,00	—	1019376	—	1019376	—	1100926
					—	—	—	—		81550	
10	2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	10137,00	—	101370	—	101370	—	109480
					—	—	—	—		8110	
11	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3861,00	—	69498	—	69498	—	75058
					—	—	—	—		5560	
12	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	81	11584,00	—	938304	—	938304	—	1013368
					—	—	—	—		75064	
13	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31	1967,00	—	60977	—	60977	—	65855
					—	—	—	—		4878	
14	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	95	482,00	—	45790	—	45790	—	49453
					—	—	—	—		3663	
15	2404-0206-0718 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	705,00	—	50760	—	50760	—	54821
					—	—	—	—		4061	
16	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	74	651,00	—	48174	—	48174	—	52028
					—	—	—	—		3854	
		Металлоконструкции									
17	СТПРАЙС лист"ЭлектроПро	Проводник ЗП1	м	54	1420,71	—	76719	—	76719	—	82856
					—	—	—	—		6137	
18	СТПРАЙС лист"ЭлектроПро	Заземляющий проводник ЗП21	м	67	1352,41	—	90612	—	90612	—	97860
					—	—	—	—		7249	
19	СТПРАЙС лист"ЭлектроПро	Заземляющий проводник ЗП22	м	14	1420,71	—	19890	—	19890	—	21481
					—	—	—	—		1591	
20	СТПРАЙС лист"ЭлектроПро	Кронштейн КМ1	шт	12	2732,14	—	32786	—	32786	—	35409
					—	—	—	—		2623	
21	СТПРАЙС лист"ЭлектроПро мСнаб KZ"	Накладка ОГ52	шт	14	1366,07	—	19125	—	19125	—	20655
					—	—	—	—		1530	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3				
22	СТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГ-55	шт	20	15755,36	–	315107	–	315107	–	340316
					–	–	–	–		25209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19224518	–	4939059	–	19619644
							–	–	14285460	395126	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				19224518	–	4939059	–	19619644
							–	–	14285460	395126	
		Стоимость оборудования	Тенге				14285460				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				14285460				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1627173				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1627173				
		Сметная прибыль	Тенге				130174				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1757347				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3311885				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3311885				
		Сметная прибыль	Тенге				264951				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3576836				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					19619688				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					19619688				
		в том числе оборудование					14285460				
		в том числе СМР					5334228				
		Всего прямые затраты					5 334 228				
		Временные здания и сооружения 1%					53 342				
		Итого					5 387 570				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%					37 713				
		Итого в базовых ценах СМР					5 425 283				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					108 506				
		Итого в базовых ценах СМР					5 533 789				
		Итого в базовых ценах Оборудование					14 285 460				
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование					19 819 249				
		Итого с понижающим К-0,901					17 857 143				
		Стоимость строительства					17 857 143				
		НДС 12%					2 142 857				
		Стоимость строительства					20 000 000				

Инженер-эксперт:
ТОО "Саян construction"
_____ Шагирбаев Е.

Подрядчик
Директор ТОО "Электроремонт"
_____ Нурмуханбетов Р.М.

форма-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Электроремонт"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Саян construction"
Договор: №144 от 22.05.2019г

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона"Асем" г.Шардара Шардаринского района ЮКО,Электроснабжение

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2019г.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетном месяце	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге) с НДС
						за отчетный месяц	с начала года		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона "Асем" г.Шардара Шардаринского района ЮКО, Электроснабжение	70 000 000	7 500 000	14 864 436	20 000 000						2 142 857	20 000 000
2	Всего к оплате	70 000 000	7 500 000	14 864 436	20 000 000						2 142 857	20 000 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Шардаринского района акимата Шардаринского района

Бейсенбиев У.Е.

Инженер:

Директор ТОО "Саян construction"

Шагирбаев Е.

Подрядчик

Директор: ТОО "Электроремонт"

Нурмуханбетов Р.М.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Электроремонт"
(организация, адрес, телефон)

Инженер ТОО "Саян construction"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона "Асем" г.Шардара Шардаринского района ЮКО, Электроснабжение
(наименование, адрес)

Договор №144 от 22.05.2019г
(наименование)

Акт №3
выполненных работ за июль 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-6кВ									
1	5108-0102-0410 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	9	1223900,00	–	11015100	–	–	–	11015100
					–	–	–	–	11015100	–	
2	5108-0102-0413 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	3	1276837,00	–	3830511	–	–	–	3830511
					–	–	–	–	3830511	–	
		КТПН									
		Земляные работы для заземления									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	84	1401,40	--	117718	--	--	84757	218672
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	117718	--		16198	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	84	665,52	--	55904	--	--	40251	103847
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	55904	--		7692	
	Фундамент для КТПК										
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Растительный грунт	м3 грунта	49,2	37,83	37,83	1861	1861	--	469	2517
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,23	--	651		186	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозером 59кВт р астительного грунта	м3 грунта	49,2	26,57	26,57	1307	1307	--	329	1767
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	457		131	
7	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	61,5	54,43	54,43	3348	3348	--	919	4607
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,74	--	1276		341	
8	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 к=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 3 прохода	м3 уплотненного грунта	61,5	11,92	11,92	733	733	--	199	1007
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,50	--	277		75	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	27,6	18252,95	1063,69	503782	29358	445063	31846	578477
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	29361	5634		42850	
10	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	100,92	21566,65	582,62	2176506	58798	1739636	361931	2741513
		НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	378072	19655		203075	
11	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,16	209243,00	--	451965	--	451965	--	488122
		СП - 8%			--	--	--	--		36157	
12	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	33,606	877,72	5,17	29497	174	14983	13106	46011
		НР - 91%; СП - 8%			426,72	1,85	14340	62		3408	
13	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	33,72	323,02	2,37	10892	80	6701	3768	15833
		НР - 91%; СП - 8%			121,92	0,87	4111	29		1173	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				18199124	95659	2658348	537575	19047984
							599505	28042	14845611	311286	
	Стоимость оборудования		Тенге				14845611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				14845611				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3353513				
		Материалы	Тенге				2206383				
		Всего заработная плата	Тенге					627547			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				451965				
		Накладные расходы	Тенге				537574				
		Сметная прибыль	Тенге				311287				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4202374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								690
		Сметная заработная плата	Тенге					627547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19047985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								690
		Сметная заработная плата	Тенге					627547			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18199124	95659	2658348	537575	19047984
							599505	28042	14845611	311286	
		Стоимость оборудования	Тенге				14845611				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				14845611				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3353513				
		Материалы	Тенге				2206383				
		Всего заработная плата	Тенге					627547			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				451965				
		Накладные расходы	Тенге				537574				
		Сметная прибыль	Тенге				311287				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4202374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								690
		Сметная заработная плата	Тенге					627547			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				19047985				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				19047985					
		в том числе оборудование				14845611					
		в том числе СМР				4202374					
		Всего прямые затраты				19 047 985					
		Временные здания и сооружения 1%	1%			190 480					
		Итого				19 238 465					
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%	0,70%			134 669					
		Итого в базовых ценах СМР				19 238 465					
		Непредвиденные работы и затраты -2%	2%			384 769					
		Итого в базовых ценах СМР				19 623 234					
		Итого в базовых ценах Оборудование				14 845 611					
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование				19 623 234					
		Итого с понижающим К-0,901	0,91			17 857 143					
		Стоимость строительства				17 857 143					
		НДС 12%	12%			2 142 857					
		Стоимость строительства				20 000 000					

Инженер
Инженер-эксперт
ТОО "Саян construction"
Шагирбаев Е.

Подрядчик
Директор
ТОО "Электроремонт"
Нурмуханбетов Р.М.

форма-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Электроремонт"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Саян construction"
Договор: №144 от 22.05.2019г

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона"Асем" г.Шардара Шардаринского района ЮКО,Электроснабжение

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2019г.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетном месяце	По монтажу		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге) с НДС
						за отчетный месяц	с начала года		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона "Асем" г.Шардара Шардаринского района ЮКО, Электроснабжение	128 917 723,20	13 812 613,20	37 175 224	38 917 723,20						4 169 756,06	38 917 723,20
2	Всего к оплате	128 917 723,20	13 812 613,20	37 175 224	38 917 723,20						4 169 756,06	38 917 723,20

Заказчик:
Руководитель: ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского
_____ Бейсенбиев У.Е.

Инженер:
Директор: ТОО "Саян construction"
_____ Шагирбаев Е.

Подрядчик
Директор: ТОО "Электроремонт"
_____ Нурмуханбетов Р.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Заказчик ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Электроремонт"
(организация, адрес, телефон)

Инженер ТОО "Саян construction"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона "Асем" г.Шардара Шардаринского района ЮКО,
(наименование, адрес)

Договор №144 от 22.05.2019г
(наименование)

Акт №6
выполненных работ за сентябрь 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-6кВ									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	3	10184,83 2937,00	6104,83 2828,54	30554 8811	18314 8486	3429	13837 3551	47943
		НР - 80%; СП - 8%									
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	3	32698,40 13878,70	8085,52 2732,26	98095 41636	24257 8197	32202	39866 11037	148998
		НР - 80%; СП - 8%									
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3661,19 2338,00	1249,84 439,10	3661 2338	1250 439	73	2000 453	6114
		НР - 72%; СП - 8%									
4	2307-0201-0306 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8033,00 –	– –	8033 –	– –	8033	– 643	8676
		СП - 8%									
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1119,57 1017,03	80,97 27,34	1120 1017	81 27	22	752 150	2021
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2307-0501-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART2-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	44213,00	–	44213	–	44213	–	47750
		СП - 8%			–	–	–	–		3537	
7	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,997	147053,04	86824,20	293665	173388	7209	131343	459009
		НР - 80%; СП - 8%			56618,80	25593,98	113068	51111		34001	
		КТПН									
		Земляные работы для заземления	Тенге				479341	217290	95181	187798	720511
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					166870	68260	–	53372	
		РАЗДЕЛ 2.ВЛИ-0,4кВ									
8	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	10,50816	62822,02	21270,77	660144	223517	50455	378511	1121747
		НР - 80%; СП - 8%			36749,70	8276,10	386172	86967		83092	
9	2306-1201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	5,576	605345,00	–	3375404	–	3375404	–	3645436
		СП - 8%			–	–	–	–		270032	
10	2306-1201-0921 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,904	2010748,00	–	9860708	–	9860708	–	10649565
		СП - 8%			–	–	–	–		788857	
11	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,795	1155384,00	–	3229298	–	3229298	–	3487642
		СП - 8%			–	–	–	–		258344	
		Металлоконструкции									
12	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	164	1620,16	150,18	265706	24630	2859	199437	502354
		НР - 80%; СП - 8%			1452,54	67,56	238217	11080		37211	
13	2307-0106-0321 РСПБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	164	23173,00	–	3800372	–	3800372	–	4104402
		СП - 8%			–	–	–	–		304030	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	984	333,05	159,01	327725	156464	31828	137001	501903
					141,70	51,67	139433	50846		37178	
		НР - 72%; СП - 8%									
15	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,984	169680,00	–	166965	–	166965	–	180322
					–	–	–	–		13357	
		СП - 8%									
16	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	135	42,89	0,81	5790	109	1266	3205	9714
					32,70	0,27	4415	37		720	
		НР - 72%; СП - 8%									
17	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,135	587807,00	–	79354	–	79354	–	85702
					–	–	–	–		6348	
		СП - 8%									
		Аппаратура учета электроэнергии,устанавливаемая в по дстанции КТПН									
18	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	12	3661,19	1249,84	43934	14998	880	23994	73363
					2338,00	439,10	28056	5269		5434	
		НР - 72%; СП - 8%									
19	2307-0201-0306 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	8033,00	–	96396	–	96396	–	104108
					–	–	–	–		7712	
		СП - 8%									
20	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	12	1119,57	80,97	13435	972	259	9023	24255
					1017,03	27,34	12204	328		1797	
		НР - 72%; СП - 8%									
21	2307-0501-0606 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC,-многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	12	32050,00	–	384600	–	384600	–	415368
					–	–	–	–		30768	
		СП - 8%									
		Аппаратура учета электроэнергии,устанавливаемая у ка ждого потребителя									
22	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	397	4123,76	88,19	1637132	35011	209842	1010256	2859179
					3507,00	27,34	1392279	10854		211791	
		НР - 72%; СП - 8%									
23	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	397	8417,00	–	3341549	–	3341549	–	3608873
					–	–	–	–		267324	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4				
24	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	397	1720,26	405,81	682943	161107	1	471112	1246380
		НР - 80%; СП - 8%			1314,45	168,90	521837	67053		92324	
25	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	7,94	197300,00	–	1566562	–	1566562	–	1691887
					–	–	–	–		125325	
		СП - 8%									
26	2404-0207-4040 РСНБ РК 2015	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98	шт.	397	4827,00	–	1916319	–	1916319	–	2069625
					–	–	–	–		153306	
		СП - 8%									
27	2404-0207-1815 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П16-6Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	794	85,00	–	67490	–	67490	–	72889
					–	–	–	–		5399	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31521825	616807	28182407	2232539	36454714
			Тенге				2722612	232434	–	2700349	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				27929223				
		Материалы	Тенге				244074				
		Всего заработная плата	Тенге					1643721			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25901208				
		Накладные расходы	Тенге				1183479				
		Сметная прибыль	Тенге				2329016				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				31441718				1407
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1643721			
		Сметная заработная плата	Тенге				3592602				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				53315				
		Материалы	Тенге					1311325			
		Всего заработная плата	Тенге				1983809				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1049060				
		Накладные расходы	Тенге				371333				
		Сметная прибыль	Тенге				5012995				1229
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1311325			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				36454713				2636
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2955045			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				32001167	834097	28277588	2420337	37175225
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2889481	300694	–	2753721	
			Тенге				27986250				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				244169				
		Материалы	Тенге					1647542			
		Всего заработная плата	Тенге				25953454				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1186230				
		Накладные расходы	Тенге				2333798				
		Сметная прибыль	Тенге				31506279				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ									

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1410
		Сметная заработная плата	Тенге					1647542			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4014917				
	Материалы		Тенге				96156				
	Всего заработная плата		Тенге					1542633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1983809				
		Накладные расходы	Тенге				1234106				
		Сметная прибыль	Тенге				419922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5668945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1433
		Сметная заработная плата	Тенге					1542633			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				37175224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2843
		Сметная заработная плата	Тенге					3190175			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					37175224				
		в том числе оборудование					37175224				
		в том числе СМР					37 175 224				
		Всего прямые затраты					371 752				
		Временные здания и сооружения 1%					37 546 976				
		Итого					262 829				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%					37 809 805				
		Итого в базовых ценах СМР					756 196				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					38 566 001				
		Итого в базовых ценах СМР					-				
		Итого в базовых ценах Оборудование					38 566 001				
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование					34 747 967				
		Итого с понижающим К-0,901					34 747 967				
		Стоимость строительства					4 169 756				
		НДС 12%					38 917 723,2				
		Стоимость строительства									

Инженер
Инженер-эксперт:
ТОО "Сави construction"
Шагирбаев Е.

Подрядчик
Директор
ТОО "Электроприемник"
Нурмуханбетов Р.М.