Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
ИНЖЕНЕР:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: №39 от 2019-03-15
Наименование стройки: "Строительство газопровода в с.Ыналы Отырарского района ЮКО"

А К Т №1

приемки выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	544,7213941	187,94	178,88	102373	97437	--	19321	131429
			НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	4936	21898		9736	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,8470534	1681,68	--	28331	--	--	20399	52628
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	28331	--		3898	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5299061	1401,40	--	2144	--	--	1544	3983
			НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	2144	--		295	
4	4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	755,0619322	206,73	196,76	156094	148568	1	29459	200398
			НР - 72%; СП - 8%			9,97	44,22	7527	33389		14844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,3524309	2373,46	--	55426	--	--	39907	102960
			НР - 72%; СП - 8%			2373,46	--	55426	--		7627	
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	2,1418686	1611,61	--	3452	--	--	2485	6412
			НР - 72%; СП - 8%			1611,61	--	3452	--		475	
7	15	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,5934561	474216,41	172276,37	755643	274515	1246	550922	1411090
			НР - 99%; СП - 8%			301158,00	48074,43	479882	76604		104525	
8	16	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1609,390652	8823,00	--	14199654	--	14199654	--	15335626
						--	--	--	--		1135972	
9	17	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	1593,456092	-72,61	-1,22	-115697	-1936	--	-111486	-245357
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-113761	--		-18175	
10	22	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 к=2	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) (газопровод в 2 этапа)	км трубопровода	1,5934561	2528360,01	2165258,22	4028831	3450244	28223	1041165	5475595
			НР - 91%; СП - 8%			345390,00	372632,20	550364	593773		405600	
11	112	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	134	1236,51	808,02	166255	108642	--	85453	271844
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	57613	28703		20137	
12	114	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 225мм	шт	134	16374,11	--	2201584	--	2201584	--	2377711
						--	--	--	--		176127	
13	119	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,6022825	26140,04	18636,74	41884	29861	1	12913	59180
			НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	12022	5912		4384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	120	Прайс-лист ТД СТЗ "Арыстан" стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	1602,282473	17,86	--	28612	--	28612	--	30901
						--	--	--	--		2289	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				25214400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1401
			Сметная заработная плата	Тенге					1848216			
			ИТОГО:	Тенге				25214400				
			Итого с временными	Тенге		2,9%	731218	25945617,57				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге		1,3x0,7	236105	26181722,69				
			Итого в текущих ценах 2018г. , к = 1	Тенге				26181722,69				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	523634	26705357,14				
			Коэфициент скидки К=0,90	Тенге				24034821,43				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2884178,57				
			Итого с НДС	Тенге				26919000,00				

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Тулбасиев Т.Ж.

Технадзор
ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Сапарбеков О.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Дербисбеков Ж.К.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отырарского района"
акимата Отырарского района

Кудайбергенов А.М.

Авторский надзор
ТОО "АТ-Сервисплан"

Махеут М.Б.