Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
ИНЖЕНЕР:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: №39 от 2019-03-15
Наименование стройки: "Строительство газопровода в с.Ынталы Отырарского района ЮКО"

А К Т №2
приемки выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	547,1282847	187,94	178,88	102826	97868	--	19406	132010
			НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	4958	21995		9779	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	16,9214933	1681,68	--	28457	--	--	20489	52861
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	28457	--		3916	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,5366661	1401,40	--	2153	--	--	1551	4000
			НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	2153	--		296	
4	4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	758,3982274	206,73	196,76	156784	149224	--	29589	201283
			НР - 72%; СП - 8%			9,97	44,22	7560	33536		14910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,4556153	2373,46	--	55671	--	--	40083	103414
			НР - 72%; СП - 8%			2373,46	--	55671	--		7660	
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	2,1513326	1611,61	--	3467	--	--	2496	6441
			НР - 72%; СП - 8%			1611,61	--	3467	--		477	
7	7	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	123,4415358	250,06	241,39	30868	29798	11	6136	39965
			НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	1059	7463		2960	
8	8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	185,1623037	275,06	265,53	50931	49166	17	10125	65940
			НР - 72%; СП - 8%			9,44	66,51	1748	12315		4884	
9	9	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	540,0567191	212,00	--	114492	--		--	123651
						--	--	--	--		9159	
10	10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	308,6038395	18,17	15,46	5608	4772	29	1891	8099
			НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	807	1819		600	
11	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	209,1676732	665,52	--	139205	--	--	100228	258588
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	139205	--		19155	
12	12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1922,343764	30,99	30,99	59575	59575	--	15004	80546
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	20840		5966	
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1922,343764	135,12	63,84	259747	122722	--	139568	431260
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	137025	56820		31945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	203,3429397	3089,43	150,05	628213	30511	418500	185344	878641
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	179202	8014		65085	
15	15	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,6004969	474216,41	172276,37	758982	275728	1252	553356	1417325
			НР - 99%; СП - 8%			301158,00	48074,43	482002	76943		104987	
16	16	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1616,50186	8823,00	--	14262396	--	14262396	--	15403388
						--	--	--	--		1140992	
17	17	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	1600,496892	-72,61	-1,22	-116208	-1945	--	-111978	-246441
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-114263	--		-18255	
18	22	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 к=2	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) (газопровод в 2 этапа)	км трубопровода	1,6004969	2528360,01	2165258,22	4046632	3465489	28347	1045765	5499789
			НР - 91%; СП - 8%			345390,00	372632,20	552796	596397		407392	
19	112	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	135	1236,51	808,02	166989	109122	--	85830	273045
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	57867	28830		20226	
20	114	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 225мм	шт	135	16374,11	--	2211312	--	2211312	--	2388217
						--	--	--	--		176905	
21	119	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,6093623	26140,04	18636,74	42069	29993	--	12970	59442
			НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	12076	5938		4403	
22	120	Прайс-лист ТД СТЗ "Арыстан" стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	1609,362273	17,86	--	28739	--	28739	--	31038
						--	--	--	--		2299	
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 225x20,5мм в футляре 315x28,6 - 5шт									
23	92	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	5409,58	1901,37	27048	9507	2608	18056	48712
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	14933	3305		3608	
24	93	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	524,00	--	1310	--	1310	--	1415
						--	--	--	--		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	94	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	5	1236,51	808,02	6183	4040	1	3178	10109
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2142	1067		749	
26	95	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.21	Патрубок-накладка диам.315мм/32	шт	5	24107,14	--	120536	--	120536	--	130179
						--	--	--	--		9643	
27	96	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	5	1236,51	808,02	6183	4040	1	3178	10109
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2142	1067		749	
28	97	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт	5	1105,36	--	5527	--	5527	--	5969
						--	--	--	--		442	
29	98	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	5	1236,51	808,02	6183	4040	1	3178	10109
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2142	1067		749	
30	99	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	5	6006,25	--	30031	--	30031	--	32434
						--	--	--	--		2403	
31	100	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер	м3	0,07	22333,24	914,52	1563	64	1244	252	1960
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	255	21		145	
32	101	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,03335	343444,00	--	11454	--	11454	--	12370
						--	--	--	--		916	
33	102	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000215	404706,00	--	87	--	87	--	94
						--	--	--	--		7	
34	103	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	5	280,00	--	1400	--	1400	--	1512
						--	--	--	--		112	
35	104	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,32225	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /315мм/	футляр	5	3630,03	1014,05	18150	5070	--	13039	33684
			НР - 99%; СП - 8%			2615,97	18,14	13080	91		2495	
36	105	Прайс-лист ТОО ТОО "Пенетрон-Костанай" стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-20"	м	14,15	185,71	--	2628	--	2628	--	2838
						--	--	--	--		210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	106	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	11,188021	390,00	--	4363	--	4363	--	4712
						--	--	--	--		349	
38	107	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,1	3089,43	150,05	309	15	206	91	432
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	88	4		32	
39	108	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,027	539819,54	216819,50	14575	5854	21	10257	26818
			НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	8700	1660		1987	
40	109	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	27,27	17225,00	--	469726	--	469726	--	507304
						--	--	--	--		37578	
41	110	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27	-72,61	-1,22	-1960	-33	-1	-1889	-4157
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-1928	--		-308	
42	111	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27	1290,98	8,13	34857	219	7337	27091	66904
			НР - 99%; СП - 8%			1011,15	2,36	27301	64		4956	
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=22x1,5=33М2									
43	181	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	9,9	324,73	232,53	3215	2302	--	1485	5076
			НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	913	462		376	
44	182	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	33	141,33	115,10	4664	3798	17	2068	7270
			НР - 108%; СП - 8%			25,74	32,28	849	1065		539	
45	183	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	33	172,15	123,41	5681	4073	18	2896	9263
			НР - 108%; СП - 8%			48,20	33,06	1590	1091		686	
46	184	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	12,54	1028,00	--	12891	--	12891	--	13922
						--	--	--	--		1031	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				28151540				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2175
			Сметная заработная плата	Тенге					2505874			
			ИТОГО:	**Тенге**				28151540				
			Итого с временными	**Тенге**		2,9%	816395	28967934,66				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		1,3x0,7	263608	29231542,87				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2018г. , к = 1	Тенге				29231542,87				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	584631	29816173,72				
			Коэфициент скидки К=0,90	Тенге				26834556,35				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				3220146,76				
			Итого с НДС	Тенге				30054703,11				

ИНЖЕНЕР:

Директор
ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

_____ Тулбасиев Т.Ж.

Технадзор
ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

_____ Сапарбеков О.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ Дербисбеков Ж.К.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД Отырарского района"
акимата Отырарского района

_____ Кудайбергенов А.М.

Авторский надзор
ТОО "АТ-Сервисплан"

_____ Махсут М.Б.