Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
ИНЖЕНЕР:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: №39 от 2019-03-15
Наименование стройки: "Строительство газопровода в с.Ынталы Отырарского района ЮКО"

А К Т №4

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	636,6181024	187,94	178,88	119644	113875	--	22580	153602
			НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	5769	25592		11378	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	19,6892197	1681,68	--	33111	--	--	23840	61507
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	33111	--		4556	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,7880075	1401,40	--	2506	--	--	1804	4655
			НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	2506	--		345	
4	4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	882,4439421	206,73	196,76	182428	173632	--	34429	234206
			НР - 72%; СП - 8%			9,97	44,22	8796	39022		17349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,2920807	2373,46	--	64777	--	--	46639	120329
			НР - 72%; СП - 8%			2373,46	--	64777	--		8913	
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	2,5032105	1611,61	--	4034	--	--	2905	7494
			НР - 72%; СП - 8%			1611,61	--	4034	--		555	
7	7	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	90,9422801	250,06	241,39	22741	21953	8	4521	29443
			НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	780	5498		2181	
8	8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	136,4134202	275,06	265,53	37522	36222	13	7459	48580
			НР - 72%; СП - 8%			9,44	66,51	1287	9072		3599	
9	9	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	397,8724755	212,00	--	84349	--		--	91097
						--	--	--	--		6748	
10	10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	227,3557003	18,17	15,46	4132	3516	21	1393	5967
			НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	595	1340		442	
11	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	154,09874	665,52	--	102556	--	--	73840	190508
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	102556	--		14112	
12	12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1416,235823	30,99	30,99	43890	43890	--	11054	59340
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	15353		4396	
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1416,235823	135,12	63,84	191362	90412	1	102823	317720
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	100949	41860		23535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	149,8075219	3089,43	150,05	462819	22478	308319	136547	647315
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	132022	5904		47949	
15	15	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,8622786	474216,41	172276,37	883123	320827	1456	643864	1649146
			НР - 99%; СП - 8%			301158,00	48074,43	560840	89528		122159	
16	16	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1880,901382	8823,00	--	16595193	--	16595193	--	17922808
						--	--	--	--		1327615	
17	17	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	1862,278596	-72,61	-1,22	-135215	-2263	-1	-130294	-286750
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-132953	--		-21241	
18	22	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 к=2	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) (газопровод в 2 этапа)	км трубопровода	1,8622786	2528360,01	2165258,22	4708511	4032314	32985	1216813	6399350
			НР - 91%; СП - 8%			345390,00	372632,20	643212	693945		474026	
19	112	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	157,1383527	1236,51	808,02	194303	126970	1	99869	317705
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	67332	33546		23534	
20	114	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 225мм	шт	157,1383527	16374,11	--	2573000	--	2573000	--	2778840
						--	--	--	--		205840	
21	119	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,8622786	26140,04	18636,74	48680	34707	--	15008	68783
			НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	13973	6872		5095	
22	120	Прайс-лист ТД СТЗ "Арыстан" стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	1862,278596	17,86	--	33255	--	33255	--	35915
						--	--	--	--		2660	
23	121	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5512,372431	316,69	147,72	1745701	814308	248631	654294	2591995
			НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	682762	225980		192000	
24	122	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,5123724	89227,00	--	491852	--	491852	--	531201
						--	--	--	--		39348	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				33980757				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					3485863			
			ИТОГО:	**Тенге**				**33980163**				
			Итого с временными	**Тенге**		**2,9%**	**985425**	**34965588,16**				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		**1,3x0,7**	**318187**	**35283775,01**				
			Итого в текущих ценах 2018г. , к = 1	**Тенге**				**35283775,01**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	**Тенге**		**2%**	**705676**	**35989450,51**				
			Коэфициент скидки К=0,90	**Тенге**				**32390505,46**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**				**3886860,66**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**36277366,12**				

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

_____ **Мырзабай А.Ж.**

Технадзор
ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

_____ **Омаров С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ **Дербисбеков Ж.К.**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТД и СД Отырарского района"
акимата Сайрарского района

_____ **Кудайбергенов А.М.**

Авторский надзор
ТОО "АТ-Сервисплан"

_____ **Махсут М.Б.**