Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
ИНЖЕНЕР:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: №39 от 2019-03-15
Наименование стройки: "Строительство газопровода в с.Ынталы Отырарского района ЮКО"

А К Т №3

приемки выполненных работ за май месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	105,1479959	187,94	178,88	19761	18808	--	3729	25370
			НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	953	4227		1879	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,2519999	1681,68	--	5469	--	--	3938	10159
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	5469	--		753	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,295319	1401,40	--	414	--	--	298	769
			НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	414	--		57	
4	4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	145,7501942	206,73	196,76	30131	28678	--	5687	38683
			НР - 72%; СП - 8%			9,97	44,22	1453	6445		2865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	24,7431869	3089,43	150,05	76442	3713	50923	22553	106915
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	21806	975		7920	
15	15	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,3075861	474216,41	172276,37	145862	52990	240	106345	272384
			НР - 99%; СП - 8%			301158,00	48074,43	92632	14787		20177	
16	16	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	310,6619339	8823,00	--	2740970	--	2740970	--	2960248
						--	--	--	--		219278	
17	17	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	307,5860732	-72,61	-1,22	-22333	-374	--	-21520	-47361
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-21959	--		-3508	
18	22	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 к=2	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) (газопровод в 2 этапа)	км трубопровода	0,3075861	2528360,01	2165258,22	777688	666003	5448	200977	1056958
			НР - 91%; СП - 8%			345390,00	372632,20	106237	114616		78293	
19	119	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,3092898	26140,04	18636,74	8085	5764	--	2493	11424
			НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	2321	1141		846	
20	120	Прайс-лист ТД СТЗ "Арыстан" стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	309,2898365	17,86	--	5523	--	5523	--	5965
						--	--	--	--		442	
21	112	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	27	1236,51	808,02	33386	21816	1	17160	54589
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	11569	5764		4044	
22	114	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 225мм	шт	27	16374,11	--	442101	--	442101	--	477469
						--	--	--	--		35368	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5117343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
			Сметная заработная плата	Тенге					426345			
			ИТОГО:	Тенге				5117343				
			Итого с временными	Тенге		2,9%	148403	5265745,82				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге		1,3х0,7	47918	5313664,11				
			Итого в текущих ценах 2018г. , к = 1	Тенге				5313664,11				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	106273	5419937,39				
			Коэфициент скидки К=0,90	Тенге				4877943,65				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				585353,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС	Тенге				5463296,89				

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Тулбаснев Т.Ж.

Технадзор
ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Сапарбеков О.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Дербисбеков Ж.К.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПБ и АД Отырарского района"
акимата Отырарского района

Кудайбергенов А.М.

Авторский надзор
ТОО "АТ-Сервисплан"

Махеут М.Б.