Форма 2В

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "DIZAIN-D.A."
Объект : "Строительство штраф стоянки в г.Аксай,Бурлинского района,ЗКО" по Договору №155 от 17.10.2017

АКТ № 1
приемки выполненных работ за 30 октября 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
		Фундаменты Ф-1 (6 шт)								
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,384	19605,95	647,32	7529	249	472	1,35	1
		м3		895,24	148,37	344	57	48,5	0,18	–
		Накладные расходы -		*1230,19*		*472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*506,15*				*194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*724,04*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1666,89*		*640*				
		Сметная стоимость				*8641*				
2	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	0,918	26082,51	687,34	23944	631	2576	4,90	4
		м3		3551,86	163,29	3261	150	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*2805,69*		*2576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1801,85*				*1654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1003,84*				*922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2311,06*		*2122*				
		Сметная стоимость				*28641*				
3	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,07152	161333,88	–	11539	–	415	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5808,02*		*415*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5808,02*				*415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13371,35*		*956*				
		Сметная стоимость				*12911*				
4	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,0135	174539,52	–	2356	–	85	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6283,42*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6283,42*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14465,84*		*195*				
		Сметная стоимость				*2636*				

5	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0102	310024,05	–	3162	–	114	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11160,87*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11160,87*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25694,79*		*262*				
		Сметная стоимость				*3538*				
6	21-130201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	24	159,44	–	3827	–	138	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,74*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,74*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,21*		*317*				
		Сметная стоимость				*4282*				
7	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	1,71	23889,52	1261,66	40851	2157	4018	3,60	6
		м3		2710,76	254,24	4635	435	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2349,82*		*4018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1438,03*				*2459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*911,79*				*1559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2099,15*		*3590*				
		Сметная стоимость				*48459*				
8	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0360945	159057,09	–	5741	–	207	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5726,06*		*207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5726,06*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13182,65*		*476*				
		Сметная стоимость				*6424*				
		Гидроизоляция								
9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10,98	720,17	12,83	7907	141	1285	0,21	2
		м2 поверхности		171,55	1,64	1884	18	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*117,07*		*1285*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*87,98*				*966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,09*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,98*		*735*				
		Сметная стоимость				*9928*				
		Колонна металлическая								
10	11-090102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	0,17283	26105,97	7335,69	4512	1268	1985	16,85	3
		т конструкций		14840,13	1872,10	2565	324	60,9	1,99	–
		Накладные расходы -		*11483,96*		*1985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10177,75*				*1759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1306,21*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3007,19*		*520*				
		Сметная стоимость				*7017*				

11	21-050206-0317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 120 мм х 120 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	15,945	2272,19	–	36230	–	1304	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*81,80*		*1304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*81,80*				*1304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,32*		*3003*				
		Сметная стоимость				*40537*				
12	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,03234	310024,05	–	10026	–	361	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11160,87*		*361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11160,87*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25694,79*		*831*				
		Сметная стоимость				*11218*				
		Каркас металлический								
13	11-090102-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	1,06253	43653,60	13028,38	46383	13843	16456	22,20	24
		т конструкций		18724,37	3331,97	19895	3540	60,9	3,54	4
		Накладные расходы -		*15487,40*		*16456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13432,31*				*14272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2055,09*				*2184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4731,28*		*5027*				
		Сметная стоимость				*67866*				
14	21-050204-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,53628	159512,45	–	85543	–	3080	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5742,45*		*3080*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5742,45*				*3080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13220,39*		*7090*				
		Сметная стоимость				*95712*				
15	21-050206-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	30,62	1756,23	–	53776	–	1936	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*63,22*		*1936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*63,22*				*1936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,56*		*4457*				
		Сметная стоимость				*60169*				
16	21-050206-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	63,441	720,61	–	45716	–	1646	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,94*		*1646*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,94*				*1646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,72*		*3789*				
		Сметная стоимость				*51151*				

17	21-050206-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	18,14	580,02	--	10522	--	379	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,88*		*379*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,88*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,07*		*872*				
		Сметная стоимость				*11773*				
18	21-050206-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	4	467,17	--	1869	--	67	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,82*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,82*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,72*		*155*				
		Сметная стоимость				*2091*				
19	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,01984	310024,05	--	6151	--	221	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11160,87*		*221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11160,87*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25694,79*		*510*				
		Сметная стоимость				*6882*				
20	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	42,08184	57,36	1,03	2414	43	722	0,03	1
		м2		26,70	0,16	1124	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,15*		*722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,56*				*613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,59*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,96*		*251*				
		Сметная стоимость				*3387*				
21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	42,08184	53,03	0,82	2231	34	473	0,02	1
		м2		16,44	0,16	692	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,23*		*473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,00*				*379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,23*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,14*		*216*				
		Сметная стоимость				*2920*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**412229**	**18367**			**42**
			Тенге			**34399**	**4537**			**5**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**341994**				
		Материалы -	Тенге			**44487**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**12612**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**257118**				
		Местные материалы -	Тенге			**25200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18802**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6265**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12537**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28864**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**389660**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**

		Сметная заработная плата -	Тенге				12612			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70234				
		Материалы -	Тенге			13324				
		Всего заработная плата -	Тенге				26324			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19339				
		Накладные расходы -	Тенге			19137				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16031		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3106		
		Сметная прибыль -	Тенге			7150				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			96521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				26324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			486181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				38936			
		РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка, благоустройство								
		Снятие плодородного слоя								
22	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	1268	30,39	30,39	38532	38532	9802	–	–
		м3 грунта		–	10,84	–	13743	59,1	0,01	15
		Накладные расходы -		*7,73*		*9802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,41*				*8122*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,32*				*1680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,05*		*3867*				
		Сметная стоимость				*52200*				
23	11-010102-0414 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3**	1268	469,74	434,80	595631	551321	161306	0,05	66
		м3 грунта		34,36	145,79	43573	184859	59,1	0,15	196
		Накладные расходы -		*127,21*		*161306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*106,47*				*135003*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,74*				*26303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,76*		*60555*				
		Сметная стоимость				*817492*				
24	41-010201-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км**	2092,2	373,06	–	780516	–	28099	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,43*		*28099*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,43*				*28099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,92*		*64689*				
		Сметная стоимость				*873304*				
25	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	1268	15,01	12,62	19038	16001	5522	–	4
		м3 грунта		2,20	4,03	2792	5108	59,1	–	5
		Накладные расходы -		*4,35*		*5522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,68*				*4669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,67*				*853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,55*		*1965*				
		Сметная стоимость				*26525*				
		Разработка грунта под фундаменты и подвалы								
26	11-010101-0414 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3**	27	344,47	328,72	9301	8875	2393	0,02	1
		м3 грунта		15,76	108,72	425	2935	59,1	0,12	3
		Накладные расходы -		*88,62*		*2393*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*73,57*				*1986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,05*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,65*		*935*				
		Сметная стоимость				*12629*				
27	41-010201-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км**								
		т	44,55	373,06	–	16620	–	598	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,43*		*598*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,43*				*598*		
		Сметная стоимость		*30,92*		*1377*				
28	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**				*18596*				
		м3 грунта	27	15,01	12,62	405	341	118	–	–
		Накладные расходы -		2,20	4,03	59	109	59,1	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,35*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,68*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,67*				*18*		
		Сметная стоимость		*1,55*		*42*				
		Подвоз грунта				*564*				
29	11-010102-0414 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3**								
		м3 грунта	788	469,74	434,80	370156	342619	100244	0,05	41
		Накладные расходы -		34,36	145,79	27079	114881	59,1	0,15	122
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*127,21*		*100244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*106,47*				*83898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,74*				*16346*		
		Сметная стоимость		*47,76*		*37632*				
30	41-010201-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозок 5 км**				*508032*				
		т	1300,2	373,06	–	485053	–	17462	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,43*		*17462*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,43*				*17462*		
		Сметная стоимость		*30,92*		*40201*				
31	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**				*542716*				
		м3 грунта	2049	15,01	12,62	30764	25856	8923	–	7
		Накладные расходы -		2,20	4,03	4511	8254	59,1	–	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,35*		*8923*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,68*				*7544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,67*				*1379*		
		Сметная стоимость		*1,55*		*3175*				
32	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**				*42862*				
		м3 уплотненного грунта	2049	70,36	70,36	144158	144158	33086	–	–
		Накладные расходы -		–	22,24	–	45562	59,1	0,02	42
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,15*		*33086*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,14*				*26927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,01*				*6159*		
		Сметная стоимость		*6,92*		*14180*				
						191424				

33	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	2049	57,29	40,54	117397	83062	26107	0,01	25
		м3 уплотненного грунта		7,46	9,98	15278	20458	59,1	0,01	25
		Накладные расходы -		*12,74*		*26107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,31*				*21120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,43*				*4987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,60*		*11480*				
		Сметная стоимость				*154984*				
34	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	6400	0,92	0,92	5919	5919	1506	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,33	--	2111	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*0,24*		*1506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,19*				*1248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,04*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,09*		*594*				
		Сметная стоимость				*8019*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2613489**	**1216685**			**143**
			Тенге			**93718**	**398019**			**418**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2613489				
Материалы -			Тенге			20897				
Всего заработная плата -			Тенге				491737			
Транспортные расходы -			Тенге			1282189				
		Накладные расходы -	Тенге			395164				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					290617		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					104547		
		Сметная прибыль -	Тенге			240692				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3249345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							561
		Сметная заработная плата -	Тенге				491737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3249345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							561
		Сметная заработная плата -	Тенге				491737			

РАЗДЕЛ 3. Площадки ЩГПС

35	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство (30 см)**	4206,4	235,03	175,74	988630	739222	314221	0,08	350
		м2 основания или покрытия		59,29	46,74	249408	196608	60,3	0,05	204
		Накладные расходы -		*74,70*		*314221*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*63,94*				*268948*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,76*				*45273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,78*		*104228*				
		Сметная стоимость				*1407079*				
36	21-010201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТРК 1284-2004**	481,7	3814,40	--	1837396	--	66146	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,32*		*66146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*137,32*				*66146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,14*		*152283*				
		Сметная стоимость				*2055826*				
37	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	219,6	1673,61	--	367525	--	13231	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*60,25*		*13231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,25*				*13231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,71*		*30460*				
		Сметная стоимость				*411216*				
38	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вода техническая**	29,5	93,00	–	2744	–	99	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3,35*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,35*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,71*		*227*				
		Сметная стоимость				*3070*				
		Площадки ПГС								
39	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	52,96	893,43	795,30	47316	42119	9619	0,14	8
		м3 материала основания в плотном теле		98,13	141,13	5197	7474	60,3	0,14	8
		Накладные расходы -		*181,64*		*9619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*144,28*				*7641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*37,36*				*1978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,01*		*4555*				
		Сметная стоимость				*61490*				
40	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	52,96	1673,61	–	88634	–	3191	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*60,25*		*3191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,25*				*3191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,71*		*7346*				
		Сметная стоимость				*99171*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			3332246	781342			358
			Тенге			254605	204083			211
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3332246				
	Всего заработная плата -		Тенге				458688			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2744				
	Местные материалы -		Тенге			2293556				
		Накладные расходы -	Тенге			406507				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					276589		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					129918		
		Сметная прибыль -	Тенге			299100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4037853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							569
		Сметная заработная плата -	Тенге				458688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4037853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							569
		Сметная заработная плата -	Тенге				458688			

РАЗДЕЛ 4. Ограждение

		Фундаменты Ф-1								
41	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	8,73	17986,31	647,32	157020	5651	10231	1,35	12
		м3		895,24	148,37	7815	1295	48,5	0,18	2
		Накладные расходы -		*1171,88*		*10231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*506,15*				*4419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*665,73*				*5812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1532,65*		*13380*				

		Сметная стоимость				*180631*				
		Стойки СМ-1								
42	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	2,7548	111618,91	32429,54	307488	89337	153861	91,00	251
		т конструкций		74472,58	7682,83	205157	21165	60,9	7,34	20
		Накладные расходы -		*55852,10*		*153861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50032,64*				*137830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5819,46*				*16031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13397,68*		*36908*				
		Сметная стоимость				*498257*				
43	21-050206-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	291	1811,26	–	527077	–	18975	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*65,21*		*18975*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,21*				*18975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,12*		*43684*				
		Сметная стоимость				*589736*				
44	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	0,0388	129916,38	–	5041	–	181	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4676,99*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4676,99*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10767,47*		*418*				
		Сметная стоимость				*5640*				
		Панель ограждения ПМ-1								
45	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	3,46494	111618,91	32429,54	386753	112366	193524	91,00	315
		т конструкций		74472,58	7682,83	258043	26621	60,9	7,34	25
		Накладные расходы -		*55852,10*		*193524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50032,64*				*173360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5819,46*				*20164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13397,68*		*46422*				
		Сметная стоимость				*626699*				
46	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	3,46494	49785,77	15288,08	172505	52972	78007	35,90	124
		т конструкций		28041,49	4800,60	97162	16634	60,9	4,41	15
		Накладные расходы -		*22513,15*		*78007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20000,83*				*69302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2512,32*				*8705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5783,91*		*20041*				
		Сметная стоимость				*270553*				
47	21-050206-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	805,8	929,18	–	748733	–	26954	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33,45*		*26954*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,45*				*26954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,01*		*62055*				
		Сметная стоимость				*837742*				

48	11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	537,2	1497,34	658,62	804372	353808	327160	0,94	505
		м2		725,61	154,21	389800	82844	60,9	0,15	81
		Накладные расходы -		*609,01*		*327160*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*535,82*				*287840*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*73,19*				*39320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,51*		*90523*				
		Сметная стоимость				*1222055*				
49	21-050108-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	537,2	949,51	–	510077	–	18363	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*34,18*		*18363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,18*				*18363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,70*		*42275*				
		Сметная стоимость				*570715*				
50	21-130208-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	4	4557,16	–	18229	–	656	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*164,06*		*656*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*164,06*				*656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,70*		*1511*				
		Сметная стоимость				*20396*				
		Полотно ворот ПМ-2 (1 шт)								
51	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,03413	111618,91	32429,54	3810	1107	1906	91,00	3
		т конструкций		74472,58	7682,83	2542	262	60,9	7,34	–
		Накладные расходы -		*55852,10*		*1906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50032,64*				*1708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5819,46*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13397,68*		*457*				
		Сметная стоимость				*6173*				
52	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	0,03413	100131,39	49995,69	3417	1706	1059	41,40	1
		т конструкций		35424,74	8022,82	1209	274	60,9	7,92	–
		Накладные расходы -		*31016,84*		*1059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*26459,56*				*903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4557,27*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10491,86*		*358*				
		Сметная стоимость				*4834*				
53	21-050206-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	14,05	467,17	–	6564	–	236	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,82*		*236*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,82*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,72*		*544*				
		Сметная стоимость				*7344*				

54	21-050206-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	0,3	491,56	–	147	–	5	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*17,70*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,70*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,74*		*12*				
		Сметная стоимость				*165*				
55	21-050206-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 25 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	0,6	279,65	–	168	–	6	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,07*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,07*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,18*		*14*				
		Сметная стоимость				*188*				
56	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	3,36	243,11	7,42	817	25	513	0,30	1
		м2		225,14	2,87	756	10	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*152,61*		*513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*138,86*				*467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,75*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,66*		*106*				
		Сметная стоимость				*1436*				
57	21-050108-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	3,36	949,51	–	3190	–	115	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*34,18*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,18*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,70*		*264*				
		Сметная стоимость				*3569*				
58	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	1	428,36	–	428	–	15	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,42*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*36*				
		Сметная стоимость				*479*				
59	21-130208-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	0,075	4557,16	–	342	–	12	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*164,06*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*164,06*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,70*		*28*				
		Сметная стоимость				*383*				
		Полотно ворот ПМ-3 (2 шт)								
60	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,04464	111618,91	32429,54	4983	1448	2493	91,00	4

		т конструкций		74472,58	7682,83	3324	343	60,9	7,34	–
		Накладные расходы -		*55852,10*		*2493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50032,64*				*2233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5819,46*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13397,68*		*598*				
		Сметная стоимость				*8074*				
61	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	0,04464	100131,39	49995,69	4470	2232	1385	41,40	2
		т конструкций		35424,74	8022,82	1581	358	60,9	7,92	–
		Накладные расходы -		*31016,84*		*1385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*26459,56*				*1181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4557,27*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10491,86*		*468*				
		Сметная стоимость				*6323*				
62	21-050206-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	19,08	467,17	–	8914	–	321	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,82*		*321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,82*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,72*		*739*				
		Сметная стоимость				*9974*				
63	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	3,72	243,11	7,42	904	28	568	0,30	1
		м2		225,14	2,87	838	11	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*152,61*		*568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*138,86*				*517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,75*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,66*		*118*				
		Сметная стоимость				*1589*				
64	21-050108-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	3,72	949,51	–	3532	–	127	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*34,18*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,18*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,70*		*293*				
		Сметная стоимость				*3952*				
65	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	428,36	–	857	–	31	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,42*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*71*				
		Сметная стоимость				*959*				
66	21-130208-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	0,1	4557,16	–	456	–	16	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*164,06*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*164,06*				*16*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,70*		*38*				
		Сметная стоимость				*510*				
		Калитка СК-1 (1 шт)								
67	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	0,022	111618,91	32429,54	2456	713	1229	91,00	2
		т конструкций		74472,58	7682,83	1638	169	60,9	7,34	--
		Накладные расходы -		*55852,10*		*1229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50032,64*				*1101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5819,46*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13397,68*		*295*				
		Сметная стоимость				*3979*				
68	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	0,022	100131,39	49995,69	2203	1100	682	41,40	1
		т конструкций		35424,74	8022,82	779	177	60,9	7,92	--
		Накладные расходы -		*31016,84*		*682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*26459,56*				*582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4557,27*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10491,86*		*231*				
		Сметная стоимость				*3116*				
69	21-050206-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	9,4	467,17	--	4391	--	158	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,82*		*158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,82*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,72*		*364*				
		Сметная стоимость				*4913*				
70	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	**Калитка. Облицовка стальным профилированным листом**	1,78	243,11	7,42	433	13	272	0,30	1
		м2		225,14	2,87	401	5	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*152,61*		*272*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*138,86*				*247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,75*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,66*		*56*				
		Сметная стоимость				*761*				
71	21-050108-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012**	1,78	949,51	--	1690	--	61	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,18*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,18*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,70*		*140*				
		Сметная стоимость				*1891*				
72	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	1	428,36	--	428	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,42*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*36*				
		Сметная стоимость				*479*				

73	21-130208-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельныес резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	0,05	4557,16	--	228	--	8	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,06*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*164,06*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,70*		*19*				
		Сметная стоимость				*255*				
		Защитка конструкции от коррозии								
74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	262,155	57,36	1,03	15036	271	4496	0,03	8
		м2		26,70	0,16	7000	43	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,15*		*4496*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,56*				*3817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,59*				*679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,96*		*1563*				
		Сметная стоимость				*21095*				
75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	524,31	53,03	0,82	27803	428	5890	0,02	11
		м2		16,44	0,16	8621	86	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,23*		*5890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,00*				*4719*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,23*				*1171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,14*		*2695*				
		Сметная стоимость				*36388*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			3734961	623205			1242
			Тенге			986668	150295			145
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2038638				
	Материалы -		Тенге			170074				
	Всего заработная плата -		Тенге				24860			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1838778				
		Накладные расходы -	Тенге			86812				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12955		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					73857		
		Сметная прибыль -	Тенге			170036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2295486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				24860			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1696323				
	Материалы -		Тенге			114523				
	Всего заработная плата -		Тенге				1112103			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1713				
		Накладные расходы -	Тенге			762720				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					677270		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					85450		
		Сметная прибыль -	Тенге			196723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2655766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1354
		Сметная заработная плата -	Тенге				1112103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4951252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1387
		Сметная заработная плата -	Тенге				1136963			

РАЗДЕЛ 5.Кабельная линия

76	11-010101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	137,5	132,51	132,51	18220	18220	4869	--	--
		м3 грунта		--	50,04	--	6881	59,1	0,05	7
		Накладные расходы -		*35,41*		*4869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,58*				*4067*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,83*				*802*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,43*		*1847*				
		Сметная стоимость				*24936*				
77	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	550	320,58	271,47	176318	149311	41640	0,06	33
		м кабеля		49,10	95,61	27007	52587	42,8	0,10	55
		Накладные расходы -		*75,71*		*41640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*61,94*				*34066*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,77*				*7574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,70*		*17437*				
		Сметная стоимость				*235394*				
78	13-080201-0603 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений	550	200,24	109,09	110130	60001	28993	0,08	44
		м кабеля		65,47	37,16	36009	20437	42,8	0,04	24
		Накладные расходы -		*52,72*		*28993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*43,93*				*24159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,79*				*4834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*11130*				
		Сметная стоимость				*150253*				
79	23-060137-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,55	313934,07	--	172664	--	6216	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11301,63*		*6216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11301,63*				*6216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26018,86*		*14310*				
		Сметная стоимость				*193190*				
80	13-080201-2801 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	2	3369,47	--	6739	--	3146	4,00	8
		шт.		3273,52	--	6547	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1572,81*		*3146*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1401,07*				*2802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*171,74*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,38*		*791*				
		Сметная стоимость				*10675*				
81	13-080201-3001 РСНБ РК 2015	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	2	9266,95	--	18534	--	8650	11,00	22
		оконцевание (3 муфты)		9002,18	--	18004	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*4325,25*		*8650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3852,93*				*7706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*472,32*				*945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,38*		*2175*				
		Сметная стоимость				*29359*				

82	23-061703-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35	4	942,48	--	3770	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,93*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,93*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,11*		*312*				
		Сметная стоимость				*4218*				
83	13-080101-2522 РСНБ РК 2015	Устройство открытое распределительное напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме блок линия-трансформатор с разъединителем. Монтаж оборудования	1	360499,83	199901,73	360500	199902	114326	183,00	183
		подстанция		149763,54	78801,41	149764	78801	42,8	89,06	89
		Накладные расходы -		*114325,52*		*114326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*97825,80*				*97826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16499,72*				*16500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37986,03*		*37986*				
		Сметная стоимость				*512812*				
84	13-080303-0416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящики с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на до 100 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	1	2914,23	271,97	2914	272	900	2,00	2
		ящик		1711,34	82,23	1711	82	42,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*900,20*		*900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*767,65*				*768*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*132,55*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,15*		*305*				
		Сметная стоимость				*4119*				
85	23-070201-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	1	21918,67	--	21919	--	789	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*789,07*		*789*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*789,07*				*789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1816,62*		*1817*				
		Сметная стоимость				*24525*				
86	23-070205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Рубильник ЯВЗ-100А	1	4663,21	--	4663	--	168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*167,88*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*167,88*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*386,49*		*386*				
		Сметная стоимость				*5217*				
		Бестраншейная укладка футляра								
87	11-221401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	64	5822,02	4292,59	372609	274725	164446	1,83	117
		м продавливания		1520,02	2148,05	97281	137475	62,1	2,26	144
		Накладные расходы -		*2569,46*		*164446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2277,87*				*145784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*291,60*				*18662*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*671,32*		*42964*				
		Сметная стоимость				*580019*				
88	23-010405-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	6	943,37	–	5660	–	204	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33,96*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,96*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,19*		*469*				
		Сметная стоимость				*6333*				
89	23-010405-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	58	2654,53	–	153963	–	5543	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*95,56*		*5543*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*95,56*				*5543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,01*		*12760*				
		Сметная стоимость				*172266*				
		Заземление								
90	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	13	368,98	15,92	4797	207	1023	0,18	2
		м		143,90	3,64	1871	47	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*78,70*		*1023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*63,15*				*821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,56*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,81*		*466*				
		Сметная стоимость				*6286*				
91	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,01	174539,23	–	1745	–	63	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6283,41*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6283,41*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14465,81*		*145*				
		Сметная стоимость				*1952*				
92	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,0036	172717,80	–	622	–	22	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6217,84*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6217,84*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14314,85*		*52*				
		Сметная стоимость				*696*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1435766**	**702638**			**411**
			Тенге			**338193**	**296311**			**320**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**882947**				
	Материалы -		Тенге			**29326**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**392867**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**203016**				
		Накладные расходы -	Тенге			**205987**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					168147		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37840			
		Сметная прибыль -	Тенге			87115					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1176048					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата -	Тенге				392867				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393196					
	Материалы -		Тенге			603					
	Всего заработная плата -		Тенге				241637				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2367					
		Накладные расходы -	Тенге			169400					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					149850			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19550			
		Сметная прибыль -	Тенге			45008					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			607603					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата -	Тенге				241637				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			159623					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			159623					
		Накладные расходы -	Тенге			5746					
		Сметная прибыль -	Тенге			13230					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			178599					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1962251					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								731
		Сметная заработная плата -	Тенге				634505				
		РАЗДЕЛ 6.ВЛ-0,4 кВ									
93	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	17	5813,83	2962,66	98835	50365	38092	3,06	52	
		опора		2276,09	901,93	38694	15333	61,7	0,87	15	
		Накладные расходы -		*2240,72*		*38092*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1960,84*				*33334*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*279,89*				*4758*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*644,36*		*10954*					
		Сметная стоимость				*147882*					
94	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	17	20656,92	–	351168	–	12642	–	–	
		шт.		–	–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		*743,65*		*12642*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*743,65*				*12642*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,05*		*29105*					
		Сметная стоимость				*392915*					
95	11-330105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	0,36	142230,22	75388,65	51203	27140	21149	82,60	30	
		км линии		66841,57	17054,71	24063	6140	61,7	16,81	6	
		Накладные расходы -		*58747,80*		*21149*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*51764,00*				*18635*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6983,79*				*2514*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16078,24*		*5788*					
		Сметная стоимость				*78140*					
96	23-061201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 1 х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	0,36	138700,27	–	49932	–	1798	–	–	
		км		–	–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		*4993,21*		*1798*					

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4993,21*				*1798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11495,48*		*4138*				
		Сметная стоимость				*55868*				
97	Т	**Крюк SOT-21.16**	23	**3482,14**	–	**80089**	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*125,36*		*2883*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*125,36*				*2883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,60*		*6638*				
		Сметная стоимость				*89610*				
98	Т	**Крюк SOT-21.1**	6	**3482,14**	–	**20893**	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*125,36*		*752*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*125,36*				*752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,60*		*1732*				
		Сметная стоимость				*23377*				
99	Т	**Крюк SOT-29**	6	**3482,14**	–	**20893**	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*125,36*		*752*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*125,36*				*752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,60*		*1732*				
		Сметная стоимость				*23377*				
100	Т	**Крюк SOT-28.2**	6	**3482,14**	–	**20893**	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*125,36*		*752*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*125,36*				*752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,60*		*1732*				
		Сметная стоимость				*23377*				
101	Т	**Крюк PD-2.2**	7	**3482,14**	–	**24375**	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*125,36*		*878*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*125,36*				*878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,60*		*2020*				
		Сметная стоимость				*27273*				
102	Т	**Крюк PD-2.3**	6	**3482,14**	–	**20893**	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*125,36*		*752*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*125,36*				*752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,60*		*1732*				
		Сметная стоимость				*23377*				
103	Т	**Зажим поддерживающий SO-140**	7	**4464,29**	–	**31250**	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*160,71*		*1125*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*160,71*				*1125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,00*		*2590*				
		Сметная стоимость				*34965*				
104	Т	**Зажим натяжной SO-157.1**	12	**2232,14**	–	**26786**	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*80,36*		*964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*80,36*				*964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,00*		*2220*				
		Сметная стоимость				*29970*				
105	Т	**Зажим натяжной SO-118.1202**	16	**2232,14**	–	**35714**	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

		Накладные расходы -		*80,36*		*1286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*80,36*				*1286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,00*		*2960*				
		Сметная стоимость				*39960*				
106	Т	**Зажим поддерживающий SO-125**	18	2232,14	–	40179	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*80,36*		*1446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*80,36*				*1446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,00*		*3330*				
		Сметная стоимость				*44955*				
107	Т	**Фиксатор дистанционный SO-70.17**	13	2232,14	–	29018	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*80,36*		*1045*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*80,36*				*1045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,00*		*2405*				
		Сметная стоимость				*32468*				
108	Т	**Зажим соединительный (ответвительный) SLIP-22.1**	22	714,29	–	15714	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,71*		*566*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,71*				*566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,20*		*1302*				
		Сметная стоимость				*17582*				
109	Т	**Зажим соединительный SLIP-22.127**	5	714,29	–	3571	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,71*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,71*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,20*		*296*				
		Сметная стоимость				*3996*				
110	Т	**Заземляющий зажим SM-2.24**	18	714,29	–	12857	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,71*		*463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,71*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,20*		*1066*				
		Сметная стоимость				*14385*				
111	Т	**Заземляющий плашечный ПС-1-1**	5	714,29	–	3571	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,71*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,71*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,20*		*296*				
		Сметная стоимость				*3996*				
112	Т	**Заземляющий проводник ЗП-6**	6	714,29	–	4286	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,71*		*154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,71*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,20*		*355*				
		Сметная стоимость				*4795*				
113	Т	**Скрепа СОТ-36**	6	178,57	–	1071	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,43*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,43*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,80*		*89*				
		Сметная стоимость				*1198*				
114	Т	**Бандажная лента СОТ 37**	14	625,00	–	8750	–	–	–	–

		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*22,50*		*315*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,50*				*315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,80*		*725*				
		Сметная стоимость				*9790*				
115	Т	**Медный провод неизолированный МГ-16**	14	625,00	–	8750	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*22,50*		*315*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,50*				*315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,80*		*725*				
		Сметная стоимость				*9790*				
116	Т	**Кронштейн УЗ**	5	446,43	–	2232	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,07*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,07*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,00*		*185*				
		Сметная стоимость				*2497*				
117	Т	**Бандаж пластиковый**	5	714,29	–	3571	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,71*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,71*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,20*		*296*				
		Сметная стоимость				*3996*				
118	Т	**Концевые колпачки РК-99.025**	6	446,43	–	2679	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,07*		*96*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,07*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,00*		*222*				
		Сметная стоимость				*2997*				
119	Т	**Концевые колпачки РК-99.050**	8	446,43	–	3571	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,07*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,07*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,00*		*296*				
		Сметная стоимость				*3996*				
		Заземление опор ВЛ								
120	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	12	1712,16	85,70	20546	1028	3799	0,70	8
		шт.		559,61	15,33	6715	184	42,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*316,57*		*3799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*246,07*				*2953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*70,50*				*846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,30*		*1948*				
		Сметная стоимость				*26292*				
121	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,002808	174539,23	–	490	–	18	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6283,41*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6283,41*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14465,81*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				

122	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,000468	174539,23	--	82	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6283,41*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6283,41*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14465,81*		*7*				
		Сметная стоимость				*92*				
		Линейная арматура								
123	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре**	8	8497,86	4986,32	67983	39891	15963	2,90	23
		шт.		2445,98	1364,23	19568	10914	42,8	1,45	12
		Накладные расходы -		*1995,40*		*15963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1630,77*				*13046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*364,63*				*2917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*839,46*		*6716*				
		Сметная стоимость				*90662*				
124	23-070103-0409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Светильники, тип ЖКУ 06-250-001 ГОСТ 8045-82**	8	6799,87	--	54399	--	1958	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*244,80*		*1958*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*244,80*				*1958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*563,57*		*4509*				
		Сметная стоимость				*60866*				
125	13-080205-0701 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках**	0,04	53548,35	34987,13	2142	1399	562	20,50	1
		км		17791,75	9558,63	712	382	42,8	10,14	--
		Накладные расходы -		*14055,11*		*562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*11705,96*				*468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2349,16*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5408,28*		*216*				
		Сметная стоимость				*2921*				
126	23-061401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**	0,04	189575,92	--	7583	--	273	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6824,73*		*273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6824,73*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15712,05*		*628*				
		Сметная стоимость				*8484*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1125969**	**119824**			**114**
			Тенге			**89751**	**32953**			**33**
Стоимость оборудования -			Тенге			421607				
Накладные расходы -			Тенге			15178				
Сметная прибыль -			Тенге			34943				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			471728				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			202585				
Материалы -			Тенге			21357				
Всего заработная плата -			Тенге				38475			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			111914				
		Накладные расходы -	Тенге			24353				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16467		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						
		Сметная прибыль -	Тенге				7886		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			18155			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			245093			
		Сметная заработная плата -	Тенге						45
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				38475		
Материалы -			Тенге			501777			
Всего заработная плата -			Тенге			9776			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				84229		
Местные материалы -			Тенге			572			
		Накладные расходы -	Тенге			351168			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			71904			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				51969		
		Сметная прибыль -	Тенге				19935		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			45895			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			619576			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч						103
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				84229		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1336397			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч						147
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				122704		
			Тенге			**12654659**	**3462060**		**2311**
			Тенге			**1797335**	**1086198**		**1131**
Стоимость оборудования -			Тенге			421607			
Накладные расходы -			Тенге			15178			
Сметная прибыль -			Тенге			34943			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			471728			
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1085532			
Материалы -			Тенге			50684			
Всего заработная плата -			Тенге				431342		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			314930			
		Накладные расходы -	Тенге			230340			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				184615		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				45725		
		Сметная прибыль -	Тенге			105270			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1421141			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						507
		Сметная заработная плата -	Тенге				431342		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9221340			
Материалы -			Тенге			245831			
Всего заработная плата -			Тенге				1313764		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2101579			
Местные материалы -			Тенге			2669923			
Транспортные расходы -			Тенге			1282189			
		Накладные расходы -	Тенге			1148590			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				788245		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				360345		
		Сметная прибыль -	Тенге			829594			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11199524			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1550
		Сметная заработная плата -	Тенге				1313764		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1766557			
Материалы -			Тенге			127847			
Всего заработная плата -			Тенге				1138426		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			21053			
		Накладные расходы -	Тенге			781857			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				693302		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				88555		
		Сметная прибыль -	Тенге			203873			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2752287			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1385

		Сметная заработная плата -	Тенге				1138426			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			159623				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			159623				
		Накладные расходы -	Тенге			5746				
		Сметная прибыль -	Тенге			13230				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			178599				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16023280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3442
		Сметная заработная плата -	Тенге				2883533			
Итого с Коэф. Договорным =20600/21049,301			Тенге			15 681 260				
НДС-12%			Тенге			1 881 751				
Всего			Тенге			17 563 011				

Директор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района"

Шарипов К.М.

Директор ТОО "DIZAIN-D.A.":

Мухамбетов У.С.

Директор ТОО «Alimans LTD» по технадзору

Самара А.В.