Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
ИНЖЕНЕР: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: №39 от 2019-03-15; Доп.соглашение №1 от 2020-03-05; Доп.соглашение №2 от 2020-08-10
Наименование стройки: "Строительство газопровода в с.Ынталы Отырарского района ЮКО"

А К Т №9

приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (подземный газопровод)/Локальная смета 2-3/									
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d225/DN219-1шт /Пр.лист.8353.05СБ/									
1	24	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,0005	1255852,30	626795,79	628	313	32	387	1097
			НР - 99%; СП - 8%			565630,00	217194,62	283	109		81	
2	25	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	6756,00	--	3392	--	3392	--	3663
						--	--	--	--		271	
3	26	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00058	1357117,91	624302,74	787	362	64	468	1355
			НР - 99%; СП - 8%			622440,00	192255,17	361	112		100	
4	27	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	0,58232	12864,00	--	7491	--	7491	--	8090
						--	--	--	--		599	
5	28	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58	-72,61	-1,22	-42	-1	--	-41	-89
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-41	--		-7	
6	29	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,00617	48582,56	2569,56	300	16	13	189	527
			НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	271	3		39	
7	30	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00617	522491,00	--	3224	--	3224	--	3482
						--	--	--	--		258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	31	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,001275	474216,41	172276,37	605	220	1	441	1129
			НР - 99%; СП - 8%			301158,00	48074,43	384	61		84	
9	32	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,28775	8823,00	--	11362	--	11362	--	12271
						--	--	--	--		909	
10	33	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,275	-72,61	-1,22	-93	-2	--	-89	-196
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-91	--		-15	
11	35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
12	36	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ225/СТ219	шт	1	144626,79	--	144627	--	144627	--	156197
						--	--	--	--		11570	
13	37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
14	38	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 225мм	шт	1	16374,11	--	16374	--	16374	--	17684
						--	--	--	--		1310	
15	39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
16	40	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.21	Отвод 90° PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 225мм	шт	1	75892,86	--	75893	--	75893	--	81964
						--	--	--	--		6071	
17	41	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4435,45	1239,05	4435	1239	--	3186	8232
			НР - 99%; СП - 8%			3196,40	22,17	3196	22		610	
18	42	2302-1101-1307 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d314/226	1000 шт.	0,001	162640,00	--	163	--	163	--	176
						--	--	--	--		13	
19	43	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	2,060154	390,00	--	803	--	803	--	868
						--	--	--	--		64	
20	44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,05	19266,83	1063,69	963	53	857	58	1103
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	53	10		82	
21	45	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,00314	83330,34	4278,90	262	13	6	171	467
			НР - 69%; СП - 8%			77338,20	1609,90	243	5		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	46	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	287890,00	--	904	--	904	--	976
						--	--	--	--		72	
23	47	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3089,43	150,05	2780	135	1852	820	3889
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	793	35		288	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-1шт /Пр.лист.8353.05СБ/									
24	48	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0005	610527,78	184046,88	305	92	6	244	594
			НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	207	39		44	
25	49	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	1009,00	--	507	--	507	--	547
						--	--	--	--		41	
26	50	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,00058	716848,75	214796,59	416	125	33	295	767
			НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	258	40		57	
27	51	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	0,58232	3812,00	--	2220	--	2220	--	2397
						--	--	--	--		178	
28	52	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	0,58	-72,61	-1,22	-42	-1	--	-41	-89
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-41	--		-7	
29	53	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,00857	48582,56	2569,56	416	22	18	262	733
			НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	376	3		54	
30	54	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00857	522491,00	--	4478	--	4478	--	4836
						--	--	--	--		358	
31	55	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,00115	265817,23	73879,07	306	85	--	241	591
			НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	221	23		44	
32	56	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,1615	692,00	--	804	--	804	--	868
						--	--	--	--		64	
33	57	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,15	-72,61	-1,22	-83	-1	--	-80	-177
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-82	--		-13	
34	59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
35	60	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	1	11360,71	--	11361	--	11361	--	12270
						--	--	--	--		909	
36	61	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
37	62	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	1	1512,50	--	1513	--	1513	--	1634
						--	--	--	--		121	
38	63	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
39	64	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.9	Отвод 90° PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	1	3968,75	--	3969	--	3969	--	4286
						--	--	--	--		318	
40	65	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	2126,20	593,96	2126	594	--	1527	3946
			НР - 99%; СП - 8%			1532,24	10,63	1532	11		292	
41	66	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/67	1000 шт.	0,001	87996,00	--	88	--	88	--	95
						--	--	--	--		7	
42	67	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	0,8288093	390,00	--	323	--	323	--	349
						--	--	--	--		26	
43	68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,05	19266,83	1063,69	963	53	857	58	1103
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	53	10		82	
44	69	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,00314	83330,34	4278,90	262	13	6	171	467
			НР - 69%; СП - 8%			77338,20	1609,90	243	5		35	
45	70	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	287890,00	--	904	--	904	--	976
						--	--	--	--		72	
46	71	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3089,43	150,05	2780	135	1852	820	3889
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	793	35		288	
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10,0 - 1шт									
47	72	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5409,58	1901,37	5410	1901	522	3611	9742
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	2987	661		722	
48	73	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	524,00	--	262	--	262	--	283
						--	--	--	--		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	74	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
50	75	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.15	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	1	8679,46	--	8679	--	8679	--	9374
						--	--	--	--		694	
51	76	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
52	77	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт	1	1105,36	--	1105	--	1105	--	1194
						--	--	--	--		88	
53	78	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
54	79	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	1	6006,25	--	6006	--	6006	--	6487
						--	--	--	--		481	
55	80	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,014	22333,24	914,52	313	13	249	50	392
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	51	4		29	
56	81	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,00667	343444,00	--	2291	--	2291	--	2474
						--	--	--	--		183	
57	82	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	404706,00	--	17	--	17	--	19
						--	--	--	--		1	
58	83	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	1	280,00	--	280	--	280	--	302
						--	--	--	--		22	
59	84	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	1	1267,27	354,01	1267	354	--	910	2352
			НР - 99%; СП - 8%			913,26	6,33	913	6		174	
60	85	Прайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	0,8	176,79	--	141	--	141	--	153
						--	--	--	--		11	
61	86	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	0,5837103	390,00	--	228	--	228	--	246
						--	--	--	--		18	
62	87	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	3089,43	150,05	62	3	41	18	86
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	18	1		6	
63	88	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,012	301679,03	93610,71	3620	1123	1	2777	6909
			НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	2496	309		512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	89	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	12,12	1920,00	--	23270	--	23270	--	25132
						--	--	--	--		1862	
65	90	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	-72,61	-1,22	-871	-15	-1	-840	-1848
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-857	--		-137	
66	91	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1111,54	7,12	13338	85	1849	11313	26623
			НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	11404	23		1972	
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 225x20,5мм в футляре 315x28,6 - 13шт									
67	92	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	13	5409,58	1901,37	70325	24718	6781	46944	126650
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	38826	8593		9382	
68	93	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	524,00	--	3406	--	3406	--	3678
						--	--	--	--		272	
69	94	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	13	1236,51	808,02	16075	10504	1	8262	26284
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5570	2775		1947	
70	95	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.21	Патрубок-накладка диам.315мм/32	шт	13	24107,14	--	313393	--	313393	--	338464
						--	--	--	--		25071	
71	96	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	13	1236,51	808,02	16075	10504	1	8262	26284
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5570	2775		1947	
72	97	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт	13	1105,36	--	14370	--	14370	--	15519
						--	--	--	--		1150	
73	98	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	13	1236,51	808,02	16075	10504	1	8262	26284
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5570	2775		1947	
74	99	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	13	6006,25	--	78081	--	78081	--	84328
						--	--	--	--		6247	
75	100	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер	м3	0,182	22333,24	914,52	4065	166	3236	654	5096
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	663	56		378	
76	101	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,08671	343444,00	--	29780	--	29780	--	32162
						--	--	--	--		2382	
77	102	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000559	404706,00	--	226	--	226	--	244
						--	--	--	--		18	
78	103	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	13	280,00	--	3640	--	3640	--	3931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		291	
79	104	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0.32225	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /315мм/	футляр	13	3630,03	1014,05	47190	13183	1	33901	87579
			НР - 99%; СП - 8%			2615,97	18,14	34008	236		6487	
80	105	Прайс-лист ТОО ТОО "Пенетрон-Костанай" стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-20"	м	36,79	185,71	--	6832	--	6832	--	7379
						--	--	--	--		547	
81	106	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	29,0888546	390,00	--	11345	--	11345	--	12252
						--	--	--	--		908	
82	107	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,26	3089,43	150,05	803	39	535	237	1123
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	229	10		83	
			Установка ковера для провода-спутника - 60шт. /ГСН-58/									
83	123	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,0018	250830,33	65337,85	451	118	1	362	879
			НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	334	32		65	
84	124	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	1,8	-72,61	-1,22	-131	-2	--	-126	-277
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-129	--		-21	
85	125	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,818	91,00	--	165	--	165	--	179
						--	--	--	--		13	
86	126	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	3,6	5555,22	871,84	19999	3139	7560	9885	32275
			НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	9300	1216		2391	
87	127	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	0,06	22333,24	914,52	1340	55	1066	216	1680
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	219	18		124	
88	128	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50x50x5/. Установка	т	0,25092	206113,08	1183,08	51718	297	--	46902	106510
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	51421	120		7890	
89	129	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,02472	231687,00	--	5727	--	5727	--	6185
						--	--	--	--		458	
90	130	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм x 50 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,2262	211214,00	--	47777	--	47777	--	51599
						--	--	--	--		3822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	131	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,14784	369567,08	1183,08	54637	175	24165	27634	88853
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	30297	71		6582	
92	132	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,548148	893724,56	454333,60	489893	249042	10310	296804	849633
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	230541	69261		62936	
93	133	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	0,50532	343444,00	--	173549	--	173549	--	187433
						--	--	--	--		13884	
94	134	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 Ду 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,03306	269649,00	--	8915	--	8915	--	9628
						--	--	--	--		713	
95	135	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,009768	370009,00	--	3614	--	3614	--	3903
						--	--	--	--		289	
96	136	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	240	123,92	0,75	29740	180	--	20452	54207
			НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	29560	81		4015	
97	137	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00984	404706,00	--	3982	--	3982	--	4301
						--	--	--	--		319	
98	138	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	1,2	503,94	203,23	605	244	23	303	980
			НР - 72%; СП - 8%			281,50	68,62	338	82		73	
99	139	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,02562	60423,00	--	1548	--	1548	--	1672
						--	--	--	--		124	
100	140	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,119772	5555,22	871,84	67328	10567	25451	33280	108656
			НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	31310	4094		8049	
101	141	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	121,19772	3545,17	263,11	429666	31888	341678	62540	531583
			НР - 94%; СП - 8%			462,88	86,08	56100	10432		39377	
			Установка полиэтиленового крана диам.225 под ковер-1шт (8353.10 СБ)									
102	163	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,014	22333,24	914,52	313	13	249	50	392
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	51	4		29	
103	164	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка (Установка ковера)	т фасонных частей	0,006713	69820,30	13657,03	469	92	170	231	755
			НР - 99%; СП - 8%			30803,40	3915,82	207	26		56	
104	165	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,00667	343444,00	--	2291	--	2291	--	2474
						--	--	--	--		183	
105	166	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	404706,00	--	17	--	17	--	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		1	
106	167	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6	м3 сборных конструкций	0,091	8841,95	2573,32	805	234	252	456	1361
			НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	319	67		101	
107	168	СТ121-040305-0104	Подушки опорные марки ОПТ4	шт.	1	3155,00	--	3155	--	3155	--	3407
						--	--	--	--		252	
108	169	СТ121-040305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6	шт.	1	7152,00	--	7152	--	7152	--	7724
						--	--	--	--		572	
109	170	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 прим.	Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм	кг	3,62	1152,00	--	4170	--	4170	--	4504
						--	--	--	--		334	
110	171	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
111	172	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.16	Полиэтиленовый кран Ду 225мм	шт	1	577165,18	--	577165	--	577165	--	623338
						--	--	--	--		46173	
112	173	Прайс-лист ТД СТЗ "Арыстан" стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1900мм	шт	1	46665,18	--	46665	--	46665	--	50398
						--	--	--	--		3733	
113	174	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
114	175	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 225мм	шт	2	16374,11	--	32748	--	32748	--	35368
						--	--	--	--		2620	
115	176	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	2,62	3089,43	150,05	8094	393	5392	2388	11321
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	2309	103		839	
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=9,9x1,5=14,85М2									
116	181	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	14,85	324,73	232,53	4822	3453	--	2228	7614
			НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	1369	694		564	
117	182	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	49,5	141,33	115,10	6996	5697	25	3102	10905
			НР - 108%; СП - 8%			25,74	32,28	1274	1598		808	
118	183	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	49,5	172,15	123,41	8521	6109	26	4344	13894
			НР - 108%; СП - 8%			48,20	33,06	2386	1636		1029	
119	184	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	18,81	1028,00	--	19337	--	19337	--	20884
						--	--	--	--		1547	
			Вывоз мусора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	192	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	39,6	71,00	--	2812	--		--	3037
						--	--	--	--		225	
121	193	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	39,6	212,00	--	8395	--		--	9067
						--	--	--	--		672	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4100747				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
			Сметная заработная плата	Тенге					679654			
			РАЗДЕЛ 2.Среднее давление (подземный газопровод) /Локальная смета 2-4/									
122	22	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 к=2	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) (Газопровод в 2 этапа)	км трубопровода	5,73935	2528360,01	2165258,22	14511143	12427175	101654	3750092	19722134
			НР - 91%; СП - 8%			345390,00	372632,20	1982314	2138667		1460899	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-33шт /Пр.лист.8353.05СБ/									
123	48	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0165	610527,78	184046,88	10074	3037	190	8067	19592
			НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	6847	1302		1451	
124	49	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,566	1009,00	--	16715	--	16715	--	18052
						--	--	--	--		1337	
125	50	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,01914	716848,75	214796,59	13720	4111	1099	9727	25323
			НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	8510	1316		1876	
126	51	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	19,21656	3812,00	--	73254	--	73254	--	79114
						--	--	--	--		5860	
127	52	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	19,14	-72,61	-1,22	-1390	-23	-1	-1339	-2947
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-1366	--		-218	
128	53	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,28281	48582,56	2569,56	13740	727	598	8645	24176
			НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	12415	115		1791	
129	54	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,28281	522491,00	--	147766	--	147766	--	159587
						--	--	--	--		11821	
130	55	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,03795	265817,23	73879,07	10088	2804	2	7964	19496
			НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	7282	762		1444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	56	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	38,3295	692,00	--	26524	--	26524	--	28646
						--	--	--	--		2122	
132	57	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37,95	-72,61	-1,22	-2755	-46	--	-2655	-5843
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-2709	--		-433	
133	59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	33	1236,51	808,02	40805	26665	--	20973	66720
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	14140	7045		4942	
134	60	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	33	11360,71	--	374904	--	374904	--	404896
						--	--	--	--		29992	
135	61	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	33	1236,51	808,02	40805	26665	--	20973	66720
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	14140	7045		4942	
136	62	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	33	1512,50	--	49913	--	49913	--	53906
						--	--	--	--		3993	
137	63	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	33	1236,51	808,02	40805	26665	--	20973	66720
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	14140	7045		4942	
138	64	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.9	Отвод 90° PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	33	3968,75	--	130969	--	130969	--	141446
						--	--	--	--		10478	
139	65	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0.18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	33	2126,20	593,96	70165	19601	--	50406	130216
			НР - 99%; СП - 8%			1532,24	10,63	50564	351		9646	
140	66	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/67	1000 шт.	0,033	87996,00	--	2904	--	2904	--	3136
						--	--	--	--		232	
141	67	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	27,3507069	390,00	--	10667	--	10667	--	11520
						--	--	--	--		853	
142	68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	1,65	19266,83	1063,69	31790	1755	28280	1904	36390
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1755	337		2696	
143	69	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,10362	83330,34	4278,90	8635	443	178	5645	15422
			НР - 69%; СП - 8%			77338,20	1609,90	8014	167		1142	
144	70	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10362	287890,00	--	29831	--	29831	--	32218
						--	--	--	--		2386	
145	71	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	29,7	3089,43	150,05	91756	4456	61126	27071	128333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	26174	1170		9506	
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10,0 - 99шт									
146	72	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	99	5409,58	1901,37	535548	188236	51639	357499	964492
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	295673	65437		71444	
147	73	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	49,5	524,00	--	25938	--	25938	--	28013
						--	--	--	--		2075	
148	74	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	99	1236,51	808,02	122414	79994	1	62919	200160
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	42421	21134		14827	
149	75	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.15	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	99	8679,46	--	859267	--	859267	--	928008
						--	--	--	--		68741	
150	76	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	99	1236,51	808,02	122414	79994	1	62919	200160
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	42421	21134		14827	
151	77	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт	99	1105,36	--	109430	--	109430	--	118185
						--	--	--	--		8754	
152	78	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	99	1236,51	808,02	122414	79994	1	62919	200160
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	42421	21134		14827	
153	79	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	99	6006,25	--	594619	--	594619	--	642188
						--	--	--	--		47570	
154	80	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	1,386	22333,24	914,52	30954	1268	24635	4983	38812
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	5051	424		2875	
155	81	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,66033	343444,00	--	226786	--	226786	--	244929
						--	--	--	--		18143	
156	82	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,004257	404706,00	--	1723	--	1723	--	1861
						--	--	--	--		138	
157	83	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	99	280,00	--	27720	--	27720	--	29938
						--	--	--	--		2218	
158	84	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	99	1267,27	354,01	125460	35047	1	90129	232836
			НР - 99%; СП - 8%			913,26	6,33	90412	627		17247	
159	85	Прайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	79,2	176,79	--	14001	--	14001	--	15122
						--	--	--	--		1120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	86	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	57,7873197	390,00	--	22537	--	22537	--	24340
						--	--	--	--		1803	
161	87	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,98	3089,43	150,05	6117	297	4075	1805	8556
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	1745	78		634	
162	88	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 х10,0 мм	км	0,17	301679,03	93610,71	51285	15914	16	39335	97871
			НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	35355	4378		7250	
163	89	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	171,7	1920,00	--	329664	--	329664	--	356037
						--	--	--	--		26373	
164	90	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	170	-72,61	-1,22	-12343	-207	-1	-11894	-26176
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-12137	--		-1939	
165	91	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	170	1111,54	7,12	188962	1211	26193	160265	377165
			НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	161558	325		27938	
166	92	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	22	1236,51	808,02	27203	17776	--	13982	44480
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	9427	4697		3295	
167	94	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	22	1512,50	--	33275	--	33275	--	35937
						--	--	--	--		2662	
168	95	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	11	1236,51	808,02	13602	8888	1	6991	22240
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	4713	2348		1647	
169	96	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.22	Отвод 30° РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	1	3571,43	--	3571	--	3571	--	3857
						--	--	--	--		286	
170	97	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.22	Отвод 45° РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	1	3928,57	--	3929	--	3929	--	4243
						--	--	--	--		314	
171	98	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.22	Отвод 60° РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	2	3571,43	--	7143	--	7143	--	7714
						--	--	--	--		571	
172	99	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.9	Отвод 90° РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	7	3968,75	--	27781	--	27781	--	30004
						--	--	--	--		2223	
173	100	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,0001806	26140,04	18636,74	26145	18640	--	8061	36942
			НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	7505	3691		2736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	101	Прайс-лист ТД СТЗ "Арыстан"	Лента сигнальная "Газ"	м	1000,1806	17,86	--	17860	--	17860	--	19289
						--	--	--	--		1429	
175	102	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1096,8134	316,69	147,72	347347	162025	49471	130187	515737
			НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	135851	44964		38203	
176	103	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0968134	89227,00	--	97865	--	97865	--	105695
						--	--	--	--		7829	
			Установка ковера для провода-спутника - 158шт. /ГСН-61/									
177	104	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,00474	250830,33	65337,85	1189	310	--	954	2314
			НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	879	84		171	
178	105	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	4,74	-72,61	-1,22	-344	-6	--	-332	-730
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-338	--		-54	
179	106	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,7874	91,00	--	436	--	436	--	471
						--	--	--	--		35	
180	107	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	9,48	5555,22	871,84	52663	8265	19908	26031	84990
			НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	24490	3202		6296	
181	108	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	0,158	22333,24	914,52	3529	144	2809	568	4424
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	576	48		328	
182	109	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,660756	206113,08	1183,08	136190	782	1	123509	280476
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	135409	316		20776	
183	110	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,065096	231687,00	--	15082	--	15082	--	16288
						--	--	--	--		1207	
184	111	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,59566	211214,00	--	125812	--	125812	--	135877
						--	--	--	--		10065	
185	112	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,389312	369567,08	1183,08	143877	461	63634	72771	233979
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	79782	186		17332	
186	113	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	1,4434564	893724,56	454333,60	1290052	655811	27150	781583	2237366
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	607091	182386		165731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	114	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	1,330676	343444,00	--	457013	--	457013	--	493574
						--	--	--	--		36561	
188	115	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 Ду 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,087058	269649,00	--	23475	--	23475	--	25353
						--	--	--	--		1878	
189	116	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,0257224	370009,00	--	9518	--	9518	--	10279
						--	--	--	--		761	
190	117	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	632	123,92	0,75	78315	475	--	53857	142746
			НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	77840	213		10574	
191	118	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,025912	404706,00	--	10487	--	10487	--	11326
						--	--	--	--		839	
192	119	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	3,16	503,94	203,23	1592	642	60	797	2580
			НР - 72%; СП - 8%			281,50	68,62	890	217		191	
193	120	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,067466	60423,00	--	4076	--	4076	--	4403
						--	--	--	--		326	
194	121	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	31,9153996	5555,22	871,84	177297	27825	67023	87636	286128
			НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	82449	10781		21195	
195	122	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	319,153996	3545,17	263,11	1131454	83973	899751	164690	1399835
			НР - 94%; СП - 8%			462,88	86,08	147730	27472		103692	
196	130	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	10	1822,17	1189,79	18222	11898	--	9374	29803
			НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	6324	3145		2208	
197	131	Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 63мм	шт	10	2445,54	--	24455	--	24455	--	26412
						--	--	--	--		1956	
198	133	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	18,4	3089,43	150,05	56845	2761	37868	16771	79506
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	16216	725		5889	
199	158	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 к=3	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) (Газопровод в футляре в 3 этапа)	км трубопровода	0,214	3792540,02	3247887,33	813152	696374	5696	210142	1105158
			НР - 91%; СП - 8%			518085,00	558948,30	111082	119843		81864	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33366322				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4995
			Сметная заработная плата	Тенге					6999366			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				37467068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5592
			Сметная заработная плата	Тенге					7679020			
			ИТОГО:	Тенге				37467068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными	Тенге		2,9%	1086545	38553612,79				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге		1,3х0,7	350838	38904450,67				
			Итого в текущих ценах 2018г. , к = 1	Тенге				38904450,67				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	778089	39682539,68				
			Коэфициент скидки К=0,90	Тенге				35714285,71				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				4285714,29				
			Итого с НДС	Тенге				40000000,00				

ИНЖЕНЕР:
Технадзор
ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

_____ **Омаров С.**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ **Кудайбергенов А.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ **Дербисбенов Ж.К.**

Авторский надзор
ТОО "АТ-Сервисплан"

_____ **Махсут М.Б.**