**Заказчик / Ген. подрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

**Подрядчик / Суб. подрядчик:** ТОО "Build Corporation"

**Договор:** №10 от 05.10.2024г.

**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №18 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №_____ от ____._____.2024 г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №18 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 40 384,05 | 36 057,18 | | | | | | | 4 326,86 | 40 384,05 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 40 384,05 | 36 057,18 | | | | | | | 4 326,86 | 40 384,05 |

**Заказчик / Ген. подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Стройкомплект-КБ"**

_____ **Аликулов Г. А.**

**Подрядчик / Суб. подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Build Corporation"**

_____ **Байболов Н. С.**

**Наименование стройки -** Строительство электроснабжения на жилой дом №18 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2024 г.

**Заказчик / Ген. подрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"

**Подрядчик/ Суб. подрядчик:** ТОО "Build Corporation" договор №10 от 05.10.2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **29860** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 13285 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *6760* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 6086 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1518* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 10490 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **24150** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 10902 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *5450* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3369 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *834* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 9880 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2 | | |
| **1** | **1320-0203-0102**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*** | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | **км** | **0,00145** | **3 432 778** | **4978** |
| | | Формула объема = (1,45).0,001 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **243-701-0720**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**<br>Формула объема = (1,45).1,02 | м | 1,479 | 1 986 | 2937 |
| | | Линейная арматура | | | | |
| 3 | **6124-0203-0201**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Установка<br>3. Приварка | м | 1,5 | 1 243 | 1865 |
| 4 | **6124-0203-0104**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Монтаж и заглубление заземлителя<br>3. Приварка | шт. | 2 | 7 185 | 14370 |
| | **Раздел 2.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **5710** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2383 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1310* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2717 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *684* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 610 |
| | | | | | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 5 | **1320-0203-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | км | 0,00155 | 3 432 778 | 5321 |
| | | Формула объема = (1,55).0,001 | | | | |
| 6 | **243-701-0702**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = 1,55.1,02 | м | 1,581 | 246 | 389 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **29860** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 13285 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *6760* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | машины и механизмы | тенге | | | 6086 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1518* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 10490 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **29 860,00** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **2 060,34** |
| | | **Итого** | | | | **31 920,34** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **1 596,02** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **638,41** |
| | | **Итого** | | | | **34 154,76** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **36 057,18** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **4 326,86** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **40 384,05** |

**Заказчик / Ген. подрядчик:**

**Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"**

**Аликулов Г. А.**

**Подрядчик / Суб. подрядчик:**

**Директор ТОО "Build Corporation"**

**Байболов Н. С.**