Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
ИНЖЕНЕР: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: №39 от 2019-03-15; Доп.соглашение №1 от 2020-03-05; Доп.соглашение №2 от 2020-08-1
Наименование стройки: "Строительство газопровода в с.Ынталы Отырарского района ЮКО"

А К Т №11

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (подземный газопровод)/Локальная смета 2-3/												
1	21	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	м	3016,903	470,00	--	1417955	--	39604	1350784	2990238
			НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	1378351	--		221499	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d225/DN219-1шт /Пр.лист.8353.05СБ/									
2	34	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	м	1,275	470,00	--	599	--	16	571	1264
			НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	583	--		94	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-1шт /Пр.лист.8353.05СБ/									
3	58	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	м	1,15	470,00	--	541	--	16	515	1140
			НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	525	--		84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2992641				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1005
			Сметная заработная плата	Тенге					1379458			
РАЗДЕЛ 2.Среднее давление (подземный газопровод) /Локальная смета 2-4/												
4	21	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	м	8807	470,00	--	4139321	--	115614	3943233	8729158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	4023707	--		646604	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d90/DN89-1шт /Пр.лист.8353.05СБ/									
5	34	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1,1	470,00	--	517	--	14	493	1090
			НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	503	--		81	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-278шт /Пр.лист.8353.05СБ/									
6	58	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	319,7	470,00	--	150260	--	4197	143142	316874
			НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	146063	--		23472	
			Опозновательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опозновательный знак АС 100 СБ /на добавить/									
7	118	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,529875	1213,52	--	643	--	--	463	1194
			НР - 72%; СП - 8%			1213,52	--	643	--		88	
8	119	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,529875	665,52	--	353	--	--	254	655
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	353	--		49	
9	120	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,0628	23382,68	1682,50	1468	106	1101	256	1863
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	261	21		138	
10	121	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	3	1611,41	768,37	4834	2305	753	2908	8362
			НР - 108%; СП - 8%			592,00	305,52	1776	917		619	
11	122	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,15	64610,00	--	9692	--	9692	--	10467
						--	--	--	--		775	
12	123	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3	754,72	--	2264	--	314	2106	4720
			НР - 108%; СП - 8%			649,98	--	1950	--		350	
13	124	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	шт.	3	4536,00	--	13608	--	13608	--	14697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		1089	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9089079				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3046
			Сметная заработная плата	Тенге					4176192			
РАЗДЕЛ 3.Среднее давление (надземный газопровод) /Локальная смета 2-6 на добавить/												
			Установка и обвязка ГРПШ-6 (подземно) - 2шт									
14	128	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка.	2	12939,02	932,62	25878	1865	--	24062	53935
			НР - 98%; СП - 8%			12006,40	270,20	24013	540		3995	
15	129	Прайс-лист ТОО "Завод газового оборудования" стр.5	ГРПШ-6 с регулятором давления и счетчиком газа G-4	шт	2	40178,57	--	80357	--		--	80357
						--	--	--	--	80357	--	
16	130	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,42	2206,40	--	927	--	--	667	1721
			НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	927	--		128	
17	131	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,42	665,52	--	280	--	--	201	519
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	280	--		38	
18	132	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,42	24377,18	1682,50	10238	707	7786	1713	12908
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	1745	138		956	
19	133	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,06032	39879,24	8504,97	2406	513	756	859	3526
			НР - 69%; СП - 8%			18857,00	1792,25	1137	108		261	
20	134	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0627328	439279,00	--	27557	--	27557	--	29762
						--	--	--	--		2205	
21	135	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2	2,8	84,90	2,24	238	6	126	73	336
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	106	1		25	
22	136	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	0,24	169,80	4,48	41	1	22	13	58
			НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	18	--		4	
23	137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	3,04	173,92	3,17	529	10	385	93	672
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	134	1		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	138	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	км	0,0044	610527,78	184046,88	2686	810	50	2151	5225
			НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	1826	347		387	
25	139	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,4176	347,00	--	1533	--	1533	--	1656
						--	--	--	--		123	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				190675				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					31321			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				12272394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4081
			Сметная заработная плата	Тенге					5586972			
			ИТОГО:	Тенге				12192037				
			Итого с временными	Тенге		2,9%	353569	12545606,25				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге		1,3х0,7	114165	12659771,26				
			Итого в текущих ценах 2018г. , к = 1	Тенге				12659771,26				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	253195	12912966,69				
			Коэфициент скидки К=0,90	Тенге				11693991,32				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1403278,96				
			Итого с НДС	Тенге				13097270,28				

ИНЖЕНЕР:
Технадзор
ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

_____ **Омаров С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылузнерго ремонт"

_____ **Дербисбеков Ж.К.**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ **Кудайбергенов А.М.**

Авторский надзор
ТОО "АТ-Сервисплан"

_____ **Махсут М.Б.**