Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" декабря 2024 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" в лице исполняющего обязанности руководителя Макенова А.Е., г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23.
на основании:

1. Декларации о соответствии от 23 декабря 2024 года, ТОО «ЭнергоПромТехно», в лице директора Туржанова Р.Э., г.Кокшетау , ул. Шалкар 8/1(договор № 540 от 11.09.2024 г)
2. Заключения о качестве строительно-монтажных работ: ТОО «Казах Инжиниринг» эксперт Мукашев Марат Кайроллович, аттестаты эксперта №KZ27VJE00058396 от 16.10.2020 года, в части несущих и ограждающих конструкций, №KZ00VJE00070425 от 05.11.2021 года, в части инженерных сетей, №KZ09VJE00071039 от 03.12.2021 года, в части технологического оборудования, БИН 201040014975, тел. 87027277843
3. Заключения о соответствии выполненных работ ТОО " ПроектЭнергоСтрой-НС", эксперт по авторскому надзору Хамзин А.Б.

- произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Присоединение к электрическим сетям насосной станции 1-го подъема», СКО, г.Петропавловск, Вороний Остров(кабельная линия 10кВ);
- проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ПроектЭнергоСтрой-НС» №2233.04.03.5 , утвержденного Коммунальным государственным учреждением "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска", приказ №273-1 от 28.08.2024 года

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2024 года;
окончание работ ноябрь 2024 года;
- при продолжительности строительства, месяц:
- по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;
- фактически 3 месяца,

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кабельные линии 10кВ	**км**	**3,533**		**3,533**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период в полном объеме, соответствующем проектной документации

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Произведено строительство внешних сетей электроснабжения КЛ-10кВ

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Принять в эксплуатацию объект: «Присоединение к электрическим сетям насосной станции 1-го подъема СКО, г.Петропавловск, Вороний Остров» (кабельная линия 10кВ).

Заказчик:

И.О. Руководителя Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" — Макенов А.Е.

Технический надзор:

Эксперт
ТОО «Казах Инжиниринг» — Мукашев М.К.

Авторский надзор:

Эксперт по авторскому надзору
ТОО «ПроектЭнергоСтрой-НС» — Хамзин А.Б.

Исполнитель (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ЭнергоПромТехно» — Туржанов Р.Э.