Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска",150008, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 23, тел.: 46-18-69, 46-42-53**	**010640001556**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭнергоПромТехно,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Шалкар, дом № 8, тел.: 31-91-05**	**060340012450**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №540 от 11.09.2024г.

Номер документа	Дата составления
2828	**04.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внешних сетей электроснабжения на насосной станции первого подъема				1	63 471 166,00	63 471 166,00	6 800 482,07
				Итого	1	x	63 471 166,00	6 800 482,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Туржанов Р.Э.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.10.2024

М.П.

Заказчик: К ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата г Петропавловск

Подрядчик: ТОО "ЭнергоПромТехно"

Наименование строительства и его адрес: Присоединение к электрическим сетям насосной станции 1-го подъема СКО, г.Петропавловск, Вороний Остров (КЛ-10кВ)

КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№540	11.09.2024г				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель номон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства, всего в т.ч за текущий месяц:	**63 471 166**									**63 471 166**
Присоединение к электрическим сетям насосной станции 1-го подъема СКО, г.Петропавловск, Вороний Остров (КЛ-10кВ)		56 670 684							6 800 482	63 471 166

Заказчик:

К ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата г Петропавловск

_____ Макенов А.Е.
и.о. руководителя Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:

ТОО "ЭнергоПромТехно"

_____ Туржанов Р.Э.
Директор Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата г Петропавловск"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоПромТехно"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2233.24.03-5 Присоединение к электрическим сетям насосной станции 1-го подъема СКО, г.Петропавловск, Вороний Остров (КЛ-10кВ)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-00-01 Присоединение к электрическим сетям насосной станции 1-го подъема СКО, г.Петропавловск, Вороний Остров (КЛ-10кВ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 540** от **11.09.2024г**

Акт выполненных работ за октябрь 2024года

Составлен (а) в текущих ценах 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Кабельная линия 10кВ										
1	53	6101-0102-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м^3 грунта	583,4592	236,0	236,0	137 696,0	137 696,0			137 696,0	
						0,0	42,0	0,0	24 505,0				
2	54	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	272,6784	7 979,0	0,0	2 175 701,0	0,0			2 175 701,0	
						7 979,0	0,0	2 175 701,0	0,0				
3	55	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	570,7584	98,0	98,0	55 934,0	55 934,0			55 934,0	
						0,0	25,0	0,0	14 269,0				
4	56	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	99,5424	657,0	251,0	65 399,0	24 985,0			65 399,0	
						406,0	81,0	40 414,0	8 063,0				
5	57	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	3 218	826,0	456,0	2 658 068,0	1 467 408,0			2 658 068,0	
						370,0	150,0	1 190 660,0	482 700,0				
6	58	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	285,3792	3 371,0		962 013,0		962 013,0		962 013,0	Казахстан
7	59	6401-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	3 218	397,0	212,0	1 277 546,0	682 216,0			1 277 546,0	
						185,0	66,0	595 330,0	212 388,0				
8	61	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,022	1 494 056,0	503 084,0	32 869,0	11 068,0			32 869,0	
						990 972,0	127 330,0	21 801,0	2 801,0				
9	62	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	188	16 580,0	8 075,0	3 117 040,0	1 518 100,0	893 376,0		3 117 040,0	
						3 753,0	1 573,0	705 564,0	295 724,0				
10	63	241-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24- 2014 DN/OD 110	м	22	4 288,0		94 336,0		94 336,0		94 336,0	
11	64	241-213-0107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2 260,0		9 040,0		9 040,0		9 040,0	Казахстан
12	65	6401-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	3 218	2 023,0	872,0	6 510 014,0	2 806 096,0	131 938,0		6 510 014,0	
						1 110,0	246,0	3 571 980,0	791 628,0				
13	66	6401-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	188	2 565,0	1 011,0	482 220,0	190 068,0	13 912,0		482 220,0	
						1 480,0	280,0	278 240,0	52 640,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	67	6401-0201-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	20	3 802,0 1 542,0	2 082,0 634,0	76 040,0 30 840,0	41 640,0 12 680,0	3 560,0		76 040,0	
15	68	243-101-0309 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10	м	3 604	6 783,0		24 445 932,0		24 445 932,0		24 445 932,0	
16	69	6401-0201-2508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	59 196,0 55 505,0	467,0 146,0	355 176,0 333 030,0	2 802,0 876,0	19 344,0		355 176,0	
17	70	243-903-0702 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа ЗСТП-10-70/120(Б)	шт.	6	63 080,0		378 480,0		378 480,0		378 480,0	
18	71	6401-0201-2209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	150 859,0 55 505,0	95 280,0 31 877,0	301 718,0 111 010,0	190 560,0 63 754,0	148,0		301 718,0	
19	72	243-903-0803 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб	шт.	1	28 238,0		28 238,0		28 238,0		28 238,0	Казахстан
20	73	243-903-0903 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб	шт.	1	22 617,0		22 617,0		22 617,0		22 617,0	Казахстан
21	74	251-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм	шт.	35	10 466,0		366 310,0		366 310,0		366 310,0	
22	75	261-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,0735	62 807,0		4 616,0		4 616,0		4 616,0	
23	76	261-102-0136 *РСНБ РК 2022*	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0175	153 119,0		2 680,0		2 680,0		2 680,0	
24	77	243-907-6175 *СпрСЦ 07.2024*	Шайба WS M10 D20 G; M10	шт.	140	39,0		5 460,0		5 460,0		5 460,0	
25	78	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,0084	1 022,0		9,0		9,0		9,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 10кВ					43 565 152 9 054 570	7 128 573 1 962 028	27 382 009 0	0 0	43 565 152	
			: Включаемые работы согласно протокола замены										
26	1	213-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм марки М125	1000 шт.	25,395	100 991,0		2 564 666,0		2 564 666,0		2 564 666,0	Казахстан
27	2	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	119	16 580,0 3 753,0	8 075,0 1 573,0	1 973 020,0 446 607,0	960 925,0 187 187,0	565 488,0		1 973 020,0	
28	3	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	307	1 463,63		449 334,0		449 334,0		449 334,0	Казахстан
29	4	6401-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	119	2 565,0 1 480,0	1 011,0 280,0	305 235,0 176 120,0	120 309,0 33 320,0	8 806,0		305 235,0	
			Итого по разделу 2: Включаемые работы согласно протокола замены					5 292 255 622 727	1 081 234 220 507	3 588 294 0	0 0	5 292 255	
			ИТОГО по акту					48 857 407 9 677 297	8 209 807 2 182 535	30 970 303 0	0 0	48 857 407	
		Итого по акту										48 857 407	
			Всего									48 857 407	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,4%									**3 615 448**	
			Итого по акту									**52 472 855**	
			Сметная прибыль 5%									2 623 643	
			Непредвиденные работы и затраты-3%									1 574 186	
			Всего									**56 670 684**	
			в том числе на 3 квартал 2024 год30%									**17 001 205**	
			в том числе на 4 квартал 2024 год 70%									**39 669 478**	
			Итого по акту без НДС									**56 670 684**	
			НДС (12 %)									**6 800 482**	
			ИТОГО по акту с НДС									**63 471 166**	

Заказчик:
К ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата г. Петропавловск

_____ Максенов А.Е.
и.о. руководителя

Подрядчик:
ТОО"ЭнергоПромТехно"

_____ Туржанов Р.Э.
директор

Авторский надзор:
ТОО "ПроектЭнергоСтройНС"

_____ Хамзин А.Б.
эксперт, приказ №46 от 18.09.2024г

Технический надзор:
ТОО "Казах Инжиниринг"

_____ Медведев П.А.
Эксперт
Аттестат №KZ13VJE00079018 от 17.02.2023г г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата г Петропавловск"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоПромТехно"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2233.24.03-5 Присоединение к электрическим сетям насосной станции 1-го подъема СКО, г.Петропавловск, Вороний Остров (КЛ-10кВ)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-00- 01 Присоединение к электрическим сетям насосной станции 1-го подъема СКО, г.Петропавловск, Вороний Остров (КЛ-10кВ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 540 от 11.09.2024г

Акт выполненных работ №2 за ноябрь 2024года

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Монтажные работы ЛЭП-10кВ КТПН 10/0,4кВ										
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)одностоечные. Установка/П10-3.1с/	опора	1	28 573,0 16 776,0	10 874,0 3 584,0	28 573,0 16 776,0	10 874,0 3 584,0	923,0		28 573,0	
2	5	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	3	70 839,0		212 517,0		212 517,0		212 517,0	Казахстан
3	12	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 765,0		25 530,0		25 530,0		25 530,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Монтажные работы ЛЭП-10кВ КТПН 10/0,4кВ					266 620 16 776	10 874 3 584	238 970 0	0 0	266 620	
			Раздел 3: Элементы установки электрооборудования на опорах ВЛЗ 10кВ										
4	30	6401-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	14 660,0 12 334,0	1 791,0 538,0	14 660,0 12 334,0	1 791,0 538,0	535,0		14 660,0	
5	39	Сводка материалов и оборудования п.7	Кабельный наконечник LUG50-95/14LVTIN	шт	3	6 643,85		20 076,0		19 932,0		20 076,0	
6	40	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1	35 137,0		35 137,0		35 137,0		35 137,0	
7	47	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,025	442 544,0 262 096,0	176 700,0 46 716,0	11 064,0 6 552,0	4 418,0 1 168,0	94,0		11 064,0	
8	48	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	25	598,0		14 950,0		14 950,0		14 950,0	Казахстан
9	49	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,057	300 073,0		17 104,0		17 104,0		17 104,0	
10	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025	299 774,0		7 494,0		7 494,0		7 494,0	
11	51	6401-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	14 660,0 12 334,0	1 791,0 538,0	14 660,0 12 334,0	1 791,0 538,0	535,0		14 660,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	52	Сводка материалов и оборудования п.9	Реклоузер TER Rec15 AI1L5M 10кВ:1коммутационный модуль со встроенной системой измерения токов инапряжений прямой, обратной и нулевой последовательностей;2 шкаф управления с функциями РЗиА, системы бесперебойного питания с необслуживаемой АКБ(24А.ч), контроллер с возможностью передачи данных GPRS(GSM), антенна; 3 бронированное соединительное устройство;4 трансформатор собственных нужд (ТСН);5 6 ограничителей перенапряжений 10кВ; - монтажный комплект для установки реклоузера, ТСН, ОПН на стойку; шеф- монтаж	компл	1	9 687 292,08		9 687 292,0		9 687 292,0		9 687 292,0	
			Итого по разделу 3: Элементы установки электрооборудования на опорах ВЛЗ 10кВ					9 822 437	8 000	9 763 141	0	9 822 437	
								31 220	2 244	20 076	0		
			Раздел 4: включаемые работы										
13	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)одностоечные. Установка/П10-3.1с/	опора	2	28 573,0	10 874,0	57 146,0	21 748,0	1 846,0		57 146,0	
						16 776,0	3 584,0	33 552,0	7 168,0				
14	2	515-201-0501 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, РЛНД-1-10Б/200 (применительно)	шт.	1	136 834,0		136 834,0		136 834,0		136 834,0	Казахстан
15	3	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0582	1 125 628,0		65 512,0		65 512,0		65 512,0	Казахстан
16	4	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	12 765,0		12 765,0		12 765,0		12 765,0	Казахстан
17	5	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	1 227,0	36,0	14 724,0	432,0	2 100,0		14 724,0	
						1 016,0	8,0	12 192,0	96,0				
18	6	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4 939,0	403,0	14 817,0	1 209,0	1 065,0		14 817,0	
						4 181,0	102,0	12 543,0	306,0				
19	7	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Водоотлив из траншей	$м^3$	689,6634	4 718,0	4 718,0	3 253 832,0	3 253 832,0			3 253 832,0	
						0,0	1 855,0	0,0	1 279 326,0				
			Итого по разделу 4: включаемые работы					3 555 630	3 277 221	83 288	0	3 555 630	
								58 287	1 286 896	136 834	0		
			ИТОГО по акту					13 644 687	3 296 095	10 085 399	0	13 644 687	
								106 283	1 292 724	156 910	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							156 910			

		Итого по акту										13 644 687
			Всего									**13 644 687**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,4%									**998 095**
			Итого по акту									**14 642 782**
			Сметная прибыль 5%									724 294
			Непредвиденные работы и затраты-3%									439 283
			Всего									**15 806 360**
			в том числе на 3 квартал 2024 год30%									**4 741 908**
			в том числе на 4 квартал 2024 год 70%									**11 064 452**
			Итого по акту без НДС									**15 806 360**
			НДС (12 %)									**1 896 764**
			ИТОГО по акту с НДС									**17 703 124**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Заказчик:
К ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата г.Петропавловск

_____Макенов А.Е.
и.о. руководителя

Подрядчик:
ТОО"ЭнергоПромТехно"

_____Туржанов Р.Э.
директор

_____

Авторский надзор:
ТОО "ПроектЭнергоСтройНС"

_____Хамзин А.Б.
эксперт , приказ №46 от 18.09.2024г

Технический надзор:
ТОО "Казах Инжиниринг"

_____Медведев П.А.
Эксперт
Аттестат №KZ13VJE00079018 от 17.02.2023г г

_____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска",150008, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 23, тел.: 46-18-69, 46-42-53** — **010640001556**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭнергоПромТехно,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Шалкар, дом № 8, тел.: 31-91-05** — **060340012450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №540 от 11.09.2024г.

Номер документа	Дата составления
2833	21.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Присоединение к электрическим сетям насосной станции 1 - го подъема СКО, г.Петропавлоск, Вороний Остров (КЛ - 10кВ)				1	17 703 124,00	17 703 124,00	1 896 763,29
				Итого	1	x	17 703 124,00	1 896 763,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Туржанов Р.Э.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2024

М.П.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата г Петропавловск

ТОО "ЭнергоПромТехно"

КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

ование строительства и его адрес: Присоединение к электрическим сетям насосной станции 1-го подъема СКО, г.Петропавловск, Вороний Остров (КЛ-10кВ)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№540	11.09.2024г				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства, всего в т.ч за текущий месяц:	**81 174 290**									**17 703 124**
Присоединение к электрическим сетям насосной станции 1-го подъема СКО, г.Петропавловск, Вороний Остров (КЛ-10кВ)		15 806 360							1 896 764	17 703 124

Заказчик:

К ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата г Петропавловск

_____ Макенов А.Е.

и.о. руководителя Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:

ТОО "ЭнергоПромТехно"

_____ Турканов Р.Э.

Директор Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.