Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генеральный подрядчик : **ТОО "OIMAQ QURYLYS"**

Субподрядчик : **ТОО "Turan Project Group"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №1 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

**за** **Декабрь 2024 (месяц, год)**

| БИН/ИНН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | код |
| | | | | №1-НО | 29.11.2024 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце, без НДС | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мабели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №1 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области | 42 162,37 | 42 162,37 | 37 644,97 | 37 644,97 | - | - | 4 517,40 | 42 162,37 |
| **Итого по суммарной смете** | **42 162,37** | **42 162,37** | **37 644,97** | **37 644,97** | | | **4 517,40** | **42 162,37** |

**Генеральный подрядчик :**
М.П. _____ Еркебай С.О.
Должность: Директор ТОО "OIMAQ QURYLYS"

**Субподрядчик :**
М.П. _____ Муса А.О
Должность: Директор ТОО "Turan Project Group"

Эксперт(ы) технического надзора:
Место печати (при наличии)

ТОО "ЯСИРА-Н" _____ Нуралиев Е.А
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генеральный подрядчик : **ТОО "OIMAQ QURYLYS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Turan Project Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №1 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №1-НО от 29.11.2024 г.

# Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 03.10.2024

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Смета Э23: Электрические сети [4-1] | | | | | |
| 1 | 2 | 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка | опора | 1 | 10 017,0 | 10 017,0 | |
| 2 | 3 | 1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022* | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2 | ответвление | 1 | 3 802,0 | 3 802,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э23: Электрические сети [4-1] | | | | 13 819,0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Смета Э13: Водопроводные сети [6-1] | | | | | |
| 3 | 1 | 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м$^3$ | м$^3$ грунта | 22,2615 | 139,0 | 3 094,25 | |
| 4 | 2 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | 0,6885 | 2 854,0 | 1 965,0 | |
| 5 | 3 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 0,062475 | 236,0 | 14,75 | |
| 6 | 4 | 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 22,944348 | 25,0 | 573,5 | |
| 7 | 5 | 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,007 | 558 076,0 | 3 906,5 | |
| 8 | 6 | 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,001 | 515 285,0 | 515,25 | |
| 9 | 7 | 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,007 | 98 738,0 | 691,25 | |
| 10 | 19 | 6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,000675 | 1 334 883,0 | 901,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **11** | **21** | **8721-0201-0101** *УСН РК 8.02-03-2024* | **Отмостка бетонная на гравийном основании.из бетона класса В 7,5** | **м$^2$** | **1** | **7 434,0** | **7 434,0** | |
| | | | ИТОГО по смете Э13: Водопроводные сети [6-1] | | | | **19 095,5** | |
| | | | | | | | | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | **32 914,5** | |
| | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%) | | | 32914,5*5,9/100 | 1 941,96 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | 32914,5+0+0+1941,96 | **34 856,46** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | 34856,46*5/100 | 1 742,82 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | 34856,46*3/100 | 1 045,69 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **37 644,97** | |
| | | | НДС (12%) | | | 37644,97*12/100 | 4 517,4 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | 37644,97+4517,4 | **42 162,37** | |

**СУБПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Turan Project Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Муса А.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "OIMAQ QURYLYS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Еркебай С.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЯСИРА-Н" _____ Нурлыев Е.А

(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)