Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Подрядчик ТОО "NTR"

Инженер ТОО "ТКиЗ"

Основание: Договор №57 от 28.04.2016 Доп.соглашение №57/1 от 28.04.2016

Наименование строительства и адрес: Строительство средней школы на 1200 мест в жилом массиве "Кайнар-булак" в г.Шымкент, ЮКО

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат от 24 августа 2016г

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	с начала 2016г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1				стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость-12%	
		в отчетном месяце (за июнь 2016г) без НДС	СМР в сметных текущем уровне цен	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	350 742 000	84 821 429	299 461 617	81 722 838	0	2 913 453	75 325 460	592 454	10 178 571	95 000 000
Итого:	350 742 000	84 821 429	299 461 617	81 722 838	0	2 913 453	75 325 460	592 454	10 178 571	95 000 000

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Шымкент"

_____Е.Жалданов

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор_____Х.Абдурахманов

Инженер:

ТОО "ТКиЗ"

Директор_____К.Кульсейтов

Технадзор_____М.Пусурманов

А К Т

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2016г

Строительство средней школы на 1200 мест в жилом массиве "Кайнар-булак" в г.Шымкент, ЮКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, че рабочих-строителе	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты БЛОК-А								
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	27	15416.91	573.25	416257	15478	29634	1.35	
		м3		753.18	124.83	20336	3370	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*29634*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*35671*				
		Сметная стоимость				*481563*				
2	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	200	20253.85	1141.67	4050770	228334	423975	3.60	
		м3		2280.56	213.90	456113	42779	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*2119.87*		*423975*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1789.90*		*357980*				
		Сметная стоимость				*4832724*				
3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/Сетка СФ-1-5/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1.82362	11154.96	584.86	20342	1067	10498	16.88	
		т		10294.10	157.00	18773	286	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*10498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*2467*				
		Сметная стоимость				*33307*				
4	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	66.766	622.65	6.04	41572	403	10096	0.38	
		м2 поверхности		232.96	2.75	15554	184	50.8	--	
		Накладные расходы -		*151.22*		*10096*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61.91*		*4133*				
		Сметная стоимость				*55802*				
		Анкерный выпуск								
5	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	2.54714	256423.67	836.17	653147	2130	126641	118.00	
		т		76632.74	205.30	195194	523	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*126641*				

	РСНБ РК 2015	перегородки/. Устройство с уплотнением трамбовками								
			25	18098.59	5.54	452465	138	53114	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	53448	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2124.58*		*53114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.85*		*40446*				
		Сметная стоимость				*546026*				
7	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.41438	8117.55	739.11	3364	306	1745	11.60	
		т		7348.48	299.23	3045	124	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*4210.59*		*1745*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*986.25*		*409*				
		Сметная стоимость				*5517*				
8	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.41438	11154.96	584.86	4622	242	2385	16.88	
		т		10294.10	157.00	4266	65	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*2385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*561*				
		Сметная стоимость				*7568*				
9	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	22.08	622.65	6.04	13748	133	3339	0.38	
		м2 поверхности		232.96	2.75	5144	61	50.8	--	
		Накладные расходы -		*151.22*		*3339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61.91*		*1367*				
		Сметная стоимость				*18454*				
10	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры /Ав-7/. Установка при бетонировании	0.0624	256423.67	836.17	16001	52	3102	118.00	
		т		76632.74	205.30	4782	13	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1528*				
		Сметная стоимость				*20632*				
		Фундамент ФМ-1 /3шт/								
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2.61	15416.91	573.25	40238	1496	2865	1.35	
		м3		753.18	124.83	1966	326	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*2865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*3448*				
		Сметная стоимость				*46551*				
12	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	11.94	21045.91	838.04	251288	10006	29263	4.75	
		м3		2896.74	185.95	34587	2220	48.5	0.27	
		Накладные расходы -		*2450.84*		*29263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1879.74*		*22444*				
		Сметная стоимость				*302995*				
13	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.20844	11154.96	584.86	2325	122	1200	16.88	
		т		10294.10	157.00	2146	33	48.5	0.17	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.18585	10778.65	800.17	2003	149	1014	14.94	
		т		9702.48	184.70	1803	34	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*241*				
		Сметная стоимость				*3258*				
		Фундамент ФМ-2 /2шт/								
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1.46	15416.91	573.25	22509	837	1602	1.35	
		м3		753.18	124.83	1100	182	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*1602*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*1929*				
		Сметная стоимость				*26040*				
16	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	7.16	21045.91	838.04	150689	6000	17548	4.75	
		м3		2896.74	185.95	20741	1331	48.5	0.27	
		Накладные расходы -		*2450.84*		*17548*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1879.74*		*13459*				
		Сметная стоимость				*181696*				
17	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.11316	11154.96	584.86	1262	66	651	16.88	
		т		10294.10	157.00	1165	18	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*153*				
		Сметная стоимость				*2067*				
18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.11316	94900.00	--	10739	--	455	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*455*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*896*				
		Сметная стоимость				*12090*				
19	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.06878	256423.67	836.17	17637	58	3420	118.00	
		т		76632.74	205.30	5271	14	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1685*				
		Сметная стоимость				*22741*				
20	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.06878	10778.65	800.17	741	55	375	14.94	
		т		9702.48	184.70	667	13	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*89*				
		Сметная стоимость				*1206*				

	в ценах IV квартала 2015 года		0.0099	89345.00	--	885	--	38	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3788.23*		*38*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7450.66*		*74*				
		Сметная стоимость				*996*				
22	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0.05888	91622.00	--	5395	--	229	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3884.77*		*229*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7640.54*		*450*				
		Сметная стоимость				*6074*				
		Фундамент ФМ-3 /2шт/								
23	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1.26	15416.91	573.25	19425	722	1383	1.35	
		м3		753.18	124.83	949	157	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*1383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*1665*				
		Сметная стоимость				*22473*				
24	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	6.88	21045.91	838.04	144796	5766	16862	4.75	
		м3		2896.74	185.95	19930	1279	48.5	0.27	
		Накладные расходы -		*2450.84*		*16862*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1879.74*		*12933*				
		Сметная стоимость				*174590*				
25	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.10868	11154.96	584.86	1212	64	626	16.88	
		т		10294.10	157.00	1119	17	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*626*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*147*				
		Сметная стоимость				*1985*				
26	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.1239	256423.67	836.17	31771	104	6160	118.00	
		т		76632.74	205.30	9495	25	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*6160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*3034*				
		Сметная стоимость				*40966*				
27	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.1239	10778.65	800.17	1335	99	676	14.94	
		т		9702.48	184.70	1202	23	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*676*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*161*				
		Сметная стоимость				*2172*				

			м3	753.18	124.83	1024	170	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*1493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24256*				
29	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	6.88	21045.91	838.04	144796	5766	16862	4.75	
		м3		2896.74	185.95	19930	1279	48.5	0.27	
		Накладные расходы -		*2450.84*		*16862*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1879.74*		*12933*				
		Сметная стоимость				*174590*				
30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.10868	11154.96	584.86	1212	64	626	16.88	
		т		10294.10	157.00	1119	17	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*626*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*147*				
		Сметная стоимость				*1985*				
31	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.06878	256423.67	836.17	17637	58	3420	118.00	
		т		76632.74	205.30	5271	14	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1685*				
		Сметная стоимость				*22741*				
32	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.06878	10778.65	800.17	741	55	375	14.94	
		т		9702.48	184.70	667	13	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*89*				
		Сметная стоимость				*1206*				
33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0099	89345.00	--	885	--	38	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3788.23*		*38*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7450.66*		*74*				
		Сметная стоимость				*996*				
		Фундамент ФМ-4 /2шт/								
34	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1.3	15416.91	573.25	20042	745	1427	1.35	
		м3		753.18	124.83	979	162	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*1427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*1718*				
		Сметная стоимость				*23186*				
35	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	6.08	21045.91	838.04	127959	5095	14901	4.75	

36	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.10198	11154.96	584.86	1138	60	587	16.88	
		т		10294.10	157.00	1050	16	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*587*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*138*				
		Сметная стоимость				*1863*				
37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.10198	94900.00	--	9678	--	410	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*807*				
		Сметная стоимость				*10895*				
38	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.1239	256423.67	836.17	31771	104	6160	118.00	
		т		76632.74	205.30	9495	25	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*6160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*3034*				
		Сметная стоимость				*40966*				
39	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.1239	10778.65	800.17	1335	99	676	14.94	
		т		9702.48	184.70	1202	23	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*676*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*161*				
		Сметная стоимость				*2172*				
40	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0099	89345.00	--	885	--	38	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3788.23*		*38*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7450.66*		*74*				
		Сметная стоимость				*996*				
41	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0.114	91622.00	--	10445	--	443	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3884.77*		*443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7640.54*		*871*				
		Сметная стоимость				*11759*				
		Фундамент ФМ-5 /4шт/								
42	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2.48	15416.91	573.25	38234	1422	2722	1.35	

43	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	11.84	22761.51	1010.01	269496	11959	35911	6.34	
		м3		3866.39	223.92	45778	2651	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*35911*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*24433*				
		Сметная стоимость				*329839*				
44	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.19056	11154.96	584.86	2126	111	1097	16.88	
		т		10294.10	157.00	1962	30	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*1097*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*258*				
		Сметная стоимость				*3481*				
45	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.2478	256423.67	836.17	63542	207	12320	118.00	
		т		76632.74	205.30	18990	51	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*12320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*6069*				
		Сметная стоимость				*81931*				
46	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.2478	10778.65	800.17	2671	198	1352	14.94	
		т		9702.48	184.70	2404	46	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*322*				
		Сметная стоимость				*4345*				
		Фундамент ФМ-6 /1шт/								
47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.6	15416.91	573.25	9250	344	659	1.35	
		м3		753.18	124.83	452	75	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*793*				
		Сметная стоимость				*10701*				
48	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2.89	22761.51	1010.01	65781	2919	8765	6.34	
		м3		3866.39	223.92	11174	647	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*8765*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*5964*				
		Сметная стоимость				*80510*				
49	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.04647	11154.96	584.86	518	27	268	16.88	
		т		10294.10	157.00	478	7	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*63*				
		Сметная стоимость				*848*				
50	11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при								

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1517*				
		Сметная стоимость				*20482*				
51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.06195	10778.65	800.17	668	50	338	14.94	
		т		9702.48	184.70	601	11	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*80*				
		Сметная стоимость				*1086*				
52	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.00495	89345.00	--	442	--	19	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3788.23*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7450.66*		*37*				
		Сметная стоимость				*498*				
		Фундамент ФМ-7 /1шт/								
53	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.6	15416.91	573.25	9250	344	659	1.35	
		м3		753.18	124.83	452	75	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*793*				
		Сметная стоимость				*10701*				
54	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2.36	22761.51	1010.01	53717	2384	7158	6.34	
		м3		3866.39	223.92	9125	528	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*7158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*4870*				
		Сметная стоимость				*65745*				
55	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0468	11154.96	584.86	522	27	269	16.88	
		т		10294.10	157.00	482	7	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*63*				
		Сметная стоимость				*855*				
56	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.06195	256423.67	836.17	15885	52	3080	118.00	
		т		76632.74	205.30	4747	13	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3080*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1517*				
		Сметная стоимость				*20482*				
57	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.06195	10778.65	800.17	668	50	338	14.94	
		т		9702.48	184.70	601	11	48.5	0.20	

58	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	4.84	15416.91	573.25	74618	2775	5312	1.35	
		м3		753.18	124.83	3645	604	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*5312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*6394*				
		Сметная стоимость				*86325*				
59	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	4.32	22761.51	1010.01	98330	4363	13103	6.34	
		м3		3866.39	223.92	16703	967	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*13103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*8915*				
		Сметная стоимость				*120347*				
60	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.08068	11154.96	584.86	900	47	464	16.88	
		т		10294.10	157.00	831	13	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*109*				
		Сметная стоимость				*1474*				
61	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.08072	94900.00	--	7660	--	325	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*325*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*639*				
		Сметная стоимость				*8624*				
62	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.09822	256423.67	836.17	25186	82	4883	118.00	
		т		76632.74	205.30	7527	20	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*4883*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*2406*				
		Сметная стоимость				*32475*				
63	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09822	10778.65	800.17	1059	79	536	14.94	
		т		9702.48	184.70	953	18	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*128*				
		Сметная стоимость				*1722*				
		Фундамент ФМ-9 /2шт/								
64	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.96	15416.91	573.25	14800	550	1054	1.35	
		м3		753.18	124.83	723	120	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*1054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*1268*				
		Сметная стоимость				*17122*				
65	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под								

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*8461*				
		Сметная стоимость				*114218*				
66	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.07612	11154.96	584.86	849	45	438	16.88	
		т		10294.10	157.00	784	12	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*438*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*103*				
		Сметная стоимость				*1390*				
67	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.1239	256423.67	836.17	31771	104	6160	118.00	
		т		76632.74	205.30	9495	25	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*6160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*3034*				
		Сметная стоимость				*40966*				
68	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.1239	10778.65	800.17	1335	99	676	14.94	
		т		9702.48	184.70	1202	23	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*676*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*161*				
		Сметная стоимость				*2172*				
		Фундамент ФМ-10 /1шт/								
69	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.48	15416.91	573.25	7400	275	527	1.35	
		м3		753.18	124.83	362	60	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*527*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*634*				
		Сметная стоимость				*8561*				
70	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1.93	22761.51	1010.01	43930	1949	5854	6.34	
		м3		3866.39	223.92	7462	432	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*5854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*3983*				
		Сметная стоимость				*53766*				
71	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0377	11154.96	584.86	421	22	217	16.88	
		т		10294.10	157.00	388	6	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*51*				
		Сметная стоимость				*689*				
72	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.06195	256423.67	836.17	15885	52	3080	118.00	
		т		76632.74	205.30	4747	13	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3080*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1517*				

	Изм. и доп. вып. 1		0.06195	10778.65	800.17	668	50	338	14.94	
		т		9702.48	184.70	601	11	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*80*				
		Сметная стоимость				*1086*				
		Фундамент ФМ-11 /2шт/								
74	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	3.4	15416.91	573.25	52417	1949	3732	1.35	
		м3		753.18	124.83	2561	424	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*3732*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*4492*				
		Сметная стоимость				*60641*				
75	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	3.52	22761.51	1010.01	80121	3555	10676	6.34	
		м3		3866.39	223.92	13610	788	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*10676*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*7264*				
		Сметная стоимость				*98061*				
76	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0504	11154.96	584.86	562	29	290	16.88	
		т		10294.10	157.00	519	8	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*68*				
		Сметная стоимость				*920*				
77	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.09822	256423.67	836.17	25186	82	4883	118.00	
		т		76632.74	205.30	7527	20	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*4883*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*2406*				
		Сметная стоимость				*32475*				
78	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09822	10778.65	800.17	1059	79	536	14.94	
		т		9702.48	184.70	953	18	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*128*				
		Сметная стоимость				*1722*				
		Фундамент ФМ-12 /1шт/								
79	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.36	15416.91	573.25	5550	206	395	1.35	
		м3		753.18	124.83	271	45	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*395*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*476*				
		Сметная стоимость				*6421*				
80	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1.71	22761.51	1010.01	38922	1727	5186	6.34	

81	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02628	11154.96	584.86	293	15	151	16.88	
		т		10294.10	157.00	271	4	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*36*				
		Сметная стоимость				*480*				
82	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.06195	256423.67	836.17	15885	52	3080	118.00	
		т		76632.74	205.30	4747	13	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3080*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1517*				
		Сметная стоимость				*20482*				
83	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.06195	10778.65	800.17	668	50	338	14.94	
		т		9702.48	184.70	601	11	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*80*				
		Сметная стоимость				*1086*				
		Фундамент ФМ-13 /3шт/								
84	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1.2	15416.91	573.25	18500	688	1317	1.35	
		м3		753.18	124.83	904	150	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*1317*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*1585*				
		Сметная стоимость				*21402*				
85	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	5.43	22761.51	1010.01	123595	5484	16469	6.34	
		м3		3866.39	223.92	20994	1216	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*16469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*11205*				
		Сметная стоимость				*151269*				
86	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.093	11154.96	584.86	1037	54	535	16.88	
		т		10294.10	157.00	957	15	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*535*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*126*				
		Сметная стоимость				*1698*				
87	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.18585	256423.67	836.17	47656	155	9240	118.00	
		т		76632.74	205.30	14242	38	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*9240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*4552*				
		Сметная стоимость				*61448*				

	Изм. и доп. вып. 1		0.18585	10778.65	800.17	2003	149	1014	14.94	
		т		9702.48	184.70	1803	34	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*241*				
		Сметная стоимость				*3258*				
		Фундамент ФМ-14 /3шт/								
89	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1.56	15416.91	573.25	24050	894	1712	1.35	
		м3		753.18	124.83	1175	195	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*1712*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27823*				
90	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	3.33	22761.51	1010.01	75796	3363	10100	6.34	
		м3		3866.39	223.92	12875	746	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*10100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*6872*				
		Сметная стоимость				*92768*				
91	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0576	11154.96	584.86	643	34	332	16.88	
		т		10294.10	157.00	593	9	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*78*				
		Сметная стоимость				*1053*				
92	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.10317	256423.67	836.17	26455	86	5130	118.00	
		т		76632.74	205.30	7906	21	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*5130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*2527*				
		Сметная стоимость				*34111*				
93	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.10317	10778.65	800.17	1112	83	563	14.94	
		т		9702.48	184.70	1001	19	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*563*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*134*				
		Сметная стоимость				*1809*				
		Фундамент ФМ-15 /2шт/								
94	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1.08	15416.91	573.25	16650	619	1185	1.35	
		м3		753.18	124.83	813	135	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*1185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*1427*				
		Сметная стоимость				*19262*				
95	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2.32	22761.51	1010.01	52807	2343	7037	6.34	

96	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.03984	11154.96	584.86	444	23	229	16.88	
		т		10294.10	157.00	410	6	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*229*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*54*				
		Сметная стоимость				*727*				
97	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.06878	256423.67	836.17	17637	58	3420	118.00	
		т		76632.74	205.30	5271	14	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1685*				
		Сметная стоимость				*22741*				
98	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.06878	10778.65	800.17	741	55	375	14.94	
		т		9702.48	184.70	667	13	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*89*				
		Сметная стоимость				*1206*				
		Фундамент ФМ-16 /2шт/								
99	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.68	15416.91	573.25	10483	390	746	1.35	
		м3		753.18	124.83	512	85	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*746*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*898*				
		Сметная стоимость				*12128*				
100	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2.68	22761.51	1010.01	61001	2707	8128	6.34	
		м3		3866.39	223.92	10362	600	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*8128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*5530*				
		Сметная стоимость				*74660*				
101	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0513	11154.96	584.86	572	30	295	16.88	
		т		10294.10	157.00	528	8	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*295*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*69*				
		Сметная стоимость				*937*				
102	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.06878	256423.67	836.17	17637	58	3420	118.00	
		т		76632.74	205.30	5271	14	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1685*				
		Сметная стоимость				*22741*				

	Изм. и доп. вып. 1		0.06878	10778.65	800.17	741	55	375	14.94	
		т		9702.48	184.70	667	13	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*89*				
		Сметная стоимость				*1206*				
		Фундамент ФМ-17 /4шт/								
104	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.92	15416.91	573.25	14184	527	1010	1.35	
		м3		753.18	124.83	693	115	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*1010*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*1215*				
		Сметная стоимость				*16409*				
105	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2.96	22761.51	1010.01	67374	2990	8978	6.34	
		м3		3866.39	223.92	11445	663	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*8978*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*6108*				
		Сметная стоимость				*82460*				
106	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.06216	11154.96	584.86	693	36	358	16.88	
		т		10294.10	157.00	640	10	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*84*				
		Сметная стоимость				*1135*				
107	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.13756	256423.67	836.17	35274	115	6839	118.00	
		т		76632.74	205.30	10542	28	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*6839*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*3369*				
		Сметная стоимость				*45482*				
108	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.13756	10778.65	800.17	1483	110	750	14.94	
		т		9702.48	184.70	1335	25	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*179*				
		Сметная стоимость				*2412*				
		Фундамент ФМ-18 /4шт/								
109	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1.12	15416.91	573.25	17267	642	1229	1.35	
		м3		753.18	124.83	844	140	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*1229*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*1480*				
		Сметная стоимость				*19976*				
110	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2.12	22761.51	1010.01	48254	2141	6430	6.34	

111	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.04032	11154.96	584.86	450	24	232	16.88	
		т		10294.10	157.00	415	6	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*55*				
		Сметная стоимость				*737*				
112	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.13756	256423.67	836.17	35274	115	6839	118.00	
		т		76632.74	205.30	10542	28	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*6839*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*3369*				
		Сметная стоимость				*45482*				
113	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.13756	10778.65	800.17	1483	110	750	14.94	
		т		9702.48	184.70	1335	25	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*179*				
		Сметная стоимость				*2412*				
		Стены								
114	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	215	14614.43	1257.20	3142103	270299	471826	4.54	
		м3 кладки		2698.67	275.40	580213	59212	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2194.54*		*471826*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1344.72*		*289114*				
		Сметная стоимость				*3903043*				
115	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	600	-150.78	--	-90470	--	-51743	-0.22	
		м2 стен (без вычета проемов)		-150.78	--	-90470	--	50.8	--	
		Накладные расходы -		*86.24*		*51743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.96*		*11377*				
		Сметная стоимость				*-27349*				
116	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	1.9086	36920.09	1191.25	70466	2274	39474	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	68192	710	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*39474*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*8795*				
		Сметная стоимость				*118735*				
117	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1.78136	130938.00	--	233248	--	9890	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*9890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*19451*				
		Сметная стоимость				*262589*				

	в ценах IV квартала 2015 года	3 мм	0.12724	140045.00	--	17819	--	756	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5937.91*		*756*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11678.63*		*1486*				
		Сметная стоимость				*20061*				
119	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	150	14519.33	1257.20	2177899	188581	321022	4.38	
		м3 кладки		2603.56	275.40	390534	41311	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2140.14*		*321022*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1332.76*		*199914*				
		Сметная стоимость				*2698834*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-12 /АС-31/								
120	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	20	37284.55	2426.99	745691	48540	118109	13.10	
		м3		8089.91	464.05	161798	9281	48.5	0.67	
		Накладные расходы -		*5905.44*		*118109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3455.20*		*69104*				
		Сметная стоимость				*932904*				
121	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3.68292	10778.65	800.17	39697	2947	20093	14.94	
		т		9702.48	184.70	35733	680	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*20093*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*4783*				
		Сметная стоимость				*64573*				
122	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1.02519	87086.00	--	89280	--	3785	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*3785*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*7445*				
		Сметная стоимость				*100511*				
123	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.15831	94900.00	--	15024	--	637	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*1253*				
		Сметная стоимость				*16914*				
124	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	2.59474	93511.00	--	242637	--	10288	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

125	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	23	30247.71	3313.45	695697	76209	113312	10.40	
		м3		6508.11	699.87	149687	16097	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*113312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*64721*				
		Сметная стоимость				*873729*				
126	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/МС-1,2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2.32168	11154.96	584.86	25898	1358	13365	16.88	
		т		10294.10	157.00	23900	364	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*13365*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*3141*				
		Сметная стоимость				*42404*				
127	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/МС-3,4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.52776	10778.65	800.17	5689	422	2879	14.94	
		т		9702.48	184.70	5121	97	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2879*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*685*				
		Сметная стоимость				*9254*				
		Рама Рм-1 /1шт/								
128	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	8.83	31428.15	3313.45	277511	29258	43944	10.40	
		м3		6508.11	699.87	57467	6180	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*43944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*25716*				
		Сметная стоимость				*347171*				
129	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	8.06	39399.58	3477.16	317561	28026	52406	14.40	
		м3		8892.72	663.77	71675	5350	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*52406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*29597*				
		Сметная стоимость				*399564*				
130	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2.3936	10778.65	800.17	25800	1915	13059	14.94	
		т		9702.48	184.70	23224	442	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*13059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*3109*				
		Сметная стоимость				*41967*				
131	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1.27904	8785.18	521.19	11237	667	5737	12.30	

132	11-060501-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.08164	283496.72	698.58	23145	57	6300	198.00	
		т		128587.14	283.11	10498	23	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*6300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*2356*				
		Сметная стоимость				*31801*				
		Рама Рм-1.1 /2шт/								
133	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	12.34	31428.15	3313.45	387823	40888	61412	10.40	
		м3		6508.11	699.87	80310	8636	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*61412*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*35939*				
		Сметная стоимость				*485174*				
134	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	16.12	39399.58	3477.16	635121	56052	104812	14.40	
		м3		8892.72	663.77	143351	10700	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*104812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*59195*				
		Сметная стоимость				*799127*				
135	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4.498728	10778.65	800.17	48490	3600	24543	14.94	
		т		9702.48	184.70	43649	831	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*24543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*5843*				
		Сметная стоимость				*78876*				
136	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1.63936	8785.18	521.19	14402	854	7354	12.30	
		т		7987.99	147.76	13095	242	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*7354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*1740*				
		Сметная стоимость				*23496*				
137	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.1256	283496.72	698.58	35607	88	9693	198.00	
		т		128587.14	283.11	16151	36	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*9693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*3624*				
		Сметная стоимость				*48924*				
		Рама Рм-2 /1шт/								
138	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	4.06	31428.15	3313.45	127598	13453	20205	10.40	
		м3		6508.11	699.87	26423	2841	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*20205*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*11824*				

		площадки до 6 м	5.37	39399.58	3477.16	211576	18672	34916	14.40	
		м3		8892.72	663.77	47754	3564	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*34916*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*19719*				
		Сметная стоимость				*266211*				
140	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.97757	10778.65	800.17	21316	1582	10789	14.94	
		т		9702.48	184.70	19187	365	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*10789*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*2568*				
		Сметная стоимость				*34673*				
141	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.05024	283496.72	698.58	14243	35	3877	198.00	
		т		128587.14	283.11	6460	14	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*3877*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1450*				
		Сметная стоимость				*19570*				
		Перекрытие, покрытие								
				отм.3,000						
142	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	83	2910.60	664.77	241580	55176	114213	2.74	
		шт. сборных конструкций		1779.44	155.67	147693	12921	62.1	0.23	
		Накладные расходы -		*1376.07*		*114213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342.93*		*28463*				
		Сметная стоимость				*384257*				
143	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	51	2285.86	505.48	116579	25779	53791	2.10	
		шт. сборных конструкций		1363.80	115.81	69554	5906	62.1	0.17	
		Накладные расходы -		*1054.72*		*53791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267.25*		*13630*				
		Сметная стоимость				*183999*				
				Антисейсмический пояс						
		Узел 1								
144	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	21.46	26318.29	2617.02	564790	56161	86763	8.25	
		м3		5289.98	499.84	113523	10726	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*86763*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*52124*				
		Сметная стоимость				*703677*				
145	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.2987	10778.65	800.17	13998	1039	7085	14.94	
		т		9702.48	184.70	12601	240	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*7085*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1687*				
		Сметная стоимость				*22770*				
		Внутренние стены								

			5204.55	736.15	3.37	2474815	11609	889378	0.01	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		420.68	--	1373245	--	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*272.45*		*889378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.45*		*269135*				
		Сметная стоимость				*3633326*				
147	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	3000	443.53	3.93	1330585	11781	440006	0.30	
		м2 отделываемой поверхности		222.07	1.77	666209	5300	54.8	--	
		Накладные расходы -		*146.67*		*440006*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.22*		*141647*				
		Сметная стоимость				*1912238*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29275882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				5841836			

РАЗДЕЛ 2.БЛОК-Б

Фундаменты

148	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	65.7	15416.91	573.25	1012891	37662	72110	1.35	
		м3		753.18	124.83	49484	8201	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*72110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*86800*				
		Сметная стоимость				*1171801*				
149	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	395.38	20253.85	1141.67	8007968	451394	838155	3.60	
		м3		2280.56	213.90	901689	84571	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*2119.87*		*838155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1789.90*		*707690*				
		Сметная стоимость				*9553813*				
150	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/Сетка-1-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	4.615658	11154.96	584.86	51487	2700	26571	16.88	
		т		10294.10	157.00	47514	725	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*26571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*6245*				
		Сметная стоимость				*84302*				
151	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 50мм/	144.476	1198.05	6.04	173090	873	25372	0.38	
		м2 поверхности		232.96	2.75	33657	398	50.8	--	
		Накладные расходы -		*175.62*		*25372*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.89*		*15877*				
		Сметная стоимость				*214339*				
		Анкерный выпуск Ав-1-5								
152	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	3.29892	256423.67	836.17	845921	2758	164019	118.00	
		т		76632.74	205.30	252805	677	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*164019*				

	Изм. и доп. вып. 1		0.18084	11154.96	584.86	2017	106	1041	16.88	
		т		10294.10	157.00	1862	28	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*1041*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*245*				
		Сметная стоимость				*3303*				
154	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Ав-1,2,3,4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3.11808	10778.65	800.17	33609	2495	17011	14.94	
		т		9702.48	184.70	30253	576	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*17011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*4050*				
		Сметная стоимость				*54670*				
		Фундамент под перегородки								
155	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Фундамент под перегородки/. Устройство с уплотнением трамбовками	5.25	18098.59	5.54	95018	29	11154	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	11224	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2124.58*		*11154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.85*		*8494*				
		Сметная стоимость				*114666*				
156	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.0876	8117.55	739.11	711	65	369	11.60	
		т		7348.48	299.23	644	26	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*4210.59*		*369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*986.25*		*86*				
		Сметная стоимость				*1166*				
157	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0876	11154.96	584.86	977	51	504	16.88	
		т		10294.10	157.00	902	14	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*119*				
		Сметная стоимость				*1600*				
158	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 50мм/	4.788	1198.05	6.04	5736	29	841	0.38	
		м2 поверхности		232.96	2.75	1115	13	50.8	--	
		Накладные расходы -		*175.62*		*841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.89*		*526*				
		Сметная стоимость				*7103*				
159	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры /Ав-7/. Установка при бетонировании	0.0624	256423.67	836.17	16001	52	3102	118.00	
		т		76632.74	205.30	4782	13	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1528*				
		Сметная стоимость				*20632*				
		Фундамент ФМ-1 /1шт/								
160	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.83	15416.91	573.25	12796	476	911	1.35	

161	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	4.14	21045.91	838.04	87130	3469	10146	4.75	
		м3		2896.74	185.95	11993	770	48.5	0.27	
		Накладные расходы -		*2450.84*		*10146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1879.74*		*7782*				
		Сметная стоимость				*105059*				
162	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.06403	11154.96	584.86	714	37	369	16.88	
		т		10294.10	157.00	659	10	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*87*				
		Сметная стоимость				*1169*				
163	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.10534	256423.67	836.17	27012	88	5237	118.00	
		т		76632.74	205.30	8072	22	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*5237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*2580*				
		Сметная стоимость				*34829*				
164	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.10534	10778.65	800.17	1135	84	575	14.94	
		т		9702.48	184.70	1022	19	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*137*				
		Сметная стоимость				*1847*				
		Фундамент ФМ-2 /1шт/								
165	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.4	15416.91	573.25	6167	229	439	1.35	
		м3		753.18	124.83	301	50	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*439*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*528*				
		Сметная стоимость				*7134*				
166	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1.81	22761.51	1010.01	41198	1828	5490	6.34	
		м3		3866.39	223.92	6998	405	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*5490*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*3735*				
		Сметная стоимость				*50423*				
167	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0279	11154.96	584.86	311	16	161	16.88	
		т		10294.10	157.00	287	4	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*38*				
		Сметная стоимость				*509*				
168	11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при								

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*860*				
		Сметная стоимость				*11609*				
169	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.03511	10778.65	800.17	378	28	192	14.94	
		т		9702.48	184.70	341	6	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*46*				
		Сметная стоимость				*615*				
		Фундамент ФМ-3 /2шт/								
170	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.8	15416.91	573.25	12334	459	878	1.35	
		м3		753.18	124.83	603	100	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*878*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*1057*				
		Сметная стоимость				*14269*				
171	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	3.04	22761.51	1010.01	69195	3070	9220	6.34	
		м3		3866.39	223.92	11754	681	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*9220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*6273*				
		Сметная стоимость				*84689*				
172	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.04274	94900.00	--	4056	--	172	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*172*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*338*				
		Сметная стоимость				*4566*				
173	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.16296	256423.67	836.17	41787	136	8102	118.00	
		т		76632.74	205.30	12488	33	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*8102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*3991*				
		Сметная стоимость				*53880*				
174	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.16296	10778.65	800.17	1756	130	889	14.94	
		т		9702.48	184.70	1581	30	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*212*				
		Сметная стоимость				*2857*				
		Фундамент ФМ-4 /2шт/								
175	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.92	15416.91	573.25	14184	527	1010	1.35	
		м3		753.18	124.83	693	115	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*1010*				

			4.08	22761.51	1010.01	92867	4121	12375	6.34	
		м3		3866.39	223.92	15775	914	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*12375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*8419*				
		Сметная стоимость				*113661*				
177	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.06634	94900.00	--	6296	--	267	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*267*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*525*				
		Сметная стоимость				*7088*				
178	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.07014	256423.67	836.17	17986	59	3487	118.00	
		т		76632.74	205.30	5375	14	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1718*				
		Сметная стоимость				*23191*				
179	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.07014	10778.65	800.17	756	56	383	14.94	
		т		9702.48	184.70	681	13	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*91*				
		Сметная стоимость				*1230*				
		Фундамент ФМ-5 /2шт/								
180	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.92	15416.91	573.25	14184	527	1010	1.35	
		м3		753.18	124.83	693	115	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*1010*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*1215*				
		Сметная стоимость				*16409*				
181	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	4.22	22761.51	1010.01	96054	4262	12799	6.34	
		м3		3866.39	223.92	16316	945	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*12799*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*8708*				
		Сметная стоимость				*117561*				
182	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.06634	11154.96	584.86	740	39	382	16.88	
		т		10294.10	157.00	683	10	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*90*				
		Сметная стоимость				*1212*				
183	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*390*				
		Сметная стоимость				*5264*				
		Фундамент ФМ-6 /1шт/								
184	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.83	15416.91	573.25	12796	476	911	1.35	
		м3		753.18	124.83	625	104	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*911*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*1097*				
		Сметная стоимость				*14804*				
185	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	4.53	21045.91	838.04	95338	3796	11102	4.75	
		м3		2896.74	185.95	13122	842	48.5	0.27	
		Накладные расходы -		*2450.84*		*11102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1879.74*		*8515*				
		Сметная стоимость				*114956*				
186	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.06403	11154.96	584.86	714	37	369	16.88	
		т		10294.10	157.00	659	10	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*87*				
		Сметная стоимость				*1169*				
187	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.15012	10778.65	800.17	1618	120	819	14.94	
		т		9702.48	184.70	1457	28	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*819*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*195*				
		Сметная стоимость				*2632*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13141972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1554986			

РАЗДЕЛ 3.БЛОК-В

		Стены								
188	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	300	14614.43	1257.20	4384330	377161	658362	4.54	
		м3 кладки		2698.67	275.40	809600	82621	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2194.54*		*658362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1344.72*		*403415*				
		Сметная стоимость				*5446107*				
189	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	1209.09	-150.78	--	-182311	--	-104271	-0.22	
		м2 стен (без вычета проемов)		-150.78	--	-182311	--	50.8	--	
		Накладные расходы -		*86.24*		*104271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.96*		*22927*				
		Сметная стоимость				*-55114*				
190	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*15464*				
		Сметная стоимость				*208765*				
191	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	300	14519.33	1257.20	4355798	377161	642043	4.38	
		м3 кладки		2603.56	275.40	781068	82621	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2140.14*		*642043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1332.76*		*399827*				
		Сметная стоимость				*5397668*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-7 /АС-30/								
192	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	25	37284.55	2426.99	932114	60675	147636	13.10	
		м3		8089.91	464.05	202248	11601	48.5	0.67	
		Накладные расходы -		*5905.44*		*147636*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3455.20*		*86380*				
		Сметная стоимость				*1166130*				
193	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	7.26196	10778.65	800.17	78274	5811	39618	14.94	
		т		9702.48	184.70	70459	1341	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*39618*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*9431*				
		Сметная стоимость				*127324*				
		Монолитные сердечники МС-1-3 /АС-32/								
194	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	35	30247.71	3313.45	1058670	115971	172431	10.40	
		м3		6508.11	699.87	227784	24495	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*172431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*98488*				
		Сметная стоимость				*1329589*				
195	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/МС-2,3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2.5528	11154.96	584.86	28476	1493	14696	16.88	
		т		10294.10	157.00	26279	401	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*14696*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*3454*				
		Сметная стоимость				*46625*				
196	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/МС-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.1766	10778.65	800.17	1904	141	963	14.94	
		т		9702.48	184.70	1713	33	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*963*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*229*				
		Сметная стоимость				*3097*				
		Балка Б-1 /5шт/								
197	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м								

		Сметная стоимость				97415				
198	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.3451	10778.65	800.17	3720	276	1883	14.94	
		т		9702.48	184.70	3348	64	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1883*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*448*				
		Сметная стоимость				*6051*				
199	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0.048	283496.72	698.58	13608	34	3704	198.00	
		т		128587.14	283.11	6172	14	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*3704*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1385*				
		Сметная стоимость				*18697*				
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-95/								
200	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	9.85	26318.29	2617.02	259235	25778	39824	8.25	
		м3		5289.98	499.84	52106	4923	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*39824*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*23925*				
		Сметная стоимость				*322983*				
201	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.9873	10778.65	800.17	10642	790	5386	14.94	
		т		9702.48	184.70	9579	182	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*5386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1282*				
		Сметная стоимость				*17311*				
202	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.06177	256423.67	836.17	15839	52	3071	118.00	
		т		76632.74	205.30	4734	13	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3071*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1513*				
		Сметная стоимость				*20423*				
203	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	0.12963	36920.09	1191.25	4786	154	2681	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	4632	48	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*2681*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*597*				
		Сметная стоимость				*8064*				
		Рамы								
		Рама Рм-1 /3шт/								
204	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	21.33	31428.15	3313.45	670362	70676	106152	10.40	
		м3		6508.11	699.87	138818	14928	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*106152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*62121*				

		площадки до 6 м	25.56	39399.58	3477.16	1007053	88876	166190	14.40	
		м3		8892.72	663.77	227298	16966	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*166190*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*93859*				
		Сметная стоимость				*1267103*				
206	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3.947778	10778.65	800.17	42552	3159	21538	14.94	
		т		9702.48	184.70	38303	729	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*21538*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*5127*				
		Сметная стоимость				*69217*				
207	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	11.37828	8785.18	521.19	99960	5930	51039	12.30	
		т		7987.99	147.76	90890	1681	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*51039*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*12080*				
		Сметная стоимость				*163079*				
208	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.32028	283496.72	698.58	90798	224	24717	198.00	
		т		128587.14	283.11	41184	91	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*24717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*9241*				
		Сметная стоимость				*124756*				
		Рама Рм-2 /1шт/								
209	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	5.53	31428.15	3313.45	173798	18323	27521	10.40	
		м3		6508.11	699.87	35990	3870	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*27521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*16105*				
		Сметная стоимость				*217424*				
210	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	5	39399.58	3477.16	196998	17386	32510	14.40	
		м3		8892.72	663.77	44464	3319	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*32510*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*18361*				
		Сметная стоимость				*247868*				
211	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.191524	10778.65	800.17	12843	953	6501	14.94	
		т		9702.48	184.70	11561	220	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*6501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1547*				
		Сметная стоимость				*20891*				

	Изм. и доп. вып. 1		0.90752	8785.18	521.19	7973	473	4071	12.30	
		т		7987.99	147.76	7249	134	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*4071*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*963*				
		Сметная стоимость				*13007*				
213	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.08164	283496.72	698.58	23145	57	6300	198.00	
		т		128587.14	283.11	10498	23	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*6300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*2356*				
		Сметная стоимость				*31801*				
		Перекрытие, покрытие								
				отм.3,000						
214	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	105	2910.60	664.77	305613	69801	144487	2.74	
		шт. сборных конструкций		1779.44	155.67	186841	16346	62.1	0.23	
		Накладные расходы -		*1376.07*		*144487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342.93*		*36008*				
		Сметная стоимость				*486108*				
215	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	52	2285.86	505.48	118865	26285	54845	2.10	
		шт. сборных конструкций		1363.80	115.81	70918	6022	62.1	0.17	
		Накладные расходы -		*1054.72*		*54845*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267.25*		*13897*				
		Сметная стоимость				*187607*				
		Внутренняя отделка								
216	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	1800	758.13	3.37	1364640	6070	490413	0.61	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		420.68	--	757223	--	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*272.45*		*490413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.45*		*148404*				
		Сметная стоимость				*2003458*				
217	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	1800	443.53	3.93	798351	7069	264004	0.30	
		м2 отделываемой поверхности		222.07	1.77	399725	3180	54.8	--	
		Накладные расходы -		*146.67*		*264004*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.22*		*84988*				
		Сметная стоимость				*1147343*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20725037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				4494498			

РАЗДЕЛ 4.БЛОК-Г

		Стены								
218	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка								

		Сметная стоимость				*2709157*				
219	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	401.42	-150.78	--	-60528	--	-34618	-0.22	
		м2 стен (без вычета проемов)		-150.78	--	-60528	--	50.8	--	
		Накладные расходы -		*86.24*		*34618*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.96*		*7612*				
		Сметная стоимость				*-18298*				
220	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	1.4742	36920.09	1191.25	54428	1756	30490	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	52671	548	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*30490*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*6793*				
		Сметная стоимость				*91711*				
221	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	38.4598	14519.33	1257.20	558410	48352	82309	4.38	
		м3 кладки		2603.56	275.40	100132	10592	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2140.14*		*82309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1332.76*		*51258*				
		Сметная стоимость				*691977*				
		Пояс обвязки ПО-1 /АС-16/								
222	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	11.836	27056.19	2617.02	320237	30975	48223	8.25	
		м3		5289.98	499.84	62612	5916	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4074.31*		*48223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490.44*		*29477*				
		Сметная стоимость				*397937*				
223	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.0222	10778.65	800.17	11018	818	5577	14.94	
		т		9702.48	184.70	9918	189	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*5577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1328*				
		Сметная стоимость				*17922*				
		Пояс обвязки ПО-2 /АС-16/								
224	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	2.46	27056.19	2617.02	66558	6438	10023	8.25	
		м3		5289.98	499.84	13013	1230	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4074.31*		*10023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490.44*		*6126*				
		Сметная стоимость				*82707*				
225	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.240096	10778.65	800.17	2588	192	1310	14.94	
		т		9702.48	184.70	2330	44	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*312*				
		Сметная стоимость				*4210*				
		Пояс обвязки ПО-3 /АС-16/								
226	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство								

		Сметная стоимость				*140319*				
227	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.504832	10778.65	800.17	5441	404	2754	14.94	
		т		9702.48	184.70	4898	93	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2754*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*656*				
		Сметная стоимость				*8851*				
		Анкерный выпуски Ав-1 /116шт/								
228	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.11368	94900.00	--	10788	--	457	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*900*				
		Сметная стоимость				*12145*				
		Анкерный выпуски Ав-2 /68шт/								
229	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.01088	256423.67	836.17	2790	9	541	118.00	
		т		76632.74	205.30	834	2	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*541*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*266*				
		Сметная стоимость				*3597*				
		Колонна Км-1 /22шт/								
230	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	24.86	31428.15	3313.45	781304	82372	123719	10.40	
		м3		6508.11	699.87	161792	17399	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*123719*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*72402*				
		Сметная стоимость				*977425*				
231	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3.5266	10778.65	800.17	38012	2822	19240	14.94	
		т		9702.48	184.70	34217	651	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*19240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*4580*				
		Сметная стоимость				*61832*				
232	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0.20724	283496.72	698.58	58752	145	15993	198.00	
		т		128587.14	283.11	26648	59	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*15993*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*5980*				
		Сметная стоимость				*80725*				
		Монолитные сердечники МС-1-3 /АС-16/								
233	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство								

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2815.94		49244				
		Сметная стоимость				664794				
234	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1.0599	11154.96	584.86	11823	620	6101	16.88	
		т		10294.10	157.00	10911	166	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		5756.67		6101				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1352.93		1434				
		Сметная стоимость				19358				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-4 /АС-21/								
235	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0.7	37284.55	2426.99	26099	1699	4134	13.10	
		м3		8089.91	464.05	5663	325	48.5	0.67	
		Накладные расходы -		5905.44		4134				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3455.20		2419				
		Сметная стоимость				32651				
236	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.10892	10778.65	800.17	1174	87	594	14.94	
		т		9702.48	184.70	1057	20	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		5455.62		594				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1298.74		141				
		Сметная стоимость				1910				
		Кровля (профнастил) /АС-32/								
		Ферма Ф-1								
237	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	9.2393	394862.00	--	3648248	--	154686	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		16742.15		154686				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32928.33		304235				
		Сметная стоимость				4107168				
		Прогоны								
238	21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	7.30604	411997.00	--	3010067	--	127627	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		17468.67		127627				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34357.25		251015				
		Сметная стоимость				3388709				
		Горизонтальная связь								
239	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3.51416	56417.14	11969.40	198259	42062	93640	56.50	
		т конструкций		35356.57	2850.28	124249	10016	60.9	3.60	
		Накладные расходы -		26646.62		93640				

	РСНБ РК 2015	при высоте здания до 25 м. Монтаж	2.33772	45456.62	7776.83	106265	18180	53829	50.10	
		т конструкций		31351.58	1884.25	73291	4405	60.9	2.38	
		Накладные расходы -		*23026.18*		*53829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5478.62*		*12807*				
		Сметная стоимость				*172901*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13946502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1280364			

РАЗДЕЛ 5.БЛОК-Д

		Фундаменты								
241	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	7.3	15416.91	573.25	112543	4185	8012	1.35	
		м3		753.18	124.83	5498	911	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*8012*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*9644*				
		Сметная стоимость				*130200*				
242	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	65.52	20253.85	1141.67	1327032	74802	138894	3.60	
		м3		2280.56	213.90	149423	14015	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*2119.87*		*138894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1789.90*		*117274*				
		Сметная стоимость				*1583200*				
243	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/Сетка-1-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.11758	11154.96	584.86	1312	69	677	16.88	
		т		10294.10	157.00	1210	18	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*677*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*159*				
		Сметная стоимость				*2148*				
244	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	29.868	622.65	6.04	18597	181	4517	0.38	
		м2 поверхности		232.96	2.75	6958	82	50.8	--	
		Накладные расходы -		*151.22*		*4517*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61.91*		*1849*				
		Сметная стоимость				*24963*				
		Анкерный выпуск								
245	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.01526	256423.67	836.17	3913	13	759	118.00	
		т		76632.74	205.30	1169	3	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*759*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*374*				
		Сметная стоимость				*5045*				
246	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.01526	10778.65	800.17	164	12	83	14.94	
		т		9702.48	184.70	148	3	48.5	0.20	

247	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Фундамент под перегородки/. Устройство с уплотнением трамбовками	31.194	18098.59	5.54	564567	173	66274	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	66690	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2124.58*		*66274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.85*		*50467*				
		Сметная стоимость				*681308*				
248	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.3637567	8117.55	739.11	2953	269	1532	11.60	
		т		7348.48	299.23	2673	109	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*4210.59*		*1532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*986.25*		*359*				
		Сметная стоимость				*4843*				
249	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.3637567	11154.96	584.86	4058	213	2094	16.88	
		т		10294.10	157.00	3745	57	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*2094*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*492*				
		Сметная стоимость				*6644*				
250	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 30мм/	20.796	814.45	6.04	16937	126	3314	0.38	
		м2 поверхности		232.96	2.75	4845	57	50.8	--	
		Накладные расходы -		*159.35*		*3314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.90*		*1620*				
		Сметная стоимость				*21871*				
		Фундамент ФМ-1 /2шт/								
251	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.68	15416.91	573.25	10483	390	746	1.35	
		м3		753.18	124.83	512	85	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*746*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*898*				
		Сметная стоимость				*12128*				
252	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	3.52	22761.51	1010.01	80121	3555	10676	6.34	
		м3		3866.39	223.92	13610	788	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*10676*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*7264*				
		Сметная стоимость				*98061*				
253	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0504	11154.96	584.86	562	29	290	16.88	
		т		10294.10	157.00	519	8	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*68*				
		Сметная стоимость				*920*				
254	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7915.90*		*599*				
		Сметная стоимость				*5385*				
255	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.08956	256423.67	836.17	22965	75	4453	118.00	
		т		76632.74	205.30	6863	18	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*4453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*2193*				
		Сметная стоимость				*29611*				
256	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.08956	10778.65	800.17	965	72	489	14.94	
		т		9702.48	184.70	869	17	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*116*				
		Сметная стоимость				*1570*				
257	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.011	89345.00	--	983	--	42	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3788.23*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7450.66*		*82*				
		Сметная стоимость				*1107*				
258	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0.07856	91622.00	--	7198	--	305	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3884.77*		*305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7640.54*		*600*				
		Сметная стоимость				*8103*				
		Фундамент ФМ-1-1 /2шт/								
259	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.68	15416.91	573.25	10483	390	746	1.35	
		м3		753.18	124.83	512	85	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*746*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*898*				
		Сметная стоимость				*12128*				
260	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	3.52	22761.51	1010.01	80121	3555	10676	6.34	
		м3		3866.39	223.92	13610	788	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*10676*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*7264*				
		Сметная стоимость				*98061*				
261	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.0762	256423.67	836.17	19539	64	3789	118.00	
		т		76632.74	205.30	5839	16	48.5	0.22	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.0762	10778.65	800.17	821	61	416	14.94	
		т		9702.48	184.70	739	14	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*99*				
		Сметная стоимость				*1336*				
		Фундамент ФМ-2 /4шт/								
263	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1.92	15416.91	573.25	29600	1101	2107	1.35	
		м3		753.18	124.83	1446	240	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*2107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*2537*				
		Сметная стоимость				*34244*				
264	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	7.76	22761.51	1010.01	176629	7838	23536	6.34	
		м3		3866.39	223.92	30003	1738	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*23536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*16013*				
		Сметная стоимость				*216178*				
265	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.1374	11154.96	584.86	1533	80	791	16.88	
		т		10294.10	157.00	1414	22	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*186*				
		Сметная стоимость				*2510*				
266	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.17912	256423.67	836.17	45931	150	8906	118.00	
		т		76632.74	205.30	13726	37	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*8906*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*4387*				
		Сметная стоимость				*59224*				
267	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.17912	10778.65	800.17	1931	143	977	14.94	
		т		9702.48	184.70	1738	33	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*233*				
		Сметная стоимость				*3141*				
		Фундамент ФМ-3 /2шт/								
268	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.72	15416.91	573.25	11100	413	790	1.35	
		м3		753.18	124.83	542	90	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*790*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*951*				
		Сметная стоимость				*12841*				
269	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство								

		Сметная стоимость				*101960*				
270	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.0555	94900.00	--	5267	--	223	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*439*				
		Сметная стоимость				*5930*				
271	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.08956	256423.67	836.17	22965	75	4453	118.00	
		т		76632.74	205.30	6863	18	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*4453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*2193*				
		Сметная стоимость				*29611*				
272	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.08956	10778.65	800.17	965	72	489	14.94	
		т		9702.48	184.70	869	17	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*116*				
		Сметная стоимость				*1570*				
		Фундамент ФМ-4 /4шт/								
273	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2.04	15416.91	573.25	31450	1169	2239	1.35	
		м3		753.18	124.83	1536	255	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*2239*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*2695*				
		Сметная стоимость				*36384*				
274	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	8.96	22761.51	1010.01	203943	9050	27176	6.34	
		м3		3866.39	223.92	34643	2006	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*27176*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*18490*				
		Сметная стоимость				*249608*				
275	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.16136	11154.96	584.86	1800	94	929	16.88	
		т		10294.10	157.00	1661	25	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*218*				
		Сметная стоимость				*2947*				
276	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.1436	256423.67	836.17	36822	120	7140	118.00	
		т		76632.74	205.30	11004	29	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*7140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*3517*				

	Изм. и доп. вып. 1		0.1436	10778.65	800.17	1548	115	783	14.94	
		т		9702.48	184.70	1393	27	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*186*				
		Сметная стоимость				*2518*				
		Фундамент ФМ-5 /2шт/								
278	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.72	15416.91	573.25	11100	413	790	1.35	
		м3		753.18	124.83	542	90	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*790*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*951*				
		Сметная стоимость				*12841*				
279	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	3.32	22761.51	1010.01	75568	3353	10070	6.34	
		м3		3866.39	223.92	12836	743	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*10070*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*6851*				
		Сметная стоимость				*92489*				
280	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.05256	11154.96	584.86	586	31	303	16.88	
		т		10294.10	157.00	541	8	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*71*				
		Сметная стоимость				*960*				
281	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.0718	256423.67	836.17	18411	60	3570	118.00	
		т		76632.74	205.30	5502	15	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1758*				
		Сметная стоимость				*23739*				
282	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.0718	10778.65	800.17	774	57	392	14.94	
		т		9702.48	184.70	697	13	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*93*				
		Сметная стоимость				*1259*				
		Фундамент ФМ-6 /4шт/								
283	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1.16	15416.91	573.25	17884	665	1273	1.35	
		м3		753.18	124.83	874	145	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*1273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*1533*				
		Сметная стоимость				*20690*				
284	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	4.84	22761.51	1010.01	110166	4888	14680	6.34	

285	11-060301-0001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.08256	11154.96	584.86	921	48	475	16.88	
		т		10294.10	157.00	850	13	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*475*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*112*				
		Сметная стоимость				*1508*				
286	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.1436	256423.67	836.17	36822	120	7140	118.00	
		т		76632.74	205.30	11004	29	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*7140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*3517*				
		Сметная стоимость				*47479*				
287	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.1436	10778.65	800.17	1548	115	783	14.94	
		т		9702.48	184.70	1393	27	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*186*				
		Сметная стоимость				*2518*				
		Фундамент ФМ-7 /3шт/								
288	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.63	15416.91	573.25	9713	361	691	1.35	
		м3		753.18	124.83	475	79	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*832*				
		Сметная стоимость				*11237*				
289	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	3.03	22761.51	1010.01	68967	3060	9190	6.34	
		м3		3866.39	223.92	11715	678	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*9190*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*6253*				
		Сметная стоимость				*84410*				
290	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.04473	94900.00	--	4245	--	180	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*354*				
		Сметная стоимость				*4779*				
291	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.1077	256423.67	836.17	27617	90	5355	118.00	
		т		76632.74	205.30	8253	22	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*5355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*2638*				
		Сметная стоимость				*35609*				

	Изм. и доп. вып. 1		0.1077	10778.65	800.17	1161	86	588	14.94	
		т		9702.48	184.70	1045	20	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*588*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*140*				
		Сметная стоимость				*1888*				
		Фундамент ФМ-8 /2шт/								
293	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.52	15416.91	573.25	8017	298	571	1.35	
		м3		753.18	124.83	392	65	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*687*				
		Сметная стоимость				*9275*				
294	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2.26	22761.51	1010.01	51441	2283	6855	6.34	
		м3		3866.39	223.92	8738	506	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*6855*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*4664*				
		Сметная стоимость				*62959*				
295	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.0384	94900.00	--	3644	--	155	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*304*				
		Сметная стоимость				*4102*				
296	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.0718	256423.67	836.17	18411	60	3570	118.00	
		т		76632.74	205.30	5502	15	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1758*				
		Сметная стоимость				*23739*				
297	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.0718	10778.65	800.17	774	57	392	14.94	
		т		9702.48	184.70	697	13	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*93*				
		Сметная стоимость				*1259*				
		Фундамент ФМ-9 /4шт/								
298	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.76	15416.91	573.25	11717	436	834	1.35	
		м3		753.18	124.83	572	95	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*834*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*1004*				
		Сметная стоимость				*13555*				
299	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство								

		Сметная стоимость				*105052*				
300	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.05052	11154.96	584.86	564	30	291	16.88	
		т		10294.10	157.00	520	8	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*68*				
		Сметная стоимость				*923*				
301	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.1436	256423.67	836.17	36822	120	7140	118.00	
		т		76632.74	205.30	11004	29	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*7140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*3517*				
		Сметная стоимость				*47479*				
302	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.1436	10778.65	800.17	1548	115	783	14.94	
		т		9702.48	184.70	1393	27	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*186*				
		Сметная стоимость				*2518*				
		Фундамент ФМ-10 /2шт/								
303	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.62	15416.91	573.25	9558	355	680	1.35	
		м3		753.18	124.83	467	77	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*680*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*819*				
		Сметная стоимость				*11058*				
304	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2.52	22761.51	1010.01	57359	2545	7643	6.34	
		м3		3866.39	223.92	9743	564	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*7643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*5200*				
		Сметная стоимость				*70202*				
305	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0453	11154.96	584.86	505	26	261	16.88	
		т		10294.10	157.00	466	7	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*261*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*61*				
		Сметная стоимость				*827*				
306	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.0718	256423.67	836.17	18411	60	3570	118.00	
		т		76632.74	205.30	5502	15	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1758*				
		Сметная стоимость				*23739*				

	Изм. и доп. вып. 1		0.0718	10778.65	800.17	774	57	392	14.94	
		т		9702.48	184.70	697	13	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*93*				
		Сметная стоимость				*1259*				
		Фундамент ФМ-11 /2шт/								
308	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.8	15416.91	573.25	12334	459	878	1.35	
		м3		753.18	124.83	603	100	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*878*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*1057*				
		Сметная стоимость				*14269*				
309	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	3.68	22761.51	1010.01	83762	3717	11161	6.34	
		м3		3866.39	223.92	14228	824	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3033.00*		*11161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063.56*		*7594*				
		Сметная стоимость				*102517*				
310	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.06216	11154.96	584.86	693	36	358	16.88	
		т		10294.10	157.00	640	10	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*84*				
		Сметная стоимость				*1135*				
311	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.0718	256423.67	836.17	18411	60	3570	118.00	
		т		76632.74	205.30	5502	15	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1758*				
		Сметная стоимость				*23739*				
312	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.0718	10778.65	800.17	774	57	392	14.94	
		т		9702.48	184.70	697	13	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*93*				
		Сметная стоимость				*1259*				
313	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.3	15416.91	573.25	4625	172	329	1.35	
		м3		753.18	124.83	226	37	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*396*				
		Сметная стоимость				*5351*				
314	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1.68	22761.51	1010.01	38239	1697	5095	6.34	
		м3		3866.39	223.92	6496	376	48.5	0.32	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02016	11154.96	584.86	225	12	116	16.88	
		т		10294.10	157.00	208	3	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*27*				
		Сметная стоимость				*368*				
316	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.0718	256423.67	836.17	18411	60	3570	118.00	
		т		76632.74	205.30	5502	15	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1758*				
		Сметная стоимость				*23739*				
317	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.0718	10778.65	800.17	774	57	392	14.94	
		т		9702.48	184.70	697	13	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*93*				
		Сметная стоимость				*1259*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**3813846**	**142225**			
			Тенге			**575740**	**29070**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3813846**				
	Материалы -		Тенге			**3069762**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**604810**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**26120**				
		Накладные расходы -	Тенге			**476384**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**343218**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4633447**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**604810**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**4633447**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**604810**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**65517530**	**3754627**			
			Тенге			**12987258**	**789236**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58554692**				
	Материалы -		Тенге			**41378310**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13564532**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**692279**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9721985**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5462134**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**73738811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13564532**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6962839**				
	Материалы -		Тенге			**46741**				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**7984030**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211961**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**81722838**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13776493**			

Итого по АКТу	Тенге	81,722,838
Временные здания и сооружение	Тенге	2,913,453
Итого с временными	Тенге	84,636,291
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	592,454
Итого с доп. Затратами	Тенге	85,228,745
Пересчет в текущих ценах 2016г К=1,07013	Тенге	91,205,837
Итого с понижающим коэффициент К=0,93	Тенге	84,821,428
НДС 12%	Тенге	10,178,571
Всего с НДС	**Тенге**	**95,000,000**

Инженер:

ТОО "ТКиЗ"

Технадзор_____М.Пусурманов

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор_____Х.Абдурахманов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				211961			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			81722838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21583
		Сметная заработная плата -	Тенге				13776493			

Итого по АКТу	Тенге	81 722 838
Временные здания и сооружение	Тенге	2 913 453
Итого с временными	Тенге	84 636 291
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	592 454
Итого с доп. Затратами	Тенге	85 228 745
Пересчет в текущих ценах 2016г К=1,07013	Тенге	91 205 837
Итого с понижающим коэффициент К=0,93	Тенге	84 821 428
НДС 12%	Тенге	10 178 571
Всего с НДС	**Тенге**	**95 000 000**

Инженер:

ТОО "ТКиЗ"

Технадзор_____М.Пусурманов

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор_____Х.Абдурахманов