Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Подрядчик ТОО "NTR"

Инженер ТОО "ТКиЗ"

Основание: Договор №57 от 28.04.2016 Доп.соглашение №57/1 от 28.04.2016

Наименование строительства и адрес: Строительство средней школы на 1200 мест в жилом массиве "Кайнар-булак" в г.Шымкент, ЮКО

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат от 22 сентября 2016г

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	с начала 2016г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1				стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость-12%	
		в отчетном месяце (за июнь 2016г) без НДС	СМР в сметных текущем уровне цен	из них			на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	443 456 825	82 781 094	382 062 027	82 600 410		2 786 300	69 850 230	254 630	9 933 731	92 714 825
Итого:	443 456 825	82 781 094	382 062 027	82 600 410		2 786 300	69 850 230	254 630	9 933 731	92 714 825

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Шымкент"

Е.Жалданов

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор Х.Абдурахманов

Инженер:

ТОО "ТКиЗ"

Директор К.Кульсейтов

Технадзор М.Пусурманов

Подряд.пк: ТОО "ТКиЗ"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"

А К Т

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2016г

Строительство средней школы на 1200 мест в жилом массиве "Кайнар-булак" в г.Шымкент, ЮКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, че рабочих-строителе: на един.	Затраты труда: всего рабочих, обслуживаю машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК-А								
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.256	15416.91	573.25	3947	147	281	1.35	
		м3		753.18	124.83	193	32	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*281*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*425.83*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*671.73*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*338*				
		Сметная стоимость				*4566*				
2	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	1.83	28748.89	2892.66	52610	5294	10914	12.49	
		м3		8400.40	985.58	15373	1804	48.5	1.25	
		Накладные расходы -		*5964.16*		*10914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4552.20*				*8331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1411.97*				*2584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2777.04*		*5082*				
		Сметная стоимость				*68606*				
3	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.05238	130938.00	--	6859	--	291	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*572*				
		Сметная стоимость				*7722*				
4	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00906	87086.00	--	789	--	33	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*66*				
		Сметная стоимость				*888*				
5	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.023	394862.00	--	9082	--	385	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16742.15*		*385*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16742.15*				*385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32928.33*		*757*				
		Сметная стоимость				*10224*				
6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	5.6	15416.91	573.25	86335	3210	6146	1.35	
		м3		753.18	124.83	4218	699	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*6146*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*425.83*				*2385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*671.73*				*3762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*7398*				
		Сметная стоимость				*99880*				
7	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	8.8	22424.53	1678.28	197336	14769	30296	6.51	
		м3		4378.43	550.47	38530	4844	48.5	0.70	
		Накладные расходы -		*3442.67*		*30296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2390.52*				*21037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1052.16*				*9259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2069.38*		*18211*				
		Сметная стоимость				*245842*				
8	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.26496	130938.00	--	34693	--	1471	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*1471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*1471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*2893*				
		Сметная стоимость				*39057*				
		Стены								
9	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	108.1178	14614.43	1257.20	1580080	135926	237269	4.54	
		м3 кладки		2698.67	275.40	291774	29776	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2194.54*		*237269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1510.83*				*163347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*683.71*				*73921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1344.72*		*145388*				
		Сметная стоимость				*1962737*				
10	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	250.31	-150.78	--	-37743	--	-21587	-0.22	
		м2 стен (без вычета проемов)		-150.78	--	-37743	--	50.8	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.96*		*4746*				
		Сметная стоимость				*-11410*				
11	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	122.194	14519.33	1257.20	1774174	153623	261513	4.38	
		м3 кладки		2603.56	275.40	318139	33653	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2140.14*		*261513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1462.51*				*178710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*677.63*				*82802*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1332.76*		*162855*				
		Сметная стоимость				*2198542*				
12	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	1004	2178.32	129.18	2187035	129694	500088	1.21	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		737.91	28.30	740858	28411	50.8	0.04	
		Накладные расходы -		*498.10*		*500088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*389.23*				*390789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.86*				*109300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214.11*		*214970*				
		Сметная стоимость				*2902093*				
13	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка	0.19845	460281.06	5127.23	91343	1017	7969	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	6187	141	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*7969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*19801.83*				*3930*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20355.51*				*4040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*7945*				
		Сметная стоимость				*107257*				
14	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2/	0.47046	36920.09	1191.25	17369	560	9730	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	16809	175	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*9730*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18339.12*				*8628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2342.99*				*1102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*2168*				
		Сметная стоимость				*29267*				
15	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.411656	130938.00	--	53901	--	2285	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*2285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*2285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*4495*				
		Сметная стоимость				*60681*				
16	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.058808	149045.00		8226		349		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5937.91*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11678.63*		*687*				
		Сметная стоимость				*9272*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-12 /АС-31/								
17	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	21.003	37284.55	2426.99	783087	50974	124032	13.10	
		м3		8089.91	464.05	169912	9746	48.5	0.67	
		Накладные расходы -		*5905.44*		*124032*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4148.67*				*87135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1756.77*				*36897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3455.20*		*72570*				
		Сметная стоимость				*979688*				
		Монолитные сердечники МС-1-4 /АС-34/								
18	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	15.21	30247.71	3313.45	460068	50398	74934	10.40	
		м3		6508.11	699.87	98988	10645	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*74934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*53172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*21761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*42800*				
		Сметная стоимость				*577802*				
		Продухов на отм.+7,020								
		Обвязочный пояс /14,2шт/								
19	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0.81	26318.29	2617.02	21318	2120	3275	8.25	
		м3		5289.98	499.84	4285	405	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*3275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2808.06*				*2275*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1234.96*				*1000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*1967*				
		Сметная стоимость				*26560*				
20	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.04333	10778.65	800.17	467	35	236	14.94	
		т		9702.48	184.70	420	8	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*56*				
		Сметная стоимость				*760*				
		Монолитные сердечники МС-1 /6,96п.м/								
21	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.36192	30247.71	3313.45	10947	1199	1783	10.40	
		м3		6508.11	699.87	2355	253	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*1783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*1265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*518*		

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0.0150336	11154.96	584.86	168	9	87	16.88	
		т		10294.10	157.00	155	2	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*87*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*76*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*20*				
		Сметная стоимость				*275*				
		Рама Рм-3 /1шт/								
23	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство								
			5.38	31428.15	3313.45	169083	17826	26774	10.40	
		м3		6508.11	699.87	35014	3765	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*26774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*18808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*7967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*15669*				
		Сметная стоимость				*211526*				
24	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м								
			6.66	39399.58	3477.16	262401	23158	43303	14.40	
		м3		8892.72	663.77	59226	4421	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*43303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*30868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*12435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*24456*				
		Сметная стоимость				*330160*				
25	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			1.12015	10778.65	800.17	12074	896	6111	14.94	
		т		9702.48	184.70	10868	207	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*6111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*5371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1455*				
		Сметная стоимость				*19640*				
26	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм								
			1.73452	8785.18	521.19	15238	904	7780	12.30	
		т		7987.99	147.76	13855	256	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*7780*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*6844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*1841*				
		Сметная стоимость				*24860*				
27	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
			0.05652	283496.72	698.58	16023	39	4362	198.00	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1631*				
		Сметная стоимость				*22016*				
		Рама Рм-4 /3шт/								
28	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	23.67	31428.15	3313.45	743904	78429	117797	10.40	
		м3		6508.11	699.87	154047	16566	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*117797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*82747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*35050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*68936*				
		Сметная стоимость				*930637*				
29	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	24.84	39399.58	3477.16	978686	86373	161509	14.40	
		м3		8892.72	663.77	220895	16488	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*161509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*115131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*46378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*91216*				
		Сметная стоимость				*1231410*				
30	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	14.09292	8785.18	521.19	123809	7345	63216	12.30	
		т		7987.99	147.76	112574	2082	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*63216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*55608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*7607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*14962*				
		Сметная стоимость				*201987*				
31	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1.6782	89345.00	--	149939	--	6357	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3788.23*		*6357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3788.23*				*6357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7450.66*		*12504*				
		Сметная стоимость				*168800*				
32	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.22608	283496.72	698.58	64093	158	17447	198.00	
		т		128587.14	283.11	29071	64	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*17447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*14130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*3317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*6523*				
		Сметная стоимость				*88063*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	4.73	31428.15	3313.45	148655	15673	23540	10.40	
		м3		6508.11	699.87	30783	3310	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*23540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*16535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*7004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*13776*				
		Сметная стоимость				*185970*				
34	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3.94	39399.58	3477.16	155234	13700	25618	14.40	
		м3		8892.72	663.77	35037	2615	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*25618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*18261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*7356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*14468*				
		Сметная стоимость				*195320*				
35	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.21975	10778.65	800.17	13147	976	6654	14.94	
		т		9702.48	184.70	11835	225	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*6654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*5849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1584*				
		Сметная стоимость				*21386*				
36	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.05652	283496.72	698.58	16023	39	4362	198.00	
		т		128587.14	283.11	7268	16	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*4362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*3533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1631*				
		Сметная стоимость				*22016*				
		Рама Рм-6 /2шт/								
37	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	9.26	31428.15	3313.45	291025	30683	46084	10.40	
		м3		6508.11	699.87	60265	6481	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*46084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*32372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*13712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*26969*				
		Сметная стоимость				*364077*				
38	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	8.16	39399.58	3477.16	321501	28374	53056	14.40	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*15235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*29965*				
		Сметная стоимость				*404522*				
39	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3.2753	10778.65	800.17	35303	2621	17869	14.94	
		т		9702.48	184.70	31779	605	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*17869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*15706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*2163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*4254*				
		Сметная стоимость				*57426*				
40	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.11304	283496.72	698.58	32046	79	8724	198.00	
		т		128587.14	283.11	14535	32	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*8724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*7065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*1658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*3262*				
		Сметная стоимость				*44031*				
		Рама Рм-7 /2шт/								
41	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	6.2	31428.15	3313.45	194855	20543	30855	10.40	
		м3		6508.11	699.87	40350	4339	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*30855*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*21674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*9181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*18057*				
		Сметная стоимость				*243767*				
42	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2.5	39399.58	3477.16	98499	8693	16255	14.40	
		м3		8892.72	663.77	22232	1659	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*16255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*11587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*4668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*9180*				
		Сметная стоимость				*123934*				
43	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.168432	10778.65	800.17	12594	935	6375	14.94	
		т		9702.48	184.70	11337	216	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*6375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*5603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1517*				
		Сметная стоимость				*20486*				

		Накладные расходы -		*77172.42*		*7754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*6280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*1474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*2899*				
		Сметная стоимость				*39139*				
		Рама Рм-7.1 /2шт/								
45	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**6.3**	**31428.15**	**3313.45**	**197997**	**20875**	**31353**	**10.40**	
		м3		**6508.11**	**699.87**	**41001**	**4409**	**48.5**	**1.01**	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*31353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*22024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*9329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*18348*				
		Сметная стоимость				*247698*				
46	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**2.5**	**39399.58**	**3477.16**	**98499**	**8693**	**16255**	**14.40**	
		м3		**8892.72**	**663.77**	**22232**	**1659**	**48.5**	**0.96**	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*16255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*11587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*4668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*9180*				
		Сметная стоимость				*123934*				
47	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**1.186412**	**10778.65**	**800.17**	**12788**	**949**	**6473**	**14.94**	
		т		**9702.48**	**184.70**	**11511**	**219**	**48.5**	**0.20**	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*6473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*5689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1541*				
		Сметная стоимость				*20801*				
48	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.10048**	**283496.72**	**698.58**	**28486**	**70**	**7754**	**198.00**	
		т		**128587.14**	**283.11**	**12920**	**28**	**48.5**	**0.36**	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*7754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*6280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*1474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*2899*				
		Сметная стоимость				*39139*				
		Рама Рм-8 /4шт/								
49	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**4.24**	**31428.15**	**3313.45**	**133255**	**14049**	**21101**	**10.40**	
		м3		**6508.11**	**699.87**	**27594**	**2967**	**48.5**	**1.01**	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*21101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*14822*		

50	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	4.48	39399.58	3477.16	176510	15578	29129	14.40	
		м3		8892.72	663.77	39839	2974	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*29129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*20764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*8364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*16451*				
		Сметная стоимость				*222090*				
51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.22296	10778.65	800.17	13182	979	6672	14.94	
		т		9702.48	184.70	11866	226	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*6672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*5864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1588*				
		Сметная стоимость				*21442*				
52	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.12096	283496.72	698.58	34292	84	9335	198.00	
		т		128587.14	283.11	15554	34	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*9335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*7560*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*1775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*3490*				
		Сметная стоимость				*47117*				
		Рама Рм-9 /1шт/								
53	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.93	31428.15	3313.45	60656	6395	9605	10.40	
		м3		6508.11	699.87	12561	1351	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*9605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*6747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*2858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*5621*				
		Сметная стоимость				*75882*				
54	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1.56	39399.58	3477.16	61463	5424	10143	14.40	
		м3		8892.72	663.77	13873	1035	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*10143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*7230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*2913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*5729*				
		Сметная стоимость				*77335*				
55	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*540*				
		Сметная стоимость				*7289*				
56	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.55812	8785.18	521.19	4903	291	2504	12.30	
		т		7987.99	147.76	4458	82	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*2504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*2202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*593*				
		Сметная стоимость				*7999*				
57	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.03768	283496.72	698.58	10682	26	2908	198.00	
		т		128587.14	283.11	4845	11	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*2908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*2355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1087*				
		Сметная стоимость				*14677*				
		Рама Рм-10 /1шт/								
58	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.93	31428.15	3313.45	60656	6395	9605	10.40	
		м3		6508.11	699.87	12561	1351	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*9605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*6747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*2858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*5621*				
		Сметная стоимость				*75882*				
59	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	4.92	39399.58	3477.16	193846	17108	31990	14.40	
		м3		8892.72	663.77	43752	3266	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*31990*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*22804*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*9186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*18067*				
		Сметная стоимость				*243902*				
60	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.06387	10778.65	800.17	11467	851	5804	14.94	
		т		9702.48	184.70	10322	196	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*5804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*5102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1382*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.55812	8785.18	521.19	4903	291	2504	12.30	
		т		7987.99	147.76	4458	82	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*2504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*2202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*593*				
		Сметная стоимость				*7999*				
62	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.05652	283496.72	698.58	16023	39	4362	198.00	
		т		128587.14	283.11	7268	16	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*4362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*3533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1631*				
		Сметная стоимость				*22016*				
		Ригель монолитный Р-1 /34шт./								
63	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	30.6	39399.58	3477.16	1205627	106401	198960	14.40	
		м3		8892.72	663.77	272117	20311	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*198960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*141828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*57132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*112367*				
		Сметная стоимость				*1516954*				
64	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5.96938	10778.65	800.17	64342	4777	32567	14.94	
		т		9702.48	184.70	57918	1103	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*32567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*28625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*3942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*7753*				
		Сметная стоимость				*104661*				
		Ригель монолитный Р-2 /17шт./								
65	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	7.14	39399.58	3477.16	281313	24827	46424	14.40	
		м3		8892.72	663.77	63494	4739	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*46424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*33093*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*13331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*26219*				
		Сметная стоимость				*353956*				
66	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*6982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1891*				
		Сметная стоимость				*25529*				
		Ригель монолитный Р-3 /4шт./								
67	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.512	39399.58	3477.16	20173	1780	3329	14.40	
		м3		8892.72	663.77	4553	340	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*3329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*2373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*1880*				
		Сметная стоимость				*25382*				
68	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.17812	10778.65	800.17	1920	143	972	14.94	
		т		9702.48	184.70	1728	33	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*854*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*231*				
		Сметная стоимость				*3123*				
69	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0672	283496.72	698.58	19051	47	5186	198.00	
		т		128587.14	283.11	8641	19	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*5186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*4200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1939*				
		Сметная стоимость				*26176*				
		Ригель монолитный Р-4 /6шт./								
70	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.816	39399.58	3477.16	32150	2837	5306	14.40	
		м3		8892.72	663.77	7256	542	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*5306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*3782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*1524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*2996*				
		Сметная стоимость				*40452*				
71	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.27366	10778.65	800.17	2950	219	1493	14.94	
		т		9702.48	184.70	2655	51	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*181*		

	РСНБ РК 2015		0.1008	283496.72	698.58	28576	70	7779	198.00	
		т		128587.14	283.11	12962	29	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*7779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*6300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*1479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*2908*				
		Сметная стоимость				*39263*				
		Колонна Км-1 /1шт/								
73	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.05	31428.15	3313.45	33000	3479	5225	10.40	
		м3		6508.11	699.87	6834	735	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*5225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*3671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*1555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*3058*				
		Сметная стоимость				*41283*				
74	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.19545	10778.65	800.17	2107	156	1066	14.94	
		т		9702.48	184.70	1896	36	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1066*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*254*				
		Сметная стоимость				*3427*				
75	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.00942	283496.72	698.58	2671	7	727	198.00	
		т		128587.14	283.11	1211	3	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*272*				
		Сметная стоимость				*3670*				
		Перекрытие, покрытие								
				отм.3,000						
76	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	83	2910.60	664.77	241580	55176	114213	2.74	
		шт. сборных конструкций		1779.44	155.67	147693	12921	62.1	0.23	
		Накладные расходы -		*1376.07*		*114213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1201.70*				*99741*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*174.36*				*14472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342.93*		*28463*				
		Сметная стоимость				*384257*				
77	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	51	2285.86	505.48	116579	25779	53791	2.10	
		шт. сборных конструкций		1363.80	115.81	69554	5906	62.1	0.17	
		Накладные расходы -		*1054.72*		*53791*				

		Сметная стоимость				*183999*				
				отм.6,300						
78	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	84	2910.60	664.77	244490	55841	115589	2.74	
		шт. сборных конструкций		1779.44	155.67	149473	13076	62.1	0.23	
		Накладные расходы -		*1376.07*		*115589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1201.70*				*100943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*174.36*				*14646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342.93*		*28806*				
		Сметная стоимость				*388886*				
79	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	50	2285.86	505.48	114293	25274	52736	2.10	
		шт. сборных конструкций		1363.80	115.81	68190	5790	62.1	0.17	
		Накладные расходы -		*1054.72*		*52736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*918.84*				*45942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135.88*				*6794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267.25*		*13362*				
		Сметная стоимость				*180391*				
				Антисейсмический пояс						
		Узел 7								
80	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	12.36	26318.29	2617.02	325294	32346	49972	8.25	
		м3		5289.98	499.84	65384	6178	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*49972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2808.06*				*34708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1234.96*				*15264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*30021*				
		Сметная стоимость				*405287*				
81	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.2987	10778.65	800.17	13998	1039	7085	14.94	
		т		9702.48	184.70	12601	240	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*7085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*6228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1687*				
		Сметная стоимость				*22770*				
		Монолитный участок Ум-1 /28шт/								
82	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	10.64	25804.60	1457.95	274561	15513	40474	8.21	
		м3		5070.09	289.99	53946	3086	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*3803.98*		*40474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2599.64*				*27660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1204.34*				*12814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2368.69*		*25203*				
		Сметная стоимость				*340238*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2.5536	10778.65	800.17	27524	2043	13931	14.94	
		т		9702.48	184.70	24776	472	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*13931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*12245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*1686*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*3316*				
		Сметная стоимость				*44772*				
		Монолитный участок Ум-2 /17шт/								
84	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	12.75	25804.60	1457.95	329009	18589	48501	8.21	
		м3		5070.09	289.99	64644	3697	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*3803.98*		*48501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2599.64*				*33145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1204.34*				*15355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2368.69*		*30201*				
		Сметная стоимость				*407710*				
85	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.66005	10778.65	800.17	17893	1328	9057	14.94	
		т		9702.48	184.70	16107	307	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*9057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*7960*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*1096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*2156*				
		Сметная стоимость				*29106*				
		Монолитный участок Ум-3 /3шт/								
86	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	3	40507.06	1661.76	121521	4985	22456	18.00	
		м3		11115.90	292.87	33348	879	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*22456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*16600*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*5856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*11518*				
		Сметная стоимость				*155495*				
87	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.5616	10778.65	800.17	6053	449	3064	14.94	
		т		9702.48	184.70	5449	104	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*3064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*729*				
		Сметная стоимость				*9846*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0846	11154.96	584.86	944	49	487	16.88	
		т		10294.10	157.00	871	13	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*114*				
		Сметная стоимость				*1545*				
89	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.69	13760.57	1026.78	9495	708	1111	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	1043	162	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*848*				
		Сметная стоимость				*11454*				
		Монолитный участок Ум-4 /6шт/								
90	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	3	30320.99	959.04	90963	2877	11735	8.06	
		м3		4977.45	216.82	14932	650	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*3911.65*		*11735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2519.22*				*7558*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1392.42*				*4177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2738.61*		*8216*				
		Сметная стоимость				*110914*				
		Монолитный участок Ум-5 /17шт/								
91	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	2.21	25804.60	1457.95	57028	3222	8407	8.21	
		м3		5070.09	289.99	11205	641	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*3803.98*		*8407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2599.64*				*5745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1204.34*				*2662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2368.69*		*5235*				
		Сметная стоимость				*70670*				
92	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.73134	11154.96	584.86	8158	428	4210	16.88	
		т		10294.10	157.00	7528	115	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*4210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*3707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*989*				
		Сметная стоимость				*13358*				
		Монолитный участок Ум-6 /3шт/								

	РСНБ РК 2015	при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0.24	25804.60	1457.95	6193	350	913	8.21	
		м3		5070.09	289.99	1217	70	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*3803.98*		*913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2599.64*				*624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1204.34*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2368.69*		*568*				
		Сметная стоимость				*7674*				
94	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.08436	11154.96	584.86	941	49	486	16.88	
		т		10294.10	157.00	868	13	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*486*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*114*				
		Сметная стоимость				*1541*				
		Монолитный участок Ум-7 /6шт/								
95	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1.2	25804.60	1457.95	30966	1750	4565	8.21	
		м3		5070.09	289.99	6084	348	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*3803.98*		*4565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2599.64*				*3120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1204.34*				*1445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2368.69*		*2842*				
		Сметная стоимость				*38373*				
96	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.282	10778.65	800.17	3040	226	1538	14.94	
		т		9702.48	184.70	2736	52	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*366*				
		Сметная стоимость				*4945*				
		Монолитный участок Ум-8 /1шт/								
97	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.37	40507.06	1661.76	14988	615	2770	18.00	
		м3		11115.90	292.87	4113	108	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*2770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*2047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*1421*				
		Сметная стоимость				*19178*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09792	10778.65	800.17	1055	78	534	14.94	
		т		9702.48	184.70	950	18	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*127*				
		Сметная стоимость				*1716*				
99	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.00964	11154.96	584.86	108	6	55	16.88	
		т		10294.10	157.00	99	2	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*55*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*13*				
		Сметная стоимость				*177*				
100	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.071	13760.57	1026.78	977	73	114	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	107	17	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*70*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*87*				
		Сметная стоимость				*1179*				
		Монолитный участок Ум-9 /1шт/								
101	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.37	40507.06	1661.76	14988	615	2770	18.00	
		м3		11115.90	292.87	4113	108	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*2770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*2047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*1421*				
		Сметная стоимость				*19178*				
102	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09792	10778.65	800.17	1055	78	534	14.94	
		т		9702.48	184.70	950	18	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*127*				
		Сметная стоимость				*1716*				
103	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.00964	11154.96	584.86	108	6	55	16.88	
		т		10294.10	157.00	99	2	48.5	0.17	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*13*				
		Сметная стоимость				*177*				
		Монолитный участок Ум-10 /1шт/								
104	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.37	40507.06	1661.76	14988	615	2770	18.00	
		м3		11115.90	292.87	4113	108	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*2770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*2047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*1421*				
		Сметная стоимость				*19178*				
105	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09792	10778.65	800.17	1055	78	534	14.94	
		т		9702.48	184.70	950	18	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*127*				
		Сметная стоимость				*1716*				
106	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.01446	11154.96	584.86	161	8	83	16.88	
		т		10294.10	157.00	149	2	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*83*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*73*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*20*				
		Сметная стоимость				*264*				
107	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0018	87086.00	--	157	--	7	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3692.45*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*13*				
		Сметная стоимость				*177*				
108	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.071	13760.57	1026.78	977	73	114	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	107	17	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*70*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*87*				
		Сметная стоимость				*1179*				
		Монолитный участок Ум-11 /17шт/								

	РСНБ РК 2015	при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1.19	25804.60	1457.95	30707	1735	4527	8.21	
		м3		5070.09	289.99	6033	345	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*3803.98*		*4527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2599.64*				*3094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1204.34*				*1433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2368.69*		*2819*				
		Сметная стоимость				*38052*				
110	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.37706	11154.96	584.86	4206	221	2171	16.88	
		т		10294.10	157.00	3881	59	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*2171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*1911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*510*				
		Сметная стоимость				*6887*				
		Монолитный участок Ум-12 /6шт/								
111	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1.62	30320.99	959.04	49120	1554	6337	8.06	
		м3		4977.45	216.82	8063	351	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*3911.65*		*6337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2519.22*				*4081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1392.42*				*2256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2738.61*		*4437*				
		Сметная стоимость				*59893*				
		Монолитный участок Ум-13 /3шт/								
112	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	3	40507.06	1661.76	121521	4985	22456	18.00	
		м3		11115.90	292.87	33348	879	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*22456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*16600*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*5856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*11518*				
		Сметная стоимость				*155495*				
113	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.5616	10778.65	800.17	6053	449	3064	14.94	
		т		9702.48	184.70	5449	104	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*3064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*729*				
		Сметная стоимость				*9846*				
114	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								

		Накладные расходы -		*5756.67*		*487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*114*				
		Сметная стоимость				*1545*				
115	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.69	13760.57	1026.78	9495	708	1111	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	1043	162	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*848*				
		Сметная стоимость				*11454*				
		Монолитный участок Ум-14 /2шт/								
116	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	2.6	40507.06	1661.76	105318	4321	19462	18.00	
		м3		11115.90	292.87	28901	761	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*19462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*14386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*5075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*9982*				
		Сметная стоимость				*134762*				
117	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.3744	10778.65	800.17	4036	300	2043	14.94	
		т		9702.48	184.70	3633	69	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*486*				
		Сметная стоимость				*6565*				
118	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0672	11154.96	584.86	750	39	387	16.88	
		т		10294.10	157.00	692	11	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*91*				
		Сметная стоимость				*1228*				
119	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.9	13760.57	1026.78	12385	924	1449	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	1361	211	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*886*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*1107*				
		Сметная стоимость				*14941*				
		Монолитный участок Ум-15 /3шт/								

	РСНБ РК 2015	Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	7.2	30320.99	959.04	218311	6905	28164	8.06	
		м3		4977.45	216.82	35838	1561	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*3911.65*		*28164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2519.22*				*18138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1392.42*				*10025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2738.61*		*19718*				
		Сметная стоимость				*266193*				
		Монолитный участок Ум-16,17 /6шт/								
121	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	4.32	30320.99	959.04	130987	4143	16898	8.06	
		м3		4977.45	216.82	21503	937	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*3911.65*		*16898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2519.22*				*10883*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1392.42*				*6015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2738.61*		*11831*				
		Сметная стоимость				*159716*				
		Монолитный участок Ум-18 /2шт/								
122	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	3	40507.06	1661.76	121521	4985	22456	18.00	
		м3		11115.90	292.87	33348	879	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*22456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*16600*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*5856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*11518*				
		Сметная стоимость				*155495*				
123	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.5448	10778.65	800.17	5872	436	2972	14.94	
		т		9702.48	184.70	5286	101	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2612*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*708*				
		Сметная стоимость				*9552*				
124	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0728	11154.96	584.86	812	43	419	16.88	
		т		10294.10	157.00	749	11	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*98*				
		Сметная стоимость				*1330*				
125	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	1	13760.57	1026.78	13761	1027	1610	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	1512	234	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1610*				

		Сметная стоимость				*16601*				
		Монолитный участок Ум-19 /1шт/								
126	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.7	40507.06	1661.76	28355	1163	5240	18.00	
		м3		11115.90	292.87	7781	205	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*5240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*3873*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*1366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*2688*				
		Сметная стоимость				*36282*				
127	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.14904	10778.65	800.17	1606	119	813	14.94	
		т		9702.48	184.70	1446	28	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*715*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*194*				
		Сметная стоимость				*2613*				
128	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.00712	11154.96	584.86	79	4	41	16.88	
		т		10294.10	157.00	73	1	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*10*				
		Сметная стоимость				*130*				
129	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.14	13760.57	1026.78	1926	144	225	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	212	33	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*172*				
		Сметная стоимость				*2324*				
		Монолитный участок Ум-20 /2шт/								
130	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.4	40507.06	1661.76	56710	2326	10480	18.00	
		м3		11115.90	292.87	15562	410	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*10480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*7747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*2733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*5375*				
		Сметная стоимость				*72565*				
131	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*387*				
		Сметная стоимость				*5226*				
132	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.01424	11154.96	584.86	159	8	82	16.88	
		т		10294.10	157.00	147	2	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*82*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*19*				
		Сметная стоимость				*260*				
133	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.28	13760.57	1026.78	3853	287	451	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	423	66	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*344*				
		Сметная стоимость				*4648*				
		Монолитный участок Ум-21 /1шт/								
134	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.3	40507.06	1661.76	52659	2160	9731	18.00	
		м3		11115.90	292.87	14451	381	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*9731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*7193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*2538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*4991*				
		Сметная стоимость				*67381*				
135	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.18	10778.65	800.17	1940	144	982	14.94	
		т		9702.48	184.70	1746	33	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*234*				
		Сметная стоимость				*3156*				
136	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0336	11154.96	584.86	375	20	193	16.88	
		т		10294.10	157.00	346	5	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*45*				
		Сметная стоимость				*614*				

		Накладные расходы -		*1609.96*		*724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*553*				
		Сметная стоимость				*7470*				
		Монолитный участок Ум-22 /1шт/								
138	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.2	40507.06	1661.76	48608	1994	8982	18.00	
		м3		11115.90	292.87	13339	351	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*8982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*6640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*2343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*4607*				
		Сметная стоимость				*62198*				
139	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.18	10778.65	800.17	1940	144	982	14.94	
		т		9702.48	184.70	1746	33	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*234*				
		Сметная стоимость				*3156*				
140	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02604	11154.96	584.86	290	15	150	16.88	
		т		10294.10	157.00	268	4	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*35*				
		Сметная стоимость				*475*				
141	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.4	13760.57	1026.78	5504	411	644	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	605	94	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*492*				
		Сметная стоимость				*6640*				
		Монолитный участок Ум-23 /1шт/								
142	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1	40507.06	1661.76	40507	1662	7485	18.00	
		м3		11115.90	292.87	11116	293	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*7485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*5533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*1952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*3839*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.18448	10778.65	800.17	1988	148	1006	14.94	
		т		9702.48	184.70	1790	34	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*240*				
		Сметная стоимость				*3234*				
144	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.01028	11154.96	584.86	115	6	59	16.88	
		т		10294.10	157.00	106	2	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*59*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*52*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*14*				
		Сметная стоимость				*188*				
145	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.25	13760.57	1026.78	3440	257	402	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	378	59	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*307*				
		Сметная стоимость				*4150*				
		Монолитный участок Ум-24 /1шт/								
146	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.2	40507.06	1661.76	48608	1994	8982	18.00	
		м3		11115.90	292.87	13339	351	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*8982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*6640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*2343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*4607*				
		Сметная стоимость				*62198*				
147	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.18	10778.65	800.17	1940	144	982	14.94	
		т		9702.48	184.70	1746	33	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*234*				
		Сметная стоимость				*3156*				
148	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02604	11154.96	584.86	290	15	150	16.88	
		т		10294.10	157.00	268	4	48.5	0.17	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*35*				
		Сметная стоимость				*475*				
149	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.4	13760.57	1026.78	5504	411	644	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	605	94	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*492*				
		Сметная стоимость				*6640*				
		Монолитный участок Ум-25 /1шт/								
150	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.8	40507.06	1661.76	32406	1329	5988	18.00	
		м3		11115.90	292.87	8893	234	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*5988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*4427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*1562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*3072*				
		Сметная стоимость				*41466*				
151	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09972	10778.65	800.17	1075	80	544	14.94	
		т		9702.48	184.70	968	18	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*544*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*130*				
		Сметная стоимость				*1749*				
152	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.01992	11154.96	584.86	222	12	115	16.88	
		т		10294.10	157.00	205	3	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*27*				
		Сметная стоимость				*364*				
153	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.35	13760.57	1026.78	4816	359	563	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	529	82	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*563*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*430*				
		Сметная стоимость				*5810*				
		Монолитный плита ПМ-2 /АС-121/								
154	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5.42	31501.43	959.04	170738	5198	21472	8.06	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1442.48*				*7818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2837.05*		*15377*				
		Сметная стоимость				*207587*				
155	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29446	10778.65	800.17	3174	236	1606	14.94	
		т		9702.48	184.70	2857	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5163*				
		Венткамера								
		Стена								
156	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	12.81	14614.43	1257.20	187211	16105	28112	4.54	
		м3 кладки		2698.67	275.40	34570	3528	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2194.54*		*28112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1510.83*				*19354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*683.71*				*8758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1344.72*		*17226*				
		Сметная стоимость				*232549*				
157	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	51.24	-150.78	--	-7726	--	-4419	-0.22	
		м2 стен (без вычета проемов)		-150.78	--	-7726	--	50.8	--	
		Накладные расходы -		*86.24*		*4419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*76.60*				*3925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.64*				*494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.96*		*972*				
		Сметная стоимость				*-2336*				
158	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-2/	0.03437	36920.09	1191.25	1269	41	711	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	1228	13	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*711*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18339.12*				*630*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2342.99*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*158*				
		Сметная стоимость				*2138*				
159	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.029568	130938.00	--	3872	--	164	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*323*				
		Сметная стоимость				*4359*				

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.0048	140045.00	--	672	--	29	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5937.91*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5937.91*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11678.63*		*56*				
		Сметная стоимость				*757*				
		Внутренняя отделка								
161	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	46.2	424.13	3.37	19595	156	11933	0.61	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		420.68	--	19435	--	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*258.29*		*11933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*230.53*				*10651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.76*				*1282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.59*		*2522*				
		Сметная стоимость				*34050*				
162	21-110501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм	4.62	14905.00	--	68861	--	2920	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*631.97*		*2920*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*631.97*				*2920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1242.96*		*5742*				
		Сметная стоимость				*77523*				
163	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	46.2	478.58	2.51	22110	116	7568	0.39	
		м2 окрашиваемой поверхности		250.07	1.15	11553	53	54.8	--	
		Накладные расходы -		*163.80*		*7568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*137.67*				*6360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.13*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.39*		*2374*				
		Сметная стоимость				*32052*				
		Наружняя отделка								
164	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	51.24	1318.96	20.00	67583	1025	25246	1.15	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		755.72	8.89	38723	456	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*492.70*		*25246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*419.01*				*21470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.69*				*3776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144.93*		*7426*				
		Сметная стоимость				*100255*				
165	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								

		Накладные расходы -		*5551.77*		*819*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*1611*				
		Сметная стоимость				*21754*				
166	11-150212-0201 РСНБ РК 2015	**Фасады зданий. Отделка "Асполом"**	51.24	1553.57	4.95	79605	254	10506	0.32	
		м2 отделываемой поверхности		241.75	1.86	12387	95	54.8	--	
		Накладные расходы -		*205.03*		*10506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*133.50*				*6840*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71.53*				*3665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140.69*		*7209*				
		Сметная стоимость				*97320*				
167	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	51.24	96.23	0.80	4931	41	1422	0.06	
		м2 окрашиваемой поверхности		41.09	0.34	2105	18	54.8	--	
		Накладные расходы -		*27.75*		*1422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*22.71*				*1163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.04*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.92*		*508*				
		Сметная стоимость				*6861*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23056073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				4936729			

РАЗДЕЛ 2.БЛОК-Б

		Стены								
168	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	229.5371	14614.43	1257.20	3354554	288575	503728	4.54	
		м3 кладки		2698.67	275.40	619444	63215	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2194.54*		*503728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1510.83*				*346791*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*683.71*				*156937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1344.72*		*308663*				
		Сметная стоимость				*4166945*				
169	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	604.045	-150.78	--	-91080	--	-52092	-0.22	
		м2 стен (без вычета проемов)		-150.78	--	-91080	--	50.8	--	
		Накладные расходы -		*86.24*		*52092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*76.60*				*46269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.64*				*5824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.96*		*11454*				
		Сметная стоимость				*-27534*				
170	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	1.6779	36920.09	1191.25	61948	1999	34703	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	59949	624	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*34703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18339.12*				*30771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2342.99*				*3931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*7732*				

	РСНБ РК 2015	Кладка	264.1	14519.33	1257.20	3834554	332028	565212	4.38	
		м3 кладки		2603.56	275.40	687600	72734	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2140.14*		*565212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1462.51*				*386250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*677.63*				*178962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1332.76*		*351981*				
		Сметная стоимость				*4751747*				
172	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	422.5	2178.32	129.18	920341	54578	210446	1.21	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		737.91	28.30	311765	11956	50.8	0.04	
		Накладные расходы -		*498.10*		*210446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*389.23*				*164450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.86*				*45995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214.11*		*90463*				
		Сметная стоимость				*1221249*				
173	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка	0.083835	460281.06	5127.23	38588	430	3367	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	2614	59	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*3367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*19801.83*				*1660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20355.51*				*1707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*3356*				
		Сметная стоимость				*45311*				
174	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2/	0.19846	36920.09	1191.25	7327	236	4105	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	7091	74	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*4105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18339.12*				*3640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2342.99*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*915*				
		Сметная стоимость				*12346*				
175	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.173656	130938.00	--	22738	--	964	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*1896*				
		Сметная стоимость				*25598*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-6 /АС-30/								
176	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	18.71	37284.55	2426.99	697594	45409	110491	13.10	
		м3		8089.91	464.05	151362	8682	48.5	0.67	
		Накладные расходы -		*5905.44*		*110491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4148.67*				*77622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1756.77*				*32869*		

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3.45	10778.65	800.17	37186	2761	18822	14.94	
		т		9702.48	184.70	33474	637	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*18822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*16544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*2278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*4481*				
		Сметная стоимость				*60489*				
		Монолитные сердечники МС-1-3 /АС-32/								
178	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	18.94	30247.71	3313.45	572892	62757	93310	10.40	
		м3		6508.11	699.87	123264	13255	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*93310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*66212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*27098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*53296*				
		Сметная стоимость				*719498*				
179	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/МС-2,3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2.31752	11154.96	584.86	25852	1355	13341	16.88	
		т		10294.10	157.00	23857	364	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*13341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*11747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*1594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*3135*				
		Сметная стоимость				*42329*				
180	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/МС-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.14128	10778.65	800.17	1523	113	771	14.94	
		т		9702.48	184.70	1371	26	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*183*				
		Сметная стоимость				*2477*				
181	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Ав-5,6/	0.49456	36920.09	1191.25	18259	589	10229	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	17670	184	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*10229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18339.12*				*9070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2342.99*				*1159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*2279*				
		Сметная стоимость				*30767*				
		Балка Б-1 /3шт/								
182	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной								

		Накладные расходы -		*6469.34*		*3882*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*2781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834.44*				*1101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607.96*		*2165*				
		Сметная стоимость				*29224*				
183	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.20706	10778.65	800.17	2232	166	1130	14.94	
		т		9702.48	184.70	2009	38	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*269*				
		Сметная стоимость				*3631*				
184	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0.0288	283496.72	698.58	8165	20	2223	198.00	
		т		128587.14	283.11	3703	8	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*2223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*1800*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*831*				
		Сметная стоимость				*11219*				
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-95/								
185	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	4.925	26318.29	2617.02	129618	12889	19912	8.25	
		м3		5289.98	499.84	26053	2462	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*19912*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2808.06*				*13830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1234.96*				*6082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*11962*				
		Сметная стоимость				*161492*				
186	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.9873	10778.65	800.17	10642	790	5386	14.94	
		т		9702.48	184.70	9579	182	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*5386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*4734*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1282*				
		Сметная стоимость				*17311*				
187	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.06177	256423.67	836.17	15839	52	3071	118.00	
		т		76632.74	205.30	4734	13	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*49718.91*		*3071*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37266.45*				*2302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12452.46*				*769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491.41*		*1513*				
		Сметная стоимость				*20423*				
188	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								

		Накладные расходы -		*20682.11*		*2681*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18339.12*				*2377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2342.99*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*597*				
		Сметная стоимость				*8064*				
		Монолитный сердечник МС-1-2 /АС-95/								
189	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.33	30247.71	3313.45	40229	4407	6552	10.40	
		м3		6508.11	699.87	8656	931	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*6552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*4650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*1903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*3743*				
		Сметная стоимость				*50524*				
190	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.14168	11154.96	584.86	1580	83	816	16.88	
		т		10294.10	157.00	1458	22	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*192*				
		Сметная стоимость				*2587*				
191	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.0367	10778.65	800.17	396	29	200	14.94	
		т		9702.48	184.70	356	7	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*48*				
		Сметная стоимость				*644*				
		Монолитные сердечники МС-1-4 /АС-96/								
192	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	10.45625	30247.71	3313.45	316278	34646	51514	10.40	
		м3		6508.11	699.87	68050	7318	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*51514*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*36554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*14960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*29423*				
		Сметная стоимость				*397215*				
193	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/МС-1,2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.69561	11154.96	584.86	7760	407	4004	16.88	
		т		10294.10	157.00	7161	109	48.5	0.17	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*941*				
		Сметная стоимость				*12706*				
194	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/МС-3,4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.15884	10778.65	800.17	1712	127	867	14.94	
		т		9702.48	184.70	1541	29	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*206*				
		Сметная стоимость				*2785*				
		Рама Рм-1 /3шт/								
195	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	10.665	31428.15	3313.45	335181	35338	53076	10.40	
		м3		6508.11	699.87	69409	7464	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*53076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*37283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*15793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*31061*				
		Сметная стоимость				*419318*				
196	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	12.78	39399.58	3477.16	503527	44438	83095	14.40	
		м3		8892.72	663.77	113649	8483	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*83095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*59234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*23861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*46930*				
		Сметная стоимость				*633552*				
197	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.973889	10778.65	800.17	21276	1579	10769	14.94	
		т		9702.48	184.70	19152	365	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*10769*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*9465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*1303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*2564*				
		Сметная стоимость				*34608*				
198	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	5.68914	8785.18	521.19	49980	2965	25519	12.30	
		т		7987.99	147.76	45445	841	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*25519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*22448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*3071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*6040*				

	РСНБ РК 2015		0.16014	283496.72	698.58	45399	112	12358	198.00	
		т		128587.14	283.11	20592	45	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*12358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*10009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*2349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*4621*				
		Сметная стоимость				*62378*				
		Рама Рм-2 /1шт/								
200	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2.765	31428.15	3313.45	86899	9162	13760	10.40	
		м3		6508.11	699.87	17995	1935	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*13760*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*9666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*4094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*8053*				
		Сметная стоимость				*108712*				
201	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2.5	39399.58	3477.16	98499	8693	16255	14.40	
		м3		8892.72	663.77	22232	1659	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*16255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*11587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*4668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*9180*				
		Сметная стоимость				*123934*				
202	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.595762	10778.65	800.17	6422	477	3250	14.94	
		т		9702.48	184.70	5780	110	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*3250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*774*				
		Сметная стоимость				*10446*				
203	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.45376	8785.18	521.19	3986	236	2035	12.30	
		т		7987.99	147.76	3625	67	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*2035*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*1790*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*482*				
		Сметная стоимость				*6503*				
204	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.04082	283496.72	698.58	11572	29	3150	198.00	
		т		128587.14	283.11	5249	12	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*3150*				

		Сметная стоимость				*15900*				
		Рама Рм-3 /1шт/								
205	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3.555	31428.15	3313.45	111727	11779	17692	10.40	
		м3		6508.11	699.87	23136	2488	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*17692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*12428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*5264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*10354*				
		Сметная стоимость				*139773*				
206	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3.79	39399.58	3477.16	149324	13178	24642	14.40	
		м3		8892.72	663.77	33703	2516	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*24642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*17566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*7076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*13917*				
		Сметная стоимость				*187884*				
207	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.657966	10778.65	800.17	7092	526	3590	14.94	
		т		9702.48	184.70	6384	122	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*3590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*3155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*855*				
		Сметная стоимость				*11536*				
208	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1.54712	8785.18	521.19	13592	806	6940	12.30	
		т		7987.99	147.76	12358	229	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*6940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*6105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*1643*				
		Сметная стоимость				*22174*				
209	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.05338	283496.72	698.58	15133	37	4119	198.00	
		т		128587.14	283.11	6864	15	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*4119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*3336*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1540*				
		Сметная стоимость				*20793*				
		Рама Рм-4 /1шт/								

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.975	31428.15	3313.45	62071	6544	9829	10.40	
		м3		6508.11	699.87	12854	1382	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*9829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*6904*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*2925*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*5752*				
		Сметная стоимость				*77652*				
211	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.715	39399.58	3477.16	28171	2486	4649	14.40	
		м3		8892.72	663.77	6358	475	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*4649*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*3314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*1335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*2626*				
		Сметная стоимость				*35445*				
212	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.256263	10778.65	800.17	2762	205	1398	14.94	
		т		9702.48	184.70	2486	47	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*333*				
		Сметная стоимость				*4493*				
213	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.57096	8785.18	521.19	5016	298	2561	12.30	
		т		7987.99	147.76	4561	84	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*2561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*2253*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*606*				
		Сметная стоимость				*8183*				
214	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.15774	92646.00	--	14614	--	620	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3928.19*		*620*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3928.19*				*620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7725.94*		*1219*				
		Сметная стоимость				*16452*				
215	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82								

		Накладные расходы -		*3884.77*		*2218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3884.77*				*2218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7640.54*		*4362*				
		Сметная стоимость				*58892*				
216	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.03768	283496.72	698.58	10682	26	2908	198.00	
		т		128587.14	283.11	4845	11	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*2908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*2355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1087*				
		Сметная стоимость				*14677*				
		Рама Рм-5 /1шт/								
217	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.775	31428.15	3313.45	24357	2568	3857	10.40	
		м3		6508.11	699.87	5044	542	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*3857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*2709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*1148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*2257*				
		Сметная стоимость				*30471*				
218	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2.16	39399.58	3477.16	85103	7511	14044	14.40	
		м3		8892.72	663.77	19208	1434	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*14044*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*10011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*4033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*7932*				
		Сметная стоимость				*107079*				
219	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.513829	10778.65	800.17	5538	411	2803	14.94	
		т		9702.48	184.70	4985	95	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2464*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*667*				
		Сметная стоимость				*9009*				
220	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.16402	8785.18	521.19	1441	85	736	12.30	
		т		7987.99	147.76	1310	24	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*647*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*174*				

	РСНБ РК 2015		0.02198	283496.72	698.58	6231	15	1696	198.00	
		т		128587.14	283.11	2826	6	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*1696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*1374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*634*				
		Сметная стоимость				*8561*				
		Рама Рм-6 /1шт/								
222	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.98	31428.15	3313.45	30800	3247	4877	10.40	
		м3		6508.11	699.87	6378	686	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*4877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*3426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*1451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*2854*				
		Сметная стоимость				*38531*				
223	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1.1	39399.58	3477.16	43340	3825	7152	14.40	
		м3		8892.72	663.77	9782	730	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*7152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*5098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*2054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*4039*				
		Сметная стоимость				*54531*				
224	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.40509	10778.65	800.17	4366	324	2210	14.94	
		т		9702.48	184.70	3930	75	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*526*				
		Сметная стоимость				*7102*				
225	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.27906	8785.18	521.19	2452	145	1252	12.30	
		т		7987.99	147.76	2229	41	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*1252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*1101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*296*				
		Сметная стоимость				*4000*				
226	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.03768	283496.72	698.58	10682	26	2908	198.00	
		т		128587.14	283.11	4845	11	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*2908*				

		Сметная стоимость				*14677*				
		Рама Рм-7 /1шт/								
227	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.55	31428.15	3313.45	48714	5136	7714	10.40	
		м3		6508.11	699.87	10088	1085	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*7714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*5419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*2295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*4514*				
		Сметная стоимость				*60942*				
228	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1.1	39399.58	3477.16	43340	3825	7152	14.40	
		м3		8892.72	663.77	9782	730	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*7152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*5098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*2054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*4039*				
		Сметная стоимость				*54531*				
229	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.436965	10778.65	800.17	4710	350	2384	14.94	
		т		9702.48	184.70	4240	81	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*568*				
		Сметная стоимость				*7661*				
230	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.32804	8785.18	521.19	2882	171	1471	12.30	
		т		7987.99	147.76	2620	48	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*1471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*1294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*348*				
		Сметная стоимость				*4702*				
231	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.01884	283496.72	698.58	5341	13	1454	198.00	
		т		128587.14	283.11	2423	5	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*1454*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*1178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*544*				
		Сметная стоимость				*7339*				
		Рама Рм-8 /1шт/								

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.75	31428.15	3313.45	54999	5799	8709	10.40	
		м3		6508.11	699.87	11389	1225	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*8709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*6118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*2591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*5097*				
		Сметная стоимость				*68805*				
233	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1.65	39399.58	3477.16	65009	5737	10728	14.40	
		м3		8892.72	663.77	14673	1095	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*10728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*7648*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*3081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*6059*				
		Сметная стоимость				*81796*				
234	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.446488	10778.65	800.17	4813	357	2436	14.94	
		т		9702.48	184.70	4332	82	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2436*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*580*				
		Сметная стоимость				*7829*				
235	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.44308	8785.18	521.19	3893	231	1987	12.30	
		т		7987.99	147.76	3539	65	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*1987*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*1748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*470*				
		Сметная стоимость				*6351*				
236	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0314	283496.72	698.58	8902	22	2423	198.00	
		т		128587.14	283.11	4038	9	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*2423*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*1963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*906*				
		Сметная стоимость				*12231*				
		Рама Рм-9 /1шт/								
237	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.775	31428.15	3313.45	24357	2568	3857	10.40	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*1148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*2257*				
		Сметная стоимость				*30471*				
238	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2.04	39399.58	3477.16	80375	7093	13264	14.40	
		м3		8892.72	663.77	18141	1354	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*13264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*9455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*3809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*7491*				
		Сметная стоимость				*101130*				
239	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.541194	10778.65	800.17	5833	433	2953	14.94	
		т		9702.48	184.70	5251	100	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2595*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*703*				
		Сметная стоимость				*9488*				
240	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.16402	8785.18	521.19	1441	85	736	12.30	
		т		7987.99	147.76	1310	24	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*647*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*174*				
		Сметная стоимость				*2351*				
241	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.01256	283496.72	698.58	3561	9	969	198.00	
		т		128587.14	283.11	1615	4	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*362*				
		Сметная стоимость				*4893*				
		Рама Рм-10 /3шт/								
242	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	6.945	31428.15	3313.45	218269	23012	34563	10.40	
		м3		6508.11	699.87	45199	4861	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*34563*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*24279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*10284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*20227*				
		Сметная стоимость				*273058*				

	РСНБ РК 2015	высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	6.12	39399.58	3477.16	241125	21280	39792	14.40	
		м3		8892.72	663.77	54423	4062	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*39792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*28366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*11426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*22473*				
		Сметная стоимость				*303390*				
244	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2.343081	10778.65	800.17	25255	1875	12783	14.94	
		т		9702.48	184.70	22734	433	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*12783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*11236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*1547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*3043*				
		Сметная стоимость				*41081*				
245	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.08478	283496.72	698.58	24035	59	6543	198.00	
		т		128587.14	283.11	10902	24	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*6543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*5299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*1244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*2446*				
		Сметная стоимость				*33024*				
		Рама Рм-11 /1шт/								
246	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3.1	31428.15	3313.45	97427	10272	15428	10.40	
		м3		6508.11	699.87	20175	2170	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*15428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*10837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*4590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*9028*				
		Сметная стоимость				*121883*				
247	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3.5	39399.58	3477.16	137899	12170	22757	14.40	
		м3		8892.72	663.77	31125	2323	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*22757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*16222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*6535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*12852*				
		Сметная стоимость				*173508*				
248	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.238571	10778.65	800.17	13350	991	6757	14.94	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1609*				
		Сметная стоимость				*21716*				
249	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.05652	283496.72	698.58	16023	39	4362	198.00	
		т		128587.14	283.11	7268	16	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*4362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*3533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1631*				
		Сметная стоимость				*22016*				
		Рама Рм-12 /1шт/								
250	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.55	31428.15	3313.45	48714	5136	7714	10.40	
		м3		6508.11	699.87	10088	1085	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*7714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*5419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*2295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*4514*				
		Сметная стоимость				*60942*				
251	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.65	39399.58	3477.16	25610	2260	4226	14.40	
		м3		8892.72	663.77	5780	431	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*4226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*3013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*1214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*2387*				
		Сметная стоимость				*32223*				
252	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.553848	10778.65	800.17	5970	443	3022	14.94	
		т		9702.48	184.70	5374	102	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*3022*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*719*				
		Сметная стоимость				*9711*				
253	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.02512	283496.72	698.58	7121	18	1939	198.00	
		т		128587.14	283.11	3230	7	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*1939*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*1570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*725*				
		Сметная стоимость				*9784*				
		Ригель монолитный Р-1 /6шт./								

	РСНБ РК 2015	высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1.26	39399.58	3477.16	49643	4381	8192	14.40	
		м3		8892.72	663.77	11205	836	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*8192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*5840*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*2352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*4627*				
		Сметная стоимость				*62462*				
255	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.25623	10778.65	800.17	2762	205	1398	14.94	
		т		9702.48	184.70	2486	47	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*333*				
		Сметная стоимость				*4493*				
		Ригель монолитный Р-2 /1шт./								
256	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.93	39399.58	3477.16	36642	3234	6047	14.40	
		м3		8892.72	663.77	8270	617	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*6047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*4310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*1736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*3415*				
		Сметная стоимость				*46104*				
257	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.160292	10778.65	800.17	1728	128	874	14.94	
		т		9702.48	184.70	1555	30	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*874*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*208*				
		Сметная стоимость				*2811*				
		Ригель монолитный Р-3 /3шт./								
258	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.12	39399.58	3477.16	4728	417	780	14.40	
		м3		8892.72	663.77	1067	80	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*780*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*441*				
		Сметная стоимость				*5949*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.041505	10778.65	800.17	447	33	226	14.94	
		т		9702.48	184.70	403	8	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*54*				
		Сметная стоимость				*727*				
260	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0252	283496.72	698.58	7144	18	1945	198.00	
		т		128587.14	283.11	3240	7	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*1945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*1575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*727*				
		Сметная стоимость				*9816*				
		Ригель монолитный Р-4 /3шт./								
261	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.168	39399.58	3477.16	6619	584	1092	14.40	
		м3		8892.72	663.77	1494	112	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*1092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*617*				
		Сметная стоимость				*8328*				
262	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.049575	10778.65	800.17	534	40	270	14.94	
		т		9702.48	184.70	481	9	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*64*				
		Сметная стоимость				*869*				
263	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0252	283496.72	698.58	7144	18	1945	198.00	
		т		128587.14	283.11	3240	7	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*1945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*1575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*727*				
		Сметная стоимость				*9816*				
		Ригель монолитный Р-5 /3шт./								
264	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.915	39399.58	3477.16	36051	3182	5949	14.40	
		м3		8892.72	663.77	8137	607	48.5	0.96	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*3360*				
		Сметная стоимость				*45360*				
265	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.1703655**	**10778.65**	**800.17**	**1836**	**136**	**929**	**14.94**	
		т		**9702.48**	**184.70**	**1653**	**31**	**48.5**	**0.20**	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
		Внутренняя отделка								
266	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**771.18**	**758.13**	**3.37**	**584657**	**2601**	**210109**	**0.61**	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**420.68**	**--**	**324420**	**--**	**54.8**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*272.45*		*210109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*230.53*				*177782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.92*				*32327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.45*		*63581*				
		Сметная стоимость				*858348*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**17611150**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3523270**			

РАЗДЕЛ 3.БЛОК-В

		Приямок ПР-1,2 /АС-118/								
267	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**2.89**	**28748.89**	**2892.66**	**83084**	**8360**	**17236**	**12.49**	
		м3		**8400.40**	**985.58**	**24277**	**2848**	**48.5**	**1.25**	
		Накладные расходы -		*5964.16*		*17236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4552.20*				*13156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1411.97*				*4081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2777.04*		*8026*				
		Сметная стоимость				*108346*				
268	11-090304-0301 РСНБ РК 2015	**Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж**	**0.10006**	**29215.62**	**8546.71**	**2923**	**855**	**1137**	**19.80**	
		т конструкций		**14457.17**	**1494.42**	**1447**	**150**	**60.9**	**1.89**	
		Накладные расходы -		*11365.15*		*1137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9714.52*				*972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1650.64*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3246.46*		*325*				
		Сметная стоимость				*4385*				
		Подпольный канал КЛ30х30/АС-119/								
269	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**7.376**	**6372.78**	**1672.74**	**47006**	**12338**	**14539**	**3.33**	

		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1631.77*				*12036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*339.39*				*2503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*667.52*		*4924*				
		Сметная стоимость				*66469*				
270	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.001	283496.72	698.58	283	1	77	198.00	
		т		128587.14	283.11	129	--	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*77*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*63*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*29*				
		Сметная стоимость				*389*				
		Монолитный участок Ум-1								
271	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	0.729	32100.06	3667.19	23401	2673	4579	13.20	
		м3		8463.97	1267.53	6170	924	48.5	1.60	
		Накладные расходы -		*6280.94*		*4579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4719.78*				*3441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1561.16*				*1138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3070.48*		*2238*				
		Сметная стоимость				*30218*				
		Подпольный канал КЛ90х45/АС-119/								
272	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	28.78	6372.78	1672.74	183409	48142	56730	3.33	
		м3 сборных конструкций		2188.31	439.34	62980	12644	62.1	0.55	
		Накладные расходы -		*1971.16*		*56730*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1631.77*				*46962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*339.39*				*9768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*667.52*		*19211*				
		Сметная стоимость				*259350*				
273	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.009	283496.72	698.58	2551	6	695	198.00	
		т		128587.14	283.11	1157	3	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*260*				
		Сметная стоимость				*3505*				
		Монолитный участок Ум-1								
274	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	5.5575	15416.91	573.25	85679	3186	6100	1.35	
		м3		753.18	124.83	4186	694	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*6100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*425.83*				*2367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*671.73*				*3733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*7342*				
		Сметная стоимость				*99121*				
275	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство								

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4719.78*				*195852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1561.16*				*64782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3070.48*		*127413*				
		Сметная стоимость				*1720070*				
		Стены								
276	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	159.0722	14614.43	1257.20	2324750	199986	349090	4.54	
		м3 кладки		2698.67	275.40	429283	43809	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2194.54*		*349090*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1510.83*				*240331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*683.71*				*108759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1344.72*		*213907*				
		Сметная стоимость				*2887747*				
277	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	223.279	14519.33	1257.20	3241860	280707	477849	4.38	
		м3 кладки		2603.56	275.40	581320	61492	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2140.14*		*477849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1462.51*				*326549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*677.63*				*151301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1332.76*		*297577*				
		Сметная стоимость				*4017286*				
278	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	866	2178.32	129.18	1886426	111868	431351	1.21	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		737.91	28.30	639027	24506	50.8	0.04	
		Накладные расходы -		*498.10*		*431351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*389.23*				*337075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.86*				*94276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214.11*		*185422*				
		Сметная стоимость				*2503199*				
279	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка	0.16605	460281.06	5127.23	76430	851	6668	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	5177	118	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*6668*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*19801.83*				*3288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20355.51*				*3380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*6648*				
		Сметная стоимость				*89746*				
280	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2/	0.3861	36920.09	1191.25	14255	460	7985	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	13795	144	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*7985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18339.12*				*7081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2342.99*				*905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*1779*				
		Сметная стоимость				*24020*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-7 /АС-30/								
281	11-060701-0109	Перемычки. Устройство								

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4148.67*				*57874*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1756.77*				*24507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3455.20*		*48200*				
		Сметная стоимость				*650701*				
		Монолитные сердечники МС-1-3 /АС-32/								
282	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	8.02	30247.71	3313.45	242587	26574	39511	10.40	
		м3		6508.11	699.87	52195	5613	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*39511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*28037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*11474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*22568*				
		Сметная стоимость				*304666*				
		Монолитный сердечник МС-1-2 /АС-95/								
283	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2.66	30247.71	3313.45	80459	8814	13105	10.40	
		м3		6508.11	699.87	17312	1862	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*13105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*9299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*3806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*7485*				
		Сметная стоимость				*101049*				
284	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.14168	11154.96	584.86	1580	83	816	16.88	
		т		10294.10	157.00	1458	22	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*192*				
		Сметная стоимость				*2587*				
285	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.0367	10778.65	800.17	396	29	200	14.94	
		т		9702.48	184.70	356	7	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*48*				
		Сметная стоимость				*644*				
		Металлическая решетка МР-1 /39шт/								
286	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0.59163	33120.95	2144.91	19595	1269	11595	46.60	
		т конструкций		28418.54	241.64	16813	143	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*19598.43*		*11595*				

		Сметная стоимость				*33685*				
287	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8.82375	495.21	0.58	4370	5	2249	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	3611	2	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*2249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*224.41*				*1980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.51*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*530*				
		Сметная стоимость				*7149*				
		Развертка парапета по оси "А","5"/АС-96/								
288	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение	6.1	15511.64	1414.35	94621	8628	14844	5.12	
		м3 кладки		3043.43	309.83	18565	1890	50.8	0.45	
		Накладные расходы -		*2433.38*		*14844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1703.46*				*10391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*729.92*				*4453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1435.60*		*8757*				
		Сметная стоимость				*118222*				
289	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	16.052632	-150.78	--	-2420	--	-1384	-0.22	
		м2 стен (без вычета проемов)		-150.78	--	-2420	--	50.8	--	
		Накладные расходы -		*86.24*		*1384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*76.60*				*1230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.64*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.96*		*304*				
		Сметная стоимость				*-731*				
290	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	16.052632	411.48	1.06	6605	17	2562	0.43	
		м2 вертикальной проекции		268.02	0.48	4302	8	50.8	--	
		Накладные расходы -		*159.63*		*2562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*136.40*				*2190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.23*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.69*		*733*				
		Сметная стоимость				*9901*				
291	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Анкер АС-2/	0.000622	36920.09	1191.25	23	1	13	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	22	--	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*13*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18339.12*				*11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2342.99*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*3*				
		Сметная стоимость				*39*				
292	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка СГ-2/	0.012865	36920.09	1191.25	475	15	266	56.40	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2342.99*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*59*				
		Сметная стоимость				*800*				
		Монолитные сердечники МС-1-4 /АС-96/								
293	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	20.9125	30247.71	3313.45	632555	69293	103027	10.40	
		м3		6508.11	699.87	136101	14636	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*103027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*73107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*29920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*58847*				
		Сметная стоимость				*794429*				
294	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/МС-1,2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.69561	11154.96	584.86	7760	407	4004	16.88	
		т		10294.10	157.00	7161	109	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*4004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*3526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*941*				
		Сметная стоимость				*12706*				
295	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/МС-3,4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.15884	10778.65	800.17	1712	127	867	14.94	
		т		9702.48	184.70	1541	29	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*206*				
		Сметная стоимость				*2785*				
		Пояс обвязка ПО-1								
296	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0.68	27056.19	2617.02	18398	1780	2771	8.25	
		м3		5289.98	499.84	3597	340	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4074.31*		*2771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2808.06*				*1909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1266.24*				*861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490.44*		*1693*				
		Сметная стоимость				*22862*				
297	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/МС-3,4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.152269	10778.65	800.17	1641	122	831	14.94	
		т		9702.48	184.70	1477	28	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*730*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*198*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	7.11	31428.15	3313.45	223454	23559	35384	10.40	
		м3		6508.11	699.87	46273	4976	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*35384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*24856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*10528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*20707*				
		Сметная стоимость				*279545*				
299	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	7.58	39399.58	3477.16	298649	26357	49285	14.40	
		м3		8892.72	663.77	67407	5031	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*49285*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*35133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*14152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*27835*				
		Сметная стоимость				*375769*				
300	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.315932	10778.65	800.17	14184	1053	7179	14.94	
		т		9702.48	184.70	12768	243	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*7179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*6310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1709*				
		Сметная стоимость				*23072*				
301	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	3.09424	8785.18	521.19	27183	1613	13880	12.30	
		т		7987.99	147.76	24717	457	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*13880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*12209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*1670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*3285*				
		Сметная стоимость				*44348*				
302	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.10676	283496.72	698.58	30266	75	8239	198.00	
		т		128587.14	283.11	13728	30	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*8239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*6673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*1566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*3080*				
		Сметная стоимость				*41585*				
		Рама Рм-4 /1шт/								
303	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3.95	31428.15	3313.45	124141	13088	19658	10.40	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*5849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*11504*				
		Сметная стоимость				*155303*				
304	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	1.43	39399.58	3477.16	56341	4972	9298	14.40	
		м3		8892.72	663.77	12717	949	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*9298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*6628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*2670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*5251*				
		Сметная стоимость				*70890*				
305	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0.512526	10778.65	800.17	5524	410	2796	14.94	
		т		9702.48	184.70	4973	95	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*666*				
		Сметная стоимость				*8986*				
306	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	1.14192	8785.18	521.19	10032	595	5122	12.30	
		т		7987.99	147.76	9122	169	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*5122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*4506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*1212*				
		Сметная стоимость				*16367*				
307	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0.07536	283496.72	698.58	21364	53	5816	198.00	
		т		128587.14	283.11	9690	21	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*5816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*4710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*1106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*2174*				
		Сметная стоимость				*29354*				
		Рама Рм-5 /1шт/								
308	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	1.55	31428.15	3313.45	48714	5136	7714	10.40	
		м3		6508.11	699.87	10088	1085	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*7714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*5419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*2295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*4514*				
		Сметная стоимость				*60942*				

	РСНБ РК 2015	высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	4.32	39399.58	3477.16	170206	15021	28088	14.40	
		м3		8892.72	663.77	38417	2867	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*28088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*20023*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*8066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*15864*				
		Сметная стоимость				*214158*				
310	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.027658	10778.65	800.17	11077	822	5607	14.94	
		т		9702.48	184.70	9971	190	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*5607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*4928*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1335*				
		Сметная стоимость				*18018*				
311	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.32804	8785.18	521.19	2882	171	1471	12.30	
		т		7987.99	147.76	2620	48	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*1471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*1294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*348*				
		Сметная стоимость				*4702*				
312	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.04396	283496.72	698.58	12463	31	3392	198.00	
		т		128587.14	283.11	5653	12	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*3392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*2748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1268*				
		Сметная стоимость				*17124*				
		Рама Рм-6 /1шт/								
313	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.96	31428.15	3313.45	61599	6494	9754	10.40	
		м3		6508.11	699.87	12756	1372	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*9754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*6852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*2902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*5708*				
		Сметная стоимость				*77062*				
314	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2.2	39399.58	3477.16	86679	7650	14304	14.40	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*4108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*8079*				
		Сметная стоимость				*109062*				
315	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.81018	10778.65	800.17	8733	648	4420	14.94	
		т		9702.48	184.70	7861	150	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*4420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*3885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14205*				
316	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.55812	8785.18	521.19	4903	291	2504	12.30	
		т		7987.99	147.76	4458	82	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*2504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*2202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*593*				
		Сметная стоимость				*7999*				
317	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.07536	283496.72	698.58	21364	53	5816	198.00	
		т		128587.14	283.11	9690	21	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*5816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*4710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*1106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*2174*				
		Сметная стоимость				*29354*				
		Рама Рм-7 /1шт/								
318	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3.1	31428.15	3313.45	97427	10272	15428	10.40	
		м3		6508.11	699.87	20175	2170	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*15428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*10837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*4590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*9028*				
		Сметная стоимость				*121883*				
319	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2.2	39399.58	3477.16	86679	7650	14304	14.40	
		м3		8892.72	663.77	19564	1460	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*14304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*10197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*4108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*8079*				
		Сметная стоимость				*109062*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.87393	10778.65	800.17	9420	699	4768	14.94	
		т		9702.48	184.70	8479	161	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*4768*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*4191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1135*				
		Сметная стоимость				*15323*				
321	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.65608	8785.18	521.19	5764	342	2943	12.30	
		т		7987.99	147.76	5241	97	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*2943*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*2589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*697*				
		Сметная стоимость				*9403*				
322	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.03768	283496.72	698.58	10682	26	2908	198.00	
		т		128587.14	283.11	4845	11	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*2908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*2355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1087*				
		Сметная стоимость				*14677*				
		Рама Рм-8 /1шт/								
323	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0628	283496.72	698.58	17804	44	4846	198.00	
		т		128587.14	283.11	8075	18	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*4846*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*3925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1812*				
		Сметная стоимость				*24462*				
		Рама Рм-9 /1шт/								
324	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.55	31428.15	3313.45	48714	5136	7714	10.40	
		м3		6508.11	699.87	10088	1085	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*7714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*5419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*2295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*4514*				
		Сметная стоимость				*60942*				
325	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	4.08	39399.58	3477.16	160750	14187	26528	14.40	
		м3		8892.72	663.77	36282	2708	48.5	0.96	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*14982*				
		Сметная стоимость				*202260*				
326	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.082388	10778.65	800.17	11667	866	5905	14.94	
		т		9702.48	184.70	10502	200	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*5905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*5190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1406*				
		Сметная стоимость				*18978*				
327	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.32804	8785.18	521.19	2882	171	1471	12.30	
		т		7987.99	147.76	2620	48	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*1471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3945.84*				*1294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539.80*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*348*				
		Сметная стоимость				*4702*				
328	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.02512	283496.72	698.58	7121	18	1939	198.00	
		т		128587.14	283.11	3230	7	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*1939*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*1570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*725*				
		Сметная стоимость				*9784*				
		Рама Рм-10 /3шт/								
329	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	13.89	31428.15	3313.45	436537	46024	69126	10.40	
		м3		6508.11	699.87	90398	9721	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*69126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*48558*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*20568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*40453*				
		Сметная стоимость				*546116*				
330	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	12.24	39399.58	3477.16	482251	42560	79584	14.40	
		м3		8892.72	663.77	108847	8125	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*79584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*56731*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*22853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*44947*				
		Сметная стоимость				*606782*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			4.686162	10778.65	800.17	50511	3750	25566	14.94	
		т		9702.48	184.70	45467	866	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*25566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*22471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*3094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*6086*				
		Сметная стоимость				*82163*				
332	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
			0.16956	283496.72	698.58	48070	118	13085	198.00	
		т		128587.14	283.11	21803	48	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*13085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*10598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*2488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*4892*				
		Сметная стоимость				*66048*				
		Рама Рм-11 /1шт/								
333	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство								
			6.2	31428.15	3313.45	194855	20543	30855	10.40	
		м3		6508.11	699.87	40350	4339	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*30855*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*21674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*9181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*18057*				
		Сметная стоимость				*243767*				
334	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м								
			7	39399.58	3477.16	275797	24340	45514	14.40	
		м3		8892.72	663.77	62249	4646	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*45514*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*32444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*13069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*25705*				
		Сметная стоимость				*347016*				
335	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			2.477142	10778.65	800.17	26700	1982	13514	14.94	
		т		9702.48	184.70	24034	458	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*13514*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*11879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*1636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*3217*				
		Сметная стоимость				*43432*				
336	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
			0.11304	283496.72	698.58	32046	79	8724	198.00	
		т		128587.14	283.11	14535	32	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*8724*				

		Сметная стоимость				*44031*				
		Рама Рм-12 /1шт/								
337	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3.1	31428.15	3313.45	97427	10272	15428	10.40	
		м3		6508.11	699.87	20175	2170	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*15428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*10837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*4590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*9028*				
		Сметная стоимость				*121883*				
338	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1.3	39399.58	3477.16	51219	4520	8453	14.40	
		м3		8892.72	663.77	11561	863	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*8453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*6025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*2427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*4774*				
		Сметная стоимость				*64445*				
339	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.107696	10778.65	800.17	11939	886	6043	14.94	
		т		9702.48	184.70	10747	205	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*6043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*5312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1439*				
		Сметная стоимость				*19421*				
340	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.05024	283496.72	698.58	14243	35	3877	198.00	
		т		128587.14	283.11	6460	14	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*3877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*3140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1450*				
		Сметная стоимость				*19570*				
		Ригель монолитный Р-1 /6шт./								
341	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2.52	39399.58	3477.16	99287	8762	16385	14.40	
		м3		8892.72	663.77	22410	1673	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*16385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*11680*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*4705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*9254*				
		Сметная стоимость				*124926*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.51246	10778.65	800.17	5524	410	2796	14.94	
		т		9702.48	184.70	4972	95	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*666*				
		Сметная стоимость				*8985*				
		Ригель монолитный Р-2 /1шт./								
343	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.93	39399.58	3477.16	36642	3234	6047	14.40	
		м3		8892.72	663.77	8270	617	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*6047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*4310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*1736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*3415*				
		Сметная стоимость				*46104*				
344	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.160292	10778.65	800.17	1728	128	874	14.94	
		т		9702.48	184.70	1555	30	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*874*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*208*				
		Сметная стоимость				*2811*				
		Ригель монолитный Р-3 /3шт./								
345	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.24	39399.58	3477.16	9456	835	1560	14.40	
		м3		8892.72	663.77	2134	159	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*1560*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*1112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*881*				
		Сметная стоимость				*11898*				
346	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.08301	10778.65	800.17	895	66	453	14.94	
		т		9702.48	184.70	805	15	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*108*				
		Сметная стоимость				*1456*				
347	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*3150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1454*				
		Сметная стоимость				*19632*				
		Ригель монолитный Р-4 /3шт./								
348	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.336	39399.58	3477.16	13238	1168	2185	14.40	
		м3		8892.72	663.77	2988	223	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*2185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*1557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*1234*				
		Сметная стоимость				*16656*				
349	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09915	10778.65	800.17	1069	79	541	14.94	
		т		9702.48	184.70	962	18	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*475*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*129*				
		Сметная стоимость				*1739*				
350	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0504	283496.72	698.58	14288	35	3889	198.00	
		т		128587.14	283.11	6481	14	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*3889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*3150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1454*				
		Сметная стоимость				*19632*				
		Ригель монолитный Р-5 /3шт./								
351	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1.83	39399.58	3477.16	72101	6363	11899	14.40	
		м3		8892.72	663.77	16274	1215	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*11899*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*8482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*3417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*6720*				
		Сметная стоимость				*90720*				
352	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.340731	10778.65	800.17	3673	273	1859	14.94	
		т		9702.48	184.70	3306	63	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*225*		

		Фундамент								
353	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /ИЗ БЕТОНА В12,5/	2.5	19652.28	528.39	49131	1321	5323	3.94	
		м3		2382.52	180.67	5956	452	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2129.11*		*5323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1243.15*				*3108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*885.97*				*2215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742.51*		*4356*				
		Сметная стоимость				*58810*				
354	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0143	283496.72	698.58	4054	10	1104	198.00	
		т		128587.14	283.11	1839	4	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*1104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*413*				
		Сметная стоимость				*5570*				
355	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	41.8	3260.02	72.43	136269	3027	19937	0.80	
		м2 покрытия		507.43	26.18	21210	1094	60.9	0.04	
		Накладные расходы -		*476.97*		*19937*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*324.97*				*13584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152.00*				*6354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298.96*		*12496*				
		Сметная стоимость				*168703*				
		Лестничная марш ЛМ-1								
356	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	4.8	38156.23	1661.76	183150	7976	27958	13.00	
		м3		8028.15	292.87	38535	1406	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*5824.63*		*27958*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4035.69*				*19371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1788.94*				*8587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3518.47*		*16889*				
		Сметная стоимость				*227997*				
357	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.2542	93511.00	--	23770	--	1008	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3964.87*		*1008*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3964.87*				*1008*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7798.07*		*1982*				
		Сметная стоимость				*26760*				
358	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4023.76*				*575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*1130*				
		Сметная стоимость				*15257*				
359	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.08272	89345.00	--	7391	--	313	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3788.23*		*313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3788.23*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7450.66*		*616*				
		Сметная стоимость				*8321*				
360	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0308	87086.00	--	2682	--	114	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3692.45*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*224*				
		Сметная стоимость				*3019*				
361	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.0408	95492.00	--	3896	--	165	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4048.86*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*325*				
		Сметная стоимость				*4386*				
362	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.02094	130938.00	--	2742	--	116	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*229*				
		Сметная стоимость				*3087*				
		Лестничная площадка ЛП-1,2								
363	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	3.1	31501.43	959.04	97654	2973	12281	8.06	
		м3		4977.45	216.82	15430	672	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*3961.70*		*12281*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2519.22*				*7810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1442.48*				*4472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2837.05*		*8795*				

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.4578	93511.00	--	42809	--	1815	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3964.87*		*1815*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3964.87*				*1815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7798.07*		*3570*				
		Сметная стоимость				*48194*				
365	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.1696	94900.00	--	16095	--	682	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*682*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4023.76*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*1342*				
		Сметная стоимость				*18120*				
366	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.0611	95492.00	--	5835	--	247	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4048.86*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*487*				
		Сметная стоимость				*6569*				
		Перекрытие, покрытие								
		отм.6,300								
367	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	210	2910.60	664.77	611226	139602	288974	2.74	
		шт. сборных конструкций		1779.44	155.67	373682	32691	62.1	0.23	
		Накладные расходы -		*1376.07*		*288974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1201.70*				*252358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*174.36*				*36616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342.93*		*72016*				
		Сметная стоимость				*972216*				
368	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	100	2285.86	505.48	228586	50548	105472	2.10	
		шт. сборных конструкций		1363.80	115.81	136380	11581	62.1	0.17	
		Накладные расходы -		*1054.72*		*105472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*918.84*				*91884*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135.88*				*13588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267.25*		*26725*				
		Сметная стоимость				*360782*				
		отм.9,600								
369	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны								

		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1201.70*				*257165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*174.36*				*37313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342.93*		*73388*				
		Сметная стоимость				*990734*				
370	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**102**	**2285.86**	**505.48**	**233158**	**51559**	**107581**	**2.10**	
		шт. сборных конструкций		**1363.80**	**115.81**	**139108**	**11812**	**62.1**	**0.17**	
		Накладные расходы -		*1054.72*		*107581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*918.84*				*93721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135.88*				*13860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267.25*		*27259*				
		Сметная стоимость				*367998*				
				Антисейсмический пояс						
		Узел 1								
371	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**49.74**	**26318.29**	**2617.02**	**1309072**	**130171**	**201100**	**8.25**	
		м3		**5289.98**	**499.84**	**263124**	**24862**	**48.5**	**0.72**	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*201100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2808.06*				*139673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1234.96*				*61427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*120814*				
		Сметная стоимость				*1630985*				
372	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**3.39936**	**10778.65**	**800.17**	**36641**	**2720**	**18546**	**14.94**	
		т		**9702.48**	**184.70**	**32982**	**628**	**48.5**	**0.20**	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*18546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*16301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*2245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*4415*				
		Сметная стоимость				*59602*				
		Узел 7								
373	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**26.76**	**26318.29**	**2617.02**	**704277**	**70031**	**108191**	**8.25**	
		м3		**5289.98**	**499.84**	**141560**	**13376**	**48.5**	**0.72**	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*108191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2808.06*				*75144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1234.96*				*33047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*64997*				
		Сметная стоимость				*877466*				
374	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**3.05184**	**10778.65**	**800.17**	**32895**	**2442**	**16650**	**14.94**	
		т		**9702.48**	**184.70**	**29610**	**564**	**48.5**	**0.20**	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*16650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*14634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*2015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*3964*				
		Сметная стоимость				*53508*				

	РСНБ РК 2015		26.1	26318.29	2617.02	686907	68304	105523	8.25	
		м3		5289.98	499.84	138069	13046	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*105523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2808.06*				*73290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1234.96*				*32232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*63394*				
		Сметная стоимость				*855824*				
376	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.72072	10778.65	800.17	7768	577	3932	14.94	
		т		9702.48	184.70	6993	133	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*3932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*3456*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*936*				
		Сметная стоимость				*12636*				
		Узел 23								
377	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	26.82	26318.29	2617.02	705856	70189	108434	8.25	
		м3		5289.98	499.84	141877	13406	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*108434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2808.06*				*75312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1234.96*				*33122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*65143*				
		Сметная стоимость				*879433*				
378	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.38374	10778.65	800.17	14915	1107	7549	14.94	
		т		9702.48	184.70	13426	256	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*7549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*6635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
		Монолитный участок Ум-1 /1шт/								
379	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.06	40507.06	1661.76	42937	1761	7934	18.00	
		м3		11115.90	292.87	11783	310	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*7934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*5865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*2069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*4070*				
		Сметная стоимость				*54941*				
380	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.17232	10778.65	800.17	1857	138	940	14.94	
		т		9702.48	184.70	1672	32	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*940*				

		Сметная стоимость				*3021*				
381	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02056	11154.96	584.86	229	12	118	16.88	
		т		10294.10	157.00	212	3	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*28*				
		Сметная стоимость				*375*				
382	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.48	13760.57	1026.78	6605	493	773	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	726	112	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*773*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*473*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*590*				
		Сметная стоимость				*7968*				
		Монолитный участок Ум-2 /3шт/								
383	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	3.21	40507.06	1661.76	130028	5334	24028	18.00	
		м3		11115.90	292.87	35682	940	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*24028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*17762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*6266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*12324*				
		Сметная стоимость				*166380*				
384	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.55002	10778.65	800.17	5928	440	3001	14.94	
		т		9702.48	184.70	5337	102	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*3001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2638*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*714*				
		Сметная стоимость				*9643*				
385	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.04428	11154.96	584.86	494	26	255	16.88	
		т		10294.10	157.00	456	7	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*60*				
		Сметная стоимость				*809*				
386	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.36	13760.57	1026.78	4954	370	580	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	544	84	56.4	0.34	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*443*				
		Сметная стоимость				*5976*				
		Монолитный участок Ум-3 /3шт/								
387	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0.15	25804.60	1457.95	3871	219	571	8.21	
		м3		5070.09	289.99	761	43	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*3803.98*		*571*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2599.64*				*390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1204.34*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2368.69*		*355*				
		Сметная стоимость				*4797*				
388	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.05982	11154.96	584.86	667	35	344	16.88	
		т		10294.10	157.00	616	9	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*81*				
		Сметная стоимость				*1092*				
		Монолитный участок Ум-4 /6шт/								
389	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0.78	25804.60	1457.95	20128	1137	2967	8.21	
		м3		5070.09	289.99	3955	226	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*3803.98*		*2967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2599.64*				*2028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1204.34*				*939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2368.69*		*1848*				
		Сметная стоимость				*24943*				
390	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.4992	11154.96	584.86	5569	292	2874	16.88	
		т		10294.10	157.00	5139	78	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*2874*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*2530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*675*				
		Сметная стоимость				*9118*				
		Монолитный участок Ум-5 /3шт/								
391	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	2.25	25804.60	1457.95	58060	3280	8559	8.21	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1204.34*				*2710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2368.69*		*5330*				
		Сметная стоимость				*71948*				
392	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.2988	11154.96	584.86	3333	175	1720	16.88	
		т		10294.10	157.00	3076	47	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*1720*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*1515*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*404*				
		Сметная стоимость				*5457*				
		Монолитный участок Ум-5а /3шт/								
393	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1.08	25804.60	1457.95	27869	1575	4108	8.21	
		м3		5070.09	289.99	5476	313	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*3803.98*		*4108*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2599.64*				*2808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1204.34*				*1301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2368.69*		*2558*				
		Сметная стоимость				*34535*				
394	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.12774	11154.96	584.86	1425	75	735	16.88	
		т		10294.10	157.00	1315	20	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*647*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*173*				
		Сметная стоимость				*2333*				
		Монолитный участок Ум-6 /3шт/								
395	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.11	40507.06	1661.76	44963	1845	8309	18.00	
		м3		11115.90	292.87	12339	325	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*8309*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*6142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*2167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*4262*				
		Сметная стоимость				*57533*				
396	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1409*		

397	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02892	11154.96	584.86	323	17	166	16.88	
		т		10294.10	157.00	298	5	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*39*				
		Сметная стоимость				*529*				
398	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.213	13760.57	1026.78	2931	219	343	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	322	50	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*262*				
		Сметная стоимость				*3536*				
		Монолитный участок Ум-7 /3шт/								
399	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.32	40507.06	1661.76	53469	2194	9881	18.00	
		м3		11115.90	292.87	14673	387	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*9881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*7304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*2577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*5068*				
		Сметная стоимость				*68418*				
400	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5150*				
401	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0204	11154.96	584.86	228	12	117	16.88	
		т		10294.10	157.00	210	3	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*28*				
		Сметная стоимость				*373*				
402	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.33	13760.57	1026.78	4541	339	531	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	499	77	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*531*				

		Сметная стоимость				*5478*				
		Монолитный участок Ум-8 /1шт/								
403	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0.9	30320.99	959.04	27289	863	3520	8.06	
		м3		4977.45	216.82	4480	195	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*3911.65*		*3520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2519.22*				*2267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1392.42*				*1253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2738.61*		*2465*				
		Сметная стоимость				*33274*				
404	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.13992	10778.65	800.17	1508	112	763	14.94	
		т		9702.48	184.70	1358	26	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*182*				
		Сметная стоимость				*2453*				
		Монолитный участок Ум-9 /1шт/								
405	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0.9	30320.99	959.04	27289	863	3520	8.06	
		м3		4977.45	216.82	4480	195	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*3911.65*		*3520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2519.22*				*2267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1392.42*				*1253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2738.61*		*2465*				
		Сметная стоимость				*33274*				
406	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.13992	10778.65	800.17	1508	112	763	14.94	
		т		9702.48	184.70	1358	26	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*182*				
		Сметная стоимость				*2453*				
		Монолитный участок Ум-10 /1шт/								
407	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0.21	30320.99	959.04	6367	201	821	8.06	
		м3		4977.45	216.82	1045	46	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*3911.65*		*821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2519.22*				*529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1392.42*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2738.61*		*575*				
		Сметная стоимость				*7764*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.13992	10778.65	800.17	1508	112	763	14.94	
		т		9702.48	184.70	1358	26	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*182*				
		Сметная стоимость				*2453*				
		Монолитный участок Ум-11 /3шт/								
409	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.59	40507.06	1661.76	64406	2642	11902	18.00	
		м3		11115.90	292.87	17674	466	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*11902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*8798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*3104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*6105*				
		Сметная стоимость				*82412*				
410	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5150*				
411	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.03084	11154.96	584.86	344	18	178	16.88	
		т		10294.10	157.00	317	5	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*42*				
		Сметная стоимость				*563*				
412	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.72	13760.57	1026.78	9908	739	1159	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	1089	169	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*885*				
		Сметная стоимость				*11953*				
		Монолитный участок Ум-12 /3шт/								
413	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.65	40507.06	1661.76	66837	2742	12351	18.00	
		м3		11115.90	292.87	18341	483	48.5	0.42	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*6335*				
		Сметная стоимость				*85523*				
414	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5150*				
415	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.03084	11154.96	584.86	344	18	178	16.88	
		т		10294.10	157.00	317	5	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*42*				
		Сметная стоимость				*563*				
416	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.25056	92646.00	--	23213	--	984	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3928.19*		*984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3928.19*				*984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7725.94*		*1936*				
		Сметная стоимость				*26133*				
417	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.06642	130938.00	--	8697	--	369	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*369*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*725*				
		Сметная стоимость				*9791*				
418	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.66	13760.57	1026.78	9082	678	1063	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	998	155	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1063*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*812*				
		Сметная стоимость				*10956*				
		Монолитный участок Ум-13 /3шт/								
419	11-060801-0106	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной								

		Накладные расходы -		*7485.36*		*9207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*6806*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*2401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*4722*				
		Сметная стоимость				*63753*				
420	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5150*				
421	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02232	11154.96	584.86	249	13	128	16.88	
		т		10294.10	157.00	230	4	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				
422	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.54	13760.57	1026.78	7431	554	869	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	816	126	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*664*				
		Сметная стоимость				*8964*				
		Монолитный участок Ум-14 /3шт/								
423	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.62	40507.06	1661.76	65621	2692	12126	18.00	
		м3		11115.90	292.87	18008	474	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*12126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*8964*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*3162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*6220*				
		Сметная стоимость				*83967*				
424	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.027	11154.96	584.86	301	16	155	16.88	
		т		10294.10	157.00	278	4	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*37*				
		Сметная стоимость				*493*				
426	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.6	13760.57	1026.78	8256	616	966	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	907	140	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*738*				
		Сметная стоимость				*9960*				
		Монолитный участок Ум-15 /3шт/								
427	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	3.21	40507.06	1661.76	130028	5334	24028	18.00	
		м3		11115.90	292.87	35682	940	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*24028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*17762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*6266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*12324*				
		Сметная стоимость				*166380*				
428	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.49962	10778.65	800.17	5385	400	2726	14.94	
		т		9702.48	184.70	4848	92	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2726*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*649*				
		Сметная стоимость				*8760*				
429	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.04428	11154.96	584.86	494	26	255	16.88	
		т		10294.10	157.00	456	7	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*60*				
		Сметная стоимость				*809*				
430	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.36	13760.57	1026.78	4954	370	580	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	544	84	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*355*		

		Монолитный участок Ум-16 /3шт/								
431	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.8	40507.06	1661.76	72913	2991	13474	18.00	
		м3		11115.90	292.87	20009	527	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*13474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*9960*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*3514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*6911*				
		Сметная стоимость				*93298*				
432	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5150*				
433	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.03504	11154.96	584.86	391	20	202	16.88	
		т		10294.10	157.00	361	6	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*47*				
		Сметная стоимость				*640*				
434	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.75	13760.57	1026.78	10320	770	1207	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	1134	176	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*922*				
		Сметная стоимость				*12450*				
		Монолитный участок Ум-17 /3шт/								
435	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.95	40507.06	1661.76	78989	3240	14596	18.00	
		м3		11115.90	292.87	21676	571	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*14596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*10790*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*3807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*7487*				
		Сметная стоимость				*101072*				
436	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5150*				
437	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.03372	11154.96	584.86	376	20	194	16.88	
		т		10294.10	157.00	347	5	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*46*				
		Сметная стоимость				*616*				
438	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.75	13760.57	1026.78	10320	770	1207	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	1134	176	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*922*				
		Сметная стоимость				*12450*				
		Монолитный участок Ум-18 /3шт/								
439	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.65	40507.06	1661.76	66837	2742	12351	18.00	
		м3		11115.90	292.87	18341	483	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*12351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*9130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*3221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*6335*				
		Сметная стоимость				*85523*				
440	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5150*				
441	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02892	11154.96	584.86	323	17	166	16.88	
		т		10294.10	157.00	298	5	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*39*				
		Сметная стоимость				*529*				
442	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом								

		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*812*				
		Сметная стоимость				*10956*				
		Монолитный участок Ум-19 /3шт/								
443	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	3	40507.06	1661.76	121521	4985	22456	18.00	
		м3		11115.90	292.87	33348	879	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*22456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*16600*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*5856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*11518*				
		Сметная стоимость				*155495*				
444	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.5616	10778.65	800.17	6053	449	3064	14.94	
		т		9702.48	184.70	5449	104	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*3064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*729*				
		Сметная стоимость				*9846*				
445	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0846	11154.96	584.86	944	49	487	16.88	
		т		10294.10	157.00	871	13	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*114*				
		Сметная стоимость				*1545*				
446	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.69	13760.57	1026.78	9495	708	1111	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	1043	162	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*848*				
		Сметная стоимость				*11454*				
		Монолитный участок Ум-20 /2шт/								
447	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	2.6	40507.06	1661.76	105318	4321	19462	18.00	
		м3		11115.90	292.87	28901	761	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*19462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*14386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*5075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*9982*				
		Сметная стоимость				*134762*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.3744	10778.65	800.17	4036	300	2043	14.94	
		т		9702.48	184.70	3633	69	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*486*				
		Сметная стоимость				*6565*				
449	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0672	11154.96	584.86	750	39	387	16.88	
		т		10294.10	157.00	692	11	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*91*				
		Сметная стоимость				*1228*				
450	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.9	13760.57	1026.78	12385	924	1449	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	1361	211	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*984.76*				*886*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625.20*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*1107*				
		Сметная стоимость				*14941*				
		Венткамера /АС-108/								
		Стена								
451	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	17.26	14614.43	1257.20	252245	21699	37878	4.54	
		м3 кладки		2698.67	275.40	46579	4753	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2194.54*		*37878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1510.83*				*26077*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*683.71*				*11801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1344.72*		*23210*				
		Сметная стоимость				*313333*				
452	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	69.04	-150.78	--	-10410	--	-5954	-0.22	
		м2 стен (без вычета проемов)		-150.78	--	-10410	--	50.8	--	
		Накладные расходы -		*86.24*		*5954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*76.60*				*5288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.64*				*666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.96*		*1309*				
		Сметная стоимость				*-3147*				
		Внутренняя отделка стен								
453	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	3758.24	758.13	3.37	2849247	12674	1023939	0.61	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		420.68	--	1581015	--	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*272.45*		*1023939*				

		Сметная стоимость				*4183041*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			32794796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7906674			

РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение Блок-В

454	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	6005	171.87	80.11	1032073	481068	294078	0.10	
		м кабеля		68.85	24.58	413450	147615	42.8	0.04	
		Накладные расходы -		*48.97*		*294078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*39.99*				*240136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.98*				*53942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.67*		*106092*				
		Сметная стоимость				*1432243*				
455	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2.585	69326.00	--	179208	--	7598	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2939.42*		*7598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2939.42*				*7598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5781.23*		*14944*				
		Сметная стоимость				*201751*				
456	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1.705	110018.00	--	187581	--	7953	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4664.76*		*7953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4664.76*				*7953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9174.62*		*15643*				
		Сметная стоимость				*211177*				
457	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1.29	118002.00	--	152223	--	6454	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5003.28*		*6454*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5003.28*				*6454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9840.42*		*12694*				
		Сметная стоимость				*171371*				
458	23-060144-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.425	179518.00	--	76295	--	3235	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7611.56*		*3235*				

		Сметная стоимость				*85892*				
459	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	4290	269.11	10.31	1154500	44240	335546	0.22	
		м		147.97	1.77	634772	7607	42.8	--	
		Накладные расходы -		*78.22*		*335546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64.09*				*274938*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.13*				*60608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.79*		*119204*				
		Сметная стоимость				*1609250*				
460	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	4290	26.00	--	111540	--	4729	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.10*		*4729*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.10*				*4729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.17*		*9302*				
		Сметная стоимость				*125571*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3837255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1203444			

РАЗДЕЛ 5.БЛОК-Д

		Стены								
461	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	109.1778	14614.43	1257.20	1595572	137259	239595	4.54	
		м3 кладки		2698.67	275.40	294635	30068	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2194.54*		*239595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1510.83*				*164949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*683.71*				*74646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1344.72*		*146813*				
		Сметная стоимость				*1981980*				
462	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	287.31	-150.78	--	-43322	--	-24777	-0.22	
		м2 стен (без вычета проемов)		-150.78	--	-43322	--	50.8	--	
		Накладные расходы -		*86.24*		*24777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*76.60*				*22007*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.64*				*2770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.96*		*5448*				
		Сметная стоимость				*-13097*				
463	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	0.4044	36920.09	1191.25	14930	482	8364	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	14449	150	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*8364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18339.12*				*7416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2342.99*				*948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*1864*				

	РСНБ РК 2015	Кладка	3.05	14519.33	1257.20	44284	3834	6527	4.38	
		м3 кладки		2603.56	275.40	7941	840	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2140.14*		*6527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1462.51*				*4461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*677.63*				*2067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1332.76*		*4065*				
		Сметная стоимость				*54876*				
465	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	381	2178.32	129.18	829940	49217	189775	1.21	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		737.91	28.30	281142	10781	50.8	0.04	
		Накладные расходы -		*498.10*		*189775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*389.23*				*148297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.86*				*41477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214.11*		*81577*				
		Сметная стоимость				*1101292*				
466	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /НМ-1/. Установка	0.1235	460281.06	5127.23	56845	633	4959	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	3850	88	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*4959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*19801.83*				*2446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20355.51*				*2514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*4944*				
		Сметная стоимость				*66749*				
467	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2/	0.2386	36920.09	1191.25	8809	284	4935	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	8525	89	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*4935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18339.12*				*4376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2342.99*				*559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*1100*				
		Сметная стоимость				*14843*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-6 /АС-13/								
468	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	1.33	37284.55	2426.99	49588	3228	7854	13.10	
		м3		8089.91	464.05	10760	617	48.5	0.67	
		Накладные расходы -		*5905.44*		*7854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4148.67*				*5518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1756.77*				*2337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3455.20*		*4595*				
		Сметная стоимость				*62038*				
469	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.30529	10778.65	800.17	3291	244	1666	14.94	
		т		9702.48	184.70	2962	56	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*1464*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*202*		

470	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	4.35	30247.71	3313.45	131578	14414	21431	10.40	
		м3		6508.11	699.87	28310	3044	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*21431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*15207*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*6224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*12241*				
		Сметная стоимость				*165249*				
471	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/МС-1,2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.370464	11154.96	584.86	4133	217	2133	16.88	
		т		10294.10	157.00	3814	58	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*2133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*1878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*501*				
		Сметная стоимость				*6767*				
		Жалюзийная решетка ЖР-1 /1шт/								
472	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0.0339	33120.95	2144.91	1123	73	664	46.60	
		т конструкций		28418.54	241.64	963	8	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*19598.43*		*664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17454.05*				*592*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2144.38*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4217.55*		*143*				
		Сметная стоимость				*1930*				
473	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0112	283496.72	698.58	3175	8	864	198.00	
		т		128587.14	283.11	1440	3	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*700*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*323*				
		Сметная стоимость				*4362*				
474	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.56	495.21	0.58	277	--	143	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	229	--	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*224.41*				*126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.51*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*34*				
		Сметная стоимость				*453*				
475	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /Бетонный вкладыш/	0.06	27056.19	2617.02	1623	157	244	8.25	
		м3		5289.98	499.84	317	30	48.5	0.72	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490.44*		*149*				
		Сметная стоимость				*2017*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**3419521**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**661850**			

РАЗДЕЛ 6.Развертка фронтона /АС-19/

		По оси 2в осях Д-А								
476	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**0.27**	**30247.71**	**3313.45**	**8167**	**895**	**1330**	**10.40**	
		м3		**6508.11**	**699.87**	**1757**	**189**	**48.5**	**1.01**	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*1330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*760*				
		Сметная стоимость				*10257*				
477	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.02097**	**10778.65**	**800.17**	**226**	**17**	**114**	**14.94**	
		т		**9702.48**	**184.70**	**203**	**4**	**48.5**	**0.20**	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*27*				
		Сметная стоимость				*368*				
		По оси 5в осях А-Д								
478	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**0.27**	**30247.71**	**3313.45**	**8167**	**895**	**1330**	**10.40**	
		м3		**6508.11**	**699.87**	**1757**	**189**	**48.5**	**1.01**	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*1330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*760*				
		Сметная стоимость				*10257*				
479	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.02097**	**10778.65**	**800.17**	**226**	**17**	**114**	**14.94**	
		т		**9702.48**	**184.70**	**203**	**4**	**48.5**	**0.20**	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*27*				
		Сметная стоимость				*368*				
		По оси И в осях 6-1								

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.27	30247.71	3313.45	8167	895	1330	10.40	
		м3		6508.11	699.87	1757	189	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*1330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*760*				
		Сметная стоимость				*10257*				
481	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.02097	10778.65	800.17	226	17	114	14.94	
		т		9702.48	184.70	203	4	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*27*				
		Сметная стоимость				*368*				
		По оси Е в осях И-Е								
482	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.18	30247.71	3313.45	5445	596	887	10.40	
		м3		6508.11	699.87	1171	126	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*507*				
		Сметная стоимость				*6838*				
483	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.01398	10778.65	800.17	151	11	76	14.94	
		т		9702.48	184.70	136	3	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*76*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*18*				
		Сметная стоимость				*245*				
484	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0069	130938.00	--	903	--	38	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*75*				
		Сметная стоимость				*1017*				
		По оси6 (Е) в осях Е-И								

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.18	30247.71	3313.45	5445	596	887	10.40	
		м3		6508.11	699.87	1171	126	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*507*				
		Сметная стоимость				*6838*				
486	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.01398	10778.65	800.17	151	11	76	14.94	
		т		9702.48	184.70	136	3	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*76*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*18*				
		Сметная стоимость				*245*				
		Пояс обвязка ОБ-1								
487	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	6.3	27056.19	2617.02	170454	16487	25668	8.25	
		м3		5289.98	499.84	33327	3149	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4074.31*		*25668*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2808.06*				*17691*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1266.24*				*7977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490.44*		*15690*				
		Сметная стоимость				*211812*				
488	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.46782	10778.65	800.17	5042	374	2552	14.94	
		т		9702.48	184.70	4539	86	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*608*				
		Сметная стоимость				*8202*				
489	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.19656	283496.72	698.58	55724	137	15169	198.00	
		т		128587.14	283.11	25275	56	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*15169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*12285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*2884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*5671*				
		Сметная стоимость				*76564*				
		Пояс обвязка ОБ-2								
490	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	5.7	27056.19	2617.02	154220	14917	23224	8.25	
		м3		5289.98	499.84	30153	2849	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4074.31*		*23224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2808.06*				*16006*		

491	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.21768**	**10778.65**	**800.17**	**2346**	**174**	**1188**	**14.94**	
		т		**9702.48**	**184.70**	**2112**	**40**	**48.5**	**0.20**	
		Накладные расходы -		***5455.62***		***1188***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4795.28***				***1044***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***660.33***				***144***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1298.74***		***283***				
		Сметная стоимость				***3816***				
492	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг/ЗД-1,2/. Установка**	**0.08154**	**283496.72**	**698.58**	**23116**	**57**	**6293**	**198.00**	
		т		**128587.14**	**283.11**	**10485**	**23**	**48.5**	**0.36**	
		Накладные расходы -		***77172.42***		***6293***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***62502.07***				***5096***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14670.35***				***1196***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28853.53***		***2353***				
		Сметная стоимость				***31761***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**570853**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121426**			

РАЗДЕЛ 7.Рамы

Рама Рм-1 /6шт/

493	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**5.76**	**31428.15**	**3313.45**	**181026**	**19085**	**28665**	**10.40**	
		м3		**6508.11**	**699.87**	**37487**	**4031**	**48.5**	**1.01**	
		Накладные расходы -		***4976.65***		***28665***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3495.87***				***20136***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1480.78***				***8529***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2912.38***		***16775***				
		Сметная стоимость				***226467***				
494	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**16.92**	**39399.58**	**3477.16**	**666641**	**58834**	**110013**	**14.40**	
		м3		**8892.72**	**663.77**	**150465**	**11231**	**48.5**	**0.96**	
		Накладные расходы -		***6501.96***		***110013***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4634.90***				***78422***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1867.06***				***31591***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3672.12***		***62132***				
		Сметная стоимость				***838786***				
495	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**4.41396**	**10778.65**	**800.17**	**47577**	**3532**	**24081**	**14.94**	
		т		**9702.48**	**184.70**	**42826**	**815**	**48.5**	**0.20**	
		Накладные расходы -		***5455.62***		***24081***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4795.28***				***21166***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***660.33***				***2915***		

496	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.05184	283496.72	698.58	14696	36	4001	198.00	
		т		128587.14	283.11	6666	15	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*4001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*3240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1496*				
		Сметная стоимость				*20192*				
		Рама Рм-2 /2шт/								
497	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.932	31428.15	3313.45	60719	6402	9615	10.40	
		м3		6508.11	699.87	12574	1352	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*9615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*6754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480.78*				*2861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*5627*				
		Сметная стоимость				*75961*				
498	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1.3	39399.58	3477.16	51219	4520	8453	14.40	
		м3		8892.72	663.77	11561	863	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*8453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4634.90*				*6025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1867.06*				*2427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*4774*				
		Сметная стоимость				*64445*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1303243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				279885			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			63900415	5587242			
			Тенге			17382442	1250835			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2781879				
	Материалы -		Тенге			613044				
	Всего заработная плата -		Тенге				1203444			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			595306				
		Накладные расходы -	Тенге			654865				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					515074		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					139791		
		Сметная прибыль -	Тенге			274940				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3711684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1203444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60974273				
	Материалы -		Тенге			39010987				
	Всего заработная плата -		Тенге				17410309			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			588551				
		Накладные расходы -	Тенге			11901107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78705411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27621
		Сметная заработная плата -	Тенге				17410309			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32723				
	Материалы -		Тенге			2221				
	Всего заработная плата -		Тенге				19524			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9082				
		Накладные расходы -	Тенге			13782				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11890		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1892		
		Сметная прибыль -	Тенге			3720				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				19524			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			111540				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111540				
		Накладные расходы -	Тенге			4729				
		Сметная прибыль -	Тенге			9302				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			125571				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			82600410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29433
		Сметная заработная плата -	Тенге				18633277			
		Итого по АКТу	Тенге			82 600 410				
		Зимнее удорожание 0,7%	Тенге			578 203				
		Итого с доп. Затратами	Тенге			83 178 613				
		Пересчет в текущих ценах 2016г К=1,07013	Тенге			89 011 929				
		Итого с понижающим коэффициент К=0,93	Тенге			82 781 094				
		НДС 12%	Тенге			9 933 731				
		Всего по Акту с НДС	**Тенге**			**92 714 825**				

Инженер:
ТОО "ТКиЗ"

Технадзор_____М.Пусурманов

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор_____Х.Абдурахманов