Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Подрядчик ТОО "NTR"

Инженер ТОО "ТКиЗ"

Основание: Договор №57 от 28.04.2016 Доп.соглашение №57/1 от 28.04.2016

Наименование строительства и адрес: Строительство средней школы на 1200 мест в жилом массиве "Кайнар-булак" в г.Шымкент, ЮКО

Справка №6

о стоимости выполненных работ и затрат от 28 сентября 2016г

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	с начала 2016г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость-12%	
		в отчетном месяце (за июнь 2016г) без НДС	СМР в сметных текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	**510 905 539**	**60 222 066**	**442 292 623**	**60 230 596**	**20 136 422**	**1 287 560**	**51 897 320**	**511 230**	**7 226 648**	**67 448 714**
Итого:	**510 905 539**	**60 222 066**	**442 292 623**	**60 230 596**	**20 136 422**	**1 287 560**	**51 897 320**	**511 230**	**7 226 648**	**67 448 714**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Шымкент"

Е.Жалданов

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор Х.Абдурахманов

Инженер:

ТОО "ТКиЗ"

Директор К.Кульсейтов

Технадзор М.Пусурманов

Подрядчик: ТОО "NTK"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"

А К Т
приёмки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь (2) месяц 2016г
Строительство средней школы на 1200 мест в жилом массиве "Кайнар-булак" в г.Шымкент, ЮКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, че рабочих-строителе	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок-А								
		Плиты перекрытия каналов /АС-161/								
1	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	2.04	6372.78	1672.74	13000	3412	4021	3.33	
		м3 сборных конструкций		2188.31	439.34	4464	896	62.1	0.55	
		Накладные расходы -		***1971.16***		***4021***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1631.77*				*3329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*339.39*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***667.52***		***1362***				
		Сметная стоимость				***18383***				
2	21-040302-0200 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытия железобетонных каналов от П1 до П10 ГОСТ 13015-2003**	102	1150.00	--	117300	--	4974	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		***48.76***		***4974***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48.76*				*4974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***95.90***		***9782***				
		Сметная стоимость				***132055***				
3	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	0.132	24284.29	788.41	3206	104	385	5.75	
		м3		3550.91	177.81	469	23	48.5	0.26	
		Накладные расходы -		***2914.76***		***385***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1808.43*				*239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1106.33*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2175.92***		***287***				
		Сметная стоимость				***3878***				
4	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0.00301	130938.00	--	394	--	17	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

		Сметная стоимость				*444*				
		Приямок ПР-2								
5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.144	15416.91	573.25	2220	83	158	1.35	
		м3		753.18	124.83	108	18	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*425.83*				*61*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*671.73*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*190*				
		Сметная стоимость				*2568*				
6	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	1.25	28748.89	2892.66	35936	3616	7455	12.49	
		м3		8400.40	985.58	10500	1232	48.5	1.25	
		Накладные расходы -		*5964.16*		*7455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4552.20*				*5690*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1411.97*				*1765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2777.04*		*3471*				
		Сметная стоимость				*46863*				
7	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01775	130938.00	--	2324	--	99	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*194*				
		Сметная стоимость				*2616*				
8	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00604	87086.00	--	526	--	22	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3692.45*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*44*				
		Сметная стоимость				*592*				
9	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.00801	394862.00	--	3163	--	134	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16742.15*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16742.15*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32928.33*		*264*				
		Сметная стоимость				*3561*				
10	11-090304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж								

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9714.52*				*540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1650.64*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3246.46*		*180*				
		Сметная стоимость				*2436*				
11	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0.01206**	**394862.00**	**--**	**4762**	**--**	**202**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*16742.15*		*202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16742.15*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32928.33*		*397*				
		Сметная стоимость				*5361*				
12	21-050110-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77**	**0.0423**	**108698.00**	**--**	**4598**	**--**	**195**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*4608.80*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4608.80*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9064.54*		*383*				
		Сметная стоимость				*5176*				
13	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00123**	**92646.00**	**--**	**114**	**--**	**5**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*3928.19*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3928.19*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7725.94*		*10*				
		Сметная стоимость				*128*				
14	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг**	**3.7**	**227.00**	**--**	**840**	**--**	**36**	**--**	
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*9.62*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.62*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.93*		*70*				
		Сметная стоимость				*946*				
		Приямок ПР-3								
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0.144**	**15416.91**	**573.25**	**2220**	**83**	**158**	**1.35**	
		м3		**753.18**	**124.83**	**108**	**18**	**48.5**	**0.18**	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*425.83*				*61*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*671.73*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*190*				

	РСНБ РК 2015	толщине до 150 мм. Устройство	1.25	28748.89	2892.66	35936	3616	7455	12.49	
		м3		8400.40	985.58	10500	1232	48.5	1.25	
		Накладные расходы -		*5964.16*		*7455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4552.20*				*5690*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1411.97*				*1765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2777.04*		*3471*				
		Сметная стоимость				*46863*				
17	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01775	130938.00	--	2324	--	99	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*194*				
		Сметная стоимость				*2616*				
18	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00604	87086.00	--	526	--	22	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3692.45*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*44*				
		Сметная стоимость				*592*				
19	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.00801	394862.00	--	3163	--	134	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16742.15*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16742.15*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32928.33*		*264*				
		Сметная стоимость				*3561*				
20	11-090304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	0.05559	29215.62	8546.71	1624	475	632	19.80	
		т конструкций		14457.17	1494.42	804	83	60.9	1.89	
		Накладные расходы -		*11365.15*		*632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9714.52*				*540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1650.64*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3246.46*		*180*				
		Сметная стоимость				*2436*				
21	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16742.15*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32928.33*		*397*				
		Сметная стоимость				*5361*				
22	21-050110-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0.0423	108698.00	--	4598	--	195	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4608.80*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4608.80*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9064.54*		*383*				
		Сметная стоимость				*5176*				
23	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.00123	92646.00	--	114	--	5	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3928.19*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3928.19*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7725.94*		*10*				
		Сметная стоимость				*128*				
24	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг	3.7	227.00	--	840	--	36	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.62*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.62*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.93*		*70*				
		Сметная стоимость				*946*				
		Продухов на отм.+10,320								
		Обвязочный пояс /142шт/								
25	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	8.1	26318.29	2617.02	213178	21198	32748	8.25	
		м3		5289.98	499.84	42849	4049	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*32748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2808.06*				*22745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1234.96*				*10003*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*19674*				
		Сметная стоимость				*265601*				
26	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.43211	10778.65	800.17	4658	346	2357	14.94	
		т		9702.48	184.70	4193	80	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*561*				

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.08165	87086.00	--	7111	--	301	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3692.45*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*593*				
		Сметная стоимость				*8005*				
28	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.35046	96449.00	--	33802	--	1433	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4089.44*		*1433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4089.44*				*1433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8043.08*		*2819*				
		Сметная стоимость				*38054*				
		Монолитные сердечники МС-1 /47,85п.м/								
29	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2.4882	30247.71	3313.45	75262	8245	12258	10.40	
		м3		6508.11	699.87	16193	1741	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*12258*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*8698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*3560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*7002*				
		Сметная стоимость				*94522*				
30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.103356	11154.96	584.86	1153	60	595	16.88	
		т		10294.10	157.00	1064	16	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*140*				
		Сметная стоимость				*1888*				
31	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.085173	94900.00	--	8083	--	343	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4023.76*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*674*				
		Сметная стоимость				*9100*				

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.018183	87086.00	--	1583	--	67	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3692.45*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7262.28*		*132*				
		Сметная стоимость				*1782*				
		Блок-А Перекрытие, покрытие								
		отм.9,600								
33	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	68	2910.60	664.77	197921	45204	93572	2.74	
		шт. сборных конструкций		1779.44	155.67	121002	10586	62.1	0.23	
		Накладные расходы -		*1376.07*		*93572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1201.70*				*81716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*174.36*				*11857*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*342.93*		*23319*				
		Сметная стоимость				*314813*				
34	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	52	2285.86	505.48	118865	26285	54845	2.10	
		шт. сборных конструкций		1363.80	115.81	70918	6022	62.1	0.17	
		Накладные расходы -		*1054.72*		*54845*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*918.84*				*47780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135.88*				*7066*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*267.25*		*13897*				
		Сметная стоимость				*187607*				
		Узел 7								
35	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.2987	10778.65	800.17	13998	1039	7085	14.94	
		т		9702.48	184.70	12601	240	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*7085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*6228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*858*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1298.74*		*1687*				
		Сметная стоимость				*22770*				
		Монолитный плита ПМ-1 /АС-122/								
36	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	9.6	31501.43	959.04	302414	9207	38032	8.06	
		м3		4977.45	216.82	47784	2081	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*3961.70*		*38032*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2519.22*				*24185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1442.48*				*13848*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2837.05*		*27236*				
		Сметная стоимость				*367682*				
37	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								

		Накладные расходы -		*5455.62*		*2689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*640*				
		Сметная стоимость				*8642*				
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0483	87086.00	--	4206	--	178	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3692.45*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*351*				
		Сметная стоимость				*4735*				
39	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.4446	92646.00	--	41190	--	1746	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3928.19*		*1746*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3928.19*				*1746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7725.94*		*3435*				
		Сметная стоимость				*46371*				
40	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.7047	130938.00	--	92272	--	3912	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*3912*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*3912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*7695*				
		Сметная стоимость				*103879*				
		Узел 17								
41	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	10.54	26318.29	2617.02	277395	27583	42613	8.25	
		м3		5289.98	499.84	55756	5268	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*42613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2808.06*				*29597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1234.96*				*13016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*25601*				
		Сметная стоимость				*345609*				
42	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.45605	10778.65	800.17	4916	365	2488	14.94	
		т		9702.48	184.70	4425	84	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*301*		

43	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	243.288	1635.76	96.03	397961	23364	100975	0.82	
		м2 проемов		510.95	43.61	124308	10609	59.8	0.07	
		Накладные расходы -		*415.04*		*100975*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*331.62*				*80680*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83.42*				*20294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164.06*		*39915*				
		Сметная стоимость				*538851*				
44	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	4.503	2585.04	98.17	11640	442	2903	1.30	
		м2 проемов		815.39	43.00	3672	194	59.8	0.07	
		Накладные расходы -		*644.69*		*2903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*513.32*				*2311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131.37*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258.38*		*1163*				
		Сметная стоимость				*15707*				
45	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	243.288	13686.00	--	3329640	--	141177	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*580.29*		*141177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580.29*				*141177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1141.30*		*277665*				
		Сметная стоимость				*3748482*				
46	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	3.144	13466.00	--	42337	--	1795	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*570.96*		*1795*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*570.96*				*1795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1122.96*		*3531*				
		Сметная стоимость				*47663*				
47	21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1.359	17186.00	--	23356	--	990	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*728.69*		*990*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*728.69*				*990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1433.17*		*1948*				

	РСНБ РК 2015	ПВХ профилей глухих	17.2436	2262.84	93.95	39019	1620	11414	1.38	
		м2 проемов		864.95	43.00	14915	741	59.8	0.07	
		Накладные расходы -		*661.92*		*11414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*542.95*				*9362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118.97*				*2051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233.98*		*4035*				
		Сметная стоимость				*54468*				
49	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	17.2436	9635.00	--	166142	--	7044	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*408.52*		*7044*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*408.52*				*7044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803.48*		*13855*				
		Сметная стоимость				*187041*				
		Внутренняя отделка								
50	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	1081.96	758.13	3.37	820270	3649	294782	0.61	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		420.68	--	455159	--	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*272.45*		*294782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*230.53*				*249427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.92*				*45355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.45*		*89204*				
		Сметная стоимость				*1204256*				
		Полы типу дет.109								
51	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	258.22	114.75	18.58	29630	4799	8943	0.07	
		м2 площади уплотнения		40.83	6.06	10543	1565	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*34.63*		*8943*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28.56*				*7374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.08*				*1569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.95*		*3086*				
		Сметная стоимость				*41658*				
52	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	20.6576	17188.75	5.54	355078	114	43092	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	44164	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2086.00*		*43092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1301.99*				*26896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*784.01*				*16196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.98*		*31854*				
		Сметная стоимость				*430023*				
		По типу дет.416								
53	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	408.06	114.75	18.58	46824	7583	14132	0.07	
		м2 площади уплотнения		40.83	6.06	16661	2472	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*34.63*		*14132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28.56*				*11652*		

54	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	32.6448	17188.75	5.54	561123	181	68097	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	69792	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2086.00*		*68097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1301.99*				*42503*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*784.01*				*25594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.98*		*50338*				
		Сметная стоимость				*679558*				
		Отопление Блок-А								
55	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	15	704.31	18.18	10565	273	2933	0.37	
		м трубопровода		256.13	7.05	3842	106	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*195.56*		*2933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*158.96*				*2384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.60*				*549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71.99*		*1080*				
		Сметная стоимость				*14578*				
56	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	55	1443.44	40.34	79389	2219	21340	0.73	
		м трубопровода		506.63	12.42	27865	683	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*388.00*		*21340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*313.51*				*17243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74.49*				*4097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146.52*		*8058*				
		Сметная стоимость				*108787*				
57	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	140	1823.98	40.34	255358	5648	56579	0.73	
		м трубопровода		506.63	12.42	70928	1739	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*404.14*		*56579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*313.51*				*43891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.63*				*12688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.25*		*24955*				
		Сметная стоимость				*336892*				
58	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	15	45.55	1.99	683	30	423	0.05	
		м трубопровода		41.68	--	625	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*28.17*		*423*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25.18*				*378*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.00*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.90*		*88*				
		Сметная стоимость				*1194*				
59	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание								

		Накладные расходы -		*28.37*		*5532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25.18*				*4909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.19*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.28*		*1225*				
		Сметная стоимость				*16540*				
60	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	3.5	21248.66	613.82	74370	2148	28635	18.80	
		м3 изоляции		12354.42	275.40	43240	964	55.3	0.40	
		Накладные расходы -		*8181.37*		*28635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6984.29*				*24445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1197.08*				*4190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2354.40*		*8240*				
		Сметная стоимость				*111245*				
61	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	3.5	35292.00	--	123522	--	5237	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1496.38*		*5237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1496.38*				*5237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2943.07*		*10301*				
		Сметная стоимость				*139060*				
62	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	122	339.37	9.20	41403	1122	15872	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		197.49	3.24	24094	395	55.3	--	
		Накладные расходы -		*130.10*		*15872*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111.00*				*13542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.10*				*2330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.56*		*4582*				
		Сметная стоимость				*61857*				
63	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0.122	475421.00	--	58001	--	2459	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20157.85*		*2459*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157.85*				*2459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646.31*		*4837*				
		Сметная стоимость				*65297*				
64	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	66	51.68	1.04	3411	68	987	0.03	
		м2		22.47	0.14	1483	9	54.2	--	
		Накладные расходы -		*14.96*		*987*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12.25*				*809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.71*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.33*		*352*				

	РСНБ РК 2015	эмалями ПФ-115	66	43.90	0.79	2897	52	644	0.02	
		м2		13.83	0.14	913	9	54.2	--	
		Накладные расходы -		*9.75*		*644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7.57*				*500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.18*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.29*		*283*				
		Сметная стоимость				*3824*				
66	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	60	511.00	--	30660	--	1300	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.67*		*1300*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.67*				*1300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.61*		*2557*				
		Сметная стоимость				*34517*				
		Электроосвещение Блок-А								
67	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	4475	171.87	80.11	769114	358498	219150	0.10	
		м кабеля		68.85	24.58	308108	110005	42.8	0.04	
		Накладные расходы -		*48.97*		*219150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*39.99*				*178952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.98*				*40198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.67*		*79061*				
		Сметная стоимость				*1067325*				
68	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2.51	69326.00	--	174008	--	7378	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2939.42*		*7378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2939.42*				*7378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5781.23*		*14511*				
		Сметная стоимость				*195897*				
69	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.71	110018.00	--	78113	--	3312	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4664.76*		*3312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4664.76*				*3312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9174.62*		*6514*				
		Сметная стоимость				*87939*				
70	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5003.28*				*6279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9840.42*		*12350*				
		Сметная стоимость				*166722*				
71	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	3220	269.11	10.31	866548	33206	251855	0.22	
		м		147.97	1.77	476449	5710	42.8	--	
		Накладные расходы -		*78.22*		*251855*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64.09*				*206364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.13*				*45491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.79*		*89472*				
		Сметная стоимость				*1207875*				
72	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	3220	26.00	--	83720	--	3550	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.10*		*3550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.10*				*3550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.17*		*6982*				
		Сметная стоимость				*94251*				
		Электрооборудование								
73	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3225	171.87	80.11	554277	258359	157935	0.10	
		м кабеля		68.85	24.58	222044	79277	42.8	0.04	
		Накладные расходы -		*48.97*		*157935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*39.99*				*128966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.98*				*28970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.67*		*56977*				
		Сметная стоимость				*769189*				
74	23-060141-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.01	496841.00	--	4968	--	211	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21066.06*		*211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21066.06*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41432.56*		*414*				
		Сметная стоимость				*5593*				
75	23-060141-0911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.2	691376.00	--	138275	--	5863	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*29314.34*		*5863*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29314.34*				*5863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57655.23*		*11531*				

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	5х70 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.197	844105.00	--	166289	--	7051	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*35790.05*		*7051*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35790.05*				*7051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70391.60*		*13867*				
		Сметная стоимость				*187207*				
77	23-060141-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х95 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.01	1124872.00	--	11249	--	477	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47694.57*		*477*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47694.57*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93805.33*		*938*				
		Сметная стоимость				*12664*				
78	23-060141-1021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х150 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.01	1847952.00	--	18480	--	784	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*78353.16*		*784*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78353.16*				*784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154104.41*		*1541*				
		Сметная стоимость				*20805*				
79	23-060141-1022 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х185 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.005	2191529.00	--	10958	--	465	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*92920.83*		*465*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92920.83*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182755.99*		*914*				
		Сметная стоимость				*12336*				
80	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1.414	110018.00	--	155565	--	6596	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4664.76*		*6596*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4664.76*				*6596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9174.62*		*12973*				
		Сметная стоимость				*175134*				
81	23-060144-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								

		Накладные расходы -			*7611.56*		*487*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*7611.56*				*487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*14970.37*		*958*				
		Сметная стоимость					*12934*				
82	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.088	218066.00	--	19190	--	814	--		
		км		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -			*9246.00*		*814*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*9246.00*				*814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*18184.96*		*1600*				
		Сметная стоимость					*21604*				
83	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.322	332192.00	--	106966	--	4535	--		
		км		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -			*14084.94*		*4535*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*14084.94*				*4535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*27702.16*		*8920*				
		Сметная стоимость					*120421*				
84	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.55	472407.00	--	259824	--	11017	--		
		км		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -			*20030.06*		*11017*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*20030.06*				*11017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*39394.96*		*21667*				
		Сметная стоимость					*292508*				
85	23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.185	778791.00	--	144076	--	6109	--		
		км		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -			*33020.74*		*6109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*33020.74*				*6109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*64944.94*		*12015*				
		Сметная стоимость					*162200*				
86	23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0.1	115507.00	--	11551	--	490	--		
		км		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -			*4897.50*		*490*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4897.50*				*490*		

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года		0.07	187448.00	--	13121	--	556	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7947.80*		*556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7947.80*				*556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15631.66*		*1094*				
		Сметная стоимость				*14772*				
88	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1273	269.11	10.31	342582	13128	99569	0.22	
		м		147.97	1.77	188360	2257	42.8	--	
		Накладные расходы -		*78.22*		*99569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64.09*				*81584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.13*				*17985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.79*		*35372*				
		Сметная стоимость				*477523*				
89	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	951	26.00	--	24726	--	1048	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.10*		*1048*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.10*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.17*		*2062*				
		Сметная стоимость				*27836*				
90	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	322	39.00	--	12558	--	532	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.65*		*532*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.65*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.25*		*1047*				
		Сметная стоимость				*14138*				
91	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	730	327.02	20.69	238725	15107	75378	0.29	
		м		195.05	5.32	142383	3883	42.8	0.01	
		Накладные расходы -		*103.26*		*75378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*85.76*				*62602*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.50*				*12776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.42*		*25128*				
		Сметная стоимость				*339232*				
92	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами								

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*98.03*				*37741*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.34*				*7446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.04*		*14644*				
		Сметная стоимость				*197693*				
93	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	545	59.00	--	32155	--	1363	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2.50*		*1363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.50*				*1363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.92*		*2681*				
		Сметная стоимость				*36200*				
94	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	185	75.00	--	13875	--	588	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.18*		*588*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.18*				*588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.25*		*1157*				
		Сметная стоимость				*15620*				
95	23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	387	110.00	--	42570	--	1805	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4.66*		*1805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.66*				*1805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.17*		*3550*				
		Сметная стоимость				*47925*				
96	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	600	254.49	33.22	152696	19934	55313	0.26	
		м		174.87	7.58	104921	4546	42.8	0.01	
		Накладные расходы -		*92.19*		*55313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78.09*				*46852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.10*				*8461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.73*		*16641*				
		Сметная стоимость				*224649*				
97	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	600	89.00	--	53400	--	2264	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.77*		*2264*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.77*				*2264*		

	РСНБ РК 2015	сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	180	245.23	14.33	44141	2579	10759	0.16	
		м		107.61	3.06	19370	551	42.8	--	
		Накладные расходы -		*59.77*		*10759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47.37*				*8526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12.41*				*2233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.40*		*4392*				
		Сметная стоимость				*59292*				
		Блок-В Общестроительные работы								
		Узел 23								
99	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	13.41	26318.29	2617.02	352928	35094	54217	8.25	
		м3		5289.98	499.84	70939	6703	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*54217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2808.06*				*37656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1234.96*				*16561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*32572*				
		Сметная стоимость				*439716*				
100	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.69187	10778.65	800.17	7457	554	3775	14.94	
		т		9702.48	184.70	6713	128	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*3775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*3318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*899*				
		Сметная стоимость				*12130*				
		ОКНА								
101	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	364.896	1635.76	96.03	596883	35042	151447	0.82	
		м2 проемов		510.95	43.61	186443	15912	59.8	0.07	
		Накладные расходы -		*415.04*		*151447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*331.62*				*121008*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83.42*				*30439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164.06*		*59866*				
		Сметная стоимость				*808196*				
102	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	3.258	2585.04	98.17	8422	320	2100	1.30	
		м2 проемов		815.39	43.00	2657	140	59.8	0.07	
		Накладные расходы -		*644.69*		*2100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*513.32*				*1672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131.37*				*428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258.38*		*842*				
		Сметная стоимость				*11364*				

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	368.154	13686.00	--	5038556	--	213635	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*580.29*		*213635*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580.29*				*213635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1141.30*		*420175*				
		Сметная стоимость				*5672366*				
104	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	49.956	2262.84	93.95	113042	4694	33067	1.38	
		м2 проемов		864.95	43.00	43210	2148	59.8	0.07	
		Накладные расходы -		*661.92*		*33067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*542.95*				*27124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118.97*				*5943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233.98*		*11689*				
		Сметная стоимость				*157798*				
105	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	49.956	9635.00	--	481326	--	20408	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*408.52*		*20408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*408.52*				*20408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803.48*		*40139*				
		Сметная стоимость				*541873*				
		Электрооборудование Блок-В								
106	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1041	171.87	80.11	178916	83396	50980	0.10	
		м кабеля		68.85	24.58	71674	25590	42.8	0.04	
		Накладные расходы -		*48.97*		*50980*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*39.99*				*41629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.98*				*9351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.67*		*18392*				
		Сметная стоимость				*248288*				
107	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.033	69326.00	--	2288	--	97	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2939.42*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2939.42*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5781.23*		*191*				
		Сметная стоимость				*2576*				
108	23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								

		Накладные расходы -		*8331.52*		*250*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8331.52*					*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16386.36*		*492*					
		Сметная стоимость				*6637*					
109	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.85	110018.00	--	93515	--	3965	--		
		км		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*4664.76*		*3965*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4664.76*					*3965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9174.62*		*7798*					
		Сметная стоимость				*105278*					
110	23-060144-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.034	279769.00	--	9512	--	403	--		
		км		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*11862.21*		*403*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11862.21*					*403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23330.50*		*793*					
		Сметная стоимость				*10709*					
111	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.024	218066.00	--	5234	--	222	--		
		км		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*9246.00*		*222*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9246.00*					*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18184.96*		*436*					
		Сметная стоимость				*5892*					
112	23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0.07	187448.00	--	13121	--	556	--		
		км		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*7947.80*		*556*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7947.80*					*556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15631.66*		*1094*					
		Сметная стоимость				*14772*					
113	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	961	269.11	10.31	258619	9910	75165	0.22		
		м		147.97	1.77	142195	1704	42.8	--		
		Накладные расходы -		*78.22*		*75165*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64.09*					*61589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.13*					*13577*		

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года		897	26.00	--	23322	--	989	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.10*		*989*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.10*				*989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.17*		*1945*				
		Сметная стоимость				*26256*				
115	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	64	39.00	--	2496	--	106	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.65*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.65*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.25*		*208*				
		Сметная стоимость				*2810*				
116	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	205	254.49	33.22	52171	6811	18898	0.26	
		м		174.87	7.58	35848	1553	42.8	0.01	
		Накладные расходы -		*92.19*		*18898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78.09*				*16008*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.10*				*2891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.73*		*5686*				
		Сметная стоимость				*76755*				
117	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	205	89.00	--	18245	--	774	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.77*		*774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.77*				*774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.42*		*1521*				
		Сметная стоимость				*20540*				
		Блок-Г Общестроительные работы								
		Подвесной потолок								
118	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	581.7255	5600.56	54.66	3257989	31795	269990	0.59	
		м2		382.51	18.66	222518	10854	54.2	0.03	
		Накладные расходы -		*464.12*		*269990*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*217.44*				*126488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*246.68*				*143502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485.17*		*282238*				
		Сметная стоимость				*3810217*				
		Покрытие								
119	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при								

		Накладные расходы -		*156.89*		*112961*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*135.34*				*97447*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.55*				*15513*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.38*		*30512*					
		Сметная стоимость				*411907*					
120	21-100103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	720	1176.00	--	846720	--	35901	--		
		м2		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*49.86*		*35901*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49.86*				*35901*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98.07*		*70610*					
		Сметная стоимость				*953231*					
121	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	40	621.19	7.34	24848	294	15037	0.97		
		м2 покрытия		592.76	1.86	23711	74	56.4	--		
		Накладные расходы -		*375.93*		*15037*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*335.37*				*13415*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.56*				*1622*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79.77*		*3191*					
		Сметная стоимость				*43076*					
122	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0.1964	158969.00	--	31222	--	1324	--		
		т		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*6740.29*		*1324*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6740.29*				*1324*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13256.74*		*2604*					
		Сметная стоимость				*35149*					
		Узел Б									
123	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0.36636	56417.14	11969.40	20669	4385	9762	56.50		
		т конструкций		35356.57	2850.28	12953	1044	60.9	3.60		
		Накладные расходы -		*26646.62*		*9762*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23267.97*				*8524*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3378.65*				*1238*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6645.10*		*2434*					
		Сметная стоимость				*32866*					
124	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.036	394862.00	--	14215	--	603	--		
		т		--	--	--	--	--	--		

		Сметная стоимость				*16003*				
125	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.05559	394351.00	--	21922	--	929	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16720.48*		*929*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16720.48*				*929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32885.72*		*1828*				
		Сметная стоимость				*24680*				
126	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0.09016	192576.52	698.58	17363	63	2466	58.00	
		т		37666.94	283.11	3396	26	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*27351.42*		*2466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18405.78*				*1659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8945.65*				*807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17594.24*		*1586*				
		Сметная стоимость				*21415*				
		Подвесной потолок /АС-31/								
127	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	5.0518	56491.82	11969.40	285385	60467	134629	56.50	
		т конструкций		35356.57	2850.28	178614	14399	60.9	3.60	
		Накладные расходы -		*26649.79*		*134629*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23267.97*				*117545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3381.82*				*17084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6651.33*		*33601*				
		Сметная стоимость				*453616*				
128	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	5.0518	394862.00	--	1994764	--	84578	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16742.15*		*84578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16742.15*				*84578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32928.33*		*166347*				
		Сметная стоимость				*2245689*				
129	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.64114	460281.06	5127.23	295105	3287	25746	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	19989	455	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*25746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*19801.83*				*12696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20355.51*				*13051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*25668*				
		Сметная стоимость				*346520*				
130	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3961.98*				*2540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7792.40*		*4996*				
		Сметная стоимость				*67446*				
		ОКНА								
131	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	204.168	1641.93	93.89	335230	19170	94072	0.93	
		м2 проемов		584.48	43.00	119332	8779	59.8	0.07	
		Накладные расходы -		*460.76*		*94072*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*375.23*				*76610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85.53*				*17462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168.22*		*34344*				
		Сметная стоимость				*463646*				
132	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/фрамугла/	0.42	2262.84	93.95	950	39	278	1.38	
		м2 проемов		864.95	43.00	363	18	59.8	0.07	
		Накладные расходы -		*661.92*		*278*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*542.95*				*228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118.97*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233.98*		*98*				
		Сметная стоимость				*1326*				
133	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	204.588	9635.00	--	1971205	--	83579	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*408.52*		*83579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*408.52*				*83579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803.48*		*164383*				
		Сметная стоимость				*2219167*				
		Внутренняя отделка								
134	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	534.36	758.13	3.37	405116	1802	145587	0.61	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		420.68	--	224794	--	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*272.45*		*145587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*230.53*				*123187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.92*				*22400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.45*		*44056*				
		Сметная стоимость				*594760*				
		Теплотехническое оборудование Котельная								
135	Прайс-лист	Котел КТГ-1000	2	2187946.43	--	4375893	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*92768.93*		*185538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92768.93*				*185538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182457.23*		*364914*				
		Сметная стоимость				*4926345*				
		Наружные сети водопровода								
		Водопровод								

	РСНБ РК 2015	"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	55.34529	73.58	67.16	4072	3717	1179	0.01	
		м3 грунта		6.42	23.09	355	1278	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*21.30*		*1179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17.44*				*965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.86*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.59*		*420*				
		Сметная стоимость				*5671*				
137	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1.71171	1107.99	--	1897	--	1249	1.85	
		м3 грунта		1107.99	--	1897	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*729.56*		*1249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*654.82*				*1121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74.74*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147.00*		*252*				
		Сметная стоимость				*3397*				
138	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	11.83	482.37	--	5706	--	3757	0.89	
		м3 грунта		482.37	--	5706	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*317.62*		*3757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*285.08*				*3372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32.54*				*385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.00*		*757*				
		Сметная стоимость				*10221*				
139	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	44.93	16.86	16.86	758	758	209	--	
		м3 грунта		--	6.39	--	287	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*4.65*		*209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3.78*				*170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.87*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.72*		*77*				
		Сметная стоимость				*1044*				
140	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	44.93	95.70	40.17	4300	1805	2220	0.11	
		м3 уплотненного грунта		55.53	18.07	2495	812	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*49.40*		*2220*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*43.50*				*1955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.90*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.61*		*522*				
		Сметная стоимость				*7041*				
141	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	17.19	699.16	103.35	12019	1777	7408	1.02	
		м3 основания		595.81	24.10	10242	414	62.1	0.04	
		Накладные расходы -		*430.93*		*7408*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*384.96*				*6618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45.97*				*790*		

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года		17.19	2475.00	--	42545	--	1804	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*104.94*		*1804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104.94*				*1804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206.40*		*3548*				
		Сметная стоимость				*47897*				
		Лишний грунт 6,95 м3 учтен в разделе благоустройство								
		Водопровод В1								
143	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0.511	182309.15	50261.71	93160	25684	52097	194.00	
		км трубопровода		128982.84	16570.85	65910	8468	62.1	26.83	
		Накладные расходы -		*101951.23*		*52097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*90388.84*				*46189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11562.39*				*5908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22740.83*		*11621*				
		Сметная стоимость				*156878*				
144	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	542.37	963.00	--	522302	--	22146	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*40.83*		*22146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.83*				*22146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80.31*		*43556*				
		Сметная стоимость				*588003*				
145	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	26	50.17	1.99	1304	52	738	0.05	
		м трубопровода		41.68	--	1084	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*28.37*		*738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25.18*				*655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.19*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.28*		*163*				
		Сметная стоимость				*2205*				
146	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	26	737.97	10.71	19187	278	10614	0.84	
		м трубы, уложенной в футляре		581.10	1.17	15109	30	62.1	--	
		Накладные расходы -		*408.21*		*10614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*361.59*				*9401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46.62*				*1212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91.69*		*2384*				
		Сметная стоимость				*32185*				
147	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**								

		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*81947.82*				*2950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10249.97*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20159.57*		*726*				
		Сметная стоимость				*9798*				
148	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	36.36	308.00	--	11199	--	475	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13.06*		*475*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.06*				*475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.68*		*934*				
		Сметная стоимость				*12608*				
149	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0.036	33404.61	--	1203	--	783	51.50	
		км трубопровода		31406.76	--	1131	--	62.1	--	
		Накладные расходы -		*21746.91*		*783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*19503.60*				*702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2243.31*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4412.12*		*159*				
		Сметная стоимость				*2145*				
150	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0.537	39364.29	--	21139	--	11814	51.50	
		км трубопровода		31406.76	--	16865	--	62.1	--	
		Накладные расходы -		*21999.60*		*11814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*19503.60*				*10473*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2496.00*				*1340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4909.11*		*2636*				
		Сметная стоимость				*35589*				
151	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	19	689.15	420.29	13094	7985	5560	0.41	
		шт.		268.86	138.09	5108	2624	62.1	0.23	
		Накладные расходы -		*292.65*		*5560*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*252.72*				*4802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.94*				*759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.54*		*1492*				
		Сметная стоимость				*20147*				
152	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	623.00	--	1246	--	53	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*26.42*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.42*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.95*		*104*				
		Сметная стоимость				*1403*				

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1303.00	--	7818	--	331	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*55.25*		*331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55.25*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108.66*		*652*				
		Сметная стоимость				*8801*				
154	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	975.00	--	5850	--	248	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*41.34*		*248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.34*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.31*		*488*				
		Сметная стоимость				*6586*				
155	23-020302-5918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2368.00	--	4736	--	201	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*100.40*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100.40*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197.47*		*395*				
		Сметная стоимость				*5332*				
156	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	632.00	--	1896	--	80	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*26.80*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.80*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.70*		*158*				
		Сметная стоимость				*2135*				
157	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	3	1015.68	618.88	3047	1857	1295	0.61	
		шт.		396.80	203.42	1190	610	62.1	0.33	
		Накладные расходы -		*431.60*		*1295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*372.74*				*1118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58.87*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.78*		*347*				
		Сметная стоимость				*4689*				
158	23-020302-3110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x6,6 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112.02*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220.32*		*661*				
		Сметная стоимость				*8923*				
159	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	2097.00	--	12582	--	533	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*88.91*		*533*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88.91*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174.87*		*1049*				
		Сметная стоимость				*14165*				
160	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	1049.00	--	4196	--	178	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*44.48*		*178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.48*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87.48*		*350*				
		Сметная стоимость				*4724*				
161	23-020101-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	1	269.00	--	269	--	11	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.41*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.41*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.43*		*22*				
		Сметная стоимость				*303*				
162	23-030103-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Головка соединительная ГМ-50	1	386.00	--	386	--	16	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16.37*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.37*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.19*		*32*				
		Сметная стоимость				*435*				
163	23-040501-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	5	1366.00	--	6830	--	290	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*57.92*		*290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57.92*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113.91*		*570*				

	РСНБ РК 2015	электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	1.4	6030.48	95.45	8443	134	1368	1.66	
		м трубопровода		1130.13	16.12	1582	23	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*977.38*		*1368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*692.34*				*969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*285.05*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*560.63*		*785*				
		Сметная стоимость				*10596*				
165	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	0.2	2931.07	54.65	586	11	116	1.04	
		м трубопровода		708.03	15.57	142	3	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*579.86*		*116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*437.05*				*87*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142.81*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*280.87*		*56*				
		Сметная стоимость				*758*				
166	11-230201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм/футляр/. Укладка	0.026	585726.58	49620.37	15229	1290	6370	499.00	
		км трубопровода		324065.57	16041.12	8426	417	62.1	17.66	
		Накладные расходы -		*244996.21*		*6370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*211206.26*				*5491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33789.95*				*879*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*66457.82*		*1728*				
		Сметная стоимость				*23327*				
167	11-161001-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	1	20212.10	252.78	20212	253	3759	6.66	
		врезка		4585.48	23.01	4585	23	60.4	0.03	
		Накладные расходы -		*3758.54*		*3759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2783.52*				*2784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*975.01*				*975*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1917.65*		*1918*				
		Сметная стоимость				*25888*				
		Опора бетонная под задвижку								
168	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	0.1	18742.44	528.39	1874	53	209	3.94	
		м3		2382.52	180.67	238	18	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2090.54*		*209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1243.15*				*124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*847.39*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1666.64*		*167*				
		Сметная стоимость				*2250*				
169	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0.0053	201667.61	1216.71	1069	6	104	33.10	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8999.82*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17700.77*		*94*				
		Сметная стоимость				*1267*				
170	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5.2	511.00	--	2657	--	113	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.67*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.67*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.61*		*222*				
		Сметная стоимость				*2991*				
171	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0.315	347767.49	117892.14	109547	37136	53688	306.00	
		км трубопровода		201087.90	39428.74	63343	12420	62.1	98.40	
		Накладные расходы -		*170439.07*		*53688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*149360.83*				*47049*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21078.24*				*6640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41456.52*		*13059*				
		Сметная стоимость				*176294*				
172	23-010501-1421 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 315x23,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	318.15	10262.00	--	3264855	--	138430	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*435.11*		*138430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*435.11*				*138430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*855.77*		*272263*				
		Сметная стоимость				*3675548*				
		Колодец диам.1500мм-3шт								
173	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	4.56	27563.90	4891.37	125691	22305	38114	13.90	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9241.55	1865.05	42141	8505	62.1	2.23	
		Накладные расходы -		*8358.35*		*38114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6897.20*				*31451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1461.15*				*6663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2873.78*		*13104*				
		Сметная стоимость				*176910*				
174	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0.15	13302.00	--	1995	--	85	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*564.00*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*564.00*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1109.28*		*166*				
		Сметная стоимость				*2246*				

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	ПН15	3	10797.00	--	32391	--	1373	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*457.79*		*1373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*457.79*				*1373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*900.38*		*2701*				
		Сметная стоимость				*36466*				
176	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	11964.00	--	11964	--	507	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*507.27*		*507*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*507.27*				*507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*997.70*		*998*				
		Сметная стоимость				*13469*				
		Блок-Б Общестроительные работы								
		Приямок ПР-1,2 /АС-118/								
177	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	2.89	28748.89	2892.66	83084	8360	17236	12.49	
		м3		8400.40	985.58	24277	2848	48.5	1.25	
		Накладные расходы -		*5964.16*		*17236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4552.20*				*13156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1411.97*				*4081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2777.04*		*8026*				
		Сметная стоимость				*108346*				
178	11-090304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	0.10006	29215.62	8546.71	2923	855	1137	19.80	
		т конструкций		14457.17	1494.42	1447	150	60.9	1.89	
		Накладные расходы -		*11365.15*		*1137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9714.52*				*972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1650.64*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3246.46*		*325*				
		Сметная стоимость				*4385*				
		Подпольный канал КЛ30х30/АС-119/								
179	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	7.6	6372.78	1672.74	48433	12713	14981	3.33	
		м3 сборных конструкций		2188.31	439.34	16631	3339	62.1	0.55	
		Накладные расходы -		*1971.16*		*14981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1631.77*				*12401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*339.39*				*2579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*667.52*		*5073*				
		Сметная стоимость				*68487*				
180	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*63*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*29*				
		Сметная стоимость				*389*				
		Монолитный участок Ум-1								
181	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**	0.729	32100.06	3667.19	23401	2673	4579	13.20	
		м3		8463.97	1267.53	6170	924	48.5	1.60	
		Накладные расходы -		*6280.94*		*4579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4719.78*				*3441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1561.16*				*1138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3070.48*		*2238*				
		Сметная стоимость				*30218*				
		Подпольный канал КЛ90х45/АС-119/								
182	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	28.95	6372.78	1672.74	184492	48426	57065	3.33	
		м3 сборных конструкций		2188.31	439.34	63352	12719	62.1	0.55	
		Накладные расходы -		*1971.16*		*57065*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1631.77*				*47240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*339.39*				*9825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*667.52*		*19325*				
		Сметная стоимость				*260882*				
183	21-040302-0200 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытия железобетонных каналов от П1 до П10 ГОСТ 13015-2003**	73	1150.00	--	83950	--	3559	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*48.76*		*3559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48.76*				*3559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95.90*		*7001*				
		Сметная стоимость				*94510*				
184	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0.009	283496.72	698.58	2551	6	695	198.00	
		т		128587.14	283.11	1157	3	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*62502.07*				*563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14670.35*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*260*				
		Сметная стоимость				*3505*				
		Кровля								
185	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/**	8.898	24140.00	--	214798	--	9107	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1023.54*		*9107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1023.54*				*9107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2013.08*		*17912*				

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	2.034	37930.00	--	77150	--	3271	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1608.23*		*3271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1608.23*				*3271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3163.06*		*6434*				
		Сметная стоимость				*86855*				
187	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	1.209	38275.00	--	46274	--	1962	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1622.86*		*1962*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1622.86*				*1962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3191.83*		*3859*				
		Сметная стоимость				*52095*				
188	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.03024	95492.00	--	2888	--	122	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4048.86*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*241*				
		Сметная стоимость				*3251*				
189	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.04312	93443.00	--	4029	--	171	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3961.98*		*171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3961.98*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7792.40*		*336*				
		Сметная стоимость				*4536*				
190	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.077614	381820.00	--	29635	--	1257	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16189.17*		*1257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.17*				*1257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.73*		*2471*				
		Сметная стоимость				*33363*				
191	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/								

		Накладные расходы -		*5551.77*		*83*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*83*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*162*					
		Сметная стоимость				*2193*					
192	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Изол	1624.0125	215.00	--	349163	--	14804	--		
		м2		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*9.12*		*14804*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.12*				*14804*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.93*		*29117*					
		Сметная стоимость				*393085*					
193	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	210.00	--	420	--	18	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*8.90*		*18*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.90*				*18*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.51*		*35*					
		Сметная стоимость				*473*					
194	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	75.9	881.00	--	66868	--	2835	--		
		м		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*37.35*		*2835*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.35*				*2835*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.47*		*5576*					
		Сметная стоимость				*75279*					
195	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	124.5	411.00	--	51170	--	2170	--		
		м		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*17.43*		*2170*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.43*				*2170*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.27*		*4267*					
		Сметная стоимость				*57607*					
196	21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	556.00	--	3336	--	141	--		
		м		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*23.57*		*141*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.57*				*141*			

		Стена								
197	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	17.26	14614.43	1257.20	252245	21699	37878	4.54	
		м3 кладки		2698.67	275.40	46579	4753	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2194.54*		*37878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1510.83*				*26077*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*683.71*				*11801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1344.72*		*23210*				
		Сметная стоимость				*313333*				
198	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	69.04	-150.78	--	-10410	--	-5954	-0.22	
		м2 стен (без вычета проемов)		-150.78	--	-10410	--	50.8	--	
		Накладные расходы -		*86.24*		*5954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*76.60*				*5288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.64*				*666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.96*		*1309*				
		Сметная стоимость				*-3147*				
199	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	0.01456	36920.09	1191.25	538	17	301	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	520	5	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18339.12*				*267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2342.99*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*67*				
		Сметная стоимость				*906*				
200	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01278	130938.00	--	1673	--	71	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*140*				
		Сметная стоимость				*1883*				
201	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.00178	140045.00	--	249	--	11	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5937.91*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5937.91*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11678.63*		*21*				
		Сметная стоимость				*280*				
202	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	18	2178.32	129.18	39210	2325	8966	1.21	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		737.91	28.30	13282	509	50.8	0.04	
		Накладные расходы -		*498.10*		*8966*				

		Сметная стоимость				*52030*					
203	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0.0287	36920.09	1191.25	1060	34	594	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	1025	11	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18339.12*				*526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2342.99*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*132*				
		Сметная стоимость				*1786*				
204	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0287	87086.00	--	2499	--	106	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3692.45*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*208*				
		Сметная стоимость				*2813*				
205	21-050308-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	68.88	912.00	--	62819	--	2664	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*38.67*		*2664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38.67*				*2664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76.05*		*5239*				
		Сметная стоимость				*70721*				
		Монолитные сердечники МС-1 /АС-108/								
206	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.066	30247.71	3313.45	1996	219	325	10.40	
		м3		6508.11	699.87	430	46	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*325*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*231*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*186*				
		Сметная стоимость				*2507*				
207	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.00804	11154.96	584.86	90	5	46	16.88	
		т		10294.10	157.00	83	1	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*46*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*11*				
		Сметная стоимость				*147*				

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0006	87086.00	--	52	--	2	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3692.45*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7262.28*		*4*				
		Сметная стоимость				*59*				
209	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.00744	94900.00	--	706	--	30	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4023.76*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7913.90*		*59*				
		Сметная стоимость				*795*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-6 /АС-111/								
210	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0.262	37284.55	2426.99	9769	636	1547	13.10	
		м3		8089.91	464.05	2120	122	48.5	0.67	
		Накладные расходы -		*5905.44*		*1547*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4148.67*				*1087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1756.77*				*460*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3455.20*		*905*				
		Сметная стоимость				*12221*				
211	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.05933	10778.65	800.17	639	47	324	14.94	
		т		9702.48	184.70	576	11	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1298.74*		*77*				
		Сметная стоимость				*1040*				
212	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01455	87086.00	--	1267	--	54	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3692.45*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7262.28*		*106*				
		Сметная стоимость				*1426*				
213	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4023.76*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*150*				
		Сметная стоимость				*2026*				
214	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0.02581	93716.00	--	2419	--	103	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3973.56*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3973.56*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7815.16*		*202*				
		Сметная стоимость				*2723*				
		Полы по серии 2.244-1 в.6								
		На отм.0,000								
		По типу дет.109								
215	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	511.3	114.75	18.58	58671	9502	17707	0.07	
		м2 площади уплотнения		40.83	6.06	20876	3098	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*34.63*		*17707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28.56*				*14600*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.08*				*3107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.95*		*6110*				
		Сметная стоимость				*82488*				
216	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	40.904	17188.75	5.54	703089	227	85326	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	87449	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2086.00*		*85326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1301.99*				*53257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*784.01*				*32069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.98*		*63073*				
		Сметная стоимость				*851488*				
		По типу дет.406								
217	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	446.05	114.75	18.58	51183	8289	15447	0.07	
		м2 площади уплотнения		40.83	6.06	18212	2703	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*34.63*		*15447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28.56*				*12737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.08*				*2710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.95*		*5330*				
		Сметная стоимость				*71961*				
218	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	35.684	17188.75	5.54	613363	198	74437	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	76289	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2086.00*		*74437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1301.99*				*46460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*784.01*				*27977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.98*		*55024*				
		Сметная стоимость				*742824*				
		По типу дет.412								

		Накладные расходы -		*34.63*		*2293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28.56*				*1891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.08*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.95*		*791*				
		Сметная стоимость				*10684*				
220	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	5.2976	17188.75	5.54	91059	29	11051	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	11326	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2086.00*		*11051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1301.99*				*6897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*784.01*				*4153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.98*		*8169*				
		Сметная стоимость				*110279*				
		Внутренняя отделка								
221	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	1500	758.13	3.37	1137200	5059	408678	0.61	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		420.68	--	631019	--	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*272.45*		*408678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*230.53*				*345799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.92*				*62879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.45*		*123670*				
		Сметная стоимость				*1669548*				
		Блок-Д общестроительные работы								
		Приямок ПР-1,2 /АС-62/								
222	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.33	15416.91	573.25	5088	189	362	1.35	
		м3		753.18	124.83	249	41	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*425.83*				*141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*671.73*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*436*				
		Сметная стоимость				*5886*				
223	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	5	28748.89	2892.66	143744	14463	29821	12.49	
		м3		8400.40	985.58	42002	4928	48.5	1.25	
		Накладные расходы -		*5964.16*		*29821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4552.20*				*22761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1411.97*				*7060*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2777.04*		*13885*				
		Сметная стоимость				*187450*				
224	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0409	87086.00	--	3562	--	151	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3692.45*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*297*				

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.12076	130938.00	--	15812	--	670	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*1319*				
		Сметная стоимость				*17801*				
226	11-090304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	0.07832	29215.62	8546.71	2288	669	890	19.80	
		т конструкций		14457.17	1494.42	1132	117	60.9	1.89	
		Накладные расходы -		*11365.15*		*890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9714.52*				*761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1650.64*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3246.46*		*254*				
		Сметная стоимость				*3432*				
227	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.02172	394862.00	--	8576	--	364	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16742.15*		*364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16742.15*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32928.33*		*715*				
		Сметная стоимость				*9655*				
228	21-050110-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0.05414	108698.00	--	5885	--	250	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4608.80*		*250*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4608.80*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9064.54*		*491*				
		Сметная стоимость				*6625*				
229	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.00246	92646.00	--	228	--	10	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3928.19*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3928.19*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7725.94*		*19*				
		Сметная стоимость				*257*				
230	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг								

		Накладные расходы -		*9.62*		*24*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.62*				*24*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.93*		*47*					
		Сметная стоимость				*628*					
		Подпольный канал 450х250									
231	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	4.37	30181.71	3667.19	131894	16026	27092	13.20		
		м3		8463.97	1267.53	36988	5539	48.5	1.60		
		Накладные расходы -		*6199.60*		*27092*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4719.78*				*20625*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1479.82*				*6467*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2910.51*		*12719*					
		Сметная стоимость				*171705*					
232	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2.47	29583.08	959.04	73070	2369	9584	8.06		
		м3		4977.45	216.82	12294	536	48.5	0.31		
		Накладные расходы -		*3880.36*		*9584*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2519.22*				*6222*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1361.14*				*3362*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2677.08*		*6612*					
		Сметная стоимость				*89267*					
233	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.07163	130938.00	--	9379	--	398	--		
		т		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*5551.77*		*398*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*398*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*782*					
		Сметная стоимость				*10559*					
		Подпольный канал 300х200									
234	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	0.72	30181.71	3667.19	21731	2640	4464	13.20		
		м3		8463.97	1267.53	6094	913	48.5	1.60		
		Накладные расходы -		*6199.60*		*4464*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4719.78*				*3398*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1479.82*				*1065*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2910.51*		*2096*					
		Сметная стоимость				*28290*					
235	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0.4	29583.08	959.04	11833	384	1552	8.06		
		м3		4977.45	216.82	1991	87	48.5	0.31		
		Накладные расходы -		*3880.36*		*1552*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2519.22*				*1008*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1361.14*				*544*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2677.08*		*1071*					
		Сметная стоимость				*14456*					

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0116	130938.00	--	1519	--	64	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*127*				
		Сметная стоимость				*1710*				
		Подпольный канал 300х300								
237	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	4.13	15416.91	573.25	63672	2368	4533	1.35	
		м3		753.18	124.83	3111	516	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*4533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*425.83*				*1759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*671.73*				*2774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*5456*				
		Сметная стоимость				*73661*				
238	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	6.49	30181.71	3667.19	195879	23800	40235	13.20	
		м3		8463.97	1267.53	54931	8226	48.5	1.60	
		Накладные расходы -		*6199.60*		*40235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4719.78*				*30631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1479.82*				*9604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2910.51*		*18889*				
		Сметная стоимость				*255004*				
239	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2.95	29583.08	959.04	87270	2829	11447	8.06	
		м3		4977.45	216.82	14683	640	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*3880.36*		*11447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2519.22*				*7432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1361.14*				*4015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2677.08*		*7897*				
		Сметная стоимость				*106614*				
240	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.2567	130938.00	--	33612	--	1425	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*1425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5551.77*				*1425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*2803*				
		Сметная стоимость				*37840*				
		Тепловые сети								
		Трубопроводы								
241	11-240101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и вканалах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	0.234	797168.95	331598.94	186538	77594	88063	626.00	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47732.81*				*11169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93880.53*		*21968*				
		Сметная стоимость				*296569*				
242	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	236.34	1931.00	--	456373	--	19350	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*81.87*		*19350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81.87*				*19350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161.03*		*38058*				
		Сметная стоимость				*513781*				
243	11-240104-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковыедиаметром труб 150 мм. Установка	4	7399.01	3431.28	29596	13725	13242	4.83	
		компенсатор		3628.54	1000.93	14514	4004	62.1	1.15	
		Накладные расходы -		*3310.51*		*13242*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2874.90*				*11500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*435.61*				*1742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*856.76*		*3427*				
		Сметная стоимость				*46265*				
244	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	4.04	1931.00	--	7801	--	331	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*81.87*		*331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81.87*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161.03*		*651*				
		Сметная стоимость				*8782*				
245	11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0.005	490351.44	199523.37	2452	998	1213	415.00	
		км трубопровода		282532.00	60237.93	1413	301	62.1	98.11	
		Накладные расходы -		*242676.30*		*1213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*212860.13*				*1064*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29816.17*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58642.22*		*293*				
		Сметная стоимость				*3959*				
246	23-010102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	5.05	381.00	--	1924	--	82	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16.15*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.15*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.77*		*160*				

	РСНБ РК 2015	условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	1	3165.12	45.33	3165	45	1425	4.40	
		шт.		3029.44	20.66	3029	21	40.6	0.03	
		Накладные расходы -		*1425.05*		*1425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1238.34*				*1238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186.71*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367.21*		*367*				
		Сметная стоимость				*4957*				
248	23-040904-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°C, PN 69, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	33570.00	--	67140	--	2847	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1423.37*		*2847*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1423.37*				*2847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2799.47*		*5599*				
		Сметная стоимость				*75586*				
249	23-020601-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	1	7597.00	--	7597	--	322	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*322.11*		*322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*322.11*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*633.53*		*634*				
		Сметная стоимость				*8553*				
250	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Опоры неподвижные	0.013	275944.00	--	3587	--	152	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11700.03*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11700.03*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23011.52*		*299*				
		Сметная стоимость				*4038*				
251	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Опоры скользящие	0.12516	275944.00	--	34537	--	1464	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11700.03*		*1464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11700.03*				*1464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23011.52*		*2880*				
		Сметная стоимость				*38881*				
		Деталь заделки трубопровода								

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	6	22642.00	--	135852	--	5760	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*960.02*		*5760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*960.02*				*5760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1888.16*		*11329*				
		Сметная стоимость				*152941*				
		Благоустройство								
		Вертикальная планировка								
253	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	5775	20.58	20.58	118866	118866	32798	--	
		м3 грунта		--	7.80	--	45057	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*5.68*		*32798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.61*				*26629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.07*				*6169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.10*		*12133*				
		Сметная стоимость				*163797*				
254	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 50м по расценке Е1-24-1/	5775	76.22	76.22	440192	440192	121459	--	
		м3 грунта		--	28.89	--	166859	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*21.03*		*121459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17.08*				*98613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.96*				*22845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.78*		*44932*				
		Сметная стоимость				*606583*				
255	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний плодородный грунт/	2918	87.27	81.81	254640	238735	71727	0.01	
		м3 грунта		5.45	28.44	15905	82999	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*24.58*		*71727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.03*				*58452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.55*				*13275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.95*		*26109*				
		Сметная стоимость				*352477*				
256	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	3501.6	44.73	--	156627	--	6641	--	
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.90*		*6641*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.90*				*6641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.73*		*13061*				
		Сметная стоимость				*176329*				

	РСНБ РК 2015	59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	870	24.06	24.06	20928	20928	5775	--	
		м3 грунта		--	9.12	--	7933	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*6.64*		*5775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.39*				*4688*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.25*				*1086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.46*		*2136*				
		Сметная стоимость				*28839*				
258	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 50м/	870	82.33	82.33	71629	71629	19764	--	
		м3 грунта		--	31.21	--	27151	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*22.72*		*19764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18.44*				*16046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.27*				*3717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.40*		*7311*				
		Сметная стоимость				*98704*				
259	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /корыта под дорожное покрытие/	210	24.06	24.06	5052	5052	1394	--	
		м3 грунта		--	9.12	--	1915	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*6.64*		*1394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.39*				*1132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.25*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.46*		*516*				
		Сметная стоимость				*6961*				
260	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 50м/	210	82.33	82.33	17290	17290	4771	--	
		м3 грунта		--	31.21	--	6554	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*22.72*		*4771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18.44*				*3873*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.27*				*897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.40*		*1765*				
		Сметная стоимость				*23825*				
261	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /водоотводных сооружений/	53	24.06	24.06	1275	1275	352	--	
		м3 грунта		--	9.12	--	483	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*6.64*		*352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.39*				*286*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.25*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.46*		*130*				
		Сметная стоимость				*1757*				
262	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/								

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.03*					*52987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.55*					*12034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.95*		*23668*					
		Сметная стоимость				*319521*					
263	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	4629.058	44.73	--	207058	--	8779	--		
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*1.90*		*8779*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.90*					*8779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.73*		*17267*					
		Сметная стоимость				*233104*					
		Покрытия									
264	21-040508-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	2073	1230.00	--	2549790	--	108111	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*52.15*		*108111*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52.15*					*108111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102.57*		*212632*					
		Сметная стоимость				*2870533*					
265	21-040508-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	248	708.00	--	175584	--	7445	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*30.02*		*7445*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.02*					*7445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.04*		*14642*					
		Сметная стоимость				*197671*					
266	21-040508-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	240	708.00	--	169920	--	7205	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*30.02*		*7205*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.02*					*7205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.04*		*14170*					
		Сметная стоимость				*191295*					
267	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	269.14	1425.00	--	383525	--	16261	--		
		м3		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*60.42*		*16261*					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**49768432**	**2811806**				
	Тенге			**5977226**	**898560**				
Стоимость оборудования -	Тенге			**4375893**					
Накладные расходы -	Тенге			**185538**					
Сметная прибыль -	Тенге			**364914**					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**4926345**					
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**5200595**					
Материалы -	Тенге			**987990**					
Всего заработная плата -	Тенге				**2037659**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1601779**					
Накладные расходы -	Тенге			**1129531**					
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**872051**			
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**257480**			
Сметная прибыль -	Тенге			**506410**					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**6836536**					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
Сметная заработная плата -	Тенге				**2037659**				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**32260058**					
Материалы -	Тенге			**9394611**					
Всего заработная плата -	Тенге				**4345128**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**13369099**					
Местные материалы -	Тенге			**3568964**					
Транспортные расходы -	Тенге			**363684**					
Накладные расходы -	Тенге			**3939024**					
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2466613**			
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1472411**			
Сметная прибыль -	Тенге			**2895927**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**39095009**					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
Сметная заработная плата -	Тенге				**4345128**				
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2676400**					
Материалы -	Тенге			**96230**					
Всего заработная плата -	Тенге				**371642**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2093451**					
Накладные расходы -	Тенге			**349405**					
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**226330**			
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**123075**			
Сметная прибыль -	Тенге			**242064**					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**3267870**					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
Сметная заработная плата -	Тенге				**371642**				
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**5255485**					
Материалы -	Тенге			**258534**					
Всего заработная плата -	Тенге				**121358**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4869163**					
Накладные расходы -	Тенге			**299241**					
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**73300**			
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**225941**			
Сметная прибыль -	Тенге			**444378**					

	Сметная заработная плата -	Тенге				121358				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			60124864					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге				6875786				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			49768432	2811806				
		Тенге			5977226	898560				
Стоимость оборудования -		Тенге			4375893					
Накладные расходы -		Тенге			185538					
Сметная прибыль -		Тенге			364914					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4926345					
Стоимость монтажных работ -		Тенге			5200595					
Материалы -		Тенге			987990					
Всего заработная плата -		Тенге				2037659				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1601779					
	Накладные расходы -	Тенге			1129531					
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					872051			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					257480			
	Сметная прибыль -	Тенге			506410					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6836536					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге				2037659				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32260058					
Материалы -		Тенге			9394611					
Всего заработная плата -		Тенге				4345128				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13369099					
Местные материалы -		Тенге			3568964					
Транспортные расходы -		Тенге			363684					
	Накладные расходы -	Тенге			3939024					
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2466613			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1472411			
	Сметная прибыль -	Тенге			2895927					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39095009					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге				4345128				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2676400					
Материалы -		Тенге			96230					
Всего заработная плата -		Тенге				371642				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2093451					
	Накладные расходы -	Тенге			349405					
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					226330			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					123075			
	Сметная прибыль -	Тенге			242064					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3267870					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге				371642				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5255485					
Материалы -		Тенге			258534					
Всего заработная плата -		Тенге				121358				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Зимнее удорожание0,7%	Тенге			386 390				
	Итого с доп. Затратами	Тенге			55 584 911				
	Итого с оборудованием	Тенге			60 511 256				
	Пересчет в текущих ценах 2017г К=1,07013	Тенге			64 754 910				
	Понижающй К=0,93	Тенге			60 222 066				
	НДС 12 %	Тенге			7 226 648				
	Итого с НДС:	**Тенге**			**67 448 714**				

Инженер:
ТОО "ТКиЗ"
Технадзор_____М.Пусурманов

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор_____Х.Абдурахманов