Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Подрядчик ТОО "NTR"

Инженер ТОО "ТКиЗ"

Основание: Договор №57 от 28.04.2016 Доп.соглашение №57/1 от 28.04.2016

Наименование строительства и адрес: Строительство средней школы на 1200 мест в жилом массиве "Кайнар-булак" в г.Шымкент, ЮКО

Справка №7

о стоимости выполненных работ и затрат от 19 октября 2016г

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала 2016г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость-12%	Всего к оплате
		в отчетном месяце (за октябрь 2016г) без НДС	СМР в сметных текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	**601 911 952**	**81 255 726**	**523 370 994**	**81 078 371**	**0**	**1 456 320**	**74 595 320**	**567 559**	**9 750 687**	**91 006 413**
Итого:	**601 911 952**	**81 255 726**	**523 370 994**	**81 078 371**	**0**	**1 456 320**	**74 595 320**	**567 559**	**9 750 687**	**91 006 413**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Шымкент"

Е.Жалданов

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор Х.Абдурахманов

Инженер:

ТОО "ТКиЗ"

Директор К.Кульсейтов

Технадзор М.Пусурманов

А К Т

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016г

Строительство средней школы на 1200 мест в жилом массиве "Кайнар-булак" в г.Шымкент, ЮКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, че рабочих-строителе	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК-А								
		Парапет								
		Покрытия в осях 12-13								
1	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	2.41709	56417.14	11969.40	136365	28931	64407	56.50	
		т конструкций		35356.57	2850.28	85460	6889	60.9	3.60	
		Накладные расходы -		*26646.62*		*64407*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6645.10*		*16062*				
		Сметная стоимость				*216834*				
2	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	2.08734	394862.00	--	824211	--	34947	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16742.15*		*34947*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32928.33*		*68733*				
		Сметная стоимость				*927890*				
3	21-050206-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 5 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	49	306.00	--	14994	--	636	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12.97*		*636*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.52*		*1250*				
		Сметная стоимость				*16880*				
4	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	22	1506.81	7.34	33150	162	9096	0.97	
		м2 покрытия		592.76	1.86	13041	41	56.4	--	
		Накладные расходы -		*413.48*		*9096*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153.62*		*3380*				
		Сметная стоимость				*45626*				
5	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при								

6	21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	112	1247.00	--	139664	--	5922	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*52.87*		*5922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103.99*		*11647*				
		Сметная стоимость				*157233*				
7	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.08424	283496.72	698.58	23882	59	6501	198.00	
		т		128587.14	283.11	10832	24	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*6501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*2431*				
		Сметная стоимость				*32814*				
		Облицовка								
8	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.7389	44192.06	5127.23	32654	3789	16636	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	23037	524	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*22515.17*		*16636*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5336.58*		*3943*				
		Сметная стоимость				*53234*				
9	21-050206-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 5 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	95.1	306.00	--	29101	--	1234	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12.97*		*1234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.52*		*2427*				
		Сметная стоимость				*32762*				
10	21-050206-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 4 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	4	426.00	--	1704	--	72	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*18.06*		*72*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.52*		*142*				
		Сметная стоимость				*1918*				
11	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	15	1506.81	7.34	22602	110	6202	0.97	
		м2 покрытия		592.76	1.86	8891	28	56.4	--	
		Накладные расходы -		*413.48*		*6202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153.62*		*2304*				
		Сметная стоимость				*31108*				
12	11-150106-0101 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике	22	2870.31	13.01	63147	286	11881	1.04	

			0.05063	36920.09	1191.25	1869	60	1047	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	1809	19	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*1047*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*233*				
		Сметная стоимость				*3149*				
14	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.05063	130938.00	--	6629	--	281	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*553*				
		Сметная стоимость				*7463*				
		Монолитные сердечники МС-5 /АС-158/								
15	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2.176	30247.71	3313.45	65819	7210	10720	10.40	
		м3		6508.11	699.87	14162	1523	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*10720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*6123*				
		Сметная стоимость				*82662*				
16	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/МС-3,4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.12448	10778.65	800.17	1342	100	679	14.94	
		т		9702.48	184.70	1208	23	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*679*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*162*				
		Сметная стоимость				*2183*				
17	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0368	87086.00	--	3205	--	136	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*267*				
		Сметная стоимость				*3608*				
18	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.07904	96449.00	--	7623	--	323	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4089.44*		*323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8043.08*		*636*				
		Сметная стоимость				*8582*				
		Ж/б обвязочный пояс								
19	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	1.34	26318.29	2617.02	35267	3507	5418	8.25	
		м3		5289.98	499.84	7089	670	48.5	0.72	

			0.05188	10778.65	800.17	559	42	283	14.94	
		т		9702.48	184.70	503	10	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*67*				
		Сметная стоимость				*909*				
21	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01084	87086.00	--	944	--	40	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*79*				
		Сметная стоимость				*1063*				
22	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.04104	96449.00	--	3958	--	168	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4089.44*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8043.08*		*330*				
		Сметная стоимость				*4456*				
		Вентшахты								
23	11-080801-0501 РСНБ РК 2015	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	7.48	22279.22	1025.68	166649	7672	38088	11.90	
		м3 кладки (без вычета пустот)		7446.78	385.19	55702	2881	50.8	0.44	
		Накладные расходы -		*5091.98*		*38088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2189.70*		*16379*				
		Сметная стоимость				*221116*				
24	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	3	26318.29	2617.02	78955	7851	12129	8.25	
		м3		5289.98	499.84	15870	1500	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*12129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*7287*				
		Сметная стоимость				*98371*				
25	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками/. Армирование кладки	0.13722	36920.09	1191.25	5066	163	2838	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	4903	51	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*2838*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*632*				
		Сметная стоимость				*8536*				
26	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.13722	11154.96	584.86	1531	80	790	16.88	
		т		10294.10	157.00	1413	22	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*790*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*186*				
		Сметная стоимость				*2507*				
27	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического								

		Сметная стоимость				*8334*				
28	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0504	87086.00	--	4389	--	186	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*366*				
		Сметная стоимость				*4941*				
29	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления/. Установка	0.288542	40567.61	9904.23	11705	2858	5265	42.50	
		т		29261.68	3426.91	8443	989	48.5	4.38	
		Накладные расходы -		*18246.24*		*5265*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4705.11*		*1358*				
		Сметная стоимость				*18327*				
30	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.160402	95492.00	--	15317	--	649	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*1277*				
		Сметная стоимость				*17244*				
31	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.05808	87086.00	--	5058	--	214	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*422*				
		Сметная стоимость				*5694*				
32	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Конструкции стальные из одного профиля /Обрамление вентшахт из уголка 50х50х5/	0.07006	376193.00	--	26356	--	1117	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*15950.58*		*1117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31371.49*		*2198*				
		Сметная стоимость				*29671*				
33	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	1.413	55667.70	568.23	78658	803	15436	22.50	
		м3 древесины в конструкции		13490.10	247.86	19062	350	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*10923.94*		*15436*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5327.33*		*7528*				
		Сметная стоимость				*101621*				
34	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита								

		нащельников	56.48	6228.30	39.61	351774	2237	139213	5.91	
		м2		3836.18	16.41	216668	927	54.8	0.02	
		Накладные расходы -		*2464.82*		*139213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*695.45*		*39279*				
		Сметная стоимость				*530266*				
		АС-159								
36	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	0.09	67488.54	742.74	6074	67	1011	22.10	
		м3 древесины в конструкции		13136.68	290.00	1182	26	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*11231.10*		*1011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6297.57*		*567*				
		Сметная стоимость				*7652*				
37	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.09	5588.83	30.84	503	3	49	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	43	1	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*44*				
		Сметная стоимость				*596*				
38	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	0.113	67488.54	742.74	7626	84	1269	22.10	
		м3 древесины в конструкции		13136.68	290.00	1484	33	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*11231.10*		*1269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6297.57*		*712*				
		Сметная стоимость				*9607*				
39	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.113	5588.83	30.84	632	3	62	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	54	1	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*55*				
		Сметная стоимость				*749*				
40	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	19	2158.56	52.20	41013	992	13693	1.71	
		м2 кровли		1056.01	14.11	20064	268	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*720.66*		*13693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230.34*		*4376*				
		Сметная стоимость				*59082*				
41	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	0.19	24140.00	--	4587	--	194	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1023.54*		*194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2013.08*		*382*				
		Сметная стоимость				*5164*				

43	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	0.115	38275.00	--	4402	--	187	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1622.86*		*187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3191.83*		*367*				
		Сметная стоимость				*4956*				
44	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.115	5588.83	30.84	643	4	63	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	55	1	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*63*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*56*				
		Сметная стоимость				*762*				
45	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.000472	460281.06	5127.23	217	2	19	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	15	--	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*19*				
		Сметная стоимость				*255*				
		Кровля								
46	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	783	155.90	6.77	122067	5300	32284	0.09	
		м2 изолируемой поверхности		58.20	0.69	45569	540	56.4	--	
		Накладные расходы -		*41.23*		*32284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.77*		*12348*				
		Сметная стоимость				*166699*				
47	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	783	463.07	29.83	362582	23356	144519	0.40	
		м2 утепляемого покрытия		274.36	6.18	214826	4843	56.4	0.01	
		Накладные расходы -		*184.57*		*144519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.81*		*40568*				
		Сметная стоимость				*547670*				
48	21-110101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 85 ГОСТ 10140-2003	104.8437	9761.00	--	1023379	--	43391	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*413.87*		*43391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813.99*		*85342*				
		Сметная стоимость				*1152112*				
49	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	783	506.10	61.93	396278	48492	85360	0.24	
		м2 стяжки		135.57	13.36	106153	10459	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*109.02*		*85360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.21*		*38531*				
		Сметная стоимость				*520169*				

		Сметная стоимость				*148295*				
51	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	6.41	67488.54	742.74	432602	4761	71991	22.10	
		м3 древесины в конструкции		13136.68	290.00	84206	1859	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*11231.10*		*71991*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6297.57*		*40367*				
		Сметная стоимость				*544961*				
52	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	6.41	5588.83	30.84	35824	198	3495	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	3088	83	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*3495*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*3146*				
		Сметная стоимость				*42465*				
53	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	4.8065	53049.25	700.74	254981	3368	40127	13.80	
		м3 древесины в конструкции		9501.44	283.11	45669	1361	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*8348.54*		*40127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4911.82*		*23609*				
		Сметная стоимость				*318717*				
54	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	4.8065	5588.83	30.84	26863	148	2621	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	2315	62	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*2621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*2359*				
		Сметная стоимость				*31842*				
55	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	3.752	55667.70	568.23	208865	2132	40987	22.50	
		м3 древесины в конструкции		13490.10	247.86	50615	930	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*10923.94*		*40987*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5327.33*		*19988*				
		Сметная стоимость				*269840*				
56	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	3.752	5588.83	30.84	20969	116	2046	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	1807	48	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*2046*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*1841*				
		Сметная стоимость				*24856*				
57	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	5.5924	67488.54	742.74	377423	4154	62809	22.10	
		м3 древесины в конструкции		13136.68	290.00	73466	1622	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*11231.10*		*62809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6297.57*		*35219*				
		Сметная стоимость				*475450*				
58	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	5.5924	5588.83	30.84	31255	172	3049	0.78	

			930	2158.56	52.20	2007460	48547	670214	1.71	
		м2 кровли		1056.01	14.11	982090	13120	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*720.66*		*670214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230.34*		*214214*				
		Сметная стоимость				*2891887*				
60	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	4.26	24140.00	--	102836	--	4360	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1023.54*		*4360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2013.08*		*8576*				
		Сметная стоимость				*115772*				
61	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	930	194.33	1.43	180731	1331	18530	0.03	
		м2 обработанной поверхности		18.15	0.60	16877	556	59.8	--	
		Накладные расходы -		*19.92*		*18530*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.14*		*15941*				
		Сметная стоимость				*215202*				
62	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	64.92	893.02	13.82	57975	897	38000	1.43	
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		872.07	6.20	56615	402	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*585.34*		*38000*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118.27*		*7678*				
		Сметная стоимость				*103653*				
63	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1.298	37930.00	--	49233	--	2087	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1608.23*		*2087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3163.06*		*4106*				
		Сметная стоимость				*55426*				
64	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	0.792	38275.00	--	30314	--	1285	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1622.86*		*1285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3191.83*		*2528*				
		Сметная стоимость				*34127*				
65	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.792	5588.83	30.84	4426	24	432	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	381	10	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*432*				

		м2 окрашиваемой поверхности		424.73	0.82	27573	53	54.8	--	
		Накладные расходы -		*272.53*		*17693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.36*		*5022*				
		Сметная стоимость				*67799*				
67	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.064056	460281.06	5127.23	29484	328	2572	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	1997	45	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*2572*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*2564*				
		Сметная стоимость				*34621*				
68	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.0486	95492.00	--	4641	--	197	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*387*				
		Сметная стоимость				*5225*				
69	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.03234	93443.00	--	3022	--	128	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3961.98*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7792.40*		*252*				
		Сметная стоимость				*3402*				
70	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.111538	381820.00	--	42587	--	1806	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16189.17*		*1806*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.73*		*3551*				
		Сметная стоимость				*47944*				
71	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/	0.0297	130938.00	--	3889	--	165	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*324*				
		Сметная стоимость				*4378*				
72	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой	987.825	79.04	7.11	78081	7027	29440	0.07	
		м2 изолируемой поверхности		43.43	1.56	42900	1544	56.4	--	
		Накладные расходы -		*29.80*		*29440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.71*		*8602*				

	квартала 2015 года		1073.4625	215.00	--	230794	--	9786	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.12*		*9786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.93*		*19246*				
		Сметная стоимость				*259826*				
74	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	229.6	445.70	16.11	102334	3698	18693	0.16	
		м2 изолируемой поверхности		104.25	2.09	23935	480	56.4	--	
		Накладные расходы -		*81.42*		*18693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.17*		*9682*				
		Сметная стоимость				*130710*				
75	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	210.00	--	420	--	18	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.90*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.51*		*35*				
		Сметная стоимость				*473*				
76	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	86.9	881.00	--	76559	--	3246	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*37.35*		*3246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.47*		*6384*				
		Сметная стоимость				*86189*				
77	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	144.4	411.00	--	59348	--	2516	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17.43*		*2516*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.27*		*4949*				
		Сметная стоимость				*66814*				
78	21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	42	556.00	--	23352	--	990	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*23.57*		*990*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.37*		*1947*				
		Сметная стоимость				*26289*				
		Кровля в осях 3-4;Д-Е								
79	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	36	155.90	6.77	5612	244	1484	0.09	

		м2 утепляемого покрытия		274.36	6.18	9877	223	56.4	0.01	
		Накладные расходы -		*184.57*		*6645*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.81*		*1865*				
		Сметная стоимость				*25180*				
81	21-110101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 85 ГОСТ 10140-2003	4.8204	9761.00	--	47052	--	1995	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*413.87*		*1995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813.99*		*3924*				
		Сметная стоимость				*52971*				
82	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	36	506.10	61.93	18220	2230	3925	0.24	
		м2 стяжки		135.57	13.36	4881	481	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*109.02*		*3925*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.21*		*1772*				
		Сметная стоимость				*23916*				
83	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	36	164.23	9.05	5912	326	401	0.01	
		м2 стяжки		5.02	2.07	181	74	56.4	--	
		Накладные расходы -		*11.13*		*401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.03*		*505*				
		Сметная стоимость				*6818*				
84	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	0.372	67488.54	742.74	25106	276	4178	22.10	
		м3 древесины в конструкции		13136.68	290.00	4887	108	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*11231.10*		*4178*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6297.57*		*2343*				
		Сметная стоимость				*31627*				
85	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.372	5588.83	30.84	2079	11	203	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	179	5	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*183*				
		Сметная стоимость				*2464*				
86	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	0.24	53049.25	700.74	12732	168	2004	13.80	
		м3 древесины в конструкции		9501.44	283.11	2280	68	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*8348.54*		*2004*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4911.82*		*1179*				
		Сметная стоимость				*15914*				
87	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.24	5588.83	30.84	1341	7	131	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	116	3	59.8	0.02	

		м3 древесины в конструкции		13490.10	247.86	1133	21	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*10923.94*		*918*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5327.33*		*447*				
		Сметная стоимость				*6041*				
89	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.084	5588.83	30.84	469	3	46	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	40	1	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*41*				
		Сметная стоимость				*556*				
90	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	0.644	67488.54	742.74	43463	478	7233	22.10	
		м3 древесины в конструкции		13136.68	290.00	8460	187	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*11231.10*		*7233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6297.57*		*4056*				
		Сметная стоимость				*54751*				
91	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.644	5588.83	30.84	3599	20	351	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	310	8	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*316*				
		Сметная стоимость				*4266*				
92	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	54	2158.56	52.20	116562	2819	38916	1.71	
		м2 кровли		1056.01	14.11	57025	762	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*720.66*		*38916*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230.34*		*12438*				
		Сметная стоимость				*167916*				
93	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	4.26	24140.00	--	102836	--	4360	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1023.54*		*4360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2013.08*		*8576*				
		Сметная стоимость				*115772*				
94	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	54	194.33	1.43	10494	77	1076	0.03	
		м2 обработанной поверхности		18.15	0.60	980	32	59.8	--	
		Накладные расходы -		*19.92*		*1076*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.14*		*926*				
		Сметная стоимость				*12496*				
95	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	15.34	893.02	13.82	13699	212	8979	1.43	

	в ценах IV квартала 2015 года	86	0.31	37930.00	--	11758	--	499	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1608.23*		*499*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3163.06*		*981*				
		Сметная стоимость				*13237*				
97	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	0.216	38275.00	--	8267	--	351	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1622.86*		*351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3191.83*		*689*				
		Сметная стоимость				*9307*				
98	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.216	5588.83	30.84	1207	7	118	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	104	3	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*106*				
		Сметная стоимость				*1431*				
99	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	15.34	694.46	1.78	10653	27	4181	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		424.73	0.82	6515	13	54.8	--	
		Накладные расходы -		*272.53*		*4181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.36*		*1187*				
		Сметная стоимость				*16020*				
100	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.007536	460281.06	5127.23	3469	39	303	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	235	5	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*302*				
		Сметная стоимость				*4073*				
101	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.00216	95492.00	--	206	--	9	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*17*				
		Сметная стоимость				*232*				
102	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.00784	93443.00	--	733	--	31	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3961.98*		*31*				

	квартала 2015 года		0.002056	381820.00	--	785	--	33	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16189.17*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.73*		*65*				
		Сметная стоимость				*884*				
104	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/	0.002048	130938.00	--	268	--	11	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*22*				
		Сметная стоимость				*302*				
105	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой	65	79.04	7.11	5138	462	1937	0.07	
		м2 изолируемой поверхности		43.43	1.56	2823	102	56.4	--	
		Накладные расходы -		*29.80*		*1937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.71*		*566*				
		Сметная стоимость				*7641*				
106	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Изол	109.8625	215.00	--	23620	--	1002	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.12*		*1002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.93*		*1970*				
		Сметная стоимость				*26591*				
107	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	15	445.70	16.11	6686	242	1221	0.16	
		м2 изолируемой поверхности		104.25	2.09	1564	31	56.4	--	
		Накладные расходы -		*81.42*		*1221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.17*		*633*				
		Сметная стоимость				*8540*				
108	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	15.2	881.00	--	13391	--	568	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*37.35*		*568*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.47*		*1117*				
		Сметная стоимость				*15076*				
109	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	28.8	411.00	--	11837	--	502	--	

	квартала 2015 года		44	556.00	--	24464	--	1037	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*23.57*		*1037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.37*		*2040*				
		Сметная стоимость				*27541*				
		Кровля в осях 1-4;А-Б								
111	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	108	155.90	6.77	16837	731	4453	0.09	
		м2 изолируемой поверхности		58.20	0.69	6285	75	56.4	--	
		Накладные расходы -		*41.23*		*4453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.77*		*1703*				
		Сметная стоимость				*22993*				
112	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	108	463.07	29.83	50011	3222	19934	0.40	
		м2 утепляемого покрытия		274.36	6.18	29631	668	56.4	0.01	
		Накладные расходы -		*184.57*		*19934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.81*		*5596*				
		Сметная стоимость				*75540*				
113	21-110101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 85 ГОСТ 10140-2003	14.4612	9761.00	--	141156	--	5985	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*413.87*		*5985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813.99*		*11771*				
		Сметная стоимость				*158912*				
114	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	108	506.10	61.93	54659	6689	11774	0.24	
		м2 стяжки		135.57	13.36	14642	1443	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*109.02*		*11774*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.21*		*5315*				
		Сметная стоимость				*71747*				
115	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	108	164.23	9.05	17737	977	1202	0.01	
		м2 стяжки		5.02	2.07	542	223	56.4	--	
		Накладные расходы -		*11.13*		*1202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.03*		*1515*				
		Сметная стоимость				*20454*				
116	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	1.479	67488.54	742.74	99816	1099	16611	22.10	
		м3 древесины в конструкции		13136.68	290.00	19429	429	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*11231.10*		*16611*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6297.57*		*9314*				
		Сметная стоимость				*125741*				
117	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита								

			0.5495	53049.25	700.74	29151	385	4588	13.80	
		м3 древесины в конструкции		9501.44	283.11	5221	156	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*8348.54*		*4588*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4911.82*		*2699*				
		Сметная стоимость				*36438*				
119	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.5495	5588.83	30.84	3071	17	300	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	265	7	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*270*				
		Сметная стоимость				*3640*				
120	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	0.545	55667.70	568.23	30339	310	5954	22.50	
		м3 древесины в конструкции		13490.10	247.86	7352	135	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*10923.94*		*5954*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5327.33*		*2903*				
		Сметная стоимость				*39196*				
121	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.545	5588.83	30.84	3046	17	297	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	263	7	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*267*				
		Сметная стоимость				*3611*				
122	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	0.786	67488.54	742.74	53046	584	8828	22.10	
		м3 древесины в конструкции		13136.68	290.00	10325	228	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*11231.10*		*8828*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6297.57*		*4950*				
		Сметная стоимость				*66824*				
123	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.786	5588.83	30.84	4393	24	429	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	379	10	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*386*				
		Сметная стоимость				*5207*				
124	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	147.5	2158.56	52.20	318387	7700	106297	1.71	
		м2 кровли		1056.01	14.11	155762	2081	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*720.66*		*106297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230.34*		*33975*				
		Сметная стоимость				*458659*				
125	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/								

	РСНБ РК 2015	Огнезащита	147.5	194.33	1.43	28664	211	2939	0.03	
		м2 обработанной поверхности		18.15	0.60	2677	88	59.8	--	
		Накладные расходы -		*19.92*		*2939*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.14*		*2528*				
		Сметная стоимость				*34131*				
127	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	8.52	893.02	13.82	7609	118	4987	1.43	
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		872.07	6.20	7430	53	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*585.34*		*4987*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118.27*		*1008*				
		Сметная стоимость				*13604*				
128	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0.17	37930.00	--	6448	--	273	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1608.23*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3163.06*		*538*				
		Сметная стоимость				*7259*				
129	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	0.11	38275.00	--	4210	--	179	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1622.86*		*179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3191.83*		*351*				
		Сметная стоимость				*4740*				
130	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.11	5588.83	30.84	615	3	60	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	53	1	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*54*				
		Сметная стоимость				*729*				
131	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	8.52	694.46	1.78	5917	15	2322	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		424.73	0.82	3619	7	54.8	--	
		Накладные расходы -		*272.53*		*2322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.36*		*659*				
		Сметная стоимость				*8898*				
132	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.007536	460281.06	5127.23	3469	39	303	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	235	5	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*302*				
		Сметная стоимость				*4073*				
133	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I								

		Сметная стоимость					*697*			
134	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.00392	93443.00	--	366	--	16	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3961.98*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7792.40*		*31*				
		Сметная стоимость				*412*				
135	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.014906	381820.00	--	5691	--	241	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16189.17*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.73*		*475*				
		Сметная стоимость				*6407*				
136	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/	0.00832	130938.00	--	1089	--	46	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*91*				
		Сметная стоимость				*1226*				
137	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой	153.2	79.04	7.11	12109	1090	4566	0.07	
		м2 изолируемой поверхности		43.43	1.56	6653	240	56.4	--	
		Накладные расходы -		*29.80*		*4566*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.71*		*1334*				
		Сметная стоимость				*18009*				
138	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Изол	168.52	215.00	--	36232	--	1536	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.12*		*1536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.93*		*3021*				
		Сметная стоимость				*40790*				
139	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	32	445.70	16.11	14263	515	2605	0.16	
		м2 изолируемой поверхности		104.25	2.09	3336	67	56.4	--	
		Накладные расходы -		*81.42*		*2605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.17*		*1349*				
		Сметная стоимость				*18218*				
140	21-100102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из								

		Сметная стоимость				*473*				
141	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	7.6	881.00	--	6696	--	284	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*37.35*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.47*		*558*				
		Сметная стоимость				*7538*				
142	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	15.2	411.00	--	6247	--	265	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17.43*		*265*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.27*		*521*				
		Сметная стоимость				*7033*				
143	21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	22.8	556.00	--	12677	--	537	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*23.57*		*537*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.37*		*1057*				
		Сметная стоимость				*14272*				
		Слуховые окна (10шт)								
144	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	10	4433.31	448.29	44333	4483	26098	6.08	
		слуховое окно		3707.83	177.32	37078	1773	59.8	0.22	
		Накладные расходы -		*2609.80*		*26098*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*563.45*		*5634*				
		Сметная стоимость				*76065*				
145	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	1.67	21443.00	--	35810	--	1518	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*909.18*		*1518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1788.17*		*2986*				
		Сметная стоимость				*40315*				
146	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	5.72	37930.00	--	216960	--	9199	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1608.23*		*9199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3163.06*		*18093*				

		Сметная стоимость				*48957*				
148	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	58.1	1976.72	52.20	114847	3033	36571	1.48	
		м2 кровли		913.97	14.11	53102	820	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*629.44*		*36571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208.49*		*12113*				
		Сметная стоимость				*163531*				
149	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	1.44	893.02	13.82	1286	20	843	1.43	
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		872.07	6.20	1256	9	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*585.34*		*843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118.27*		*170*				
		Сметная стоимость				*2299*				
150	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0.43	37930.00	--	16310	--	692	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1608.23*		*692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3163.06*		*1360*				
		Сметная стоимость				*18362*				
151	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	1.44	694.46	1.78	1000	3	392	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		424.73	0.82	612	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*272.53*		*392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.36*		*111*				
		Сметная стоимость				*1504*				
152	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	46.5	1506.81	7.34	70067	341	19227	0.97	
		м2 покрытия		592.76	1.86	27564	86	56.4	--	
		Накладные расходы -		*413.48*		*19227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153.62*		*7143*				
		Сметная стоимость				*96437*				
153	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /лестницы Л-1/. Установка	0.19	55667.70	568.23	10577	108	2076	22.50	
		м3 древесины в конструкции		13490.10	247.86	2563	47	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*10923.94*		*2076*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5327.33*		*1012*				
		Сметная стоимость				*13665*				
154	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.19	5588.83	30.84	1062	6	104	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	92	2	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*93*				

		Сметная стоимость				39466				
156	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	2	759.29	12.06	1519	24	460	0.56	
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		342.73	3.79	685	8	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		230.14		460				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79.15		158				
		Сметная стоимость				2138				
157	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Петля накладная	20	102.00	--	2040	--	86	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		4.32		86				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8.51		170				
		Сметная стоимость				2297				
158	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	20	283.00	--	5660	--	240	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		12.00		240				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23.60		472				
		Сметная стоимость				6372				
159	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	10	787.00	--	7870	--	334	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		33.37		334				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65.63		656				
		Сметная стоимость				8860				
		Водосточная труба /АС-126/								
160	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	4	171.60	0.45	686	2	222	0.13	
		м2 фасада (без вычета проемов)		81.72	0.21	327	1	56.4	--	
		Накладные расходы -		55.44		222				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18.16		73				
		Сметная стоимость				980				
161	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0.0066	33120.95	2144.91	219	14	129	46.60	
		т конструкций		28418.54	241.64	188	2	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		19598.43		129				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4217.55		28				
		Сметная стоимость				376				
162	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной								

163	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.00692	460281.06	5127.23	3185	35	278	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	216	5	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*277*				
		Сметная стоимость				*3740*				
		Водосточная труба /АС-157/								
164	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	10.92	171.60	0.45	1874	5	605	0.13	
		м2 фасада (без вычета проемов)		81.72	0.21	892	2	56.4	--	
		Накладные расходы -		*55.44*		*605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.16*		*198*				
		Сметная стоимость				*2678*				
165	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0.34604	33120.95	2144.91	11461	742	6782	46.60	
		т конструкций		28418.54	241.64	9834	84	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*19598.43*		*6782*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4217.55*		*1459*				
		Сметная стоимость				*19702*				
166	21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0.34604	155372.00	--	53765	--	2280	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6587.77*		*2280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12956.78*		*4484*				
		Сметная стоимость				*60528*				
167	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.200422	460281.06	5127.23	92250	1028	8048	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	6249	142	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*8048*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*8024*				
		Сметная стоимость				*108322*				
		Металлическое ограждение								
168	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.38183	36315.19	15025.23	13866	5737	6305	28.90	
		т конструкций		19437.27	4150.63	7422	1585	60.9	5.24	
		Накладные расходы -		*16513.88*		*6305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4226.33*		*1614*				
		Сметная стоимость				*21785*				
169	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.38183	341924.00	--	130557	--	5536	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14497.58*		*5536*				

	квартала 2015 года		0.000074	381820.00	--	28	--	1	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16189.17*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.73*		*2*				
		Сметная стоимость				*32*				
171	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11.07307	495.21	0.58	5483	6	2823	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	4531	3	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*2823*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*664*				
		Сметная стоимость				*8970*				
		Ходовой мостик								
172	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	72.8	24.87	2.64	1810	192	1072	0.03	
		м ходов		20.92	1.01	1523	74	59.8	--	
		Накладные расходы -		*14.73*		*1072*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.17*		*231*				
		Сметная стоимость				*3113*				
173	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	1.3104	24140.00	--	31633	--	1341	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1023.54*		*1341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2013.08*		*2638*				
		Сметная стоимость				*35612*				
174	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0.13104	21443.00	--	2810	--	119	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*909.18*		*119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1788.17*		*234*				
		Сметная стоимость				*3163*				
175	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки/Бетонный бортик/. Устройство	0.05	18933.85	2270.69	947	114	118	4.15	
		м3		2661.02	425.13	133	21	48.5	0.62	
		Накладные расходы -		*2363.04*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1703.75*		*85*				
		Сметная стоимость				*1150*				
		Выход на чердак/1шт/								
176	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	1	2270.31	282.67	2270	283	603	1.23	
		м2 проемов		743.78	68.44	744	68	59.8	0.10	
		Накладные расходы -		*602.56*		*603*				

	квартала 2015 года		1	31517.00	--	31517	--	1336	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1336.32*		*1336*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2628.27*		*2628*				
		Сметная стоимость				*35482*				
		Стремянка См-1								
178	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.0305	36315.19	15025.23	1108	458	504	28.90	
		т конструкций		19437.27	4150.63	593	127	60.9	5.24	
		Накладные расходы -		*16513.88*		*504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4226.33*		*129*				
		Сметная стоимость				*1741*				
179	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.0305	341924.00	--	10429	--	442	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14497.58*		*442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28513.73*		*870*				
		Сметная стоимость				*11741*				
180	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.8845	495.21	0.58	438	1	225	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	362	--	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
		Скоба Ск-1								
181	12-060101-1206 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков накладных	2	670.15	--	1340	--	859	1.07	
		шт.		651.31	--	1303	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*429.66*		*859*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87.98*		*176*				
		Сметная стоимость				*2375*				
182	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.00076	92229.00	--	70	--	3	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3910.51*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7691.16*		*6*				
		Сметная стоимость				*79*				
183	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.00094	394351.00	--	371	--	16	--	

			0.02465	495.21	0.58	12	--	6	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	10	--	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*1*				
		Сметная стоимость				*20*				
185	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.084	55667.70	568.23	4676	48	918	22.50	
		м3 древесины в конструкции		13490.10	247.86	1133	21	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*10923.94*		*918*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5327.33*		*447*				
		Сметная стоимость				*6041*				
186	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.084	5588.83	30.84	469	3	46	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	40	1	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*41*				
		Сметная стоимость				*556*				
		Внутренняя отделка								
187	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	1156.83	-82.04	-0.58	-94904	-665	-53238	-0.11	
		м2 окрашиваемой поверхности		-74.21	-0.27	-85845	-309	54.8	--	
		Накладные расходы -		*46.02*		*53238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.24*		*11851*				
		Сметная стоимость				*-29814*				
		Наружняя отделка								
		Утепление стен								
188	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	68.1009	21115.27	1455.89	1437969	99148	621272	20.04	
		м3 изоляции		13797.74	475.07	939639	32353	55.3	0.69	
		Накладные расходы -		*9122.81*		*621272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2419.05*		*164739*				
		Сметная стоимость				*2223980*				
189	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КiМТЕХ"	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P	66.057873	6985.00	--	461414	--	19564	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*296.16*		*19564*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*582.49*		*38478*				
		Сметная стоимость				*519456*				
190	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	4865	34.24	0.76	166594	3713	107408	0.05	
		отверстие		33.48	--	162881	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*22.08*		*107408*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.51*		*21920*				

		Сметная стоимость					*75663*			
192	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1.21625	95492.00	--	116142	--	4924	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4048.86*		*4924*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*9685*			
		Сметная стоимость				*130752*			
193	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	972.87	1318.96	20.00	1283172	19454	479331	1.15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		755.72	8.89	735220	8651	54.8	0.01
		Накладные расходы -		*492.70*		*479331*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144.93*		*141000*			
		Сметная стоимость				*1903504*			
194	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	972.87	311.00	--	302563	--	12829	--
		м2		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.19*		*12829*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.93*		*25231*			
		Сметная стоимость				*340623*			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20109075			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				4816431		

РАЗДЕЛ 2.Блок-В

Вентшахты

195	11-080801-0501 РСНБ РК 2015	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	3.385	22279.22	1025.68	75415	3472	17236	11.90
		м3 кладки (без вычета пустот)		7446.78	385.19	25207	1304	50.8	0.44
		Накладные расходы -		*5091.98*		*17236*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2189.70*		*7412*			
		Сметная стоимость				*100063*			
196	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/. Армирование кладки	0.22173	36920.09	1191.25	8186	264	4586	56.40
		т металлических изделий		35728.84	371.80	7922	82	50.8	0.54
		Накладные расходы -		*20682.11*		*4586*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*1022*			
		Сметная стоимость				*13794*			
197	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство	0.662	26318.29	2617.02	17423	1732	2676	8.25
		м3		5289.98	499.84	3502	331	48.5	0.72
		Накладные расходы -		*4043.02*		*2676*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*1608*			
		Сметная стоимость				*21707*			

		Сметная стоимость				*18234*				
199	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.19873	11154.96	584.86	2217	116	1144	16.88	
		т		10294.10	157.00	2046	31	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*1144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*269*				
		Сметная стоимость				*3630*				
200	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка	0.33026	40567.61	9904.23	13398	3271	6026	42.50	
		т		29261.68	3426.91	9664	1132	48.5	4.38	
		Накладные расходы -		*18246.24*		*6026*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4705.11*		*1554*				
		Сметная стоимость				*20978*				
201	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	12.77	621.19	7.34	7933	94	4801	0.97	
		м2 покрытия		592.76	1.86	7570	24	56.4	--	
		Накладные расходы -		*375.93*		*4801*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79.77*		*1019*				
		Сметная стоимость				*13752*				
202	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.33026	51.68	1.04	17	--	5	0.03	
		м2		22.47	0.14	7	--	54.2	--	
		Накладные расходы -		*14.96*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.33*		*2*				
		Сметная стоимость				*24*				
203	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0.33026	43.90	0.79	14	--	3	0.02	
		м2		13.83	0.14	5	--	54.2	--	
		Накладные расходы -		*9.75*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.29*		*1*				
		Сметная стоимость				*19*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			192201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				62287			

РАЗДЕЛ 3.Кровля Блок-В

204	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	1054.4	155.90	6.77	164377	7137	43474	0.09	
		м2 изолируемой поверхности		58.20	0.69	61363	728	56.4	--	
		Накладные расходы -		*41.23*		*43474*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.77*		*16628*				
		Сметная стоимость				*224479*				
205	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1054.4	463.07	29.83	488259	31452	194612	0.40	

	квартала 2015 года		141.18416	9761.00	--	1378099	--	58431	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*413.87*		*58431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813.99*		*114922*				
		Сметная стоимость				*1551453*				
207	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	1054.4	506.10	61.93	533635	65301	114947	0.24	
		м2 стяжки		135.57	13.36	142947	14084	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*109.02*		*114947*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.21*		*51887*				
		Сметная стоимость				*700468*				
208	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	1054.4	164.23	9.05	173169	9541	11735	0.01	
		м2 стяжки		5.02	2.07	5294	2178	56.4	--	
		Накладные расходы -		*11.13*		*11735*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.03*		*14792*				
		Сметная стоимость				*199697*				
209	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	8.825	67488.54	742.74	595586	6555	99114	22.10	
		м3 древесины в конструкции		13136.68	290.00	115931	2559	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*11231.10*		*99114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6297.57*		*55576*				
		Сметная стоимость				*750277*				
210	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	8.825	5588.83	30.84	49321	272	4812	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	4251	114	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*4812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*4331*				
		Сметная стоимость				*58464*				
211	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	4.0221	53049.25	700.74	213369	2818	33579	13.80	
		м3 древесины в конструкции		9501.44	283.11	38216	1139	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*8348.54*		*33579*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4911.82*		*19756*				
		Сметная стоимость				*266704*				
212	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	4.0221	5588.83	30.84	22479	124	2193	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	1937	52	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*2193*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*1974*				
		Сметная стоимость				*26646*				
213	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	4.451	55667.70	568.23	247777	2529	48622	22.50	
		м3 древесины в конструкции		13490.10	247.86	60044	1103	59.8	0.36	

		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	2144	57	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*2427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*2184*				
		Сметная стоимость				*29487*				
215	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	7.081	67488.54	742.74	477886	5259	79527	22.10	
		м3 древесины в конструкции		13136.68	290.00	93021	2053	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*11231.10*		*79527*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6297.57*		*44593*				
		Сметная стоимость				*602007*				
216	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	7.081	5588.83	30.84	39574	218	3861	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	3411	91	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*3861*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*3475*				
		Сметная стоимость				*46910*				
217	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1430.5	2158.56	52.20	3087818	74674	1030904	1.71	
		м2 кровли		1056.01	14.11	1510623	20181	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*720.66*		*1030904*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230.34*		*329498*				
		Сметная стоимость				*4448220*				
218	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	8.898	24140.00	--	214798	--	9107	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1023.54*		*9107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2013.08*		*17912*				
		Сметная стоимость				*241818*				
219	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1430.5	194.33	1.43	277995	2047	28503	0.03	
		м2 обработанной поверхности		18.15	0.60	25960	855	59.8	--	
		Накладные расходы -		*19.92*		*28503*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.14*		*24520*				
		Сметная стоимость				*331017*				
220	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	101.7	893.02	13.82	90820	1405	59529	1.43	
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		872.07	6.20	88690	630	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*585.34*		*59529*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118.27*		*12028*				
		Сметная стоимость				*162377*				
221	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-								

222	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	1.209	38275.00	--	46274	--	1962	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1622.86*		*1962*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3191.83*		*3859*				
		Сметная стоимость				*52095*				
223	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1.209	5588.83	30.84	6757	37	659	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	582	16	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*593*				
		Сметная стоимость				*8010*				
224	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	101.7	694.46	1.78	70626	181	27716	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		424.73	0.82	43195	83	54.8	--	
		Накладные расходы -		*272.53*		*27716*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.36*		*7867*				
		Сметная стоимость				*106210*				
225	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.064056	460281.06	5127.23	29484	328	2572	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	1997	45	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*2572*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*2564*				
		Сметная стоимость				*34621*				
226	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.03024	95492.00	--	2888	--	122	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*241*				
		Сметная стоимость				*3251*				
227	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.04312	93443.00	--	4029	--	171	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3961.98*		*171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7792.40*		*336*				
		Сметная стоимость				*4536*				
228	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.077614	381820.00	--	29635	--	1257	--	

	квартала 2015 года		0.01488	130938.00	--	1948	--	83	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*162*				
		Сметная стоимость				*2193*				
230	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой	1476.375	79.04	7.11	116697	10503	44001	0.07	
		м2 изолируемой поверхности		43.43	1.56	64118	2308	56.4	--	
		Накладные расходы -		*29.80*		*44001*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.71*		*12856*				
		Сметная стоимость				*173553*				
231	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Изол	1624.0125	215.00	--	349163	--	14804	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.12*		*14804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.93*		*29117*				
		Сметная стоимость				*393085*				
232	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	78.3	445.70	16.11	34899	1261	6375	0.16	
		м2 изолируемой поверхности		104.25	2.09	8163	164	56.4	--	
		Накладные расходы -		*81.42*		*6375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.17*		*3302*				
		Сметная стоимость				*44576*				
233	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	210.00	--	420	--	18	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.90*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.51*		*35*				
		Сметная стоимость				*473*				
234	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	75.9	881.00	--	66868	--	2835	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*37.35*		*2835*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.47*		*5576*				
		Сметная стоимость				*75279*				
235	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	124.5	411.00	--	51170	--	2170	--	

	квартала 2015 года		6	556.00	--	3336	--	141	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*23.57*		*141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.37*		*278*				
		Сметная стоимость				*3756*				
		Слуховые окна (4шт)								
237	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	4	4433.31	448.29	17733	1793	10439	6.08	
		слуховое окно		3707.83	177.32	14831	709	59.8	0.22	
		Накладные расходы -		*2609.80*		*10439*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*563.45*		*2254*				
		Сметная стоимость				*30426*				
238	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	0.668	21443.00	--	14324	--	607	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*909.18*		*607*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1788.17*		*1195*				
		Сметная стоимость				*16126*				
239	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	2.288	37930.00	--	86784	--	3680	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1608.23*		*3680*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3163.06*		*7237*				
		Сметная стоимость				*97701*				
240	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2.956	5588.83	30.84	16521	91	1612	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	1424	38	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*1612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*1451*				
		Сметная стоимость				*19583*				
241	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	23.24	1976.72	52.20	45939	1213	14628	1.48	
		м2 кровли		913.97	14.11	21241	328	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*629.44*		*14628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208.49*		*4845*				
		Сметная стоимость				*65413*				
242	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	0.576	893.02	13.82	514	8	337	1.43	
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		872.07	6.20	502	4	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*585.34*		*337*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118.27*		*68*				
		Сметная стоимость				*919*				

	квартала 2015 года		0.172	37930.00	--	6524	--	277	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1608.23*		*277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3163.06*		*544*				
		Сметная стоимость				*7345*				
244	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	0.576	694.46	1.78	400	1	157	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		424.73	0.82	245	--	54.8	--	
		Накладные расходы -		*272.53*		*157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.36*		*45*				
		Сметная стоимость				*602*				
245	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	18.6	1506.81	7.34	28027	137	7691	0.97	
		м2 покрытия		592.76	1.86	11025	35	56.4	--	
		Накладные расходы -		*413.48*		*7691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153.62*		*2857*				
		Сметная стоимость				*38575*				
246	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /лестницы Л-1/. Установка	0.076	55667.70	568.23	4231	43	830	22.50	
		м3 древесины в конструкции		13490.10	247.86	1025	19	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*10923.94*		*830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5327.33*		*405*				
		Сметная стоимость				*5466*				
247	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.076	5588.83	30.84	425	2	41	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	37	1	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*37*				
		Сметная стоимость				*504*				
248	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	0.121	20757.30	568.23	2512	69	1143	22.50	
		м3		13490.10	247.86	1632	30	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*9443.74*		*1143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2416.08*		*292*				
		Сметная стоимость				*3947*				
249	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0.2	759.29	12.06	152	2	46	0.56	
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		342.73	3.79	69	1	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*230.14*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79.15*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				
250	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Петля накладная								

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года		2	283.00	--	566	--	24	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12.00*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.60*		*47*				
		Сметная стоимость				*637*				
252	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	787.00	--	787	--	33	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*33.37*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65.63*		*66*				
		Сметная стоимость				*886*				
		Водосточная труба								
253	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	32.76	171.60	0.45	5622	15	1816	0.13	
		м2 фасада (без вычета проемов)		81.72	0.21	2677	7	56.4	--	
		Накладные расходы -		*55.44*		*1816*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.16*		*595*				
		Сметная стоимость				*8033*				
254	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.010332	95492.00	--	987	--	42	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*82*				
		Сметная стоимость				*1111*				
255	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	2.083938	33120.95	2144.91	69022	4470	40842	46.60	
		т конструкций		28418.54	241.64	59222	504	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*19598.43*		*40842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4217.55*		*8789*				
		Сметная стоимость				*118653*				
256	21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	2.083938	155372.00	--	323786	--	13729	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6587.77*		*13729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12956.78*		*27001*				
		Сметная стоимость				*364516*				
257	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								

	РСНБ РК 2015	ограждением. Монтаж	0.487578	36315.19	15025.23	17706	7326	8052	28.90	
		т конструкций		19437.27	4150.63	9477	2024	60.9	5.24	
		Накладные расходы -		*16513.88*		*8052*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4226.33*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				
259	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.487578	341924.00	--	166715	--	7069	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14497.58*		*7069*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28513.73*		*13903*				
		Сметная стоимость				*187686*				
260	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.012173	381820.00	--	4648	--	197	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16189.17*		*197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.73*		*388*				
		Сметная стоимость				*5233*				
261	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14.139762	495.21	0.58	7002	8	3604	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	5786	4	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*3604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*849*				
		Сметная стоимость				*11455*				
		Ходовой мостик								
262	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	84.47	24.87	2.64	2101	223	1244	0.03	
		м ходов		20.92	1.01	1768	86	59.8	--	
		Накладные расходы -		*14.73*		*1244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.17*		*268*				
		Сметная стоимость				*3613*				
263	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	1.52046	24140.00	--	36704	--	1556	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1023.54*		*1556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2013.08*		*3061*				
		Сметная стоимость				*41321*				
264	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86								

	РСНБ РК 2015		0.05	18933.85	2270.69	947	114	118	4.15	
		м3		2661.02	425.13	133	21	48.5	0.62	
		Накладные расходы -		*2363.04*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1703.75*		*85*				
		Сметная стоимость				*1150*				
		Выход на чердак/2шт/								
266	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	2	2270.31	282.67	4541	565	1205	1.23	
		м2 проемов		743.78	68.44	1488	137	59.8	0.10	
		Накладные расходы -		*602.56*		*1205*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229.83*		*460*				
		Сметная стоимость				*6206*				
267	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	2	31517.00	--	63034	--	2673	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1336.32*		*2673*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2628.27*		*5257*				
		Сметная стоимость				*70963*				
		Стремянка См-1								
268	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.0634	36315.19	15025.23	2302	953	1047	28.90	
		т конструкций		19437.27	4150.63	1232	263	60.9	5.24	
		Накладные расходы -		*16513.88*		*1047*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4226.33*		*268*				
		Сметная стоимость				*3617*				
269	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.0634	341924.00	--	21678	--	919	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14497.58*		*919*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28513.73*		*1808*				
		Сметная стоимость				*24405*				
270	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1.8386	495.21	0.58	910	1	469	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	752	--	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*110*				
		Сметная стоимость				*1489*				
		Скоба Ск-1								
271	12-060101-1206 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков накладных	4	670.15	--	2681	--	1719	1.07	
		шт.		651.31	--	2605	--	59.1	--	

	квартала 2015 года		0.00152	92229.00	--	140	--	6	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3910.51*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7691.16*		*12*				
		Сметная стоимость				*158*				
273	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.00188	394351.00	--	741	--	31	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16720.48*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32885.72*		*62*				
		Сметная стоимость				*834*				
274	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.0493	495.21	0.58	24	--	13	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	20	--	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*3*				
		Сметная стоимость				*40*				
275	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.18	55667.70	568.23	10020	102	1966	22.50	
		м3 древесины в конструкции		13490.10	247.86	2428	45	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*10923.94*		*1966*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5327.33*		*959*				
		Сметная стоимость				*12945*				
276	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.18	5588.83	30.84	1006	6	98	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	87	2	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*88*				
		Сметная стоимость				*1192*				
		Узел 2/АС-16/								
277	11-120101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	41.6	618.53	39.15	25731	1628	13126	0.72	
		м деформационных швов		486.94	5.13	20257	213	56.4	0.01	
		Накладные расходы -		*315.52*		*13126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.72*		*3109*				
		Сметная стоимость				*41965*				
278	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0.209	158969.00	--	33225	--	1409	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

	квартала 2015 года		0.79	8867.00	--	7005	--	297	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*375.96*		*297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*739.44*		*584*				
		Сметная стоимость				*7886*				
		Венткамера /АС-108/								
		Стена								
280	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	0.01456	36920.09	1191.25	538	17	301	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	520	5	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*67*				
		Сметная стоимость				*906*				
281	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01278	130938.00	--	1673	--	71	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*71*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*140*				
		Сметная стоимость				*1883*				
282	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.00178	140045.00	--	249	--	11	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5937.91*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11678.63*		*21*				
		Сметная стоимость				*280*				
283	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	18	2178.32	129.18	39210	2325	8966	1.21	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		737.91	28.30	13282	509	50.8	0.04	
		Накладные расходы -		*498.10*		*8966*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214.11*		*3854*				
		Сметная стоимость				*52030*				
284	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0.0287	36920.09	1191.25	1060	34	594	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	1025	11	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*594*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*132*				
		Сметная стоимость				*1786*				
285	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0287	87086.00	--	2499	--	106	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

	квартала 2015 года		68.88	912.00	--	62819	--	2664	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*38.67*		*2664*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76.05*		*5239*				
		Сметная стоимость				*70721*				
		Монолитные сердечники МС-1 /АС-108/								
287	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.066	30247.71	3313.45	1996	219	325	10.40	
		м3		6508.11	699.87	430	46	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*325*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*186*				
		Сметная стоимость				*2507*				
288	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.00804	11154.96	584.86	90	5	46	16.88	
		т		10294.10	157.00	83	1	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*11*				
		Сметная стоимость				*147*				
289	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0006	87086.00	--	52	--	2	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*4*				
		Сметная стоимость				*59*				
290	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.00744	94900.00	--	706	--	30	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*59*				
		Сметная стоимость				*795*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-6 /АС-111/								
291	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0.262	37284.55	2426.99	9769	636	1547	13.10	
		м3		8089.91	464.05	2120	122	48.5	0.67	
		Накладные расходы -		*5905.44*		*1547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3455.20*		*905*				
		Сметная стоимость				*12221*				
292	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.05933	10778.65	800.17	639	47	324	14.94	

	квартала 2015 года		0.01455	87086.00	--	1267	--	54	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*106*				
		Сметная стоимость				*1426*				
294	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.01897	94900.00	--	1800	--	76	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*76*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*150*				
		Сметная стоимость				*2026*				
295	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0.02581	93716.00	--	2419	--	103	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3973.56*		*103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7815.16*		*202*				
		Сметная стоимость				*2723*				
		Жалюзийная решетка ЖР-2 /1шт/								
296	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0.03142	33120.95	2144.91	1041	67	616	46.60	
		т конструкций		28418.54	241.64	893	8	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*19598.43*		*616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4217.55*		*133*				
		Сметная стоимость				*1789*				
297	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0.03142	94451.00	--	2968	--	126	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4004.72*		*126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7876.46*		*247*				
		Сметная стоимость				*3341*				
298	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0168	283496.72	698.58	4763	12	1296	198.00	
		т		128587.14	283.11	2160	5	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*1296*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*485*				
		Сметная стоимость				*6544*				
299	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.48375	495.21	0.58	240	--	123	0.65	

		Накладные расходы -		*4074.31*		*815*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490.44*		*498*				
		Сметная стоимость				*6724*				
		Проемы оконные блоки								
301	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	53.214	679.94	15.54	36182	827	13646	0.59	
		м2 проемов		361.88	3.24	19257	172	59.8	--	
		Накладные расходы -		*256.43*		*13646*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.91*		*3986*				
		Сметная стоимость				*53814*				
302	11-100106-0803 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м	364.896	465.07	10.89	169702	3975	64071	0.40	
		м2 проемов		248.26	1.79	90587	653	59.8	--	
		Накладные расходы -		*175.59*		*64071*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.25*		*18702*				
		Сметная стоимость				*252474*				
303	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	312	757.00	--	236184	--	10014	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*32.10*		*10014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.13*		*19696*				
		Сметная стоимость				*265894*				
304	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	302	85.00	--	25670	--	1088	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.60*		*1088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.09*		*2141*				
		Сметная стоимость				*28899*				
305	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	51.5875	1506.81	7.34	77732	379	21330	0.97	
		м2 покрытия		592.76	1.86	30579	96	56.4	--	
		Накладные расходы -		*413.48*		*21330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153.62*		*7925*				
		Сметная стоимость				*106987*				
		Утепление стен								
306	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	77.3395	21115.27	1455.89	1633045	112598	705554	20.04	
		м3 изоляции		13797.74	475.07	1067110	36742	55.3	0.69	
		Накладные расходы -		*9122.81*		*705554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2419.05*		*187088*				
		Сметная стоимость				*2525686*				

308	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	6565	34.24	0.76	224808	5011	144940	0.05
		отверстие		33.48	--	219798	--	59.1	--
		Накладные расходы -		*22.08*		*144940*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.51*		*29580*			
		Сметная стоимость				*399328*			
309	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	1.64125	36920.09	1191.25	60595	1955	33945	56.40
		т металлических изделий		35728.84	371.80	58640	610	50.8	0.54
		Накладные расходы -		*20682.11*		*33945*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*7563*			
		Сметная стоимость				*102103*			
310	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1.64125	95492.00	--	156726	--	6645	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4048.86*		*6645*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*13070*			
		Сметная стоимость				*176441*			
311	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	1313.14	1318.96	20.00	1731973	26259	646982	1.15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		755.72	8.89	992369	11676	54.8	0.01
		Накладные расходы -		*492.70*		*646982*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144.93*		*190316*			
		Сметная стоимость				*2569271*			
312	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	3204.06	311.00	--	996463	--	42250	--
		м2		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.19*		*42250*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.93*		*83097*			
		Сметная стоимость				*1121810*			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22062924			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				5370040		

РАЗДЕЛ 4.Блок-Д

По оси6 (Е) в осях Е-И

313	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.18	30247.71	3313.45	5445	596	887	10.40
		м3		6508.11	699.87	1171	126	48.5	1.01
		Накладные расходы -		*4926.60*		*887*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*507*			

			0.01398	10778.65	800.17	151	11	76	14.94	
		т		9702.48	184.70	136	3	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*76*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*18*				
		Сметная стоимость				*245*				
		Металлическая решетка ВР-1 /30шт/								
315	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0.1359	33120.95	2144.91	4501	291	2663	46.60	
		т конструкций		28418.54	241.64	3862	33	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*19598.43*		*2663*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4217.55*		*573*				
		Сметная стоимость				*7738*				
316	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4.53	495.21	0.58	2243	3	1155	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	1854	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*1155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*272*				
		Сметная стоимость				*3670*				
		Монолитный участок Ум-4 /3шт/								
317	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	2.25	40918.14	1661.76	92066	3739	16881	18.00	
		м3		11115.90	292.87	25011	659	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7502.79*		*16881*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3873.67*		*8716*				
		Сметная стоимость				*117663*				
318	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.40368	10778.65	800.17	4351	323	2202	14.94	
		т		9702.48	184.70	3917	75	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*524*				
		Сметная стоимость				*7078*				
319	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	1.35	13760.57	1026.78	18577	1386	2173	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	2041	316	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*2173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*1660*				
		Сметная стоимость				*22410*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			165641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				39204			

РАЗДЕЛ 5.Кровля Блок-Д

320	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	665	155.90	6.77	103671	4501	27419	0.09	
		м2 изолируемой поверхности		58.20	0.69	38701	459	56.4	--	

		м2 утепляемого покрытия		274.36	6.18	182451	4113	56.4	0.01	
		Накладные расходы -		*184.57*		*122740*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.81*		*34454*				
		Сметная стоимость				*465134*				
322	21-110101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 85 ГОСТ 10140-2003	89.0435	9761.00	--	869154	--	36852	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*413.87*		*36852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813.99*		*72480*				
		Сметная стоимость				*978487*				
323	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	665	506.10	61.93	336558	41184	72496	0.24	
		м2 стяжки		135.57	13.36	90155	8882	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*109.02*		*72496*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.21*		*32724*				
		Сметная стоимость				*441778*				
324	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	665	164.23	9.05	109216	6017	7401	0.01	
		м2 стяжки		5.02	2.07	3339	1374	56.4	--	
		Накладные расходы -		*11.13*		*7401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.03*		*9329*				
		Сметная стоимость				*125947*				
325	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	8.56	67488.54	742.74	577702	6358	96138	22.10	
		м3 древесины в конструкции		13136.68	290.00	112450	2482	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*11231.10*		*96138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6297.57*		*53907*				
		Сметная стоимость				*727747*				
326	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	8.56	5588.83	30.84	47840	264	4667	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	4123	110	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*4667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*4201*				
		Сметная стоимость				*56708*				
327	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	1.0518	53049.25	700.74	55797	737	8781	13.80	
		м3 древесины в конструкции		9501.44	283.11	9994	298	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*8348.54*		*8781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4911.82*		*5166*				
		Сметная стоимость				*69744*				
328	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1.0518	5588.83	30.84	5878	32	574	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	507	14	59.8	0.02	

		м3 древесины в конструкции		13490.10	247.86	32376	595	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*10923.94*		*26217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5327.33*		*12786*				
		Сметная стоимость				*172605*				
330	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2.4	5588.83	30.84	13413	74	1309	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	1156	31	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*1309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*1178*				
		Сметная стоимость				*15899*				
331	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	6.7386	67488.54	742.74	454778	5005	75682	22.10	
		м3 древесины в конструкции		13136.68	290.00	88523	1954	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*11231.10*		*75682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6297.57*		*42437*				
		Сметная стоимость				*572897*				
332	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	6.7386	5588.83	30.84	37661	208	3674	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	3246	87	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*3674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*3307*				
		Сметная стоимость				*44642*				
333	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	890.6	2158.56	52.20	1922412	46490	641820	1.71	
		м2 кровли		1056.01	14.11	940483	12564	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*720.66*		*641820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230.34*		*205139*				
		Сметная стоимость				*2769370*				
334	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	5.344	24140.00	--	129004	--	5470	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1023.54*		*5470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2013.08*		*10758*				
		Сметная стоимость				*145232*				
335	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	890.6	194.33	1.43	173074	1274	17745	0.03	
		м2 обработанной поверхности		18.15	0.60	16162	533	59.8	--	
		Накладные расходы -		*19.92*		*17745*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.14*		*15266*				
		Сметная стоимость				*206085*				
336	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	60	893.02	13.82	53581	829	35120	1.43	

	в ценах IV квартала 2015 года	86	1.2	37930.00	--	45516	--	1930	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1608.23*		*1930*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3163.06*		*3796*				
		Сметная стоимость				*51242*				
338	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	0.75	38275.00	--	28706	--	1217	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1622.86*		*1217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3191.83*		*2394*				
		Сметная стоимость				*32317*				
339	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.75	5588.83	30.84	4192	23	409	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	361	10	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*368*				
		Сметная стоимость				*4969*				
340	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	60	694.46	1.78	41667	107	16352	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		424.73	0.82	25484	49	54.8	--	
		Накладные расходы -		*272.53*		*16352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.36*		*4642*				
		Сметная стоимость				*62660*				
341	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.064056	460281.06	5127.23	29484	328	2572	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	1997	45	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*2572*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*2564*				
		Сметная стоимость				*34621*				
342	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.02808	95492.00	--	2681	--	114	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*224*				
		Сметная стоимость				*3018*				
343	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.03724	93443.00	--	3480	--	148	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3961.98*		*148*				

	квартала 2015 года		0.075044	381820.00	--	28653	--	1215	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16189.17*		*1215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.73*		*2389*				
		Сметная стоимость				*32257*				
345	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/	0.01082	130938.00	--	1417	--	60	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*118*				
		Сметная стоимость				*1595*				
346	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой	33.3	79.04	7.11	2632	237	992	0.07	
		м2 изолируемой поверхности		43.43	1.56	1446	52	56.4	--	
		Накладные расходы -		*29.80*		*992*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.71*		*290*				
		Сметная стоимость				*3914*				
347	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Изол	36.63	215.00	--	7875	--	334	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.12*		*334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.93*		*657*				
		Сметная стоимость				*8866*				
348	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	74.8	445.70	16.11	33339	1205	6090	0.16	
		м2 изолируемой поверхности		104.25	2.09	7798	157	56.4	--	
		Накладные расходы -		*81.42*		*6090*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.17*		*3154*				
		Сметная стоимость				*42583*				
349	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	210.00	--	420	--	18	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.90*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.51*		*35*				
		Сметная стоимость				*473*				
350	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	67	881.00	--	59027	--	2503	--	

	квартала 2015 года		106.7	411.00	--	43854	--	1859	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17.43*		*1859*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.27*		*3657*				
		Сметная стоимость				*49370*				
352	21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	556.00	--	3336	--	141	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*23.57*		*141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.37*		*278*				
		Сметная стоимость				*3756*				
353	21-100102-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	81.6	402.00	--	32803	--	1391	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17.04*		*1391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.52*		*2736*				
		Сметная стоимость				*36929*				
		Слуховые окна (3шт)								
354	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	3	4433.31	448.29	13300	1345	7829	6.08	
		слуховое окно		3707.83	177.32	11123	532	59.8	0.22	
		Накладные расходы -		*2609.80*		*7829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*563.45*		*1690*				
		Сметная стоимость				*22820*				
355	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	0.501	21443.00	--	10743	--	456	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*909.18*		*456*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1788.17*		*896*				
		Сметная стоимость				*12094*				
356	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1.716	37930.00	--	65088	--	2760	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1608.23*		*2760*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3163.06*		*5428*				
		Сметная стоимость				*73276*				
357	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2.217	5588.83	30.84	12390	68	1209	0.78	

		м2 кровли		913.97	14.11	15931	246	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*629.44*		*10971*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208.49*		*3634*				
		Сметная стоимость				*49059*				
359	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	0.432	893.02	13.82	386	6	253	1.43	
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		872.07	6.20	377	3	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*585.34*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118.27*		*51*				
		Сметная стоимость				*690*				
360	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0.129	37930.00	--	4893	--	207	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1608.23*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3163.06*		*408*				
		Сметная стоимость				*5508*				
361	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	0.432	694.46	1.78	300	1	118	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		424.73	0.82	183	--	54.8	--	
		Накладные расходы -		*272.53*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.36*		*33*				
		Сметная стоимость				*451*				
362	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	13.95	1506.81	7.34	21020	102	5768	0.97	
		м2 покрытия		592.76	1.86	8269	26	56.4	--	
		Накладные расходы -		*413.48*		*5768*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153.62*		*2143*				
		Сметная стоимость				*28931*				
363	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /лестницы Л-1/. Установка	0.057	55667.70	568.23	3173	32	623	22.50	
		м3 древесины в конструкции		13490.10	247.86	769	14	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*10923.94*		*623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5327.33*		*304*				
		Сметная стоимость				*4099*				
364	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.057	5588.83	30.84	319	2	31	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	27	1	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*28*				
		Сметная стоимость				*378*				
365	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	0.121	20757.30	568.23	2512	69	1143	22.50	

		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		342.73	3.79	69	1	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*230.14*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79.15*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				
367	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Петля накладная	2	102.00	--	204	--	9	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4.32*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.51*		*17*				
		Сметная стоимость				*230*				
368	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	2	283.00	--	566	--	24	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12.00*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.60*		*47*				
		Сметная стоимость				*637*				
369	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	787.00	--	787	--	33	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*33.37*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65.63*		*66*				
		Сметная стоимость				*886*				
		Водосточная труба								
370	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	332.48	171.60	0.45	57053	151	18433	0.13	
		м2 фасада (без вычета проемов)		81.72	0.21	27170	69	56.4	--	
		Накладные расходы -		*55.44*		*18433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.16*		*6039*				
		Сметная стоимость				*81525*				
371	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.00984	95492.00	--	940	--	40	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*78*				
		Сметная стоимость				*1058*				
372	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	1.2144	33120.95	2144.91	40222	2605	23800	46.60	

	квартала 2015 года		1.2144	155372.00	--	188684	--	8000	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6587.77*		*8000*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12956.78*		*15735*				
		Сметная стоимость				*212419*				
374	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.64048	460281.06	5127.23	294801	3284	25720	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	19969	454	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*25720*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*40035.07*		*25642*				
		Сметная стоимость				*346163*				
		Наружняя отделка Утепление стен								
375	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	22.932	21115.27	1455.89	484215	33387	209204	20.04	
		м3 изоляции		13797.74	475.07	316410	10894	55.3	0.69	
		Накладные расходы -		*9122.81*		*209204*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2419.05*		*55474*				
		Сметная стоимость				*748893*				
376	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КiМТЕХ"	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P	22.24404	6985.00	--	155375	--	6588	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*296.16*		*6588*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*582.49*		*12957*				
		Сметная стоимость				*174920*				
377	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	786	34.24	0.76	26915	600	17353	0.05	
		отверстие		33.48	--	26315	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*22.08*		*17353*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4.51*		*3541*				
		Сметная стоимость				*47810*				
378	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	0.1965	36920.09	1191.25	7255	234	4064	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	7021	73	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*4064*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4608.18*		*906*				
		Сметная стоимость				*12225*				
379	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.1965	95492.00	--	18764	--	796	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*796*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7963.27*		*1565*				
		Сметная стоимость				*21124*				

381	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	327.6	311.00	--	101884	--	4320	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13.19*		*4320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.93*		*8496*				
		Сметная стоимость				*114700*				
		ОКНА								
382	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	50.256	1635.76	96.03	82207	4826	20858	0.82	
		м2 проемов		510.95	43.61	25678	2192	59.8	0.07	
		Накладные расходы -		*415.04*		*20858*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164.06*		*8245*				
		Сметная стоимость				*111311*				
383	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	3.276	2585.04	98.17	8469	322	2112	1.30	
		м2 проемов		815.39	43.00	2671	141	59.8	0.07	
		Накладные расходы -		*644.69*		*2112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258.38*		*846*				
		Сметная стоимость				*11427*				
384	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	53.532	13686.00	--	732639	--	31064	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*580.29*		*31064*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1141.30*		*61096*				
		Сметная стоимость				*824799*				
385	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	3.12	2262.84	93.95	7060	293	2065	1.38	
		м2 проемов		864.95	43.00	2699	134	59.8	0.07	
		Накладные расходы -		*661.92*		*2065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233.98*		*730*				
		Сметная стоимость				*9855*				
386	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3.12	9635.00	--	30061	--	1275	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*408.52*		*1275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803.48*		*2507*				
		Сметная стоимость				*33842*				
387	11-100106-0802	Доски подоконные. Установка в каменных стенах.								

	РСНБ РК 2015	стенах. Высота проема более 2 м	50.256	465.07	10.89	23373	548	8824	0.40	
		м2 проемов		248.26	1.79	12476	90	59.8	--	
		Накладные расходы -		*175.59*		*8824*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.25*		*2576*				
		Сметная стоимость				*34773*				
389	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	36.92	757.00	--	27948	--	1185	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*32.10*		*1185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.13*		*2331*				
		Сметная стоимость				*31464*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11228363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2429670			

РАЗДЕЛ 6.Блок-Б Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 7.Стены

390	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	229.5371	14614.43	1257.20	3354554	288575	503728	4.54	
		м3 кладки		2698.67	275.40	619444	63215	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2194.54*		*503728*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1344.72*		*308663*				
		Сметная стоимость				*4166945*				
391	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	604.045	-150.78	--	-91080	--	-52092	-0.22	
		м2 стен (без вычета проемов)		-150.78	--	-91080	--	50.8	--	
		Накладные расходы -		*86.24*		*52092*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.96*		*11454*				
		Сметная стоимость				*-27534*				
392	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	1.6779	36920.09	1191.25	61948	1999	34703	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	59949	624	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*34703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*7732*				
		Сметная стоимость				*104383*				
393	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1.56604	130938.00	--	205054	--	8694	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*8694*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*17100*				
		Сметная стоимость				*230848*				
394	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка								

	РСНБ РК 2015	при высоте этажа до 4 м. Кладка	422.5	2178.32	129.18	920341	54578	210446	1.21	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		737.91	28.30	311765	11956	50.8	0.04	
		Накладные расходы -		*498.10*		*210446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214.11*		*90463*				
		Сметная стоимость				*1221249*				
396	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка	0.083835	460281.06	5127.23	38588	430	3367	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	2614	59	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*3367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*3356*				
		Сметная стоимость				*45311*				
397	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2/	0.19846	36920.09	1191.25	7327	236	4105	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	7091	74	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*4105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*915*				
		Сметная стоимость				*12346*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-6 /АС-30/								
398	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	18.71	37284.55	2426.99	697594	45409	110491	13.10	
		м3		8089.91	464.05	151362	8682	48.5	0.67	
		Накладные расходы -		*5905.44*		*110491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3455.20*		*64647*				
		Сметная стоимость				*872732*				
399	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3.45	10778.65	800.17	37186	2761	18822	14.94	
		т		9702.48	184.70	33474	637	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*18822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*4481*				
		Сметная стоимость				*60489*				
		Монолитные сердечники МС-1-3 /АС-32/								
400	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	18.94	30247.71	3313.45	572892	62757	93310	10.40	
		м3		6508.11	699.87	123264	13255	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*93310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*53296*				
		Сметная стоимость				*719498*				
401	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/МС-2,3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1.15876	11154.96	584.86	12926	678	6671	16.88	
		т		10294.10	157.00	11928	182	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*6671*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*1568*				
		Сметная стоимость				*21164*				

		Балка Б-1 /3шт/								
403	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.6	38630.21	3477.16	23178	2086	3882	14.40	
		м3		8892.72	663.77	5336	398	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6469.34*		*3882*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607.96*		*2165*				
		Сметная стоимость				*29224*				
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-95/								
404	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	4.925	26318.29	2617.02	129618	12889	19912	8.25	
		м3		5289.98	499.84	26053	2462	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*19912*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*11962*				
		Сметная стоимость				*161492*				
		Монолитный сердечник МС-1-2 /АС-95/								
405	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.33	30247.71	3313.45	40229	4407	6552	10.40	
		м3		6508.11	699.87	8656	931	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*6552*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*3743*				
		Сметная стоимость				*50524*				
		Металлическая решетка МР-1 /39шт/								
406	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0.59163	33120.95	2144.91	19595	1269	11595	46.60	
		т конструкций		28418.54	241.64	16813	143	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*19598.43*		*11595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4217.55*		*2495*				
		Сметная стоимость				*33685*				
407	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8.82375	495.21	0.58	4370	5	2249	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	3611	2	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*2249*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*530*				
		Сметная стоимость				*7149*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			12349543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2162163			

РАЗДЕЛ 8.Развертка парапета по оси "А","5"/АС-96/

408	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение	6.1	15511.64	1414.35	94621	8628	14844	5.12	
		м3 кладки		3043.43	309.83	18565	1890	50.8	0.45	
		Накладные расходы -		*2433.38*		*14844*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1435.60*		*8757*				

		Сметная стоимость				*-731*				
410	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	16.052632	411.48	1.06	6605	17	2562	0.43	
		м2 вертикальной проекции		268.02	0.48	4302	8	50.8	--	
		Накладные расходы -		*159.63*		*2562*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.69*		*733*				
		Сметная стоимость				*9901*				
411	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Анкер АС-2/	0.000622	36920.09	1191.25	23	1	13	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	22	--	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*3*				
		Сметная стоимость				*39*				
		Монолитные сердечники МС-1-4 /АС-96/								
412	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	10.45625	30247.71	3313.45	316278	34646	51514	10.40	
		м3		6508.11	699.87	68050	7318	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*51514*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*29423*				
		Сметная стоимость				*397215*				
413	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/МС-1,2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.347805	11154.96	584.86	3880	203	2002	16.88	
		т		10294.10	157.00	3580	55	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*2002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*471*				
		Сметная стоимость				*6353*				
414	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/МС-3,4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.07942	10778.65	800.17	856	64	433	14.94	
		т		9702.48	184.70	771	15	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*103*				
		Сметная стоимость				*1392*				
		Пояс обвязка ПО-1								
415	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0.68	27056.19	2617.02	18398	1780	2771	8.25	
		м3		5289.98	499.84	3597	340	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4074.31*		*2771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490.44*		*1693*				
		Сметная стоимость				*22862*				
416	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/МС-3,4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.152269	10778.65	800.17	1641	122	831	14.94	
		т		9702.48	184.70	1477	28	48.5	0.20	

РАЗДЕЛ 9.Рамы Блок-Б

		Рама Рм-1 /3шт/								
417	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	10.665	31428.15	3313.45	335181	35338	53076	10.40	
		м3		6508.11	699.87	69409	7464	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*53076*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*31061*				
		Сметная стоимость				*419318*				
418	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	12.78	39399.58	3477.16	503527	44438	83095	14.40	
		м3		8892.72	663.77	113649	8483	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*83095*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*46930*				
		Сметная стоимость				*633552*				
419	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.973889	10778.65	800.17	21276	1579	10769	14.94	
		т		9702.48	184.70	19152	365	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*10769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*2564*				
		Сметная стоимость				*34608*				
420	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	5.68914	8785.18	521.19	49980	2965	25519	12.30	
		т		7987.99	147.76	45445	841	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*25519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*6040*				
		Сметная стоимость				*81539*				
421	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.16014	283496.72	698.58	45399	112	12358	198.00	
		т		128587.14	283.11	20592	45	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*12358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*4621*				
		Сметная стоимость				*62378*				
		Рама Рм-2 /1шт/								
422	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2.765	31428.15	3313.45	86899	9162	13760	10.40	
		м3		6508.11	699.87	17995	1935	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*13760*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*8053*				
		Сметная стоимость				*108712*				
423	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м								

	Изм. и доп. вып. 1		0.595762	10778.65	800.17	6422	477	3250	14.94	
		т		9702.48	184.70	5780	110	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*3250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*774*				
		Сметная стоимость				*10446*				
425	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.45376	8785.18	521.19	3986	236	2035	12.30	
		т		7987.99	147.76	3625	67	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*2035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*482*				
		Сметная стоимость				*6503*				
426	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.04082	283496.72	698.58	11572	29	3150	198.00	
		т		128587.14	283.11	5249	12	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*3150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1178*				
		Сметная стоимость				*15900*				
		Рама Рм-3 /1шт/								
427	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3.555	31428.15	3313.45	111727	11779	17692	10.40	
		м3		6508.11	699.87	23136	2488	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*17692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*10354*				
		Сметная стоимость				*139773*				
428	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3.79	39399.58	3477.16	149324	13178	24642	14.40	
		м3		8892.72	663.77	33703	2516	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*24642*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*13917*				
		Сметная стоимость				*187884*				
429	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.657966	10778.65	800.17	7092	526	3590	14.94	
		т		9702.48	184.70	6384	122	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*3590*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*855*				
		Сметная стоимость				*11536*				
430	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1.54712	8785.18	521.19	13592	806	6940	12.30	
		т		7987.99	147.76	12358	229	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*6940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*1643*				

		Рама Рм-4 /1шт/								
432	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.975	31428.15	3313.45	62071	6544	9829	10.40	
		м3		6508.11	699.87	12854	1382	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*9829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*5752*				
		Сметная стоимость				*77652*				
433	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.715	39399.58	3477.16	28171	2486	4649	14.40	
		м3		8892.72	663.77	6358	475	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*4649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*2626*				
		Сметная стоимость				*35445*				
434	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.256263	10778.65	800.17	2762	205	1398	14.94	
		т		9702.48	184.70	2486	47	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*333*				
		Сметная стоимость				*4493*				
435	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.57096	8785.18	521.19	5016	298	2561	12.30	
		т		7987.99	147.76	4561	84	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*2561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*606*				
		Сметная стоимость				*8183*				
436	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.03768	283496.72	698.58	10682	26	2908	198.00	
		т		128587.14	283.11	4845	11	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*2908*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1087*				
		Сметная стоимость				*14677*				
		Рама Рм-5 /1шт/								
437	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.775	31428.15	3313.45	24357	2568	3857	10.40	
		м3		6508.11	699.87	5044	542	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*3857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*2257*				
		Сметная стоимость				*30471*				
438	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2.16	39399.58	3477.16	85103	7511	14044	14.40	

			0.513829	10778.65	800.17	5538	411	2803	14.94	
		т		9702.48	184.70	4985	95	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2803*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*667*				
		Сметная стоимость				*9009*				
440	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.16402	8785.18	521.19	1441	85	736	12.30	
		т		7987.99	147.76	1310	24	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*736*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*174*				
		Сметная стоимость				*2351*				
		Рама Рм-6 /1шт/								
441	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.98	31428.15	3313.45	30800	3247	4877	10.40	
		м3		6508.11	699.87	6378	686	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*4877*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*2854*				
		Сметная стоимость				*38531*				
442	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1.1	39399.58	3477.16	43340	3825	7152	14.40	
		м3		8892.72	663.77	9782	730	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*7152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*4039*				
		Сметная стоимость				*54531*				
443	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.40509	10778.65	800.17	4366	324	2210	14.94	
		т		9702.48	184.70	3930	75	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*526*				
		Сметная стоимость				*7102*				
444	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.27906	8785.18	521.19	2452	145	1252	12.30	
		т		7987.99	147.76	2229	41	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*1252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*296*				
		Сметная стоимость				*4000*				
445	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.03768	283496.72	698.58	10682	26	2908	198.00	
		т		128587.14	283.11	4845	11	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*2908*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1087*				
		Сметная стоимость				*14677*				

			1.55	31428.15	3313.45	48714	5136	7714	10.40	
		м3		6508.11	699.87	10088	1085	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*7714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*4514*				
		Сметная стоимость				*60942*				
447	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1.1	39399.58	3477.16	43340	3825	7152	14.40	
		м3		8892.72	663.77	9782	730	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*7152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*4039*				
		Сметная стоимость				*54531*				
448	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.436965	10778.65	800.17	4710	350	2384	14.94	
		т		9702.48	184.70	4240	81	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2384*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*568*				
		Сметная стоимость				*7661*				
449	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.01884	283496.72	698.58	5341	13	1454	198.00	
		т		128587.14	283.11	2423	5	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*1454*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*544*				
		Сметная стоимость				*7339*				
		Рама Рм-8 /1шт/								
450	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.75	31428.15	3313.45	54999	5799	8709	10.40	
		м3		6508.11	699.87	11389	1225	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*8709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*5097*				
		Сметная стоимость				*68805*				
451	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1.65	39399.58	3477.16	65009	5737	10728	14.40	
		м3		8892.72	663.77	14673	1095	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*10728*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*6059*				
		Сметная стоимость				*81796*				
452	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.446488	10778.65	800.17	4813	357	2436	14.94	
		т		9702.48	184.70	4332	82	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2436*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*580*				
		Сметная стоимость				*7829*				

		Сметная стоимость				*6351*				
454	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0314	283496.72	698.58	8902	22	2423	198.00	
		т		128587.14	283.11	4038	9	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*2423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*906*				
		Сметная стоимость				*12231*				
		Рама Рм-9 /1шт/								
455	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.775	31428.15	3313.45	24357	2568	3857	10.40	
		м3		6508.11	699.87	5044	542	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*3857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*2257*				
		Сметная стоимость				*30471*				
456	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2.04	39399.58	3477.16	80375	7093	13264	14.40	
		м3		8892.72	663.77	18141	1354	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*13264*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*7491*				
		Сметная стоимость				*101130*				
457	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.541194	10778.65	800.17	5833	433	2953	14.94	
		т		9702.48	184.70	5251	100	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2953*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*703*				
		Сметная стоимость				*9488*				
458	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.16402	8785.18	521.19	1441	85	736	12.30	
		т		7987.99	147.76	1310	24	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*736*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*174*				
		Сметная стоимость				*2351*				
		Рама Рм-10 /3шт/								
459	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	6.945	31428.15	3313.45	218269	23012	34563	10.40	
		м3		6508.11	699.87	45199	4861	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*34563*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*20227*				
		Сметная стоимость				*273058*				
460	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	6.12	39399.58	3477.16	241125	21280	39792	14.40	

			2.343081	10778.65	800.17	25255	1875	12783	14.94	
		т		9702.48	184.70	22734	433	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*12783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*3043*				
		Сметная стоимость				*41081*				
		Рама Рм-11 /1шт/								
462	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3.1	31428.15	3313.45	97427	10272	15428	10.40	
		м3		6508.11	699.87	20175	2170	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*15428*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*9028*				
		Сметная стоимость				*121883*				
463	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3.5	39399.58	3477.16	137899	12170	22757	14.40	
		м3		8892.72	663.77	31125	2323	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*22757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*12852*				
		Сметная стоимость				*173508*				
464	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.238571	10778.65	800.17	13350	991	6757	14.94	
		т		9702.48	184.70	12017	229	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*6757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1609*				
		Сметная стоимость				*21716*				
		Рама Рм-12 /1шт/								
465	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.55	31428.15	3313.45	48714	5136	7714	10.40	
		м3		6508.11	699.87	10088	1085	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*7714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*4514*				
		Сметная стоимость				*60942*				
466	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.65	39399.58	3477.16	25610	2260	4226	14.40	
		м3		8892.72	663.77	5780	431	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*4226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*2387*				
		Сметная стоимость				*32223*				
467	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.553848	10778.65	800.17	5970	443	3022	14.94	
		т		9702.48	184.70	5374	102	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*3022*				

		Сметная стоимость				*9784*				
		Ригель монолитный Р-1 /6шт./								
469	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2.52	39399.58	3477.16	99287	8762	16385	14.40	
		м3		8892.72	663.77	22410	1673	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*16385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*9254*				
		Сметная стоимость				*124926*				
470	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.51246	10778.65	800.17	5524	410	2796	14.94	
		т		9702.48	184.70	4972	95	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*666*				
		Сметная стоимость				*8985*				
471	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.1215	89345.00	--	10855	--	460	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3788.23*		*460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7450.66*		*905*				
		Сметная стоимость				*12221*				
472	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.39096	92646.00	--	36221	--	1536	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3928.19*		*1536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7725.94*		*3021*				
		Сметная стоимость				*40777*				
		Ригель монолитный Р-3 /3шт./								
473	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.12	39399.58	3477.16	4728	417	780	14.40	
		м3		8892.72	663.77	1067	80	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*780*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*441*				
		Сметная стоимость				*5949*				
474	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.041505	10778.65	800.17	447	33	226	14.94	
		т		9702.48	184.70	403	8	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*54*				

		Ригель монолитный Р-4 /3шт./								
476	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**0.168**	**39399.58**	**3477.16**	**6619**	**584**	**1092**	**14.40**	
		м3		**8892.72**	**663.77**	**1494**	**112**	**48.5**	**0.96**	
		Накладные расходы -		***6501.96***		***1092***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3672.12***		***617***				
		Сметная стоимость				***8328***				
477	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.049575**	**10778.65**	**800.17**	**534**	**40**	**270**	**14.94**	
		т		**9702.48**	**184.70**	**481**	**9**	**48.5**	**0.20**	
		Накладные расходы -		***5455.62***		***270***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1298.74***		***64***				
		Сметная стоимость				***869***				
478	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.0252**	**283496.72**	**698.58**	**7144**	**18**	**1945**	**198.00**	
		т		**128587.14**	**283.11**	**3240**	**7**	**48.5**	**0.36**	
		Накладные расходы -		***77172.42***		***1945***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28853.53***		***727***				
		Сметная стоимость				***9816***				
		Ригель монолитный Р-5 /3шт./								
479	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**0.915**	**39399.58**	**3477.16**	**36051**	**3182**	**5949**	**14.40**	
		м3		**8892.72**	**663.77**	**8137**	**607**	**48.5**	**0.96**	
		Накладные расходы -		***6501.96***		***5949***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3672.12***		***3360***				
		Сметная стоимость				***45360***				
480	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.1703655**	**10778.65**	**800.17**	**1836**	**136**	**929**	**14.94**	
		т		**9702.48**	**184.70**	**1653**	**31**	**48.5**	**0.20**	
		Накладные расходы -		***5455.62***		***929***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1298.74***		***221***				
		Сметная стоимость				***2987***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**4056234**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**902597**			

РАЗДЕЛ 10.Перекрытие, покрытие Блок-Б

отм.3,000

481	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**105**	**2910.60**	**664.77**	**305613**	**69801**	**144487**	**2.74**	
		шт. сборных конструкций		**1779.44**	**155.67**	**186841**	**16346**	**62.1**	**0.23**	
		Накладные расходы -		***1376.07***		***144487***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***342.93***		***36008***				
		Сметная стоимость				***486108***				

		Сметная стоимость				*187607*				
				отм.6,300						
483	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	105	2910.60	664.77	305613	69801	144487	2.74	
		шт. сборных конструкций		1779.44	155.67	186841	16346	62.1	0.23	
		Накладные расходы -		*1376.07*		*144487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342.93*		*36008*				
		Сметная стоимость				*486108*				
484	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	50	2285.86	505.48	114293	25274	52736	2.10	
		шт. сборных конструкций		1363.80	115.81	68190	5790	62.1	0.17	
		Накладные расходы -		*1054.72*		*52736*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267.25*		*13362*				
		Сметная стоимость				*180391*				
				отм.9,600						
485	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	107	2910.60	664.77	311434	71130	147239	2.74	
		шт. сборных конструкций		1779.44	155.67	190400	16657	62.1	0.23	
		Накладные расходы -		*1376.07*		*147239*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342.93*		*36694*				
		Сметная стоимость				*495367*				
486	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	51	2285.86	505.48	116579	25779	53791	2.10	
		шт. сборных конструкций		1363.80	115.81	69554	5906	62.1	0.17	
		Накладные расходы -		*1054.72*		*53791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267.25*		*13630*				
		Сметная стоимость				*183999*				
				Антисейсмический пояс						
		Узел 1								
487	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	24.87	26318.29	2617.02	654536	65085	100550	8.25	
		м3		5289.98	499.84	131562	12431	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*100550*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*60407*				
		Сметная стоимость				*815493*				
488	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.69968	10778.65	800.17	18320	1360	9273	14.94	
		т		9702.48	184.70	16491	314	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*9273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*2207*				
		Сметная стоимость				*29800*				
		Узел 7								
489	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	13.38	26318.29	2617.02	352139	35016	54096	8.25	
		м3		5289.98	499.84	70780	6688	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*54096*				

			1.52592	10778.65	800.17	16447	1221	8325	14.94	
		т		9702.48	184.70	14805	282	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*8325*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1982*				
		Сметная стоимость				*26754*				
		Узел 17								
491	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	13.05	26318.29	2617.02	343454	34152	52761	8.25	
		м3		5289.98	499.84	69034	6523	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*52761*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*31697*				
		Сметная стоимость				*427913*				
492	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.36036	10778.65	800.17	3884	288	1966	14.94	
		т		9702.48	184.70	3496	67	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1966*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*468*				
		Сметная стоимость				*6318*				
		Узел 23								
493	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	13.41	26318.29	2617.02	352928	35094	54217	8.25	
		м3		5289.98	499.84	70939	6703	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*54217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*32572*				
		Сметная стоимость				*439716*				
494	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.69187	10778.65	800.17	7457	554	3775	14.94	
		т		9702.48	184.70	6713	128	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*3775*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*899*				
		Сметная стоимость				*12130*				
		Анкер АС-1								
495	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.0447	77917.67	836.17	3483	37	1884	118.00	
		т		76632.74	205.30	3425	9	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*42150.26*		*1884*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9605.43*		*429*				
		Сметная стоимость				*5796*				
496	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0447	87086.00	--	3893	--	165	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*325*				
		Сметная стоимость				*4383*				
		Монолитный участок Ум-1 /1шт/								

498	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.08616	10778.65	800.17	929	69	470	14.94	
		т		9702.48	184.70	836	16	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*112*				
		Сметная стоимость				*1511*				
499	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.01028	11154.96	584.86	115	6	59	16.88	
		т		10294.10	157.00	106	2	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*14*				
		Сметная стоимость				*188*				
500	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.24	13760.57	1026.78	3303	246	386	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	363	56	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*295*				
		Сметная стоимость				*3985*				
		Монолитный участок Ум-2 /3шт/								
501	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	3.21	40507.06	1661.76	130028	5334	24028	18.00	
		м3		11115.90	292.87	35682	940	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*24028*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*12324*				
		Сметная стоимость				*166380*				
502	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.55002	10778.65	800.17	5928	440	3001	14.94	
		т		9702.48	184.70	5337	102	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*3001*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*714*				
		Сметная стоимость				*9643*				
503	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.04428	11154.96	584.86	494	26	255	16.88	
		т		10294.10	157.00	456	7	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*60*				
		Сметная стоимость				*809*				
504	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.36	13760.57	1026.78	4954	370	580	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	544	84	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*443*				
		Сметная стоимость				*5976*				
		Монолитный участок Ум-3 /3шт/								

			0.15	25804.60	1457.95	3871	219	571	8.21	
		м3		5070.09	289.99	761	43	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*3803.98*		*571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2368.69*		*355*				
		Сметная стоимость				*4797*				
506	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.05982	11154.96	584.86	667	35	344	16.88	
		т		10294.10	157.00	616	9	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*344*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*81*				
		Сметная стоимость				*1092*				
		Монолитный участок Ум-4 /6шт/								
507	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0.78	25804.60	1457.95	20128	1137	2967	8.21	
		м3		5070.09	289.99	3955	226	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*3803.98*		*2967*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2368.69*		*1848*				
		Сметная стоимость				*24943*				
508	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.4992	11154.96	584.86	5569	292	2874	16.88	
		т		10294.10	157.00	5139	78	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*2874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*675*				
		Сметная стоимость				*9118*				
		Монолитный участок Ум-5 /3шт/								
509	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	2.25	25804.60	1457.95	58060	3280	8559	8.21	
		м3		5070.09	289.99	11408	652	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*3803.98*		*8559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2368.69*		*5330*				
		Сметная стоимость				*71948*				
510	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.2988	11154.96	584.86	3333	175	1720	16.88	
		т		10294.10	157.00	3076	47	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*1720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*404*				
		Сметная стоимость				*5457*				
		Монолитный участок Ум-5а /3шт/								
511	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки								

512	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.12774	11154.96	584.86	1425	75	735	16.88	
		т		10294.10	157.00	1315	20	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*735*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*173*				
		Сметная стоимость				*2333*				
		Монолитный участок Ум-6 /3шт/								
513	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.11	40507.06	1661.76	44963	1845	8309	18.00	
		м3		11115.90	292.87	12339	325	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*8309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*4262*				
		Сметная стоимость				*57533*				
514	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5150*				
515	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02892	11154.96	584.86	323	17	166	16.88	
		т		10294.10	157.00	298	5	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*39*				
		Сметная стоимость				*529*				
516	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.25056	92646.00	--	23213	--	984	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3928.19*		*984*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7725.94*		*1936*				
		Сметная стоимость				*26133*				
517	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.213	13760.57	1026.78	2931	219	343	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	322	50	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*343*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*262*				
		Сметная стоимость				*3536*				
		Монолитный участок Ум-7 /3шт/								
518	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.32	40507.06	1661.76	53469	2194	9881	18.00	
		м3		11115.90	292.87	14673	387	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*9881*				

			0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5150*				
520	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0204	11154.96	584.86	228	12	117	16.88	
		т		10294.10	157.00	210	3	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*28*				
		Сметная стоимость				*373*				
521	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.33	13760.57	1026.78	4541	339	531	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	499	77	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*531*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*406*				
		Сметная стоимость				*5478*				
		Монолитный участок Ум-8 /1шт/								
522	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0.9	30320.99	959.04	27289	863	3520	8.06	
		м3		4977.45	216.82	4480	195	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*3911.65*		*3520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2738.61*		*2465*				
		Сметная стоимость				*33274*				
523	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.13992	10778.65	800.17	1508	112	763	14.94	
		т		9702.48	184.70	1358	26	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*763*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*182*				
		Сметная стоимость				*2453*				
		Монолитный участок Ум-9 /1шт/								
524	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0.9	30320.99	959.04	27289	863	3520	8.06	
		м3		4977.45	216.82	4480	195	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*3911.65*		*3520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2738.61*		*2465*				
		Сметная стоимость				*33274*				
525	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.13992	10778.65	800.17	1508	112	763	14.94	
		т		9702.48	184.70	1358	26	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*763*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*182*				
		Сметная стоимость				*2453*				
526	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								

527	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.13812	94900.00	--	13108	--	556	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*1093*				
		Сметная стоимость				*14757*				
		Монолитный участок Ум-10 /1шт/								
528	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0.21	30320.99	959.04	6367	201	821	8.06	
		м3		4977.45	216.82	1045	46	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*3911.65*		*821*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2738.61*		*575*				
		Сметная стоимость				*7764*				
529	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.13992	10778.65	800.17	1508	112	763	14.94	
		т		9702.48	184.70	1358	26	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*763*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*182*				
		Сметная стоимость				*2453*				
		Монолитный участок Ум-11 /3шт/								
530	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.59	40507.06	1661.76	64406	2642	11902	18.00	
		м3		11115.90	292.87	17674	466	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*11902*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*6105*				
		Сметная стоимость				*82412*				
531	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5150*				
532	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.03084	11154.96	584.86	344	18	178	16.88	
		т		10294.10	157.00	317	5	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*178*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*42*				
		Сметная стоимость				*563*				
533	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.72	13760.57	1026.78	9908	739	1159	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	1089	169	56.4	0.34	

		м3		11115.90	292.87	18341	483	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*12351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*6335*				
		Сметная стоимость				*85523*				
535	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5150*				
536	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.03084	11154.96	584.86	344	18	178	16.88	
		т		10294.10	157.00	317	5	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*178*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*42*				
		Сметная стоимость				*563*				
537	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.66	13760.57	1026.78	9082	678	1063	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	998	155	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1063*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*812*				
		Сметная стоимость				*10956*				
		Монолитный участок Ум-13 /3шт/								
538	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.23	40507.06	1661.76	49824	2044	9207	18.00	
		м3		11115.90	292.87	13673	360	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*9207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*4722*				
		Сметная стоимость				*63753*				
539	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5150*				
540	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02232	11154.96	584.86	249	13	128	16.88	
		т		10294.10	157.00	230	4	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				
541	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d								

	РСНБ РК 2015		0.54	13760.57	1026.78	7431	554	869	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	816	126	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*664*				
		Сметная стоимость				*8964*				
		Монолитный участок Ум-14 /3шт/								
543	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.62	40507.06	1661.76	65621	2692	12126	18.00	
		м3		11115.90	292.87	18008	474	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*12126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*6220*				
		Сметная стоимость				*83967*				
544	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5150*				
545	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.027	11154.96	584.86	301	16	155	16.88	
		т		10294.10	157.00	278	4	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*37*				
		Сметная стоимость				*493*				
546	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.6	13760.57	1026.78	8256	616	966	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	907	140	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*966*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*738*				
		Сметная стоимость				*9960*				
		Монолитный участок Ум-15 /3шт/								
547	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	3.21	40507.06	1661.76	130028	5334	24028	18.00	
		м3		11115.90	292.87	35682	940	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*24028*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*12324*				
		Сметная стоимость				*166380*				
548	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.49962	10778.65	800.17	5385	400	2726	14.94	
		т		9702.48	184.70	4848	92	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2726*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*649*				
		Сметная стоимость				*8760*				
549	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных								

	РСНБ РК 2015		0.36	13760.57	1026.78	4954	370	580	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	544	84	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*443*				
		Сметная стоимость				*5976*				
		Монолитный участок Ум-16 /3шт/								
551	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.8	40507.06	1661.76	72913	2991	13474	18.00	
		м3		11115.90	292.87	20009	527	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*13474*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*6911*				
		Сметная стоимость				*93298*				
552	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5150*				
553	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.03504	11154.96	584.86	391	20	202	16.88	
		т		10294.10	157.00	361	6	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*47*				
		Сметная стоимость				*640*				
554	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.75	13760.57	1026.78	10320	770	1207	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	1134	176	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*922*				
		Сметная стоимость				*12450*				
		Монолитный участок Ум-17 /3шт/								
555	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.95	40507.06	1661.76	78989	3240	14596	18.00	
		м3		11115.90	292.87	21676	571	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*14596*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*7487*				
		Сметная стоимость				*101072*				
556	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5150*				
557	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных								

558	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.75	13760.57	1026.78	10320	770	1207	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	1134	176	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*922*				
		Сметная стоимость				*12450*				
		Монолитный участок Ум-18 /3шт/								
559	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.65	40507.06	1661.76	66837	2742	12351	18.00	
		м3		11115.90	292.87	18341	483	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*12351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*6335*				
		Сметная стоимость				*85523*				
560	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29376	10778.65	800.17	3166	235	1603	14.94	
		т		9702.48	184.70	2850	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5150*				
561	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02892	11154.96	584.86	323	17	166	16.88	
		т		10294.10	157.00	298	5	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*39*				
		Сметная стоимость				*529*				
562	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00792	87086.00	--	690	--	29	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*58*				
		Сметная стоимость				*777*				
563	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0432	89345.00	--	3860	--	164	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3788.23*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7450.66*		*322*				
		Сметная стоимость				*4346*				
564	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82								

	в ценах IV квартала 2015 года	5781-82	0.25056	92646.00	--	23213	--	984	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3928.19*		*984*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7725.94*		*1936*				
		Сметная стоимость				*26133*				
566	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.06642	130938.00	--	8697	--	369	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*369*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10919.18*		*725*				
		Сметная стоимость				*9791*				
567	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.66	13760.57	1026.78	9082	678	1063	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	998	155	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1063*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1229.64*		*812*				
		Сметная стоимость				*10956*				
		Монолитный участок Ум-19 /3шт/								
568	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	3	40507.06	1661.76	121521	4985	22456	18.00	
		м3		11115.90	292.87	33348	879	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*22456*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3839.39*		*11518*				
		Сметная стоимость				*155495*				
569	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.5616	10778.65	800.17	6053	449	3064	14.94	
		т		9702.48	184.70	5449	104	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*3064*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1298.74*		*729*				
		Сметная стоимость				*9846*				
570	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0846	11154.96	584.86	944	49	487	16.88	
		т		10294.10	157.00	871	13	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*487*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1352.93*		*114*				
		Сметная стоимость				*1545*				
571	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.69	13760.57	1026.78	9495	708	1111	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	1043	162	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1111*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1229.64*		*848*				
		Сметная стоимость				*11454*				

		Сметная стоимость				*134762*				
573	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.3744	10778.65	800.17	4036	300	2043	14.94	
		т		9702.48	184.70	3633	69	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*486*				
		Сметная стоимость				*6565*				
574	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0672	11154.96	584.86	750	39	387	16.88	
		т		10294.10	157.00	692	11	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*91*				
		Сметная стоимость				*1228*				
575	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.9	13760.57	1026.78	12385	924	1449	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	1361	211	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*1107*				
		Сметная стоимость				*14941*				
		ОКНА Блок-Б								
576	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	273.36901	13686.00	--	3741328	--	158632	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*580.29*		*158632*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1141.30*		*311997*				
		Сметная стоимость				*4211957*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			10359787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1675427			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			62342630	2685772			
			Тенге			16929186	636229			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60792648				
		Материалы -	Тенге			26332136				
		Всего заработная плата -	Тенге				17299063			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15162712				
		Накладные расходы -	Тенге			12495077				
		Сметная прибыль -	Тенге			5863018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79150742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				17299063			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1549983				
		Материалы -	Тенге			42006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			60792648				
	Материалы -		Тенге			26332136				
	Всего заработная плата -		Тенге				17299063			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			15162712				
		Накладные расходы	Тенге			12495077				
		Сметная прибыль	Тенге			5863018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			79150742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							27227
		Сметная заработная плата	Тенге				17299063			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге			1549983				
	Материалы -		Тенге			42006				
	Всего заработная плата -		Тенге				266352			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1190817				
		Накладные расходы	Тенге			234805				
		Сметная прибыль	Тенге			142783				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге			1927571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							424
		Сметная заработная плата	Тенге				266352			
	ВСЕГО по Акту		Тенге			81078371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							27650
		Сметная заработная плата	Тенге				17565415			

Итого по Акту	Тенге	81 078 371
Итого без оборудования	Тенге	81 078 371
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	567 549
Итого с доп. Затратами	Тенге	81 645 920
Пересчет в текущих ценах 2016г К=1,07013	Тенге	87 371 748
Итого с понижающим коэффициент К=0,93	Тенге	81 255 726
НДС 12%	Тенге	9 750 687
Всего по Акту с НДС	**Тенге**	**91 006 413**

Инженер:
ТОО "ТКиЗ"

Технадзор_____М.Пусурманов

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор_____Х.Абдурахманов