Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Подрядчик ТОО "NTR"

Инженер ТОО "ТКиЗ"

Основание: Договор №57 от 28.04.2016 Доп.соглашение №57/2 от 21.02.2017г

Наименование строительства и адрес: Строительство средней школы на 1200 мест в жилом массиве "Кайнар-булак" в г.Шымкент, ЮКО

Справка №8

о стоимости выполненных работ и затрат от 23 февраля 2017г

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	с начала 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость-12%	
		в отчетном месяце (за февраль 2017г) без НДС	СМР в сметных текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	**18 560 000**	**16 571 429**	**18 560 000**	**16 535 259**	**0**	**115 747**	**11 727 870**	**56 320**	**1 988 571**	**18 560 000**
Итого:	**18 560 000**	**16 571 429**	**18 560 000**	**16 535 259**	**0**	**115 747**	**11 727 870**	**56 320**	**1 988 571**	**18 560 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шымкент" _____ **Т.Егетаев**

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор _____ **Х.Абдурахманов**

Инженер:

ТОО "ТКиЗ"

Директор _____ **К.Кульсейтов**

Технадзор _____ **А.Ауелбек**

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Әуелбек А.М.

Инженер: ТОО "ТКиЗ"

А К Т

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2017г

Строительство средней школы на 1200 мест в жилом массиве "Кайнар-булак" в г.Шымкент, ЮКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, че рабочих-строителе	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы Блок-Б								
		Монолитный участок Ум-15 /3шт/								
1	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	3.21	40507.06	1661.76	130028	5334	24028	18.00	
		м3		11115.90	292.87	35682	940	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7485.36*		*24028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5533.25*				*17762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1952.11*				*6266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3839.39*		*12324*				
		Сметная стоимость				*166380*				
2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0.49962	10778.65	800.17	5385	400	2726	14.94	
		т		9702.48	184.70	4848	92	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2726*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795.28*				*2396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660.33*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*649*				
		Сметная стоимость				*8760*				
3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0.04428	11154.96	584.86	494	26	255	16.88	
		т		10294.10	157.00	456	7	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*60*				
		Сметная стоимость				*809*				
		Вентшахты								
4	11-080801-0501 РСНБ РК 2015	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	3.385	22279.22	1025.68	75415	3472	17236	11.90	
		м3 кладки (без вычета пустот)		7446.78	385.19	25207	1304	50.8	0.44	
		Накладные расходы -		*5091.98*		*17236*				

	РСНБ РК 2015	Армирование кладки	0.22173	36920.09	1191.25	8186	264	4586	56.40	
		т металлических изделий		35728.84	371.80	7922	82	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*20682.11*		*4586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18339.12*				*4066*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2342.99*				*520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4608.18*		*1022*				
		Сметная стоимость				*13794*				
6	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство	0.662	26318.29	2617.02	17423	1732	2676	8.25	
		м3		5289.98	499.84	3502	331	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*2676*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2808.06*				*1859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1234.96*				*818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*1608*				
		Сметная стоимость				*21707*				
7	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /Монолитные сердечники/. Устройство	0.48	30247.71	3313.45	14519	1590	2365	10.40	
		м3		6508.11	699.87	3124	336	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4926.60*		*2365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3495.87*				*1678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430.73*				*687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2813.94*		*1351*				
		Сметная стоимость				*18234*				
8	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.19873	11154.96	584.86	2217	116	1144	16.88	
		т		10294.10	157.00	2046	31	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*1144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068.78*				*1007*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.89*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*269*				
		Сметная стоимость				*3630*				
9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.02504	89345.00	--	2237	--	95	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3788.23*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3788.23*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7450.66*		*187*				
		Сметная стоимость				*2518*				
10	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.0888	94900.00	--	8427	--	357	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

	РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, бетонируемые в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка	0.33026	40567.61	9904.23	13398	3271	6026	42.50	
		т		29261.68	3426.91	9664	1132	48.5	4.38	
		Накладные расходы -		*18246.24*		*6026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*15853.96*				*5236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2392.27*				*790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4705.11*		*1554*				
		Сметная стоимость				*20978*				
12	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	12.77	621.19	7.34	7933	94	4801	0.97	
		м2 покрытия		592.76	1.86	7570	24	56.4	--	
		Накладные расходы -		*375.93*		*4801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*335.37*				*4283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.56*				*518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79.77*		*1019*				
		Сметная стоимость				*13752*				
13	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.33026	51.68	1.04	17	--	5	0.03	
		м2		22.47	0.14	7	--	54.2	--	
		Накладные расходы -		*14.96*		*5*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12.25*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.71*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.33*		*2*				
		Сметная стоимость				*24*				
14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0.33026	43.90	0.79	14	--	3	0.02	
		м2		13.83	0.14	5	--	54.2	--	
		Накладные расходы -		*9.75*		*3*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7.57*				*3*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.18*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.29*		*1*				
		Сметная стоимость				*19*				
		Кровля								
15	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	1054.4	155.90	6.77	164377	7137	43474	0.09	
		м2 изолируемой поверхности		58.20	0.69	61363	728	56.4	--	
		Накладные расходы -		*41.23*		*43474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*33.21*				*35019*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.02*				*8454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.77*		*16628*				
		Сметная стоимость				*224479*				
16	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1054.4	463.07	29.83	488259	31452	194612	0.40	
		м2 утепляемого покрытия		274.36	6.18	289288	6521	56.4	0.01	
		Накладные расходы -		*184.57*		*194612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*158.23*				*166836*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.34*				*27776*		

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	битумном связующем марки II ГОСТ 10140-2003	141.18416	9761.00	--	1378099	--	58431	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*413.87*		*58431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413.87*				*58431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813.99*		*114922*				
		Сметная стоимость				*1551453*				
18	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	1054.4	506.10	61.93	533635	65301	114947	0.24	
		м2 стяжки		135.57	13.36	142947	14084	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*109.02*		*114947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*84.00*				*88565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25.02*				*26381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.21*		*51887*				
		Сметная стоимость				*700468*				
19	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	1054.4	164.23	9.05	173169	9541	11735	0.01	
		м2 стяжки		5.02	2.07	5294	2178	56.4	--	
		Накладные расходы -		*11.13*		*11735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4.00*				*4214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.13*				*7521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.03*		*14792*				
		Сметная стоимость				*199697*				
20	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	8.825	67488.54	742.74	595586	6555	99114	22.10	
		м3 древесины в конструкции		13136.68	290.00	115931	2559	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*11231.10*		*99114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8029.15*				*70857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3201.95*				*28257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6297.57*		*55576*				
		Сметная стоимость				*750277*				
21	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	8.825	5588.83	30.84	49321	272	4812	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	4251	114	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*4812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*295.75*				*2610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*249.51*				*2202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*4331*				
		Сметная стоимость				*58464*				
22	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	4.0221	53049.25	700.74	213369	2818	33579	13.80	
		м3 древесины в конструкции		9501.44	283.11	38216	1139	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*8348.54*		*33579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*5851.16*				*23534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2497.38*				*10045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4911.82*		*19756*				

	РСНБ РК 2015	мауэрлатов. Огнезащита	4.0221	5588.83	30.84	22479	124	2193	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	1937	52	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*2193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*295.75*				*1190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*249.51*				*1004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*1974*				
		Сметная стоимость				*26646*				
24	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	4.451	55667.70	568.23	247777	2529	48622	22.50	
		м3 древесины в конструкции		13490.10	247.86	60044	1103	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*10923.94*		*48622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8215.30*				*36566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2708.64*				*12056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5327.33*		*23712*				
		Сметная стоимость				*320111*				
25	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	4.451	5588.83	30.84	24876	137	2427	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	2144	57	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*2427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*295.75*				*1316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*249.51*				*1111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*2184*				
		Сметная стоимость				*29487*				
26	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	7.081	67488.54	742.74	477886	5259	79527	22.10	
		м3 древесины в конструкции		13136.68	290.00	93021	2053	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*11231.10*		*79527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8029.15*				*56854*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3201.95*				*22673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6297.57*		*44593*				
		Сметная стоимость				*602007*				
27	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	7.081	5588.83	30.84	39574	218	3861	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	3411	91	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*3861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*295.75*				*2094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*249.51*				*1767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*3475*				
		Сметная стоимость				*46910*				
28	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1430.5	2158.56	52.20	3087818	74674	1030904	1.71	
		м2 кровли		1056.01	14.11	1510623	20181	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*720.66*		*1030904*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*603.55*				*863373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117.11*				*167531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230.34*		*329498*				

	РСНБ РК 2015	Огнезащита	1430.5	194.33	1.43	277995	2047	28503	0.03	
		м2 обработанной поверхности		18.15	0.60	25960	855	59.8	--	
		Накладные расходы -		*19.92*		*28503*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11.21*				*16036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.72*				*12467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.14*		*24520*				
		Сметная стоимость				*331017*				
30	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	101.7	893.02	13.82	90820	1405	59529	1.43	
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		872.07	6.20	88690	630	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*585.34*		*59529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*525.20*				*53413*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.13*				*6115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118.27*		*12028*				
		Сметная стоимость				*162377*				
31	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1.209	5588.83	30.84	6757	37	659	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	582	16	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*295.75*				*358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*249.51*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*593*				
		Сметная стоимость				*8010*				
32	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	101.7	694.46	1.78	70626	181	27716	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		424.73	0.82	43195	83	54.8	--	
		Накладные расходы -		*272.53*		*27716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233.20*				*23716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.33*				*4000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.36*		*7867*				
		Сметная стоимость				*106210*				
		Полы по серии 2.244-1 в.6								
		На отм.0,000								
		По типу дет.406								
33	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/55/ мм. Устройство	446.05	538.54	16.54	240215	7379	69655	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	90225	3455	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*69655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127.90*				*57051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.26*				*12604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*24790*				
		Сметная стоимость				*334660*				
34	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	446.05	595.41	19.81	265582	8837	18755	0.03	
		м2 стяжки		17.50	8.96	7806	3999	60.9	--	
		Накладные расходы -		*42.05*		*18755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*16.12*				*7189*		

	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	66.22	538.54	16.54	35662	1096	10341	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	13395	513	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*10341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127.90*				*8470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.26*				*1871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*3680*				
		Сметная стоимость				*49683*				
36	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	66.22	697.14	56.12	46164	3716	16319	0.42	
		м2 изолируемой поверхности		335.19	6.44	22196	426	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*246.43*		*16319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*208.05*				*13777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38.38*				*2542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.49*		*4999*				
		Сметная стоимость				*67482*				
37	21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гидроизол	66.22	267.00	--	17681	--	750	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.32*		*750*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.32*				*750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.27*		*1474*				
		Сметная стоимость				*19905*				
38	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	66.22	538.54	16.54	35662	1096	10341	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	13395	513	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*10341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127.90*				*8470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.26*				*1871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*3680*				
		Сметная стоимость				*49683*				
		На отм.+3,300								
		По типу дет.352								
39	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=10	Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	392.68	850.59	28.30	334008	11114	23587	0.04	
		м2 стяжки		25.00	12.81	9817	5029	60.9	--	
		Накладные расходы -		*60.07*		*23587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23.02*				*9041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.04*				*14545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.85*		*28608*				
		Сметная стоимость				*386202*				
		По типу дет.358								
40	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	66.14	538.54	16.54	35619	1094	10328	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	13379	512	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*10328*				

	РСНБ РК 2015	битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	66.14	697.14	56.12	46109	3712	16299	0.42	
		м2 изолируемой поверхности		335.19	6.44	22170	426	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*246.43*		*16299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*208.05*				*13761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38.38*				*2538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.49*		*4993*				
		Сметная стоимость				*67401*				
42	21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гидроизол	66.14	267.00	--	17659	--	749	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.32*		*749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.32*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.27*		*1473*				
		Сметная стоимость				*19880*				
43	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	66.14	538.54	16.54	35619	1094	10328	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	13379	512	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*10328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127.90*				*8459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.26*				*1869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*3676*				
		Сметная стоимость				*49623*				
		На отм.+6,600								
		По типу дет.12								
44	11-110101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	622.54	146.53	3.93	91219	2449	13809	0.04	
		м2 пола		23.33	1.82	14527	1133	60.9	--	
		Накладные расходы -		*22.18*		*13809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*15.32*				*9537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.86*				*4272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.50*		*8402*				
		Сметная стоимость				*113430*				
		По типу дет.352								
45	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство	370.91	538.54	16.54	199749	6136	57921	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	75026	2873	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*57921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127.90*				*47440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.26*				*10481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*20614*				
		Сметная стоимость				*278284*				
46	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=10	Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	370.91	850.59	28.30	315491	10497	22279	0.04	

		Сметная стоимость				*364791*				
		ОКНА								
47	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	364.896	1635.76	96.03	596883	35042	151447	0.82	
		м2 проемов		510.95	43.61	186443	15912	59.8	0.07	
		Накладные расходы -		*415.04*		*151447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*331.62*				*121008*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83.42*				*30439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164.06*		*59866*				
		Сметная стоимость				*808196*				
48	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	3.258	2585.04	98.17	8422	320	2100	1.30	
		м2 проемов		815.39	43.00	2657	140	59.8	0.07	
		Накладные расходы -		*644.69*		*2100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*513.32*				*1672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131.37*				*428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258.38*		*842*				
		Сметная стоимость				*11364*				
49	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	94.78499	13686.00	--	1297227	--	55002	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*580.29*		*55002*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580.29*				*55002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1141.30*		*108178*				
		Сметная стоимость				*1460408*				
50	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	33.666	2262.84	93.95	76181	3163	22284	1.38	
		м2 проемов		864.95	43.00	29120	1448	59.8	0.07	
		Накладные расходы -		*661.92*		*22284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*542.95*				*18279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118.97*				*4005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233.98*		*7877*				
		Сметная стоимость				*106342*				
51	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	33.666	9635.00	--	324372	--	13753	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*408.52*		*13753*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*408.52*				*13753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803.48*		*27050*				
		Сметная стоимость				*365175*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*218.34*				*8062*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38.09*				*1406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.91*		*2766*				
		Сметная стоимость				*37340*				
53	11-100106-0803 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м	364.896	465.07	10.89	169702	3975	64071	0.40	
		м2 проемов		248.26	1.79	90587	653	59.8	--	
		Накладные расходы -		*175.59*		*64071*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*149.53*				*54562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.06*				*9509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.25*		*18702*				
		Сметная стоимость				*252474*				
54	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	282.75	757.00	--	214042	--	9075	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*32.10*		*9075*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32.10*				*9075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.13*		*17849*				
		Сметная стоимость				*240967*				
55	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	278	85.00	--	23630	--	1002	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.60*		*1002*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.60*				*1002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.09*		*1971*				
		Сметная стоимость				*26602*				
56	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	51.5875	1506.81	7.34	77732	379	21330	0.97	
		м2 покрытия		592.76	1.86	30579	96	56.4	--	
		Накладные расходы -		*413.48*		*21330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*335.37*				*17301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78.11*				*4029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153.62*		*7925*				
		Сметная стоимость				*106987*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**12757852**	**327661**			
			Тенге			**3244265**	**99232**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12757852**				
		Материалы -	Тенге			**5902553**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3343497**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3283374**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2541943**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12757852				
		Материалы -	Тенге			5902553				
		Всего заработная плата -	Тенге				3343497			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3283374				
		Накладные расходы -	Тенге			2541943				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1919618		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					622325		
		Сметная прибыль -	Тенге			1223984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16523779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5377
		Сметная заработная плата -	Тенге				3343497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16523779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5377
		Сметная заработная плата -	Тенге				3343497			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12757852**	**327661**			**5254**
			Тенге			**3244265**	**99232**			**123**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12757852				
		Материалы -	Тенге			5902553				
		Всего заработная плата -	Тенге				3343497			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3283374				
		Накладные расходы -	Тенге			2541943				
		Сметная прибыль -	Тенге			1223984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16523779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5377
		Сметная заработная плата -	Тенге				3343497			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16535259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5377
		Сметная заработная плата -	Тенге				3343497			

Итого по АКТу	Тенге	16 535 259
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	115 747
Итого с доп. Затратами	Тенге	16 651 006
Пересчет в текущих ценах 2016г К=1,07013	Тенге	17 818 741
Итого с понижающим коэффициент К=0,93	Тенге	16 571 429
НДС 12%	Тенге	1 988 571
Всего по Акту с НДС	**Тенге**	**18 560 000**

Инженер:
ТОО "ТКиЗ"

Директор_____**К.Кульсейтов**

Технадзор_____**А.Ауелбек**

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Әуелбек А.М.

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор_____**Х.Абдурахманов**