Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Подрядчик ТОО "NTR"

Инженер ТОО "ТКиЗ"

Основание: Договор №57 от 28.04.2016 Доп.соглашение №57/2 от 21.02.2017г

Наименование строительства и адрес: Строительство средней школы на 1200 мест в жилом массиве "Кайнар-булак" в г.Шымкент, ЮКО

Справка №11

о стоимости выполненных работ и затрат от 10 мая 2017г

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	с начала 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость-12%	
		в отчетном месяце (за март 17г) без НДС	СМР в сметных текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	208 560 000	80 357 143	185 849 354	80 190 282	1 227 453	875 320	57 652 300	210 300	9 642 857	90 000 000
Итого:	208 560 000	80 357 143	185 849 354	80 190 282	1 227 453	875 320	57 652 300	189 756	9 642 857	90 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шымкент"
_____ Т.Егетаев

Специалист ГУ "Отдел строительства города Шымкент"
_____ Д.Жумагулов

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ Х.Абдурахманов

Инженер:
ТОО "ТКиЗ"
Директор _____ К.Кульсейтов
Технадзор _____ А.Ауелбек

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Ауелбек А.М.

А К Т

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2017г

Строительство средней школы на 1200 мест в жилом массиве "Кайнар-булак" в г.Шымкент, ЮКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, че рабочих-строителе	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок-А								
		На отм.+3,300								
		По типу дет.12								
1	11-110101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	434.98	146.53	3.93	63736	1711	9648	0.04	
		м2 пола		23.33	1.82	10150	792	60.9	--	
		Накладные расходы -		*22.18*		*9648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*15.32*				*6663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.86*				*2985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.50*		*5871*				
		Сметная стоимость				*79255*				
		По типу дет.352								
2	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	350	1852.42	72.43	648345	25349	146050	0.80	
		м2 покрытия		507.43	26.18	177599	9163	60.9	0.04	
		Накладные расходы -		*417.29*		*146050*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*324.97*				*113738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.32*				*32312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.58*		*63552*				
		Сметная стоимость				*857947*				
		На отм.+6,600								
		По типу дет.12								
3	11-110101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	476.28	146.53	3.93	69788	1874	10564	0.04	
		м2 пола		23.33	1.82	11114	867	60.9	--	
		Накладные расходы -		*22.18*		*10564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*15.32*				*7296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.86*				*3268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.50*		*6428*				
		Сметная стоимость				*86781*				
4	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	476.28	575.71	6.17	274199	2941	71872	0.32	
		м2 пола		196.37	2.89	93526	1375	60.9	--	
		Накладные расходы -		*150.90*		*71872*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*121.35*				*57795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29.56*				*14077*		

		м2 покрытия		366.31	12.21	174383	3813	60.9	0.02	
		Накладные расходы -		*353.13*		*168189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*230.64*				*109850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122.49*				*58339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240.91*		*114741*				
		Сметная стоимость				*1548999*				
6	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	509.6196	278.74	1.21	142049	616	21294	0.08	
		м плинтусов		46.65	0.55	23775	281	60.9	--	
		Накладные расходы -		*41.78*		*21294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28.75*				*14650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.04*				*6644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.64*		*13067*				
		Сметная стоимость				*176411*				
		По типу дет.352								
7	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	411	1852.42	72.43	761343	29767	171505	0.80	
		м2 покрытия		507.43	26.18	208552	10760	60.9	0.04	
		Накладные расходы -		*417.29*		*171505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*324.97*				*133561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.32*				*37944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.58*		*74628*				
		Сметная стоимость				*1007476*				
		По типу дет.761								
8	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	33.55	182.43	17.00	6121	570	3950	0.26	
		м2 изолируемой поверхности		165.43	7.85	5550	263	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*117.74*		*3950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*105.53*				*3540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12.21*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.01*		*806*				
		Сметная стоимость				*10877*				
9	21-110101-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	2.76452	29803.00	--	82391	--	3493	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1263.65*		*3493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1263.65*				*3493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2485.33*		*6871*				
		Сметная стоимость				*92755*				
10	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	33.55	538.54	16.54	18068	555	5239	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	6786	260	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*5239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127.90*				*4291*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.26*				*948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*1865*				
		Сметная стоимость				*25172*				
11	11-110101-1102	*Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5*								

		в т.ч. накладные второго уровня - 60,9%		*9.21*				*309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.82*				*497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29.14*		*978*				
		Сметная стоимость				*13199*				
12	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	33.55	796.26	58.02	26715	1947	5904	0.36	
		м2 покрытия		205.12	18.90	6882	634	60.9	0.03	
		Накладные расходы -		*175.97*		*5904*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*136.43*				*4577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.55*				*1327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.78*		*2609*				
		Сметная стоимость				*35228*				
13	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	33.55	-168.84	-4.82	-5664	-162	-541	-0.02	
		м2 покрытия		-11.82	-2.32	-397	-78	60.9	--	
		Накладные расходы -		*16.13*		*541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8.61*				*289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.52*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.80*		*496*				
		Сметная стоимость				*-4626*				
		ОКНА								
14	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	35.445	1506.81	7.34	53409	260	14656	0.97	
		м2 покрытия		592.76	1.86	21011	66	56.4	--	
		Накладные расходы -		*413.48*		*14656*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*335.37*				*11887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78.11*				*2769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153.62*		*5445*				
		Сметная стоимость				*73510*				
		Деревянные двери								
15	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	56.48	1567.12	287.07	88511	16214	27099	0.90	
		м2 проемов		590.78	72.34	33367	4086	59.8	0.10	
		Накладные расходы -		*479.80*		*27099*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*396.54*				*22397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83.26*				*4702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163.75*		*9249*				
		Сметная стоимость				*124859*				
16	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	58.9	2372.58	58.92	139745	3471	33985	1.15	
		м2 проемов		737.39	26.85	43432	1582	59.8	0.04	
		Накладные расходы -		*576.99*		*33985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*457.02*				*26918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119.97*				*7067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235.97*		*13898*				

		в ценах IV квартала 2015 года	20.31	5832.00	--	118448	--	5022	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*247.28*		*5022*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*247.28*				*5022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486.34*		*9878*				
		Сметная стоимость				*133348*				
18	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	43.2	6109.00	--	263909	--	11190	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*259.02*		*11190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259.02*				*11190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509.44*		*22008*				
		Сметная стоимость				*297107*				
19	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	31.56	7248.00	--	228747	--	9699	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*307.32*		*9699*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*307.32*				*9699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*604.43*		*19076*				
		Сметная стоимость				*257522*				
20	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	31.56	7618.00	--	240424	--	10194	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*323.00*		*10194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*323.00*				*10194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*635.28*		*20049*				
		Сметная стоимость				*270667*				
21	21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	3.49	5831.00	--	20350	--	863	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*247.23*		*863*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*247.23*				*863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486.26*		*1697*				
		Сметная стоимость				*22910*				
		Внутренняя отделка								
22	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2395.9	508.92	2.66	1219318	6376	483385	0.49	

		Сметная стоимость				*1838919*				
23	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	34.02	412.44	3.66	14031	125	6170	0.45	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		285.07	1.83	9698	62	54.8	--	
		Накладные расходы -		*181.37*		*6170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157.22*				*5349*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.15*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.50*		*1616*				
		Сметная стоимость				*21817*				
24	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	69.06	65.52	0.42	4525	29	2320	0.09	
		м2 окрашиваемой поверхности		53.74	0.20	3711	14	54.8	--	
		Накладные расходы -		*33.59*		*2320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*29.56*				*2041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.03*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.93*		*548*				
		Сметная стоимость				*7392*				
25	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	4155.83	-82.04	-0.58	-340936	-2391	-191255	-0.11	
		м2 окрашиваемой поверхности		-74.21	-0.27	-308393	-1112	54.8	--	
		Накладные расходы -		*46.02*		*191255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*40.81*				*169608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.21*				*21647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.24*		*42575*				
		Сметная стоимость				*-107105*				
26	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2874.05	428.09	2.51	1230342	7215	464620	0.39	
		м2 окрашиваемой поверхности		250.07	1.15	718719	3319	54.8	--	
		Накладные расходы -		*161.66*		*464620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*137.67*				*395677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.99*				*68943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.18*		*135597*				
		Сметная стоимость				*1830559*				
27	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	778	475.17	1.78	369686	1388	151113	0.47	
		м2 окрашиваемой поверхности		303.93	0.82	236460	637	54.8	--	
		Накладные расходы -		*194.23*		*151113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*167.00*				*129929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.23*				*21184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.55*		*41664*				
		Сметная стоимость				*562463*				
28	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону								

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		286.93		38975				
		Сметная стоимость				*796162*				
29	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	186.812	478.58	2.51	89404	469	30600	0.39	
		м2 окрашиваемой поверхности		250.07	1.15	46716	216	54.8	--	
		Накладные расходы -		*163.80*		*30600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*137.67*				*25719*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.13*				*4881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.39*		*9600*				
		Сметная стоимость				*129604*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10280852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2525405			

РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция Блок-А

		Отопление								
30	11-180301-0405 РСНБ РК 2015	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка**	3	1132.65	9.24	3398	28	340	0.15	
		м труб нитки регистра		99.67	3.86	299	12	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*113.21*		*340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*62.53*				*188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50.68*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99.67*		*299*				
		Сметная стоимость				*4037*				
31	11-180301-0407 РСНБ РК 2015	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	1.5	1878.44	16.98	2818	25	277	0.25	
		м труб нитки регистра		159.87	7.24	240	11	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*184.86*		*277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*100.93*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83.93*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165.06*		*248*				
		Сметная стоимость				*3343*				
32	11-180301-0103 РСНБ РК 2015	**Конвекторы. Установка**	7.86	4537.71	41.80	35666	329	4452	0.90	
		кВт		574.59	19.36	4516	152	60.4	0.03	
		Накладные расходы -		*566.35*		*4452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*358.74*				*2820*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207.61*				*1632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408.33*		*3209*				
		Сметная стоимость				*43327*				
33	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	216	666.53	--	143970	--	68100	1.00	
		шт.		625.78	--	135168	--	44	--	
		Накладные расходы -		*315.28*		*68100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*275.34*				*59474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.94*				*8626*		

	в ценах IV квартала 2015 года		3	87.00	--	261	--	11	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.69*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.69*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.26*		*22*				
		Сметная стоимость				*294*				
35	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	28	3108.69	30.22	87043	846	39753	4.40	
		шт.		3029.44	13.77	84824	386	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*1419.74*		*39753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1235.54*				*34595*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184.20*				*5157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362.27*		*10144*				
		Сметная стоимость				*136939*				
36	23-040905-1610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	893.00	--	1786	--	76	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*37.86*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.86*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*149*				
		Сметная стоимость				*2011*				
37	23-040905-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	1393.00	--	2786	--	118	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*59.06*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.06*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.17*		*232*				
		Сметная стоимость				*3136*				
38	23-040905-1612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	1742.00	--	3484	--	148	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*73.86*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.86*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145.27*		*291*				
		Сметная стоимость				*3922*				
39	23-040902-3302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа EAGLE ГОСТ 21345-2005	22	2049.00	--	45078	--	1911	--	

40	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0.5	21248.66	613.82	10624	307	4091	18.80	
		м3 изоляции		12354.42	275.40	6177	138	55.3	0.40	
		Накладные расходы -		*8181.37*		*4091*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6984.29*				*3492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1197.08*				*599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2354.40*		*1177*				
		Сметная стоимость				*15892*				
41	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	0.5	35292.00	--	17646	--	748	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1496.38*		*748*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1496.38*				*748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2943.07*		*1472*				
		Сметная стоимость				*19866*				
42	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	22	339.37	9.20	7466	202	2862	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		197.49	3.24	4345	71	55.3	--	
		Накладные расходы -		*130.10*		*2862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111.00*				*2442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.10*				*420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.56*		*826*				
		Сметная стоимость				*11154*				
43	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0.022	475421.00	--	10459	--	443	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20157.85*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157.85*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646.31*		*872*				
		Сметная стоимость				*11775*				
44	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7.5	51.68	1.04	388	8	112	0.03	
		м2		22.47	0.14	168	1	54.2	--	
		Накладные расходы -		*14.96*		*112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12.25*				*92*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.71*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.33*		*40*				
		Сметная стоимость				*540*				
45	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	7.5	43.90	0.79	329	6	73	0.02	
		м2		13.83	0.14	104	1	54.2	--	
		Накладные расходы -		*9.75*		*73*				

	РСНБ РК 2015	30 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	315	495.21	0.58	155990	181	80299	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	128909	84	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*80299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*224.41*				*70688*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.51*				*9611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*18903*				
		Сметная стоимость				*255193*				
47	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	296	511.00	--	151256	--	6413	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.67*		*6413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.67*				*6413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.61*		*12614*				
		Сметная стоимость				*170283*				
48	23-021104-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кронштейны для крепления радиаторов	3.68	5319.00	--	19574	--	830	--	
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*225.53*		*830*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*225.53*				*830*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443.56*		*1632*				
		Сметная стоимость				*22036*				
		Магистральные трубопроводы отопления								
49	13-121101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	3438.48	936.75	3438	937	1299	3.49	
		шт.		2402.90	320.88	2403	321	40.6	0.35	
		Накладные расходы -		*1298.53*		*1299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1105.85*				*1106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*192.68*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378.96*		*379*				
		Сметная стоимость				*5115*				
50	23-041009-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50	1	38329.00	--	38329	--	1625	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1625.15*		*1625*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1625.15*				*1625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3196.33*		*3196*				
		Сметная стоимость				*43150*				

		условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	1	5201.00	1780.19	5201	1780	1782	4.47	
		шт.		3077.64	611.70	3078	612	40.6	0.67	
		Накладные расходы -		*1781.90*		*1782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1497.87*				*1498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*284.03*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558.63*		*559*				
		Сметная стоимость				*7542*				
52	23-041009-0909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 100	1	142496.00	--	142496	--	6042	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6041.83*		*6042*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6041.83*				*6042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11883.03*		*11883*				
		Сметная стоимость				*160421*				
53	13-121101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	3257.56	60.43	3258	60	1461	4.50	
		шт.		3098.30	27.54	3098	28	40.6	0.04	
		Накладные расходы -		*1461.02*		*1461*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1269.09*				*1269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191.93*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377.49*		*377*				
		Сметная стоимость				*5097*				
54	23-040905-1612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	1742.00	--	1742	--	74	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*73.86*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.86*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145.27*		*145*				
		Сметная стоимость				*1961*				
55	13-121101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	2	7878.18	3403.95	15756	6808	5161	6.00	
		шт.		4131.06	1177.05	8262	2354	40.6	1.30	
		Накладные расходы -		*2580.50*		*5161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2155.09*				*4310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*425.41*				*851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836.69*		*1673*				
		Сметная стоимость				*22590*				
56	23-040902-2509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100								

		Сметная стоимость				*80340*				
57	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	2	3108.69	30.22	6217	60	2839	4.40	
		шт.		3029.44	13.77	6059	28	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*1419.74*		*2839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1235.54*				*2471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184.20*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362.27*		*725*				
		Сметная стоимость				*9781*				
58	23-040902-3302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа EAGLE ГОСТ 21345-2005	2	2049.00	--	4098	--	174	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*86.88*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86.88*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170.87*		*342*				
		Сметная стоимость				*4613*				
		Узел ввода								
59	13-121101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	3257.56	60.43	3258	60	1461	4.50	
		шт.		3098.30	27.54	3098	28	40.6	0.04	
		Накладные расходы -		*1461.02*		*1461*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1269.09*				*1269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191.93*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377.49*		*377*				
		Сметная стоимость				*5097*				
60	23-040902-2506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50	1	17235.00	--	17235	--	731	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*730.76*		*731*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*730.76*				*731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437.26*		*1437*				
		Сметная стоимость				*19403*				
61	13-121101-0304 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	1	3904.50	75.54	3905	76	1724	5.30	
		шт.		3649.10	34.43	3649	34	40.6	0.05	
		Накладные расходы -		*1724.47*		*1724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1495.51*				*1496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228.96*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450.32*		*450*				
		Сметная стоимость				*6080*				

	в ценах IV квартала 2015 года	м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65	1	20574.00	--	20574	--	872	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*872.34*		*872*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.34*				*872*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715.71*		*1716*			
		Сметная стоимость				*23162*			
63	13-121101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	1	7878.18	3403.95	7878	3404	2581	6.00
		шт.		4131.06	1177.05	4131	1177	40.6	1.30
		Накладные расходы -		*2580.50*		*2581*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2155.09*				*2155*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*425.41*				*425*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836.69*		*837*			
		Сметная стоимость				*11295*			
64	23-040902-2509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100	1	38435.00	--	38435	--	1630	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1629.64*		*1630*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1629.64*				*1630*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3205.17*		*3205*			
		Сметная стоимость				*43270*			
65	13-121101-0308 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	2	10986.86	4913.06	21974	9826	7071	8.07
		шт.		5556.28	1696.40	11113	3393	40.6	1.87
		Накладные расходы -		*3535.28*		*7071*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2944.58*				*5889*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*590.69*				*1181*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1161.77*		*2324*			
		Сметная стоимость				*31368*			
66	23-040902-2511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 1490 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 150	2	95112.00	--	190224	--	8065	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4032.75*		*8065*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4032.75*				*8065*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7931.58*		*15863*			
		Сметная стоимость				*214153*			
67	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	4	502.00	--	2008	--	85	--

68	23-040301-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	873.00	--	1746	--	74	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*37.02*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.02*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.80*		*146*				
		Сметная стоимость				*1966*				
69	13-121101-0112 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	1	7440.43	2867.58	7440	2868	2449	5.89	
		шт.		4055.32	985.63	4055	986	40.6	1.08	
		Накладные расходы -		*2448.88*		*2449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2046.63*				*2047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*402.25*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*791.14*		*791*				
		Сметная стоимость				*10680*				
70	23-041009-0911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 150	1	269158.00	--	269158	--	11412	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11412.30*		*11412*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11412.30*				*11412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22445.62*		*22446*				
		Сметная стоимость				*303016*				
71	13-121101-0105 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	1	2252.26	--	2252	--	1028	3.20	
		шт.		2203.23	--	2203	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*1027.94*		*1028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*894.51*				*895*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133.42*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262.42*		*262*				
		Сметная стоимость				*3542*				
72	23-041009-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32	1	15096.00	--	15096	--	640	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*640.07*		*640*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*640.07*				*640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1258.89*		*1259*				
		Сметная стоимость				*16995*				

		условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования								
			1	2293.58	--	2294	--	1030	3.20	
		шт.		2203.23	--	2203	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*1029.69*		*1030*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*894.51*				*895*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135.18*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265.86*		*266*				
		Сметная стоимость				*3590*				
74	23-041009-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40								
			1	16545.00	--	16545	--	702	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*701.51*		*702*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*701.51*				*702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1379.72*		*1380*				
		Сметная стоимость				*18626*				
75	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
			5	924.00	--	4620	--	196	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*39.18*		*196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.18*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.05*		*385*				
		Сметная стоимость				*5201*				
76	11-180701-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка								
			2	102745.35	456.06	205491	912	15384	7.88	
		шт.		5238.76	59.32	10478	119	60.4	0.07	
		Накладные расходы -		*7692.13*		*15384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3200.04*				*6400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4492.08*				*8984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8835.00*		*17670*				
		Сметная стоимость				*238545*				
77	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка								
			20	2931.07	54.65	58621	1093	11597	1.04	
		м трубопровода		708.03	15.57	14161	311	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*579.86*		*11597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*437.05*				*8741*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142.81*				*2856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280.87*		*5617*				
		Сметная стоимость				*75836*				
78	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
			1	333.56	9.85	334	10	145	0.30	
		м трубопровода		204.49	3.61	204	4	60.4	0.01	

79	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1	428.29	9.85	428	10	149	0.30	
		м трубопровода		204.49	3.61	204	4	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*149.18*		*149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*125.69*				*126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.49*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.20*		*46*				
		Сметная стоимость				*623*				
80	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	511.00	--	3066	--	130	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.67*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.67*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.61*		*256*				
		Сметная стоимость				*3452*				
81	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0.6	21248.66	613.82	12749	368	4909	18.80	
		м3 изоляции		12354.42	275.40	7413	165	55.3	0.40	
		Накладные расходы -		*8181.37*		*4909*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6984.29*				*4191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1197.08*				*718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2354.40*		*1413*				
		Сметная стоимость				*19070*				
82	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	0.6	35292.00	--	21175	--	898	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1496.38*		*898*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1496.38*				*898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2943.07*		*1766*				
		Сметная стоимость				*23839*				
83	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	15.5	339.37	9.20	5260	143	2017	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		197.49	3.24	3061	50	55.3	--	
		Накладные расходы -		*130.10*		*2017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111.00*				*1721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.10*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.56*		*582*				
		Сметная стоимость				*7859*				
84	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								

		Сметная стоимость				*8290*				
85	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8.5	51.68	1.04	439	9	127	0.03	
		м2		22.47	0.14	191	1	54.2	--	
		Накладные расходы -		*14.96*		*127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12.25*				*104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.71*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.33*		*45*				
		Сметная стоимость				*611*				
86	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	8.5	43.90	0.79	373	7	83	0.02	
		м2		13.83	0.14	118	1	54.2	--	
		Накладные расходы -		*9.75*		*83*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7.57*				*64*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.18*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.29*		*36*				
		Сметная стоимость				*492*				
87	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.5	495.21	0.58	248	--	127	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	205	--	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*224.41*				*112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.51*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*30*				
		Сметная стоимость				*405*				
88	21-060510-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического отвода	24	292.00	--	7008	--	297	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12.38*		*297*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12.38*				*297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.35*		*584*				
		Сметная стоимость				*7890*				
		Теплоснабжение установок П-1 и П-2								
89	13-121101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	2	3438.48	936.75	6877	1874	2597	3.49	
		шт.		2402.90	320.88	4806	642	40.6	0.35	
		Накладные расходы -		*1298.53*		*2597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1105.85*				*2212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*192.68*				*385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378.96*		*758*				
		Сметная стоимость				*10232*				

	в ценах IV квартала 2015 года		2	38329.00	--	76658	--	3250	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1625.15*		*3250*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1625.15*				*3250*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3196.33*		*6393*			
		Сметная стоимость				*86301*			
91	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	2	806.54	--	1613	--	642	1.00
		шт.		625.78	--	1252	--	44	--
		Накладные расходы -		*321.21*		*642*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*275.34*				*551*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45.87*				*92*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90.22*		*180*			
		Сметная стоимость				*2436*			
92	23-041005-1707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25	1	216779.00	--	216779	--	9191	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9191.43*		*9191*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9191.43*				*9191*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18077.63*		*18078*			
		Сметная стоимость				*244048*			
93	23-041005-1708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32	1	242638.00	--	242638	--	10288	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10287.85*		*10288*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10287.85*				*10288*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20234.07*		*20234*			
		Сметная стоимость				*273160*			
94	13-121101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	6	3257.56	60.43	19545	363	8766	4.50
		шт.		3098.30	27.54	18590	165	40.6	0.04
		Накладные расходы -		*1461.02*		*8766*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1269.09*				*7615*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191.93*				*1152*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377.49*		*2265*			
		Сметная стоимость				*30576*			
95	23-040902-2506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50	6	17235.00	--	103410	--	4385	--

96	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	10	3108.69	30.22	31087	302	14197	4.40	
		шт.		3029.44	13.77	30294	138	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*1419.74*		*14197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1235.54*				*12355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184.20*				*1842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362.27*		*3623*				
		Сметная стоимость				*48907*				
97	23-040905-1610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	10	893.00	--	8930	--	379	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*37.86*		*379*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.86*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*745*				
		Сметная стоимость				*10053*				
98	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	924.00	--	3696	--	157	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*39.18*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.18*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.05*		*308*				
		Сметная стоимость				*4161*				
99	13-121103-0202 РСНБ РК 2015	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм. Монтаж оборудования	2	1459.46	72.36	2919	145	1294	2.00	
		шт.		1377.02	5.51	2754	11	40.6	0.01	
		Накладные расходы -		*646.99*		*1294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*561.31*				*1123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85.68*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168.52*		*337*				
		Сметная стоимость				*4550*				
100	23-041013-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50	2	22907.00	--	45814	--	1943	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*971.26*		*1943*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*971.26*				*1943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1910.26*		*3821*				
		Сметная стоимость				*51577*				
101	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях								

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		248.97		498				
		Сметная стоимость				*6722*				
102	23-041001-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 50	2	34410.00	--	68820	--	2918	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1458.98*		*2918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1458.98*				*2918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2869.52*		*5739*				
		Сметная стоимость				*77477*				
103	23-051207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Воздухоудалитель автоматический типа EAGLE из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	2	1423.00	--	2846	--	121	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*60.34*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.34*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118.67*		*237*				
		Сметная стоимость				*3204*				
104	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	25	1030.37	23.01	25759	575	7292	0.55	
		м трубопровода		386.44	7.46	9661	187	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*291.69*		*7292*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*237.92*				*5948*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53.78*				*1344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105.76*		*2644*				
		Сметная стоимость				*35695*				
105	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	60	1329.66	27.84	79780	1670	21030	0.66	
		м трубопровода		458.41	8.73	27505	524	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*350.49*		*21030*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*282.15*				*16929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68.34*				*4100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134.41*		*8065*				
		Сметная стоимость				*108874*				
106	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	25	45.55	1.99	1139	50	704	0.05	
		м трубопровода		41.68	--	1042	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*28.17*		*704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25.18*				*629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.00*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.90*		*147*				
		Сметная стоимость				*1991*				
107	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего								

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*23.18*				*1311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.19*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.28*		*377*				
		Сметная стоимость				*5089*				
108	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	26	511.00	--	13286	--	563	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.67*		*563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.67*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.61*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14957*				
109	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	1.1	21248.66	613.82	23374	675	9000	18.80	
		м3 изоляции		12354.42	275.40	13590	303	55.3	0.40	
		Накладные расходы -		*8181.37*		*9000*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6984.29*				*7683*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1197.08*				*1317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2354.40*		*2590*				
		Сметная стоимость				*34963*				
110	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	1.1	35292.00	--	38821	--	1646	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1496.38*		*1646*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1496.38*				*1646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2943.07*		*3237*				
		Сметная стоимость				*43704*				
111	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	41	339.37	9.20	13914	377	5334	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		197.49	3.24	8097	133	55.3	--	
		Накладные расходы -		*130.10*		*5334*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111.00*				*4551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.10*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.56*		*1540*				
		Сметная стоимость				*20788*				
112	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0.041	475421.00	--	19492	--	826	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20157.85*		*826*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157.85*				*826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646.31*		*1625*				
		Сметная стоимость				*21944*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12.23*				*243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.71*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5.33***		***107***				
		Сметная стоимость				***1440***				
114	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**20**	**43.90**	**0.79**	**878**	**16**	**195**	**0.02**	
		м2		**13.83**	**0.14**	**277**	**3**	**54.2**	**--**	
		Накладные расходы -		***9.75***		***195***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7.57*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.18*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4.29***		***86***				
		Сметная стоимость				***1159***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3698346**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**591438**			

РАЗДЕЛ 3.Электрооборудование и электроосвещение Блок-А

		Электроосвещение								
		ЩРв-18з								
115	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**2**	**2259.69**	**780.08**	**4519**	**1560**	**1694**	**2.00**	
		шт.		**1419.20**	**264.31**	**2838**	**529**	**42.8**	**0.36**	
		Накладные расходы -		***846.91***		***1694***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*1441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***248.53***		***497***				
		Сметная стоимость				***6710***				
116	**23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**2**	**2927.00**	**--**	**5854**	**--**	**248**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		***124.10***		***248***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***244.09***		***488***				
		Сметная стоимость				***6590***				
117	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**13**	**3660.89**	**22.29**	**47592**	**290**	**5966**	**1.00**	
		шт.		**680.80**	**--**	**8850**	**--**	**42.8**	**--**	
		Накладные расходы -		***458.96***		***5966***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*3788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*2178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***329.59***		***4285***				
		Сметная стоимость				***57843***				
118	**13-080103-1701 РСНБ РК 2015**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	**0.6**	**381.96**	**58.58**	**229**	**35**	**102**	**0.44**	

		Сметная стоимость				*538*				
119	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	2	486.61	--	973	--	41	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*81*				
		Сметная стоимость				*1095*				
		ЩРв-36з								
120	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
121	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4313.00	--	4313	--	183	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*182.87*		*183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182.87*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359.67*		*360*				
		Сметная стоимость				*4856*				
122	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	3660.89	22.29	36609	223	4590	1.00	
		шт.		680.80	--	6808	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*4590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*2914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*1676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*3296*				
		Сметная стоимость				*44494*				
123	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
124	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				

			2	2259.69	780.08	4519	1560	1694	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	2838	529	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*1694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*1441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*497*				
		Сметная стоимость				*6710*				
126	23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	2927.00	--	5854	--	248	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*124.10*		*248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.09*		*488*				
		Сметная стоимость				*6590*				
127	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	14	3660.89	22.29	51252	312	6425	1.00	
		шт.		680.80	--	9531	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*6425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*4079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*2346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*4614*				
		Сметная стоимость				*62292*				
128	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.6	381.96	58.58	229	35	102	0.44	
		м		302.94	42.72	182	26	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*89*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*27*				
		Сметная стоимость				*358*				
129	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	2	486.61	--	973	--	41	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*81*				
		Сметная стоимость				*1095*				
		ЩРв-24з								
130	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				

	в ценах IV квартала 2015 года		1	2984.00	--	2984	--	127	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*126.52*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.52*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.84*		*249*				
		Сметная стоимость				*3359*				
132	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	3660.89	22.29	36609	223	4590	1.00	
		шт.		680.80	--	6808	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*4590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*2914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*1676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*3296*				
		Сметная стоимость				*44494*				
133	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	201.00	--	1206	--	51	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*101*				
		Сметная стоимость				*1358*				
134	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.36*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
135	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2018.00	--	6054	--	257	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*85.56*		*257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85.56*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168.29*		*505*				
		Сметная стоимость				*6816*				
136	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				

			1	486.01	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-12з								
138	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
139	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	2541.00	--	2541	--	108	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*107.74*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107.74*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211.90*		*212*				
		Сметная стоимость				*2861*				
140	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	6	3660.89	22.29	21965	134	2754	1.00	
		шт.		680.80	--	4085	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*2754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*1748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*1005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*1978*				
		Сметная стоимость				*26696*				
141	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	5	201.00	--	1005	--	43	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*84*				
		Сметная стоимость				*1131*				
142	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.36*				*47*		

			0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
144	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
145	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	100	1450.46	481.28	145046	48128	50956	0.99	
		шт.		702.50	301.77	70250	30177	42.8	0.48	
		Накладные расходы -		*509.56*		*50956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*429.83*				*42983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79.72*				*7972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156.80*		*15680*				
		Сметная стоимость				*211682*				
146	23-070102-1339 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82	2	3494.00	--	6988	--	296	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*148.15*		*296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148.15*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291.37*		*583*				
		Сметная стоимость				*7867*				
147	23-070102-1340 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82	244	5950.00	--	1451800	--	61556	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*252.28*		*61556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*252.28*				*61556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*496.18*		*121069*				
		Сметная стоимость				*1634425*				
148	23-070102-0134 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	38	6808.00	--	258704	--	10969	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*288.66*		*10969*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*288.66*				*10969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*567.73*		*21574*				

			39	1969.87	666.98	78817	26612	28465	1.46	
		шт.		1036.02	412.73	40405	16097	42.8	0.65	
		Накладные расходы -		*729.87*		*28465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*620.07*				*24183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109.80*				*4282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215.96*		*8423*				
		Сметная стоимость				*113704*				
150	23-070102-1342 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	39	5397.00	--	210483	--	8924	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*228.83*		*8924*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228.83*				*8924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450.07*		*17553*				
		Сметная стоимость				*236960*				
151	13-080305-0317 РСНБ РК 2015	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	22	1241.59	318.43	27315	7005	10064	0.98	
		шт.		695.41	211.98	15299	4664	42.8	0.34	
		Накладные расходы -		*457.47*		*10064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*388.36*				*8544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69.11*				*1520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135.92*		*2990*				
		Сметная стоимость				*40370*				
152	23-070102-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	22	4357.00	--	95854	--	4064	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*184.74*		*4064*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184.74*				*4064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363.34*		*7993*				
		Сметная стоимость				*107912*				
153	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лампы компактные люминесцентные, модели L18W-L36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	759	1038.00	--	787842	--	33405	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*44.01*		*33405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.01*				*33405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.56*		*65700*				
		Сметная стоимость				*886946*				
154	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	63	219.38	1.83	13821	115	6388	0.29	
		шт.		205.78	0.64	12964	41	42.8	--	
		Накладные расходы -		*101.40*		*6388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*88.35*				*5566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.05*				*822*		

	в ценах IV квартала 2015 года	Бухгалтер	63	235.00	--	14805	--	628	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.96*		*628*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.96*				*628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.60*		*1235*				
		Сметная стоимость				*16667*				
156	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	3	820.99	94.27	2463	283	1097	1.00	
		шт.		709.60	32.24	2129	97	42.8	0.04	
		Накладные расходы -		*365.78*		*1097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*317.51*				*953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48.27*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.94*		*285*				
		Сметная стоимость				*3845*				
157	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	5569.00	--	11138	--	472	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*236.13*		*472*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*236.13*				*472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*464.41*		*929*				
		Сметная стоимость				*12539*				
158	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	5569.00	--	5569	--	236	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*236.13*		*236*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*236.13*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*464.41*		*464*				
		Сметная стоимость				*6270*				
159	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0.3	550.00	--	165	--	7	--	
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*23.32*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.32*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.87*		*14*				
		Сметная стоимость				*186*				
160	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	3	3962.00	--	11886	--	504	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	модели КМ41003, диаметром 70 мм, глубиной 50 мм, типа ИЭК	157	35.00	--	5495	--	233	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.48*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.48*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.92*		*458*				
		Сметная стоимость				*6186*				
162	23-070202-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	427	82.00	--	35014	--	1485	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.48*		*1485*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.48*				*1485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.84*		*2920*				
		Сметная стоимость				*39418*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3951901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				240715			

РАЗДЕЛ 4.Электрооборудование

163	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	2	2259.69	780.08	4519	1560	1694	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	2838	529	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*1694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*1441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*497*				
		Сметная стоимость				*6710*				
164	51-080401-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	1	80829.00	--	80829	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3427.15*		*3427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3427.15*				*3427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6740.49*		*6740*				
		Сметная стоимость				*90997*				
165	51-080401-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2015 года	Вводная панель ВРУ-1-19-99, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	157043.00	--	157043	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6658.62*		*6659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6658.62*				*6659*		

			4	2259.69	780.08	9039	3120	3388	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	5677	1057	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*3388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*2882*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*994*				
		Сметная стоимость				*13421*				
167	51-080401-0735 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	4	69095.00	--	276380	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2929.63*		*11719*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2929.63*				*11719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5761.97*		*23048*				
		Сметная стоимость				*311146*				
		ЩРн-18з								
168	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
169	23-070201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2928.00	--	2928	--	124	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*124.15*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.15*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.17*		*244*				
		Сметная стоимость				*3296*				
170	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	3660.89	22.29	10983	67	1377	1.00	
		шт.		680.80	--	2042	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*1377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*874*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*989*				
		Сметная стоимость				*13349*				
171	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4676.29	72.44	4676	72	813	2.00	
		шт.		1361.60	16.12	1362	16	42.8	0.02	
		Накладные расходы -		*812.94*		*813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*589.66*				*590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223.28*				*223*		

	в ценах IV квартала 2015 года		1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.36*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
173	23-070204-0939 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	3303.00	--	9909	--	420	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*140.05*		*420*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*140.05*				*420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275.44*		*826*				
		Сметная стоимость				*11155*				
174	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
175	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-36								
176	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
177	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРв-36	1	5185.71	--	5186	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*219.87*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*219.87*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*432.45*		*432*				
		Сметная стоимость				*5838*				
178	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А,								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107.58*				*1843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*3625*				
		Сметная стоимость				*48944*				
179	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4676.29	72.44	4676	72	813	2.00	
		шт.		1361.60	16.12	1362	16	42.8	0.02	
		Накладные расходы -		*812.94*		*813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*589.66*				*590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223.28*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*439.14*		*439*				
		Сметная стоимость				*5928*				
180	23-070204-1714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2318.00	--	2318	--	98	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*98.28*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98.28*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193.30*		*193*				
		Сметная стоимость				*2610*				
181	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	9	201.00	--	1809	--	77	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*151*				
		Сметная стоимость				*2037*				
182	23-070204-0611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	211.00	--	422	--	18	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.95*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.95*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.60*		*35*				
		Сметная стоимость				*475*				
183	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
184	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1								

		Сметная стоимость				348				
		ЩРн-12								
185	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
186	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРн-12	1	3044.64	--	3045	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*129.09*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129.09*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253.90*		*254*				
		Сметная стоимость				*3428*				
187	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	3660.89	22.29	32948	201	4131	1.00	
		шт.		680.80	--	6127	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*4131*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*2622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*1508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*2966*				
		Сметная стоимость				*40045*				
188	23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2191.00	--	2191	--	93	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*92.90*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.90*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.71*		*183*				
		Сметная стоимость				*2467*				
189	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	201.00	--	1608	--	68	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*134*				
		Сметная стоимость				*1810*				
190	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				

			1	486.01	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-18								
192	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
193	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРв-18	1	3516.07	--	3516	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*149.08*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149.08*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293.21*		*293*				
		Сметная стоимость				*3958*				
194	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	3660.89	22.29	32948	201	4131	1.00	
		шт.		680.80	--	6127	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*4131*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*2622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*1508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*2966*				
		Сметная стоимость				*40045*				
195	23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2191.00	--	2191	--	93	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*92.90*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.90*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.71*		*183*				
		Сметная стоимость				*2467*				
196	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	201.00	--	1005	--	43	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*84*				
		Сметная стоимость				*1131*				

	в ценах IV квартала 2015 года		1	211.00	--	211	--	9	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.95*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.95*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.60*		*18*				
		Сметная стоимость				*238*				
198	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	626.00	--	1252	--	53	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*26.54*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.54*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.20*		*104*				
		Сметная стоимость				*1409*				
199	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
200	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-18								
201	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
202	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРв-18	1	3516.07	--	3516	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*149.08*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149.08*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293.21*		*293*				
		Сметная стоимость				*3958*				
203	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А,								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*1341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*2637*				
		Сметная стоимость				*35595*				
204	23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2191.00	--	2191	--	93	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*92.90*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.90*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.71*		*183*				
		Сметная стоимость				*2467*				
205	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1463.00	--	1463	--	62	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*62.03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.00*		*122*				
		Сметная стоимость				*1647*				
206	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	201.00	--	1206	--	51	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*101*				
		Сметная стоимость				*1358*				
207	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
208	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-36								
209	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка								

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		248.55		249				
		Сметная стоимость				*3355*				
210	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРв-36	1	5185.71	--	5186	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*219.87*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*219.87*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*432.45*		*432*				
		Сметная стоимость				*5838*				
211	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	3660.89	22.29	29287	178	3672	1.00	
		шт.		680.80	--	5446	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*3672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*2331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*1341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*2637*				
		Сметная стоимость				*35595*				
212	23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2191.00	--	2191	--	93	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*92.90*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.90*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.71*		*183*				
		Сметная стоимость				*2467*				
213	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1463.00	--	1463	--	62	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*62.03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.00*		*122*				
		Сметная стоимость				*1647*				
214	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	201.00	--	1206	--	51	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*101*				
		Сметная стоимость				*1358*				
215	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	

216	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-36								
217	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
218	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРв-36	1	5185.71	--	5186	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*219.87*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*219.87*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*432.45*		*432*				
		Сметная стоимость				*5838*				
219	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	3660.89	22.29	32948	201	4131	1.00	
		шт.		680.80	--	6127	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*4131*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*2622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*1508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*2966*				
		Сметная стоимость				*40045*				
220	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	1463.00	--	11704	--	496	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*62.03*		*496*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.03*				*496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.00*		*976*				
		Сметная стоимость				*13176*				
221	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.36*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				

			0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
223	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-36								
224	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
225	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРв-36	1	5185.71	--	5186	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*219.87*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*219.87*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*432.45*		*432*				
		Сметная стоимость				*5838*				
226	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	3660.89	22.29	25626	156	3213	1.00	
		шт.		680.80	--	4766	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*3213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*2040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*1173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*2307*				
		Сметная стоимость				*31146*				
227	23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2191.00	--	2191	--	93	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*92.90*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.90*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.71*		*183*				
		Сметная стоимость				*2467*				
228	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.05*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.00*		*610*				
		Сметная стоимость				*8235*				
229	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	201.00	--	201	--	9	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*17*				
		Сметная стоимость				*226*				
230	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
231	Прайс-лист	**Шины 8х12 14/1**	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-36								
232	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
233	Прайс-лист	**Стоимость бокса ЩРв-36**	1	5185.71	--	5186	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*219.87*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*219.87*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*432.45*		*432*				
		Сметная стоимость				*5838*				
234	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	6	3660.89	22.29	21965	134	2754	1.00	
		шт.		680.80	--	4085	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*2754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*1748*		

	в ценах IV квартала 2015 года		1	2191.00	--	2191	--	93	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*92.90*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.90*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.71*		*183*				
		Сметная стоимость				*2467*				
236	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	201.00	--	1005	--	43	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*84*				
		Сметная стоимость				*1131*				
237	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
238	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-24								
239	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
240	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРв-24	1	3584.82	--	3585	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*152.00*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152.00*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298.95*		*299*				
		Сметная стоимость				*4036*				
241	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А,								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		107.38				1341		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*2637*				
		Сметная стоимость				*35595*				
242	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	7	1463.00	--	10241	--	434	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*62.03*		*434*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.03*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.00*		*854*				
		Сметная стоимость				*11529*				
243	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.36*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
244	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
245	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-9								
246	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
247	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРв-9	1	3044.64	--	3045	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	

	РСНБ РК 2015	Установка на конструкции на стене или колонне	2	3660.89	22.29	7322	45	918	1.00	
		шт.		680.80	--	1362	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*659*				
		Сметная стоимость				*8899*				
249	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4676.29	72.44	4676	72	813	2.00	
		шт.		1361.60	16.12	1362	16	42.8	0.02	
		Накладные расходы -		*812.94*		*813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*589.66*				*590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223.28*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*439.14*		*439*				
		Сметная стоимость				*5928*				
250	23-070204-0662 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.36*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
251	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	626.00	--	1252	--	53	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*26.54*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.54*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.20*		*104*				
		Сметная стоимость				*1409*				
252	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
253	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				

			1	2239.89	786.88	2266	786	847	2.86	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
255	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРв-24	1	3584.82	--	3585	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*152.00*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152.00*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298.95*		*299*				
		Сметная стоимость				*4036*				
256	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	3660.89	22.29	36609	223	4590	1.00	
		шт.		680.80	--	6808	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*4590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*2914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*1676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*3296*				
		Сметная стоимость				*44494*				
257	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	9	201.00	--	1809	--	77	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*151*				
		Сметная стоимость				*2037*				
258	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.36*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
259	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.38*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-12								
261	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
262	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРв-12	1	3044.64	--	3045	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*129.09*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129.09*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253.90*		*254*				
		Сметная стоимость				*3428*				
263	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	3660.89	22.29	10983	67	1377	1.00	
		шт.		680.80	--	2042	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*1377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*874*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*989*				
		Сметная стоимость				*13349*				
264	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	201.00	--	402	--	17	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*34*				
		Сметная стоимость				*453*				
265	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.36*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
266	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	

267	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРн-18								
268	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
269	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРн-18	1	3516.07	--	3516	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*149.08*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149.08*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293.21*		*293*				
		Сметная стоимость				*3958*				
270	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	3660.89	22.29	21965	134	2754	1.00	
		шт.		680.80	--	4085	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*2754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*1748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*1005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*1978*				
		Сметная стоимость				*26696*				
271	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.36*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
272	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	626.00	--	1252	--	53	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*26.54*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.54*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.20*		*104*				
		Сметная стоимость				*1409*				

	в ценах IV квартала 2015 года		3	201.00	--	603	--	26	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*50*				
		Сметная стоимость				*679*				
274	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
275	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
276	13-080303-1006 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	6666.78	73.55	6667	74	1556	4.00	
		шт.		2838.40	16.12	2838	16	42.8	0.02	
		Накладные расходы -		*1556.21*		*1556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1221.73*				*1222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*334.47*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*657.84*		*658*				
		Сметная стоимость				*8881*				
277	Прайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ5101	1	34188.84	--	34189	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1449.61*		*1450*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1449.61*				*1450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2851.08*		*2851*				
		Сметная стоимость				*38490*				
278	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	11	3660.89	22.29	40270	245	5049	1.00	
		шт.		680.80	--	7489	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*5049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*3205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*1843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*3625*				
		Сметная стоимость				*48944*				
279	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-6,3А	1	1785.71	--	1786	--	--	--	

280	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-16А	1	1785.71	--	1786	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*75.71*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75.71*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148.91*		*149*				
		Сметная стоимость				*2011*				
281	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-16А	1	1785.71	--	1786	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*75.71*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75.71*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148.91*		*149*				
		Сметная стоимость				*2011*				
282	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-10А	5	2366.07	--	11830	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*100.32*		*502*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100.32*				*502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197.31*		*987*				
		Сметная стоимость				*13318*				
283	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-16А	2	2366.07	--	4732	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*100.32*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100.32*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197.31*		*395*				
		Сметная стоимость				*5327*				
284	23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	130	35.00	--	4550	--	193	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.48*		*193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.48*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.92*		*379*				
		Сметная стоимость				*5122*				
285	23-070202-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	9	82.00	--	738	--	31	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.48*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.48*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.84*		*62*				
		Сметная стоимость				*831*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1394920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				116998			

РАЗДЕЛ 5 Блок Б общестроительные работы

286	11-110101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	567.84	146.53	3.93	83204	2234	12595	0.04	
		м2 пола		23.33	1.82	13250	1033	60.9	--	
		Накладные расходы -		*22.18*		*12595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*15.32*				*8699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.86*				*3897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.50*		*7664*				
		Сметная стоимость				*103463*				
287	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	567.84	575.71	6.17	326911	3506	85688	0.32	
		м2 пола		196.37	2.89	111506	1640	60.9	--	
		Накладные расходы -		*150.90*		*85688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*121.35*				*68906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29.56*				*16783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.13*		*33008*				
		Сметная стоимость				*445607*				
288	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	567.84	2658.25	27.36	1509458	15536	200522	0.60	
		м2 покрытия		366.51	12.21	208121	6932	60.9	0.02	
		Накладные расходы -		*353.13*		*200522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*230.64*				*130968*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122.49*				*69554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240.91*		*136798*				
		Сметная стоимость				*1846778*				
289	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	607.5888	272.29	0.45	165439	275	31325	0.09	
		м плинтусов		62.82	0.21	38170	125	60.9	--	
		Накладные расходы -		*51.56*		*31325*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38.38*				*23322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.17*				*8003*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.91*		*15741*				
		Сметная стоимость				*212506*				
		По типу дет.352								
290	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	300	1852.42	72.43	555725	21728	125186	0.80	
		м2 покрытия		507.43	26.18	152228	7854	60.9	0.04	
		Накладные расходы -		*417.29*		*125186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*324.97*				*97490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.32*				*27696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.58*		*54473*				
		Сметная стоимость				*735384*				
				На отм.+6,600						
		По типу дет.12								
291	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	622.54	575.71	6.17	358402	3844	93943	0.32	
		м2 пола		196.37	2.89	122247	1798	60.9	--	
		Накладные расходы -		*150.90*		*93943*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*121.35*				*75543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29.56*				*18399*		

		м2 покрытия		366.31	12.21	228170	7600	60.9	0.02	
		Накладные расходы -		*353.13*		*219838*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*230.64*				*143584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122.49*				*76254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240.91*		*149976*				
		Сметная стоимость				*2024678*				
293	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	666.1178	272.29	0.45	181375	302	34343	0.09	
		м плинтусов		62.82	0.21	41847	138	60.9	--	
		Накладные расходы -		*51.56*		*34343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38.38*				*25569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.17*				*8774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.91*		*17257*				
		Сметная стоимость				*232975*				
		По типу дет.352								
294	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	300	1852.42	72.43	555725	21728	125186	0.80	
		м2 покрытия		507.43	26.18	152228	7854	60.9	0.04	
		Накладные расходы -		*417.29*		*125186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*324.97*				*97490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.32*				*27696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.58*		*54473*				
		Сметная стоимость				*735384*				
		По типу дет.358								
295	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	40.76	538.54	16.54	21951	674	6365	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	8245	316	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*6365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127.90*				*5213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.26*				*1152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*2265*				
		Сметная стоимость				*30581*				
296	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	40.76	697.14	56.12	28415	2287	10045	0.42	
		м2 изолируемой поверхности		335.19	6.44	13662	263	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*246.43*		*10045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*208.05*				*8480*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38.38*				*1564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.49*		*3077*				
		Сметная стоимость				*41536*				
297	21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гидроизол	40.76	267.00	--	10883	--	461	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.32*		*461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.32*				*461*		

		м2 стяжки		202.28	7.74	8243	316	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*6365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127.90*				*5213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.26*				*1152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*2265*				
		Сметная стоимость				*30581*				
		Деревянные двери								
299	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	116.23	1567.12	287.07	182146	33366	55767	0.90	
		м2 проемов		590.78	72.34	68666	8408	59.8	0.10	
		Накладные расходы -		*479.80*		*55767*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*396.54*				*46090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83.26*				*9677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163.75*		*19033*				
		Сметная стоимость				*256946*				
300	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	34.43	2372.58	58.92	81688	2029	19866	1.15	
		м2 проемов		737.39	26.85	25388	925	59.8	0.04	
		Накладные расходы -		*576.99*		*19866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*457.02*				*15735*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119.97*				*4131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235.97*		*8124*				
		Сметная стоимость				*109678*				
301	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние	86.79	7248.00	--	629054	--	26672	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*307.32*		*26672*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*307.32*				*26672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*604.43*		*52458*				
		Сметная стоимость				*708184*				
302	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	18	6109.00	--	109962	--	4662	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*259.02*		*4662*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259.02*				*4662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509.44*		*9170*				
		Сметная стоимость				*123794*				
303	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	45.87	5832.00	--	267514	--	11343	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	

304	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	3084.44	508.92	2.66	1569729	8209	622302	0.49	
		м2 окрашиваемой поверхности		314.19	1.22	969109	3774	54.8	--	
		Накладные расходы -		*201.76*		*622302*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*172.85*				*533140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.91*				*89162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.85*		*175362*				
		Сметная стоимость				*2367393*				
305	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	3579.93	428.09	2.51	1532520	8987	578733	0.39	
		м2 окрашиваемой поверхности		250.07	1.15	895240	4134	54.8	--	
		Накладные расходы -		*161.66*		*578733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*137.67*				*492857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.99*				*85876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.18*		*168900*				
		Сметная стоимость				*2280153*				
306	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	1000	475.17	1.78	475174	1784	194232	0.47	
		м2 окрашиваемой поверхности		303.93	0.82	303933	818	54.8	--	
		Накладные расходы -		*194.23*		*194232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*167.00*				*167004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.23*				*27228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.55*		*53553*				
		Сметная стоимость				*722959*				
307	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	537.38	2888.11	14.35	1552012	7712	375536	1.52	
		м2 поверхности облицовки		998.87	10.13	536772	5441	54.8	0.02	
		Накладные расходы -		*698.83*		*375536*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*552.93*				*297133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145.90*				*78404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286.95*		*154204*				
		Сметная стоимость				*2081752*				
308	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	275.92	478.58	2.51	132049	693	45196	0.39	
		м2 окрашиваемой поверхности		250.07	1.15	69000	319	54.8	--	
		Накладные расходы -		*163.80*		*45196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*137.67*				*37987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.13*				*7209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.39*		*14180*				
		Сметная стоимость				*191425*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			16083706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				4025713			

	РСНБ РК 2015		7.80	4537.71	41.80	33866	329	4432	0.90
		кВт		574.59	19.36	4516	152	60.4	0.03
		Накладные расходы -		*566.35*		*4452*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*358.74*				*2820*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207.61*				*1632*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408.33*		*3209*			
		Сметная стоимость				*43327*			
310	13-121101-0102 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	2	2106.08	--	4212	--	1927	3.00
		шт.		2065.53	--	4131	--	40.6	--
		Накладные расходы -		*963.46*		*1927*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*838.61*				*1677*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.85*				*250*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245.56*		*491*			
		Сметная стоимость				*6630*			
311	23-041009-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15	2	14312.00	--	28624	--	1214	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*606.83*		*1214*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606.83*				*1214*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1193.51*		*2387*			
		Сметная стоимость				*32225*			
312	13-121101-0106 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	2	2293.58	--	4587	--	2059	3.20
		шт.		2203.23	--	4406	--	40.6	--
		Накладные расходы -		*1029.69*		*2059*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*894.51*				*1789*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135.18*				*270*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265.86*		*532*			
		Сметная стоимость				*7178*			
313	23-041009-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40	2	27777.00	--	55554	--	2355	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1177.74*		*2355*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1177.74*				*2355*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2316.38*		*4633*			
		Сметная стоимость				*62542*			
314	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	84	3108.69	30.22	261130	2538	119258	4.40

		Сметная стоимость				*410819*				
315	23-040905-1610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	14	893.00	--	12502	--	530	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*37.86*		*530*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.86*				*530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*1043*				
		Сметная стоимость				*14075*				
316	23-040905-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	26	1393.00	--	36218	--	1536	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*59.06*		*1536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.06*				*1536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.17*		*3020*				
		Сметная стоимость				*40774*				
317	23-040905-1612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	1742.00	--	3484	--	148	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*73.86*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.86*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145.27*		*291*				
		Сметная стоимость				*3922*				
318	23-040905-1804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны пробно-спускной диам.15	42	87.00	--	3654	--	155	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.69*		*155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.69*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.26*		*305*				
		Сметная стоимость				*4114*				
319	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	4	21248.66	613.82	84995	2455	32725	18.80	
		м3 изоляции		12354.42	275.40	49418	1102	55.3	0.40	
		Накладные расходы -		*8181.37*		*32725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6984.29*				*27937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1197.08*				*4788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2354.40*		*9418*				
		Сметная стоимость				*127138*				
320	21-110205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1490.38*				*3980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2943.07*		*11772*				
		Сметная стоимость				*158926*				
321	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**130**	**339.37**	**9.20**	**44118**	**1196**	**16913**	**0.32**	
		м2 поверхности покрытия изоляции		**197.49**	**3.24**	**25674**	**421**	**55.3**	**--**	
		Накладные расходы -		*130.10*		*16913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111.00*				*14430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.10*				*2482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.56*		*4882*				
		Сметная стоимость				*65913*				
322	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**0.13**	**475421.00**	**--**	**61805**	**--**	**2621**	**--**	
		1000 м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*20157.85*		*2621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157.85*				*2621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646.31*		*5154*				
		Сметная стоимость				*69580*				
		Гребенка								
323	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**1.5**	**333.56**	**9.85**	**500**	**15**	**218**	**0.30**	
		м трубопровода		**204.49**	**3.61**	**307**	**5**	**60.4**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*145.16*		*218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*125.69*				*189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.47*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.30*		*57*				
		Сметная стоимость				*775*				
324	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**1.6**	**1823.98**	**40.34**	**2918**	**65**	**647**	**0.73**	
		м трубопровода		**506.63**	**12.42**	**811**	**20**	**60.4**	**0.02**	
		Накладные расходы -		*404.14*		*647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*313.51*				*502*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.63*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.25*		*285*				
		Сметная стоимость				*3850*				
325	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**2**	**502.00**	**--**	**1004**	**--**	**43**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*21.28*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.28*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41.86*		*84*				
		Сметная стоимость				*1130*				

	в ценах IV квартала 2015 года		2	87.00	--	174	--	7	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.69*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.69*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.26*		*15*				
		Сметная стоимость				*196*				
327	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	2	3108.69	30.22	6217	60	2839	4.40	
		шт.		3029.44	13.77	6059	28	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*1419.74*		*2839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1235.54*				*2471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184.20*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362.27*		*725*				
		Сметная стоимость				*9781*				
328	23-040905-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	1393.00	--	1393	--	59	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*59.06*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.06*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.17*		*116*				
		Сметная стоимость				*1568*				
329	23-040905-1612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	1	1742.00	--	1742	--	74	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*73.86*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.86*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145.27*		*145*				
		Сметная стоимость				*1961*				
330	13-121101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	3438.48	936.75	3438	937	1299	3.49	
		шт.		2402.90	320.88	2403	321	40.6	0.35	
		Накладные расходы -		*1298.53*		*1299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1105.85*				*1106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*192.68*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378.96*		*379*				
		Сметная стоимость				*5115*				
331	23-041009-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50								

		Сметная стоимость				*50130*				
332	13-121101-0108 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	1	4877.51	1695.75	4878	1696	1722	4.36	
		шт.		3001.90	579.46	3002	579	40.6	0.63	
		Накладные расходы -		*1722.49*		*1722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1454.03*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268.46*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*528.00*		*528*				
		Сметная стоимость				*7128*				
333	23-041009-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65	1	61390.00	--	61390	--	2603	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2602.94*		*2603*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2602.94*				*2603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5119.43*		*5119*				
		Сметная стоимость				*69112*				
334	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0.05	21248.66	613.82	1062	31	409	18.80	
		м3 изоляции		12354.42	275.40	618	14	55.3	0.40	
		Накладные расходы -		*8181.37*		*409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6984.29*				*349*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1197.08*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2354.40*		*118*				
		Сметная стоимость				*1589*				
335	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	0.05	35292.00	--	1765	--	75	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1496.38*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1496.38*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2943.07*		*147*				
		Сметная стоимость				*1987*				
336	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	1	339.37	9.20	339	9	130	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		197.49	3.24	197	3	55.3	--	
		Накладные расходы -		*130.10*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111.00*				*111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.10*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.56*		*38*				
		Сметная стоимость				*507*				
337	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157.83*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646.31*		*40*				
		Сметная стоимость				*535*				
		Теплоснабжение установок П-1 и П-2								
338	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	12	3108.69	30.22	37304	363	17037	4.40	
		шт.		3029.44	13.77	36353	165	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*1419.74*		*17037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1235.54*				*14827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184.20*				*2210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362.27*		*4347*				
		Сметная стоимость				*58688*				
339	23-040905-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	4	1393.00	--	5572	--	236	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*59.06*		*236*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.06*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.17*		*465*				
		Сметная стоимость				*6273*				
340	23-040905-1612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	8	1742.00	--	13936	--	591	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*73.86*		*591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.86*				*591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145.27*		*1162*				
		Сметная стоимость				*15689*				
341	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	8	502.00	--	4016	--	170	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.28*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.28*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41.86*		*335*				
		Сметная стоимость				*4521*				
342	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	2	806.54	--	1613	--	642	1.00	
		шт.		625.78	--	1252	--	44	--	
		Накладные расходы -		*321.21*		*642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*275.34*				*551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45.87*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90.22*		*180*				

	в ценах IV квартала 2015 года	PN 16, DN 25	2	106794.00	--	213588	--	9056	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4528.07*		*9056*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4528.07*				*9056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8905.77*		*17812*				
		Сметная стоимость				*240456*				
344	13-121101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	4	3438.48	936.75	13754	3747	5194	3.49	
		шт.		2402.90	320.88	9612	1284	40.6	0.35	
		Накладные расходы -		*1298.53*		*5194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1105.85*				*4423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*192.68*				*771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378.96*		*1516*				
		Сметная стоимость				*20464*				
345	23-041009-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50	2	38329.00	--	76658	--	3250	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1625.15*		*3250*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1625.15*				*3250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3196.33*		*6393*				
		Сметная стоимость				*86301*				
346	23-041001-2910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан обратный пружинный из латуни типа EAGLE, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 11823-91	2	5082.00	--	10164	--	431	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*215.48*		*431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215.48*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423.80*		*848*				
		Сметная стоимость				*11443*				
347	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	3	21248.66	613.82	63746	1841	24544	18.80	
		м3 изоляции		12354.42	275.40	37063	826	55.3	0.40	
		Накладные расходы -		*8181.37*		*24544*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6984.29*				*20953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1197.08*				*3591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2354.40*		*7063*				
		Сметная стоимость				*95353*				
348	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем								

		Сметная стоимость				*119194*				
349	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	60	339.37	9.20	20362	552	7806	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		197.49	3.24	11850	194	55.3	--	
		Накладные расходы -		*130.10*		*7806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111.00*				*6660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.10*				*1146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.56*		*2253*				
		Сметная стоимость				*30421*				
350	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0.06	475421.00	--	28525	--	1209	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20157.85*		*1209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157.85*				*1209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646.31*		*2379*				
		Сметная стоимость				*32113*				
351	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	25	51.68	1.04	1292	26	374	0.03	
		м2		22.47	0.14	562	3	54.2	--	
		Накладные расходы -		*14.96*		*374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12.25*				*306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.71*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.33*		*133*				
		Сметная стоимость				*1799*				
352	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	25	43.90	0.79	1097	20	244	0.02	
		м2		13.83	0.14	346	3	54.2	--	
		Накладные расходы -		*9.75*		*244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7.57*				*189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.18*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.29*		*107*				
		Сметная стоимость				*1448*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1915131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				459329			

РАЗДЕЛ 7.Блок-В общестроительные работы

Полы по серии 2.244-1 в.6

На отм.0,000

По типу дет.109

353	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	40.1648	17188.75	5.54	690383	222	83784	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	85869	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2086.00*		*83784*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1301.99*				*52294*		

	РСНБ РК 2015	битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	66.22	697.14	56.12	46164	3716	16319	0.42	
		м2 изолируемой поверхности		335.19	6.44	22196	426	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*246.43*		*16319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*208.05*				*13777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38.38*				*2542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.49*		*4999*				
		Сметная стоимость				*67482*				
355	21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гидроизол	66.22	267.00	--	17681	--	750	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.32*		*750*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.32*				*750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.27*		*1474*				
		Сметная стоимость				*19905*				
356	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	66.22	538.54	16.54	35662	1096	10341	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	13395	513	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*10341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127.90*				*8470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.26*				*1871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*3680*				
		Сметная стоимость				*49683*				
				На отм.+3,300						
		По типу дет.12								
357	11-110101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	581.98	146.53	3.93	85276	2289	12909	0.04	
		м2 пола		23.33	1.82	13580	1059	60.9	--	
		Накладные расходы -		*22.18*		*12909*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*15.32*				*8915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.86*				*3994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.50*		*7855*				
		Сметная стоимость				*106040*				
358	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	581.98	575.71	6.17	335051	3593	87822	0.32	
		м2 пола		196.37	2.89	114283	1681	60.9	--	
		Накладные расходы -		*150.90*		*87822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*121.35*				*70622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29.56*				*17201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.13*		*33830*				
		Сметная стоимость				*456703*				
359	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	581.98	2658.25	27.36	1547046	15923	205515	0.60	
		м2 покрытия		366.51	12.21	213304	7105	60.9	0.02	
		Накладные расходы -		*353.13*		*205515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*230.64*				*134229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122.49*				*71286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240.91*		*140205*				

			622.7186	272.29	6.43	169558	282	32105	0.09	
		м плинтусов		62.82	0.21	39121	129	60.9	--	
		Накладные расходы -		*51.56*		*32105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38.38*				*23903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.17*				*8203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.91*		*16133*				
		Сметная стоимость				*217797*				
		По типу дет.352								
361	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	300	1852.42	72.43	555725	21728	125186	0.80	
		м2 покрытия		507.43	26.18	152228	7854	60.9	0.04	
		Накладные расходы -		*417.29*		*125186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*324.97*				*97490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.32*				*27696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.58*		*54473*				
		Сметная стоимость				*735384*				
		По типу дет.358								
362	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	66.14	538.54	16.54	35619	1094	10328	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	13379	512	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*10328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127.90*				*8459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.26*				*1869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*3676*				
		Сметная стоимость				*49623*				
363	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя**	66.14	697.14	56.12	46109	3712	16299	0.42	
		м2 изолируемой поверхности		335.19	6.44	22170	426	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*246.43*		*16299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*208.05*				*13761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38.38*				*2538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.49*		*4993*				
		Сметная стоимость				*67401*				
364	21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Гидроизол**	66.14	267.00	--	17659	--	749	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.32*		*749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.32*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.27*		*1473*				
		Сметная стоимость				*19880*				
365	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	66.14	538.54	16.54	35619	1094	10328	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	13379	512	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*10328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127.90*				*8459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.26*				*1869*		

	РСНБ РК 2015	древесноволокнистых. Устройство	622.54	146.53	3.93	91219	2449	13809	0.04	
		м2 пола		23.33	1.82	14527	1133	60.9	--	
		Накладные расходы -		*22.18*		*13809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*15.32*				*9537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.86*				*4272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.50*		*8402*				
		Сметная стоимость				*113430*				
367	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	622.54	575.71	6.17	358402	3844	93943	0.32	
		м2 пола		196.37	2.89	122247	1798	60.9	--	
		Накладные расходы -		*150.90*		*93943*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*121.35*				*75543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29.56*				*18399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.13*		*36188*				
		Сметная стоимость				*488532*				
368	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	622.54	2658.25	27.36	1654864	17033	219838	0.60	
		м2 покрытия		366.51	12.21	228170	7600	60.9	0.02	
		Накладные расходы -		*353.13*		*219838*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*230.64*				*143584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122.49*				*76254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240.91*		*149976*				
		Сметная стоимость				*2024678*				
369	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	666.1178	272.29	0.45	181375	302	34343	0.09	
		м плинтусов		62.82	0.21	41847	138	60.9	--	
		Накладные расходы -		*51.56*		*34343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38.38*				*25569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.17*				*8774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.91*		*17257*				
		Сметная стоимость				*232975*				
		По типу дет.352								
370	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство	370.91	538.54	16.54	199749	6136	57921	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	75026	2873	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*57921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127.90*				*47440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.26*				*10481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*20614*				
		Сметная стоимость				*278284*				
371	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=10	Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	370.91	850.59	28.30	315491	10497	22279	0.04	
		м2 стяжки		25.00	12.81	9273	4750	60.9	--	
		Накладные расходы -		*60.07*		*22279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23.02*				*8540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.04*				*13739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.85*		*27022*				
		Сметная стоимость				*364791*				

		построечных условиях	300	1852.42	72.43	555725	21728	125186	0.80	
		м2 покрытия		507.43	26.18	152228	7854	60.9	0.04	
		Накладные расходы -		*417.29*		*125186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*324.97*				*97490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.32*				*27696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.58*		*54473*				
		Сметная стоимость				*735384*				
		По типу дет.358								
373	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	40.76	538.54	16.54	21951	674	6365	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	8245	316	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*6365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127.90*				*5213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.26*				*1152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*2265*				
		Сметная стоимость				*30581*				
374	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	40.76	697.14	56.12	28415	2287	10045	0.42	
		м2 изолируемой поверхности		335.19	6.44	13662	263	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*246.43*		*10045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*208.05*				*8480*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38.38*				*1564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.49*		*3077*				
		Сметная стоимость				*41536*				
375	21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гидроизол	40.76	267.00	--	10883	--	461	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.32*		*461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.32*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.27*		*908*				
		Сметная стоимость				*12252*				
376	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	40.76	538.54	16.54	21951	674	6365	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	8245	316	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*6365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127.90*				*5213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.26*				*1152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*2265*				
		Сметная стоимость				*30581*				
		Деревянные двери								
377	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	118.03	1567.12	287.07	184967	33883	56631	0.90	
		м2 проемов		590.78	72.34	69730	8538	59.8	0.10	
		Накладные расходы -		*479.80*		*56631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*396.54*				*46804*		

	Изм. и доп. вып. 1		33.04	2372.58	58.92	78390	1947	19064	1.15	
		м2 проемов		737.39	26.85	24363	887	59.8	0.04	
		Накладные расходы -		*576.99*		*19064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*457.02*				*15100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119.97*				*3964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235.97*		*7796*				
		Сметная стоимость				*105250*				
379	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние	86.79	7248.00	--	629054	--	26672	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*307.32*		*26672*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*307.32*				*26672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*604.43*		*52458*				
		Сметная стоимость				*708184*				
380	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	19.8	6109.00	--	120958	--	5129	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*259.02*		*5129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259.02*				*5129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509.44*		*10087*				
		Сметная стоимость				*136174*				
381	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	44.48	5832.00	--	259407	--	10999	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*247.28*		*10999*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*247.28*				*10999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486.34*		*21632*				
		Сметная стоимость				*292038*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			10423982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1527144			

РАЗДЕЛ 8.Отопление и вентиляция Блок-В

		Отопление								
382	11-180301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	7.86	4537.71	41.80	35666	329	4452	0.90	
		кВт		574.59	19.36	4516	152	60.4	0.03	
		Накладные расходы -		*566.35*		*4452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*358.74*				*2820*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207.61*				*1632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408.33*		*3209*				
		Сметная стоимость				*43327*				

			318	666.53	--	211956	--	100259	1.00	
		шт.		625.78	--	198998	--	44	--	
		Накладные расходы -		*315.28*		*100259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*275.34*				*87559*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.94*				*12699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.54*		*24977*				
		Сметная стоимость				*337192*				
384	13-121101-0102 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	2	2106.08	--	4212	--	1927	3.00	
		шт.		2065.53	--	4131	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*963.46*		*1927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*838.61*				*1677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.85*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245.56*		*491*				
		Сметная стоимость				*6630*				
385	23-041009-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15	2	14312.00	--	28624	--	1214	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*606.83*		*1214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606.83*				*1214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1193.51*		*2387*				
		Сметная стоимость				*32225*				
386	13-121101-0106 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	2	2293.58	--	4587	--	2059	3.20	
		шт.		2203.23	--	4406	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*1029.69*		*2059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*894.51*				*1789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135.18*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265.86*		*532*				
		Сметная стоимость				*7178*				
387	23-041009-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40	2	27777.00	--	55554	--	2355	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1177.74*		*2355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1177.74*				*2355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2316.38*		*4633*				
		Сметная стоимость				*62542*				
388	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования								

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		302.27		30431				
		Сметная стоимость				*410819*				
389	23-040905-1610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	14	893.00	--	12502	--	530	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*37.86*		*530*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.86*				*530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*1043*				
		Сметная стоимость				*14075*				
390	23-040905-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	26	1393.00	--	36218	--	1536	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*59.06*		*1536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.06*				*1536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.17*		*3020*				
		Сметная стоимость				*40774*				
391	23-040905-1612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	1742.00	--	3484	--	148	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*73.86*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.86*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145.27*		*291*				
		Сметная стоимость				*3922*				
392	23-040905-1804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны пробно-спускной диам.15	42	87.00	--	3654	--	155	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.69*		*155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.69*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.26*		*305*				
		Сметная стоимость				*4114*				
		Гребенка								
393	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1.5	333.56	9.85	500	15	218	0.30	
		м трубопровода		204.49	3.61	307	5	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*145.16*		*218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*125.69*				*189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.47*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.30*		*57*				
		Сметная стоимость				*775*				

			1.6	1823.98	40.34	2918	65	647	0.73	
		м трубопровода		506.63	12.42	811	20	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*404.14*		*647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*313.51*				*502*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.63*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.25*		*285*				
		Сметная стоимость				*3850*				
395	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	502.00	--	1004	--	43	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.28*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.28*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41.86*		*84*				
		Сметная стоимость				*1130*				
396	23-040905-1804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны пробно-спускной диам.15	2	87.00	--	174	--	7	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.69*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.69*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.26*		*15*				
		Сметная стоимость				*196*				
397	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	2	3108.69	30.22	6217	60	2839	4.40	
		шт.		3029.44	13.77	6059	28	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*1419.74*		*2839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1235.54*				*2471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184.20*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362.27*		*725*				
		Сметная стоимость				*9781*				
398	23-040905-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	1393.00	--	1393	--	59	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*59.06*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.06*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.17*		*116*				
		Сметная стоимость				*1568*				
399	23-040905-1612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	1	1742.00	--	1742	--	74	--	

400	13-121101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	3438.48	936.75	3438	937	1299	3.49	
		шт.		2402.90	320.88	2403	321	40.6	0.35	
		Накладные расходы -		*1298.53*		*1299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1105.85*				*1106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*192.68*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378.96*		*379*				
		Сметная стоимость				*5115*				
401	23-041009-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50	1	32093.00	--	32093	--	1361	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1360.74*		*1361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1360.74*				*1361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2676.30*		*2676*				
		Сметная стоимость				*36130*				
402	13-121101-0108 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	1	4877.51	1695.75	4878	1696	1722	4.36	
		шт.		3001.90	579.46	3002	579	40.6	0.63	
		Накладные расходы -		*1722.49*		*1722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1454.03*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268.46*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*528.00*		*528*				
		Сметная стоимость				*7128*				
403	23-041009-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65	1	61390.00	--	61390	--	2603	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2602.94*		*2603*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2602.94*				*2603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5119.43*		*5119*				
		Сметная стоимость				*69112*				
		Теплоснабжение установок П-1 и П-2								
404	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	30	1030.37	23.01	30911	690	8751	0.55	
		м трубопровода		386.44	7.46	11593	224	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*291.69*		*8751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*237.92*				*7137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53.78*				*1613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105.76*		*3173*				
		Сметная стоимость				*42835*				

			70	1329.66	27.84	93076	1949	24534	0.66	
		м трубопровода		458.41	8.73	32089	611	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*350.49*		*24534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*282.15*				*19751*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68.34*				*4784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134.41*		*9409*				
		Сметная стоимость				*127019*				
406	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	30	45.55	1.99	1366	60	845	0.05	
		м трубопровода		41.68	--	1250	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*28.17*		*845*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25.18*				*755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.00*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.90*		*177*				
		Сметная стоимость				*2388*				
407	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	70	50.17	1.99	3512	140	1986	0.05	
		м трубопровода		41.68	--	2918	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*28.37*		*1986*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25.18*				*1762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.19*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.28*		*440*				
		Сметная стоимость				*5938*				
408	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	12	3108.69	30.22	37304	363	17037	4.40	
		шт.		3029.44	13.77	36353	165	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*1419.74*		*17037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1235.54*				*14827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184.20*				*2210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362.27*		*4347*				
		Сметная стоимость				*58688*				
409	23-040905-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	4	1393.00	--	5572	--	236	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*59.06*		*236*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.06*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.17*		*465*				
		Сметная стоимость				*6273*				
410	23-040905-1612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	8	1742.00	--	13936	--	591	--	

411	23-040301-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	8	502.00	--	4016	--	170	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.28*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.28*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41.86*		*335*				
		Сметная стоимость				*4521*				
412	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	2	806.54	--	1613	--	642	1.00	
		шт.		625.78	--	1252	--	44	--	
		Накладные расходы -		*321.21*		*642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*275.34*				*551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45.87*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90.22*		*180*				
		Сметная стоимость				*2436*				
413	23-041005-2002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25	2	106794.00	--	213588	--	9056	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4528.07*		*9056*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4528.07*				*9056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8905.77*		*17812*				
		Сметная стоимость				*240456*				
414	13-121101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	4	3438.48	936.75	13754	3747	5194	3.49	
		шт.		2402.90	320.88	9612	1284	40.6	0.35	
		Накладные расходы -		*1298.53*		*5194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1105.85*				*4423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*192.68*				*771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378.96*		*1516*				
		Сметная стоимость				*20464*				
415	23-041009-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50	2	38329.00	--	76658	--	3250	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1625.15*		*3250*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1625.15*				*3250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3196.33*		*6393*				
		Сметная стоимость				*86301*				
416	23-041001-2910 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный из латуни типа EAGLE, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 11823-91								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215.48*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423.80*		*848*				
		Сметная стоимость				*11443*				
417	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**	4	924.00	--	3696	--	157	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*39.18*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.18*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.05*		*308*				
		Сметная стоимость				*4161*				
		Вентиляция								
		Система П-1								
418	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	58.5	3268.45	23.77	191205	1391	42540	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		926.47	8.39	54198	491	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*727.17*		*42540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*564.65*				*33032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162.52*				*9508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319.65*		*18700*				
		Сметная стоимость				*252444*				
419	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	14.5	3294.17	23.77	47765	345	9420	1.28	
		м2 поверхности воздуховодов		801.62	8.39	11624	122	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*649.66*		*9420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*489.25*				*7094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160.42*				*2326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*4575*				
		Сметная стоимость				*61760*				
420	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	93.5	3088.43	22.20	288768	2075	48212	0.96	
		м2 поверхности воздуховодов		603.19	7.81	56398	730	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*515.64*		*48212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*369.04*				*34505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146.60*				*13707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288.33*		*26958*				
		Сметная стоимость				*363939*				
421	11-200101-0313 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка**	36.6	2937.69	22.28	107520	815	15045	0.72	
		м2 поверхности воздуховодов		448.78	6.26	16425	229	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*411.05*		*15045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*274.84*				*10059*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136.21*				*4985*		

			1.1	3359.88	29.70	3696	33	865	1.62	
		м2 поверхности воздуховодов		1011.89	10.68	1113	12	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*786.28*		*865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*617.63*				*679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168.65*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331.69*		*365*				
		Сметная стоимость				*4926*				
423	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	41	3268.45	23.77	134007	975	29814	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		926.47	8.39	37985	344	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*727.17*		*29814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*564.65*				*23151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162.52*				*6663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319.65*		*13106*				
		Сметная стоимость				*176927*				
424	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	9.7	3294.17	23.77	31953	231	6302	1.28	
		м2 поверхности воздуховодов		801.62	8.39	7776	81	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*649.66*		*6302*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*489.25*				*4746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160.42*				*1556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*3060*				
		Сметная стоимость				*41315*				
425	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	52.85	3088.43	22.20	163224	1173	27251	0.96	
		м2 поверхности воздуховодов		603.19	7.81	31879	413	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*515.64*		*27251*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*369.04*				*19504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146.60*				*7748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288.33*		*15238*				
		Сметная стоимость				*205713*				
426	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	33.8	3073.39	20.51	103881	693	13256	0.66	
		м2 поверхности воздуховодов		410.01	5.92	13858	200	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*392.19*		*13256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*251.22*				*8491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*140.96*				*4765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.25*		*9371*				
		Сметная стоимость				*126508*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3094060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				812595			

РАЗДЕЛ 9 Электрооборудование и электроосвещение Блок В

				2239.89	786.88	2236	786	847	2.00	
		шт.	1	1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
428	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4313.00	--	4313	--	183	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*182.87*		*183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182.87*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359.67*		*360*				
		Сметная стоимость				*4856*				
429	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	15	3660.89	22.29	54913	334	6884	1.00	
		шт.		680.80	--	10212	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*6884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*4371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*2514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*4944*				
		Сметная стоимость				*66741*				
430	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	11	201.00	--	2211	--	94	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*184*				
		Сметная стоимость				*2489*				
431	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.36*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
432	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2018.00	--	6054	--	257	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*85.56*		*257*				

			0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
434	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-36з								
435	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
436	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4313.00	--	4313	--	183	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*182.87*		*183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182.87*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359.67*		*360*				
		Сметная стоимость				*4856*				
437	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	16	3660.89	22.29	58574	357	7343	1.00	
		шт.		680.80	--	10893	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*7343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*4662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*2681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*5273*				
		Сметная стоимость				*71191*				
438	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	11	201.00	--	2211	--	94	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*184*				

	в ценах IV квартала 2015 года		1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.36*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
440	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	2018.00	--	8072	--	342	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*85.56*		*342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85.56*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168.29*		*673*				
		Сметная стоимость				*9087*				
441	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
442	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-36з								
443	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
444	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4313.00	--	4313	--	183	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*182.87*		*183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182.87*				*183*		

			18	3666.89	22.29	65890	401	8261	1.06	
		шт.		680.80	--	12254	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*8261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*5245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*3016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*5933*				
		Сметная стоимость				*80090*				
446	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	12	201.00	--	2412	--	102	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*201*				
		Сметная стоимость				*2715*				
447	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.36*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
448	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	2018.00	--	10090	--	428	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*85.56*		*428*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85.56*				*428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168.29*		*841*				
		Сметная стоимость				*11359*				
449	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
450	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				

			шт.	1	2239.89	786.88	2240	786	847	2.00
			шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36
		Накладные расходы -			*846.91*		*847*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*720.54*				*721*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*126.36*				*126*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*248.53*		*249*			
		Сметная стоимость					*3355*			
452	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	2541.00	--	2541	--	108	--
			шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*107.74*		*108*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*107.74*				*108*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*211.90*		*212*			
		Сметная стоимость					*2861*			
453	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	3660.89	22.29	18304	111	2295	1.00
			шт.		680.80	--	3404	--	42.8	--
		Накладные расходы -			*458.96*		*2295*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*291.38*				*1457*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*167.58*				*838*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*329.59*		*1648*			
		Сметная стоимость					*22247*			
454	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		4	201.00	--	804	--	34	--
			шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*8.52*		*34*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*8.52*				*34*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*16.76*		*67*			
		Сметная стоимость					*905*			
455	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1117.00	--	1117	--	47	--
			шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*47.36*		*47*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*47.36*				*47*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*93.15*		*93*			
		Сметная стоимость					*1258*			
456	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования		0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44
			м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06
		Накладные расходы -			*170.41*		*51*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*147.95*				*44*	

		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
458	23-070102-1340 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82	100	5950.00	--	595000	--	25228	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*252.28*		*25228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*252.28*				*25228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*496.18*		*49618*				
		Сметная стоимость				*669846*				
459	23-080304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Оповещатели световые потолочные ССА1001 "ВЫХОД", размеры 240х125 мм	14	997.00	--	13958	--	592	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*42.27*		*592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42.27*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.14*		*1164*				
		Сметная стоимость				*15714*				
460	Прайс-лист	Лампа энергосберегающая DSTAR Mini Twist 11W/865	14	401.79	--	5625	--	238	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17.04*		*238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.04*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.51*		*469*				
		Сметная стоимость				*6333*				
461	Прайс-лист	Лампа энергосберегающая DSTAR Mini Twist 18W/865	16	433.04	--	6929	--	294	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*18.36*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.36*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.11*		*578*				
		Сметная стоимость				*7801*				
462	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лампы компактные люминесцентные, модели L18W-L36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	1068	1038.00	--	1108584	--	47004	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*44.01*		*47004*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.01*				*47004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.56*		*92447*				
		Сметная стоимость				*1248035*				
463	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования								

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94.94		95				
		Сметная стоимость				*1282*				
464	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	5569.00	--	5569	--	236	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*236.13*		*236*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*236.13*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*464.41*		*464*				
		Сметная стоимость				*6270*				
465	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0.1	550.00	--	55	--	2	--	
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*23.32*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.32*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.87*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
466	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	3962.00	--	3962	--	168	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*167.99*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.99*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330.40*		*330*				
		Сметная стоимость				*4460*				
467	23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	204	35.00	--	7140	--	303	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.48*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.48*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.92*		*595*				
		Сметная стоимость				*8038*				
468	23-070202-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	730	82.00	--	59860	--	2538	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.48*		*2538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.48*				*2538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.84*		*4992*				
		Сметная стоимость				*67390*				
		Электрооборудование								

			1	2239.09	786.88	2236	786	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
470	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРв-18	1	3516.07	--	3516	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*149.08*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149.08*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293.21*		*293*				
		Сметная стоимость				*3958*				
471	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	12	3660.89	22.29	43931	267	5508	1.00	
		шт.		680.80	--	8170	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*5508*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*3497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*2011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*3955*				
		Сметная стоимость				*53394*				
472	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.36*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
473	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	11	201.00	--	2211	--	94	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*184*				
		Сметная стоимость				*2489*				
474	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.38*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-36								
476	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
477	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРв-36	1	5185.71	--	5186	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*219.87*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*219.87*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*432.45*		*432*				
		Сметная стоимость				*5838*				
478	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	3660.89	22.29	21965	134	2754	1.00	
		шт.		680.80	--	4085	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*2754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*1748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*1005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*1978*				
		Сметная стоимость				*26696*				
479	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	1463.00	--	7315	--	310	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*62.03*		*310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.03*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.00*		*610*				
		Сметная стоимость				*8235*				
480	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.36*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
481	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	

482	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-18								
483	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
484	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРв-18	1	3516.07	--	3516	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*149.08*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149.08*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293.21*		*293*				
		Сметная стоимость				*3958*				
485	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	3660.89	22.29	32948	201	4131	1.00	
		шт.		680.80	--	6127	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*4131*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*2622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*1508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*2966*				
		Сметная стоимость				*40045*				
486	23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2191.00	--	2191	--	93	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*92.90*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.90*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.71*		*183*				
		Сметная стоимость				*2467*				
487	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	201.00	--	1206	--	51	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*101*				
		Сметная стоимость				*1358*				

	в ценах IV квартала 2015 года		1	211.00	--	211	--	9	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.95*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.95*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.60*		*18*				
		Сметная стоимость				*238*				
489	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1463.00	--	1463	--	62	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*62.03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.00*		*122*				
		Сметная стоимость				*1647*				
490	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
491	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-36								
492	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
493	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРв-36	1	5185.71	--	5186	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*219.87*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*219.87*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*432.45*		*432*				
		Сметная стоимость				*5838*				
494	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А,								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		107.58				2081		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		329.59		5273				
		Сметная стоимость				71191				
495	23-070204-1709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3024.00	--	3024	--	128	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		128.22		128				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		128.22				128		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		252.18		252				
		Сметная стоимость				3404				
496	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	9	201.00	--	1809	--	77	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		8.52		77				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8.52				77		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16.76		151				
		Сметная стоимость				2037				
497	23-070204-0611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	211.00	--	633	--	27	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		8.95		27				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8.95				27		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17.60		53				
		Сметная стоимость				713				
498	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1463.00	--	4389	--	186	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		62.03		186				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		62.03				186		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		122.00		366				
		Сметная стоимость				4941				
499	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		170.41		51				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		147.95				44		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		22.47				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		44.19		13				
		Сметная стоимость				179				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.38*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРн-18								
501	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*720.54*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.36*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
502	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРн-18	1	3516.07	--	3516	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*149.08*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149.08*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293.21*		*293*				
		Сметная стоимость				*3958*				
503	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	3660.89	22.29	21965	134	2754	1.00	
		шт.		680.80	--	4085	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*2754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*1748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*1005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*1978*				
		Сметная стоимость				*26696*				
504	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.36*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
505	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	626.00	--	1252	--	53	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*26.54*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.54*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.20*		*104*				
		Сметная стоимость				*1409*				
506	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	201.00	--	603	--	26	--	

507	13-080163-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147.95*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
508	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
509	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	3660.89	22.29	14644	89	1836	1.00	
		шт.		680.80	--	2723	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*1836*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*291.38*				*1166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.58*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*1318*				
		Сметная стоимость				*17798*				
510	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-6,3А	1	1785.71	--	1786	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*75.71*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75.71*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148.91*		*149*				
		Сметная стоимость				*2011*				
511	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-16А	2	1785.71	--	3571	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*75.71*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75.71*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148.91*		*298*				
		Сметная стоимость				*4020*				
512	Прайс-лист	Пакетный выключатель ПВ1-16	1	1028.57	--	1029	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*43.61*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43.61*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85.77*		*86*				
		Сметная стоимость				*1158*				
513	23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	43	35.00	--	1505	--	64	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	10	82.00	--	820	--	35	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.48*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.48*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.84*		*68*				
		Сметная стоимость				*923*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2673121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				89672			

РАЗДЕЛ 10.Блок-Г общестроительные работы

ОКНА

515	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	96	85.00	--	8160	--	346	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.60*		*346*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.60*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.09*		*680*				
		Сметная стоимость				*9186*				
516	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	24.12	1506.81	7.34	36344	177	9973	0.97	
		м2 покрытия		592.76	1.86	14297	45	56.4	--	
		Накладные расходы -		*413.48*		*9973*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*335.37*				*8089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78.11*				*1884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153.62*		*3705*				
		Сметная стоимость				*50022*				

ДВЕРИ

517	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	2.66	1567.12	287.07	4169	764	1276	0.90	
		м2 проемов		590.78	72.34	1571	192	59.8	0.10	
		Накладные расходы -		*479.80*		*1276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*396.54*				*1055*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83.26*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163.75*		*436*				
		Сметная стоимость				*5881*				
518	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	7.56	1240.32	222.00	9377	1678	3210	0.80	
		м2 проемов		538.73	58.14	4073	440	59.8	0.08	
		Накладные расходы -		*424.65*		*3210*				

	РСНБ РК 2015	каменных стенах. Конопатка коробок паклей	2.66	340.87	0.15	907	--	401	0.36	
		м2 проемов		218.32	0.07	581	--	59.8	--	
		Накладные расходы -		*150.59*		*401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*130.60*				*347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.99*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.32*		*105*				
		Сметная стоимость				*1412*				
520	21-090102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	2.66	14994.00	--	39884	--	1691	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*635.75*		*1691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*635.75*				*1691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1250.38*		*3326*				
		Сметная стоимость				*44901*				
521	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние	3.12	7246.00	--	22608	--	959	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*307.23*		*959*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*307.23*				*959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*604.26*		*1885*				
		Сметная стоимость				*25452*				
522	21-090102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	4.44	6108.00	--	27120	--	1150	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*258.98*		*1150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258.98*				*1150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509.36*		*2262*				
		Сметная стоимость				*30531*				
		Внутренняя отделка								
523	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	274.36	443.53	3.93	121686	1077	40240	0.30	
		м2 отделываемой поверхности		222.07	1.77	60927	485	54.8	--	
		Накладные расходы -		*146.67*		*40240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*122.66*				*33654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.01*				*6586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.22*		*12954*				
		Сметная стоимость				*174880*				
524	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	534.36	-82.04	-0.58	-43838	-307	-24592	-0.11	

		Сметная стоимость				-15772				
525	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	341.52	428.09	2.51	146200	857	55210	0.39	
		м2 окрашиваемой поверхности		250.07	1.15	85405	394	54.8	--	
		Накладные расходы -		*161.66*		*55210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*137.67*				*47018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.99*				*8192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.18*		*16113*				
		Сметная стоимость				*217523*				
526	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	192.84	475.17	1.78	91633	344	37456	0.47	
		м2 окрашиваемой поверхности		303.93	0.82	58610	158	54.8	--	
		Накладные расходы -		*194.23*		*37456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*167.00*				*32205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.23*				*5251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.55*		*10327*				
		Сметная стоимость				*139416*				
527	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	42.532	1979.56	25.14	84195	1069	32789	1.79	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1190.10	12.56	50617	534	54.8	0.02	
		Накладные расходы -		*770.94*		*32789*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*659.06*				*28031*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111.88*				*4758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220.04*		*9359*				
		Сметная стоимость				*126343*				
528	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	83.532	478.58	2.51	39976	210	13683	0.39	
		м2 окрашиваемой поверхности		250.07	1.15	20889	96	54.8	--	
		Накладные расходы -		*163.80*		*13683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*137.67*				*11500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.13*				*2183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.39*		*4293*				
		Сметная стоимость				*57951*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			823189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				259519			

РАЗДЕЛ 11.Отопление и вентиляция Блок-Г

Отопление

529	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	24	666.53	--	15997	--	7567	1.00	
		шт.		625.78	--	15019	--	44	--	
		Накладные расходы -		*315.28*		*7567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*275.34*				*6608*		

	в ценах IV квартала 2015 года	резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20	24	7197.00	--	172728	--	7324	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*305.15*		*7324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*305.15*				*7324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*600.17*		*14404*				
		Сметная стоимость				*194456*				
531	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	2	3108.69	30.22	6217	60	2839	4.40	
		шт.		3029.44	13.77	6059	28	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*1419.74*		*2839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1235.54*				*2471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184.20*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362.27*		*725*				
		Сметная стоимость				*9781*				
532	23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 15	2	9974.00	--	19948	--	846	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*422.90*		*846*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*422.90*				*846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*831.75*		*1664*				
		Сметная стоимость				*22457*				
533	13-121101-0302 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	2	3165.12	45.33	6330	91	2850	4.40	
		шт.		3029.44	20.66	6059	41	40.6	0.03	
		Накладные расходы -		*1425.05*		*2850*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1238.34*				*2477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186.71*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367.21*		*734*				
		Сметная стоимость				*9915*				
534	23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 40	2	16035.00	--	32070	--	1360	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*679.88*		*1360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*679.88*				*1360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1337.19*		*2674*				
		Сметная стоимость				*36104*				
535	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	2	1296.76	161.30	2594	323	1539	1.57	
		шт.		1065.86	68.67	2132	137	60.4	0.09	
		Накладные расходы -		*769.29*		*1539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*685.25*				*1371*		

		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*79.95*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79.95*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157.25*		*314*				
		Сметная стоимость				*4245*				
537	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	56	511.00	--	28616	--	1213	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.67*		*1213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.67*				*1213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.61*		*2386*				
		Сметная стоимость				*32216*				
538	23-021104-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кронштейны для крепления радиаторов	0.96	5319.00	--	5106	--	217	--	
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*225.53*		*217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*225.53*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443.56*		*426*				
		Сметная стоимость				*5748*				
539	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	7	3108.69	30.22	21761	212	9938	4.40	
		шт.		3029.44	13.77	21206	96	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*1419.74*		*9938*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1235.54*				*8649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184.20*				*1289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362.27*		*2536*				
		Сметная стоимость				*34235*				
540	23-041005-2002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25	1	106794.00	--	106794	--	4528	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4528.07*		*4528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4528.07*				*4528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8905.77*		*8906*				
		Сметная стоимость				*120228*				
541	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25	6	10873.00	--	65238	--	2766	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*461.02*		*2766*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461.02*				*2766*		

		мм. Монтаж оборудования	1	1450.61	63.50	1451	63	646	2.00	
		шт.		1377.02	3.44	1377	3	40.6	0.01	
		Накладные расходы -		*645.74*		*646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*560.47*				*560*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85.27*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167.71*		*168*				
		Сметная стоимость				*2264*				
543	Прайс-лист	Обратный клапан диам.25 EAGLE	1	4436.65	--	4437	--	188	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*188.11*		*188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188.11*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369.98*		*370*				
		Сметная стоимость				*4995*				
		Вентиляция								
544	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	98	3268.45	23.77	320308	2330	71263	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		926.47	8.39	90794	822	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*727.17*		*71263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*564.65*				*55336*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162.52*				*15927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319.65*		*31326*				
		Сметная стоимость				*422897*				
545	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	171	3294.17	23.77	563303	4065	111092	1.28	
		м2 поверхности воздуховодов		801.62	8.39	137078	1434	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*649.66*		*111092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*489.25*				*83661*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160.42*				*27431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*53952*				
		Сметная стоимость				*728347*				
546	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	44	3088.43	22.20	135891	977	22688	0.96	
		м2 поверхности воздуховодов		603.19	7.81	26540	343	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*515.64*		*22688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*369.04*				*16238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146.60*				*6450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288.33*		*12686*				
		Сметная стоимость				*171265*				
547	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	146	238.00	--	34748	--	1473	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.09*		*1473*				

		Сметная заработная плата -	тенге				309168			

РАЗДЕЛ 12.Блок-Д общестроительные работы

		Деревянные двери								
548	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	33.71	2372.58	58.92	79980	1986	19450	1.15	
		м2 проемов		737.39	26.85	24857	905	59.8	0.04	
		Накладные расходы -		*576.99*		*19450*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*457.02*				*15406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119.97*				*4044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235.97*		*7954*				
		Сметная стоимость				*107385*				
549	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние	2.63	7248.00	--	19062	--	808	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*307.32*		*808*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*307.32*				*808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*604.43*		*1590*				
		Сметная стоимость				*21460*				
550	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	16.2	6109.00	--	98966	--	4196	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*259.02*		*4196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259.02*				*4196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509.44*		*8253*				
		Сметная стоимость				*111415*				
551	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	2.78	5832.00	--	16213	--	687	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*247.28*		*687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*247.28*				*687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486.34*		*1352*				
		Сметная стоимость				*18252*				
552	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние	12.1	7246.00	--	87677	--	3717	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*307.23*		*3717*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*307.23*				*3717*		

		в ценах IV квартала 2015 года	17	3303.00	--	56151	--	2381	--	
		пара		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*140.05*		*2381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*140.05*				*2381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275.44*		*4683*				
		Сметная стоимость				*63214*				
		Металлическая дверь ДН-1								
554	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0.21226	53640.78	2628.46	11386	558	7358	82.10	
		т конструкций		50067.86	955.13	10627	203	60.9	1.22	
		Накладные расходы -		*34664.87*		*7358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*31073.00*				*6596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3591.86*				*762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7064.45*		*1500*				
		Сметная стоимость				*20243*				
555	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.09212	394862.00	--	36375	--	1542	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16742.15*		*1542*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16742.15*				*1542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32928.33*		*3033*				
		Сметная стоимость				*40951*				
556	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0.11868	394351.00	--	46802	--	1984	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16720.48*		*1984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16720.48*				*1984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32885.72*		*3903*				
		Сметная стоимость				*52689*				
557	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.00146	92229.00	--	135	--	6	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3910.51*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3910.51*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7691.16*		*11*				
		Сметная стоимость				*152*				
558	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.01028	460281.06	5127.23	4732	53	413	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	321	7	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*19801.83*				*204*		

		Изм. и доп. вып. 2	3.78	227.38	3.32	859	13	588	0.35	
		м2 поверхности		224.05	1.51	847	6	62.1	--	
		Накладные расходы -		*155.66*		*588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*140.08*				*529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.58*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.64*		*116*				
		Сметная стоимость				*1563*				
560	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	0.189	9579.00	--	1810	--	77	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*406.15*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406.15*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*798.81*		*151*				
		Сметная стоимость				*2038*				
561	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9.072	165.97	0.58	1506	5	430	0.11	
		м2 окрашиваемой поверхности		70.32	0.27	638	2	54.8	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*38.68*				*351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.68*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.07*		*155*				
		Сметная стоимость				*2090*				
		Металлическая дверь ДН-1								
562	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0.294	53640.78	2628.46	15770	773	10191	82.10	
		т конструкций		50067.86	955.13	14720	281	60.9	1.22	
		Накладные расходы -		*34664.87*		*10191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*31073.00*				*9135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3591.86*				*1056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7064.45*		*2077*				
		Сметная стоимость				*28038*				
563	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.13284	394862.00	--	52453	--	2224	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16742.15*		*2224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16742.15*				*2224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32928.33*		*4374*				
		Сметная стоимость				*59051*				
564	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0.15824	394351.00	--	62402	--	2646	--	

565	21-030301-0166 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.00292	92229.00	--	269	--	11	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3910.51*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3910.51*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7691.16*		*22*				
		Сметная стоимость				*303*				
566	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.01372	460281.06	5127.23	6315	70	551	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	428	10	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*19801.83*				*272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20355.51*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*549*				
		Сметная стоимость				*7415*				
567	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	5.324	227.38	3.32	1211	18	829	0.35	
		м2 поверхности		224.05	1.51	1193	8	62.1	--	
		Накладные расходы -		*155.66*		*829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*140.08*				*746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.58*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.64*		*163*				
		Сметная стоимость				*2203*				
568	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	0.126	9579.00	--	1207	--	51	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*406.15*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406.15*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*798.81*		*101*				
		Сметная стоимость				*1359*				
		Внутренняя отделка								
569	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	250	209.17	1.34	52292	336	29951	0.30	
		м2 отделываемой поверхности		193.53	0.67	48383	168	54.8	--	
		Накладные расходы -		*119.80*		*29951*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*106.42*				*26606*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.38*				*3345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.32*		*6579*				
		Сметная стоимость				*88822*				
570	11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	250	512.49	4.51	128122	1129	44973	0.36	
		м2 отделываемой поверхности		274.84	2.03	68710	509	54.8	--	
		Накладные расходы -		*179.89*		*44973*				

	РСНБ РК 2015	окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	250	-110.10	-0.73	-27525	-182	-15799	-0.15	
		м2 окрашиваемой поверхности		-102.12	-0.34	-25530	-84	54.8	--	
		Накладные расходы -		*63.20*		*15799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*56.15*				*14037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.05*				*1762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.86*		*3466*				
		Сметная стоимость				*-8260*				
572	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	250	508.92	2.66	127230	665	50439	0.49	
		м2 окрашиваемой поверхности		314.19	1.22	78548	306	54.8	--	
		Накладные расходы -		*201.76*		*50439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*172.85*				*43212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.91*				*7227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.85*		*14213*				
		Сметная стоимость				*191882*				
573	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	393.38	2888.11	14.35	1136124	5646	274905	1.52	
		м2 поверхности облицовки		998.87	10.13	392935	3983	54.8	0.02	
		Накладные расходы -		*698.83*		*274905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*552.93*				*217511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145.90*				*57394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286.95*		*112882*				
		Сметная стоимость				*1523911*				
574	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	50.856	1979.56	25.14	100672	1278	39207	1.79	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1190.10	12.56	60524	639	54.8	0.02	
		Накладные расходы -		*770.94*		*39207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*659.06*				*33517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111.88*				*5690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220.04*		*11190*				
		Сметная стоимость				*151069*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2810173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				684142			

РАЗДЕЛ 13.Асфальтобетонное покрытие отмостки

575	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	132	16544.01	573.25	2183809	75668	151187	1.35	
		м3		753.18	124.83	99420	16477	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1145.35*		*151187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*425.83*				*56210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*719.52*				*94977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1415.15*		*186800*				

РАЗДЕЛ 14.Котельная общестроительные работы

		ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
576	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	2.065	1506.81	7.34	3112	15	854	0.97	
		м2 покрытия		592.76	1.86	1224	4	56.4	--	
		Накладные расходы -		*413.48*		*854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*335.37*				*693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78.11*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153.62*		*317*				
		Сметная стоимость				*4283*				
577	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.005275	460281.06	5127.23	2428	27	212	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	164	4	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*19801.83*				*104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20355.51*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*211*				
		Сметная стоимость				*2851*				
578	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.0081	55667.70	568.23	451	5	88	22.50	
		м3 древесины в конструкции		13490.10	247.86	109	2	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*10923.94*		*88*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8215.30*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2708.64*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5327.33*		*43*				
		Сметная стоимость				*583*				
579	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.0081	5588.83	30.84	45	--	4	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	4	--	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*4*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*295.75*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*249.51*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*4*				
		Сметная стоимость				*53*				
		ДВЕРИ								
580	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	6.38	2372.58	58.92	15137	376	3681	1.15	
		м2 проемов		737.39	26.85	4705	171	59.8	0.04	
		Накладные расходы -		*576.99*		*3681*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*457.02*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119.97*				*765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235.97*		*1505*				
		Сметная стоимость				*20324*				
581	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние								

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		309.44		1854				
		Сметная стоимость				*24758*				
582	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	2.78	5832.00	--	16213	--	687	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*247.28*		*687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*247.28*				*687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486.34*		*1352*				
		Сметная стоимость				*18252*				
583	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	1.827	2333.64	99.85	4264	182	833	0.83	
		м2 проемов		528.46	44.16	965	81	59.8	0.07	
		Накладные расходы -		*455.89*		*833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*342.42*				*626*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113.47*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223.16*		*408*				
		Сметная стоимость				*5505*				
584	21-090202-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	1.827	27874.00	--	50926	--	2159	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1181.86*		*2159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1181.86*				*2159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2324.47*		*4247*				
		Сметная стоимость				*57332*				
585	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	5	3303.00	--	16515	--	700	--	
		пара		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*140.05*		*700*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*140.05*				*700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275.44*		*1377*				
		Сметная стоимость				*18592*				
		ВИТРАЖ								
586	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж	6.5	3800.14	262.51	24701	1706	16138	4.98	
		м2		3533.81	123.32	22970	802	60.9	0.20	
		Накладные расходы -		*2482.75*		*16138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2227.19*				*14477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*255.56*				*1661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*502.63*		*3267*				
		Сметная стоимость				*44106*				

	в ценах IV квартала 2015 года	стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7.052	9635.00	--	67946	--	2881	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*408.52*		*2881*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*408.52*				*2881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803.48*		*5666*				
		Сметная стоимость				*76493*				
588	21-090202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	1.911	28713.00	--	54871	--	2327	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1217.43*		*2327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1217.43*				*2327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2394.43*		*4576*				
		Сметная стоимость				*61773*				
589	21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0.003608	2682201.00	--	9677	--	410	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*113725.32*		*410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113725.32*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223674.11*		*807*				
		Сметная стоимость				*10894*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			345800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				31205			
		РАЗДЕЛ 15.Трансформаторная подстанция								
590	Прайс-лист	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P500H-1	1	16304401.18	--	16304401	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*691306.61*		*691307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*691306.61*				*691307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1359656.62*		*1359657*				
		Сметная стоимость				*18355364*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			18355364				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			64847436	717439			
			Тенге			11511558	277384			
	Стоимость оборудования -		Тенге			16958619				
	Накладные расходы -		Тенге			719045				
	Сметная прибыль -		Тенге			1414213				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19091877				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7600052				
	Материалы -		Тенге			899749				
	Всего заработная плата -		Тенге				1691968			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4921690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			3266540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44098292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14800
		Сметная заработная плата -	Тенге				9421774			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			329563				
	Материалы -		Тенге			503				
	Всего заработная плата -		Тенге				49602			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			277706				
		Накладные расходы -	Тенге			45462				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30208		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15254		
		Сметная прибыль -	Тенге			30002				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			405027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				49602			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6163850				
	Материалы -		Тенге			2075965				
	Всего заработная плата -		Тенге				625597			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3446257				
	Сдача и испытание -		Тенге			24690				
		Накладные расходы -	Тенге			655229				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					377860		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					277369		
		Сметная прибыль -	Тенге			545526				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7364605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							977
		Сметная заработная плата -	Тенге				625597			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			80314464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18358
		Сметная заработная плата -	Тенге				11788941			

Итого по АКТу	Тенге	80 314 464
В том числе оборудования	Тенге	19 091 877
Итого без оборудования	Тенге	61 222 587
Зимнее удорожание0,7%	Тенге	428 558
Итого с доп. Затратами	Тенге	61 651 145
Итого с оборудованием	Тенге	80 743 022
Пересчет в текущих ценах 2017г К=1,07013	Тенге	86 405 530
Понижающй К=0,93	Тенге	80 357 143
НДС 12 %	Тенге	9 642 857
Итого с НДС:	**Тенге**	**90 000 000**

Инженер:
ТОО "ТКиЗ"
Директор _____ **К.Кульсейтов**
Технадзор _____ **А.Ауелбек**

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Әуелбек А.М.

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ **Х.Абдурахманов**