Форма КС-3

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333, РК, г.Павлодар, ул.Академика Маргулана, 102

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект:Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 22/11/19-2 от 22 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года

Справка № 1 от 24 января 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего:	263157894,73	234962406,01	0	0		0		0,00	28195488,72	263157894,73
Акт № 1 от 24.01.2020 года		234962406,01							28195488,72	263157894,73
Удержание 10 %										26315789,47
Итого к оплате:										236842105,26
Итого к оплате:Двести тридцать шесть миллионов восемьсот сорок две тысячи сто пять тенге 26 тиын										

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

Заместитель Председателя Правления _____ Жарлыкамбетов А.Б.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисГарант", БИН 140540009841
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Дерягин Михаил Валентинович , АТТЕСТАТ № KZ08VJE00013635, дата выдачи: 20.10.2015 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года
Директор _____ Аркелова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН
110640006333, РК, г.Павлодар, ул.Академика Маргулана, 102

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 22/11/19-2 от 22 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года

Акт № 1
приемки выполненных работ за январь месяц 2020 года

от 24 января 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета№ 2-1-1									
		Подземная часть									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4393	218,05	210,46	957910	924568	327	192112	1242024
					7,52	53,22	33015	233807	–	92002	
2	1101-0205-0301	I рунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	136	1384,85	–	188339	–	–	135604	349858
					1384,85	–	188339	–	–	25915	
3	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	136	218,05	210,46	29655	28623	10	5948	38451
					7,51	53,23	1022	7239	–	2848	

4 4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	7925,75	148		1173011		–	93841	1266852
5 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1717,7	218,05	210,46	374551	361514	128	75117	485641
				7,52	53,22	12909	91420	–	35973	
6 4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	3005,975	148		444884		–	35591	480475
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	171,77	715,08	–	122829	–	–	88437	228167
				715,08	–	122829	–	–	16901	
8 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1545,93	28,98	28,98	44802	44802	–	11122	60398
				–	9,99	–	15447	–	4474	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1545,93	148,58	72	229688	111313	–	120584	378294
				76,57	31,76	118375	49103	–	28022	
	Раздел 2 Фундаменты									
10 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	447,2	5441,08	1654,78	2433250	740017	1340102	608011	3284562
				789,65	672,28	353131	300644	–	243301	
11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	147	20746,9	1067,16	3049795	156873	2724835	182305	3490668
				1143,45	219,37	168087	32248	–	258568	
12 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	864	23954,58	1637,21	20696761	1414552	17717090	1702049	24190715
				1811,48	353,31	1565119	305264	–	1791905	

13 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014	т	27,81936	205921		5728590		5728590		6186877
									458287	
14 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	52,36808	205921		10783687		10783687		11646382
									862695	
15 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	6,1632	18210,99	1309,71	112238	8072	1775	95114	223940
				16613,29	345,6	102391	2130	–	16588	
16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,1632	220423		1358511		1358511		1467192
								–	108681	
	Раздел 3 Стены подвала									
17 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	101	1569,22	799,23	158491	80722	27193	93712	272379
				500,75	285,55	50576	28841	–	20176	
18 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	878	2220,69	1121,59	1949762	984758	348002	1144736	3342058
				702,74	402,18	617002	353113	–	247560	
19 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	130	3363,72	1774,88	437284	230734	73533	255580	748293
				1023,21	642,89	133017	83576	–	55429	
20 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	343	4752,71	2656,43	1630179	911154	277049	921560	2755878
				1288,56	988,36	441976	339007	–	204139	
21 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	136,476	24242		3308451		3308451		3573127
									264676	
22 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	163,647	20494		3353782		3353782		3622085
									268303	

23 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	329,735	19016		6270241		6270241	501619	6771860
24 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок НР = 91 %	м3	6,6	22085,61	1303,48	145765	8603	117954	19135	178092
				2910,3	275,61	19208	1819	–	13192	
25 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	43,2	32099,44	4543,61	1386696	196284	801223	388729	1917459
				9009	879,31	389189	37986	–	142034	
26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,22	220423		48493		48493	3879	52372
27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,78	211511		376490		376490	30119	406609
28 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,28858	13802,01	1335,58	17785	1721	40	15218	35643
				12435,39	542,46	16024	699	–	2640	
29 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,28858	254259		327633		327633	26211	353844
30 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 НР = 93 %	м2 поверхности	321,21	1072,04	10,37	344351	3330	216846	116929	498182
				386,59	4,84	124175	1555	–	36902	
31 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	321,21	1549,39	42,32	497680	13594	418748	63295	605853
				203,41	8,47	65338	2721	–	44878	
32 2110-0402-9901	Гидроизол	м2	706,662	280		197865		197865	15829	213694
33 1126-0201-0504	Поверхности перегородок холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме (190х2+150=530м2) НР = 76 %	м3 изоляции	31,8	54768,4	1221,98	1741635	38859	1089220	476537	2395626
				19294,21	423,49	613556	13467	–	177454	

34 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	813,33	843,66	19,01	686173	15461	465353	192814	949306
				252,49	2,42	205359	1968	–	70319	
35 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	161	443,01	246,51	71325	39688	6570	39464	119652
				155,7	52,03	25067	8377	–	8863	
36 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,205	58990		189063		189063	15125	204188
37 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголка 100х8 НР = 69 %	т конструкций	0,1029	28522,84	9902,82	2935	1019	390	1245	4514
				14829,93	2701,65	1526	278	–	334	
38 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1029	246399		25354		25354	2028	27382
39 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (над отверстиями) лист 7.1 п.5 НР = 93 %	т металлических изделий	0,045	62622,22	2155,56	2818	97	–	2558	5806
				60466,67	666,67	2721	30	–	430	
40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	211511		9518		9518	761	10279
41 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем лист.7.1 НР = 94 %	м2 площади уплотнения	13,5	223,33	30,15	3015	407	1709	980	4315
				66,59	10,67	899	144	–	320	
42 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4,5	22528,44	1637,11	101378	7367	85859	8865	119062
				1811,56	353,33	8152	1590	–	8819	
43 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,39828	18326,3	954,1	7299	380	115	6298	14685

				17083,46	293,76	6804	117	–	1088	
44 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,38448	211511		81322		81322	6506	87628
45 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138	205921		2842		2842	227	3069
46 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (листАС1 8.4) НР = 91 %	т	0,0387	221447,03	1266,15	8570	49	–	7772	17649
				220180,88	516,8	8521	20	–	1307	
47 2106-0405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0387	547136		21174		21174		22868
								–	1694	
	Раздел 4 Перегородки									
48 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	2,07	995,65	10,14	2061	21	1240	753	3039
				386,47	4,83	800	10	–	225	
49 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,66	4592,35	241,26	172948	9086	117747	44629	234983
				1224,51	49,73	46115	1873	–	17406	
50 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,76	843,84	18,84	2329	52	1580	655	3223
				252,54	2,54	697	7	–	239	
	Раздел 5 Перекрытие									
51 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	78	4321,08	949,13	337044	74032	106798	202375	582573
				2002,74	196,03	156214	15290	–	43154	

52 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	96	6552,69	1265,07	629058	121447	203477	389061	1099569
				3168,06	266,45	304134	25579	–	81450	
53 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1033,02	5437		5616530		5616530		6065852
									449322	
54 2104-0302-0241	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 (ПТ12.5-16.14)	м3	1,074	71950		77274		77274		83456
									6182	
55 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1,А2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,23484	470737,52	10947,88	110548	2571	55958	61741	186072
				221508,26	1294,5	52019	304	–	13783	
56 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,23484	108285		25430		25430		27464
									2034	
57 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (торцы плит перекрытия) НР = 76 %	м3 изоляции	4,6	13774,78	1597,17	63364	7347	–	45111	117153
				12177,61	726,09	56017	3340	–	8678	
58 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	4,692	22497		105556		105556		114000
								–	8444	
	Всего прямые затраты					**78 276 012**				
	Накладные расходы, тенге					**7 716 155**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**6 879 370**				
	Всего по смете					**92 871 537**				
	В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета№ 2-1-2

Надземная часть

Раздел 1 Стены

1 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (1-3этаж) НР = 93 %	**м3 кладки**	**568,86**	36735,44	2054,5	20897323	1168723	15383920	4264601	**27174878**
				7637,52	423,5	4344680	240912	–	2012954	
4 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	199,29	21042		4193460		4193460	335477	**4528937**
5 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 510мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	**м3 кладки**	334,92	32378,33	2348	10844150	786392	8648019	1461811	**13290438**
				4209,18	484	1409739	162101	–	984477	
6 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 510мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	**м3 кладки**	**20,53**	29108,44	2348	597595	48204	462977	89606	**742177**
				4209,19	484,01	86414	9937	–	54976	
7 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 510мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	**м3 кладки**	**20,53**	26228,05	2348	538460	48204	403842	89606	**678311**
				4209,19	484,01	86414	9937	–	50245	
10 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 380мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	**м3 кладки**	**527,3**	29108,43	2348	15348876	1238100	11891275	2301484	**19062389**
				4209,18	484	2219501	255213	–	1412029	
11 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 380мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	**м3 кладки**	**651,66**	26228,03	2348	17091760	1530098	12818708	2844272	**21530915**
				4209,18	484	2742954	315403	–	1594883	
12 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	31,66	62614,42	2153,62	1982372	68183	–	1799435	**4084352**
				60460,79	653,4	1914189	20687	–	302545	
13 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	**31,66**	216481		6853788		**6853788**	**548303**	7402091

14 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (закладная петля ЗП) НР = 93 %	т металлических изделий	4,7	62614,42	2153,58	294288	10122	–	267130	606331
				60460,84	653,46	284166	3071	–	44913	
15 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ЗП1	т	4,7	216481		1017461		1017461		1098858
									81397	
16 1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство (деталь опирания плит) НР = 91 %	м3	0,86	27125	3907,69	23326	3360	16069	4132	29655
				4532,05	747,44	3897	644	–	2197	
17 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние) НР = 93 %	м3 кладки	115,91	21115,29	2582,8	2447471	299372	1703116	471224	3152191
				3839,04	532,4	444983	61710	–	233496	
18 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	80,49	852,87	2,33	68647	188	22038	54881	133410
				576,74	1,09	46421	88	–	9882	
19 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1280	443,02	246,51	567060	315532	52237	313750	951275
				155,7	52,03	199291	66599	–	70465	
20 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	2155,85	1267,92	71142	41841	1077	43482	123794
				855,28	261,37	28224	8625	–	9170	
21 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	31,04	58990		1831050		1831050		1977534
									146484	
22 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,22	58990		307928		307928		332562
									24634	
23 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из уголовой стали 125х8мм, 108х8мм НР = 69 %	т конструкций	11,05	28538,15	9897,13	315346	109364	42075	133625	484889
				14833,2	2692,57	163907	29752	–	35918	

24 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	**11,05**	246399		**2722709**		2722709		**2940526**
									217817	
25 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка /доска 50х120мм/ НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,67	92896,71	989,51	248034	2642	186639	53924	326115
				22004,94	435,6	58753	1163	–	24157	
26 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	**м3**	**26,27**	27387,23	6010,66	719462	157900	171169	383186	**1190860**
				14860,8	1168,22	390393	30690	–	88212	
27 2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	**м3**	**26,66**	24456		651997		651997		**704157**
									52160	
28 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	**1,135**	18325,61	955,35	20799	1083	327	17947	**41846**
				17082,49	293,58	19389	333	–	3100	
29 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	1,135	211511		240065		240065		259270
									19205	
30 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН106-3, петли (АС2и лист3.1-3.4) НР = 91 %	т	0,9	645276,49	1261,6	580748	1135	381455	180744	822411
				220175,78	513,31	198158	462	–	60919	
31 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (полоса 8х50 мм, МС-13, уголок 100х8 лист 10.1) НР = 118 %	т стальных элементов	**3,823**	70047,33	6091,07	267790	23285	31801	256613	**566355**
				55638,04	1246,3	212704	4765	–	41952	
32 2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС-13	т	**0,165**	423839		**69933**		**69933**		75528
									5595	

33 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,221	276039		61005		61005		65885
34 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,436	246399		846627		846627		914357
35 1106-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (перемычки 8 А3 лист7.1 п.11) НР = 93 %	т металлических изделий	0,041	279093,33	2146,67	11443	88	8876	67730 2330	14875
				60466,67	653,33	2479	26	–	1102	
36 1106-0701-0301	Рихтовочный зазор 10мм (засыпать песком) АС7.2 узел 4,6,7. Устройство НР = 91 %	м3	24,348	5437,75	1489,95	132398	36277	49060	53918	201221
				1932,84	500,66	47061	12190	–	14905	
	Раздел 2 Перегородки									
	2.0 Подраздел без наименования									
40 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	793,3	3122,95	129,06	2477436	102383	1379560	945990	3697300
				1254,88	27,35	995496	21697	–	273874	
41 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича /двойные/. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	505,6	3122,95	129,06	1578964	65253	879245	602915	2356429
				1254,88	27,35	634467	13828	–	174550	
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие									
42 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	250	4164,94	949,14	1041235	237285	303267	648634	1825059
				2002,74	196,02	500685	49005	–	135190	
43 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	322	6314,47	1265,08	2033259	407356	605790	1304973	3605291

					3168,06	266,44	1020115	85794	–	267059	
44	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3438,6	5437		18695668		18695668		20191322
										1495653	
45	2104-0302-0241	Плиты перекрытии каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 (ПТ12.5-16.14)	м3	3,2234	71950		231925		231925		250479
										18554	
		Раздел 6 Лестницы									
120	1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	5610,11	2747,18	100982	49449	2431	69973	184632
					2727,88	566,53	49102	10198	–	13676	
121	2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	85,5	11713		1001462		1001462		1081578
										80117	
122	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	17	9361,81	4597,09	159151	78151	5667	107768	288272
					4431,35	940,91	75333	15995	–	21353	
123	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	56	13073		732088		732088		790655
										58567	
		Всего прямые затраты					**119 916 683**				
		Накладные расходы, тенге					**18 767 954**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**11 094 773**				
		Всего по смете					**149 779 410**				
		В том числе оборудование					**0**				
		Всего прямые затраты по акту					**198 192 695**				
		Накладные расходы, тенге					**26 484 109**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**17 974 143**				
		Всего по акту					**242 650 947**				
		В том числе оборудование					**0**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					2183859				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	4578411
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	4988264
Итого по акту:	**254401481**
- в текущих ценах с 05.04.2019 года	254401481
2019 г.-32%(МРП=2525 тенге, Иинф=1,000) 328375336	254401481,00
2020 г.-68%(МРП=2651 тенге, Иинф=1,049) 697797590/ 731989672	0
К скидки = 0,0764110272	-19439074,99
Всего по акту с учетом скидки	**234962406,01**
Налог на добавленную стоимость	**28195488,72**
Всего по акту с учетом скидки	**263157894,73**

Принял (Заказчик): Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

Заместитель Председателя Правления _____ Жармагамбетов А.Б.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор - Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисГарант", БИН 140540009841

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Дерягин Михаил Валентинович , АТТЕСТАТ № KZ08VJE00013635, дата выдачи: 20.10.2015 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.