Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Подрядчик ТОО "NTR"

Инженер ТОО "ТКиЗ"

Основание: Договор №57 от 28.04.2016 Доп.соглашение №57/2 от 21.02.2017г

Наименование строительства и адрес: Строительство средней школы на 1200 мест в жилом массиве "Кайнар-булак" в г.Шымкент, ЮКО

Справка №13

о стоимости выполненных работ и затрат от 25 июля 2017г

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	с начала 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость-12%	
		в отчетном месяце (за июль 17г) без НДС	СМР в сметных текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	497 256 714,96	150 622 066,93	433 537 944	140 766 313	39 696 024	704 492	101 134 225	568 790	18 074 648	168 696 714,96
Итого:	497 256 714,96	150 865 816,93	433 537 944	140 766 313	39 696 024	704 492	101 134 225	568 790	18 103 898	168 969 714,96

Заказчик:
Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Шымкент"
_____ К.Турапбаева

Специалист ГУ "Отдел строительства города Шымкент"
_____ Д.Жумагулов

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ Х.Абдурахманов

Инженер:
ТОО "ТКиЗ"
Директор _____ К.Кульсейтов
Технадзор _____ А.Ауелбек

А К Т
приёмки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017г
Строительство средней школы на 1200 мест в жилом массиве "Кайнар-булак" в г.Шымкент, ЮКО

/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строите: на един.	Затраты труда, рабочих, обслужива машины: все
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.Блок-А Общестроительные работы								
		Лестница монолитная Л-1								
		Фундамент								
	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /ИЗ БЕТОНА В12,5/	2.5	19652.28	528.39	49131	1321	5323	3.94	
		м3		2382.52	180.67	5956	452	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2129.11*		*5323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742.51*		*4356*				
		Сметная стоимость				*58810*				
	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0191	283496.72	698.58	5415	13	1474	198.00	
		т		128587.14	283.11	2456	5	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*1474*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*551*				
		Сметная стоимость				*7440*				
	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	41.8	3260.02	72.43	136269	3027	19937	0.80	
		м2 покрытия		507.43	26.18	21210	1094	60.9	0.04	
		Накладные расходы -		*476.97*		*19937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298.96*		*12496*				
		Сметная стоимость				*168703*				
		Лестничная марш ЛМ-1								
	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	4.8	38156.23	1661.76	183150	7976	27958	13.00	
		м3		8028.15	292.87	38535	1406	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*5824.63*		*27958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3518.47*		*16889*				
		Сметная стоимость				*227997*				
	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.2542	93511.00	--	23770	--	1008	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

	квартала 2015 года		0.1428	94900.00	--	13552	--	575	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*1130*				
		Сметная стоимость				*15257*				
	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.08272	89345.00	--	7391	--	313	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3788.23*		*313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7450.66*		*616*				
		Сметная стоимость				*8321*				
	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0308	87086.00	--	2682	--	114	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*224*				
		Сметная стоимость				*3019*				
	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.0408	95492.00	--	3896	--	165	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*325*				
		Сметная стоимость				*4386*				
0	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.02094	130938.00	--	2742	--	116	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*229*				
		Сметная стоимость				*3087*				
				Лестница монолитная Л-2						
1	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0191	283496.72	698.58	5415	13	1474	198.00	
		т		128587.14	283.11	2456	5	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*1474*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*551*				
		Сметная стоимость				*7440*				
2	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях								

			1.4	38156.23	1661.76	53419	2326	8154	13.00	
		м3		8028.15	292.87	11239	410	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*5824.63*		*8154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3518.47*		*4926*				
		Сметная стоимость				*66499*				
4	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0869	93511.00	--	8126	--	345	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3964.87*		*345*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7798.07*		*678*				
		Сметная стоимость				*9148*				
5	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.0441	94900.00	--	4185	--	177	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*349*				
		Сметная стоимость				*4711*				
6	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.02068	89345.00	--	1848	--	78	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3788.23*		*78*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7450.66*		*154*				
		Сметная стоимость				*2080*				
7	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0077	87086.00	--	671	--	28	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*56*				
		Сметная стоимость				*755*				
8	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.01275	95492.00	--	1218	--	52	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*52*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*102*				
		Сметная стоимость				*1371*				
		Лестничная марш ЛМ-1								
9	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной								

	в ценах IV квартала 2015 года		0.19065	93511.00	--	17828	--	756	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3964.87*		*756*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7798.07*		*1487*				
		Сметная стоимость				*20071*				
1	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.1071	94900.00	--	10164	--	431	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*848*				
		Сметная стоимость				*11443*				
2	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.06204	89345.00	--	5543	--	235	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3788.23*		*235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7450.66*		*462*				
		Сметная стоимость				*6240*				
3	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0231	87086.00	--	2012	--	85	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*168*				
		Сметная стоимость				*2265*				
4	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.0306	95492.00	--	2922	--	124	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*244*				
		Сметная стоимость				*3290*				
		Лестничная площадка ЛП-1,2								
5	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	3.1	31501.43	959.04	97654	2973	12281	8.06	
		м3		4977.45	216.82	15430	672	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*3961.70*		*12281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2837.05*		*8795*				
		Сметная стоимость				*118730*				
6	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля								

7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.1696	94900.00	--	16095	--	682	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*1342*				
		Сметная стоимость				*18120*				
8	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.0611	95492.00	--	5835	--	247	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*487*				
		Сметная стоимость				*6569*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1181121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				152361			

РАЗДЕЛ 2.Лифтовое оборудование

9	13-030501-0101 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования	1	743831.33	188636.85	743831	188637	274283	851.00	
		лифт		525535.05	48038.72	525535	48039	40.6	68.83	
		Накладные расходы -		*274283.13*		*274283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81449.16*		*81449*				
		Сметная стоимость				*1099563*				
0	13-030501-0104 РСНБ РК 2015 К=1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	6	-39294.38	-10549.31	-235766	-63296	-86917	-44.00	
		остановка		-27534.32	-2757.71	-165206	-16546	40.6	-3.92	
		Накладные расходы -		*14486.10*		*86917*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4302.44*		*25815*				
		Сметная стоимость				*-123035*				
1	13-030501-0106 РСНБ РК 2015 К=1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	18	-6257.80	--	-112640	--	-52447	-10.00	
		м		-6257.80	--	-112640	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*2913.72*		*52447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*733.72*		*13207*				
		Сметная стоимость				*-46986*				

	квартала 2015 года	800 мм, исполнение шахтных дверей стандартное	1	4581985.00	--	4581985	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*194276.16*		*194276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382100.89*		*382101*				
		Сметная стоимость				*5158362*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5731134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				279181			

РАЗДЕЛ 3.Водопровод и канализация Блок-А

3	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	6	2083.12	98.19	12499	589	6415	2.22	
		комплект		1511.38	46.37	9068	278	60.4	0.07	
		Накладные расходы -		*1069.09*		*6415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252.18*		*1513*				
		Сметная стоимость				*20427*				
4	23-030102-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	6	5480.00	--	32880	--	1394	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*232.35*		*1394*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*456.99*		*2742*				
		Сметная стоимость				*37016*				
5	23-030102-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	6	5302.00	--	31812	--	1349	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*224.80*		*1349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442.14*		*2653*				
		Сметная стоимость				*35814*				
6	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	49	1584.67	49.32	77649	2417	45424	1.95	
		комплект		1342.59	23.08	65787	1131	60.4	0.04	
		Накладные расходы -		*927.03*		*45424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200.94*		*9846*				
		Сметная стоимость				*132919*				
7	23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	49	7080.00	--	346920	--	14709	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*300.19*		*14709*				

	квартала 2015 года		49	333.00	--	16317	--	692	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14.12*		*692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.77*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18370*				
9	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	2	1386.16	37.24	2772	74	1492	1.56	
		комплект		1074.08	17.57	2148	35	60.4	0.03	
		Накладные расходы -		*746.08*		*1492*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170.58*		*341*				
		Сметная стоимость				*4605*				
0	23-030102-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	2	21968.00	--	43936	--	1863	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*931.44*		*1863*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831.96*		*3664*				
		Сметная стоимость				*49463*				
1	11-170101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	8	1340.71	123.03	10726	984	6111	1.55	
		комплект		1067.19	55.74	8538	446	60.4	0.08	
		Накладные расходы -		*763.85*		*6111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168.37*		*1347*				
		Сметная стоимость				*18184*				
2	23-030102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	8	13328.00	--	106624	--	4521	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*565.11*		*4521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1111.45*		*8892*				
		Сметная стоимость				*120036*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			827393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				87431			

РАЗДЕЛ 4.Отопление и вентиляция Блок-А

Теплоснабжение установок П-1 и П-2

3	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	12132.82	267.61	24266	535	12326	13.39	
		насос		8902.48	68.84	17805	138	60.4	0.08	
		Накладные расходы -		*6162.85*		*12326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1463.65*		*2927*				
		Сметная стоимость				*39519*				
4	Прайс-лист	Насос Wilo-TOP-S 25/5 циркуляционный для П-1	1	44014.29	--	44014	--	--	--	

		Накладные расходы -		*1810.18*		*1810*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3560.24*		*3560*				
		Сметная стоимость				*48063*				
		Вентиляция								
6	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	**Кондиционер, масса до 0,1 т. Установка**	12	5888.23	611.94	70659	7343	32204	5.28	
		вентилятор		3636.37	229.56	43636	2755	60.4	0.29	
		Накладные расходы -		*2683.69*		*32204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*685.75*		*8229*				
		Сметная стоимость				*111092*				
7	Прайс-лист	**Сплит-система G09LH**	1	70535.71	--	70536	--	2991	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2990.71*		*2991*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5882.11*		*5882*				
		Сметная стоимость				*79409*				
8	Прайс-лист	**Сплит-система G012LH**	1	82142.86	--	82143	--	3483	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3482.86*		*3483*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6850.06*		*6850*				
		Сметная стоимость				*92476*				
9	Прайс-лист	**Сплит-система W18LH**	2	86607.14	--	173214	--	7344	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3672.14*		*7344*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7222.34*		*14445*				
		Сметная стоимость				*195003*				
0	Прайс-лист	**Сплит-система S18LHP**	8	142857.14	--	1142857	--	48457	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6057.14*		*48457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11913.14*		*95305*				
		Сметная стоимость				*1286619*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1901732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				64334			
		РАЗДЕЛ 5.Пожапрная сигнализация Блок-А								
1	13-100701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	1	1269.11	0.18	1269	--	564	1.70	
		луч		1206.32	--	1206	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*564.34*		*564*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146.68*		*147*				
		Сметная стоимость				*1980*				
2	Прайс-лист	**Прибор Рубеж-4 приемно-контрольный и управления пожарный**	1	44428.57	--	44429	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1883.77*		*1884*				

	квартала 2015 года		2	14071.00	--	28142	--	1193	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*596.61*		*1193*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1173.41*		*2347*				
		Сметная стоимость				*31682*				
4	23-080306-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Аккумулятор 12 А/ч	2	4025.00	--	8050	--	341	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*170.66*		*341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335.65*		*671*				
		Сметная стоимость				*9063*				
5	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	150	1416.72	1.76	212507	265	96427	2.00	
		шт.		1377.02	--	206553	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*642.84*		*96427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164.76*		*24715*				
		Сметная стоимость				*333648*				
6	23-080302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	150	3496.00	--	524400	--	22235	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*148.23*		*22235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291.54*		*43731*				
		Сметная стоимость				*590365*				
7	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	158	712.51	0.66	112577	105	50812	1.00	
		шт.		688.51	--	108785	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*321.60*		*50812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.73*		*13071*				
		Сметная стоимость				*176461*				
8	23-080302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-A3R1	158	2824.00	--	446192	--	18919	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*119.74*		*18919*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235.50*		*37209*				
		Сметная стоимость				*502319*				
9	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования								

	квартала 2015 года		23	2504.00	--	57592	--	2442	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*106.17*		*2442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208.81*		*4803*				
		Сметная стоимость				*64837*				
1	Прайс-лист	Программатор ПКУ-1 адресных устройств	1	14910.71	--	14911	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*632.21*		*632*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1243.43*		*1243*				
		Сметная стоимость				*16787*				
2	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	41	2259.69	780.08	92647	31983	34723	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	58187	10837	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*34723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*10190*				
		Сметная стоимость				*137560*				
3	23-080303-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Модуль адресный релейный модели РМ-1	5	4618.00	--	23090	--	979	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*195.80*		*979*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*385.10*		*1926*				
		Сметная стоимость				*25995*				
4	Прайс-лист	Модуль адресный МРО-2М речевого оповещения	1	2321.43	--	2321	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*98.43*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193.59*		*194*				
		Сметная стоимость				*2613*				
5	Прайс-лист	Модуль Соната-3 акустический	35	675.22	--	23633	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*28.63*		*1002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.31*		*1971*				
		Сметная стоимость				*26606*				
6	Прайс-лист	для проверки ИП212-64 ЛТ-1	1	1919.64	--	1920	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*81.39*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160.08*		*160*				
		Сметная стоимость				*2161*				
7	Прайс-лист	Модуль МС-1 сопряжения	1	1919.64	--	1920	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*81.39*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160.08*		*160*				
		Сметная стоимость				*2161*				

	в ценах IV квартала 2015 года		1	71947.00	--	71947	--	3051	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3050.55*		*3051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5999.80*		*6000*				
		Сметная стоимость				*80997*				
0	23-080306-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сетевой фильтр Power Сгиу, 220VAC50Hz, Out 24VAC 50VA	1	12087.00	--	12087	--	512	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*512.49*		*512*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1007.96*		*1008*				
		Сметная стоимость				*13607*				
1	Прайс-лист	Программное обеспечение Fire Sec	1	7589.29	--	7589	--	322	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*321.79*		*322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*632.89*		*633*				
		Сметная стоимость				*8544*				
2	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	12	171.87	80.11	2062	961	588	0.10	
		м кабеля		68.85	24.58	826	295	42.8	0.04	
		Накладные расходы -		*48.97*		*588*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.67*		*212*				
		Сметная стоимость				*2862*				
3	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	2439	364.71	45.65	889531	111333	269807	0.33	
		м кабеля		214.31	10.53	522707	25693	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*110.62*		*269807*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.03*		*92747*				
		Сметная стоимость				*1252085*				
4	23-060410-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	1.776	78359.00	--	139166	--	5901	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3322.42*		*5901*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6534.51*		*11605*				
		Сметная стоимость				*156672*				
5	23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабель UTP 2х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	0.005	45573.00	--	228	--	10	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1932.30*		*10*				

	квартала 2015 года		0.67	54688.00	--	36641	--	1554	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2318.77*		*1554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4560.54*		*3056*				
		Сметная стоимость				*41250*				
7	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	12	254.49	33.22	3054	399	1106	0.26	
		м		174.87	7.58	2098	91	42.8	0.01	
		Накладные расходы -		*92.19*		*1106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.73*		*333*				
		Сметная стоимость				*4493*				
8	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	12	111.00	--	1332	--	56	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4.71*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.26*		*111*				
		Сметная стоимость				*1500*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3698250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				968950			

РАЗДЕЛ 6.Телефонизация, электрификация и сигнализация Блок-А

Телефонизация

9	13-100203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	4	711.83	--	2847	--	960	0.72	
		шт.		495.73	--	1983	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*239.98*		*960*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76.14*		*305*				
		Сметная стоимость				*4112*				
0	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	4	2724.00	--	10896	--	462	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*115.50*		*462*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227.16*		*909*				
		Сметная стоимость				*12267*				
1	Прайс-лист	Безпроводной абонетский терминал	4	24026.79	--	96107	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1018.74*		*4075*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2003.64*		*8015*				
		Сметная стоимость				*108197*				

3	Прайс-лист	Контроллер Авторингер-51 СМП	1	31071.43	--	31071	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1317.43*		*1317*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2591.11*		*2591*				
		Сметная стоимость				*34980*				
4	13-100702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтажоборудования	20	2260.26	--	45205	--	20993	3.00	
		шт.		2253.75	--	45075	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*1049.65*		*20993*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264.79*		*5296*				
		Сметная стоимость				*71494*				
5	23-080505-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Электронные часы-термометр с ИК-пультом, модели LC-CT - 90	20	28382.00	--	567640	--	24068	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1203.40*		*24068*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2366.83*		*47337*				
		Сметная стоимость				*639045*				
6	13-100408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	12	670.18	--	8042	--	3639	1.00	
		шт.		649.43	--	7793	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*303.26*		*3639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.88*		*935*				
		Сметная стоимость				*12616*				
7	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Звонок школьный	12	705.00	--	8460	--	359	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*29.89*		*359*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.79*		*705*				
		Сметная стоимость				*9524*				
8	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	17	2546.84	--	43296	--	19386	4.00	
		шт.		2439.36	--	41469	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*1140.36*		*19386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294.98*		*5015*				
		Сметная стоимость				*67697*				
9	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Разветвительная коробка УК-2П	17	59.00	--	1003	--	43	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2.50*		*43*				

	квартала 2015 года		8	37.00	--	296	--	13	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.57*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.09*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				
1	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	1003	364.71	45.65	365806	45784	110954	0.33	
		м кабеля		214.31	10.53	214955	10566	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*110.62*		*110954*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.03*		*38141*				
		Сметная стоимость				*514900*				
2	23-060401-3004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабель телефонный однопарный смедными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	0.63	54688.00	--	34453	--	1461	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2318.77*		*1461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4560.54*		*2873*				
		Сметная стоимость				*38787*				
3	23-060128-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые ВВГ 2х1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.373	33220.00	--	12391	--	525	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1408.53*		*525*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770.28*		*1033*				
		Сметная стоимость				*13950*				
		Видеонаблюдение								
4	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	16	1615.33	29.53	25845	472	11881	2.00	
		шт.		1585.80	6.89	25373	110	40.6	0.01	
		Накладные расходы -		*742.54*		*11881*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.63*		*3018*				
		Сметная стоимость				*40744*				
5	23-080501-1930 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Видеокамера модели D105, типа Hikvision	16	21639.00	--	346224	--	14680	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*917.49*		*14680*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1804.52*		*28872*				
		Сметная стоимость				*389776*				
6	23-080501-1823 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Видеокамера уличная модели V107	11	20760.00	--	228360	--	9682	--	

	квартала 2015 года		1	314743.00	--	314743	--	13345	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13345.10*		*13345*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26247.05*		*26247*			
		Сметная стоимость				*354335*			
8	23-080505-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Монитор жидкокристалический 23, модели LG S23C350H	1	57195.00	--	57195	--	2425	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2425.07*		*2425*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4769.61*		*4770*			
		Сметная стоимость				*64390*			
9	23-080505-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	8	18670.00	--	149360	--	6333	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*791.61*		*6333*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1556.93*		*12455*			
		Сметная стоимость				*168148*			
0	13-080105-0109 РСНБ РК 2015	Сетевого блока питания. Монтаж оборудования	1	7049.61	--	7050	--	2756	8.00
		шт.		5508.08	--	5508	--	42.8	--
		Накладные расходы -		*2756.32*		*2756*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*784.47*		*784*			
		Сметная стоимость				*10591*			
1	23-080505-0509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели PA 2512, типа AndGood	1	6831.00	--	6831	--	290	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*289.63*		*290*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569.65*		*570*			
		Сметная стоимость				*7690*			
2	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	1360	364.71	45.65	496008	62080	150446	0.33
		м кабеля		214.31	10.53	291464	14327	40.6	0.02
		Накладные расходы -		*110.62*		*150446*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.03*		*51716*			
		Сметная стоимость				*698170*			
3	Прайс-лист	Кабель видеонаблюдения VSC 312	1360	87.50	--	119000	--	5046	--
		м		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.71*		*5046*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.30*		*9924*			
		Сметная стоимость				*133969*			

	РСНБ РК 2015	балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	32.76	171.60	0.45	5622	15	1816	0.13	
		м2 фасада (без вычета проемов)		81.72	0.21	2677	7	56.4	--	
		Накладные расходы -		*55.44*		*1816*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.16*		*595*				
		Сметная стоимость				*8033*				
5	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.010332	95492.00	--	987	--	42	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*82*				
		Сметная стоимость				*1111*				
6	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	2.083938	33120.95	2144.91	69022	4470	40842	46.60	
		т конструкций		28418.54	241.64	59222	504	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*19598.43*		*40842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4217.55*		*8789*				
		Сметная стоимость				*118653*				
7	21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	2.083938	155372.00	--	323786	--	13729	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6587.77*		*13729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12956.78*		*27001*				
		Сметная стоимость				*364516*				
8	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1.1922	460281.06	5127.23	548747	6113	47876	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	37170	845	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*47876*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*47730*				
		Сметная стоимость				*644352*				
		Отделка стен								
9	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	1313.14	96.23	0.80	126366	1055	36437	0.06	
		м2 окрашиваемой поверхности		41.09	0.34	53955	452	54.8	--	
		Накладные расходы -		*27.75*		*36437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.92*		*13024*				
		Сметная стоимость				*175827*				
0	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	197.08	96.23	0.80	18965	158	5469	0.06	
		м2 окрашиваемой поверхности		41.09	0.34	8098	68	54.8	--	
		Накладные расходы -		*27.75*		*5469*				

		группы роста 1-4 , габ. 1200х500х460/520/580/640	11	4642.86	--	51071	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*196.86*		*2165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387.18*		*4259*				
		Сметная стоимость				*57495*				
2	Прайс-лист	Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте, группы роста 4-6 , габ. 1200х500х640/700/760	117	4464.29	--	522321	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*189.29*		*22146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372.29*		*43557*				
		Сметная стоимость				*588025*				
3	Прайс-лист	Графопроектор. 220в, 1ф,0,25квт	22	46428.57	--	1021429	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1968.57*		*43309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3871.77*		*85179*				
		Сметная стоимость				*1149917*				
4	Прайс-лист	Подвижный столик для технических средств обучения; Габариты,мм: 500х400х470-720	22	6696.43	--	147321	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*283.93*		*6246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558.43*		*12285*				
		Сметная стоимость				*165853*				
5	Прайс-лист	Стол демонстрационный для кабинета химии с сантехникой,габ.1200х750х900. 220в,42в (2розетки	1	33761.61	--	33762	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1431.49*		*1431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2815.45*		*2815*				
		Сметная стоимость				*38009*				
6	Прайс-лист	Комплект электроснабжения кабинета химии (шкаф настенный) 220в, 1ф, 1,6кВт КЭХ-1	1	111386.61	--	111387	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4722.79*		*4723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9288.75*		*9289*				
		Сметная стоимость				*125399*				
7	Прайс-лист	Стол ученический лабораторный для кабинета химии с сантехникой, габ. 1226х 616 х 760/820, 42в х2(две розетки	14	20892.86	--	292500	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*885.86*		*12402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742.30*		*24392*				
		Сметная стоимость				*329294*				
8	Прайс-лист	Шкаф многофункциональный, Габариты,мм:1800х430х2260	3	23102.68		69308				

		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1434.79*		*1435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2821.93*		*2822*				
		Сметная стоимость				*38096*				
0	Прайс-лист	Шкаф демонстрационный вытяжной,габ.мм: 1032x 800x2100. 220в,1ф, 3 кВт	2	78857.14	--	157714	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3343.54*		*6687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6576.05*		*13152*				
		Сметная стоимость				*177553*				
1	Прайс-лист	Стол демонстрационный для кабинета физики из двух частей, габ.2400x750x900. 220в, 0,024кВт	1	42767.86	--	42768	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1813.36*		*1813*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3566.50*		*3566*				
		Сметная стоимость				*48148*				
2	Прайс-лист	Комплект электроснабжения кабинета физики (шкаф настенный) 220в, 1ф, 1,6кВт КЭФ-1	1	111386.61	--	111387	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4722.79*		*4723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9288.75*		*9289*				
		Сметная стоимость				*125399*				
3	Прайс-лист	Стол ученический лабораторный для кабинета физики, габ. 1226x 616 x 760/820, 42в x2(две розетки)	14	10625.00	--	148750	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*450.50*		*6307*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*886.04*		*12405*				
		Сметная стоимость				*167462*				
4	Прайс-лист	Стол демонстрационный для кабинета биологии, габ.1200x750x900	1	25444.64	--	25445	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1078.85*		*1079*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2121.88*		*2122*				
		Сметная стоимость				*28646*				
5	Прайс-лист	Стол ученический лабораторный для кабинета биологии,габ. 1226x 616 x 760/820	14	10625.00	--	148750	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*450.50*		*6307*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*886.04*		*12405*				
		Сметная стоимость				*167462*				
6	Прайс-лист	Сканер, 220в, 1ф, 0,3кВт	3	13125.00	--	39375	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*556.50*		*1670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1094.52*		*3284*				
		Сметная стоимость				*44328*				

			3	13671.43	--	41014	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579.67*		*1739*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1140.09*		*3420*			
		Сметная стоимость				*46173*			
9	Прайс-лист	Стол лабораторный. Габариты, мм 1200x1400x750/1500;42в x4(розетки)	9	33482.14	--	301339	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1419.64*		*12777*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2792.14*		*25129*			
		Сметная стоимость				*339245*			
0	Прайс-лист	Интерактивная доска; Габариты, мм:1700 x1240 ACTIVboard 78" с программами	1	210588.39	--	210588	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8928.95*		*8929*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17561.39*		*17561*			
		Сметная стоимость				*237078*			
1	Прайс-лист	Видеопроектор	1	107142.86	--	107143	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4542.86*		*4543*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8934.86*		*8935*			
		Сметная стоимость				*120621*			
2	Прайс-лист	Персональный компьютер для интерактивной доски , 220в,1ф, 0,45кВт	1	98294.64	--	98295	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4167.69*		*4168*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.99*		*8197*			
		Сметная стоимость				*110660*			
3	Прайс-лист	Устройство бесперебойного питания; Max выходная мощн.300Вт/500ВА	1	9729.46	--	9729	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*412.53*		*413*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*811.36*		*811*			
		Сметная стоимость				*10953*			
4	Прайс-лист	Звуковые колонки (Sub woofer); стерео, Суммарная мощность (RMS)- не менее 30Вт	1	19633.93	--	19634	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*832.48*		*832*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1637.31*		*1637*			
		Сметная стоимость				*22104*			
5	Прайс-лист	Сетевой фильтр с контуром заземления	1	1150.00	--	1150	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48.76*		*49*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95.90*		*96*			
		Сметная стоимость				*1295*			

		компл		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*573.01*		*573*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126.98*		*1127*			
		Сметная стоимость				*15214*			
8	Прайс-лист	Шкаф для файлов и документов; Габариты,мм:800x400x2000	2	20089.29	--	40179	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*851.79*		*1704*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1675.29*		*3351*			
		Сметная стоимость				*45233*			
9	Прайс-лист	Стул подъемно- поворотный	2	8928.57	--	17857	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*378.57*		*757*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*744.57*		*1489*			
		Сметная стоимость				*20103*			
0	Прайс-лист	Вешалка на 5 крючков	1	2125.89	--	2126	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.14*		*90*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177.28*		*177*			
		Сметная стоимость				*2393*			
1	Прайс-лист	Диван офисный	1	40178.57	--	40179	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1703.57*		*1704*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3350.57*		*3351*			
		Сметная стоимость				*45233*			
2	Прайс-лист	Стол двухтумбовый; Габариты,мм: 1600x650x750	2	16641.07	--	33282	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*705.58*		*1411*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1387.73*		*2775*			
		Сметная стоимость				*37469*			
3	Прайс-лист	Тумба с мойкой лабораторная (2мойки); Габ., мм:1200x600x750	1	40089.29	--	40089	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1699.79*		*1700*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3343.13*		*3343*			
		Сметная стоимость				*45132*			
4	Прайс-лист	Стул поворотный. Диаметр-400мм	39	5982.14	--	233304	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*253.64*		*9892*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*498.86*		*19456*			
		Сметная стоимость				*262652*			
5	Прайс-лист	Шкаф для приборов. Габариты, мм.800x380x1970	3	26339.29	--	79018	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1116.79*		*3350*			

		Сметная стоимость				*58199*				
7	Прайс-лист	Жалюзи светозащитные для учебных помещений	3	1785.71	--	5357	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*75.71*		*227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148.91*		*447*				
		Сметная стоимость				*6031*				
		Наборы для кабинета химии								
8	Прайс-лист	Наборы натуральных коллекций	1	61796.43	--	61796	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2620.17*		*2620*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5153.33*		*5153*				
		Сметная стоимость				*69569*				
9	Прайс-лист	Наборы приборов демонстрационных	1	216937.50	--	216938	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9198.15*		*9198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18090.85*		*18091*				
		Сметная стоимость				*244227*				
0	Прайс-лист	Наборы приборов лабороторных	1	19465.18	--	19465	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*825.32*		*825*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1623.24*		*1623*				
		Сметная стоимость				*21914*				
1	Прайс-лист	Наборы принадлежностейдля демонстрации опытов	1	35714.29	--	35714	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1514.29*		*1514*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2978.29*		*2978*				
		Сметная стоимость				*40207*				
2	Прайс-лист	Наборы химической посуды и химических реактивов	1	42092.86	--	42093	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1784.74*		*1785*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3510.21*		*3510*				
		Сметная стоимость				*47388*				
3	Прайс-лист	Наборы экранно-звуковых пособий	1	39794.64	--	39795	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1687.29*		*1687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3318.55*		*3319*				
		Сметная стоимость				*44801*				
		Наборы для кабинета биологии								
4	Прайс-лист	Наборы приборов демонстрационных	1	26941.07	--	26941	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1142.30*		*1142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2246.67*		*2247*				
		Сметная стоимость				*30330*				
5	Прайс-лист	Наборы коллекций								

		Накладные расходы -		*1873.93*		*1874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3685.63*		*3686*				
		Сметная стоимость				*49756*				
7	Прайс-лист	Наборы моделей	1	36141.07	--	36141	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1532.38*		*1532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3013.88*		*3014*				
		Сметная стоимость				*40687*				
8	Прайс-лист	Наборы муляжей	1	6851.79	--	6852	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*290.52*		*291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*571.38*		*571*				
		Сметная стоимость				*7714*				
9	Прайс-лист	Наборы демонстрационных,лабороторных посуд	1	57482.14	--	57482	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2437.24*		*2437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4793.55*		*4794*				
		Сметная стоимость				*64713*				
0	Прайс-лист	Наборы проекционных принадлежностей	1	39794.64	--	39795	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1687.29*		*1687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3318.55*		*3319*				
		Сметная стоимость				*44801*				
		Наборы для кабинета физики								
1	Прайс-лист	Наборы приборов общегоназначения, демонстрационных	1	17420.54	--	17421	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*738.63*		*739*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1452.73*		*1453*				
		Сметная стоимость				*19612*				
2	Прайс-лист	Наборы химической посуды и принадлежностей	1	17299.11	--	17299	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*733.48*		*733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1442.61*		*1443*				
		Сметная стоимость				*19475*				
3	Прайс-лист	Наборы слесарно-монтажных электротехнических инструментов	1	107719.64	--	107720	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4567.31*		*4567*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8982.96*		*8983*				
		Сметная стоимость				*121270*				
4	Прайс-лист	Наборы комплект печатных и экранно-звуковых пособий	1	58839.29	--	58839	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	

		Накладные расходы -	Тенге			232271				
		Сметная прибыль -	Тенге			456829				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6167185				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6167185				

РАЗДЕЛ 9.Отопление и вентиляция Блок-Б

		Система К1								
5	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	**Кондиционер, масса до 0,1 т. Установка**	1	5888.23	611.94	5888	612	2684	5.28	
		вентилятор		3636.37	229.56	3636	230	60.4	0.29	
		Накладные расходы -		*2683.69*		*2684*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*685.75*		*686*				
		Сметная стоимость				*9257*				
6	Прайс-лист	**Кондиционер настенного LG S24LHP**	1	160714.29	--	160714	--	6814	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6814.29*		*6814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13402.29*		*13402*				
		Сметная стоимость				*180931*				
		Вентиляция								
		Система П-1								
7	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	1	33432.08	1959.81	33432	1960	19123	42.11	
		камера		27669.30	451.90	27669	452	60.4	0.58	
		Накладные расходы -		*19122.90*		*19123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4204.40*		*4204*				
		Сметная стоимость				*56759*				
8	51-050603-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Приточная установка VS-75-R-H, в комплекте с автоматикой VS-21 и опциональным оснащением, типа VTS**	1	1174188.00	--	1174188	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*49785.57*		*49786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97917.89*		*97918*				
		Сметная стоимость				*1321891*				
		Система П-2								
9	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	1	33432.08	1959.81	33432	1960	19123	42.11	
		камера		27669.30	451.90	27669	452	60.4	0.58	
		Накладные расходы -		*19122.90*		*19123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4204.40*		*4204*				
		Сметная стоимость				*56759*				
0	51-050603-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Приточная установка VS-55-R-H, в комплекте с автоматикой VS-21 и опциональным оснащением, типа VTS**	1	1174188.00	--	1174188	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	

		Накладные расходы -		*2683.69*		*2684*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*685.75*		*686*				
		Сметная стоимость				*9257*				
2	23-050401-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**1**	**67650.00**	**--**	**67650**	**--**	**2868**	**--**	
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*2868.36*		*2868*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5641.47*		*5641*				
		Сметная стоимость				*76160*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**3032908**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63974**			

РАЗДЕЛ 10.Общестроительные работы Блок-В

Наружняя отделка венткамеры

3	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 К=2	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке/за 2 раза/**	**80.2**	**950.35**	**3.57**	**76218**	**286**	**31155**	**0.94**	
		м2 окрашиваемой поверхности		**607.87**	**1.64**	**48751**	**131**	**54.8**	**--**	
		Накладные расходы -		*388.46*		*31155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107.11*		*8590*				
		Сметная стоимость				*115963*				
4	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**80.2**	**96.23**	**0.80**	**7718**	**64**	**2225**	**0.06**	
		м2 окрашиваемой поверхности		**41.09**	**0.34**	**3295**	**28**	**54.8**	**--**	
		Накладные расходы -		*27.75*		*2225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.92*		*795*				
		Сметная стоимость				*10739*				

Наружная отделка фасада

5	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**1313.14**	**96.23**	**0.80**	**126366**	**1055**	**36437**	**0.06**	
		м2 окрашиваемой поверхности		**41.09**	**0.34**	**53955**	**452**	**54.8**	**--**	
		Накладные расходы -		*27.75*		*36437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.92*		*13024*				
		Сметная стоимость				*175827*				
6	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы**	**211.54**	**96.23**	**0.80**	**20357**	**170**	**5870**	**0.06**	
		м2 окрашиваемой поверхности		**41.09**	**0.34**	**8692**	**73**	**54.8**	**--**	
		Накладные расходы -		*27.75*		*5870*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.92*		*2098*				
		Сметная стоимость				*28325*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**330854**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115377**			

		Сметная стоимость				*91918*				
8	23-030102-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, тарельчатые УНТЦ и УНТПЦс сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	27	5480.00	--	147960	--	6274	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*232.35*		*6274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*456.99*		*12339*				
		Сметная стоимость				*166572*				
9	23-030102-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	27	5302.00	--	143154	--	6070	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*224.80*		*6070*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442.14*		*11938*				
		Сметная стоимость				*161162*				
0	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	61	1584.67	49.32	96665	3009	56549	1.95	
		комплект		1342.59	23.08	81898	1408	60.4	0.04	
		Накладные расходы -		*927.03*		*56549*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200.94*		*12257*				
		Сметная стоимость				*165471*				
1	23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 ммдо 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	61	7080.00	--	431880	--	18312	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*300.19*		*18312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*590.42*		*36015*				
		Сметная стоимость				*486207*				
2	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	61	333.00	--	20313	--	861	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14.12*		*861*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.77*		*1694*				
		Сметная стоимость				*22868*				
3	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	3	1386.16	37.24	4158	112	2238	1.56	
		комплект		1074.08	17.57	3222	53	60.4	0.03	
		Накладные расходы -		*746.08*		*2238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170.58*		*512*				
		Сметная стоимость				*6908*				
4	23-030102-1103 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96								

	РСНБ РК 2015		5	831.86	35.09	4159	175	2197	0.93	
		комплект		625.49	16.43	3127	82	60.4	0.03	
		Накладные расходы -		*439.43*		*2197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101.70*		*509*				
		Сметная стоимость				*6865*				
6	23-030102-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	5	6386.00	--	31930	--	1354	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*270.77*		*1354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532.54*		*2663*				
		Сметная стоимость				*35947*				
7	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	2	2218.86	65.94	4438	132	2611	2.75	
		комплект		1893.40	30.65	3787	61	60.4	0.05	
		Накладные расходы -		*1305.48*		*2611*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281.95*		*564*				
		Сметная стоимость				*7613*				
8	23-030102-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	2	5845.00	--	11690	--	496	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*247.83*		*496*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*487.43*		*975*				
		Сметная стоимость				*13161*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1238886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				135698			

РАЗДЕЛ 12.Технологическое оборудование мебель Блок-В

9	Прайс-лист	Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте, группы роста 1-4 , габ. 1200х500х460/520/580/640	136	4642.86	--	631429	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*196.86*		*26773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387.18*		*52656*				
		Сметная стоимость				*710858*				
0	Прайс-лист	Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте, группы роста 4-6 , габ. 1200х500х640/700/760	117	4464.29	--	522321	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*189.29*		*22146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372.29*		*43557*				
		Сметная стоимость				*588025*				
1	Прайс-лист	Стул ученический регулируемый по высоте, группы роста 1-4, габ.420х460х260/300/340/380								

		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*121.14*		*37797*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238.26*		*74338*				
		Сметная стоимость				*1003564*				
3	Прайс-лист	Стол учителя, габ. 1200x600x730	31	8325.00	--	258075	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*352.98*		*10942*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*694.24*		*21521*				
		Сметная стоимость				*290539*				
4	Прайс-лист	Стул учителя, габ. 420x425x820	32	2544.64	--	81429	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*107.89*		*3453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212.20*		*6790*				
		Сметная стоимость				*91672*				
5	Прайс-лист	Доска настенная 3-элементная магнитная комбинированная,габ. 3000x1000	24	23214.29	--	557143	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*984.29*		*23623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1935.89*		*46461*				
		Сметная стоимость				*627227*				
6	Прайс-лист	Шкаф пристенный секционный для классных кабинетов; Габариты,мм:1050x450x1800	121	20089.29	--	2430804	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*851.79*		*103066*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1675.29*		*202710*				
		Сметная стоимость				*2736580*				
7	Прайс-лист	Экран пластиковый сворачивающийся. Габариты,мм:1800x1200	24	16071.43	--	385714	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*681.43*		*16354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1340.23*		*32165*				
		Сметная стоимость				*434234*				
8	Прайс-лист	Стул полумягкий; габариты,мм:400x450x700	6	2544.64	--	15268	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*107.89*		*647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212.20*		*1273*				
		Сметная стоимость				*17189*				
9	Прайс-лист	Вешалка напольная для одежды на 16 мест; Габариты,мм:1250x600x1930	16	8928.57	--	142857	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*378.57*		*6057*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*744.57*		*11913*				
		Сметная стоимость				*160827*				
0	Прайс-лист	Компьютер; 220в, 1ф, 0,45кВт; (Монитор ЖК 17")	17	98214.29	--	1669643	--	--	--	

		Накладные расходы -		*700.36*		*2101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1377.46*		*4132*				
		Сметная стоимость				*55787*				
2	Прайс-лист	Стол компьютерный; Габариты,мм:600x800x760	1	11434.82	--	11435	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*484.84*		*485*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*953.57*		*954*				
		Сметная стоимость				*12873*				
3	Прайс-лист	Стол компьютерный (регулируемый по высоте); Габариты,мм:600x800x520/580/640	12	7053.57	--	84643	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*299.07*		*3589*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*588.21*		*7059*				
		Сметная стоимость				*95290*				
4	Прайс-лист	Комплект лингафонного оборудования	1	913392.86	--	913393	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*38727.86*		*38728*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76169.66*		*76170*				
		Сметная стоимость				*1028291*				
5	Прайс-лист	Графопроектор. 220в, 1ф,0,25квт	22	46428.57	--	1021429	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1968.57*		*43309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3871.77*		*85179*				
		Сметная стоимость				*1149917*				
6	Прайс-лист	Подвижный столик для технических средств обучения; Габариты,мм: 500x400x470-720	22	6696.43	--	147321	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*283.93*		*6246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558.43*		*12285*				
		Сметная стоимость				*165853*				
7	Прайс-лист	Стол демонстрационный для кабинета химии с сантехникой,габ.1200x750x900. 220в,42в (2розетки	1	33761.61	--	33762	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1431.49*		*1431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2815.45*		*2815*				
		Сметная стоимость				*38009*				
8	Прайс-лист	Комплект электроснабжения кабинета химии (шкаф настенный) 220в, 1ф, 1,6кВт КЭХ-1	1	111386.61	--	111387	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4722.79*		*4723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9288.75*		*9289*				
		Сметная стоимость				*125399*				
9	Прайс-лист	Стол ученический лабораторный для кабинета химии с сантехникой, габ. 1226x 616 x 760/820, 42в x2(две розетки								

		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*979.55*		*2939*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1926.58*		*5780*				
		Сметная стоимость				*78026*				
1	Прайс-лист	Шкаф металлический для хранения химреактивов, габ.800х470х1780	1	33839.29	--	33839	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1434.79*		*1435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2821.93*		*2822*				
		Сметная стоимость				*38096*				
2	Прайс-лист	Шкаф демонстрационный вытяжной,габ.мм: 1032х 800х2100. 220в,1ф, 3 кВт	2	78857.14	--	157714	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3343.54*		*6687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6576.05*		*13152*				
		Сметная стоимость				*177553*				
3	Прайс-лист	Стол демонстрационный для кабинета физики из двух частей, габ.2400х750х900. 220в, 0,024кВт	1	42767.86	--	42768	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1813.36*		*1813*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3566.50*		*3566*				
		Сметная стоимость				*48148*				
4	Прайс-лист	Комплект электроснабжения кабинета физики (шкаф настенный) 220в, 1ф, 1,6кВт КЭФ-1	1	111386.61	--	111387	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4722.79*		*4723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9288.75*		*9289*				
		Сметная стоимость				*125399*				
5	Прайс-лист	Стол ученический лабораторный для кабинета физики, габ. 1226х 616 х 760/820, 42в х2(две розетки)	14	10625.00	--	148750	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*450.50*		*6307*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*886.04*		*12405*				
		Сметная стоимость				*167462*				
6	Прайс-лист	Стол демонстрационный для кабинета биологии, габ.1200х750х900	1	25444.64	--	25445	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1078.85*		*1079*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2121.88*		*2122*				
		Сметная стоимость				*28646*				
7	Прайс-лист	Стол ученический лабораторный для кабинета биологии,габ. 1226х 616 х 760/820	13	10625.00	--	138125	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*450.50*		*5857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*886.04*		*11519*				

			3	107142.86	--	321429	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4542.86*		*13629*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8934.86*		*26805*			
		Сметная стоимость				*361862*			
0	Прайс-лист	Подвесная установка для видеопроектора; Габ. мм:350x300	3	13671.43	--	41014	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579.67*		*1739*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1140.09*		*3420*			
		Сметная стоимость				*46173*			
1	Прайс-лист	Стол лабораторный. Габариты, мм 1200x1400x750/1500;42в x4(розетки)	9	33482.14	--	301339	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1419.64*		*12777*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2792.14*		*25129*			
		Сметная стоимость				*339245*			
2	Прайс-лист	Интерактивная доска; Габариты, мм:1700 x1240 ACTIVboard 78" с программами	1	210588.39	--	210588	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8928.95*		*8929*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17561.39*		*17561*			
		Сметная стоимость				*237078*			
3	Прайс-лист	Видеопроектор	1	107142.86	--	107143	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4542.86*		*4543*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8934.86*		*8935*			
		Сметная стоимость				*120621*			
4	Прайс-лист	Персональный компьютер для интерактивной доски , 220в,1ф, 0,45кВт	1	98294.64	--	98295	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4167.69*		*4168*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.99*		*8197*			
		Сметная стоимость				*110660*			
5	Прайс-лист	Устройство бесперебойного питания; Max выходная мощн.300Вт/500ВА	1	9729.46	--	9729	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*412.53*		*413*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*811.36*		*811*			
		Сметная стоимость				*10953*			
6	Прайс-лист	Звуковые колонки (Sub woofer); стерео, Суммарная мощность (RMS)- не менее 30Вт	1	19633.93	--	19634	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*832.48*		*832*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1637.31*		*1637*			

			1	5051.79	--	5052	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*214.20*		*214*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421.28*		*421*			
		Сметная стоимость				*5687*			
9	Прайс-лист	Комплект монтажных материалов	1	13514.29	--	13514	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*573.01*		*573*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126.98*		*1127*			
		Сметная стоимость				*15214*			
0	Прайс-лист	Шкаф для файлов и документов; Габариты,мм:800x400x2000	4	20089.29	--	80357	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*851.79*		*3407*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1675.29*		*6701*			
		Сметная стоимость				*90465*			
1	Прайс-лист	Стол письменный однотумбовый; Габариты, мм:1200x600x750	1	15625.00	--	15625	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662.50*		*663*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.00*		*1303*			
		Сметная стоимость				*17591*			
2	Прайс-лист	Стеллаж складской; Габариты,мм: 1000x500x1900	1	19642.86	--	19643	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*832.86*		*833*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1638.06*		*1638*			
		Сметная стоимость				*22114*			
3	Прайс-лист	Шкаф для одежды; Габариты,мм:800x432x1900	2	15625.00	--	31250	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662.50*		*1325*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.00*		*2606*			
		Сметная стоимость				*35181*			
4	Прайс-лист	Тумба с мойкой лабораторная (2мойки); Габ., мм:1200x600x750	1	40089.29	--	40089	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1699.79*		*1700*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3343.13*		*3343*			
		Сметная стоимость				*45132*			
5	Прайс-лист	Стул поворотный. Диаметр-400мм	39	5982.14	--	233304	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*253.64*		*9892*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*498.86*		*19456*			
		Сметная стоимость				*262652*			
6	Прайс-лист	Шкаф для приборов. Габариты, мм. 800x380x1970	3	26339.29	--	79018	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*730.64*		*2192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437.02*		*4311*				
		Сметная стоимость				*58199*				
8	Прайс-лист	Жалюзи светозащитные для учебных помещений	3	1785.71	--	5357	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*75.71*		*227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148.91*		*447*				
		Сметная стоимость				*6031*				
		Наборы для кабинета химии								
9	Прайс-лист	Наборы натуральных коллекций	1	61796.43	--	61796	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2620.17*		*2620*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5153.33*		*5153*				
		Сметная стоимость				*69569*				
0	Прайс-лист	Наборы приборов демонстрационных	1	216937.50	--	216938	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9198.15*		*9198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18090.85*		*18091*				
		Сметная стоимость				*244227*				
1	Прайс-лист	Наборы приборов лабороторных	1	19465.18	--	19465	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*825.32*		*825*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1623.24*		*1623*				
		Сметная стоимость				*21914*				
2	Прайс-лист	Наборы принадлежностейдля демонстрации опытов	1	35714.29	--	35714	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1514.29*		*1514*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2978.29*		*2978*				
		Сметная стоимость				*40207*				
3	Прайс-лист	Наборы химической посуды и химических реактивов	1	42092.86	--	42093	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1784.74*		*1785*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3510.21*		*3510*				
		Сметная стоимость				*47388*				
4	Прайс-лист	Наборы экранно-звуковых пособий	1	39794.64	--	39795	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1687.29*		*1687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3318.55*		*3319*				
		Сметная стоимость				*44801*				
		Наборы для кабинета биологии								
5	Прайс-лист	Наборы приборов демонстрационных	1	26941.07	--	26941	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1142.30*		*1142*				

		Сметная стоимость				*23077*				
7	Прайс-лист	Наборы микропрепаратов	1	44196.43	--	44196	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1873.93*		*1874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3685.63*		*3686*				
		Сметная стоимость				*49756*				
8	Прайс-лист	Наборы моделей	1	36141.07	--	36141	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1532.38*		*1532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3013.88*		*3014*				
		Сметная стоимость				*40687*				
9	Прайс-лист	Наборы муляжей	1	6851.79	--	6852	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*290.52*		*291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*571.38*		*571*				
		Сметная стоимость				*7714*				
0	Прайс-лист	Наборы демонстрационных,лабороторных посуд	1	57482.14	--	57482	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2437.24*		*2437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4793.55*		*4794*				
		Сметная стоимость				*64713*				
1	Прайс-лист	Наборы проекционных принадлежностей	1	39794.64	--	39795	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1687.29*		*1687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3318.55*		*3319*				
		Сметная стоимость				*44801*				
		Наборы для кабинета физики								
2	Прайс-лист	Наборы приборов общегоназначения, демонстрационных	1	17420.54	--	17421	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*738.63*		*739*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1452.73*		*1453*				
		Сметная стоимость				*19612*				
3	Прайс-лист	Наборы химической посуды и принадлежностей	1	17299.11	--	17299	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*733.48*		*733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1442.61*		*1443*				
		Сметная стоимость				*19475*				
4	Прайс-лист	Наборы слесарно-монтажных электротехнических инструментов	1	107719.64	--	107720	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4567.31*		*4567*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8982.96*		*8983*				
		Сметная стоимость				*121270*				

			Тенге			--	--			
		Стоимость оборудования -	Тенге			14164062				
		Накладные расходы -	Тенге			600556				
		Сметная прибыль -	Тенге			1181169				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			15945788				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			15945788				

РАЗДЕЛ 13.Блок-Г Общестроительные работы

6	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	648	349.12	11.81	226229	7655	142772	0.53	
		м2 потолков		324.83	4.88	210491	3160	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*220.33*		*142772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.56*		*29520*				
		Сметная стоимость				*398521*				
7	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	3.71	37930.00	--	140720	--	5967	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1608.23*		*5967*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3163.06*		*11735*				
		Сметная стоимость				*158421*				
8	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	648	194.33	1.43	125929	927	12911	0.03	
		м2 обработанной поверхности		18.15	0.60	11760	387	59.8	--	
		Накладные расходы -		*19.92*		*12911*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.14*		*11107*				
		Сметная стоимость				*149948*				
9	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой	648	445.70	16.11	288817	10437	52758	0.16	
		м2 изолируемой поверхности		104.25	2.09	67553	1356	56.4	--	
		Накладные расходы -		*81.42*		*52758*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.17*		*27326*				
		Сметная стоимость				*368901*				
0	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	648	303.17	30.86	196454	19999	54013	0.19	
		м2 утепляемого покрытия		113.43	6.48	73503	4201	56.4	0.01	
		Накладные расходы -		*83.35*		*54013*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.92*		*20037*				
		Сметная стоимость				*270504*				
1	21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	66.744	9598.00	--	640609	--	27162	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	

		м2 покрытия		198.37	23.87	128545	15465	60.9	0.03	
		Накладные расходы -		*156.89*		*101665*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.38*		*27460*				
		Сметная стоимость				*370716*				
3	21-100103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	431	924.00	--	398244	--	16886	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*39.18*		*16886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.05*		*33210*				
		Сметная стоимость				*448340*				
		Стакан С1								
4	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0.294	56104.69	11969.40	16495	3519	7830	56.50	
		т конструкций		35356.57	2850.28	10395	838	60.9	3.60	
		Накладные расходы -		*26633.37*		*7830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6619.04*		*1946*				
		Сметная стоимость				*26271*				
5	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.08616	394862.00	--	34021	--	1443	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16742.15*		*1443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32928.33*		*2837*				
		Сметная стоимость				*38301*				
6	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.18876	394351.00	--	74438	--	3156	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16720.48*		*3156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32885.72*		*6208*				
		Сметная стоимость				*83802*				
		Жалюзийная решетка ЖР-1 /6шт/								
7	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0.31254	33120.95	2144.91	10352	670	6125	46.60	
		т конструкций		28418.54	241.64	8882	76	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*19598.43*		*6125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4217.55*		*1318*				
		Сметная стоимость				*17795*				
8	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб								

		Накладные расходы -		*77172.42*		*7779*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*2908*				
		Сметная стоимость				*39263*				
0	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5.0625	495.21	0.58	2507	3	1291	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	2072	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*1291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*304*				
		Сметная стоимость				*4101*				
		Полы по серии 2.244-1 в.6								
		По типу дет.111Б								
1	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	627.62	988.67	11.46	620508	7190	136621	0.45	
		м2 пола		272.60	4.27	171088	2679	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*217.68*		*136621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.51*		*60570*				
		Сметная стоимость				*817699*				
2	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	627.62	2658.25	27.36	1668368	17172	221632	0.60	
		м2 покрытия		366.51	12.21	230031	7662	60.9	0.02	
		Накладные расходы -		*353.13*		*221632*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240.91*		*151200*				
		Сметная стоимость				*2041200*				
3	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	671.5534	272.29	0.45	182856	304	34623	0.09	
		м плинтусов		62.82	0.21	42188	139	60.9	--	
		Накладные расходы -		*51.56*		*34623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.91*		*17398*				
		Сметная стоимость				*234878*				
4	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	627.62	483.31	1.91	303336	1196	121910	0.47	
		м2 окрашиваемой поверхности		303.28	0.88	190347	552	54.8	--	
		Накладные расходы -		*194.24*		*121910*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.20*		*34020*				
		Сметная стоимость				*459265*				
		ДВЕРИ								
5	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	3	3303.00	--	9909	--	420	--	
		пара		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*140.05*		*420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275.44*		*826*				
		Сметная стоимость				*11155*				
		Наружняя отделка								
6	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная отсосы								

7	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.0304	460281.06	5127.23	13993	156	1221	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	948	22	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*1221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*1217*				
		Сметная стоимость				*16431*				
		Крепление гимнастической перекладины								
8	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.00608	44192.06	5127.23	269	31	137	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	190	4	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*22515.17*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5336.58*		*32*				
		Сметная стоимость				*438*				
9	21-050101-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0.00608	94354.00	--	574	--	24	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4000.61*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7868.37*		*48*				
		Сметная стоимость				*646*				
		Крепление баскетбольного щита								
0	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1.4	21186.94	608.99	29662	853	3470	4.90	
		м3		2988.22	137.38	4184	192	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*2478.51*		*3470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1893.24*		*2651*				
		Сметная стоимость				*35782*				
1	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.23132	460281.06	5127.23	106472	1186	9289	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	7212	164	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*9289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*9261*				
		Сметная стоимость				*125022*				
		Крепление волейбольной сетки								
2	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	2.8	21186.94	608.99	59323	1705	6940	4.90	
		м3		2988.22	137.38	8367	385	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*2478.51*		*6940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1893.24*		*5301*				
		Сметная стоимость				*71564*				
3	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.0715	460281.06	5127.23	32910	367	2871	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	2229	51	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*2871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*2863*				
		Сметная стоимость				*38644*				
		Крепление гимнастического каната и кольца								
4	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.0504	460281.06	5127.23	23198	258	2024	42.70	

РАЗДЕЛ 14.Отопление и вентиляция Блок-Г

		Отопление								
5	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	213	51.68	1.04	11008	221	3187	0.03	
		м2		22.47	0.14	4785	29	54.2	--	
		Накладные расходы -		*14.96*		*3187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.33*		*1136*				
		Сметная стоимость				*15330*				
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	213	43.90	0.79	9350	168	2078	0.02	
		м2		13.83	0.14	2946	29	54.2	--	
		Накладные расходы -		*9.75*		*2078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.29*		*914*				
		Сметная стоимость				*12342*				
7	13-121103-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	1	752.29	53.69	752	54	324	1.00	
		шт.		688.51	2.07	689	2	40.6	--	
		Накладные расходы -		*324.16*		*324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.12*		*86*				
		Сметная стоимость				*1162*				
8	23-041013-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	9770.00	--	9770	--	414	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*414.25*		*414*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*814.74*		*815*				
		Сметная стоимость				*10999*				
9	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	12132.82	267.61	12133	268	6163	13.39	
		насос		8902.48	68.84	8902	69	60.4	0.08	
		Накладные расходы -		*6162.85*		*6163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1463.65*		*1464*				
		Сметная стоимость				*19760*				
0	51-020406-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Насос 15/6 130 SPRUT LRS	1	79606.00	--	79606	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3375.29*		*3375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6638.50*		*6639*				
		Сметная стоимость				*89620*				
		Вентиляция								

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	автоматикой VS-21 и опциональным оснащением, типа VTS	1	1174188.00	--	1174188	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*49785.57*		*49786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97917.89*		*97918*				
		Сметная стоимость				*1321891*				
3	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), размер 500 мм. Установка	3	3246.41	40.17	9739	120	1787	1.12	
		решетка		720.40	7.23	2161	22	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*595.77*		*1787*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307.37*		*922*				
		Сметная стоимость				*12448*				
4	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), размер 200 мм. Установка	10	1970.98	40.17	19710	402	5417	1.12	
		решетка		720.40	7.23	7204	72	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*541.69*		*5417*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201.01*		*2010*				
		Сметная стоимость				*27137*				
5	23-050305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2015 года	Дроссель-клапаны	2	4320.00	--	8640	--	366	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*183.17*		*366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360.25*		*721*				
		Сметная стоимость				*9727*				
6	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	3	9302.07	50.49	27906	151	4995	3.30	
		дефлектор		2010.64	7.23	6032	22	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*1664.88*		*4995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*877.36*		*2632*				
		Сметная стоимость				*35533*				
7	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна насинтетическом связующем	3.2	12476.97	772.14	39926	2471	20492	14.80	
		м3 изоляции		9839.93	351.14	31488	1124	55.3	0.51	
		Накладные расходы -		*6403.64*		*20492*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1510.45*		*4833*				
		Сметная стоимость				*65251*				
8	21-110202-0203 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011								

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				93697			

РАЗДЕЛ 15.Электроосвещение Блок-Г

ЩРв-8з

9	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
0	23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2541.00	--	2541	--	108	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*107.74*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211.90*		*212*				
		Сметная стоимость				*2861*				
1	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3660.89	22.29	7322	45	918	1.00	
		шт.		680.80	--	1362	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*918*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*659*				
		Сметная стоимость				*8899*				
2	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	201.00	--	201	--	9	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*17*				
		Сметная стоимость				*226*				
3	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
4	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	22	1450.46	481.28	31910	10588	11210	0.99	
		шт.		702.50	301.77	15455	6639	42.8	0.48	
		Накладные расходы -		*509.56*		*11210*				

	в ценах IV квартала 2015 года		22	10812.00	--	237864	--	10085	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*458.43*		*10085*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*901.63*		*19836*				
		Сметная стоимость				*267785*				
6	23-080304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Оповещатели световые потолочные ССА1001 "ВЫХОД", размеры 240х125 мм	2	997.00	--	1994	--	85	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*42.27*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.14*		*166*				
		Сметная стоимость				*2245*				
7	Прайс-лист	Лампа FQ80W	44	897.32	--	39482	--	1674	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*38.05*		*1674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.83*		*3292*				
		Сметная стоимость				*44449*				
8	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	219.38	1.83	219	2	101	0.29	
		шт.		205.78	0.64	206	1	42.8	--	
		Накладные расходы -		*101.40*		*101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.66*		*26*				
		Сметная стоимость				*346*				
9	23-070218-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, серии Гармония - Люкс, модели С 16-122, 6А, IP20, типа Bylecrtica	1	235.00	--	235	--	10	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.96*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.60*		*20*				
		Сметная стоимость				*265*				
0	23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	1	35.00	--	35	--	1	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.48*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.92*		*3*				
		Сметная стоимость				*39*				
1	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	150	171.87	80.11	25780	12017	7346	0.10	
		м кабеля		68.85	24.58	10328	3687	42.8	0.04	
		Накладные расходы -		*48.97*		*7346*				

	квартала 2015 года		0.15	110018.00	--	16503	--	700	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4664.76*		*700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9174.62*		*1376*				
		Сметная стоимость				*18579*				
3	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	150	269.11	10.31	40367	1547	11732	0.22	
		м		147.97	1.77	22195	266	42.8	--	
		Накладные расходы -		*78.22*		*11732*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.79*		*4168*				
		Сметная стоимость				*56267*				
4	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	150	26.00	--	3900	--	165	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.10*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.17*		*325*				
		Сметная стоимость				*4391*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			493311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				61821			

РАЗДЕЛ 16.Технологическре оборудование Блок-Г

5	Прайс-лист	Стойка баскетбольная профессиональная мобильная складная,вынос щита -2,25 м; Щит из оргстекла 1800х1050 мм, кольцо с сеткой в комплекте	2	214285.71	--	428571	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9085.71*		*18171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17869.71*		*35739*				
		Сметная стоимость				*482482*				
6	Прайс-лист	Щиты баскетбольные тренировочные; Габариты,мм:1200х800	2	50892.86	--	101786	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2157.86*		*4316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4244.06*		*8488*				
		Сметная стоимость				*114590*				
7	Прайс-лист	Канат для лазания	2	15178.57	--	30357	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*643.57*		*1287*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1265.77*		*2532*				
		Сметная стоимость				*34176*				
8	Прайс-лист	Стенка гимнастическая(шведская)	10	17857.14	--	178571	--	--	--	

		Накладные расходы -		*2271.43*		*2271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4467.43*		*4467*				
		Сметная стоимость				*60310*				
0	Прайс-лист	Стойки для прыжков в высоту с планкой	1	17857.14	--	17857	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*757.14*		*757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1489.14*		*1489*				
		Сметная стоимость				*20103*				
1	Прайс-лист	Стол для настольного тенниса (передвижной, складной)	1	44642.86	--	44643	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1892.86*		*1893*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3722.86*		*3723*				
		Сметная стоимость				*50259*				
2	Прайс-лист	Скамейка гимнастическая 2м	12	8482.14	--	101786	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*359.64*		*4316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*707.34*		*8488*				
		Сметная стоимость				*114590*				
3	Прайс-лист	Ворота для ручного мяча с сеткой; Габ.мм: 2000x1000x3000	2	46428.57	--	92857	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1968.57*		*3937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3871.77*		*7744*				
		Сметная стоимость				*104538*				
4	Прайс-лист	Маты для шведской стенки	12	7678.57	--	92143	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*325.57*		*3907*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*640.33*		*7684*				
		Сметная стоимость				*103734*				
5	Прайс-лист	Защитная сетка (окна, стены)	200	669.64	--	133929	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*28.39*		*5679*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.84*		*11169*				
		Сметная стоимость				*150776*				
6	Прайс-лист	Защитная сетка за воротами 9 x 5(м), нейлон 4мм	2	16964.29	--	33929	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*719.29*		*1439*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1414.69*		*2829*				
		Сметная стоимость				*38197*				
7	Прайс-лист	Перекладина	1	28571.43	--	28571	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1211.43*		*1211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2382.63*		*2383*				

			1	17410.71	--	17411	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*738.21*		*738*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.91*		*1452*			
		Сметная стоимость				*19601*			
0	Прайс-лист	Бревно гимнастическое;L 5000мм, Н	1	86607.14	--	86607	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3672.14*		*3672*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7222.34*		*7222*			
		Сметная стоимость				*97501*			
1	Прайс-лист	Мостик для опорных прыжков; Габариты,мм:1200x600x120	2	16071.43	--	32143	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*681.43*		*1363*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1340.23*		*2680*			
		Сметная стоимость				*36186*			
2	Прайс-лист	Кольца на канатах	1	5803.57	--	5804	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*246.07*		*246*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483.97*		*484*			
		Сметная стоимость				*6534*			
3	Прайс-лист	Маты гимнастические	16	5357.14	--	85714	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227.14*		*3634*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*446.74*		*7148*			
		Сметная стоимость				*96496*			
4	Прайс-лист	Тележка для матов	1	8928.57	--	8929	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*378.57*		*379*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*744.57*		*745*			
		Сметная стоимость				*10052*			
5	Прайс-лист	Тележка для бревна	1	8928.57	--	8929	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*378.57*		*379*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*744.57*		*745*			
		Сметная стоимость				*10052*			
6	Прайс-лист	Мат для брусьев; Габариты,мм: 2100x3800	1	16964.29	--	16964	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*719.29*		*719*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1414.69*		*1415*			
		Сметная стоимость				*19098*			
7	Прайс-лист	Стеллаж для хранения спортивного инвентаря;Габариты,мм: 826x370x1795	8	22321.43	--	178571	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -	Тенге			78864				
		Сметная прибыль -	Тенге			155109				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2093973				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			2093973				

РАЗДЕЛ 17.Общестроительные работы Блок-Д

		Рама Рм-2 /2шт/								
8	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2.54	39399.58	3477.16	100075	8832	16515	14.40	
		м3		8892.72	663.77	22588	1686	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*16515*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*9327*				
		Сметная стоимость				*125917*				
9	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.85684	10778.65	800.17	9236	686	4675	14.94	
		т		9702.48	184.70	8313	158	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*4675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1113*				
		Сметная стоимость				*15023*				
0	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.01728	283496.72	698.58	4899	12	1334	198.00	
		т		128587.14	283.11	2222	5	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*1334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*499*				
		Сметная стоимость				*6731*				
		Рама Рм-3 /2шт/								
1	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	6.24	31428.15	3313.45	196112	20676	31054	10.40	
		м3		6508.11	699.87	40611	4367	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*31054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*18173*				
		Сметная стоимость				*245340*				
2	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	6.58	39399.58	3477.16	259249	22880	42783	14.40	
		м3		8892.72	663.77	58514	4368	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*42783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*24163*				
		Сметная стоимость				*326194*				
3	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2.17296	10778.65	800.17	23422	1739	11855	14.94	
		т		9702.48	184.70	21083	401	48.5	0.20	

			0.34464	8785.18	521.19	3028	180	1546	12.30	
		т		7987.99	147.76	2753	51	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*4485.63*		*1546*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.67*		*366*				
		Сметная стоимость				*4940*				
5	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.02848	283496.72	698.58	8074	20	2198	198.00	
		т		128587.14	283.11	3662	8	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*2198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*822*				
		Сметная стоимость				*11094*				
		Рама Рм-4 /1шт/								
6	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2.88	31428.15	3313.45	90513	9543	14333	10.40	
		м3		6508.11	699.87	18743	2016	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*4976.65*		*14333*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2912.38*		*8388*				
		Сметная стоимость				*113233*				
7	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3.9	39399.58	3477.16	153658	13561	25358	14.40	
		м3		8892.72	663.77	34682	2589	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*25358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*14321*				
		Сметная стоимость				*193337*				
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.96802	10778.65	800.17	10434	775	5281	14.94	
		т		9702.48	184.70	9392	179	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*5281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1257*				
		Сметная стоимость				*16972*				
9	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.01424	283496.72	698.58	4037	10	1099	198.00	
		т		128587.14	283.11	1831	4	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*1099*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*411*				
		Сметная стоимость				*5547*				
		Ригель монолитный Р-1 /2шт./								
0	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	6.58	39399.58	3477.16	259249	22880	42783	14.40	
		м3		8892.72	663.77	58514	4368	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*42783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*24163*				
		Сметная стоимость				*326194*				
1	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в								

2	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.19152	89345.00	--	17111	--	726	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3788.23*		*726*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7450.66*		*1427*				
		Сметная стоимость				*19263*				
3	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.77728	92646.00	--	72012	--	3053	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3928.19*		*3053*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7725.94*		*6005*				
		Сметная стоимость				*81071*				
		Ригель монолитный Р-2 /2шт./								
4	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1.92	39399.58	3477.16	75647	6676	12484	14.40	
		м3		8892.72	663.77	17074	1274	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6501.96*		*12484*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3672.12*		*7050*				
		Сметная стоимость				*95181*				
5	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29426	10778.65	800.17	3172	235	1605	14.94	
		т		9702.48	184.70	2855	54	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*382*				
		Сметная стоимость				*5160*				
					Антисейсмический пояс					
		Узел 1								
6	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	5.3	26318.29	2617.02	139487	13870	21428	8.25	
		м3		5289.98	499.84	28037	2649	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*21428*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*12873*				
		Сметная стоимость				*173788*				
7	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.36178	10778.65	800.17	3900	289	1974	14.94	
		т		9702.48	184.70	3510	67	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*470*				
		Сметная стоимость				*6344*				
		Узел 7								

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.21902	10778.65	800.17	2361	175	1195	14.94	
		т		9702.48	184.70	2125	40	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1195*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*284*				
		Сметная стоимость				*3840*				
		Узел 19								
0	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	5.22	26318.29	2617.02	137381	13661	21105	8.25	
		м3		5289.98	499.84	27614	2609	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*21105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*12679*				
		Сметная стоимость				*171164*				
1	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.26894	10778.65	800.17	2899	215	1467	14.94	
		т		9702.48	184.70	2609	50	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*349*				
		Сметная стоимость				*4716*				
		Узел 23								
2	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	8.3	26318.29	2617.02	218442	21721	33557	8.25	
		м3		5289.98	499.84	43907	4149	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*33557*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*20160*				
		Сметная стоимость				*272159*				
3	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.42755	10778.65	800.17	4608	342	2333	14.94	
		т		9702.48	184.70	4148	79	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2333*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*555*				
		Сметная стоимость				*7496*				
		Анкер АС-1								
4	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.0225	77917.67	836.17	1753	19	948	118.00	
		т		76632.74	205.30	1724	5	48.5	0.22	
		Накладные расходы -		*42150.26*		*948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9605.43*		*216*				
		Сметная стоимость				*2918*				
5	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0225	87086.00	--	1959	--	83	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*83*				

			4.06	26215.68	1457.95	106436	5919	15515	8.21	
		м3		5070.09	289.99	20585	1177	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*3821.41*		*15515*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2402.97*		*9756*				
		Сметная стоимость				*131707*				
7	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.84952	10778.65	800.17	9157	680	4635	14.94	
		т		9702.48	184.70	8242	157	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*4635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*1103*				
		Сметная стоимость				*14895*				
		Монолитный участок Ум-2 /3шт/								
8	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	2.25	40918.14	1661.76	92066	3739	16881	18.00	
		м3		11115.90	292.87	25011	659	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*7502.79*		*16881*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3873.67*		*8716*				
		Сметная стоимость				*117663*				
9	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.40368	10778.65	800.17	4351	323	2202	14.94	
		т		9702.48	184.70	3917	75	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*2202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298.74*		*524*				
		Сметная стоимость				*7078*				
0	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.69	13760.57	1026.78	9495	708	1111	2.71	
		м3 утеплителя		1511.94	234.09	1043	162	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1609.96*		*1111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*848*				
		Сметная стоимость				*11454*				
		Монолитный участок Ум-3 /2шт/								
1	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1.88	26215.68	1457.95	49285	2741	7184	8.21	
		м3		5070.09	289.99	9532	545	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*3821.41*		*7184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2402.97*		*4518*				
		Сметная стоимость				*60987*				
2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.24812	10778.65	800.17	2674	199	1354	14.94	
		т		9702.48	184.70	2407	46	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*5455.62*		*1354*				

		Накладные расходы -		*1609.96*		*2173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229.64*		*1660*				
		Сметная стоимость				*22410*				
		По типу дет.531								
4	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	28	114.75	18.58	3213	520	970	0.07	
		м2 площади уплотнения		40.83	6.06	1143	170	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*34.63*		*970*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.95*		*335*				
		Сметная стоимость				*4517*				
5	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	2.24	17188.75	5.54	38503	12	4673	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	4789	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2086.00*		*4673*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.98*		*3454*				
		Сметная стоимость				*46630*				
		По типу дет.376								
6	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	610.15	114.75	18.58	70014	11339	21130	0.07	
		м2 площади уплотнения		40.83	6.06	24912	3697	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*34.63*		*21130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.95*		*7292*				
		Сметная стоимость				*98436*				
7	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	48.812	17188.75	5.54	839017	270	101822	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	104356	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2086.00*		*101822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.98*		*75267*				
		Сметная стоимость				*1016106*				
8	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	610.15	538.54	16.54	328589	10094	95281	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	123418	4726	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*95281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*33910*				
		Сметная стоимость				*457779*				
		По типу дет.399								
9	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	87.63	114.75	18.58	10055	1628	3035	0.07	
		м2 площади уплотнения		40.83	6.06	3578	531	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*34.63*		*3035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.95*		*1047*				
		Сметная стоимость				*14137*				
0	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	7.0104	17188.75	5.54	120500	39	14624	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	14988	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2086.00*		*14624*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.98*		*10810*				
		Сметная стоимость				*145934*				
		Полы по серии 2.244.1 в.6								

2	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	2.24	17188.75	5.54	38503	12	4673	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	4789	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2086.00*		*4673*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.98*		*3454*				
		Сметная стоимость				*46630*				
3	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	28	538.54	16.54	15079	463	4372	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	5664	217	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*4372*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*1556*				
		Сметная стоимость				*21008*				
4	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	28	1872.35	11.82	52426	331	6358	0.38	
		м2 покрытия		227.07	5.58	6358	156	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*227.08*		*6358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167.95*		*4703*				
		Сметная стоимость				*63487*				
5	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	29.96	272.29	0.45	8158	14	1545	0.09	
		м плинтусов		62.82	0.21	1882	6	60.9	--	
		Накладные расходы -		*51.56*		*1545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.91*		*776*				
		Сметная стоимость				*10479*				
		По типу дет.376								
6	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	610.15	114.75	18.58	70014	11339	21130	0.07	
		м2 площади уплотнения		40.83	6.06	24912	3697	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*34.63*		*21130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.95*		*7292*				
		Сметная стоимость				*98436*				
7	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	48.812	17188.75	5.54	839017	270	101822	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	104356	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2086.00*		*101822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.98*		*75267*				
		Сметная стоимость				*1016106*				
8	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	610.15	538.54	16.54	328589	10094	95281	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	123418	4726	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*95281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*33910*				
		Сметная стоимость				*457779*				
9	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	292.65	16857.65	42.93	4933391	12562	335833	1.06	
		м2 покрытия		663.33	18.43	194123	5394	60.9	0.03	

		Сметная стоимость				*365996*				
		По типу дет.399								
1	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	87.63	114.75	18.58	10055	1628	3035	0.07	
		м2 площади уплотнения		40.83	6.06	3578	531	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*34.63*		*3035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.95*		*1047*				
		Сметная стоимость				*14137*				
2	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	7.0104	17188.75	5.54	120500	39	14624	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	14988	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2086.00*		*14624*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.98*		*10810*				
		Сметная стоимость				*145934*				
3	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	87.63	538.54	16.54	47192	1450	13684	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	17725	679	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*13684*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*4870*				
		Сметная стоимость				*65746*				
4	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	87.63	697.14	56.12	61090	4918	21595	0.42	
		м2 изолируемой поверхности		335.19	6.44	29373	564	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*246.43*		*21595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.49*		*6615*				
		Сметная стоимость				*89300*				
5	21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гидроизол	87.63	267.00	--	23397	--	992	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.32*		*992*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.27*		*1951*				
		Сметная стоимость				*26340*				
6	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	87.63	538.54	16.54	47192	1450	13684	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	17725	679	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*13684*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*4870*				
		Сметная стоимость				*65746*				
7	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	87.63	16857.65	42.93	1477236	3762	100561	1.06	
		м2 покрытия		663.33	18.43	58127	1615	60.9	0.03	
		Накладные расходы -		*1147.56*		*100561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1440.42*		*126224*				
		Сметная стоимость				*1704020*				

	РСНБ РК 2015	трамбовками	4.048	17188.75	5.54	69580	22	8444	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	8654	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2086.00*		*8444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.98*		*6242*				
		Сметная стоимость				*84266*				
0	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	50.6	796.26	58.02	40291	2936	8904	0.36	
		м2 покрытия		205.12	18.90	10379	956	60.9	0.03	
		Накладные расходы -		*175.97*		*8904*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.78*		*3936*				
		Сметная стоимость				*53131*				
1	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	50.6	-168.84	-4.82	-8543	-244	-816	-0.02	
		м2 покрытия		-11.82	-2.32	-598	-117	60.9	--	
		Накладные расходы -		*16.13*		*816*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.80*		*749*				
		Сметная стоимость				*-6978*				
2	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	53.13	97.59	0.60	5185	32	2644	0.10	
		м плинтусов		71.61	0.28	3804	15	60.9	--	
		Накладные расходы -		*49.77*		*2644*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.79*		*626*				
		Сметная стоимость				*8456*				
3	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	5.06	475.17	1.78	2404	9	983	0.47	
		м2 окрашиваемой поверхности		303.93	0.82	1538	4	54.8	--	
		Накладные расходы -		*194.23*		*983*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.55*		*271*				
		Сметная стоимость				*3658*				
		Металлическая дверь ДН-1								
4	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12.7776	165.97	0.58	2121	7	605	0.11	
		м2 окрашиваемой поверхности		70.32	0.27	898	3	54.8	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.07*		*218*				
		Сметная стоимость				*2944*				
		Внутренняя отделка								
5	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	512.07	209.17	1.34	107109	687	61348	0.30	
		м2 отделываемой поверхности		193.53	0.67	99101	344	54.8	--	
		Накладные расходы -		*119.80*		*61348*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.32*		*13477*				
		Сметная стоимость				*181933*				
6	11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм								

		подготовленным под окраску	512.07	-110.10	-0.73	-56380	-372	-32360	-0.15	
		м2 окрашиваемой поверхности		-102.12	-0.34	-52293	-172	54.8	--	
		Накладные расходы -		*63.20*		*32360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.86*		*7099*				
		Сметная стоимость				*-16921*				
8	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	512.07	508.92	2.66	260602	1363	103313	0.49	
		м2 окрашиваемой поверхности		314.19	1.22	160889	627	54.8	--	
		Накладные расходы -		*201.76*		*103313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.85*		*29113*				
		Сметная стоимость				*393028*				
9	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	918.9	-82.04	-0.58	-75385	-529	-42289	-0.11	
		м2 окрашиваемой поверхности		-74.21	-0.27	-68189	-246	54.8	--	
		Накладные расходы -		*46.02*		*42289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.24*		*9414*				
		Сметная стоимость				*-23682*				
0	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	652.25	428.09	2.51	279219	1637	105443	0.39	
		м2 окрашиваемой поверхности		250.07	1.15	163109	753	54.8	--	
		Накладные расходы -		*161.66*		*105443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.18*		*30773*				
		Сметная стоимость				*415435*				
1	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	266.51	475.17	1.78	126639	475	51765	0.47	
		м2 окрашиваемой поверхности		303.93	0.82	81001	218	54.8	--	
		Накладные расходы -		*194.23*		*51765*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.55*		*14272*				
		Сметная стоимость				*192676*				
2	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	50.856	478.58	2.51	24338	128	8330	0.39	
		м2 окрашиваемой поверхности		250.07	1.15	12718	59	54.8	--	
		Накладные расходы -		*163.80*		*8330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.39*		*2614*				
		Сметная стоимость				*35282*				
		Наружняя отделка								
		Отделка цоколя								
3	11-150201-0202 РСНБ РК 2015	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	74.7	2175.96	8.59	162544	641	74560	2.00	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1585.80	--	118459	--	54.8	0.02	

		м2 окрашиваемой поверхности		41.09	0.34	13461	113	54.8	--	
		Накладные расходы -		*27.75*		*9090*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.92*		*3249*				
		Сметная стоимость				*43866*				
5	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	155.28	339.41	0.68	52704	105	21778	0.32	
		м откосов		220.32	--	34212	--	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*140.25*		*21778*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.37*		*5959*				
		Сметная стоимость				*80440*				
6	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	31.056	96.23	0.80	2989	25	862	0.06	
		м2 окрашиваемой поверхности		41.09	0.34	1276	11	54.8	--	
		Накладные расходы -		*27.75*		*862*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.92*		*308*				
		Сметная стоимость				*4159*				
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Козырек монолит ж/б Крм-1/АС-13/								
7	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0.96	30732.06	959.04	29503	921	3772	8.06	
		м3		4977.45	216.82	4778	208	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*3929.08*		*3772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2772.89*		*2662*				
		Сметная стоимость				*35937*				
8	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0224	130938.00	--	2933	--	124	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*245*				
		Сметная стоимость				*3302*				
9	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00576	87086.00	--	502	--	21	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*42*				
		Сметная стоимость				*565*				
0	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.1868	94900.00	--	17727	--	752	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

		м3		482.37	--	2605	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*317.62*		*1715*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.00*		*346*				
		Сметная стоимость				*4666*				
2	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	2.4	19652.28	528.39	47165	1268	5110	3.94	
		м3		2382.52	180.67	5718	434	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2129.11*		*5110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742.51*		*4182*				
		Сметная стоимость				*56457*				
3	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.01914	8117.55	739.11	155	14	81	11.60	
		т		7348.48	299.23	141	6	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*4210.59*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*986.25*		*19*				
		Сметная стоимость				*254*				
4	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01914	130938.00	--	2506	--	106	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*209*				
		Сметная стоимость				*2821*				
5	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	11	1688.13	64.39	18569	708	7923	1.57	
		м2 покрытия		1006.70	15.12	11074	166	60.9	0.02	
		Накладные расходы -		*720.25*		*7923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192.67*		*2119*				
		Сметная стоимость				*28611*				
6	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0359	283496.72	698.58	10178	25	2770	198.00	
		т		128587.14	283.11	4616	10	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*2770*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1036*				
		Сметная стоимость				*13984*				
7	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.1124	41804.95	15025.23	4699	1689	1882	28.90	
		т конструкций		19437.27	4150.63	2185	467	60.9	5.24	
		Накладные расходы -		*16746.64*		*1882*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4684.13*		*526*				
		Сметная стоимость				*7108*				
8	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.1124	341924.00	--	38432	--	1630	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

			3.2596	165.97	0.58	541	2	154	0.11	
		м2 окрашиваемой поверхности		70.32	0.27	229	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.07*		*56*				
		Сметная стоимость				*751*				
		Крыльцо Кр-1.1								
0	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	6.93	482.37	--	3343	--	2201	0.89	
		м3		482.37	--	3343	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*317.62*		*2201*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.00*		*444*				
		Сметная стоимость				*5988*				
1	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	2.9	19652.28	528.39	56992	1532	6174	3.94	
		м3		2382.52	180.67	6909	524	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2129.11*		*6174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742.51*		*5053*				
		Сметная стоимость				*68220*				
2	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.02088	8117.55	739.11	169	15	88	11.60	
		т		7348.48	299.23	153	6	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*4210.59*		*88*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*986.25*		*21*				
		Сметная стоимость				*278*				
3	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.02088	130938.00	--	2734	--	116	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*228*				
		Сметная стоимость				*3078*				
4	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	12.5	1688.13	64.39	21102	805	9003	1.57	
		м2 покрытия		1006.70	15.12	12584	189	60.9	0.02	
		Накладные расходы -		*720.25*		*9003*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192.67*		*2408*				
		Сметная стоимость				*32513*				
5	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка	0.0359	283496.72	698.58	10178	25	2770	198.00	
		т		128587.14	283.11	4616	10	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*2770*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*1036*				
		Сметная стоимость				*13984*				
6	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.12336	41804.95	15025.23	5157	1854	2066	28.90	
		т конструкций		19437.27	4150.63	2398	512	60.9	5.24	

	квартала 2015 года		0.12336	341924.00	--	42180	--	1788	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14497.58*		*1788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28513.73*		*3517*				
		Сметная стоимость				*47486*				
8	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3.57744	165.97	0.58	594	2	169	0.11	
		м2 окрашиваемой поверхности		70.32	0.27	252	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.07*		*61*				
		Сметная стоимость				*824*				
		Крыльцо Кр-2								
9	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	2.59	482.37	--	1249	--	823	0.89	
		м3		482.37	--	1249	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*317.62*		*823*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.00*		*166*				
		Сметная стоимость				*2237*				
0	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1.8	19652.28	528.39	35374	951	3832	3.94	
		м3		2382.52	180.67	4289	325	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2129.11*		*3832*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742.51*		*3137*				
		Сметная стоимость				*42343*				
1	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.01427	8117.55	739.11	116	11	60	11.60	
		т		7348.48	299.23	105	4	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*4210.59*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*986.25*		*14*				
		Сметная стоимость				*190*				
2	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01427	130938.00	--	1868	--	79	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*156*				
		Сметная стоимость				*2103*				
3	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	9.5	1688.13	64.39	16037	612	6842	1.57	
		м2 покрытия		1006.70	15.12	9564	144	60.9	0.02	
		Накладные расходы -		*720.25*		*6842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192.67*		*1830*				
		Сметная стоимость				*24710*				
4	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								

		т конструкций		19437.27	4150.63	1188	254	60.9	5.24	
		Накладные расходы -		*16746.64*		*1024*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4684.13*		*286*				
		Сметная стоимость				*3866*				
6	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.06114	341924.00	--	20905	--	886	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14497.58*		*886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28513.73*		*1743*				
		Сметная стоимость				*23535*				
7	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1.77306	165.97	0.58	294	1	84	0.11	
		м2 окрашиваемой поверхности		70.32	0.27	125	--	54.8	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.07*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				
		Крыльцо Кр-3								
8	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	7.48	482.37	--	3608	--	2376	0.89	
		м3		482.37	--	3608	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*317.62*		*2376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.00*		*479*				
		Сметная стоимость				*6463*				
9	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1.6	19652.28	528.39	31444	845	3407	3.94	
		м3		2382.52	180.67	3812	289	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2129.11*		*3407*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742.51*		*2788*				
		Сметная стоимость				*37639*				
0	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.01688	8117.55	739.11	137	12	71	11.60	
		т		7348.48	299.23	124	5	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*4210.59*		*71*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*986.25*		*17*				
		Сметная стоимость				*225*				
1	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01688	130938.00	--	2210	--	94	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*94*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*184*				
		Сметная стоимость				*2488*				
2	11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20								

		т		128587.14	283.11	2770	6	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*1662*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*622*				
		Сметная стоимость				*8391*				
4	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.08655	41804.95	15025.23	3618	1300	1449	28.90	
		т конструкций		19437.27	4150.63	1682	359	60.9	5.24	
		Накладные расходы -		*16746.64*		*1449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4684.13*		*405*				
		Сметная стоимость				*5473*				
5	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.08655	341924.00	--	29594	--	1255	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14497.58*		*1255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28513.73*		*2468*				
		Сметная стоимость				*33317*				
6	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2.50995	165.97	0.58	417	1	119	0.11	
		м2 окрашиваемой поверхности		70.32	0.27	176	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.07*		*43*				
		Сметная стоимость				*579*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			16975366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2414164			

РАЗДЕЛ 18.Водопровод и канализация Блок-Д

		Водопровод В1								
7	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	76	1434.39	253.68	109013	19280	64303	1.64	
		м трубопровода		1163.74	83.49	88445	6345	60.4	0.14	
		Накладные расходы -		*846.09*		*64303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.44*		*13865*				
		Сметная стоимость				*187181*				
8	23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	68.324	76.00	--	5193	--	220	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.22*		*220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.34*		*433*				
		Сметная стоимость				*5846*				

0	23-010501-1603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	16.722	113.00	--	1890	--	80	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4.79*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.42*		*158*				
		Сметная стоимость				*2128*				
1	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	5	849.13	91.93	4246	460	2621	1.05	
		м трубопровода		745.08	30.43	3725	152	60.4	0.05	
		Накладные расходы -		*524.27*		*2621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.87*		*549*				
		Сметная стоимость				*7417*				
2	23-010501-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	4.69	87.00	--	408	--	17	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.69*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.26*		*34*				
		Сметная стоимость				*459*				
3	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	14	1128.49	113.54	15799	1590	9760	1.40	
		м трубопровода		993.44	37.87	13908	530	60.4	0.06	
		Накладные расходы -		*697.17*		*9760*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146.05*		*2045*				
		Сметная стоимость				*27604*				
4	23-010501-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	13.118	110.00	--	1443	--	61	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4.66*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.17*		*120*				
		Сметная стоимость				*1625*				
5	11-160501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	26	1112.71	256.63	28931	6672	16209	1.22	
		м трубопровода		830.58	84.64	21595	2201	60.4	0.14	
		Накладные расходы -		*623.41*		*16209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138.89*		*3611*				
		Сметная стоимость				*48751*				
6	23-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 -								

7	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0.139	33404.61	--	4643	--	3023	51.50	
		км трубопровода		31406.76	--	4366	--	62.1	--	
		Накладные расходы -		*21746.91*		*3023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4412.12*		*613*				
		Сметная стоимость				*8279*				
8	23-040501-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	35	456.00	--	15960	--	677	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*19.33*		*677*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.03*		*1331*				
		Сметная стоимость				*17968*				
9	23-040501-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	1	538.00	--	538	--	23	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*22.81*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.86*		*45*				
		Сметная стоимость				*606*				
0	23-040501-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	1	1642.00	--	1642	--	70	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*69.62*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136.93*		*137*				
		Сметная стоимость				*1849*				
1	23-040904-1508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый X 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	54589.00	--	54589	--	2315	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2314.57*		*2315*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4552.29*		*4552*				
		Сметная стоимость				*61456*				
2	23-030102-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96	1	1093.00	--	1093	--	46	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*46.34*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91.15*		*91*				
		Сметная стоимость				*1230*				

		Сметная стоимость				*7824*				
4	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	7.13	1030.37	23.01	7347	164	2080	0.55	
		м трубопровода		386.44	7.46	2755	53	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*291.69*		*2080*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105.76*		*754*				
		Сметная стоимость				*10181*				
		Водопровод Т3								
5	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	5	5576.09	247.14	27880	1236	18185	7.87	
		комплект		5293.13	107.84	26466	539	60.4	0.15	
		Накладные расходы -		*3636.93*		*18185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*737.04*		*3685*				
		Сметная стоимость				*49750*				
6	51-040106-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	2	32561.00	--	65122	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1380.59*		*2761*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2715.33*		*5431*				
		Сметная стоимость				*73314*				
7	51-040106-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	3	21886.00	--	65658	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*927.97*		*2784*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1825.12*		*5475*				
		Сметная стоимость				*73917*				
8	11-161301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка	53	721.52	8.08	38241	428	25510	1.02	
		м трубопровода		712.78	3.10	37777	164	60.4	--	
		Накладные расходы -		*481.31*		*25510*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.23*		*5100*				
		Сметная стоимость				*68851*				
9	23-010701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	49.608	201.00	--	9971	--	423	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*832*				
		Сметная стоимость				*11225*				

1	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0.053	33404.61	--	1770	--	1153	51.50	
		км трубопровода		31406.76	--	1665	--	62.1	--	
		Накладные расходы -		*21746.91*		*1153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4412.12*		*234*				
		Сметная стоимость				*3156*				
2	23-040702-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	27	547.00	--	14769	--	626	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*23.19*		*626*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.62*		*1232*				
		Сметная стоимость				*16627*				
3	23-020401-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53	9.00	--	477	--	20	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0.38*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0.75*		*40*				
		Сметная стоимость				*537*				
4	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	8	509.67	0.11	4077	1	2600	0.70	
		шт.		481.96	--	3856	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*325.05*		*2600*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66.78*		*534*				
		Сметная стоимость				*7212*				
5	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором См-Ум-Ц, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	7	2256.00	--	15792	--	670	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*95.65*		*670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.13*		*1317*				
		Сметная стоимость				*17779*				
6	23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Смеситель общий для душа, с подводкой в различных отверстиях, настенный См-ДШл, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	1	5397.00	--	5397	--	229	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*228.83*		*229*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450.07*		*450*				
		Сметная стоимость				*6076*				
7	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								

			10	444.49	2.23	4445	22	2803	0.58	
		м трубопровода		414.41	0.92	4144	9	60.4	--	
		Накладные расходы -		*280.34*		*2803*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.99*		*580*				
		Сметная стоимость				*7828*				
9	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	9.98	192.00	--	1916	--	81	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.14*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.01*		*160*				
		Сметная стоимость				*2157*				
0	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	20	476.65	5.09	9533	102	5433	0.56	
		м трубопровода		397.38	1.97	7948	39	60.4	--	
		Накладные расходы -		*271.65*		*5433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.86*		*1197*				
		Сметная стоимость				*16163*				
1	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	19.96	712.00	--	14212	--	603	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*30.19*		*603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.38*		*1185*				
		Сметная стоимость				*16000*				
2	Прайс-лист	Прочистка полиэтиленовая диам.100	1	386.61	--	387	--	16	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16.39*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.24*		*32*				
		Сметная стоимость				*436*				
3	Прайс-лист	Прочистка полиэтиленовая диам.50	2	48.21	--	96	--	4	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2.04*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.02*		*8*				
		Сметная стоимость				*108*				
4	Прайс-лист	Ревизия полиэтиленовая диам.100	1	675.89	--	676	--	29	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*28.66*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.36*		*56*				
		Сметная стоимость				*761*				
5	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	1	3743.40	18.77	3743	19	364	0.46	
		комплект		316.71	8.71	317	9	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*363.61*		*364*				

		Сметная стоимость				*3404*				
7	23-030102-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	1	5480.00	--	5480	--	232	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*232.35*		*232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*456.99*		*457*				
		Сметная стоимость				*6169*				
8	23-030102-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	1	5302.00	--	5302	--	225	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*224.80*		*225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442.14*		*442*				
		Сметная стоимость				*5969*				
9	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	7	1584.67	49.32	11093	345	6489	1.95	
		комплект		1342.59	23.08	9398	162	60.4	0.04	
		Накладные расходы -		*927.03*		*6489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200.94*		*1407*				
		Сметная стоимость				*18989*				
0	23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	7	7080.00	--	49560	--	2101	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*300.19*		*2101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*590.42*		*4133*				
		Сметная стоимость				*55794*				
1	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	7	333.00	--	2331	--	99	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14.12*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.77*		*194*				
		Сметная стоимость				*2624*				
2	11-170101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	1	1340.71	123.03	1341	123	764	1.55	
		комплект		1067.19	55.74	1067	56	60.4	0.08	
		Накладные расходы -		*763.85*		*764*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168.37*		*168*				
		Сметная стоимость				*2273*				
3	23-030102-0202 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96								

	РСНБ РК 2015	электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	27.36	1823.98	40.34	49904	1104	11057	0.73	
		м трубопровода		506.63	12.42	13861	340	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*404.14*		*11057*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.25*		*4877*				
		Сметная стоимость				*65838*				
5	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	63.84	2931.07	54.65	187119	3489	37018	1.04	
		м трубопровода		708.03	15.57	45201	994	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*579.86*		*37018*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280.87*		*17931*				
		Сметная стоимость				*242068*				
		Канализация К3								
6	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	24	444.49	2.23	10668	54	6728	0.58	
		м трубопровода		414.41	0.92	9946	22	60.4	--	
		Накладные расходы -		*280.34*		*6728*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.99*		*1392*				
		Сметная стоимость				*18788*				
7	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	23.952	192.00	--	4599	--	195	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.14*		*195*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.01*		*384*				
		Сметная стоимость				*5177*				
8	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	65	476.65	5.09	30982	331	17657	0.56	
		м трубопровода		397.38	1.97	25829	128	60.4	--	
		Накладные расходы -		*271.65*		*17657*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.86*		*3891*				
		Сметная стоимость				*52530*				
9	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	64.87	712.00	--	46187	--	1958	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*30.19*		*1958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.38*		*3852*				
		Сметная стоимость				*51997*				
0	Прайс-лист	Прочистка полиэтиленовая диам.100	5	386.61	--	1933	--	82	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16.39*		*82*				

2	Прайс-лист	Ревизия полиэтиленовая диам.100	1	675.89	--	676	--	29	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*28.66*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.36*		*56*				
		Сметная стоимость				*761*				
3	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	2	3743.40	18.77	7487	38	727	0.46	
		комплект		316.71	8.71	633	17	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*363.61*		*727*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328.56*		*657*				
		Сметная стоимость				*8871*				
4	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	6	7658.88	40.91	45953	245	4076	0.79	
		комплект		543.92	19.18	3264	115	60.4	0.03	
		Накладные расходы -		*679.27*		*4076*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*667.05*		*4002*				
		Сметная стоимость				*54031*				
5	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	2.28	1823.98	40.34	4159	92	921	0.73	
		м трубопровода		506.63	12.42	1155	28	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*404.14*		*921*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.25*		*406*				
		Сметная стоимость				*5487*				
6	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	4.18	2931.07	54.65	12252	228	2424	1.04	
		м трубопровода		708.03	15.57	2960	65	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*579.86*		*2424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280.87*		*1174*				
		Сметная стоимость				*15850*				
		Колодец диам.1000мм /Контрольный/								
7	11-230601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	1.56	26818.01	5749.38	41836	8969	14343	15.87	
		м3 конструкций колодца		10305.16	2141.47	16076	3341	62.1	2.44	
		Накладные расходы -		*9194.16*		*14343*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2880.97*		*4494*				
		Сметная стоимость				*60673*				
8	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	4	7884.00	--	31536	--	1337	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*334.28*		*1337*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*657.46*		*2630*				
		Сметная стоимость				*35503*				

		Сметная стоимость				*12172*				
0	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	2	3780.00	--	7560	--	321	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*160.27*		*321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.22*		*630*				
		Сметная стоимость				*8511*				
1	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	2896.00	--	5792	--	246	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*122.79*		*246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241.50*		*483*				
		Сметная стоимость				*6521*				
2	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	20565.00	--	41130	--	1744	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*871.96*		*1744*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1714.96*		*3430*				
		Сметная стоимость				*46304*				
		Отмоска								
3	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	1.2816	665.59	583.03	853	747	198	0.14	
		м3 материала основания в плотном теле		82.56	118.74	106	152	60.3	0.14	
		Накладные расходы -		*154.75*		*198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65.63*		*84*				
		Сметная стоимость				*1135*				
4	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	1.2816	1425.00	--	1826	--	77	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*60.42*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118.83*		*152*				
		Сметная стоимость				*2056*				
5	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	10.68	900.34	1.70	9616	18	1054	0.14	
		м2 покрытия		95.74	0.53	1023	6	60.3	--	
		Накладные расходы -		*98.69*		*1054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79.92*		*854*				

	РСНБ РК 2015	Установка	3	1878.44	16.98	5635	51	555	0.25	
		м труб нитки регистра		159.87	7.24	480	22	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*184.86*		*555*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165.06*		*495*				
		Сметная стоимость				*6685*				
7	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	86	666.53	--	57321	--	27114	1.00	
		шт.		625.78	--	53817	--	44	--	
		Накладные расходы -		*315.28*		*27114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.54*		*6755*				
		Сметная стоимость				*91190*				
8	23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	43	4163.00	--	179009	--	7590	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*176.51*		*7590*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347.16*		*14928*				
		Сметная стоимость				*201527*				
9	23-041008-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, ГОСТ 30815-2002	43	4491.00	--	193113	--	8188	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*190.42*		*8188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374.51*		*16104*				
		Сметная стоимость				*217405*				
0	23-040905-1804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны пробно-спускной диам.15	4	87.00	--	348	--	15	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.69*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.26*		*29*				
		Сметная стоимость				*392*				
1	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	11	3108.69	30.22	34196	332	15617	4.40	
		шт.		3029.44	13.77	33324	151	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*1419.74*		*15617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362.27*		*3985*				
		Сметная стоимость				*53798*				
2	23-040905-1610 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005								

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	4	1393.00	--	5572	--	236	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*59.06*		*236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.17*		*465*				
		Сметная стоимость				*6273*				
4	23-040905-1612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 30 ГОСТ 21345-2005	2	1742.00	--	3484	--	148	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*73.86*		*148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145.27*		*291*				
		Сметная стоимость				*3922*				
5	23-040902-3302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа EAGLE ГОСТ 21345-2005	3	2049.00	--	6147	--	261	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*86.88*		*261*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170.87*		*513*				
		Сметная стоимость				*6920*				
6	23-051206-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	2	6419.00	--	12838	--	544	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*272.17*		*544*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*535.29*		*1071*				
		Сметная стоимость				*14453*				
7	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0.06	21248.66	613.82	1275	37	491	18.80	
		м3 изоляции		12354.42	275.40	741	17	55.3	0.40	
		Накладные расходы -		*8181.37*		*491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2354.40*		*141*				
		Сметная стоимость				*1907*				
8	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	0.06	35292.00	--	2118	--	90	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1496.38*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2943.07*		*177*				
		Сметная стоимость				*2384*				

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	80/	0.0028	475421.00	--	1331	--	56	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20157.85*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646.31*		*111*				
		Сметная стоимость				*1498*				
1	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	51.68	1.04	52	1	15	0.03	
		м2		22.47	0.14	22	--	54.2	--	
		Накладные расходы -		*14.96*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.33*		*5*				
		Сметная стоимость				*72*				
2	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1	43.90	0.79	44	1	10	0.02	
		м2		13.83	0.14	14	--	54.2	--	
		Накладные расходы -		*9.75*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.29*		*4*				
		Сметная стоимость				*58*				
3	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	145	495.21	0.58	71805	83	36963	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	59339	39	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*36963*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*8701*				
		Сметная стоимость				*117470*				
4	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	138	511.00	--	70518	--	2990	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.67*		*2990*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.61*		*5881*				
		Сметная стоимость				*79389*				
5	23-021104-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кронштейны для крепления радиаторов	1.46	5319.00	--	7766	--	329	--	
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*225.53*		*329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443.56*		*648*				
		Сметная стоимость				*8743*				
		Магистральные трубопроводы отопления								
6	13-121101-0302 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования								

	квартала 2015 года		1	14751.00	--	14751	--	625	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*625.44*		*625*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1230.12*		*1230*			
		Сметная стоимость				*16607*			
8	13-121101-0304 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	1	3904.50	75.54	3905	76	1724	5.30
		шт.		3649.10	34.43	3649	34	40.6	0.05
		Накладные расходы -		*1724.47*		*1724*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450.32*		*450*			
		Сметная стоимость				*6080*			
9	23-040902-2507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, ГОСТ 21345-2005	1	20574.00	--	20574	--	872	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*872.34*		*872*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715.71*		*1716*			
		Сметная стоимость				*23162*			
0	13-121101-0305 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	2	6689.33	2521.41	13379	5043	4676	5.78
		шт.		3979.59	874.65	7959	1749	40.6	0.97
		Накладные расходы -		*2338.01*		*4676*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722.19*		*1444*			
		Сметная стоимость				*19499*			
1	23-040902-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, ГОСТ 21345-2005	2	24911.00	--	49822	--	2112	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1056.23*		*2112*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2077.38*		*4155*			
		Сметная стоимость				*56089*			
2	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	4	502.00	--	2008	--	85	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21.28*		*85*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41.86*		*167*			
		Сметная стоимость				*2261*			
3	23-040501-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005							

		условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования								
			1	2110.32	--	2110	--	964	3.00	
		шт.		2065.53	--	2066	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*963.64*		*964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245.92*		*246*				
		Сметная стоимость				*3320*				
5	23-041009-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, ГОСТ 5761-2005								
			1	10843.00	--	10843	--	460	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*459.74*		*460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*904.22*		*904*				
		Сметная стоимость				*12207*				
6	13-121101-0106 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования								
			1	2293.58	--	2294	--	1030	3.20	
		шт.		2203.23	--	2203	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*1029.69*		*1030*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265.86*		*266*				
		Сметная стоимость				*3590*				
7	23-041009-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, ГОСТ 5761-2005								
			1	16545.00	--	16545	--	702	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*701.51*		*702*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1379.72*		*1380*				
		Сметная стоимость				*18626*				
8	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
			5	924.00	--	4620	--	196	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*39.18*		*196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.05*		*385*				
		Сметная стоимость				*5201*				
9	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка								
			2	178.74	--	357	--	218	0.23	
		комплект		160.80	--	322	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*108.82*		*218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.00*		*46*				
		Сметная стоимость				*621*				
0	Прайс-лист	Манометр МП4-У								
			2	2991.07	--	5982	--	254	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	

		Сметная стоимость				*847*				
2	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Термометры прямые в оправе	2	1288.00	--	2576	--	109	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*54.61*		*109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107.41*		*215*				
		Сметная стоимость				*2900*				
3	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	57168.09	325.82	114336	652	7977	3.69	
		шт.		2451.60	33.21	4903	66	60.4	0.04	
		Накладные расходы -		*3988.39*		*7977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4892.52*		*9785*				
		Сметная стоимость				*132098*				
		Теплоснабжение установок П-1								
4	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	12132.82	267.61	12133	268	6163	13.39	
		насос		8902.48	68.84	8902	69	60.4	0.08	
		Накладные расходы -		*6162.85*		*6163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1463.65*		*1464*				
		Сметная стоимость				*19760*				
5	Прайс-лист	Насос Wilo-TOP-S 30/4 циркуляционный для П-1	1	51364.29	--	51364	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2177.85*		*2178*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4283.37*		*4283*				
		Сметная стоимость				*57825*				
6	13-121101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	3438.48	936.75	3438	937	1299	3.49	
		шт.		2402.90	320.88	2403	321	40.6	0.35	
		Накладные расходы -		*1298.53*		*1299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378.96*		*379*				
		Сметная стоимость				*5115*				
7	23-041009-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, s ГОСТ 5761-2005	1	50535.00	--	50535	--	2143	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2142.68*		*2143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4214.21*		*4214*				
		Сметная стоимость				*56892*				
8	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях								

	квартала 2015 года		1	318824.00	--	318824	--	13518	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13518.14*		*13518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26587.37*		*26587*				
		Сметная стоимость				*358930*				
0	13-121101-0304 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	3	3904.50	75.54	11714	227	5173	5.30	
		шт.		3649.10	34.43	10947	103	40.6	0.05	
		Накладные расходы -		*1724.47*		*5173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450.32*		*1351*				
		Сметная стоимость				*18238*				
1	23-040902-2507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, ГОСТ 21345-2005	3	20574.00	--	61722	--	2617	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*872.34*		*2617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715.71*		*5147*				
		Сметная стоимость				*69486*				
2	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	5	3108.69	30.22	15543	151	7099	4.40	
		шт.		3029.44	13.77	15147	69	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*1419.74*		*7099*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362.27*		*1811*				
		Сметная стоимость				*24453*				
3	23-040905-1610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый латунь полнопроходной, с внутренней резьбой, Т 150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	5	893.00	--	4465	--	189	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*37.86*		*189*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*372*				
		Сметная стоимость				*5027*				
4	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	924.00	--	1848	--	78	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*39.18*		*78*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.05*		*154*				
		Сметная стоимость				*2080*				
5	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	178.74	--	357	--	218	0.23	
		комплект		160.80	--	322	--	60.4	--	

		Сметная стоимость				*6735*				
7	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	3	246.39	--	739	--	437	0.32	
		комплект		214.75	--	644	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*145.66*		*437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.36*		*94*				
		Сметная стоимость				*1270*				
8	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Термометры прямые в оправе	3	1288.00	--	3864	--	164	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*54.61*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107.41*		*322*				
		Сметная стоимость				*4350*				
9	13-121103-0202 РСНБ РК 2015	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм. Монтаж оборудования	1	1459.46	72.36	1459	72	647	2.00	
		шт.		1377.02	5.51	1377	6	40.6	0.01	
		Накладные расходы -		*646.99*		*647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168.52*		*169*				
		Сметная стоимость				*2275*				
0	23-041013-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	30011.00	--	30011	--	1272	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1272.47*		*1272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2502.68*		*2503*				
		Сметная стоимость				*33786*				
1	13-110203-0105 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	3317.74	241.73	3318	242	1339	4.00	
		шт.		2503.12	110.16	2503	110	44	0.16	
		Накладные расходы -		*1339.27*		*1339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372.56*		*373*				
		Сметная стоимость				*5030*				
2	23-041001-3203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 65, ГОСТ 11823-91	1	45020.00	--	45020	--	1909	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1908.85*		*1909*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3754.31*		*3754*				
		Сметная стоимость				*50683*				
3	23-051207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа EAGLE из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15								

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года		2	87.00	--	174	--	7	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.69*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.26*		*15*				
		Сметная стоимость				*196*				
5	23-051206-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 76 мм	2	2915.00	--	5830	--	247	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*123.60*		*247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243.09*		*486*				
		Сметная стоимость				*6563*				
6	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	35	1329.66	27.84	46538	974	12267	0.66	
		м трубопровода		458.41	8.73	16044	305	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*350.49*		*12267*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134.41*		*4704*				
		Сметная стоимость				*63510*				
7	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	35	50.17	1.99	1756	70	993	0.05	
		м трубопровода		41.68	--	1459	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*28.37*		*993*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.28*		*220*				
		Сметная стоимость				*2969*				
8	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10.5	511.00	--	5366	--	227	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.67*		*227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.61*		*447*				
		Сметная стоимость				*6041*				
9	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0.5	21248.66	613.82	10624	307	4091	18.80	
		м3 изоляции		12354.42	275.40	6177	138	55.3	0.40	
		Накладные расходы -		*8181.37*		*4091*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2354.40*		*1177*				
		Сметная стоимость				*15892*				
0	21-110205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем								

	РСНБ РК 2015	материалами насухо с проклейкой швов	17.5	339.37	9.20	5939	161	2277	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		197.49	3.24	3456	57	55.3	--	
		Накладные расходы -		*130.10*		*2277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.56*		*657*				
		Сметная стоимость				*8873*				
2	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0.0175	475421.00	--	8320	--	353	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20157.85*		*353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646.31*		*694*				
		Сметная стоимость				*9367*				
3	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8.5	51.68	1.04	439	9	127	0.03	
		м2		22.47	0.14	191	1	54.2	--	
		Накладные расходы -		*14.96*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.33*		*45*				
		Сметная стоимость				*611*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	8.5	43.90	0.79	373	7	83	0.02	
		м2		13.83	0.14	118	1	54.2	--	
		Накладные расходы -		*9.75*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.29*		*36*				
		Сметная стоимость				*492*				
		Вентиляция								
		Система П-1								
5	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	33432.08	1959.81	33432	1960	19123	42.11	
		камера		27669.30	451.90	27669	452	60.4	0.58	
		Накладные расходы -		*19122.90*		*19123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4204.40*		*4204*				
		Сметная стоимость				*56759*				
6	51-050603-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Приточная установка VS-75-R-H, в комплекте с автоматикой VS-21 и опциональным оснащением, типа VTS	1	1174188.00	--	1174188	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*49785.57*		*49786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97917.89*		*97918*				
		Сметная стоимость				*1321891*				
7	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	3	3359.88	29.70	10080	89	2359	1.62	
		м2 поверхности воздуховодов		1011.89	10.68	3036	32	60.4	0.01	

			11.72	3268.45	23.77	38306	279	8522	1.48
		м2 поверхности воздуховодов		926.47	8.39	10858	98	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*727.17*		*8522*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319.65*		*3746*			
		Сметная стоимость				*50575*			
9	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	84.22	3294.17	23.77	277435	2002	54715	1.28
		м2 поверхности воздуховодов		801.62	8.39	67513	706	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*649.66*		*54715*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*26572*			
		Сметная стоимость				*358722*			
0	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	90.38	3088.43	22.20	279132	2006	46603	0.96
		м2 поверхности воздуховодов		603.19	7.81	54516	705	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*515.64*		*46603*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288.33*		*26059*			
		Сметная стоимость				*351794*			
1	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	40.66	3073.39	20.51	124964	834	15946	0.66
		м2 поверхности воздуховодов		410.01	5.92	16671	241	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*392.19*		*15946*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.25*		*11273*			
		Сметная стоимость				*152183*			
2	11-200101-0319 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	23.4	3530.22	20.81	82607	487	10198	0.72
		м2 поверхности воздуховодов		448.78	5.68	10501	133	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*435.81*		*10198*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317.28*		*7424*			
		Сметная стоимость				*100229*			
3	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	12.55	3313.88	29.70	41589	373	9843	1.62
		м2 поверхности воздуховодов		1011.89	10.68	12699	134	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*784.33*		*9843*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327.86*		*4115*			
		Сметная стоимость				*55547*			
4	11-200101-0218 РСНБ РК 2015	Переход и патрубок из листовой стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	2.52	6021.52	20.81	15174	52	1426	0.78
		м2 поверхности воздуховодов		487.55	5.68	1229	14	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*565.85*		*1426*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526.99*		*1328*			
		Сметная стоимость				*17928*			
5	11-200201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка							

	квартала 2015 года		2	4118.00	--	8236	--	349	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*174.60*		*349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343.41*		*687*				
		Сметная стоимость				*9272*				
7	23-041004-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан предохранительный регулируемый КП-125	19	5721.00	--	108699	--	4609	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*242.57*		*4609*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*477.09*		*9065*				
		Сметная стоимость				*122372*				
8	11-201101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	1	11896.88	243.40	11897	243	1497	2.10	
		дверь		1533.34	43.38	1533	43	60.4	0.06	
		Накладные расходы -		*1497.14*		*1497*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1071.52*		*1072*				
		Сметная стоимость				*14466*				
9	13-121103-0103 РСНБ РК 2015	Клапан аммиачный обратный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	6	3596.96	140.54	21582	843	9678	5.00	
		шт.		3442.55	8.26	20655	50	40.6	0.01	
		Накладные расходы -		*1612.94*		*9678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416.79*		*2501*				
		Сметная стоимость				*33760*				
0	23-050302-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1	1	8363.00	--	8363	--	355	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*354.59*		*355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*697.41*		*697*				
		Сметная стоимость				*9415*				
1	23-050302-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 250х250 мм	4	8363.00	--	33452	--	1418	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*354.59*		*1418*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*697.41*		*2790*				
		Сметная стоимость				*37660*				
2	23-050302-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 400х400 мм								

		заслонка		713.67	7.23	714	7	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*498.62*		*499*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124.30*		*124*			
		Сметная стоимость				*1678*			
4	23-050302-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм	1	6261.00	--	6261	--	265	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*265.47*		*265*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*522.12*		*522*			
		Сметная стоимость				*7049*			
5	11-200501-0208 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 2400 мм. Установка	1	2062.98	80.33	2063	80	950	2.10
		заслонка		1346.54	24.16	1347	24	60.4	0.03
		Накладные расходы -		*950.47*		*950*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241.08*		*241*			
		Сметная стоимость				*3255*			
6	23-050302-1714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 14, размерами 400 мм х 500 мм	1	14118.00	--	14118	--	599	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*598.60*		*599*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1177.33*		*1177*			
		Сметная стоимость				*15894*			
7	11-201001-0303 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-3 размером пластин 100х1000х1000 мм. Установка	1	9457.02	45.37	9457	45	728	0.81
		пластина		512.18	7.23	512	7	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*728.00*		*728*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*814.80*		*815*			
		Сметная стоимость				*11000*			
8	11-201001-0309 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм. Установка	1	18507.69	79.28	18508	79	1205	1.02
		пластина		645.21	21.69	645	22	60.4	0.03
		Накладные расходы -		*1204.61*		*1205*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1576.98*		*1577*			
		Сметная стоимость				*21290*			
9	23-051207-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Регулятор расхода воздуха 1000х500	1	51531.00	--	51531	--	2185	--
		шт.		--	--	--	--	--	--

		Сметная стоимость				*1412*				
1	23-050306-0641 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Решетки РН, размерами 1400 мм х 800 мм	1	35393.00	--	35393	--	1501	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1500.66*		*1501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2951.49*		*2951*				
		Сметная стоимость				*39845*				
2	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лючок для замеров параметра воздуха	3	609.00	--	1827	--	77	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*25.82*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.79*		*152*				
		Сметная стоимость				*2057*				
3	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	80	238.00	--	19040	--	807	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.09*		*807*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.85*		*1588*				
		Сметная стоимость				*21435*				
		Система В-1								
4	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	1	5888.23	611.94	5888	612	2684	5.28	
		вентилятор		3636.37	229.56	3636	230	60.4	0.29	
		Накладные расходы -		*2683.69*		*2684*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*685.75*		*686*				
		Сметная стоимость				*9257*				
5	23-050401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	14551.00	--	14551	--	617	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*616.96*		*617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213.44*		*1213*				
		Сметная стоимость				*16381*				
6	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	1	3089.58	28.63	3090	29	292	0.38	
		зонт		248.40	7.23	248	7	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*291.95*		*292*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270.52*		*271*				
		Сметная стоимость				*3652*				
7	23-050302-0101	Клапаны вытяжной регулируемый КВ-100								

8	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	2.52	3313.88	29.70	8351	75	1977	1.62	
		м2 поверхности воздуховодов		1011.89	10.68	2550	27	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*784.33*		*1977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327.86*		*826*				
		Сметная стоимость				*11154*				
9	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1	238.00	--	238	--	10	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.09*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.85*		*20*				
		Сметная стоимость				*268*				
0	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3	495.21	0.58	1486	2	765	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	1228	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*765*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*180*				
		Сметная стоимость				*2431*				
		Система В-2								
1	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	1	2810.30	130.03	2810	130	1805	3.83	
		вентилятор		2638.71	38.61	2639	39	60.4	0.05	
		Накладные расходы -		*1804.83*		*1805*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369.21*		*369*				
		Сметная стоимость				*4984*				
2	23-050402-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	73224.00	--	73224	--	3105	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3104.70*		*3105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6106.30*		*6106*				
		Сметная стоимость				*82435*				
3	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	2	3904.29	15.86	7809	32	5098	6.04	
		м2		3778.15	7.23	7556	14	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*2548.85*		*5098*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516.25*		*1033*				
		Сметная стоимость				*13939*				
4	23-050307-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	2	5347.00	--	10694	--	453	--	

			1	2178.19	40.07	2178	40	431	0.81	
		зонт		531.31	7.23	531	7	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*431.42*		*431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208.77*		*209*				
		Сметная стоимость				*2818*				
6	23-050302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапаны вытяжной регулируемый КВ-100	8	32766.00	--	262128	--	11114	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1389.28*		*11114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2732.42*		*21859*				
		Сметная стоимость				*295102*				
7	11-200301-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка /решеток РВ-1 400х200/	3	1730.58	40.17	5192	120	1594	1.12	
		шт		720.40	7.23	2161	22	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*531.50*		*1594*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180.97*		*543*				
		Сметная стоимость				*7329*				
8	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	1	11524.15	142.88	11524	143	1782	3.19	
		зонт		2022.10	31.38	2022	31	60.4	0.04	
		Накладные расходы -		*1781.52*		*1782*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1064.45*		*1064*				
		Сметная стоимость				*14370*				
9	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	5.9	3313.88	29.70	19552	175	4628	1.62	
		м2 поверхности воздуховодов		1011.89	10.68	5970	63	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*784.33*		*4628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327.86*		*1934*				
		Сметная стоимость				*26114*				
0	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	26.5	3294.17	23.77	87295	630	17216	1.28	
		м2 поверхности воздуховодов		801.62	8.39	21243	222	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*649.66*		*17216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*8361*				
		Сметная стоимость				*112872*				
1	11-200101-0310 РСНБ РК 2015 прим.	Переход из оцинкованной стали, 400х250/диам.250. Прокладка	0.5	3294.17	23.77	1647	12	325	1.28	
		м2 поверхности воздуховодов		801.62	8.39	401	4	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*649.66*		*325*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*158*				
		Сметная стоимость				*2130*				

		Сметная стоимость				*2679*				
3	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лючок для замеров параметра воздуха	1	609.00	--	609	--	26	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*25.82*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.79*		*51*				
		Сметная стоимость				*686*				
		Система В-3								
4	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	1	2810.30	130.03	2810	130	1805	3.83	
		вентилятор		2638.71	38.61	2639	39	60.4	0.05	
		Накладные расходы -		*1804.83*		*1805*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369.21*		*369*				
		Сметная стоимость				*4984*				
5	23-050402-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4 (380В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2500 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	106204.00	--	106204	--	4503	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4503.05*		*4503*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8856.56*		*8857*				
		Сметная стоимость				*119564*				
6	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	2	3904.29	15.86	7809	32	5098	6.04	
		м2		3778.15	7.23	7556	14	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*2548.85*		*5098*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516.25*		*1033*				
		Сметная стоимость				*13939*				
7	23-050307-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм	2	5664.00	--	11328	--	480	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*240.15*		*480*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472.33*		*945*				
		Сметная стоимость				*12753*				
8	11-200701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	1	2457.79	47.12	2458	47	494	0.97	
		зонт		611.95	7.23	612	7	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*494.05*		*494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236.15*		*236*				
		Сметная стоимость				*3188*				
9	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка /решеток РВ-1								

		клапан		2741.24	7.23	5482	14	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*1865.77*		*3732*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404.55*		*809*				
		Сметная стоимость				*10923*				
1	23-050308-0226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 120	1	39981.00	--	39981	--	1695	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1695.19*		*1695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3334.10*		*3334*				
		Сметная стоимость				*45010*				
2	23-050308-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	1	32324.00	--	32324	--	1371	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1370.54*		*1371*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2695.56*		*2696*				
		Сметная стоимость				*36390*				
3	23-050308-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	1	36387.00	--	36387	--	1543	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1542.81*		*1543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3034.38*		*3034*				
		Сметная стоимость				*40964*				
4	23-050306-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Решетки приточно-вытяжные МВО-1,0 МС-01х1,0	1	215.00	--	215	--	9	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.12*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.93*		*18*				
		Сметная стоимость				*242*				
5	23-050306-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Решетки приточно-вытяжные МВО-1,8 МС-01х1,0	1	352.00	--	352	--	15	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14.92*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29.35*		*29*				
		Сметная стоимость				*396*				
6	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка								

			21.68	3294.17	23.77	71418	515	14085	1.28	
		м2 поверхности воздуховодов		801.62	8.39	17379	182	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*649.66*		*14085*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*6840*				
		Сметная стоимость				*92343*				
8	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	238.00	--	2380	--	101	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.09*		*101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.85*		*198*				
		Сметная стоимость				*2679*				
9	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лючок для замеров параметра воздуха	1	609.00	--	609	--	26	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*25.82*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.79*		*51*				
		Сметная стоимость				*686*				
		Система В-4								
0	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	1	2810.30	130.03	2810	130	1805	3.83	
		вентилятор		2638.71	38.61	2639	39	60.4	0.05	
		Накладные расходы -		*1804.83*		*1805*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369.21*		*369*				
		Сметная стоимость				*4984*				
1	23-050402-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4 (380В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2500 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	106204.00	--	106204	--	4503	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4503.05*		*4503*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8856.56*		*8857*				
		Сметная стоимость				*119564*				
2	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	2	3904.29	15.86	7809	32	5098	6.04	
		м2		3778.15	7.23	7556	14	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*2548.85*		*5098*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516.25*		*1033*				
		Сметная стоимость				*13939*				
3	23-050307-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм	2	5664.00	--	11328	--	480	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	

			1	2457.79	47.12	2458	47	494	0.97	
		зонт		611.95	7.23	612	7	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*494.05*		*494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236.15*		*236*				
		Сметная стоимость				*3188*				
5	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие. Установка	5	3191.14	60.13	15956	301	9329	4.22	
		клапан		2741.24	7.23	13706	36	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*1865.77*		*9329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404.55*		*2023*				
		Сметная стоимость				*27308*				
6	23-050308-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапаны огнезадерживающие универсальный КОЗУ-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	3	32324.00	--	96972	--	4112	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1370.54*		*4112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2695.56*		*8087*				
		Сметная стоимость				*109170*				
7	23-050308-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапаны огнезадерживающие универсальный КОЗУ-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	2	31542.00	--	63084	--	2675	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1337.38*		*2675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2630.35*		*5261*				
		Сметная стоимость				*71019*				
8	23-050306-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Решетки приточно-вытяжные МВО-1,0 МС-01х1,0	3	215.00	--	645	--	27	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.12*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.93*		*54*				
		Сметная стоимость				*726*				
9	23-050306-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Решетки приточно-вытяжные МВО-1,8 МС-01х1,0	2	352.00	--	704	--	30	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14.92*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29.35*		*59*				
		Сметная стоимость				*793*				
0	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	11.72	3268.45	23.77	38306	279	8522	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		926.47	8.39	10858	98	60.4	0.01	

			14.54	3294.17	23.77	47897	346	9446	1.28	
		м2 поверхности воздуховодов		801.62	8.39	11656	122	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*649.66*		*9446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*4587*				
		Сметная стоимость				*61931*				
2	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	11.04	3088.43	22.20	34096	245	5693	0.96	
		м2 поверхности воздуховодов		603.19	7.81	6659	86	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*515.64*		*5693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288.33*		*3183*				
		Сметная стоимость				*42972*				
3	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	11	238.00	--	2618	--	111	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.09*		*111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.85*		*218*				
		Сметная стоимость				*2947*				
4	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лючок для замеров параметра воздуха	1	609.00	--	609	--	26	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*25.82*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.79*		*51*				
		Сметная стоимость				*686*				
		Система В-5								
5	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	1	2810.30	130.03	2810	130	1805	3.83	
		вентилятор		2638.71	38.61	2639	39	60.4	0.05	
		Накладные расходы -		*1804.83*		*1805*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369.21*		*369*				
		Сметная стоимость				*4984*				
6	23-050402-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4 (380В), Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	57986.00	--	57986	--	2459	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2458.61*		*2459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4835.57*		*4836*				
		Сметная стоимость				*65280*				
7	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	2	3904.29	15.86	7809	32	5098	6.04	
		м2		3778.15	7.23	7556	14	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*2548.85*		*5098*				

		квартала 2015 года	2	5347.00	--	10694	--	453	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*226.71*		*453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445.90*		*892*				
		Сметная стоимость				*12039*				
9	11-200701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	1	2178.19	40.07	2178	40	431	0.81	
		зонт		531.31	7.23	531	7	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*431.42*		*431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208.77*		*209*				
		Сметная стоимость				*2818*				
0	23-041004-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан предохранительный регулируемый КП-100	4	4118.00	--	16472	--	698	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*174.60*		*698*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343.41*		*1374*				
		Сметная стоимость				*18544*				
1	23-041004-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан предохранительный регулируемый КП-125	4	5721.00	--	22884	--	970	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*242.57*		*970*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*477.09*		*1908*				
		Сметная стоимость				*25763*				
2	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	3	11524.15	142.88	34572	429	5345	3.19	
		зонт		2022.10	31.38	6066	94	60.4	0.04	
		Накладные расходы -		*1781.52*		*5345*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1064.45*		*3193*				
		Сметная стоимость				*43110*				
3	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	3.69	3313.88	29.70	12228	110	2894	1.62	
		м2 поверхности воздуховодов		1011.89	10.68	3734	39	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*784.33*		*2894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327.86*		*1210*				
		Сметная стоимость				*16332*				
4	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	21.81	3294.17	23.77	71846	518	14169	1.28	
		м2 поверхности воздуховодов		801.62	8.39	17483	183	60.4	0.01	

		м2 поверхности воздуховодов		801.62	8.39	401	4	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*649.66*		*325*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*158*				
		Сметная стоимость				*2130*				
6	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	8	238.00	--	1904	--	81	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.09*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.85*		*159*				
		Сметная стоимость				*2144*				
7	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лючок для замеров параметра воздуха	1	609.00	--	609	--	26	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*25.82*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.79*		*51*				
		Сметная стоимость				*686*				
		Система В-6								
8	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	1	5888.23	611.94	5888	612	2684	5.28	
		вентилятор		3636.37	229.56	3636	230	60.4	0.29	
		Накладные расходы -		*2683.69*		*2684*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*685.75*		*686*				
		Сметная стоимость				*9257*				
9	23-050411-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	1	135050.00	--	135050	--	5726	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5726.12*		*5726*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11262.09*		*11262*				
		Сметная стоимость				*152038*				
0	11-200301-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка /решеток РВ-1 200х300/	20	1730.58	40.17	34612	803	10630	1.12	
		шт		720.40	7.23	14408	145	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*531.50*		*10630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180.97*		*3619*				
		Сметная стоимость				*48861*				
1	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	3.52	3268.45	23.77	11505	84	2560	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		926.47	8.39	3261	30	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*727.17*		*2560*				

			10.94	3294.17	23.77	36038	260	7107	1.28	
		м2 поверхности воздуховодов		801.62	8.39	8770	92	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*649.66*		*7107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*3452*				
		Сметная стоимость				*46597*				
3	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	15.9	3088.43	22.20	49106	353	8199	0.96	
		м2 поверхности воздуховодов		603.19	7.81	9591	124	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*515.64*		*8199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288.33*		*4584*				
		Сметная стоимость				*61889*				
4	11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	8.3	5866.64	2676.40	48693	22214	8892	0.96	
		м2 поверхности воздуховодов		603.19	703.32	5006	5838	60.4	0.89	
		Накладные расходы -		*1071.34*		*8892*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*555.04*		*4607*				
		Сметная стоимость				*62192*				
5	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12	238.00	--	2856	--	121	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.09*		*121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.85*		*238*				
		Сметная стоимость				*3215*				
6	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	39	495.21	0.58	19313	22	9942	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	15960	10	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*9942*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*2340*				
		Сметная стоимость				*31595*				
		Система В-7								
7	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	1	5888.23	611.94	5888	612	2684	5.28	
		вентилятор		3636.37	229.56	3636	230	60.4	0.29	
		Накладные расходы -		*2683.69*		*2684*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*685.75*		*686*				
		Сметная стоимость				*9257*				
8	23-050401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	14579.00	--	14579	--	618	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*618.15*		*618*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1215.77*		*1216*				

0	23-050302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапаны вытяжной регулируемый КВ-100	2	32766.00	--	65532	--	2779	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1389.28*		*2779*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2732.42*		*5465*				
		Сметная стоимость				*73775*				
1	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	3.53	3313.88	29.70	11698	105	2769	1.62	
		м2 поверхности воздуховодов		1011.89	10.68	3572	38	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*784.33*		*2769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327.86*		*1157*				
		Сметная стоимость				*15624*				
2	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1	238.00	--	238	--	10	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.09*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.85*		*20*				
		Сметная стоимость				*268*				
		Система ВЕ1-ВЕ4								
3	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	1	9302.07	50.49	9302	50	1665	3.30	
		дефлектор		2010.64	7.23	2011	7	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*1664.88*		*1665*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*877.36*		*877*				
		Сметная стоимость				*11844*				
4	11-200901-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	1	1982.25	6.63	1982	7	1222	2.96	
		узел		1805.74	1.45	1806	1	60.4	--	
		Накладные расходы -		*1221.87*		*1222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256.33*		*256*				
		Сметная стоимость				*3460*				
5	23-051207-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Узел прохода	1	3784.00	--	3784	--	160	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*160.44*		*160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.56*		*316*				
		Сметная стоимость				*4260*				
6	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	3	1095.31	31.71	3286	95	792	0.51	
		зонт		338.10	7.23	1014	22	60.4	0.01	