Форма КС-3

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар"
БИН 110640006333, РК, г.Павлодар, ул.Академика Маргулана, 102

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект:Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 22/11/19-2 от 22 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года, дополнительное соглашение № 2 от 23.12.2019 года, дополнительное соглашение № 3 от 26.02.2020 года

Справка № 5 от 24 апреля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	836701607,50	39207646,82	0	0		0		0,00	4704917,62	43912564,44
в том числе										
Акт № 5 от 24.04.2020 года		39207646,82							4704917,62	43912564,44
Удержание 10 %										- 4391256,44
Итого к оплате:										39521308,00
Итого к оплате: Тридцать девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча триста восемь тенге 00 тиын										

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

Заместитель Председателя Правления_____Жаркагамбетов А.Б.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисГарант", БИН 140540009841
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Дерягин Михаил Валентинович , АТТЕСТАТ № KZ08VJE00013635, дата выдачи: 20.10.2015 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года
Директор _____Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Форма 2В

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333, РК, г.Павлодар, ул.Академика Маргулана, 102

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 22/11/19-2 от 22 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года, дополнительное соглашение № 2 от 23.12.2019 года, дополнительное соглашение № 3 от 26.02.2020 года

Акт № 5
приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 года
от 24 апреля 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-2
Надземная часть

Раздел 7 Полы

7.2 Полы, 2-9 этажи

153	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	88,551	16151,7	1550,52	1430249	137300	984678	332133	1903373
					3481,28	508,86	308271	45061	0	140991	
154	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	2213,8	711,59	27,05	1575313	59889	821884	678673	2434305
					313,28	12,85	693540	28452	0	180319	

155	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	2213,8	303,08	13,79	670969	30526	614728	37440	765081
					11,62	6,38	25715	14114	0	56672	
158	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	8,419	16151,7	1550,5	135981	13053	93619	31578	180963
					3481,28	508,84	29309	4284	0	13404	
159	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	210,5	711,59	27,05	149790	5695	78149	64533	231468
					313,28	12,85	65946	2706	0	17145	
160	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /2 слоя/ НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	421	35,43	0,52	14917	219	0	13912	31135
					34,91	0,24	14698	102	0	2306	
161	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,08158	395049		32228		32228		34806
										2578	
	Раздел 12 Внутренняя отделка										
	12.1 Отделка потолков и стен										
237	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1500	650,11	4,51	975163	6759	235159	588262	1688499
					488,83	1,39	733245	2082	0	125074	

238	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1100	476,35	2,79	523982	3074	208596	251003	836984
					283,92	1,31	312312	1442	0	61999	
239	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	220	376	2,54	82719	558	45164	29807	121528
					168,17	1,19	36997	262	0	9002	
240	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3345,3	1364,73	71,61	4565440	239547	1427057	2469112	7597316
					866,54	56,06	2898836	187554	0	562764	
241	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3345,3	868,97	7,03	2906963	23533	801752	1671170	4944384
					622,27	2,18	2081678	7284	0	366251	
247	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	680	3637,43	18,58	2473450	12637	921293	1236404	4006642
					2264	8,8	1539520	5985	0	296788	

12.2 Откосы

250 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	207	2973,16	41,67	615445	8626	180339	344636	1036887
				2060,29	20,85	426480	4315	0	76806	
	Всего прямые затраты					**16 152 609**	**541 416**	**6 444 646**	**7 751 241**	**25 813 371**
	Накладные расходы, тенге					**7 748 663**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 912 099**				
	Всего по смете					**25 813 371**				
	В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета № 2-1-5

Электрооборудование и электроосвещение

Раздел 3 Провода и кабели

36 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	380	310,58	143,72	118019	54613	17426	44547	175571
				121	41,82	45980	15891	0	13005	
37 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	45	712,93	376,69	32082	16951	2063	13066	48760
				290,4	112,87	13068	5079	0	3612	
38 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	3150	164,88	2,61	519368	8212	105404	294140	878589
				128,81	0,88	405752	2776	0	65081	

39	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	5850	344,92	2,61	2017802	15251	906495	792873	3035529
					187,36	0,88	1096056	5157	0	224854	
40	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м	540	814,52	26,73	439843	14432	147181	203182	694467
					515,24	7,35	278230	3967	0	51442	
41	2306-0128-1503	Кабели силовые ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	113963		28491		28491	2279	30770
42	2306-0128-1603	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,54	165071		89138		89138	7131	96269
43	2306-0128-1605	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6	258023		1548138		1548138	123851	1671989
44	2306-0128-1606	Кабели силовые ВВГ-П 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2	421004		842008		842008	67361	909369
45	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,205	268998		55145		55145	4412	59557
47	2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	365580		47525		47525	3802	51327
52	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,35	183704		248000		248000	19840	267840

53	2306-0408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,05	20640		1032		1032		1115
									0	83	
		Раздел 6 Трубы									
101	1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром до 75 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	140	389,6	38,96	54544	5455	14662	26090	87085
					245,91	12,92	34427	1809	0	6451	
102	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	150	314,64	10,06	47196	1509	15826	21849	74569
					199,07	3,23	29861	485	0	5524	
103	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	240	275,14	12,34	66033	2962	18105	33087	107050
					187,36	4,12	44966	988	0	7930	
104	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	95	544,96	81,29	51771	7723	5112	29642	87926
					409,85	23,51	38936	2233	0	6513	
105	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 75 мм	м	140	300		42000		42000	3360	45360
106	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 42 мм	м	240	171		41040		41040	3283	44323
107	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	162	80		12960		12960	1037	13997
108	2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	95	565		53675		53675		57969

									4294	
109 1146-0301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм НР = 84 %	отверстие	450	786,34	346,8	353854	156058	5043	248815	650883
				428,34	229,9	192753	103455	0	48214	
110 1146-0301-0109	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм (50 мм) диаметром 70 мм НР = 84 %	отверстие	2200	1117,21	477,67	2457860	1050876	46702	1735198	4528503
				618,31	320,65	1360282	705430	0	335445	
	Всего прямые затраты					**9 167 524**	**1 334 042**	**4 293 171**	**3 442 489**	**13 618 817**
	Накладные расходы, тенге					**3 442 489**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 008 804**				
	Всего по смете					**13 618 817**				
	В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета № 2-1-6

Системы связи

Раздел 1 Телефонизация

1.3 Кабельно-проводниковая продукция, трубы

17 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	570	310,58	143,72	177031	81922	26139	66820	263359
				121	41,82	68970	23836	0	19508	

18	1308-0206-1303	сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в	м	1090	344,92	2,61	375967	2842	168903	147732	565595
					187,36	0,88	204222	961	0	41896	
19	2306-0701-0130	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-16-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,045	373417		16804		16804	1344	18148
20	2306-0701-0201	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,215	253169		54431		54431	4354	58785
21	2306-0703-0504	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	1,4	64536		90350		90350	7228	97578
22	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,138	133702,9	0	18451	0	207	13865	34901
					132202,9	0	18244	0	0	2585	
23	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	81	109		8829		8829	706	9535
24	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	57	171		9747		9747		10527
									0	780	
		Всего прямые затраты					**751 610**	**84 764**	**375 410**	**228 417**	**1 058 428**
		Накладные расходы, тенге					**228 417**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**78 402**				

Всего по смете	**1 058 429**
В том числе оборудование	**0**
Всего прямые затраты по акту	**26 071 743**
Накладные расходы, тенге	**11 419 569**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**2 999 305**
Всего по акту	**40 490 617**
В том числе оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	364416
Затраты на производство строительно-монтажных	763989
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	832380
Итого по акту:	**42451402**
- в текущих ценах с 05.04.2019 года	
2019 г.-32%(МРП=2525 тенге, Иинф=1,000) 328375336	42451402,05
2020 г.-68%(МРП=2651 тенге, Иинф=1,049) 697797590/ 731989672	42451402,05
	0
К скидки = 0,0764110272	-3243755,24
Всего по акту с учетом скидки	**39207646,82**
Налог на добавленную стоимость	
	4704917,62
Всего по акту с учетом скидки	**43912564,44**

Принял (Заказчик): Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" **БИН 110640006333**

Заместитель Председателя Правления _____ Жармагамбетов А.Б.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисГарант", БИН 140540009841

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Дерягин Михаил Валентинович , АТТЕСТАТ № KZ08VJE00013635, дата выдачи: 20.10.2015 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна. ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.