Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

Жуалынский район, Жамбылская область «17» октября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *АО «Павлодарский речной порт», г.Астана, проспект Кабанбай батыр 17, 13 этаж*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Председатель правления Нурсеитов Тлеубек Рымбекович*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жуалынский район. МК Коксай»*

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является *РГП «Казводхоз», и.о. генерального директора Садвакасов Е.Т.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО "QSM Engineering", БИН 040440001029, государственная лицензия I категории №21021758 от 02.07.2021 года.*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): *ТОО «Казюжгипроводстройпроект», 48089-QCBS-02-01-Жуалынский, Контракт №QCBS-02 от 09.04.2018г.*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой *РГП "Казводхоз", № Ѳ-294 от 14.05.2019 года*

наименование организации утвердившей (переутвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

1. Местоположение объекта:	Жамбылской области, Жуалынский район
2. Протяженность реконструируемых оросительных сетей:	11646 м.
2.1. МК «Коксай»	- 11646 м.
3. Подвешенная площадь:	1684 га.
3.1. МК «Коксай»	- 1684 га.
4. Максимальный расход каналов:	
4.1. МК «Коксай»	3,5 м3/сек
5. КПД каналов до реконструкции:	0,55
6. КПД каналов после реконструкции:	0,90

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

***МК «Коксай»**. Протяженность реконструируемого участка канала из Г блоков Г-20.30-1 с ПК0+00 по ПК45+00 (4500м). Г-12.30-1 с ПК45+00 по ПК47+00 (200м), с ПК47+00 по ПК116+46 протяженностью 6946 м.канал в земляном русле, с заложением откосов m=1,5. Сооружения на канале: Сопряжения Г-блоков существующим сооружением на ПК0+00;Водомерный пост 1шт. на ПК2+00; Водовыпуск с трубчатым переездом 14шт.;Пешеходный мост через канал Коксай 2шт.; Мостовой переезд 2шт.;Ремонт существующего мостового переезда 1шт.; Ливнеспуск 1шт.; Труба над каналом 2шт.; Гидропост 1шт.; Водовыпуск в канал 6шт.; Водовыпуск с трубчатым переездом 2шт.; Трубчатый переезд с водовыпуском 1шт.; Распределительный узел 1шт.;*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *03.03.2020г;*

месяц, год

окончание работ *17.10.2023г;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *16*;

фактически, месяц: *44*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации % и фактически применено % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

не предусмотрено проектом;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

не предусмотрено проектом;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жуалынский район. МК Коксай»*** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Нурсеитов Тлеубек Рымбекович*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.